Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Договор № 108/17 от 26.05.17г. Доп.соглашение № 1 от 21.08.2017г.

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за август -2 2017 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		108/17	26.05.17г	099000431			
		Доп согл № 1	21.08.17г				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	154 756 751										
в том числе за месяц	18 078 436	18 078 436	6 188 877	15 824 961					316 500	1 936 975	18 078 436
2-1-1 ,:2-1-2: 2-1-3 ,5-1-1,, 7-1-2	18 078 436	18 078 436	6 188 877	15 824 961					316 500	1 936 975	18 078 436
Удержание 5%	7 737 838	903 921,80									903 921,80
Итого к оплате:											**17 174 514,20**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Руководитель управления

Раисов Р. С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 22 от 22. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2-1-1
Подземная часть. Общестроительные работы

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Перемычки								
		4								
70	1-2-17	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 100, 125 мм, II сорта *м3*	0,56	11700		6552				
71	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т *шт сборных конструкций*	2	435,3	24,15	871	48	507	1,03	2
				171,9	8,83	344	18	140	0,0405	–
72	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	0,04	21100		844				
		Раздел 5 Перегородки								
78	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза К=2,000 *м2*	13,8	20,35	0,02	281	–	51	0,0213	–

			4,16	–	57	–	90	–	–
Раздел 8 Полы									
8.2 Тип 2									
129 Е11-21-3	Устройство полимерцементных двухслойных наливных покрытий толщиной 20 мм ктрр1=1,67; ктрм1=1,67; кзпр1=1,67; кэкс1=1,67; кзпм1=1,67; кмат1=1,67;	94,4	2011	241,32	189838	22781	44217	1,79692	170
	м2 покрытия		290,46	90,36	27419	8530	123	0,44138	42
130 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	98,4	141,42	0,32	13916	31	5052	0,236	23
	м плинтусов		41,63	0,11	4096	11	123	0,0006	–
8.4 Тип 4									
147 Е11-21-3	Устройство полимерцементных двухслойных наливных покрытий толщиной 10 мм (с К-0,833) ктрр1=0,833; ктрм1=0,833; кзпр1=0,833; кэкс1=0,833; кзпм1=0,833; кмат1=0,833;	269,3	1003,11	120,37	270138	32416	62918	0,89631	241
	м2 покрытия		144,88	45,07	39016	12137	123	0,22016	59
148 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	269,3	925,06	4,9	249119	1320	19990	0,382	103
	м2 покрытия		58,5	1,85	15754	498	123	0,009	2
149 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	189,6	123,31	0,16	23380	30	3790	0,0899	17
	м плинтусов		16,18	0,07	3068	13	123	0,0003	–
Раздел 9 Внутренняя отделка									
9									
162 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	140,6	326,29	2,21	45876	311	47291	1,76	247
	м2		319,5	0,83	44922	117	105	0,0041	1
163 1-1-5516	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	140,6	655		92093				
	м2								
169 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	542,75	251,66	1,88	136588	1020	22596	0,231	125
	м2 окрашиваемой поверхности								

			38,93	0,72	21129	391	105	0,0035	2
Раздел 10 Разные работы									
10.2 Отмостка									
192	Е8-3-2								
	Устройство щебеночного основания под отмостку	14	1840,27	100,89	25764	1412	2677	0,85	12
	м3 основания		123,75	38,25	1733	536	118	0,18	3
	Всего прямые затраты				**1055260**	**59369**			**940**
					157538	**22251**			**109**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				838352				
	Накладные расходы, тенге				209089				
	- заработная плата, тенге				31363				
	- трудоемкость, чел-ч				105				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				75861				
	Всего				**1340210**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				24124				
	- сметная заработная плата, тенге				3401				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				33017				
	- сметная заработная плата, тенге				15188				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				92				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				13643				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				5457				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1416451**				
	понижающий коэффициент к=0,98240355				**1391526**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**3558133**				
	- материалы, тенге				2105945				
	- сметная заработная плата, тенге				625090				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1265				
	Налог (2 %)				71163				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**3629296**				

НДС (12 %) 435516

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 4064812

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП
"Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 23 от 22. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2-1-2)
Надземная часть. Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Кровля								
		6.1 Кровля стропильная								
100	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	9,58	573,75	28,11	5497	269	1544	0,78	7
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	1186	101	120	0,052	–
102	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	15,735	1862,35	14,17	29304	223	5838	1,88	30
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	4780	85	120	0,026	–
107	Е15-163-1	Простая окраска деревянных любовых и коньковых досок колером масляным разбеленным	35,2	112,62	1,19	3964	42	1539	0,255	9
		м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,45	1450	16	105	0,0022	–

112	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	131,32	20,49	0,91	2691	120	792	0,029	4
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	615	45	120	0,00168	–
125	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	29,8	20,35	0,02	606	1	112	0,0213	1
		м2		4,16	–	124	–	90	–	–
138	E12-12-1	Ограждение кровель перилами	268	13,42	2,49	3597	667	3381	0,059	16
		м ограждения		9,68	0,92	2594	247	119	0,0045	1
139	2-1-96	Ограждения кровли КО-1	0,4937	177400		87582				
		т								
		6.2 Слуховое окно БСО-1								
151	E10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,443	1862,35	14,17	825	6	164	1,88	1
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,4	135	2	120	0,026	–
162	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	6,73	20,49	0,91	138	6	40	0,029	–
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	31	2	120	0,00168	–
		Раздел 8 Лестницы								
		8.2 Металлическая лестница ЛМ-1 (2 шт.)								
255	1-1-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные,К=2,000	0,02516	154700		3892				
		т								
		Раздел 10 Наружная отделка								
		10.0 Подраздел без наименования								
293	E13-43-1	Первый слой оклейки ветрозащитной мембранной	50,2	437,2	1,27	21947	64	12220	1,42	71
		м2		270	0,47	13554	24	90	0,0023	–
294	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	50,2	38,09		1912				
		м2								

295 Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий зеркальным фальшстеклрм на металлическом каркасе *м2 поверхности облицовки*	42	1711,91	3,99	71900	168	20655	2,7	113
			467,15	1,22	19620	51	105	0,0046	–
296 99-1-1(пл)	Стекло светоотражающее зеркальное К=1,060 *м2*	53,212	1886		100358				
	Всего прямые затраты				**334213**	**1566**			**252**
					44089	**573**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				288561				
	Накладные расходы, тенге				46285				
	- заработная плата, тенге				6943				
	- трудоемкость, чел-ч				23				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22830				
	Всего				**403328**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				7260				
	- сметная заработная плата, тенге				1024				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				9936				
	- сметная заработная плата, тенге				4571				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4106				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1642				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**426272**				
	понижающий коэффициент к=0,98240355				**418771**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**1070798**				
	- материалы, тенге				724867				
	- сметная заработная плата, тенге				158126				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				310				
	Налог (2 %)				21416				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1092214**
НДС (12 %)	131066
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1223280**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Р.С. Раисов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Т.Мушкенов

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Б.Ж.Абдыгаликов

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Благоустройство

Акт № 24 от 22. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 7-1-2)
Благоустройство

рауч. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Покрытие тротуаров, дорожек и площадок								
		1.2 Брусчатка с.2-2								
13	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	38,25	1011,56	68,13	38692	2606	1737	0,144	6
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	818	488	133	0,0438	2
14	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	345	99,88	42,08	34459	14518	33142	0,381	131
		м2 тротуара		57,38	14,85	19796	5123	133	0,0726	25
15	30-3-40	Плитка тротуарная	345	1050		362250				
		м2								
		1.3 Резиноасфальт с.3-3								
18	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	448	33,43	29,06	14977	13019	6726	0,0093	4
		м2 корыта		1,03	10,26	461	4596	133	0,0501	22

19	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	44,8	1011,56	68,13	45318	3052	2035	0,144	6
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	958	572	133	0,0438	2
29	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	175	635,14	6,63	111150	1160	25705	0,698	122
		м бортового камня		108,68	1,76	19019	308	133	0,0061	1
30	30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	8,77	26800		235036				
		м3								
	1.4 Демонтаж асфальтобетона									
31	E27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	103,7	408,12	169,62	42322	17590	33455	1,55	161
		м3 конструкции		238,5	4,07	24732	422	133	0,0136	1
32	E27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	204	122,85	–	25061	–	33331	0,767	156
		м		122,85	–	25061	–	133	–	–
33	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	269,6	27,1	27,1	7306	7306	5114	–	–
		т		–	18,97	–	5114	100	0,03984	11
34	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	269,6	84,26	84,26	22716	22716	4543	–	–
		т		–	16,85	–	4543	100	0,03539	10
	Раздел 2 Малые формы									
	2.0 Подраздел без наименования									
35	80-2-1(пл)	Скамья Romana 302.02.00	7	18923		132461				
		шт								
36	80-2-2(пл)	Урна МФ-1,5..5.01.	7	5431		38017				
		шт								
37	80-2-3(пл)	Баскетбольный щит (max) СО-3.2.01.01	2	37993		75986				
		шт								
38	80-2-4(пл)	Стойки для волейбола (пара) СО-3.1.11.00	1	16232		16232				
		шт								
	Раздел 3 Озеленение									
58	E47-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	126	316,04	–	39821	–	11059	0,467	59

		м2							
			68,04	–	8573	–	129	–	–
61	Е47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	1550	225,58	0,34	349649	527	78721	0,2678	415
		м2							
			39,24	0,13	60822	202	129	0,0005	1
62	Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	1550	69,97	–	108454	–	15937	0,0547	85
		м2							
			7,97	–	12354	–	129	–	–
		Всего прямые затраты				**1699907**	**82494**		**1145**
						172594	**21368**		**75**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1182121			
		оборудования, тенге				262696			
		Накладные расходы, тенге				251505			
		- заработная плата, тенге				37726			
		- трудоемкость, чел-ч				126			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				101323			
		Всего				**2052735**			
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				32221			
		- сметная заработная плата, тенге				4543			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				26			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				44099			
		- сметная заработная плата, тенге				20286			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				123			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				18223			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7289			
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2154567**			
		понижающий коэффициент к=0,98240355				**2116654**			
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**5412285**			
		- материалы, тенге				2969495			

оборудования, тенге	
- сметная заработная плата, тенге	659894
- нормативная трудоемкость, чел-ч	708459
	1495
Налог (2 %)	108246
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5520531**
НДС (12 %)	662464
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6182995**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Р.С. Раисов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Т.Мушкенов

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Б.Ж.Абдыгаликов

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ М.М.Ташимов

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 25 от 22. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2 -1-3)
Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре

рауч. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Пожарная сигнализация								
17	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	18	241,7	91	4351	1638	2680	0,82	15
		шт		131	25,7	2358	463	95	0,15	3
22	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	545	369,9	1,6	201596	872	170204	2	1090
		шт		347	–	189115	–	90	–	–
24	Ц8-591-1	Извещатели ручные	19	55	0,9	1045	17	901	0,33	6
		шт		49,7	0,2	944	4	95	0,001	–
28	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	15	72,13	6,92	1082	104	818	0,286	4
		м труб		46,13	4,33	692	65	108	0,0189	–
29	8-4-28	Трубы ПВХ, Dн 16 мм	1,5	664		996				
		10м								

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**3192948**
- материалы, тенге	84692
- сметная заработная плата, тенге	1554349
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3178
Налог (2 %)	63859
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3256807**
НДС (12 %)	390817
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3647624**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Наружные сети связи Телефонизация

Акт № 26 от 22. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 5-1-1)
Наружные сети связи Телефонизация

раун. сеть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	35,1	338,96	–	11897	–	13444	2,1735	76
		м3 грунта		338,96	–	11897	–	113	–	–
2	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	5	1273,93	175,4	6370	877	1577	1,17402	6
		м3 основания		176,73	65,72	884	329	130	0,32085	2
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	30,1	154,22	–	4642	–	5245	1,1178	34
		м3 грунта		154,22	–	4642	–	113	–	–
4	Е1-166-1	Разравнивание вручную лишнего грунта 1 группы	5	140,51	–	703	–	794	1,01775	5
		м3 грунта		140,51	–	703	–	113	–	–

5	Е65-6-3								
		Очистка существующей телефонной канализации	1070	92,25	–	98708	–	126346	0,546	584
		м		92,25	–	98708	–	128	–	–
6	Е1-162-1	Очистка существующих телефонных колодцев	12	223,31	–	2680	–	3028	1,4375	17
		м3 грунта		223,31	–	2680	–	113	–	–
7	Е16-30-1	Устройство ввода в телефонные колодцы и здание диаметром до 100мм	12	815,86	–	9790	–	5326	2,07	25
		сальник		346,73	–	4161	–	128	–	–
		Раздел 2 Телефонизация								
12	Ц10-927-4	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	398,8	76,86	37,17	30652	14823	21049	0,18	72
		м кабеля		38,53	9,45	15366	3769	110	0,05519	22
13	Ц10-927-3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	202	59,83	28,7	12086	5797	8282	0,14	28
		м кабеля		29,97	7,3	6054	1475	110	0,04263	9
15	99-1-2(пл)									
		Кабель бронированный не распростроняющий горение КС-ОКБ нг(А0-П-8- G-. 652D-CF-LSZH -30,0	0,6008	355341		213489				
		1000м								
24	Е34-105-3	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-3	3	3069,83	751,62	9209	2255	6657	10,6375	32
		колодец		1826,78	190,7	5480	572	110	0,7705	2
25	30-18-28									
		Колодцы и коробки железобетонные телефонные	2,4	26800		64320				
		м3								
26	11-4-25									
		Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76*	3	11400		34200				
		комплект								
27	1-4-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600	72	411		29592				
		шт								

28 1-7-12	Консоль ККЧ-2	0,14	144100		20174				
	т								
29 Ц10-928-1									
	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	250,5	36,03	20,63	9026	5168	5690	0,07	18
	м								
			15,4	5,25	3858	1315	110	0,03066	8
30 8-4-15									
	Трубы двухстенные ПДН диам 110мм с протяжкой	25,05	6470		162074				
	10м								
31 8-4-2334	Муфта для двухстенных труб ПНД , диам 110мм	22	92		2024				
	шт								
32 8-10-371									
	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73	44	35		1540				
	шт								
	Всего прямые затраты				**723176**	**28920**			**897**
					154433	**7460**			**43**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				539823				
	Накладные расходы, тенге				197438				
	- заработная плата, тенге				29616				
	- трудоемкость, чел-ч				99				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				55237				
	Всего				**975851**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				17565				
	- сметная заработная плата, тенге				2477				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				24041				
	- сметная заработная плата, тенге				11059				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				67				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9934				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3974				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1031365**				

понижающий коэффициент к=0,98240355	**1013217**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**2590795**
- материалы, тенге	387937
оборудования, тенге	1356039
- сметная заработная плата, тенге	550011
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1120
Налог (2 %)	51816
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2642611**
НДС (12 %)	317113
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2959725**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства

Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Павлодарской области"**
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Договор № 108/17 от 26.05.17г. Доп.соглашение № 1 от 21.08.2017г.

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за август -3 **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		108/17	**26.05.17г**	099000431			
		Доп согл № 1	**21.08.17г**				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	219 557 044										
в том числе за месяц	64 800 294	64 800 294	22 183 398	56 722 947					1 134 459	6 942 888	64 800 294
2-1-1 ,:2-1-2: 2-1-3 ,5-1-1,, 7-1-2	64 800 294	64 800 294	22 183 398	56 722 947					1 134 459	6 942 888	64 800 294
Удержание 5%	21 318 451	3 240 014,70									3 240 014,70
Итого к оплате:											**61 560 279,30**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Руководитель управления

_____**Раисов Р. С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____**Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 27 от 24. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2-1-1
Подземная часть. Общестроительные работы

рауш. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 10 Разные работы								
		10.2 Отмостка								
193	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	195,7	352,45	25,04	68974	4900	7614	0,143	28
		м2 покрытия		22,25	9,38	4354	1836	123	0,0458	9
194	Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий - до 30 мм	195,7	65,12	3,11	12744	609	996	0,0201	4
		м2 покрытия		2,97	1,17	581	229	123	0,0057	1
		10.4 Спуск в подвал №1								
224	Е9-43-1	Монтаж стоек	0,04664	11487,34	4590,56	536	214	233	25,3	1
		т конструкций		4725	840,11	220	39	90	3,01	–
225	2-1-117	Стойки	0,04664	113100		5275				
		т								
231	Е34-60-13	Устройство козырька из полигаля	7	146,07	1,2	1022	8	1002	0,845	6
		м2 поверхности		141,3	0,45	989	3	101	0,0022	–

232 99-1-1(пл)	Полигаль К=1,030 *м2*	7,21	693		4997				
10.6 Вход по оси А									
255 Е9-61-10	Монтаж лестниц, площадок, ограждений *т конструкций*	0,02514	9752,34	2387,56	245	60	145	35,1	1
256 2-1-267	Ограждения лестничные *т*	0,02514	6120 133700	295,43	154 3361	7	90	1,35	–
257 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-за 2 раза,К=2,000 *м2*	2,2	20,35	0,02	45	–	8	0,0213	–
260 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м *т конструкций*	0,50678	4,16 5030,5	– 2020,02	9 2549	– 1024	90 1266	– 14,1	– 7
261 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей *т*	0,50678	2272,5 101700	502,43	1152 51540	255	90	1,79	1
262 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий *т*	0,50678	2452,13	545,76	1243	277	562	5,25	3
263 99-1-1(пл)	Доплата за применение стали по проекту С-245 *тн*	1,1973	1230,75 1860	–	624 2227	–	90	–	–
264 Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м *т конструкций*	0,611	13864,97	4022,39	8471	2458	5588	56,5	35
265 Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий *т*	0,611	9090 542,84	1071,86 144,52	5554 332	655 88	90 161	3,81 1,34	2 1
266 2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т *т*	0,611	292,5 146000	– –	179 89206	– –	90 –	– –	– –

267 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	36,7	21,8	0,05	800	2	193	0,0295	1
	м2		5,81	0,02	213	1	90	0,0001	–
268 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза, К=2,000	73,4	20,35	0,02	1494	1	275	0,0213	2
	м2		4,16	–	305	–	90	–	–
269 Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,33	20617,97	309,62	6804	102	1018	13,8	5
	м3 древесины в конструкции		2452,5	117	809	39	120	0,57	–
270 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,33	573,75	28,11	189	9	53	0,78	–
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	41	3	120	0,052	–
271 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки	14,5	12,58	0,99	182	14	207	0,0694	1
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	168	6	119	0,0018	–
272 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм, К=1,100	0,01584	30400		482				
	1000м2								
275 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	7,8	575,05	1,24	4485	10	1427	0,972	8
	м2 покрытия		153,23	0,47	1195	4	119	0,0023	–
276 Е12-4-7	Устройство примыканий кровель из оцинкованного листа	4,6	99,71	7,72	459	36	371	0,4025	2
	м примыканий		67,31	0,39	310	2	119	0,0015	–
277 1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0253	72495		1834				
	т								
278 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из оцинкованной стали	14,5	112,46	34,25	1631	497	778	0,317	5
	м2		51,08	8,45	741	123	90	0,0302	–
279 1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0797	72495		5778				
	т								

280 Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм	0,0035	70153,47	10674,97	246	37	241	270	1
	км трубопровода		48825	4032	171	14	130	19,69	–
281 8-6-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм,К=1,004	3,514	474		1666				
	м								
	Всего прямые затраты				**278817**	**10346**			**111**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**17769** 250702	**3216**			**13**
	Накладные расходы, тенге				22138				
	- заработная плата, тенге				3321				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18057				
	Всего				**319012**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				5742				
	- сметная заработная плата, тенге				810				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				7859				
	- сметная заработная плата, тенге				3615				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3248				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1299				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**337160**				
	понижающий коэффициент к=0,98240355				**331227**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**846948**				
	- материалы, тенге				629765				
	- сметная заработная плата, тенге				83595				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				162				
	Налог (2 %)				16939				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**863887**				

НДС (12 %) 103666

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **967553**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства

Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 28 от 24. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2-1-2
Надземная часть. Общестроительные работы

рукн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 8 Лестницы								
		8.1 Лестница №1								
236	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза,К=2,000	59,84	20,35	0,02	1218	1	224	0,0213	1
		м2		4,16	–	249	–	90	–	–
243	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза,К=2,000	12,6	20,35	0,02	256	–	47	0,0213	–
		м2		4,16	–	52	–	90	–	–
		Раздел 10 Наружная отделка								
		10.0 Подраздел без наименования								
282	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе-керамогранит плита светлая	100	2962,71	3,99	296271	399	49179	2,7	270
		м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	46715	122	105	0,0046	–
283	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе -керамогранит плита темная	100	3142,91	3,99	314291	399	49179	2,7	270

	м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	46715	122	105	0,0046	–
284 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону -откосы из керамогранита	20	1793,3	4,62	35866	92	5420	1,52	30
	м2 облицовки		254,97	3,14	5099	63	105	0,0162	–
285 Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе -(Цоколь , спуски в подвал включ.)-керамогранито -плита темная	35,5	3142,91	3,99	111573	142	17458	2,7	96
	м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	16584	43	105	0,0046	–
291 Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	5,02	7627,27	378,22	38289	1899	18615	20,04	101
	м3 изоляции		3566,25	141,75	17903	712	100	0,69	3
292 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие К=0,970	4,8694	14600		71093				
	м3								
295 Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий зеркальным фальшстеклрм на металлическом каркасе	8,2	1711,91	3,99	14038	33	4033	2,7	22
	м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	3831	10	105	0,0046	–
	Всего прямые затраты				**882895**	**2965**			**790**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**137148** 742783	**1072**			**3**
	Накладные расходы, тенге				144155				
	- заработная плата, тенге				21623				
	- трудоемкость, чел-ч				72				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61623				
	Всего				**1088673**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				19596				
	- сметная заработная плата, тенге				2763				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	26820
- сметная заработная плата, тенге	12337
- нормативная трудоемкость, чел-ч	75
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11083
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4433
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1150605**
понижающий коэффициент к=0,98240355	**1130358**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**2890327**
- материалы, тенге	1865875
- сметная заработная плата, тенге	478434
- нормативная трудоемкость, чел-ч	956
Налог (2 %)	57807
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2948134**
НДС (12 %)	353776
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3301910**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 29 от 24. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2-1-3
Пожарная сигнализация, оповещение о пожаре

рафн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Пожарная сигнализация								
1	Ц10-669-1	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,7	1,6	2063	2	1784	11	11
		шт		1982	–	1982	–	90	–	–
3	Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
		шт		936	–	936	–	90	–	–
5	Ц10-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	4	7509,6	1,6	30038	6	25758	38	152
		шт		7155	–	28620	–	90	–	–
7	Ц10-667-4	Прибор ПС на 4 луча	1	2218,6	1,6	2219	2	1897	11	11
		шт		2108	–	2108	–	90	–	–
9	Ц10-669-5	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства оптико-(фото) электрические, прибор в одноблочном исполнении	2	1401,2	1,6	2802	3	2430	8	16
		шт		1350	–	2700	–	90	–	–

11 Ц10-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства оптико-(фото) электрические, блок питания и контроля	5	1648,6	1,6	8243	8	6854	8	40
	шт		1523	–	7615	–	90	–	–
13 Ц8-121-6	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12	10	938	–	9380	–	7505	5	50
	шт		790	–	7900	–	95	–	–
15 Ц10-111-4	Сигнальное устройство	4	295,7	–	1183	–	907	2	8
	комплект		252	–	1008	–	90	–	–
19 Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	17	742	305	12614	5185	8789	2	34
	коробка		398	72	6766	1224	110	0,421	7
20 18-1-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	10	1080		10800				
	шт								
21 18-1-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-20	7	1750		12250				
	шт								
30 Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в коробах	3420	12,29	4,06	42032	13885	36826	0,0423	145
	м провода		7,34	2,63	25103	8995	108	0,0114	39
33 16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,15	39710		5957				
	км								
34 16-1-1227	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80	0,06	59626		3578				
	км								
36 99-1-18(пл)	Кабель КСВВнг -LS 4х0,64	10	15		150				
	м								
Раздел 2 Оповещение о пожаре									
45 Ц10-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, прибор в одноблочном исполнении	1	980	1,6	980	2	855	5	5
	шт		950	–	950	–	90	–	–
47 Ц10-99-7	Устройства переговорные: усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	1	1938,7	–	1939	–	1659	12	12
	шт		1843	–	1843	–	90	–	–

49 Ц10-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства ультразвуковые, блок питания и контроля	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
	шт		936	–	936	–	90	–	–
51 Ц10-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	193	332,4	–	64153	–	61793	2	386
	шт		317	–	61181	–	101	–	–
58 Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в кабель-каналах	1130	12,29	4,06	13888	4588	12167	0,0423	48
	м провода		7,34	2,63	8294	2972	108	0,0114	13
59 Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	50	11,05	1,1	553	55	535	0,0581	3
	м		9,23	0,66	462	33	108	0,0029	–
60 16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	39710		3971				
	км								
61 16-1-1227	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80	0,13	59626		7751				
	км								
62 16-7-248	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х1,5 мм2	1	17400		17400				
	1000м								
	Всего прямые затраты				**255932**	**23740**			**931**
					158404	**13224**			**59**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				73790				
	Накладные расходы, тенге				171443				
	- заработная плата, тенге				25716				
	- трудоемкость, чел-ч				86				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25643				
	Всего				**453018**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				8154				

- сметная заработная плата, тенге	1150
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	11160
- сметная заработная плата, тенге	5134
- нормативная трудоемкость, чел-ч	31
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4612
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1845
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**478789**
понижающий коэффициент к=0,98240355	**470364**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1202721**
- материалы, тенге	185361
- сметная заработная плата, тенге	527735
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1114
Налог (2 %)	24054
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1226775**
НДС (12 %)	147213
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1373988**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства

Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 30 от 24. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2-1-5
Отопление и вентиляция

рдн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
15	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 К=2,000	353,5	20,35	0,02	7194	7	1324	0,0213	8
		м2		4,16	–	1471	–	90	–	–
		Раздел 3 Вентиляция								
59	13-12-16	Лючек питометражный	4	39		156				
		шт								
65	Е20-28-5	Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	1	5068,99	127,82	5069	128	566	2,1	2
		шт		394,54	47,25	395	47	128	0,231	–
67	Е20-11-2	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	3	356,38	29,9	1069	90	970	1,4595	4

	решетка								
			240,98	11,81	723	35	128	0,0525	–
68 99-3-3(пл)	Решетка воздухосборная жалюзийная 800х600	2	6460		12920				
	шт								
69 99-3-4(пл)	Решетка воздухосборная жалюзийная 1200х600	1	8380		8380				
	шт								
	Всего прямые затраты				**34788**	**225**			**14**
					2589	**82**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				31976				
	Накладные расходы, тенге				2860				
	- заработная плата, тенге				429				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2259				
	Всего				**39907**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				718				
	- сметная заработная плата, тенге				101				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				983				
	- сметная заработная плата, тенге				452				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				406				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				163				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**42177**				
	понижающий коэффициент к=0,98240355				**41435**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**105949**				
	- материалы, тенге				80324				
	- сметная заработная плата, тенге				10606				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
	Налог (2 %)				2119				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**108068**				

НДС (12 %) 12968

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 121036

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства

Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

ЖШС «СтройСервисГарант» ТОО

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ГСУ Курылыс" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"

Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 31 от 24. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2-1-6
Водопровод и канализация

рабоч. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ВО (ниже отм.0,000)								
		1.1 Водомерный узел								
12	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	19,5	148,39	0,07	2894	1	2211	0,646	13
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	2106	–	105	0,0001	–
13	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	76	72,96	16,85	5545	1281	3262	0,211	16
		м трубопровода		38,59	4,33	2933	329	100	0,025	2
26	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых втулок	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,226	–
34	Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	6	100,69	0,07	604	–	380	0,369	2
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	362	–	105	0,0001	–
35	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1009	2,36	5

	сальник		393,75	–	788	–	128	–	–
36 8-6-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	1,1	1142		1256				
	м								
37 Е22-12-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,0011	260482,33	35112,58	287	39	53	136	–
	км трубопровода		23625	13263,75	26	15	130	64,78	–
38 Е16-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	4	274,24	16,1	1097	64	1298	1,4	6
	м трубопровода		247,5	6,03	990	24	128	0,0294	–
39 8-4-944	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-75х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4	228		912				
	м								
40 Е6-1-1	Устройство бетонных упоров В7,5	0,2	6199,03	66,01	1240	13	46	1,35	–
	м3		195,75	24,93	39	5	105	0,1218	–

Раздел 5 Водопровод В1 (выше отм. 0,000)

111 99-1-1(пл)	Кран шаровой из цветных сплавов 11б27п1, ф 15мм	10	309		3090				
	шт								
112 11-3-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм	15	375		5625				
	м								
114 99-1-1(пл)	Кран шаровой из цветных сплавов 11б27п1, ф 15мм	211	309		65199				
	шт								
115 99-1-2(пл)	Кран шаровый из цветных сплавов 11б27п1, ф20мм	5	450		2250				
	шт								
116 Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	107	59,31	–	6346	–	8101	0,337	36
	м подводок		59,15	–	6329	–	128	–	–

117 8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм *комплект*	107	659		70513				
118 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	53	329,67 59,85	4,19 1,58	17473 3172	222 84	4168 128	0,337 0,0076	18 –
122 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	56,4	148,39 108	0,07 0,02	8369 6091	4 1	6397 105	0,646 0,0001	36 –
Раздел 8 Санитарно-техническое оборудование									
167 Е17-2-3	Установка смесителей *шт*	2	1893,32 126	1,57 –	3787 252	3 –	323 128	0,7 –	1 –
171 Е17-2-3	Установка смесителей *шт*	114	143,32 126	1,57 –	16338 14364	179 –	18386 128	0,7 –	80 –
	Всего прямые затраты				**217461**	**2260**			**214**
					37591	**576**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				177610				
	Накладные расходы, тенге				45968				
	- заработная плата, тенге				6895				
	- трудоемкость, чел-ч				23				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15806				
	Всего				**279235**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				5026				
	- сметная заработная плата, тенге				709				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				6879				
	- сметная заработная плата, тенге				3164				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2843				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1137				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**295120**
понижающий коэффициент к=0,98240355	**289927**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**741343**
- материалы, тенге	446157
- сметная заработная плата, тенге	132923
- нормативная трудоемкость, чел-ч	262
Налог (2 %)	14827
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**756170**
НДС (12 %)	90740
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**846910**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства

Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 32 от 24. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2-1-7
Технологическое оборудование

рдун. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	68-1-64(об)	Зеркало *шт*	2	2720		5440				
10	61-15-10(об)	Кресло рабочее мод. 1080 *шт*	1	6665		6665				
12	72-1-203(об)	Стеллаж стационарный СК-2-5. *шт*	23	14427		331821				
14	Ц36-2-4	Машина стиральная автоматизированная, масса до 0,2 т *шт*	1	3800,35 3172,5	386,87 96,75	3800 3173	387 97	2943 90	20 0,565	20 1
15	72-1-114(об)	Машина стиральная LG WD-1089 B3SD *шт*	1	232538		232538				
16	Ц36-4-3	Машина сушильная автоматизированная, масса до 0,5 т *шт*	1	6127,26 4837,5	772,37 189	6127 4838	772 189	4524 90	30 1,104	30 1
17	63-4-100(об)	Сушильная машина-барабан TD-V1329EA4 *шт*	1	134021		134021				
18	72-1-136(об)	Стол производственный *шт*	22	7480		164560				
19	69-3-54(об)	Доска гладильная *шт*	6	2700		16200				
20	63-1-85(об)	Утюги электрические *шт*	6	6000		36000				

22 61-1-20(об)	Диван	5	17093		85465				
	шт								
23 61-2-17(об)	Кресло мягкое	6	7095		42570				
	шт								
25 Е10-35-1	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и других изделий	9	332,3	23,87	2991	215	1181	0,677	6
	изделие		100,35	9,02	903	81	120	0,044	–
26 62-1-47(об)	Холодильник бытовой	9	34000		306000				
	шт								
27 80-1-1(пл)	Микровольновая печь	9	7329		65961				
	шт								
28 61-8-40(об)	Телевизор LG	1	25000		25000				
	шт								
29 80-1-2(пл)	Зеркало L-3м, H- 3м, K=2,000	18	1746		31428				
	м2								
30 76-52-62	Станок для хореографии	1	10320		10320				
	шт								
32 76-38-37	Скакалки	5	240		1200				
	шт								
33 76-39-56	Обручи	5	220		1100				
	шт								
34 76-39-54	Палки гимнастические	5	80		400				
	шт								
36 Е17-1-6	Установка моечных ванн	3	460,28	21,53	1381	65	1366	1,95	6
	комплект		346,5	9	1040	27	128	0,04	–
37 63-1-55(об)	Ванна моечная секционная ВМСЦ-1/600	2	7620		15240				
	шт								
38 76-58-151	Ванна моечная двухсекционная ВСМЦ-2/600	1	12896		12896				
	шт								
39 Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
	комплект		1370,25	36	1370	36	128	0,18	–
40 80-1-4(пл)	Водонагреватель Ariston	1	5608		5608				
	шт								
41 73-1-182(об)	Стол для сбора остатков пищи	1	9702		9702				
	шт								
42 Е21-25-1	Установка электрических плит	5	327,22	103,34	1636	517	1400	1,26	6
	шт		218,25	40,96	1091	205	108	0,2	1
43 68-4-23(об)	Плита электрическая ЭПК-27Н	5	75100		375500				

44	62-4-29(об)	Подставка межплитная ПМП-40	шт	5	4400		22000			
45	Ц28-911-1	Прилавок-витрина	шт	1	1837,04	27,14	1837	27	1622	12	12
			шт		1791	11,25	1791	11	90	0,0657	–
46	69-15-3(об)	Прилавок для столовых приборов ПСП-70КМ		1	55800		55800				
48	Ц33-811-1	Машина стиральная , загрузка 25 кг	шт	10	2370,24	19,66	23702	197	20878	14	140
			шт		2317,5	2,25	23175	23	90	0,013	–
53	80-1-8(пл)	Электрочайник		6	2786		16716				
55	Ц34-72-1	Облучатель бактерицидный настенный	шт	1	1599,47	–	1599	–	1424	10	10
			комплект		1581,75	–	1582	–	90	–	–
56	68-32-23(об)	Облучатель бактерицидный ОБНП 2х15		1	10340		10340				
59	61-1-37(об)	Компьютер	комплект	1	57760		57760				
61	68-1-35(об)	Штатив для внутривенных вливаний	комплект	1	4500		4500				
62	68-16-9(об)	Столик инструментальный СИ	шт	1	1935		1935				
64	63-1-57(об)	Весы настольные	шт	1	7150		7150				
75	80-1-18(пл)	Комплект постельного белья	шт	400	1222		488800				
			к-т								

Всего прямые затраты	**2625221**	**2277**	**238**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**38963**	**669**	**3**
оборудования, тенге	3349		
	2580636		
Накладные расходы, тенге	37138		
- заработная плата, тенге	5571		
- трудоемкость, чел-ч	19		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4903		
Всего	**2667262**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	1559		

- сметная заработная плата, тенге	220
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2134
- сметная заработная плата, тенге	982
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	882
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	353
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2672190**
понижающий коэффициент к=0,98240355	**2625169**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**6712557**
- материалы, тенге	8413
оборудования, тенге	6482573
- сметная заработная плата, тенге	119672
- нормативная трудоемкость, чел-ч	267
Налог (2 %)	134251
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6846808**
НДС (12 %)	821617
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7668425**

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Р.С. Раисов

Руководитель технического отдела ПГС

_____ А.К. Омаров

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ А.Т.Мушкенов

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ Б.Ж.Абдыгаликов

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 33 от 24. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2-1-8
Автоматизация приточных систем

рауи есто.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	960	26,92	–	25843	–	25661	0,152	146
		м провода		24,75	–	23760	–	108	–	–
6	16-7-146	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,96	163429		156892				
		км								
15	Ц12-698-1	Штуцеры ШР-1/2 СТ	4	436,8	18,8	1747	75	479	0,58	2
		шт		133	–	532	–	90	–	–
16	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	4	56		224				
		м								
17	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	328		1312				
		шт								
20	99-1-2(пл)	Перегородка разделительная Legpand (105 82)	30	292		8760				
		м								

21	99-1-3(пл)	Наладка на стык кабель -канала Legrand (106-91)	16	79	1264	
		шт				
22	99-1-4(пл)	Накладка на стык крышки Legrand (108 01)	16	139	2224	
		шт				
23	99-1-5(пл)	Угол внутренний. переменный 80-100 град Legrand (106 02)	2	715	1430	
		шт				
24	99-1-6(пл)	Угол внешний . аепеменный 60-120град. Legrand(106 22)	2	785	1570	
		шт				
25	99-1-7(пл)	Угол плоский 90град Legrand (107 67)	2	1073	2146	
		шт				
26	99-1-8(пл)	Заглушка торцевая Legrand (107 22)	2	287	574	
		шт				
27	99-1-9(пл)	Отвод с переходом на кабель-канат шириной 80мм Legrand (107 35)	2	1422	2844	
		шт				
28	99-1-10(пл)	Скобы Legrand (106 81)	50	118	5900	
		шт				
29	99-1-11(пл)	Основание для хомута Legrand (308 81)	50	48	2400	
		шт				

	Всего прямые затраты	**215130**	**75**	**148**
		24292	–	–
	В том числе стоимость: материалов, тенге	190763		
	Накладные расходы, тенге	26140		
	- заработная плата, тенге	3921		
	- трудоемкость, чел-ч	13		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	14476		
	Всего	**255746**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)	4603		
	- сметная заработная плата, тенге	649		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	4		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	6300		
	- сметная заработная плата, тенге	2898		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	18		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2603		

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1041
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**270293**
понижающий коэффициент к=0,98240355	**265537**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**678978**
- материалы, тенге	479198
- сметная заработная плата, тенге	88935
- нормативная трудоемкость, чел-ч	183
Налог (2 %)	13580
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**692558**
НДС (12 %)	83107
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**775665**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 34 от 24. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2-1-9
Слаботочные сети

раздел сеть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Телефонизация								
1	Ц10-172-1	Оборудование станции: полка оптическая	1	1435,9	–	1436	–	1781	8	8
		шт		1339	–	1339	–	133	–	–
3	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	6	742	305	4452	1830	3102	2	12
		коробка		398	72	2388	432	110	0,421	3
4	18-1-133	Коробка протяжная этажная КПЭ-07-32/2-2516/4	2	1080		2160				
		шт								
5	18-1-134	Коробка протяжная, подвальная КПП-01-40/4	4	1750		7000				
		шт								
6	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка	4	107,3	–	429	–	400	1	4
		шт		99	–	396	–	101	–	–
7	18-2-22	Розетка настенная абонентская РА-8686-SC/APC-1-1-1	4	222		888				

		шт							
9	Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС	3	978,9	–	2937	–	2557	7	21
		шт		947	–	2841	–	90	–	–
11	Ц10-111-3	Аппараты телефонные: таксофоны	1	1520,9	–	1521	–	1328	8	8
		шт		1476	–	1476	–	90	–	–
13	Ц10-172-1	Оборудование станции: стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг	1	1435,9	–	1436	–	1781	8	8
		шт		1339	–	1339	–	133	–	–
15	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	85	11,05	1,1	939	94	908	0,0581	5
		м		9,23	0,66	785	56	108	0,0029	–
17	Е21-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 32 мм в готовые борозды	10	53,13	–	531	–	299	0,172	2
		м труб		27,68	–	277	–	108	–	–
18	8-4-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	1	999		999				
		10м								
19	Е21-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм в готовые борозды	50	54,48	–	2724	–	1568	0,18	9
		м труб		29,03	–	1452	–	108	–	–
20	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	5	1420		7100				
		10м								
21	Е21-2-7	Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	2	72,29	6,92	145	14	106	0,277	1
		м труб		44,55	4,33	89	9	108	0,0189	–
22	8-4-28	Трубы ПВХ,, Dн 16мм	0,2	664		133				

		10м							
25 Е21-4-1	Заготовка в канал	50	9,33	0,82	467	41	459	0,0501	3
		м	7,99	0,5	400	25	108	0,0022	–
27 Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	20	24,4	–	488	–	506	0,13	3
		пара	23	–	460	–	110	–	–
Раздел 2 Проводное вещание									
32 Ц10-557-6	Аппаратура внутристанционной связи: шкаф радиоузла	6	6186	–	37116	–	29635	27	162
		шт	5040	–	30240	–	98	–	–
33 80-2-2(пл)	Многофункциональный распределительный короб IP66- IK10 Legrand Atlantic (352.00)	6	37097		222582				
		шт							
34 80-2-3(пл)	Перфорированная пластина Legrand Atlantic (360.00)	6	2030		12180				
		шт							
35 Е21-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в кабель -канале	1100	12,29	4,06	13519	4466	11844	0,0423	47
		м провода	7,34	2,63	8074	2893	108	0,0114	13
38 18-2-21	Коробка универсальная УК-2П	20	59		1180				
		шт							
39 18-2-20	Коробка универсальная УК-2С	120	70		8400				
		шт							
40 Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка радио	111	107,3	–	11910	–	11099	1	111
		шт	99	–	10989	–	101	–	–
41 18-2-23	Радиорозетка РПВ-1	111	179		19869				
		шт							
49 Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	20	114,4	7,8	2288	156	937	0,29	6
		м	48,8	0,5	976	10	95	0,003	–
50 99-2-10(пл)	Металлорукав РЗ-ЦХ. Ф22	20	50		1000				
		м							

51	E21-4-1	Загатовка в канал	м	25	9,33	0,82	233	21	230	0,0501	1
					7,99	0,5	200	13	108	0,0022	–
	Раздел 3 Телевидение										
78	16-1-1227	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-1 ГОСТ 16442-80	км	0,05	59626		2981				
79	E21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	шт	2	74,54	–	149	–	116	0,337	1
					53,55	–	107	–	108	–	–
80	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип НС16-126Б-би	шт	2	195		390				
81	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	м	20	114,4	7,8	2288	156	937	0,29	6
					48,8	0,5	976	10	95	0,003	–
82	99-2-10(пл)	Металлорукав РЗ-ЦХ. Ф22	м	20	50		1000				
84	Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка телевизионная	шт	111	107,3	–	11910	–	11099	1	111
					99	–	10989	–	101	–	–
85	18-1-140	Накладная TV розетка	шт	111	38		4218				
	Раздел 4 Заземление										
88	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	30	84,6	2,8	2538	84	929	0,17	5
					32,4	0,2	972	6	95	0,001	–
89	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	16	61,9	3,3	990	53	355	0,14	2
					23	0,4	368	6	95	0,002	–

90 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
	шт		149	2,9	447	9	95	0,017	–
	Всего прямые затраты				**393821**	**6980**			**539**
					77580	**3469**			**16**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				74504				
	оборудования, тенге				234762				
	Накладные расходы, тенге				82409				
	- заработная плата, тенге				12361				
	- трудоемкость, чел-ч				41				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14488				
	Всего				**490718**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				4607				
	- сметная заработная плата, тенге				650				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				6306				
	- сметная заработная плата, тенге				2901				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2606				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1042				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**505279**				
	понижающий коэффициент к=0,98240355				**496388**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**1269264**				
	- материалы, тенге				187154				
	оборудования, тенге				589724				
	- сметная заработная плата, тенге				252730				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				618				
	Налог (2 %)				25385				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1294649**				

НДС (12 %) 155358

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 1450007

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

ЖШС «СтройСервисГарант» ТОО

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

"ГСУ Курылыс" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Общежитие на 200мест

Акт № 35 от 24. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2-1-10
Узел учета тепловой энергии

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Узел учета № 1								
20	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	68	11,05	1,1	751	75	727	0,0581	4
		м		9,23	0,66	628	45	108	0,0029	–
22	16-3-509	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78	0,031	39868		1236				
		км								
23	16-3-290	Кабели контрольные, не распространяющие горение, КВВГЭнг- 4х1 ГОСТ 1508-78	0,034	61294		2084				
		км								
25	Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	50	72,13	6,92	3607	346	2726	0,286	14

	м труб								
			46,13	4,33	2307	217	108	0,0189	1
26 8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	5	777		3885				
	10м								
27 Е21-4-1									
	Устройство протяжки стальной проволокой Ф3мм	50	9,33	0,82	467	41	459	0,0501	3
	м								
			7,99	0,5	400	25	108	0,0022	–
28 Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	64	114,4	7,8	7322	499	2997	0,29	19
	м								
			48,8	0,5	3123	32	95	0,003	–
29 99-2-1(пл)	Металлорукав Р3-ЦХ-20	64	40		2560				
	м								
Раздел 2 Автоматизация									
37 Е21-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	70	16,24	1,95	1137	137	1096	0,0824	6
	м								
			13,34	1,15	934	81	108	0,0051	–
38 Е21-4-8									
	Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	20	8	–	160	–	161	0,0445	1
	м								
			7,45	–	149	–	108	–	–
39 16-1-1360									
	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	35234		1409				
	км								
40 16-3-234									
	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1 ГОСТ 1508-78	0,05	37797		1890				
	км								

41 Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	70	114,4	7,8	8008	546	3278	0,29	20
	м		48,8	0,5	3416	35	95	0,003	–
42 99-2-1(пл)	Металлорукав РЗ-ЦХ-20	70	40		2800				
	м								
	Всего прямые затраты				**37316**	**1644**			**67**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**10957** 24716	**435**			**1**
	Накладные расходы, тенге				11444				
	- заработная плата, тенге				1717				
	- трудоемкость, чел-ч				6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2926				
	Всего				**51686**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				930				
	- сметная заработная плата, тенге				131				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				1273				
	- сметная заработная плата, тенге				586				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				526				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				210				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**54625**				
	понижающий коэффициент к=0,98240355				**53664**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**137218**				
	- материалы, тенге				62087				
	- сметная заработная плата, тенге				36580				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				79				
	Налог (2 %)				2744				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**139962**				

НДС (12 %) 16795

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **156757**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства

Павлодарской области"

_____ **Р.С. Раисов**

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **А.К. Омаров**

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ **А.Т.Мушкенов**

Главный специалист отдела капитального строительства

_____ **Б.Ж.Абдыгаликов**

Технический надзор

ТОО " СтройСервисГарант"

Директор

_____ **М.М.Ташимов**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 108/17 от 26.05. 17г. Доп. Соглашение № 1 от 21.08.17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития на 200 мест в городе Павлодар при КГКП "Павлодарский колледж цветной металлургии"
Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения и электроосвещения.

Акт № 36 от 24. 08.17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 4-1-1
Наружные сети электроснабжения и электроосвещения

нар. сети.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-18-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	80	43,18	40,83	3454	3266	1158	0,01633	1
		м3 грунта		2,35	12,58	188	1006	97	0,04727	4
2	Е1-13-1	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	90,4	25,74	24,81	2327	2243	740	0,00645	1
		м3 грунта		0,93	7,51	84	679	97	0,02806	3
3	Е1-162-1	Доработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	4,6	267,97	–	1233	–	1393	1,725	8
		м3 грунта		267,97	–	1233	–	113	–	–
4	Е1-162-1	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 1 группы	64	223,31	–	14292	–	16150	1,4375	92
		м3 грунта		223,31	–	14292	–	113	–	–
5	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,760;	138	84,26	84,26	11628	11628	2325	–	–
		т								

			–	16,85	–	2325	100	0,03539	5
6 Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	80	3,53	3,06	282	245	117	0,00313	–
	м3 грунта		0,45	1,06	36	85	97	0,00351	–
7 Е22-46-14	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 400 мм на длину до 30 м без разработки грунта (прокол)	30	1918,38	1118,63	57551	33559	48437	3,588	108
	м продавливания		649,46	592,5	19484	17775	130	1,91245	57
8 8-6-119	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 ммК=1,004;	30,12	3730		112348				
	м								
9 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	916	36,7	27,8	33617	25465	13662	0,06	55
	м кабеля		8,8	6,9	8061	6320	95	0,04	37
10 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	831	11,2	7,9	9307	6565	4184	0,02	17
	м кабеля		3,3	2	2742	1662	95	0,011	9
Раздел 2 Наружные сети электроснабжения									
11 Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	833	44	10,6	36652	8830	24769	0,18	150
	м кабеля		29	2,3	24157	1916	95	0,013	11
12 Ц8-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	90	113,2	42,7	10188	3843	4258	0,25	23
	м кабеля		40,5	9,3	3645	837	95	0,054	5
13 Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	622	60,4	15,6	37569	9703	25113	0,24	149
	м кабеля		38,7	3,8	24071	2364	95	0,022	14
14 16-1-535	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х150+1х70 мм2	1,545	1002200		1548399				
	1000м								
15 Ц8-167-3	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	7	1909,8	3,8	13369	27	9365	8	56
	шт								