Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2011 года

объект: Строительство тепловых сетей от строящейся газотурбинной станции мощностью 54 МВТ в г. Уральске

N п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	К-ВО	ЦЕНА ЕД., ТЕНГЕ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ
РЕКОНСТРУКЦИЮ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 2Д325ММ ПО УЛ.МАГИСТРАЛЬНАЯ					
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	ДЕМОНТАЖ НАДЗЕМНЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300 ММ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА И ТЕМПЕРАТУРЕ 115 ГР.С	КМ	0,924	732 000	676 368
2	ДЕМОНТАЖ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 325 ММ	М	924	770	711 480
3	ДЕМОНТАЖ НЕПОДВИЖНЫХ ОПОР ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОСТРУКЦИЙ	М3	2,52	2 500	6 300
4	ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	6,3	320	2 016
5	РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА,БЕТОНА, КЕРАМЗИТОБЕТОНА МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	6,3	300	1 890
6	ПОГРУЗКА ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДИАМЕТРОМ ДО 426 ММ ВКЛ. ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	57,75	230	13 283
7	РАЗГРУЗКА ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДИАМЕТРОМ ДО 426 ММ ВКЛ. ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	57,75	220	12 705
8	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ /КРОМЕ МАССОВЫХ НАВАЛОЧНЫХ, ПЕРЕВОЗИМЫХ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 7 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	64,05	140	8 967
МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ					
9	ПРОКЛАДКА ПОДАЮЩИХ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д.530Х8 ММ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА В ОЦИНКОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ, С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПОДОГРЕВОМ СТЫКОВ В АРМОПЕНОБЕТОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА И ТЕМПЕРАТУРЕ 150 ГР.С	КМ	0,258	68 104 800	17 571 038
10	ПРОКЛАДКА ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д.530Х8 ММ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА В ОЦИНКОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ,С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПОДОГРЕВОМ СТЫКОВ В АРМОПЕНОБЕТОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА И ТЕМПЕРАТУРЕ 150 ГР.С	КМ	0,258	67 923 000	17 524 134
11	УСТАНОВКА П-ОБРАЗНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 500 ММ	ШТ	1	1 437 426	1 437 426

12	ПРОКЛАДКА ПОДАЮЩИХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д.530Х8 ММ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА В ОЦИНКОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ, С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПОДОГРЕВОМ СТЫКОВ В АРМОПЕНОБЕТОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА И ТЕМПЕРАТУРЕ 150 ГР.С	КМ	0,0132	68 104 800	898 983
13	ПРОКЛАДКА ОБРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д.530Х8 ММ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА В ОЦИНКОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ, С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПОДОГРЕВОМ СТЫКОВ В АРМОПЕНОБЕТОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 1,6 МПА И ТЕМПЕРАТУРЕ 150 ГР.С	КМ	0,0132	67 923 000	896 584
14	ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ОЦИНКОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ /ГОСТ 30732-2001/ ПОД УГЛОМ 90° DУ 530, 530Х8/710 ММ	ШТ	12	276 507	3 318 084
15	ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ППУ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ /ГОСТ 30732-2001/ ПОД УГЛОМ 45° DУ 530, 530Х8/710 ММ	ШТ	2	261 270	522 540
16	ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩЕТКАМИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ	СТЫК	90	441	39 690
17	ПРОТИРКА АЦЕТОНОМ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 550 ММ	СТЫК	90	158	14 220
18	УСТАНОВКА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИХСЯ МУФТ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ ТРУБ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ -560	ШТ	90	34 758	3 128 220
19	ПЕНОПАКЕТ ПЭ 530/710 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ	ШТ	90	17 550	1 579 500
20	КОНТРОЛЬ МЕТОДОМ РАДИОГРАФИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ 1-4 КАТЕГОРИИ ДИАМЕТРОМ 500 ММ	СТЫК	15	18 000	270 000
21	ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	Т	0,978	315 000	308 070
22	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С964НЖ, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 500 ММ	ШТ	2	1 724 722	3 449 444
23	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 80 ММ	ШТ	1	81 288	81 288
24	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 150 ММ	ШТ	2	154 918	309 836
25	ФЛАНЦЫ /ГОСТ 12821-80/ ОТВЕТНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ СТАЛИ МАРОК 20 И 25 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ОТ 243 К ДО 698 К НА РУ 1,6 МПА, DУ 80 ММ	КОМПЛ	4	9 797	39 188
26	ФЛАНЦЫ /ГОСТ 12821-80/ ОТВЕТНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ВСТЫК ИЗ СТАЛИ МАРОК 20 И 25 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ОТ 243 К ДО 698 К НА РУ 1,6 МПА, DУ 150 ММ	КОМПЛ	2	18 590	37 180
27	МОНТАЖ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ НЕПОДВИЖНОЙ ОПОРЫ	Т	0,798	41 670	33 253
28	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ БУГЕЛЬНЫЕ 530 Т44.12 /С.4.903-10 В.4/	ШТ	4	91 827	367 308

29	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 89Х4 ММ	М	1,08	3 667	3 960
30	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ /ГОСТ 10704-91/ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП, 159Х5 ММ	М	10,8	7 517	81 184
31	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	5,7	135	770
32	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	М2	5,7	270	1 539
33	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 80 ММ МАТАМИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVTEC, МАРКА KIM AL ТОЛЩИНОЙ 60 ММ - 0,02 М3	М	1,08	1 566	1 691
34	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 159-273 ММ МАТАМИТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVTEC, МАРКА KIM AL ТОЛЩИНОЙ 60 ММ - 0,46 М3	М	10,8	1 566	16 913
35	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	2,496	135	337
36	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ КФ-84	М2	2,496	270	674
37	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 89-133 ММ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 60 ММ-138,16 КГ	М	11,88	2 043	24 271
ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ 17ШТ					0
38	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3-ПРИ ПЕРЕХОДЕ	М3	108,8	220	23 936
39	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	108,8	180	19 584
40	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	М3	69,7	45 000	3 136 500
41	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	4,97	320 000	1 590 400
42	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	Т	4,97	37 600	186 872
ОПОРА НА ПЕРЕХОДЕ 2ШТ					0
43	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3-ПРИ ПЕРЕХОДЕ	М3	51,2	220	11 264
44	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	51,2	180	9 216
45	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	М3	23,54	45 000	1 059 300
46	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	1,71	320 000	547 200
47	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	Т	1,71	37 600	64 296
ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ 2ШТ					0

48	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3-ПРИ ПЕРЕХОДЕ	М3	19,2	220	4 224
49	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	19,2	180	3 456
50	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	М3	14,2	45 000	639 000
51	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	1,6	320 000	512 000
52	ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	Т	1,6	37 600	60 160
53	ПОГРУЗКА ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 426 ММ /ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ/ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	107,7	1 035	111 470
54	РАЗГРУЗКА ТРУБ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 426 ММ /ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ/ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	107,7	135	14 540
55	ТАРА, УПАКОВКА И РЕКВИЗИТ ДЛЯ ТРУБ СТАЛЬНЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАННА В ОЦИНКОВАННОЙ ОБОЛОЧКЕ С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 400 ММ	Т	107,7	260	28 002
56	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ (ТРУБ ДЛИНОЙ 11М) АВТОМОБИЛЯМИ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 4	Т	107,7	550	59 235
57	ТРАНСПОРТИРОВКА СЕКЦИЙ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ ОТ ПРИОБЬЕКТНОГО СКЛАДА ТРУБОСВАРОЧНОЙ БАЗЫ ДО МЕСТА УСТАНОВКИ НА ТРАССЕ (1324.5,231)	Т/КМ	592,35	330	195 476
58	ПОГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ /ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	7,97	930	7 412
59	РАЗГРУЗКА ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ / ЗАГОТОВКИ ТРУБНЫЕ И ДР./ ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	Т	7,97	930	7 412
60	ТАРА, УПАКОВКА И РЕКВИЗИТ ДЛЯ ЗАДВИЖЕК И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	Т	7,97	640	5 101
61	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 45 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	7,97	660	5 260
62	ТРАНСПОРТИРОВКА ЗАДВИЖЕК И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТ ПРИОБЬЕКТНОГО СКЛАДА ТРУБОСВАРОЧНОЙ БАЗЫ ДО МЕСТА УСТАНОВКИ НА ТРАССЕ (1324.5,231)	Т/КМ	39,85	370	14 745
	ВСЕГО, НДС в тч				61 706 395

Принял :
Подрядчик ТОО "Уральскстройинвест"
Директор_____

Сдал:
Субподрядчик ТОО "Лидер"
Директор_____