Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома № 14 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар
Договор № 1 от 28.02.2017г.

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		1	28.02.17г.	003-011-431 , 003-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	3 801 403										
в том числе за месяц	3 801 403	3 801 403	1 301 353	3 327 559					66 551	407 293	3 801 403
2-1-1	3 801 403			1 301 353							3 801 403
Удержание аванса 30%	1 140 421	1 140 421									1 140 421
Удержание 5%											190 070
Итого к оплате:											**2 470 912**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

Звонковский С.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 1 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом №14 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (4шт)

рдун. есть

Акт № 1 от 06.04.2017г.
приемки выполненных работ за апрель 2017г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3083,55	32,55	30,98	100370	95528	31526	0,0106	33
		м3 грунта		1,53	9,01	4718	27783	97	0,0308	95
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы-доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	215,85	262,72	–	56708	–	64080	1,848	399
		м3 грунта		262,72	–	56708	–	113	–	–
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=2,060;	6352,113	84,26	84,26	535229	535229	107033	–	–
		т		–	16,85	–	107033	100	0,03539	225
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	3083,55	3,77	3,24	11625	9991	4786	0,00332	10
		м3 грунта		0,48	1,12	1480	3454	97	0,00371	11

Раздел 2 Фундаменты и стены подвала

13	Е8-3-3	Устройство песчанно-гравийного основания под фундаменты	180	1272,02	100,89	228964	18160	34409	0,85	153
		м3 основания		123,75	38,25	22275	6885	118	0,18	32

2.1 Утепление стен подвала

	Всего прямые затраты					**932896**	**658908**		**595**
						85181	**145155**		**363**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					188805			
	Накладные расходы, тенге					241834			
	- заработная плата, тенге					36275			
	- трудоемкость, чел-ч					121			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					70484			
	Всего					**1245214**			
	Временные здания и сооружения (1,2 %)					14943			
	- сметная заработная плата, тенге					2107			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					12			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)					23565			
	- сметная заработная плата, тенге					10840			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					66			
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					12602			
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					5041			
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**1301365**			
	понижающий коэффициент к=0,99999045					**1301353**			
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге					**3327559**			
	- материалы, тенге					482770			
	- сметная заработная плата, тенге					759936			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					1157			
	Налог (2 %)					66551			

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3394110**
НДС (12 %)	407293
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3801403**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____**Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____**Культуманов К.К.**

Главный специалист

_____**Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "Тонус -Стройсервис"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Нуркимбаев Е.К.**

Эксперт технического надзора _____ **Тулегенов Е.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома № 14 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар
Договор № 1 от 28.02.2017г.

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель-2 **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		1	28.02.17г.	003-011-431 , 003-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	92 154 019										
в том числе за месяц	88 352 616	88 352 616	30 246 177	77 339 475					1 546 789	9 466 352	88 352 616
2-1-1	88 352 616			1 301 353							88 352 616
Удержание аванса 30%	27 646 206	26 505 785									26 505 785
Удержание 5%	4 607 701	4 417 631									4 417 631
Итого к оплате:											**57 429 200**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

Звонковский С.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 1 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом №14 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (4шт)

Акт № 2 от 24. 04 .2017г.
приемки выполненных работ за апрель - 2 2017г.
(локальная смета 2-1-1)

рауи есть

Общестроительные работы. Подземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Землянные работы								
1	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1321,52	32,55	30,98	43015	40941	13511	0,0106	14
		м3 грунта		1,53	9,01	2022	11907	97	0,0308	41
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы-доработка т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	92,5	262,72	–	24302	–	27461	1,848	171
		м3 грунта		262,72	–	24302	–	113	–	–
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=2,060;	2722,3312	84,26	84,26	229384	229384	45871	–	–
		т		–	16,85	–	45871	100	0,03539	96
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1321,52	3,77	3,24	4982	4282	2051	0,00332	4
		м3 грунта		0,48	1,12	634	1480	97	0,00371	5
5	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2082,08	32,55	30,98	67772	64503	21288	0,0106	22

	м3 грунта		1,53	9,01	3186	18760	97	0,0308	64
6 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=2,060;	3918,7792	84,26	84,26	330196	330196	66031	–	–
	т		–	16,85	–	66031	100	0,03539	139
7 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза-песчанный грунтК=1,600;	287,616	84,26	84,26	24235	24235	4846	–	–
	т		–	16,85	–	4846	100	0,03539	10
8 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	904,85	6,48	6,48	5863	5863	1843	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	1900	97	0,00806	7
9 Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	656,72	32,55	30,98	21376	20345	6714	0,0106	7
	м3 грунта		1,53	9,01	1005	5917	97	0,0308	20
10 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	475,57	134,1	–	63774	–	72065	0,972	462
	м3 грунта		134,1	–	63774	–	113	–	–
11 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	44,94	122,18	–	5491	–	6205	0,885	40
	м3 грунта		122,18	–	5491	–	113	–	–
12 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1561,57	21,55	4,52	33652	7058	25796	0,108	169
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	26594	–	97	–	–
Раздел 2 Фундаменты и стены подвала									
13 Е8-3-3	Устройство песчанно-гравийного основания под фундаменты	261,22	1272,02	100,89	332277	26354	49935	0,85	222
	м3 основания		123,75	38,25	32326	9992	118	0,18	47
14 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки, В7,5 под плиту	162	6199,03	66,01	1004243	10694	37539	1,35	219
	м3		195,75	24,93	31712	4039	105	0,1218	20

15 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, В20	863,56	7810,71	196,62	6745017	169793	314203	1,79	1546
	м3		272,25	74,27	235104	64137	105	0,3628	313
16 30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	863,56	620		535407				
	м3								
17 4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	104,96801	48300		5069955				
	т								
18 4-1-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	1,9752	58600		115747				
	т								
19 4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	20,61436	62600		1290459				
	т								
20 Е47-341-1	Устройство температурного шва с установкой сетки "Рабитца"	15,52	39,2	0,62	608	10	452	0,18	3
	м		22,39	0,2	347	3	129	0,001	–
21 1-1-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	37,25	502		18700				
	м2								
22 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных - под переородки	8,6	7147,05	311,32	61465	2677	5044	2,82	24
	м3		441	117,61	3793	1011	105	0,5744	5
23 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,23386	5239,08	327,33	1225	77	495	11,6	3
	т		1890	123,75	442	29	105	0,6	–
24 4-1-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	0,22498	48200		10844				
	т								
25 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,00888	55620		494				
	т								
26 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	102	371,07	172,69	37849	17614	19491	0,476	49
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	7781	6141	140	0,2371	24

27 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	1193	530,66	243,37	633077	290340	320611	0,668	797
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	127508	101500	140	0,3375	403
28 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	116	797,09	389,08	92462	45133	47229	0,937	109
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	17852	15883	140	0,5542	64
29 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	481	1157,04	598,4	556536	287830	275885	1,18	568
	шт сборных конструкций		195,53	214,16	94050	103011	140	0,911	438
30 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 24.6.6(ТОО IncomСтрой-Кала, цена 10500 тенге)	111	3666		406926				
	шт								
31 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 24.5.6(ТОО IncomСтрой-Кала, цена 9500 тенге)	370	3317		1227290				
	шт								
32 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 24.4.6(ТОО IncomСтрой-Кала, цена 8000 тенге)	116	2793		323988				
	шт								
33 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 24.6.6(ТОО IncomСтрой-Кала, цена 5400 тенге)	146	1886		275356				
	шт								
34 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.5.6(ТОО IncomСтрой-Кала, цена 4600 тенге)	488	1606		783728				
	шт								
35 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.4.6, 12.5.3, 12.6.3, 12.4.3(ТОО IncomСтрой-Кала, цена 4000 тенге)	166	1397		231902				
	шт								
36 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 9.6.6(ТОО IncomСтрой-Кала, цена 5000 тенге)	93	1746		162378				
	шт								
37 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 9.5.6(ТОО IncomСтрой-Кала, цена 4500 тенге)	304	1571		477584				
	шт								
38 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 9.4.6(ТОО IncomСтрой-Кала, цена 3800 тенге)	98	1327		130046				
	шт								
39 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-сетки СТ и СУ	0,61634	8679,65	422,15	5350	260	6119	56,4	35
	т металлических изделий		8257,5	157,5	5089	97	118	0,77	–

40 4-1-89									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,05251	50800		2668				
	т								
41 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,56383	62000		34957				
	т								
42 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных-монолитные заделки-в ФБС	19,78	7121,67	311,32	140867	6158	11601	2,82	56
	м3								
			441	117,61	8723	2326	105	0,5744	11
43 30-1-56									
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	808,2	192		155174				
	м3								
44 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	635,55	245,44	3,82	155989	2428	29091	0,212	135
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	23738	915	118	0,007	4
45 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	256,56	258,16	4,19	66234	1075	18052	0,382	98
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	14893	405	118	0,0076	2
46 99-4-11	Затраты по введению добавок в размере 40 тенге на 1м3 бетона или 1м2 изделия(СН РК 8.02-04С-2004, Книга 4.3 стр 6 п.2)	5,13	40		205				
	м3								
47 99-4-120(пл)									
	Пенетрон Адмикс расход 1% от массы цемента - 4 кг на 1м2(ТОО Пенетрон-Павлодар, цена 1 467 тенге)	22,06416	512		11297				
	кг								
48 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	308	108,41	66,43	33390	20460	20569	0,148	46
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	7346	7346	140	0,1051	32
49 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	8,02	28200		226164				
	м3								
50 Е6-18-9	Устройство перемычек В 7,5	1,08	12809,54	367,51	13834	397	2655	13,1	14
	м3								
			2202,75	138,83	2379	150	105	0,678	1
51 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-рядовые перемычки	0,35049	8679,65	422,15	3042	148	3480	56,4	20

	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	2894	55	118	0,77	–
52 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I д=6 мм	0,03809	55620		2119				
	т								
53 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,3124	53000		16557				
	т								
54 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты (АС-023, сеч. 4-4 лифтовая шахта)	9,4	1137	97,07	10688	912	1647	0,78	7
	м3 основания								
			112,5	36	1058	338	118	0,18	2
55 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (АС-023, сеч. 4-4 лифтовая шахта)	9,4	1840,27	100,89	17299	948	1797	0,85	8
	м3 основания								
			123,75	38,25	1163	360	118	0,18	2
56 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 520х10)	0,45728	13010,1	1826,1	5949	835	5628	42,7	20
	т стальных элементов								
			8100	690,75	3704	316	140	3,37	2
57 2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,45728	122100		55834				
	т								
58 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	11,7	21,8	0,05	255	1	61	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	68	–	90	0,0001	–
59 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	11,7	40,72	0,04	476	–	87	0,0426	–
	м2								
			8,32	–	97	–	90	–	–
60 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-гнутый профиль	0,35152	13010,1	1826,1	4573	642	4326	42,7	15
	т стальных элементов								
			8100	690,75	2847	243	140	3,37	1
61 1-1-867	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 1,0 мм	0,35152	77365		27195				
	т								

2.1 Утепление стен подвала

Раздел 3 Перегородки

3.0 Подраздел без наименования

68	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	3,29	258,16	4,19	849	14	231	0,382	1
		м2 поверхности		58,05	1,58	191	5	118	0,0076	–
69	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м.кирпич КУ М100 на р-ре М50	36,5	1126,16	34,73	41105	1268	10252	1,43	52
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	8213	475	118	0,0635	2
70	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0264	42800		1130				
		т								
71	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг-крепление перегородок	0,06432	175710,1	1826,1	11302	117	791	42,7	3
		т стальных элементов		8100	690,75	521	44	140	3,37	–

Раздел 4 Перекрытие

72	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны, р-р М200	96	1012,68	200,77	97217	19274	49781	1,74	167
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	28728	6830	140	0,3052	29
73	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны, р-р М200	72	1633,15	373,54	117587	26895	60563	2,66	192
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	33534	9725	140	0,6052	44
74	99-45-6	Плиты перекрытий 30-12 (ТОО IncomСтрой-Кала, цена 14500 тенге)	36	5063		182268				
		шт								
75	99-4-14(пл)	Плиты перекрытий 63-12(ТООIncomСтрой-Кала, цена 29750 тенге)	16	10388		166208				
		шт								
76	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	790,56	3030		2395397				
		м2								
77	30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	643,68	349		224644				
		м2								

78 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,10997	13010,1	1826,1	1431	201	1354	42,7	5
	т стальных элементов		8100	690,75	891	76	140	3,37	–
79 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I д=10 мм	0,09285	50642		4702				
	т								
80 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01712	52400		897				
	т								
81 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,10997	18000		1979				
	т								
82 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	52	422,62	200,07	21976	10404	15503	1,2759	66
	отверстие		222,55	75,58	11573	3930	100	0,3691	19
83 Е46-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,08	9649,24	5565,49	772	445	495	23,8	2
	м3		4083,75	2101,5	327	168	100	10,27	1
84 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,04	9659,04	269,2	10045	280	1566	8,21	9
	м3		1332	101,7	1385	106	105	0,4966	1
85 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03552	52400		1861				
	т								
86 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,10366	50642		5250				
	т								
87 Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	1,88	2478,2	367,45	4659	691	3545	10,12	19
	м3 изоляции		1748,25	137,25	3287	258	100	0,67	1
88 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86К=0,970;	1,8236	5454		9946				
	м3								

89 Е8-4-5	Оборачивания утеплителя пленкой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	142,6	44,96	4,12	6411	588	7132	0,234	33
	м2 поверхности		40,84	1,54	5824	220	118	0,00755	1
90 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=1,150; *1000м2*	0,16399	30400		4985				
	Всего прямые затраты				**25682342**	**1671770**			**5432**
					846396	**496846**			**1851**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				23164180				
	Накладные расходы, тенге				1620892				
	- заработная плата, тенге				243134				
	- трудоемкость, чел-ч				810				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1638194				
	Всего				**28941428**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				347297				
	- сметная заработная плата, тенге				48969				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				278				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				547699				
	- сметная заработная плата, тенге				251942				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1534				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				292887				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				117155				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**30246466**				
	понижающий коэффициент к=0,99999045				**30246177**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**77339475**				
	- материалы, тенге				59230243				
	- сметная заработная плата, тенге				5874214				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				9905				
	Налог (2 %)				1546789				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**78886264**				

НДС (12 %)	9466352
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**88352616**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____ **Культуманов К.К.**

Главный специалист

_____ **Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "Тонус -Стройсервис"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Нуркимбаев Е.К.**

Эксперт технического надзора _____ **Тулегенов Е.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома № 14 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар
Договор № 1 от 28.02.2017г.

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		1	28.02.17г.	003-011-431 , 003-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	147 312 894										
в том числе за месяц	55 158 875	55 158 875	18 882 804	48 283 329					965 667	5 909 879	55 158 875
2-1-2: 2-1-3: 2-1-4: 2-1-2А: 2-1-4А: 2-1-7	55 158 875	55 158 875	18 882 804	48 283 329					965 667	5 909 879	55 158 875
Удержание аванса 30%	44 193 868	16 547 662									16 547 662
Удержание 5%	7 365 645	2 757 944									2 757 944
Итого к оплате:											**35 853 269**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

Звонковский С.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 1 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом №14 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (4шт)

рмд. ест

Акт № 3 от 26. 06 .2017г.
приемки выполненных работ за июнь 2017г.
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
5	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (1-4 этажи М125 на р-ре М100)	530,45	6763,9	355,12	3587911	188373	691497	6,04	3204
		м3 кладки		972	132,75	515597	70417	118	0,65	345
9	1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	27,32	4032		110154				
		м3								
15	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций С-1...С-16-4Врl	0,52	59479,65	422,15	30929	220	5164	56,4	29
		т металлических изделий		8257,5	157,5	4294	82	118	0,77	–
16	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,245	8679,65	422,15	2127	103	2433	56,4	14
		т металлических изделий		8257,5	157,5	2023	39	118	0,77	–

18	4-1-89								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,128	50800		6502				
	т								
19	4-1-40								
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,117	32300		3779				
	т								
32	Е7-44-10								
	Укладка перемычек массой до 0,3 т	191	108,41	66,43	20706	12688	12754	0,148	28
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	4555	4555	140	0,1051	20
34	30-15-64								
	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	5,73	28200		161586				
	м3								
35	Е9-25-1								
	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,81	5257,75	2020,02	4259	1636	2189	15,51	13
	т конструкций								
			2499,75	502,43	2025	407	90	1,79	1
36	2-1-120								
	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,81	101700		82377				
	т								
37	Е13-26-6								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,36	20,35	0,02	435	–	80	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	89	–	90	–	–
38	99-4-4(пл)								
	Добавка на сталь С-245 (книга 2. стр 8 табл 3)	0,81	1860		1507				
	тн								
	1.1 Монолитные ж/б балки								
59	Е26-32-1								
	Заполнение балок перфорацией	1,57	2115,7	367,45	3322	577	2960	10,12	16
	м3 изоляции								
			1748,25	137,25	2745	215	100	0,67	1
60	1-3-181								
	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	1,528	14600		22309				
	м3								
61	Е8-4-5								
	Оборачивание перфораций пленкой в 1 раз к1трр=0,55, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1зкс=0,5,к1зпм=0,5, к1мат =0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	53,88	44,96	4,12	2422	222	2694	0,234	13
	м2 поверхности								
			40,84	1,54	2200	83	118	0,00755	–

62 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм К=1,150 *1000м2*	0,062	30400		1885				
	Раздел 2 Перегородки								
	2.0 Подраздел без наименования								
80 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича СУР М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м	516	750,5	34,73	387258	17921	144919	1,43	738
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	116100	6713	118	0,0635	33
81 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,119	42800		5093				
	Раздел 3 Перекрытия и покрытия								
88 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200 *шт сборных конструкций*	88	1012,68	200,77	89116	17668	45633	1,74	153
			299,25	71,15	26334	6261	140	0,3052	27
89 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200 *шт сборных конструкций*	86	1633,15	373,54	140451	32124	72339	2,66	229
			465,75	135,07	40055	11616	140	0,6052	52
90 99-1-1(пл)	Плиты перекрытия 30-12 (ТОО incomСтой-Кала , цена 14500 тенге) *шт*	8	5063		40504				
91 99-1-1(пл)	Плиты перекрытия 63-12 (ТОО incjmСтройКала, цена 29750 тенге) *шт*	10	10388		103880				
92 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной12,5 см *м2*	880,6	3030		2668218				
93 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 20,5см *м2*	20	3390		67800				
96 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -МС *т стальных элементов*	0,2	13010,1	1826,1	2602	365	2461	42,7	9
			8100	690,75	1620	138	140	3,37	1

Раздел 5 Ограждение лоджий

5.0 Подраздел без наименования

194	Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича силикатного М125 на р-ре М100 при высоте этажа до 4 м (1-4этажи)	82	518,89	18,89	42549	1549	19538	1,24	102
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	15978	580	118	0,0345	3
200	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	82	38,93	–	3192	–	3767	0,219	18
		м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	3192	–	118	–	–
201	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	8,1	258,16	4,19	2091	34	570	0,382	3
		м2 поверхности		58,05	1,58	470	13	118	0,0076	–

Раздел 6 Лестницы

6.1 Лестницы Л1 (4шт)

223	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны к=4,000	2	1012,68	200,77	2025	402	1037	1,74	3
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	599	142	140	0,3052	1
224	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны к=4,000	8	1633,15	373,54	13065	2988	6730	2,66	21
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	3726	1081	140	0,6052	5
225	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см к=4,000	14,9	2985		44477				
		м2								
226	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см к=4,000	48,08	3030		145682				
		м2								
251	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м и косоуров К=4,000, т.ч. п3,2 к1трр=1,1, к1зпр=1,1 ktрр1=1,1; kзпр1=1,1;	0,36	5257,75	2020,02	1893	727	973	15,51	6
		т конструкций		2499,75	502,43	900	181	90	1,79	1
252	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий к=4,000	0,36	2426,4	545,76	874	196	399	5,25	2

		т		1230,75	–	443	–	90	–	–
254	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей к=4,000	0,36	101700		36612				
255	99-2-40(пл)	Добавка на стоимость стали С-245 к=4,000	т 0,36	1860		670				
		тн								
		Всего прямые затраты				**7840262**	**277793**			**4601**
						742945	**102523**			**490**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6819522				
		Накладные расходы, тенге				1018137				
		- заработная плата, тенге				152721				
		- трудоемкость, чел-ч				509				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				531504				
		Всего				**9389903**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				112679				
		- сметная заработная плата, тенге				15888				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				90				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				177698				
		- сметная заработная плата, тенге				81741				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				498				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				95026				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				38010				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**9813316**				
		понижающий коэффициент к=0,99999045				**9813222**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**25092409**				
		- материалы, тенге				17437351				
		- сметная заработная плата, тенге				3142150				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6188				
		Налог (2 %)				501848				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	25594257
НДС (12 %)	3071311
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	28665568

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

в отпуске Омаров А.К.

Заведующий производственного сектора

Культуманов К.К.

Главный специалист

Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Тонус -Стройсервис"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор Нуркимбаев Е.К.

Эксперт технического надзора Тулегенов Е.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

проверено 29.06.17

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 1 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом №14 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (4шт)

розги есть

Акт № 4 от 26. 06 .2017г.
приемки выполненных работ за июнь 2017г.
(локальная смета 2-1-3)
Отопление , вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
		1.1 Тепловой узел №1								
14	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	32	424,17	4,08	13573	131	2266	0,30591	10
		м трубопровода		53,77	1,53	1721	49	128	0,00752	–
15	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	96	474,17	4,08	45520	392	6796	0,30591	29
		м трубопровода		53,77	1,53	5162	147	128	0,00752	1
16	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	96	627,13	14,54	60204	1396	13371	0,56959	55

	м трубопровода								
			103,36	5,45	9923	523	128	0,02657	3
17 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	100	200		20000				
	кг								
	Всего прямые затраты				**139297**	**1919**			**94**
					16806	**719**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				120575				
	Накладные расходы, тенге				22433				
	- заработная плата, тенге				3365				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9704				
	Всего				**171434**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				2057				
	- сметная заработная плата, тенге				290				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				3244				
	- сметная заработная плата, тенге				1492				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1735				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				694				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**179164**				
	понижающий коэффициент к=0,99999045				**179162**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**458118**				
	- материалы, тенге				308307				
	- сметная заработная плата, тенге				64183				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				120				
	Налог (2 %)				9162				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**467280**				

НДС (12 %) 56074

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 523354

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

в отпуске **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

Культуманов К.К.

Главный специалист

Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Тонус -Стройсервис"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор **Нуркимбаев Е.К.**

Эксперт технического надзора **Тулегенов Е.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

проверено 19.06.12

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 1 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом №14 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (4шт)

рюзи. сеть

Акт № 5 от 26. 06 .2017г.
приемки выполненных работ за июнь 2017г.
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водопровод ниже отм 0,000									
41	Е16-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	16	259,53	14,83	4152	237	4132	1,11	18
		м трубопровода		196,2	5,56	3139	89	128	0,0271	–
42	8-4-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к=0,996	15,936	468		7458				
		м								
	Раздел 3 Канализация ниже отм 0,000									
	3.3 31. Прочистка в приямке (лючке) д.100мм (10шт)									
132	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	445,4	748,88	1,43	333551	637	58676	0,56	249
		м трубопровода		102,38	0,54	45600	241	128	0,0026	1
	Раздел 4 Водосток ниже отм 0,000									

152 Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	67,8	1240,75	20,8	84123	1410	12001	0,725	49
	м трубопровода		130,5	7,79	8848	528	128	0,038	3
157 Е9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,04239	21562,67	927,19	914	39	638	99,9	4
	т конструкций		16627,5	101,25	705	4	90	0,49	–
158 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,04239	154200		6537				
	т								
160 Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	4	475,88	332,26	1904	1329	1084	0,9443	4
	отверстие		143,62	127,55	574	510	100	0,702	3
	Всего прямые затраты				**438639**	**3652**			**324**
					58866	**1372**			**7**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				376120				
	Накладные расходы, тенге				76531				
	- заработная плата, тенге				11480				
	- трудоемкость, чел-ч				38				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30910				
	Всего				**546080**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				6553				
	- сметная заработная плата, тенге				924				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				10334				
	- сметная заработная плата, тенге				4754				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				29				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5526				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2211				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**570704**				
	понижающий коэффициент к=0,99999045				**570699**				

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 1 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом №14 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (4шт)

разн. сек

Акт № 6 от 26. 06 .2017г.
приемки выполненных работ за июнь 2017г.
(локальная смета 2-1-2А)
Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
	2.1 Стены									
1*	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М125 на р-ре М100 (1-4 этажи) т.ч. п.3.1:	48,09	6190,3	335,84	297692	16151	46858	4,54	218
		м3 кладки		699,75	126	33651	6059	118	0,61	29
16*	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1229	8679,65	422,15	1067	52	1220	56,4	7
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1015	19	118	0,77	–
17*	99-1-1(пл)	Стоимость СПА арматуры	1229	9		11061				
		шт								
27*	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М125 на р-ре М100 (1-4 этажи) т.ч. п.3.1:	823,1	6149,12	337,41	5061341	277722	773608	4,38	3605
		м3 кладки		670,5	126	551889	103711	118	0,62	510
	2.2 Железобетонные балки									
55*	Е7-44-3	Укладка балок перекрытий массой до 1 т	28	468,37	242,86	13114	6800	11161	1,19	33
		шт сборных конструкций								

			198,68	86,05	5563	2409	140	0,3688	10
56*	Е7-44-4	Укладка балок перекрытий массой до 3 т	10	689,26	340,68	6893	3407	6175	1,89	19
		шт сборных конструкций							
				321,75	119,29	3218	1193	140	0,498	5
57*	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	7,764	20200		156833				
		м3							
58*	30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	4,58	20500		93890				
		м3							
		Всего прямые затраты				**5641891**	**304132**			**3882**
						595336	**113391**			**554**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4742423				
		Накладные расходы, тенге				839022				
		- заработная плата, тенге				125853				
		- трудоемкость, чел-ч				420				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				388855				
		Всего				**6869768**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				82437				
		- сметная заработная плата, тенге				11624				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				66				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				130006				
		- сметная заработная плата, тенге				59803				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				364				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				69522				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				27809				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7179542**				
		понижающий коэффициент к=0,99999045				**7179473**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**18357914**				
		- материалы, тенге				12126260				

- сметная заработная плата, тенге	2565511
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5286
Налог (2 %)	367158
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18725072**
НДС (12 %)	2247009
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20972081**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

в отпуске **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

Культуманов К.К.

Главный специалист

Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Тонус -Стройсервис"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор **Нуркимбаев Е.К.**

Эксперт технического надзора **Тулегенов Е.Ш.**

проверено 29.06.17

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 1 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом №14 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (4шт)

розн. сет

Акт № 7 от 26. 06 .2017г.
приемки выполненных работ за июнь 2017г.
(локальная смета 2-1-4 А)
Водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ниже отм. 0,000								
1	99-1-126(пл)	Кран вварной "ALSO" д-63 мм цена=13537 *шт*	2	4727		9454				
11	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм *м трубопровода*	65,5	471,67	4,19	30894	274	5149	0,337	22
				59,85	1,58	3920	103	128	0,0076	–
12	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм *м трубопровода*	10,5	596,67	4,19	6265	44	826	0,337	4
				59,85	1,58	628	17	128	0,0076	–
13	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	54,8	693,07	10,34	37980	567	5669	0,433	24
				76,95	3,87	4217	212	128	0,0189	1
14	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	39,5	965,42	12,21	38134	482	4931	0,555	22

	м трубопровода								
			92,93	4,57	3671	181	128	0,0223	1
15	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	37,4	1082,42	12,21	40483	457	4668	0,555	21
	м трубопровода								
				92,93	4,57	3476	171	128	0,0223	1
	Раздел 2 Горячее водоснабжение ниже отм. 0,000								
22	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	181,6	471,67	4,19	85655	761	14280	0,337	61
	м трубопровода								
				59,85	1,58	10869	287	128	0,0076	1
23	Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	35	596,67	4,19	20883	147	2752	0,337	12
	м трубопровода								
				59,85	1,58	2095	55	128	0,0076	–
24	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	21,6	693,07	10,34	14970	223	2235	0,433	9
	м трубопровода								
				76,95	3,87	1662	84	128	0,0189	–
	Всего прямые затраты					**284718**	**2955**			**175**
						30538	**1110**			**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					251228				
	Накладные расходы, тенге					40510				
	- заработная плата, тенге					6077				
	- трудоемкость, чел-ч					20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					19514				
	Всего					**344742**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)					4137				
	- сметная заработная плата, тенге					583				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)					6524				
	- сметная заработная плата, тенге					3001				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3489
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1396
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**360288**
понижающий коэффициент к=0,99999045	**360285**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**921248**
- материалы, тенге	642384
- сметная заработная плата, тенге	118117
- нормативная трудоемкость, чел-ч	220
Налог (2 %)	18425
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**939673**
НДС (12 %)	112761
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1052434**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

в отпуске **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

Культуманов К.К.

Главный специалист

Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Тонус -Стройсервис"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор **Нуркимбаев Е.К.**

Эксперт технического надзора **Тулегенов Е.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

проверено 29.06.17

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 1 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом №14 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (4шт)

Акт № 8 от 26. 06 .2017г.
приемки выполненных работ за июнь 2017г.
(локальная смета 2-1-7)
Устройство подкрановых путей

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е46-67-3	Укладка и разборка рельсового пути строительных башенных кранов из инвентарных секций длиной 12,5 м на деревянных полушпалах, тип рельсов Р50 и легче, балласт щебеночный	4	158238,82	19549,22	632955	78197	67808	75,7	303
		звено (12,5 м)		10778	6173,93	43112	24696	100	26,89	108
2	Е46-68-1	Установка и снятие инвентарных тупиковых упоров, выключающих линеек и устройство контурного заземления	0,5	3638,36	580,61	1819	290	1490	17,5	9
		путь		2767,5	211,5	1384	106	100	1,04	1
		Всего прямые затраты				**634774**	**78487**			**312**
						44496	**24802**			**109**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				511791				
		Накладные расходы, тенге				69298				
		- заработная плата, тенге				10395				
		- трудоемкость, чел-ч				35				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42244				

Всего	**746316**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	8956
- сметная заработная плата, тенге	1263
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	14124
- сметная заработная плата, тенге	6497
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7553
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3021
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**779970**
понижающий коэффициент к=0,99999045	**779963**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1994364**
- материалы, тенге	1308637
- сметная заработная плата, тенге	250653
- нормативная трудоемкость, чел-ч	503
Налог (2 %)	39887
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2034251**
НДС (12 %)	244110
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2278361**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____ **Культуманов К.К.**

Главный специалист

_____ **Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "Тонус -Стройсервис"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Нуркимбаев Е.К.**

Эксперт технического надзора _____ **Тулегенов Е.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

проверено 29.06.17

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома № 14 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар
Договор № 1 от 28.02.2017г.

Справка № 4 (9-17)
о стоимости выполненных работ и затрат за июль **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		1	28.02.17г.	003-011-431 , 003-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	186 031 677										
в том числе за месяц	38 718 783	38 718 783	13 254 787	33 892 492					677 850	4 148 441	38 718 783
2-1-1, 2-1-2: 2-1-3: 2-1-4: 2-1-5, 2-1-1А , 2-1-2А: 2-1-3А, 2-1-4А	38 718 783	38 718 783	13 254 787	33 892 492					677 850	4 148 441	38 718 783
Удержание аванса 30%	55 809 503	11 615 635									11 615 635
Удержание 5%	9 301 584	1 935 939									1 935 939
Итого к оплате:											**25 167 209**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства

_____ Звонковский С.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 1 от 28.02.22017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом №14 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (4шт)

Акт № 9 от 20. 07 .2017г.
приемки выполненных работ за июль 2017г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы. Подземная часть

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты и стены подвала								
13	Е8-3-3	Устройство песчанно-гравийного основания под фундаменты	-220	1272,02	100,89	-279844	-22196	-42055	0,85	-187
		м3 основания		123,75	38,25	-27225	-8415	118	0,18	-40
14	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки, В7,5 под плиту	5,32	6199,03	66,01	32979	351	1233	1,35	7
		м3		195,75	24,93	1041	133	105	0,1218	1
15	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, В20	26,45	7810,71	196,62	206593	5201	9623	1,79	47
		м3		272,25	74,27	7201	1964	105	0,3628	10
16	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	26,45	620		16399				
		м3								
20	Е47-341-1	Устройство температурного шва с установкой сетки "Рабитца"	-15,52	39,2	0,62	-608	-10	-452	0,18	-3

	м		22,39	0,2	-347	-3	129	0,001	–
21 1-1-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	-37,25	502		-18700				
	м2								
22 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных - под переородки	-8,6	7147,05	311,32	-61465	-2677	-5044	2,82	-24
	м3		441	117,61	-3793	-1011	105	0,5744	-5
23 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	-0,23386	5239,08	327,33	-1225	-77	-495	11,6	-3
	т		1890	123,75	-442	-29	105	0,6	–
24 4-1-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм	-0,22498	48200		-10844				
	т								
25 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	-0,00888	55620		-494				
	т								
2.1 Утепление стен подвала									
62 Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен	376,18	958,16	7,35	360441	2765	88264	1,43	538
	м2 площади		229,5	2,81	86333	1057	101	0,0137	5
63 Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 70 мм ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4; кмат1=1,4;	376,18	78,5	1,64	29530	617	29442	0,483	182
	м2 поверхности		76,86	0,63	28913	237	101	0,00308	1
64 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86К=0,070;	26,3326	5454		143618				
	м3								
65 Е8-4-5	Боковая изоляция стен пленкой ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	376,18	44,96	4,12	16913	1550	18812	0,234	88
	м2 поверхности		40,84	1,54	15363	579	118	0,00755	3

66 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=1,150; *1000м2*	0,43261	30400		13151				
67 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	376,18	1042,69	4,92	392239	1851	76991	1,15	433
			193,05	1,87	72622	703	105	0,0091	3
Раздел 6 Дверные и оконные проемы									
98 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	8,55	398,48	102,53	3407	877	1922	0,899	8
			151,65	35,67	1297	305	120	0,1393	1
100 Е10-29-1	Конопатка паклей дверных коробок, установленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	4,0681	104,4	0,09	425	–	276	0,358	1
			56,48	0,05	230	–	120	0,0002	–
101 6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП *м2*	8,55	12300		105165				
102 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	6	1960		11760				
103 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	7	1380		9660				
105 Е10-16-3	Установка оконных блоков с раздельными (раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2 *м2 проемов*	7,37	1186,12	80,1	8742	590	3653	2,35	17
			384,75	28,24	2836	208	120	0,1149	1
106 6-1-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОБП-1 *м2*	7,37	8120		59844				
107 1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий *комплект*	24	360		8640				

108	Е15-201-1	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, в жилых и общественных зданиях	7,37	718,72	2,93	5297	22	496	0,406	3
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		63	1,1	464	8	105	0,0054	–
Раздел 8 Разные работы										
138	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	8	1633,15	373,54	13065	2988	6730	2,66	21
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	3726	1081	140	0,6052	5
139	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см	78,16	3030		236825				
		м2								
140	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,02144	13010,1	1826,1	279	39	265	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	174	15	140	3,37	–
141	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02144	52400		1123				
		т								
142	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,02144	18000		386				
		т								
143	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (ПВм) входы №5-8	2,44	11438,23	241,1	27909	588	3519	8,06	20
		м3		1282,5	91,08	3129	222	105	0,4448	1
144	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1162	52400		6089				
		т								
145	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0505	53600		2707				
		т								
146	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	0,0183	50642		927				
		т								

147 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг)ЗД-3, ЗД-4) в ПВм	0,18024	70437,87	304,24	12696	55	1853	58	10
	т		9675	114,75	1744	21	105	0,56	–
148 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (L75x6) для ПВм	0,064	175710,1	1826,1	11245	117	787	42,7	3
	т стальных элементов		8100	690,75	518	44	140	3,37	–
149 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (Книга 2, стр 8, табл 3)	0,064	1860		119				
	т								
155 Е9-43-1	Монтаж фахверка-стоек из труб, Э-42	1,55858	11437,74	4590,56	17827	7155	7806	25,3	39
	т конструкций		4725	840,11	7364	1309	90	3,01	5
156 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,4676	172800		253601				
	т								
157 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,09098	154200		14029				
	т								
158 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (Книга 2, стр 8, табл 3)	0,32418	1860		603				
	т								
172 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного кирпича М100 на р-ре М75 (стены и парапет)	28	5690,64	335,84	159338	9404	27283	4,54	127
	м3 кладки		699,75	126	19593	3528	118	0,61	17
173 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м-прижимная стенка на парапете	6,3	716,68	34,37	4515	217	1501	1,21	8
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	1191	81	118	0,0629	–
8.2 Спуски в подвал №1,2									
188 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	371,07	172,69	1484	691	764	0,476	2
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	305	241	140	0,2371	1
189 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	13	530,66	243,37	6899	3164	3493	0,668	9
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	1389	1106	140	0,3375	4
190 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	26	785,88	389,08	20433	10116	10585	0,937	24

	шт сборных конструкций		153,9	136,92	4001	3560	140	0,5542	14
191 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.4.6 (ТОО IncomСтрой-Кала, цена 4000 тенге) *шт*	13	1397		18161				
192 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 24.4.6 (ТОО IncomСтрой-Кала, цена 8000 тенге) *шт*	26	2793		72618				
193 99-4-13(пл)	Фундаментные блоки ФБС 12.4.3 (ТОО IncomСтрой-Кала, цена 8000 тенге) *шт*	4	1257		5028				
	Всего прямые затраты				**1939529**	**23398**			**1371**
					227627	**6944**			**27**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1688502				
	Накладные расходы, тенге				247252				
	- заработная плата, тенге				37088				
	- трудоемкость, чел-ч				124				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				131207				
	Всего				**2317988**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				27816				
	- сметная заработная плата, тенге				3922				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				22				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				43867				
	- сметная заработная плата, тенге				20179				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				123				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				23458				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9383				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2422512**				
	понижающий коэффициент к=0,99999045				**2422489**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**6194304**				
	- материалы, тенге				4317458				
	- сметная заработная плата, тенге				840225				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1667				

Налог (2 %)	123886
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6318190**
НДС (12 %)	758183
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7076373**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____**Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____**Культуманов К.К.**

Главный специалист

_____**Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "Тонус -Строисервис"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____**Нуркимбаев Е.К.**

Эксперт технического надзора _____**Тулегенов Е.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____**Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 1 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом №14 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (4шт)

Акт № 10 от 20. 07 .2017г.
приемки выполненных работ за июль 2017г.
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы. Надземная часть

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
		1.1 Монолитные ж/б балки								
9	1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	21,86	4032		88140				
		м3								
12	Е8-12-1	Армирование кладки рядовая перемычка	0,13	8679,65	422,15	1128	55	1290	56,4	7
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1073	20	118	0,77	–
13	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I д=6 мм	0,051	55620		2837				
		т								
14	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,079	53000		4187				
		т								
15	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций С-1...С-16-4ВрI	1,3	59479,65	422,15	77324	549	12909	56,4	73
		т металлических изделий		8257,5	157,5	10735	205	118	0,77	1

16 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,57	8679,65	422,15	4947	241	5660	56,4	32
	т металлических изделий		8257,5	157,5	4707	90	118	0,77	–
18 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,28	50800		14224				
	т								
19 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,24	32300		7752				
	т								
20 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,05	42800		2140				
	т								
23 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-арматурный пояс	1,582	8679,65	422,15	13731	668	15708	56,4	89
	т металлических изделий		8257,5	157,5	13063	249	118	0,77	1
24 4-1-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=10 мм	1,5491	50600		78384				
	т								
25 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,045	42800		1926				
	т								
32 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	191	108,41	66,43	20706	12688	12754	0,148	28
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	4555	4555	140	0,1051	20
34 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	3,84	28200		108288				
	м3								
35 Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,44	5257,75	2020,02	7571	2909	3891	15,51	22
	т конструкций		2499,75	502,43	3600	723	90	1,79	3
36 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	1,44	101700		146448				
	т								
37 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	37,84	20,35	0,02	770	1	141	0,0213	1
	м2		4,16	–	157	–	90	–	–
38 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2. стр 8 табл 3)	1,44	1860		2678				
	тн								

49	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - М1,М2	0,028	175710,1	1826,1	4920	51	344	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	227	19	140	3,37	–
50	Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в 2 ряда (ДШ ЭЩ-3) к1трр=2, к1трм=2, к1зпр=2, к1экс=2, к1зпм=2,к1мат=2 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	6,4	76,31	0,36	488	2	192	0,1266	1
		м шва		21,2	0,14	136	1	140	0,0006	–
51	Е7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в кирпичных и крупноблочных зданиях (ДШ ЭЩ-3)	6,4	149,95	0,9	960	6	785	0,538	3
		м шва		87,3	0,34	559	2	140	0,0016	–
52	1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350 (2слоя) К=57,720	10,7	84		899				
		м2								
	1.2 Утепление тамбуров мусорокамер									
65	Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм мусорокамера)	34,18	112,12	2,32	3832	79	3821	0,689	24
		м2 поверхности		109,8	0,88	3753	30	101	0,0043	–
66	Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 120 мм (тамбур) к1трр=1,2, к1трм=1,2, к1зпр=1,2, к1экс=1,2, к1зпм=1,2, к1мат=1,2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	60,3	134,54	2,78	8113	168	8089	0,8268	50
		м2 поверхности		131,76	1,06	7945	64	101	0,00516	–
	Раздел 2 Перегородки									
80	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича СУР М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м	516	750,5	34,73	387258	17921	144919	1,43	738
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	116100	6713	118	0,0635	33
81	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,119	42800		5093				
		т								

82	Е7-20-3								
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - крепление перегородок к стенам и перекрытиям	0,05	175710,1	1826,1	8786	91	616	42,7	2
	т стальных элементов		8100	690,75	405	35	140	3,37	–
	Раздел 3 Перекрытия и покрытия								
88	Е7-45-5								
	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	44	1012,68	200,77	44558	8834	22817	1,74	77
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	13167	3131	140	0,3052	13
89	Е7-45-6								
	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	41	1633,15	373,54	66959	15315	34488	2,66	109
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	19096	5538	140	0,6052	25
90	99-1-1(пл)								
	Плиты перекрытия 30-12 (ТОО incomСтой-Кала , цена 14500 тенге)	29	5063		146827				
	шт								
91	99-1-1(пл)								
	Плиты перекрытия 63-12 (ТОО incjmСтройКала, цена 29750 тенге)	35	10388		363580				
	шт								
92	30-17-8								
	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной12,5 см	439,14	3030		1330594				
	м2								
93	30-17-8								
	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 20,5см	29	3390		98310				
	м2								
94	30-17-264								
	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	675,08	349		235603				
	м2								
95	30-1-61								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,53	133		1001				
	м3								
109	Е46-27-2								
	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	0,31	9649,24	5565,49	2991	1725	1917	23,8	7
	м3		4083,75	2101,5	1266	651	100	10,27	3
	Раздел 5 Ограждение лоджий								
194	Е8-7-1								
	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича силикатного М125 на р-ре М100 при высоте этажа до 4 м (1-4этажи)	102,72	518,89	18,89	53300	1940	24474	1,24	127
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								

			194,85	7,07	20015	726	118	0,0345	4
198 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,99728	60500		60335				
	т								
199 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,10624	41200		4377				
	т								
200 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	103,92	38,93	–	4046	–	4774	0,219	23
	м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	4046	–	118	–	–
201 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	10,1	258,16	4,19	2607	42	710	0,382	4
	м2 поверхности		58,05	1,58	586	16	118	0,0076	–
Раздел 6 Лестницы									
6.1 Лестницы Л1 (4шт)									
223 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны к=4,000	4	1012,68	200,77	4051	803	2075	1,74	7
	шт сборных конструкций		299,25	71,15	1197	285	140	0,3052	1
224 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны к=4,000	10	1633,15	373,54	16332	3735	8413	2,66	27
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	4658	1351	140	0,6052	6
225 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной до 12,5 см к=4,000	14,9	2985		44477				
	м2								
226 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см к=4,000	142,13	3030		430654				
	м2								
6.2 Лестницы Л2									
274 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича СУР М75 на р-ре М50 к=4,000	0,56	5165,21	335,84	2893	188	546	4,54	3
	м3 кладки		699,75	126	392	71	118	0,61	–
275 Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней к=4,000	65,6	208,39	12,56	13670	824	16968	1,08	71
	м ступеней		180	4,75	11808	312	140	0,0232	2

276	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*) к=4,000	65,6	1230		80688			
		м							
	Раздел 7 Полы								
	7.2 Деталь 132								
281	Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	772,96	404,44	13,43	312616	10381	68111	0,45	348
		м2 стяжки		66,6	5,04	51479	3896	123	0,0246	19
282	Е11-11-6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона к=6,000	4637,76	75,76	0,67	351357	3107	5020	0,0044	20
		м2 стяжки		0,63	0,25	2922	1159	123	0,0012	6
	7.3 Деталь 61									
284	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	814,66	249,47	9,95	203233	8106	56054	0,356	290
		м2 стяжки		52,2	3,74	42525	3047	123	0,0182	15
285	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки тол 40мм к=4,000	3258,64	41,49	0,67	135201	2183	3528	0,0044	14
		м2 стяжки		0,63	0,25	2053	815	123	0,0012	4
	7.4 Деталь 138									
287	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	49,84	48,53	5,55	2419	277	2761	0,258	13
		м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	2142	103	123	0,0102	1
288	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 к=1,03	2,56676	5454		13999				
		м3								
289	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	49,84	103,08	0,99	5138	49	710	0,0694	3
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	578	19	119	0,0018	–
290	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М200	49,84	265,79	9,95	13247	496	3429	0,356	18
		м2 стяжки								

			52,2	3,74	2602	186	123	0,0182	1
291	E11-11-2								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М200 к=4,000	199,36	45,57	0,67	9085	134	216	0,0044	1
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	126	50	123	0,0012	–

Раздел 12 Внутренняя отделка

12.1 Отделка откосов

381	E15-61-1								
	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	4236,7	272,78	3,39	1155687	14362	523681	0,65	2754
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117	0,72	495694	3050	105	0,0505	214
	Всего прямые затраты				**6213365**	**107930**			**4987**
					843367	**37112**			**372**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				5262070				
	Накладные расходы, тенге				991811				
	- заработная плата, тенге				148772				
	- трудоемкость, чел-ч				496				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				432311				
	Всего				**7637487**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				91650				
	- сметная заработная плата, тенге				12923				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				73				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				144535				
	- сметная заработная плата, тенге				66486				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				405				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				77291				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				30917				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7981880**				
	понижающий коэффициент к=0,99999045				**7981804**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**20409472**				
	- материалы, тенге				13454984				
	- сметная заработная плата, тенге				3111502				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	6333
Налог (2 %)	408189
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20817662**
НДС (12 %)	2498119
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23315781**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____Омаров А.К.

Заведующий производственного сектора

_____Культуманов К.К.

Главный специалист

_____Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Тонус-Стройсервис"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Нуркимбаев Е.К.**

Эксперт технического надзора _____ **Тулегенов Е.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**