Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 1 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом №14 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (4шт)

раун. есть.

Акт № 22 от 17. 08 .2017г.
приемки выполненных работ за август 2017г.
(локальная смета 2-1-2А)
Общестроительные работы. Надземная часть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
		2.1 Стены								
37	Е8-6-1 1*	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М125 на р-ре М100 (1-4 этажи) т.ч. п.3.1:	30,056	6190,3	335,84	186056	10094	29286	4,54	136
		м3 кладки		699,75	126	21032	3787	118	0,61	18
38	Е8-6-1 2*	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического на р-ре М100 (5-6 этажи) т.ч. п.3.1:	2,036	5733,84	335,84	11674	684	1985	4,54	9
		м3 кладки		699,75	126	1425	257	118	0,61	1
41	Е8-12-1	п.16* Армирование кладки стен и других конструкций	0,8292	8679,65	422,15	7197	350	8234	56,4	47

	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	6847	131	118	0,77	1
42 99-1-1(пл)	п.17* Стоимость СПА арматуры	8292	9		74628				
	шт								
43 Е8-6-7	п.27* Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М125 на р-ре М100 (1-4 этажи) т.ч. п.3.1:	617,4	6149,12	337,41	3796467	208317	580276	4,38	2704
	м3 кладки								
			670,5	126	413967	77792	118	0,62	383
2.2 Железобетонные балки									
47 Е7-44-3	п.55* Укладка балок перекрытий массой до 1 т	63	468,37	242,86	29507	15300	25113	1,19	75
	шт сборных конструкций								
			198,68	86,05	12517	5421	140	0,3688	23
48 Е7-44-4	п.56* Укладка балок перекрытий массой до 3 т	19	689,26	340,68	13096	6473	11732	1,89	36
	шт сборных конструкций								
			321,75	119,29	6113	2267	140	0,498	9
49 30-15-32	п.57* Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	20,21	20200		408242				
	м3								
50 30-15-34	п.58* Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	8,65	20500		177325				
	м3								
2.4 Перегородки									
53 Е8-7-3	п.83* Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на растворе М 50 при высоте этажа до 4 м	132,68	911,76	34,73	120972	4608	37263	1,43	190
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	29853	1726	118	0,0635	8
2.5 Лестницы									
56 Е7-47-4									
	п.235* Укладка маршей массой более 1 т без сварки	15	863,72	452,74	12956	6791	10997	2,2	33
	шт сборных конструкций								
			366,75	156,92	5501	2354	140	0,6395	10

57 30-21-4	п.236* Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*) м2	50,04	3520	176141		
	Всего прямые затраты			**5014261**	**252617**	**3230**
				497255	**93735**	**453**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			4264389		
	Накладные расходы, тенге			704886		
	- заработная плата, тенге			105733		
	- трудоемкость, чел-ч			352		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			343149		
	Всего			**6062296**		
	Временные здания и сооружения (1,2 %)			72748		
	- сметная заработная плата, тенге			10257		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			58		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)			114725		
	- сметная заработная плата, тенге			52774		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			321		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			61350		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			24540		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**6335659**		
	понижающий коэффициент к=0,99999045			**6335598**		
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге			**16200125**		
	- материалы, тенге			10903939		
	- сметная заработная плата, тенге			2162291		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			4414		
	Налог (2 %)			324003		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**16524128**		

НДС (12 %)	1982895
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18507023**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____ **Культуманов К.К.**

Главный специалист
в отпуске
_____ **Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "Тонус -Стройсервис"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Нуркимбаев Е.К.**

Эксперт технического надзора _____ **Тулегенов Е.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 1 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом №14 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (4шт)

розн.сеть.

Акт № 23 от 17. 08 .2017г.
приемки выполненных работ за август 2017г.
(локальная смета 2-1-4 А)
Водопровод, канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ниже отм. 0,000								
6	99-1-124(пл)	Вентиль шаровый d-25 mm Valtec цена=3349 тнг *шт*	4	1169		4676				
7	99-1-121(пл)	Вентиль шаровый М.М. рычаг Россия d-32 mm цена=4667 тнг *шт*	4	1630		6520				
10	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	24,8	362,67	4,19	8994	104	1949	0,337	8
				59,85	1,58	1484	39	128	0,0076	–
		Раздел 2 Горячее водоснабжение ниже отм. 0,000								
21	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм *м трубопровода*	47	364,67	4,19	17139	197	3695	0,337	16
				59,85	1,58	2813	74	128	0,0076	–

Раздел 5 Водопровод выше отм.0,000

36	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	286	431,49	12,19	123406	3486	108751	1,64	469
		м трубопровода		292,5	4,57	83655	1307	128	0,0223	6
37	99-1-878(пл)	Трубы полипропиленовые д20*3,4 цена=161 тенге К=0,929	265,694	56		14879				
		м								
38	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	112	364,67	4,19	40843	469	8806	0,337	38
		м трубопровода		59,85	1,58	6703	177	128	0,0076	1
39	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	95	362,67	4,19	34454	398	7470	0,337	32
		м трубопровода		59,85	1,58	5686	150	128	0,0076	1
40	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	20	471,67	4,19	9433	84	1573	0,337	7
		м трубопровода		59,85	1,58	1197	32	128	0,0076	–

Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм.0,000

48	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	332	431,49	12,19	143255	4047	126243	1,64	544
		м трубопровода		292,5	4,57	97110	1517	128	0,0223	7
49	99-1-21(пл)	Трубы полипропиленовые со стекловолокном д 20*3,4 мм цена=236 тенге К=0,929	308,428	82		25291				
		м								
50	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	82	364,67	4,19	29903	344	6449	0,337	28
		м трубопровода		59,85	1,58	4908	130	128	0,0076	1

51	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	137	362,67	4,19	49686	574	10771	0,337	46
		м трубопровода		59,85	1,58	8199	216	128	0,0076	1
52	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	158	471,67	4,19	74524	662	12424	0,337	53
		м трубопровода		59,85	1,58	9456	250	128	0,0076	1
		Всего прямые затраты				**583003**	**10365**			**1241**
						221211	**3892**			**18**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				351429				
		Накладные расходы, тенге				288131				
		- заработная плата, тенге				43220				
		- трудоемкость, чел-ч				144				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52268				
		Всего				**923402**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				11081				
		- сметная заработная плата, тенге				1562				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				17475				
		- сметная заработная плата, тенге				8039				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				49				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				9345				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3738				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**965041**				
		понижающий коэффициент к=0,99999045				**965032**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**2467586**				
		- материалы, тенге				898595				
		- сметная заработная плата, тенге				744098				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1461				
		Налог (2 %)				49352				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	2516938
НДС (12 %)	302033
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	2818971

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

Заведующий производственного сектора

_____ Культуманов К.К.

Главный специалист

в отпуске _____ Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Тонус -Стройсервис"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Нуркимбаев Е.К.

Эксперт технического надзора _____ Тулегенов Е.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 1 от 28.02.2017г
Наименование стройки: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом №14 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (4шт)

Акт № 24 от 17. 08 .2017г.
приемки выполненных работ за август 2017г.
(локальная смета 2-1-5)
Электрооборудование, электроосвещение

разм. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	355	108,6	48,9	38553	17360	17470	0,22	78
		м		39,6	12,2	14058	4331	95	0,071	25
44	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	35,5	777		27584				
		10м								
51	Ц8-403-1	Кабель в пустотах плит перекрытий	2100	30,3	7,3	63630	15330	41496	0,11	231
		м		18,7	2,1	39270	4410	95	0,012	25
52	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	5229	47,2	14,8	246809	77389	152008	0,16	837
		м		26,3	4,3	137523	22485	95	0,025	131
54	99-2-7(пл)	Кабель ВВГп3*1,5мм2 (п/л "Карагагда Систем") цена 90152,96/км тенге	1,533	31480		48259				

		км							
55	99-1-1(пл)	Кабель ВВГп2*1,5мм2 (п/л Караганда Систем) цена 61406,31тенге/км	0,435	21442		9327			
		км							
56	99-1-1(пл)	Кабель ВВГп 3*4 (п/л Караганда Систем) цена 222966,33 тенге/км	0,466	77856		36281			
		км							
57	99-1-1(пл)	Кабель ВВГп 3*2,5мм2 (п/л Караганда Систем) цена 132463,62тенге/км	4,837	46254		223731			
		км							
60	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	81	8,5	0,1	689	8	561	0,05	4
		м		7,3	–	591	–	95	–	–
61	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	329	10,6	0,1	3487	33	2782	0,06	20
		м		8,8	0,1	2895	33	95	–	–
65	Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	162	5,4	0,1	875	16	569	0,02	3
		м		3,7	–	599	–	95	–	–
68	16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,243	16322		3966			
		км							
69	16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,329	25484		8384			
		км							
118	Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	259	229,27	103	59381	26677	42779	0,748	194
		шт		126,27	38,9	32704	10075	100	0,19	49

119 Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	791	43,33	20,47	34274	16192	24204	0,1308	103
	отверстие		22,86	7,74	18082	6122	100	0,0378	30
120 Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	75	61,81	28,71	4636	2153	3297	0,1961	15
	м борозд		33,1	10,85	2483	814	100	0,053	4
	Всего прямые затраты				**809866**	**155158**			**1485**
					248205	**48270**			**264**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				406502				
	Накладные расходы, тенге				285166				
	- заработная плата, тенге				42775				
	- трудоемкость, чел-ч				143				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				65702				
	Всего				**1160734**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				13929				
	- сметная заработная плата, тенге				1964				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				21966				
	- сметная заработная плата, тенге				10104				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				62				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11747				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4699				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1213075**				
	понижающий коэффициент к=0,99999045				**1213063**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**3101803**				
	- материалы, тенге				1039416				
	- сметная заработная плата, тенге				940364				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1965				
	Налог (2 %)				62036				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	3163839
НДС (12 %)	379661
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3543500

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

Заведующий производственного сектора

_____ Культуманов К.К.

Главный специалист
в отпуске Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Тонус-Стройсервис"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Нуркимбаев Е.К.

Эксперт технического надзора _____ Тулегенов Е.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома № 14 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар
Договор № 1 от 28.02.2017г.

Справка № 6
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		1	28.02.17г.	003-011-431 , 003-015-431			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	423 258 647										
в том числе за месяц	127 912 605	127 912 605	43 788 939	111 968 317					2 239 366	13 704 922	127 912 605
2-1-2: 2-1-3: 2-1-4: 2-1-5, , 2-1-2А: 2-1-3А, 2-1-4А	127 912 605	127 912 605	43 788 939	111 968 317					2 239 366	13 704 922	127 912 605
Удержание аванса 30%	126 977 594	38 373 781									38 373 781
Удержание 5%	21 162 932	6 395 630									6 395 630
Итого к оплате:											**83 143 194**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Начальник Отдела строительства
Звонковский С.Е.

Подрядчик:
Зам.директора ТОО "ГСУ Курылыс"
Жуматаев Р.Р.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 1 от 28.02.2017г

Наименование стройки: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом №14 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (4шт)

Акт № 25 от 25. 09 .2017г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2017г.

(локальная смета 2-1-2)

Общестроительные работы. Надземная часть

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены								
5	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (1-4 этажи М125 на р-ре М100)	66,307	6763,9	355,12	448494	23547	86437	6,04	400
		м3 кладки		972	132,75	64450	8802	118	0,65	43
6	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (5,6 этажи М100 на р-ре М100)	458	6283,42	355,12	2877806	162645	597052	6,04	2766
		м3 кладки		972	132,75	445176	60800	118	0,65	298
9	1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	170	4032		685440				
		м3								
10	1-3-101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	2,9	11576		33570				
		м3								
12	Е8-12-1	Армирование кладки рядовая перемычка	0,075	8679,65	422,15	651	32	745	56,4	4
		т металлических изделий		8257,5	157,5	619	12	118	0,77	–

4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I д=6 мм	0,015	55620		834				
	т								
14 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,05	53000		2650				
	т								
15 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций С-1...С-16-4Врl	2,89676	59479,65	422,15	172298	1223	28764	56,4	163
	т металлических изделий		8257,5	157,5	23920	456	118	0,77	2
16 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,37799	8679,65	422,15	11960	582	13683	56,4	78
	т металлических изделий		8257,5	157,5	11379	217	118	0,77	1
18 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,72196	50800		36676				
	т								
19 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,68	32300		21964				
	т								
20 4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,03668	42800		1570				
	т								
26 Е6-19-2	Устройство поясов без опалубки В15-АС-15 Узел В	14,1	7907,04	283,24	111489	3994	12278	4,15	59
	м3		722,25	106,99	10184	1509	105	0,5226	7
32 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	1010	108,41	66,43	109494	67094	67449	0,148	149
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	24089	24089	140	0,1051	106
33 Е7-44-5	Укладка перемычек массой до 1 т	2	638,19	292,42	1276	585	1123	1,62	3
	шт сборных конструкций		297	103,75	594	208	140	0,4463	1
34 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	30,36	28200		856152				
	м3								
35 Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п.3.2: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	4,24	5257,75	2020,02	22293	8565	11456	15,51	66
	т конструкций		2499,75	502,43	10599	2130	90	1,79	8
36 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	4,24	101700		431208				
	т								
37 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	72,3	20,35	0,02	1471	1	271	0,0213	2
	м2		4,16	–	301	–	90	–	–

99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2. стр 8 табл 3)	4,24	1860		7886				
	тн								
49 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - М1,М2	0,026	175710,1	1826,1	4568	47	321	42,7	1
	т стальных элементов								
			8100	690,75	211	18	140	3,37	–
51 Е7-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в кирпичных и крупноблочных зданиях (ДШ ЭЩ-3)	12,82	149,95	0,9	1922	12	1572	0,538	7
	м шва								
			87,3	0,34	1119	4	140	0,0016	–
52 1-1-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350 (2слоя) К=57,720	10,7	84		899				
	м2								
54 Е7-57-2	Герметизация стыков стен минеральной ватой (Узел А) К=4,000	8,08	85,15	2,43	688	20	76	0,037	–
	м шва								
			5,78	0,92	47	7	140	0,0045	–
1.1 Монолитные ж/б балки									
59 Е26-32-1	Заполнение балок перфорацией	9,46	2115,7	367,45	20015	3476	17836	10,12	96
	м3 изоляции								
			1748,25	137,25	16538	1298	100	0,67	6
60 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	10,7	14600		156220				
	м3								
61 Е8-4-5	Оборачивание перфораций пленкой в 1 раз к1трр=0,55, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1зкс=0,5,к1зпм=0,5, к1мат =0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	377,63	44,96	4,12	16978	1556	18885	0,234	88
	м2 поверхности								
			40,84	1,54	15422	582	118	0,00755	3
62 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм К=1,150	0,08	30400		2432				
	1000м2								
1.3 Утепление стен по контуру проемов									
71 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из досок (рамка)	9,3	22541,72	316,57	209638	2944	40252	22,5	209
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	32434	1109	120	0,58	5
72 Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидом в 1 слой к1трр=0,5, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1экс=0,5, к1иат=0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	457,4	44,96	4,12	20565	1884	22873	0,234	107
	м2 поверхности								
			40,84	1,54	18680	704	118	0,00755	3
73 1-1-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А К=1,100	501,7	71		35621				

		м2							
74	Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	37,8	2478,2	367,45	93676	13890	71272	10,12	383
		м3 изоляции		1748,25	137,25	66084	5188	100	0,67	25
75	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие К=0,970	36,7	14600		535820				
		м3								
76	Е8-4-5	Обертывание изоляции пленкой в 1 слой к1трр=0,5, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1экс=0,5, к1зпм=0,5, к1мат=0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	824,7	44,96	4,12	37079	3398	41242	0,234	193
		м2 поверхности		40,84	1,54	33681	1270	118	0,00755	6
77	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм к=1,150	0,88	30400		26752				
		1000м2								
78	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (полоса 40х6)	1,23	175710,1	1826,1	216123	2246	15138	42,7	53
		т стальных элементов		8100	690,75	9963	850	140	3,37	4

Раздел 2 Перегородки

2.0 Подраздел без наименования

80	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича СУР М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м	1161	750,5	34,73	871331	40322	326069	1,43	1660
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	261225	15105	118	0,0635	74
81	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,67	42800		28676				
		т								
82	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - крепление перегородок к стенам и перекрытиям	0,96	175710,1	1826,1	168682	1753	11815	42,7	41
		т стальных элементов		8100	690,75	7776	663	140	3,37	3

Раздел 3 Перекрытия и покрытия

88	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	220	1012,68	200,77	222790	44169	114083	1,74	383
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	65835	15653	140	0,3052	67
89	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	210	1633,15	373,54	342962	78443	176642	2,66	559
		шт сборных конструкций								

			465,75	135,07	97808	28365	140	0,6052	127
90 99-1-1(пл)	Плиты перекрытия 30-12 (ТОО incomСтой-Кала , цена 14500 тенге) *шт*	53	5063		268339				
91 99-1-1(пл)	Плиты перекрытия 63-12 (ТОО incjmСтройКала, цена 29750 тенге) *шт*	65	10388		675220				
92 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной12,5 см *м2*	2572,6	3030		7794978				
93 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 20,5см *м2*	62	3390		210180				
94 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 *м2*	2572,6	349		897837				
95 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	9,7	133		1290				
96 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -МС *т стальных элементов*	0,2	13010,1 / 8100	1826,1 / 690,75	2602 / 1620	365 / 138	2461 / 140	42,7 / 3,37	9 / 1
97 4-1-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм *т*	0,08	49502		3960				
98 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм *т*	0,12	50642		6077				
99 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия *т*	0,2	18000		3600				
100 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В15 *м3*	6,28	9733,14 / 1332	269,2 / 101,7	61124 / 8365	1691 / 639	9454 / 105	8,21 / 0,4966	52 / 3
101 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,26	52400		13624				
102 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм *т*	0,59	50642		29879				

Е26-32-1	Устройство противопожарных поясов из плит минераловатных повышенной жесткости на синтетическом связующем, на растворе	6,8	2478,2	367,45	16852	2499	12821	10,12	69
	м3 изоляции		1748,25	137,25	11888	933	100	0,67	5
104 1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86 к=0,970	4,9	4032		19757				
	м3								
105 Е11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	312,4	301,3	2,07	94126	647	99730	1,38	431
	м2 изолируемой поверхности		258,75	0,79	80834	247	123	0,0038	1
108 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	100	422,62	200,07	42262	20007	29813	1,2759	128
	отверстие		222,55	75,58	22255	7558	100	0,3691	37

Раздел 5 Ограждение лоджий

5.0 Подраздел без наименования

194 Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича силикатного М125 на р-ре М100 при высоте этажа до 4 м (1-4этажи)	41,06	518,89	18,89	21306	776	9783	1,24	51
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	8001	290	118	0,0345	1
195 Е8-7-1	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М100	166,12	486,45	18,89	80809	3138	39580	1,24	206
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		194,85	7,07	32368	1174	118	0,0345	6
198 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,889	60500		53785				
	т								
199 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,05	41200		2060				
	т								
200 Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	163,5	38,93	–	6365	–	7511	0,219	36
	м2 стен (без вычета проемов)		38,93	–	6365	–	118	–	–
202 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м т.ч. п3,2 к1трр=1,1, к1зпр=1,1 ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	2,6	5257,75	2020,02	13670	5252	7025	15,51	40
	т конструкций		2499,75	502,43	6499	1306	90	1,79	5
203 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей I14	2,6	101700		264420				
	т								

Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий *т*	2,6	2426,4	545,76	6309	1419	2880	5,25	14
			1230,75	–	3200	–	90	–	–
205 99-4-4(пл)	Добавк5а на сталь С-245 (книга 2 стр 8 табл 3) *тн*	2,6	1860		4836				
206 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	156,06	21,8	0,05	3402	8	819	0,0295	5
			5,81	0,02	907	3	90	0,0001	–
207 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 к=2,000 *м2*	208,08	20,35	0,02	4234	4	779	0,0213	4
			4,16	–	866	–	90	–	–
216 Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм к=0,200 *м трубопровода*	17	93,07	10,34	1582	176	1759	0,433	7
			76,95	3,87	1308	66	128	0,0189	–
217 8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм, *м*	17	279		4743				

Раздел 6 Лестницы

6.1 Лестницы Л1 (4шт)

223 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны к=4,000 *шт сборных конструкций*	6	1012,68	200,77	6076	1205	3112	1,74	10
			299,25	71,15	1796	427	140	0,3052	2
224 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны к=4,000 *шт сборных конструкций*	14	1633,15	373,54	22864	5230	11777	2,66	37
			465,75	135,07	6521	1891	140	0,6052	8
226 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см к=4,000 *м2*	174,3	3030		528129				
227 30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 к=4,000 *м2*	11,2	41		459				
228 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 к=4,000 *м2*	163,1	349		56922				
233 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ММ, арм-ра 10Ai *т стальных элементов*	0,21	175710,1	1826,1	36899	383	2584	42,7	9

			8100	690,75	1701	145	140	3,37	1
237 Е7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород к=4,000	58,7	496,54	7,69	29147	451	19838	1,34	79
	м ограждений								
			238,5	2,9	14000	170	140	0,0142	1
238 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницык=4,000	0,6	133700		80220				
	т								
241 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм к=4,000	12,7	9733,14	269,2	123611	3419	19118	8,21	104
	м3								
			1332	101,7	16916	1292	105	0,4966	6
242 Е6-22-8	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм к=4,000	1,68	11112,65	327,7	18669	551	3536	11,6	19
	м3								
			1881	123,8	3160	208	105	0,6046	1
244 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм к=4,000	0,08	65000		5200				
	т								
245 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм к=4,000	0,19	41200		7828				
	т								
246 4-1-4	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм к=4,000	0,19	55620		10568				
	т								
247 4-1-6	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм к=4,000	0,54	50642		27347				
	т								
249 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм к=4,000	0,37	61300		22681				
	т								
250 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм к=4,000	0,1448	65000		9412				
	т								
256 Е7-20-3	Анкерные балки к=4,000	0,35	175710,1	1826,1	61499	639	4308	42,7	15
	т стальных элементов								
			8100	690,75	2835	242	140	3,37	1
257 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций 5Вpi к=4,000	0,15	8679,65	422,15	1302	63	1490	56,4	8
	т металлических изделий								

			8257,5	157,5	1239	24	118	0,77	–
258 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм к=4,000 *т*	0,15	41200		6180				
259 Е15-70-2	Улучшенная штукатурка балок сетке без устройства каркаса к=4,000 *м2 оштукатуриваемой поверхности*	178	1074,77	4,92	191309	876	40804	1,28	228
			216,45	1,87	38528	333	105	0,0091	2
6.2 Лестницы Л2									
262 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны к=4,000 *шт сборных конструкций*	16	1012,68	200,77	16203	3212	8296	1,74	28
			299,25	71,15	4788	1138	140	0,3052	5
263 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной более 12,5 см к=4,000 *м2*	71,04	3030		215251				
264 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг к=4,000 *т стальных элементов*	0,01368	13010,1	1826,1	178	25	168	42,7	1
			8100	690,75	111	9	140	3,37	–
265 4-1-6	Арматурные заготовки , не собранные в каркасы и сетки, сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм к=4,000 *т*	0,01368	45800		627				
269 Е8-4-1	Цементный раствор М100 по i27 к=4,000 *м2 поверхности*	2,44	287,79	4,19	702	10	172	0,382	1
			58,05	1,58	142	4	118	0,0076	–
270 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2, стр8, табл 3) к=4,000 *тн*	0,56076	1860		1043				
273 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м СУР М75 на р-ре М50 к=4,000 *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	13,36	716,66	34,37	9575	459	3182	1,21	16
			189	12,87	2525	172	118	0,0629	1
Раздел 7 Полы									
7.2 Деталь 132									
278 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых *м2 изолируемой поверхности*	772,96	48,53	5,55	37512	4290	42831	0,258	199
			42,98	2,07	33222	1600	123	0,0102	8
279 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 к=1,03 *м3*	39,80744	5454		217110				

284 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1200	249,47	9,95	299364	11940	82567	0,356	427
	м2 стяжки		52,2	3,74	62640	4488	123	0,0182	22
285 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки тол 40мм к=4,000	4800	41,49	0,67	199152	3216	5196	0,0044	21
	м2 стяжки		0,63	0,25	3024	1200	123	0,0012	6
7.4 Деталь 138									
292 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200	49,84	956,34	11,72	47664	584	10794	1,06	53
	м2 покрытия		171,68	4,39	8557	219	123	0,0214	1
293 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на р-ре М200 к=1,05	52,332	143,71	0,32	7521	17	2688	0,236	12
	м плинтусов		41,63	0,11	2179	6	123	0,0006	–
7.5 Деталь 62									
294 Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200	159,12	956,34	11,72	152173	1865	34461	1,06	169
	м2 покрытия		171,68	4,39	27318	699	123	0,0214	3
295 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических на р-ре М200 к=1,05	167,076	143,71	0,32	24010	53	8577	0,236	39
	м плинтусов		41,63	0,11	6955	18	123	0,0006	–
Раздел 9 Окна и балконные двери									
337 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	19,328	472,81	19	9138	367	5192	1,303	25
	м2 проемов		217,73	6,18	4208	119	120	0,0302	1
338 6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК-3)	19,328	5618		108585				
	м2								
339 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	29,36	427,5	19,32	12551	567	6773	1,1121	33
	м2 проемов		185,83	6,39	5456	188	120	0,0312	1

3 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	25,758	346,04	18,87	8913	486	4415	0,8165	21
	м2 проемов		136,44	6,39	3514	165	120	0,0312	1
341 6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-2,4,5)	56,117	5618		315265				
	м2								
346 Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	92,1	447,28	20,21	41194	1861	24540	1,2876	119
	м2 проемов		215,16	6,88	19816	634	120	0,0336	3
347 6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	92,1	10900		1003890				
	м2								

Раздел 12 Внутренняя отделка

12.1 Отделка откосов

377 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	2033,4	171,8	3,94	349338	8012	221193	0,5535	1125
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	207630	3030	105	0,00729	15
381 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1977,43	272,78	3,39	539403	6703	244422	0,65	1285
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	231359	1424	105	0,0505	100
382 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	2800	105,41	3,43	295148	9604	220618	0,4552	1275
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	206444	3668	105	0,0063	18
384 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	200	1028,3	4,62	205660	924	54203	1,52	304
	м2 облицовки		254,97	3,14	50994	628	105	0,0162	3
	Всего прямые затраты				**24821339**	**565422**			**14184**

В том числе стоимость: материалов, тенге	2370188 21885737	205534	1058
Накладные расходы, тенге	2988604		
- заработная плата, тенге	448291		
- трудоемкость, чел-ч	1494		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1668597		
Всего	**29478540**		
Временные здания и сооружения (1,2 %)	353742		
- сметная заработная плата, тенге	49878		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	283		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	557864		
- сметная заработная плата, тенге	256617		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1562		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	298323		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	119329		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**30807798**		
понижающий коэффициент к=0,99999045	**30807504**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**78774787**		
- материалы, тенге	55961295		
- сметная заработная плата, тенге	9583954		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18581		
Налог (2 %)	1575496		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**80350283**		
НДС (12 %)	9642034		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**89992317**		

Заказчик
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам
_____Омаров А.К.

Заведующий производственного сектора
_____Культуманов К.К.

Главный специалист
_____Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Тонус -Стройсервис"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Нуркимбаев Е.К.

Эксперт технического надзора _____Тулегенов Е.Ш.

Подрядчик
Зам. директора ТОО "ГСУ Курылыс"
_____ Жуматаев Р.Р.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 1 от 28.02.2017г

Наименование стройки: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом №14 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (4шт)

Акт № 26 от 25. 09 .2017г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2017г.

(локальная смета 2-1-2А)

Общестроительные работы. Надземная часть

рукн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить									
	2.1 Стены									
1*	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М125 на р-ре М100 (1-4 этажи) т.ч. п.3.1:	18,034	6190,3	335,84	111636	6057	17571	4,54	82
		м3 кладки		699,75	126	12619	2272	118	0,61	11
2*	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического на р-ре М100 (5-6 этажи) т.ч. п.3.1:	20	5733,84	335,84	114677	6717	19488	4,54	91
		м3 кладки		699,75	126	13995	2520	118	0,61	12
3*	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре М75 (7 этаж) т.ч. п.3.1:	5	5690,64	335,84	28453	1679	4872	4,54	23
		м3 кладки		699,75	126	3499	630	118	0,61	3
16*	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,591	8679,65	422,15	5130	249	5868	56,4	33
		т металлических изделий		8257,59	157,5	4880	93	118	0,77	–
17*	99-1-1(пл)	Стоимость СПА арматуры	5913			53217				
		шт								

27*	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М125 на р-ре М100 (1-4 этажи) т.ч. п.3.1:	205,8	6149,12	337,41	1265489	69439	193426	4,38	901
		м3 кладки		670,5	126	137989	25931	118	0,62	128
28*	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре М100 (5-6 этажи) т.ч. п.3.1:	474,75	5692,66	337,41	2702590	160185	446204	4,38	2079
		м3 кладки		670,5	126	318320	59819	118	0,62	294
	2.2 Железобетонные балки									
55*	Е7-44-3	Укладка балок перекрытий массой до 1 т	42	468,37	242,86	19672	10200	16743	1,19	50
		шт сборных конструкций		198,68	86,05	8345	3614	140	0,3688	15
56*	Е7-44-4	Укладка балок перекрытий массой до 3 т	23	689,26	340,68	15853	7836	14202	1,89	43
		шт сборных конструкций		321,75	119,29	7400	2744	140	0,498	11
57*	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	11	20200		222200				
		м3								
58*	30-15-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	10,177	20500		208629				
		м3								
	2.4 Перегородки									
83*	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75 на растворе М 50 при высоте этажа до 4 м	398	911,76	34,73	362880	13823	111779	1,43	569
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	89550	5178	118	0,0635	25
	2.5 Лестницы									
235*	Е7-47-4	Укладка маршей массой более 1 т без сварки	18	863,72	452,74	15547	8149	13198	2,2	40
		шт сборных конструкций		366,75	156,92	6602	2825	140	0,6395	12
236*	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	58,32	3520		205286				
		м2								
		Всего прямые затраты				**5331259**	**284334**			**3911**
						603199	**105626**			**511**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4443726				

Накладные расходы, тенге	843351
- заработная плата, тенге	126503
- трудоемкость, чел-ч	422
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	370477
Всего	**6545087**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	78541
- сметная заработная плата, тенге	11074
- нормативная трудоемкость, чел-ч	63
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	123862
- сметная заработная плата, тенге	56977
- нормативная трудоемкость, чел-ч	347
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	66236
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	26495
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6840221**
понижающий коэффициент к=0,99999045	**6840156**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**17490278**
- материалы, тенге	11362499
- сметная заработная плата, тенге	2547029
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5254
Налог (2 %)	349806
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17840084**
НДС (12 %)	2140810
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19980894**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам
_____Омаров А.К.

Заведующий производственного сектора
_____Культуманов К.К.

Главный специалист
_____Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Тонус -Стройсервис"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____Нуркимбаев Е.К.

Эксперт технического надзора _____Тулегенов Е.Ш.

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "ГСУ Курылыс"
_____Жуматаев Р.Р.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 1 от 28.02.2017г

Наименование стройки: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом №14 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (4шт)

Акт № 27 от 25. 09 .2017г.

приемки выполненных работ за сентябрь

(локальная смета 2-1-3)

Отопление , вентиляция

рум. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
		1.1 Тепловой узел №1								
11	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	290	268,17	4,08	77769	1183	20527	0,30591	89
		м трубопровода		53,77	1,53	15593	444	128	0,00752	2
12	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	1100	266,17	4,08	292787	4488	77862	0,30591	337
		м трубопровода		53,77	1,53	59147	1683	128	0,00752	8
13	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	54	345,17	4,08	18639	220	3823	0,30591	17
		м трубопровода		53,77	1,53	2904	83	128	0,00752	–

Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	58	424,17	4,08	24602	237	4106	0,30591	18
	м трубопровода		53,77	1,53	3119	89	128	0,00752	–
17 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	100	200		20000				
	кг								
27 Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	105,6	72,96	16,85	7705	1779	4532	0,211	22
	м трубопровода		38,59	4,33	4075	457	100	0,025	3
31 1-3-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция K=Flex , тип ST, цвет черный, Dв 48мм, толщина стенки 9мм К=1,100	52,8	103		5438				
	м								
32 1-3-210	Гибкая трубчатая теплоизоляция K=Flex , тип ST, цвет черный , Dв 60мм, толщина стенки 9мм, К=1,100	52,8	141		7445				
	м								
33 1-3-538	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K= Flex тип ST , цвет черный , ширина ленты 15мм, толщина 3мм, длина ленты 10м	20	357		7140				
	рулон								
35 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	310	229,27	103	71074	31930	51203	0,748	232
	шт		126,27	38,9	39144	12059	100	0,19	59
36 Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм-гильзы ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	23	117,9	14,54	2712	334	3203	0,56959	13
	м трубопровода		103,36	5,45	2377	125	128	0,02657	1
37 8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	23	279		6417				
	м								
38 Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм-гильзы ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	20	136,05	16,47	2721	329	3219	0,67568	14
	м трубопровода								

			119,58	6,17	2392	123	128	0,03008	1
39 8-6-69	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	20	384		7680				
	м								
Раздел 2 Распределительная гребенка									
72 Е16-10-3									
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм к=4,000 ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	8	805,72	16,47	6446	132	1288	0,67568	5
	м трубопровода								
			119,58	6,17	957	49	128	0,03008	–
81 8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 к=4,000	16	202		3232				
	шт								
	Всего прямые затраты				**561807**	**40632**			**747**
					129708	**15112**			**74**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				391466				
	Накладные расходы, тенге				169763				
	- заработная плата, тенге				25464				
	- трудоемкость, чел-ч				85				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43894				
	Всего				**775464**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				9306				
	- сметная заработная плата, тенге				1312				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				14675				
	- сметная заработная плата, тенге				6751				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				41				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7848				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3139				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**810432**				
	понижающий коэффициент к=0,99999045				**810424**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**2072255**				
	- материалы, тенге				1000969				
	- сметная заработная плата, тенге				484122				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	954
Налог (2 %)	41445
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2113700**
НДС (12 %)	253644
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2367344**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам
_____Омаров А.К.

Заведующий производственного сектора
_____Культуманов К.К.

Главный специалист
_____Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Тонус -Стройсервис"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____Нуркимбаев Е.К.

Эксперт технического надзора _____Тулегенов Е.Ш.

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "ГСУ Курылыс"
_____Жуматаев Р.Р.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 1 от 28.02.2017г

Наименование стройки: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом №14 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (4шт)

Акт № 28 от 25. 09 .2017г.
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-4)
Водопровод, канализация

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Водопровод выше отм. 0,000								
184	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм -гильза	5	239,92	9,63	1200	48	1404	1,22	6
		м трубопровода		215,78	3,6	1079	18	128	0,0176	–
185	8-4-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к=0,946	4,73	105		497				
		м								
186	Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	5	239,92	9,63	1200	48	1404	1,22	6
		м трубопровода		215,78	3,6	1079	18	128	0,0176	–
187	8-4-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к=0,946	4,73	163		771				
		м								

91 E16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	20	471,67	4,19	9433	84	1573	0,337	7
	м трубопровода		59,85	1,58	1197	32	128	0,0076	–
209 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	15	200		3000				
	кг								
210 E69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	25	475,88	332,26	11897	8307	6780	0,9443	24
	отверстие		143,62	127,55	3591	3189	100	0,702	18

Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм. 0,000

233 E16-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм гильзы	10	274,24	16,1	2742	161	3245	1,4	14
	м трубопровода		247,5	6,03	2475	60	128	0,0294	–
234 8-4-944	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к=0,974	9,74	228		2221				
	м								
235 E16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм- гильзы	3	239,92	9,63	720	29	842	1,22	4
	м трубопровода		215,78	3,6	647	11	128	0,0176	–
236 8-4-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=0,946	2,83	105		297				
	м								
237 E16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм -гильзы	8	239,92	9,63	1919	77	2246	1,22	10
	м трубопровода		215,78	3,6	1726	29	128	0,0176	–
238 8-4-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к=0,948	7,57	163		1234				
	м								
254 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	25	200		5000				
	кг								

- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2182
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	873
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**225375**
понижающий коэффициент к=0,99999045	**225373**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**576278**
- материалы, тенге	289051
- сметная заработная плата, тенге	123558
- нормативная трудоемкость, чел-ч	248
Налог (2 %)	11526
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**587804**
НДС (12 %)	70536
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**658340**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____**Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____**Культуманов К.К.**

Главный специалист

_____**Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "Тонус -Стройсервис"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Нуркимбаев Е.К.**

Эксперт технического надзора _____**Тулегенов Е.Ш.**

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "ГСУ Курылыс"

_____**Жуматаев Р.Р.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 1 от 28.02.2017г

Наименование стройки: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом №14 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (4шт)

Акт № 29 от 25. 09 .2017г.
приемки выполненных работ за сентябрь
(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование, электроосвещение

раун. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	712	108,6	48,9	77323	34817	35037	0,22	157
		м		39,6	12,2	28195	8686	95	0,071	51
44	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	71,2	777		55322				
		10м								
51	Ц8-403-1	Кабель в пустотах плит перекрытий	2400	30,3	7,3	72720	17520	47424	0,11	264
		м		18,7	2,1	44880	5040	95	0,012	29
52	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	5976	47,2	14,8	282067	88445	173723	0,16	956
		м		26,3	4,3	157169	25697	95	0,025	149
54	99-2-7(пл)	Кабель ВВГп3*1,5мм2 (п/л "Карагагда Систем") цена 90152,96/км тенге	1,752	31480		55153				
		км								
55	99-1-1(пл)	Кабель ВВГп2*1,5мм2 (п/л Караганда Систем) цена 61406,31тенге/км	0,498	21442		10678				
		км								

56 99-1-1(пл)	Кабель ВВГп 3*4 (п/л Караганда Систем) цена 222966,33 тенге/км	0,533	77856		41497				
	км								
57 99-1-1(пл)	Кабель ВВГп 3*2,5мм2 (п/л Караганда Систем) цена 132463,62тенге/км	5,528	46254		255692				
	км								
60 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	384	8,5	0,1	3264	38	2663	0,05	19
	м		7,3	–	2803	–	95	–	–
61 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	373	10,6	0,1	3954	37	3153	0,06	22
	м		8,8	0,1	3282	37	95	–	–
65 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	768	5,4	0,1	4147	77	2700	0,02	15
	м		3,7	–	2842	–	95	–	–
68 16-7-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1,152	16322		18803				
	км								
69 16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,373	25484		9506				
	км								
104 Ц10-698-1	Коробка ответвительная на стене	2080	92,4	–	192192	–	168480	0,5	1040
	шт		90	–	187200	–	90	–	–
105 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1,2	16300		19560				
	1000шт								
106 18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,88	24200		21296				
	1000шт								
118 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	300	229,27	103	68781	30900	49551	0,748	224

	шт								
			126,27	38,9	37881	11670	100	0,19	57
119	Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	908	43,33	20,47	39344	18587	27785	0,1308	119
		отверстие								
				22,86	7,74	20757	7028	100	0,0378	34
120	Е46-31-2	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 см2	368	61,81	28,71	22746	10565	16174	0,1961	72
		м борозд								
				33,1	10,85	12181	3993	100	0,053	20
		Всего прямые затраты				**1254045**	**200986**			**2888**
						497190	**62151**			**340**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				555869				
		Накладные расходы, тенге				526690				
		- заработная плата, тенге				79004				
		- трудоемкость, чел-ч				263				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				106844				
		Всего				**1887579**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				22651				
		- сметная заработная плата, тенге				3194				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				18				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				35721				
		- сметная заработная плата, тенге				16432				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				100				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				19102				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7641				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1972694**				
		понижающий коэффициент к=0,99999045				**1972675**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**5044130**				
		- материалы, тенге				1421343				
		- сметная заработная плата, тенге				1750797				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3609				
		Налог (2 %)				100883				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**5145013**				

НДС (12 %) 617402

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 5762415

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____ **Культуманов К.К.**

Главный специалист

_____ **Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "Тонус-Стройсервис"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Нуркимбаев Е.К.**

Эксперт технического надзора _____ **Тулегенов Е.Ш.**

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Жуматаев Р.Р.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 1 от 28.02.2017г

Наименование стройки: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом №14 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (4шт)

Акт № 30 от 25. 09 .2017г.

приемки выполненных работ за сентябрь

(локальная смета 2-1-3А)

Отопление, вентиляция

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	271	144,17	19,17	39070	5195	37303	0,60873	165
		кВт		100,35	7,19	27195	1948	128	0,03502	9
2	12-4-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	1338	755		1010190				
		секция								
3	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, PH-метров; Dн трубопровода до 20 мм	196	193,78	–	37981	–	28974	1	196
		шт		164,25	–	32193	–	90	–	–
4	99-1-25(пл)	Термостатический клапан Gakomini d-15 mm цена=9586	196	3347		656012				
		шт								

5	99-1-24(пл)	Монтажный комплект для радиаторов цена=1275 тенге	196	445		87220				
		шт								
6	Ц12-792-1	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на Ру 4-6,4 МПа, Dy 15-25 мм	46	596,8	30,9	27453	1421	23557	3	138
		шт		560	9	25760	414	90	0,053	2
7	99-1-127(пл)	Клапан балансировочный ручной настройки модель VT 054 Valtec д. 15 мм цена=15359 тнг	46	5363		246698				
		шт								
	1.3 Узел поквартирного теплосчетчика									
15	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	46	192,47	52,42	8854	2411	9006	0,7725	36
		фильтр		134,42	18,54	6183	853	128	0,0927	4
16	99-1-126(пл)	Фильтр сетчатый д-20 мм цена=1726 тнг	46	603		27738				
		шт								
17	99-1-123(пл)	Вентиль шаровый М.М. рычаг Россия д-20 мм цена=1425 тнг	140	498		69720				
		шт								
18	99-1-123(пл)	Вентиль шаровый М.М. бабочка Valtec d-15 mm цена=1394 тнг	186	487		90582				
		шт								
	Раздел 2 Распределительная гребенка									
19	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	8	482,28	40,42	3858	323	2848	1,5141	12
		шт		261,88	16,22	2095	130	128	0,0721	1
20	99-1-125(пл)	Кран вварной "ALSO" фланцевый д-50 мм цена=16149 тнг	8	5639		45112				
		шт								
21	99-1-126(пл)	Кран вварной "ALSO" д-20 мм цена=7643 тнг	12	2669		32028				
		шт								
22	99-1-122(пл)	Вентиль шаровый М.М. бабочка Valtec d-15 mm цена=1394 тнг	4	487		1948				
		шт								
		Всего прямые затраты				**2384464**	**9350**			**547**
						93426	**3345**			**16**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2281686				

Накладные расходы, тенге	101688
- заработная плата, тенге	15253
- трудоемкость, чел-ч	51
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	149169
Всего	**2635321**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	31624
- сметная заработная плата, тенге	4459
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	49872
- сметная заработная плата, тенге	22941
- нормативная трудоемкость, чел-ч	140
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	26669
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10668
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2754154**
понижающий коэффициент к=0,99999045	**2754128**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**7042305**
- материалы, тенге	5834215
- сметная заработная плата, тенге	451974
- нормативная трудоемкость, чел-ч	779
Налог (2 %)	140846
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7183151**
НДС (12 %)	861978
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8045129**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____Омаров А.К.

Заведующий производственного сектора

_____Культуманов К.К.

Главный специалист

_____Кузьменков А.В.

Технический надзор
ТОО "Тонус -Стройсервис"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Нуркимбаев Е.К.

Эксперт технического надзора _____Тулегенов Е.Ш.

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "ГСУ Курылыс"

_____Жуматаев Р.Р.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 1 от 28.02.2017г

Наименование стройки: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом №14 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (4шт)

Акт № 31 от 25. 09 .2017г.

приемки выполненных работ за сентябрь

(локальная смета 2-1-4А)

Водопровод, канализация

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Водопровод выше отм.0,000								
36	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	95	431,49	12,19	40992	1158	36124	1,64	156
		м трубопровода		292,5	4,57	27788	434	128	0,0223	2
37	99-1-878(пл)	Трубы полипропиленовые д20*3,4 цена=161 тенге К=0,929	88,255	56		4942				
		м								
38	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	37	364,67	4,19	13493	155	2908	0,337	12
		м трубопровода		59,85	1,58	2214	58	128	0,0076	–
39	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	31	362,67	4,19	11243	130	2437	0,337	10
		м трубопровода		59,85	1,58	1855	49	128	0,0076	–

40	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	7	471,67	4,19	3302	29	550	0,337	2
		м трубопровода		59,85	1,58	419	11	128	0,0076	–
		Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм.0,000								
46	99-1-123(пл)	Вентиль шаровый М.М. рычаг Россия d-20 mm цена=1425 тнг	136	498		67728				
		шт								
48	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	110	431,49	12,19	47464	1341	41828	1,64	180
		м трубопровода		292,5	4,57	32175	503	128	0,0223	2
49	99-1-21(пл)	Трубы полипропиленовые со стекловолокном д 20*3,4 мм цена=236 тенге К=0,929	102,19	82		8380				
		м								
50	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	27	364,67	4,19	9846	113	2124	0,337	9
		м трубопровода		59,85	1,58	1616	43	128	0,0076	–
51	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	45	362,67	4,19	16320	189	3538	0,337	15
		м трубопровода		59,85	1,58	2693	71	128	0,0076	–
52	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	52	471,67	4,19	24527	218	4088	0,337	18
		м трубопровода		59,85	1,58	3112	82	128	0,0076	–
		Всего прямые затраты				**248237**	**3333**			**402**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**71872** 173030	**1251**			**4**
		Накладные расходы, тенге				93597				
		- заработная плата, тенге				14040				
		- трудоемкость, чел-ч				47				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20510				

Всего	**362344**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	4348
- сметная заработная плата, тенге	613
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	6857
- сметная заработная плата, тенге	3154
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3667
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1467
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**378683**
понижающий коэффициент к=0,99999045	**378679**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**968283**
- материалы, тенге	442433
- сметная заработная плата, тенге	245633
- нормативная трудоемкость, чел-ч	475
Налог (2 %)	19366
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**987649**
НДС (12 %)	118518
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1106167**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам
_____**Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора
_____**Культуманов К.К.**

Главный специалист
_____**Кузьменков А.В.**

Технический надзор
ТОО "Тонус -Стройсервис"
С объемами выполненных работ согласен.
Директор _____ **Нуркимбаев Е.К.**
Эксперт технического надзора _____ **Тулегенов Е.Ш.**

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "ГСУ Курылыс"
_____**Жуматаев Р.Р.**