Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 1 от 28.02.2017г

Наименование стройки: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом №14 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (4шт)

Акт № 49 от 22. 11 .2017г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2017г.

(локальная смета 2-1-4)

Водопровод, канализация

туал. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Водопровод выше отм. 0,000								
184	Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм -гильза	31,2	239,92	9,63	7486	300	8760	1,22	38
		м трубопровода		215,78	3,6	6732	112	128	0,0176	1
185	8-4-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к=0,946	29,4952	105		3097				
		м								
186	Е16-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	18,8	239,92	9,63	4510	181	5280	1,22	23
		м трубопровода		215,78	3,6	4057	68	128	0,0176	–
187	8-4-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к=0,946	17,7848	163		2899				
		м								

191 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	64,2	471,67	4,19	30281	269	5047	0,337	22
	м трубопровода		59,85	1,58	3842	101	128	0,0076	–
192 Е16-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 32 мм	4,8	120,7	14,12	579	68	649	0,553	3
	м трубопровода		100,35	5,29	482	25	128	0,0258	–
193 8-7-15	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т (8443), 32х2,0 мм	0,48	9260		4445				
	10м								
209 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	45,8	200		9160				
	кг								
210 Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	71	475,88	332,26	33787	23590	19253	0,9443	67
	отверстие		143,62	127,55	10197	9056	100	0,702	50
Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм. 0,000									
233 Е16-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм гильзы	40	274,24	16,1	10970	644	12980	1,4	56
	м трубопровода		247,5	6,03	9900	241	128	0,0294	1
234 8-4-944	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-75х4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к=0,974	38,96	228		8883				
	м								
235 Е16-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм- гильзы	8,4	239,92	9,63	2015	81	2359	1,22	10
	м трубопровода		215,78	3,6	1813	30	128	0,0176	–
236 8-4-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17-50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К=0,946	7,9504	105		835				
	м								

237	Е16-14-6								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм -гильзы	26	239,92	9,63	6238	250	7301	1,22	32
	м трубопровода		215,78	3,6	5610	94	128	0,0176	–
238	8-4-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к=0,948	24,59	163	4008				
		м							
254	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	73,6	200	14720				
		кг							
255	Е69-1-1	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	71	475,88	332,26	33787	23590	19253	0,9443	67
		отверстие		143,62	127,55	10197	9056	100	0,702	50

Раздел 7 Канализация выше отм.0,000

257	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	482	748,88	1,43	360960	689	63497	0,56	270
		м трубопровода		102,38	0,54	49347	260	128	0,0026	1
258	99-2-7(пл)	Ревизия пластиковая канализационная Р-100 (п/л "ТехноОпт") цена 410тенге	56	143	8008				
		шт							
259	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	47,2	200	9440				
		кг							

Раздел 8 Водосток выше отм ,0,000

262	Е16-14-8								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм	140	266,64	14,49	37330	2029	40284	1,25	175
	м трубопровода		219,38	5,42	30713	759	128	0,0265	4
263	8-4-945	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 к=0,974	136,36	318	43362				
		м							

Раздел 9 Санитарно-техническое оборудование

273	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	80	460,28	21,53	36822	1722	36403	1,95	156

	комплект								
			346,5	9	27720	720	128	0,04	3
274 11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550x420x150 мм	80	5290		423200				
	комплект								
276 E17-5-1	Установка моек на одно отделение	80	387,4	13,9	30992	1112	29030	1,56	125
	комплект								
			279	4,5	22320	360	128	0,03	2
277 11-1-26	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном	80	3850		308000				
	шт								
278 E17-1-2	Установка купальных стальных ванн	80	5468,07	93,94	437446	7515	37555	1,95	156
	комплект								
			330,75	36	26460	2880	128	0,17	14
280 E17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	50	8366,62	39,24	418331	1962	25777	2,22	111
	комплект								
			387	15,75	19350	788	128	0,07	4
282 E17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	48	135,2	6,95	6490	334	6359	0,61	29
	шт								
			101,25	2,25	4860	108	128	0,01	–
283 11-1-45	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	48	551		26448				
	шт								
	Всего прямые затраты				**2324529**	**64336**			**1340**
					233600	**24658**			**130**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2026593				
	Накладные расходы, тенге				319787				
	- заработная плата, тенге				47968				
	- трудоемкость, чел-ч				160				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				158659				
	Всего				**2802975**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				33636				

- сметная заработная плата, тенге	4743
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	53045
- сметная заработная плата, тенге	24401
- нормативная трудоемкость, чел-ч	149
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	28366
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11346
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2929368**
понижающий коэффициент к=0,99999045	**2929340**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**7490322**
- материалы, тенге	5181949
- сметная заработная плата, тенге	959076
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1806
Налог (2 %)	149806
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7640128**
НДС (12 %)	916815
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8556943**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

Омаров А.К.

Заведующий производственного сектора

Культуманов К.К.

И.о главного специалиста

Габбасов М.Н.

Технический надзор
ТОО "Тонус -Стройсервис"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор **Нуркимбаев Е.К.**

Эксперт технического надзора **Тулегенов Е.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 1 от 28.02.2017г

Наименование стройки: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом №14 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (4шт)

Акт № 50 от 22. 11 .2017г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2017г.

(локальная смета 2-1-5)

Электрооборудование, электроосвещение

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	370	108,6	48,9	40182	18093	18208	0,22	81
		м		39,6	12,2	14652	4514	95	0,071	26
44	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	37	777		28749				
		10м								
46	Ц8-409-3	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 75 мм	161	180,3	91,6	29028	14748	12297	0,33	53
		м		57,4	23	9241	3703	95	0,134	22
48	8-4-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм	16,1	3610		58121				
		10м								
51	Ц8-403-1	Кабель в пустотах плит перекрытий	2400	30,3	7,3	72720	17520	47424	0,11	264
		м		18,7	2,1	44880	5040	95	0,012	29
52	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	5976	47,2	14,8	282067	88445	173723	0,16	956
		м		26,3	4,3	157169	25697	95	0,025	149

54 99-2-7(пл)	Кабель ВВГп3*1,5мм2 (п/л "Карагагда Систем") цена 90152,96/км тенге	1,752	31480		55153				
	км								
55 99-1-1(пл)	Кабель ВВГп2*1,5мм2 (п/л Караганда Систем) цена 61406,31тенге/км	0,498	21442		10678				
	км								
56 99-1-1(пл)	Кабель ВВГп 3*4 (п/л Караганда Систем) цена 222966,33 тенге/км	0,533	77856		41497				
	км								
57 99-1-1(пл)	Кабель ВВГп 3*2,5мм2 (п/л Караганда Систем) цена 132463,62тенге/км	5,528	46254		255692				
	км								
61 Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	265	10,6	0,1	2809	27	2241	0,06	16
	м		8,8	0,1	2332	27	95	–	–
63 Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	230	19,6	0,5	4508	115	3605	0,1	23
	м		16,4	0,1	3772	23	95	0,001	–
64 Ц8-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	230	27	0,8	6210	184	4610	0,13	30
	м		20,9	0,2	4807	46	95	0,001	–
66 Ц8-412-10	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 35 мм2	1150	10,6	0,4	12190	460	8412	0,05	58
	м		7,6	0,1	8740	115	95	0,001	1
67 Ц8-412-11	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 70 мм2	580	18,5	0,8	10730	464	6998	0,08	46
	м		12,5	0,2	7250	116	95	0,001	1
69 16-7-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,265	25484		6753				
	км								

75 Ц8-571-4	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, высота свыше 1700 мм, глубина до 600 мм	28	1571	509	43988	14252	26706	5	140
	м ширины по фронту		887	117	24836	3276	95	0,684	19
104 Ц10-698-1	Коробка ответвительная на стене	1040	92,4	–	96096	–	84240	0,5	520
	шт		90	–	93600	–	90	–	–
105 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,6	16300		9780				
	1000шт								
106 18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,44	24200		10648				
	1000шт								
118 Е46-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 50 мм	300	229,27	103	68781	30900	49551	0,748	224
	шт		126,27	38,9	37881	11670	100	0,19	57
119 Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	908	43,33	20,47	39344	18587	27785	0,1308	119
	отверстие		22,86	7,74	20757	7028	100	0,0378	34
	Всего прямые затраты				**1185724**	**203795**			**2530**
					429917	**61255**			**338**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				552014				
	Накладные расходы, тенге				465800				
	- заработная плата, тенге				69870				
	- трудоемкость, чел-ч				233				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				99091				
	Всего				**1750615**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				21007				
	- сметная заработная плата, тенге				2962				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				33129				
	- сметная заработная плата, тенге				15239				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				93				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				17716				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7086				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1829553**
понижающий коэффициент к=0,99999045	**1829536**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**4678122**
- материалы, тенге	1411486
- сметная заработная плата, тенге	1544528
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3211
Налог (2 %)	93562
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4771684**
НДС (12 %)	572602
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5344286**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____ **Культуманов К.К.**

И.о главного специалиста

_____ **Габбасов М.Н.**

Технический надзор
ТОО "Тонус -Стройсервис"

С объемами выполненных работ согласен

Директор _____ **Нуркимбаев Е.К.**

Эксперт технического надзора _____ **Тулегенов Е.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 1 от 28.02.2017г

Наименование стройки: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом №14 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (4шт)

Акт № 51 от 22. 11 .2017г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2017г.
(локальная смета 2-1-6)
Узел учета тепловой энергии № 1

рауш. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Узел учета тепловой энергии №1								
1	Ц11-350-3	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 50 мм / *шт*	1	530,56 / 477	1,58 / –	531 / 477	2 / –	429 / 90	3 / –	3 / –
2	80-2-340(пл)	Тепловычислитель ВКТ-7-02 (ТОО ГидроМонтажKZ) цена 50706тенге / *шт*	1	17706		17706				
3	Ц11-60-1	Приборы для анализа физико-химического состава вещества I категории сложности, масса до 80 кг / *комплект*	2	779,69 / 715,5	1,58 / –	1559 / 1431	3 / –	1288 / 90	4 / –	8 / –
4	80-2-377(пл)	Преобразователь электрмагнитный ПРЭМ -50-LO-T-F-O-D диам 50мм флац. исполнения с блоком питания (ТОО ГидроМонтажKZ) цена=103836+5980=109816 / *шт*	2	38346		76692				

19 Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим -гильза	2	150,7	18,8	301	38	203	1	2
	шт		113	–	226	–	90	–	–
20 Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10 МПа	2	599,6	97,6	1199	195	576	1	2
	шт		313	6,8	626	14	90	0,039	–
21 99-2-176(пл)	Комплект монтажной арматуры (гильза, бобышка) (ТОО ГидроМонтажKZ ,цена 1800тенге	2	629		1258				
	к-т								
22 8-10-109	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 50*80	4	311		1244				
	шт								
23 99-1-595(пл)	Комплект соединений трубопроводов монтажный МК для ПРЭМ д.50 (ТОО ГидроМонтажKZ. цена 12000 тенге)	2	4190		8380				
	к-т								
	Всего прямые затраты				**173323**	**2399**			**58**
					10536	**496**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				24779				
	оборудования, тенге				135609				
	Накладные расходы, тенге				10183				
	- заработная плата, тенге				1527				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2874				
	Всего				**186380**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				609				
	- сметная заработная плата, тенге				86				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				961				
	- сметная заработная плата, тенге				442				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				514				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				206				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**188670**				
	понижающий коэффициент к=0,99999045				**188668**				

19 Ц12-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим -гильза	2	150,7	18,8	301	38	203	1	2
	шт		113	–	226	–	90	–	–
20 Ц12-698-2	Бобышки, штуцеры на Ру свыше 10 МПа	2	599,6	97,6	1199	195	576	1	2
	шт		313	6,8	626	14	90	0,039	–
21 99-2-176(пл)	Комплект монтажной арматуры (гильза, бобышка) (ТОО ГидроМонтажKZ ,цена 1800тенге	2	629		1258				
	к-т								
22 8-10-109	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 50*80	4	311		1244				
	шт								
23 99-1-595(пл)	Комплект соединений трубопроводов монтажный МК для ПРЭМ д.50 (ТОО ГидроМонтажKZ. цена 12000 тенге)	2	4190		8380				
	к-т								
	Всего прямые затраты				**173323**	**2399**			**58**
					10536	**496**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				24779				
	оборудования, тенге				135609				
	Накладные расходы, тенге				10183				
	- заработная плата, тенге				1527				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2874				
	Всего				**186380**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				609				
	- сметная заработная плата, тенге				86				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				961				
	- сметная заработная плата, тенге				442				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				514				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				206				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**188670**				
	понижающий коэффициент к=0,99999045				**188668**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**482425**
- материалы, тенге	63359
- сметная заработная плата, тенге	35304
- нормативная трудоемкость, чел-ч	68
Налог (2 %)	9648
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**492073**
НДС (12 %)	59049
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**551122**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____ **Культуманов К.К.**

И.о главного специалиста

_____ **Габбасов М.Н.**

Технический надзор
ТОО "Тонус -Стройсервис"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Нуркимбаев Е.К.**

Эксперт технического надзора _____ **Тулегенов Е.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 1 от 28.02.2017г

Наименование стройки: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом №14 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (4шт)

Акт № 52 от 22. 11 .2017г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2017г.

(локальная смета 2-1-4А)

Водопровод, канализация

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод ниже отм. 0,000								
3	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм / *кран*	4	132,57 / 54	1,57 / –	530 / 216	6 / –	276 / 128	0,3 / –	1 / –
4	99-1-122(пл)	Вентиль шаровый М.М. бабочка Valtec d-15 mm цена=1394 тнг / *шт*	8	487		3896				
5	99-1-123(пл)	Вентиль шаровый М.М. рычаг Россия d-20 mm цена=1425 тнг / *шт*	6	498		2988				
6	99-1-124(пл)	Вентиль шаровый d-25 mm Valtec цена=3349 тнг / *шт*	8	1169		9352				
7	99-1-121(пл)	Вентиль шаровый М.М. рычаг Россия d-32 mm цена=4667 тнг / *шт*	12	1630		19560				

8	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	4,8	433,03	12,19	2079	59	1825	1,64	8
		м трубопровода		292,5	4,57	1404	22	128	0,0223	–
9	99-1-878(пл)	Трубы полипропиленовые д20*3,4 цена=161 тенге К=0,929	4,4592	56		250				
		м								
	Раздел 2 Горячее водоснабжение ниже отм. 0,000									
16	99-1-123(пл)	Вентиль шаровый М.М. рычаг Россия d-20 mm цена=1425 тнг	20	498		9960				
		шт								
17	99-1-121(пл)	Вентиль шаровый М.М. рычаг Россия d-32 mm цена=4667 тнг	28	1630		45640				
		шт								
18	99-1-121(пл)	Вентиль шаровый М.М. рычаг Россия d-40 mm цена=6945 тнг	4	2425		9700				
		шт								
19	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	4	431,49	12,19	1726	49	1521	1,64	7
		м трубопровода		292,5	4,57	1170	18	128	0,0223	–
20	99-1-21(пл)	Трубы полипропиленовые со стекловолокном д20*2,4 мм цена=236 тенге К=0,929	3,716	82		305				
		м								
	Раздел 5 Водопровод выше отм.0,000									
28	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	4	132,57	1,57	530	6	276	0,3	1
		кран		54	–	216	–	128	–	–
29	99-1-122(пл)	Вентиль шаровый М.М. бабочка Valtec d-15 mm цена=1394 тнг	8	487		3896				
		шт								
34	99-1-122(пл)	Вентиль шаровый М.М. бабочка Valtec d-15 mm цена=1394 тнг	360	487		175320				
		шт								
35	99-1-121(пл)	Вентиль шаровый М.М. рычаг d-32 mm Россия цена=4667 тнг	4	1630		6520				

36	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	шт	379,4	431,49	12,19	163707	4625	144268	1,64	622
			м трубопровода		292,5	4,57	110975	1734	128	0,0223	8
37	99-1-878(пл)	Трубы полипропиленовые д20*3,4 цена=161 тенге К=0,929	м	352,4626	56		19738				
38	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	м трубопровода	138	364,67	4,19	50324	578	10851	0,337	47
					59,85	1,58	8259	218	128	0,0076	1
39	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м трубопровода	71	362,67	4,19	25750	297	5582	0,337	24
					59,85	1,58	4249	112	128	0,0076	1
Раздел 6 Горячее водоснабжение выше отм.0,000											
45	99-1-122(пл)	Вентиль шаровый М.М. бабочка Valtec d-15 mm цена=1394 тнг	шт	220	487		107140				
46	99-1-123(пл)	Вентиль шаровый М.М. рычаг Россия d-20 mm цена=1425 тнг	шт	68	498		33864				
48	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	м трубопровода	446	431,49	12,19	192445	5437	169591	1,64	731
					292,5	4,57	130455	2038	128	0,0223	10
49	99-1-21(пл)	Трубы полипропиленовые со стекловолокном д 20*3,4 мм цена=236 тенге К=0,929	м	414,334	82		33975				
50	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	м трубопровода	112,8	364,67	4,19	41135	473	8869	0,337	38
					59,85	1,58	6751	178	128	0,0076	1

51	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	114	362,67	4,19	41344	478	8964	0,337	38
		м трубопровода		59,85	1,58	6823	180	128	0,0076	1
52	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	128,4	471,67	4,19	60562	538	10097	0,337	43
		м трубопровода		59,85	1,58	7685	203	128	0,0076	1
		Всего прямые затраты				**1062236**	**12546**			**1560**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**278203**	**4703**			**23**
						771489				
		Накладные расходы, тенге				362120				
		- заработная плата, тенге				54318				
		- трудоемкость, чел-ч				181				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				85461				
		Всего				**1509817**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				18118				
		- сметная заработная плата, тенге				2555				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				28572				
		- сметная заработная плата, тенге				13143				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				80				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				15279				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6112				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1577898**				
		понижающий коэффициент к=0,99999045				**1577883**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**4034647**				
		- материалы, тенге				1972679				
		- сметная заработная плата, тенге				957109				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1858				
		Налог (2 %)				80693				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	4115340
НДС (12 %)	493841
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	4609181

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Омаров А.К.

Заведующий производственного сектора

_____ Культуманов К.К.

И.о главного специалиста

_____ Габбасов М.Н.

Технический надзор
ТОО "Тонус -Стройсервис"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ Нуркимбаев Е.К.

Эксперт технического надзора _____ Тулегенов Е.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 1 от 28.02.2017г

Наименование стройки: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом №14 в жилом комплексе "Сарыарка"

Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (4шт)

Акт № 53 от 22. 11 .2017г.

приемки выполненных работ за ноябрь 2017г.

(локальная смета 2-1-3А)

Отопление, вентиляция

рауш. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
1	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	173,85	144,17	19,17	25064	3333	23931	0,60873	106
		кВт		100,35	7,19	17446	1250	128	0,03502	6
2	12-4-81	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	840	755		634200				
		секция								
3	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	128	193,78	–	24804	–	18922	1	128
		шт		164,25	–	21024	–	90	–	–
4	99-1-25(пл)	Термостатический клапан Gakomini d-15 mm цена=9586	128	3347		428416				

		шт							
5	99-1-24(пл)	Монтажный комплект для радиаторов цена=1275 тенге	128	445		56960			
		шт							
6	Ц12-792-1	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на Ру 4-6,4 МПа, Dy 15-25 мм	32	596,8	30,9	19098	989	16387	3	96
		шт		560	9	17920	288	90	0,053	2
7	99-1-127(пл)	Клапан балансировочный ручной настройки модель VT 054 Valtec д. 15 мм цена=15359 тнг	32	5363		171616				
		шт								
	1.3 Узел поквартирного теплосчетчика									
15	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	32	192,47	52,42	6159	1677	6264	0,7725	25
		фильтр		134,42	18,54	4301	593	128	0,0927	3
16	99-1-126(пл)	Фильтр сетчатый д-20 мм цена=1726 тнг	32	603		19296				
		шт								
17	99-1-123(пл)	Вентиль шаровый М.М. рычаг Россия д-20 мм цена=1425 тнг	89	498		44322				
		шт								
18	99-1-123(пл)	Вентиль шаровый М.М. бабочка Valtec d-15 mm цена=1394 тнг	125	487		60875				
		шт								
		Всего прямые затраты				**1490810**	**5999**			**355**
						60691	**2131**			**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1424119				
		Накладные расходы, тенге				65504				
		- заработная плата, тенге				9826				
		- трудоемкость, чел-ч				33				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				93379				
		Всего				**1649693**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				19796				
		- сметная заработная плата, тенге				2791				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				31219				

- сметная заработная плата, тенге	14361
- нормативная трудоемкость, чел-ч	87
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16695
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6678
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1724081**
понижающий коэффициент к=0,99999045	**1724065**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**4408433**
- материалы, тенге	3641438
- сметная заработная плата, тенге	289381
- нормативная трудоемкость, чел-ч	502
Налог (2 %)	88169
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4496602**
НДС (12 %)	539592
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5036194**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____ **Культуманов К.К.**

И.о главного специалиста

_____ **Габбасов М.Н.**

Технический надзор
ТОО "Тонус -Стройсервис"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Нуркимбаев Е.К.**

Эксперт технического надзора _____ **Тулегенов Е.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома № 14 в жилом комплексе "Сарыарка" в городе Павлодар
Договор № 1 от 28.02.2017г. Доп согл №1 от 25.10.17г Доп согл № 2 от 28.11.17г

Справка № 11
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		1	28.02.17г.	003-011-431 , 003-015-431			
		Доп согл № 1	25.10.17г				
		Доп согл № 2	28.11.17г				

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	957 252 800										
в том числе за месяц	193 024 821	193 024 821	66 079 118	168 964 306					3 379 286	20 681 231	193 024 821
2-1-1, 2-1-2 ,2-1-3 2-1-4, 2-1-5 2-1-7 2-1-8, 2-1-2А ,2-1-2Б, 2,-1-4А, 2-1-5А, 2-1-5Б, 2-1-5В	193 024 821	193 024 821	66 079 118	168 964 306					3 379 286	20 681 231	193 024 821
Удержание аванса 30%	287 175 840	57 907 446									57 907 446
Удержание 5%	47 862 639	9 651 241									9 651 241
Итого к оплате:											**125 466 134**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. начальника Отдела строительства

Смаров А.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 1 от 28.02.2017г Доп согл №1 от 25.10.17г Доп согл № 2 от 28.11.17г
Наименование стройки: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом №14 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (4шт)

Акт № 54 от 20 . 12 .2017г.
приемки выполненных работ за декабрь 2017г.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы. Подземная часть

рауш. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Фундаменты и стены подвала								
20	Е47-341-1	Устройство температурного шва с установкой сетки "Рабитца" / м	15,52	39,2 / 22,39	0,62 / 0,2	608 / 347	10 / 3	452 / 129	0,18 / 0,001	3 / –
21	1-1-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки / м2	37,25	502		18700				
22	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных - под переородки / м3	8,6	7147,05 / 441	311,32 / 117,61	61465 / 3793	2677 / 1011	5044 / 105	2,82 / 0,5744	24 / 5
23	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок / т	0,23386	5239,08 / 1890	327,33 / 123,75	1225 / 442	77 / 29	495 / 105	11,6 / 0,6	3 / –
24	4-1-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d=16-18 мм / т	0,22498	48200		10844				
25	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	0,00888	55620		494				

			т						
Раздел 5 Полы									
91	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1038,1	74,9	2,62	77754	2720	14684	0,0681	71
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	10910	1028	123	0,0048	5
92	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	8,792	9207,36	–	80951	–	6132	3,66	32
		м3 подстилающего слоя								
				567	–	4985	–	123	–	–
95	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	109,9	362,54	14,76	39843	1622	7836	0,361	40
		м2 покрытия								
				52,43	5,54	5762	609	123	0,027	3
96	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000;	-219,8	47,14	0,67	-10361	-147	-524	0,0104	-2
		м2 покрытия								
				1,69	0,25	-371	-55	123	0,0012	–
97	Е11-39-2	Устройство цементных плинтусовК=1,050;	115,395	32,61	0,22	3763	25	2638	0,104	12
		м плинтусов								
				18,5	0,09	2135	10	123	0,0004	–
Раздел 6 Дверные и оконные проемы										
99	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	6,84	634,99	31,85	4343	218	1664	1,15	8
		м2 проемов								
				190,8	12,04	1305	82	120	0,0587	–
Раздел 7 Внутренняя отделка										
112	Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен	25,82	958,16	7,35	24740	190	6059	1,43	37
		м2 площади								
				229,5	2,81	5926	73	101	0,0137	–
113	Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 20 мм ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0,4;	25,82	22,43	0,47	579	12	578	0,138	4
		м2 поверхности								
				21,96	0,18	567	5	101	0,00088	–
114	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86К=0,970;	0,50091	5454		2732				

		м3							
115	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	25,82	1042,69	4,92	26922	127	5285	1,15	30
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				193,05	1,87	4985	48	105	0,0091	–
116	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	4,6536	714,81	6,33	3326	29	1539	1,79	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				312,75	2,39	1455	11	105	0,0117	–
	Раздел 8 Разные работы									
136	Е11-15-1									
		Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм, В20	203,67	371,41	14,76	75645	3006	14521	0,361	74
		м2 покрытия								
				52,43	5,54	10678	1128	123	0,027	5
165	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.)	0,03171	49326,74	16388,64	1564	520	926	161	5
		т конструкций								
				28980	3478,9	919	110	90	13,02	–
166	Е16-7-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 125 мм-водосток	13,4	237,17	27,39	3178	367	3163	1,03	14
		м трубопровода								
				174,15	10,26	2334	137	128	0,0501	1
167	1-1-866	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	31,71	72		2283				
		кг								
168	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	0,77	200		154				
		кг								
	8.3 Приямки и подпольные каналы									
209	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	0,7	6173,53	66,01	4321	46	162	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	137	17	105	0,1218	–
210	30-1-56									
		Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,7	192		134				
		м3								
211	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней М75 на р-ре М50 без облицовки при высоте этажа до 4 м	4,2	1844,31	372,83	7746	1566	3636	3,72	16
		м3 кладки								
				594	139,5	2495	586	118	0,68	3

212 30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390x190x188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	299	43		12857				
	шт								
213 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	1,7	258,16	4,19	439	7	120	0,382	1
	м2 поверхности		58,05	1,58	99	3	118	0,0076	–
214 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	3,38	245,44	3,82	830	13	155	0,212	1
	м2 поверхности		37,35	1,44	126	5	118	0,007	–
215 Е34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	3,32	3194,62	221,4	10606	735	3275	4,87	16
	м2 настила		812,25	84,38	2697	280	110	0,412	1
216 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0707	114900		8123				
	т								
217 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,07414	5239,08	327,33	388	24	156	11,6	1
	т		1890	123,75	140	9	105	0,6	–
218 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,07414	64100		4752				
	т								
	Всего прямые затраты				**480948**	**13844**			**399**
					61866	**5129**			**23**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				405238				
	Накладные расходы, тенге				77996				
	- заработная плата, тенге				11699				
	- трудоемкость, чел-ч				39				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33537				
	Всего				**592481**				
	Временные здания и сооружения (1,2 %)				7110				
	- сметная заработная плата, тенге				1003				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)	11212
- сметная заработная плата, тенге	5158
- нормативная трудоемкость, чел-ч	31
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5996
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2398
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**619197**
понижающий коэффициент к=0,99999045	**619191**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**1583272**
- материалы, тенге	1036184
- сметная заработная плата, тенге	238435
- нормативная трудоемкость, чел-ч	498
Налог (2 %)	31665
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1614937**
НДС (12 %)	193792
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1808729**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____ **Культуманов К.К.**

И.о главного специалиста

_____ **Габбасов М.Н.**

Технический надзор
ТОО "Тонус -Стройсервис"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Нуркимбаев Е.К.**

Эксперт технического надзора _____ **Тулегенов Е.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Генподрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 1 от 28.02.2017г Доп согл №1 от 25.10.17г Доп согл № 2 от 28.11.17г
Наименование стройки: 9-ти этажный 4-х подъездный жилой дом №14 в жилом комплексе "Сарыарка"
Наименование объекта: Жилой дом с набором квартир 2-1-1-3 (4шт)

Форма 2В

Акт № 55 от 20. 12 .2017г.
приемки выполненных работ за декабрь 2017г.
(локальная смета 2-1-2)
Общестроительные работы. Надземная часть

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены									
8	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м (8-парапет этаж М75 на р-ре М75)	159,82	5767,18	355,12	921711	56755	208342	6,04	965
		м3 кладки		972	132,75	155345	21216	118	0,65	104
9	1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	10,931	4032		44074				
		м3								
15	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций С-1...С-16-4Врl	0,168	59479,65	422,15	9993	71	1667	56,4	9
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1387	26	118	0,77	–
16	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0321	8679,65	422,15	279	14	319	56,4	2
		т металлических изделий		8257,5	157,5	265	5	118	0,77	–
22	Е8-12-2	Крепление сводов стальными затяжками (полоса 200*3 АС-11, сеч а-а,в-в)	0,61531	128958,56	846,56	79349	521	4576	32,7	20
		т металлических изделий								

			5985	317,25	3683	195	118	1,55	1
31 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре М75 (чердак) т.ч. п.3.1:	26,6	8014,84	337,41	213195	8975	25001	4,38	117
	м3 кладки								
			670,5	126	17835	3352	118	0,62	16
32 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100	108,41	66,43	10841	6643	6678	0,148	15
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	2385	2385	140	0,1051	11
34 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	8	28200		225600				
	м3								
39 Е9-25-1	Монтаж металлической балки (АС-15, узел Д) I24,-8х100 т.ч.п3,2 к1 трр=1,1 к1зпр=1,1 ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,98524	5257,75	2020,02	10438	4010	5364	15,51	31
	т конструкций								
			2499,75	502,43	4963	997	90	1,79	4
40 2-1-121	Балки составного сечения , пролетом до 12 м при массе 1 м до 0,1 т	1,98524	102100		202693				
	т								
41 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже	1,98524	2426,4	545,76	4817	1083	2199	5,25	10
	т								
			1230,75	–	2443	–	90	–	–
42 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2,стр8 табл 3)	1,98524	1860		3693				
	гн								
43 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	62,82	1042,69	4,92	65502	309	12856	1,15	72
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	12127	117	105	0,0091	1
44 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (L100х10)	0,05	175710,1	1826,1	8786	91	616	42,7	2
	т стальных элементов								
			8100	690,75	405	35	140	3,37	–
45 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2, стр8, табл3)	0,05	1860		93				
	тн								
46 Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок(АС-15 узел Д	0,02448	41008,57	2434,57	1004	60	1127	170	4
	т стальных элементов								
			31950	920,25	782	23	140	4,49	–
47 4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сеток , сталь гладкая класса А-I диаметром 12 мм	0,02448	49502		1212				

		т							
48	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки -заполнение пустот , В15	2,4	7010,95	66,01	16826	158	557	1,35	3
		м3		195,75	24,93	470	60	105	0,1218	–
53	Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в2ряда (Узел И) К=4,000, к1трр=2, к1трм=2, к1зпр=1,к1экс=2, к1мат=2 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	160,14	76,31	0,36	12220	58	4784	0,1266	20
		м шва		21,2	0,14	3395	22	140	0,0006	–
	1.3 Утепление стен по контуру проемов									
72	Е8-4-5	Обертывание рамки рубероидом в 1 слой к1трр=0,5, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1экс=0,5, к1иат=0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	327,75	44,96	4,12	14736	1350	16390	0,234	77
		м2 поверхности		40,84	1,54	13385	505	118	0,00755	2
79	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	1300	1042,69	4,92	1355497	6396	266066	1,15	1495
		м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	250965	2431	105	0,0091	12
	Раздел 2 Перегородки									
	2.0 Подраздел без наименования									
80	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича СУР М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м	100	750,5	34,73	75050	3473	28085	1,43	143
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	22500	1301	118	0,0635	6
81	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,032	42800		1370				
		т								
	Раздел 3 Перекрытия и покрытия									
88	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	24	1012,68	200,77	24304	4818	12446	1,74	42
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	7182	1708	140	0,3052	7
89	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны на р-ре М200	23	1633,15	373,54	37562	8591	19347	2,66	61

	шт сборных конструкций		465,75	135,07	10712	3107	140	0,6052	14
90 99-1-1(пл)	Плиты перекрытия 30-12 (ТОО incomСтой-Кала , цена 14500 тенге)	15	5063		75945				
	шт								
91 99-1-1(пл)	Плиты перекрытия 63-12 (ТОО incjmСтройКала, цена 29750 тенге)	20	10388		207760				
	шт								
92 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной12,5 см	858,4	3030		2600952				
	м2								
93 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 20,5см	10	3390		33900				
	м2								
94 30-17-264	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	300	349		104700				
	м2								
99 4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,74036	18000		13326				
	т								
106 Е7-19-1	Заполнение швов между ПК и стеной (сеч л-л, к-к) раствором 200	26	40,6	1,45	1056	38	1445	0,237	6
	м шва								
			39,15	0,54	1018	14	140	0,0027	–
Раздел 4 Кровля									
4.1 Вентшахты									
110 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического М100 на р-ре М75	10,12	8424,56	296,6	85257	3002	12252	5,95	60
	м3 кладки								
			915,75	110,25	9267	1116	118	0,54	5
111 Е7-14-3	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 35 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т	24	148,06	67,64	3553	1623	2786	0,408	10
	шт сборных конструкций								
			64,8	18,13	1555	435	140	0,0672	2
112 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П3-5	0,48	24900		11952				

		м3							
113 30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,48	134		64				
		м3							
114 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	12	1012,68	200,77	12152	2409	6223	1,74	21
		шт сборных конструкций							
115 30-17-9			299,25	71,15	3591	854	140	0,3052	4
	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 8 см	5,76	1590		9158				
		м2							
116 30-17-61	Надбавка за пролет до 3,0 м и нормативную нагрузку 1160-1250 кг/м2	5,76	19		109				
		м2							
117 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	25,92	184,24	15,94	4776	413	1252	0,243	6
		м2 стяжки							
118 Е12-17-2			34,65	5,96	898	154	119	0,0291	1
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек к=5,000	129,6	7,26	0,14	941	18	24	0,0009	–
		м2 стяжки							
			0,11	0,05	14	6	119	0,0003	–
119 Е6-36-4	Железнение поверхности	25,92	57,48	0,23	1490	6	1399	0,289	7
		м2 поверхности							
			51,3	0,09	1330	2	105	0,0004	–
120 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций-вентканалов	0,3	8679,65	422,15	2604	127	2978	56,4	17
		т металлических изделий							
			8257,5	157,5	2477	47	118	0,77	–
121 4-1-89									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,3	50800		15240				
		т							
122 Е7-26-1	Продухи ВШ	0,14177	8261,82	364,32	1171	52	1595	52,7	7
		т арматуры							
			7897,5	137,25	1120	19	140	0,67	–
123 4-1-89									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,14177	50800		7202				
		т							

4.2 Чердак

124	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой (по перемитру) *м2 изолируемой поверхности*	191,34	207,96	1,19	39791	228	6250	0,155	30
				27	0,45	5166	86	119	0,0022	–
125	Е11-5-1	Устройство первого слоя гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом К=4,000) *м2 изолируемой поверхности*	544	470,1	2,07	255734	1126	173664	1,38	751
				258,75	0,79	140760	430	123	0,0038	2
126	Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой К=4,000 *м2 утепляемого покрытия*	456	148,03	4,93	67502	2248	16877	0,186	85
				29,25	1,85	13338	844	119	0,009	4
127	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой к=4,000 *м2 утепляемого покрытия*	88	189,45	4,72	16672	415	7609	0,403	35
				70,88	1,78	6237	157	119	0,0086	1
128	Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике к=4,000 *м2 утепляемого покрытия*	88	157,89	4,72	13894	415	5913	0,312	27
				54,68	1,78	4812	157	119	0,0086	1
129	1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 к=1,03 *м3*	84,0848	5454		458598				
130	1-3-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150 к=1,03 *м3*	16,6304	9950		165472				
131	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	544	184,24	15,94	100227	8671	26289	0,243	132
				34,65	5,96	18850	3242	119	0,0291	16
132	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек *м2 стяжки*	8160	7,26	0,14	59242	1142	1554	0,0009	7

			0,11	0,05	898	408	119	0,0003	2
133 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,5968	5239,08	327,33	3127	195	1262	11,6	7
	т								
			1890	123,75	1128	74	105	0,6	–
134 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,5968	64100		38255				
	т								
135 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	48	108,41	66,43	5204	3189	3206	0,148	7
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	1145	1145	140	0,1051	5
136 Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т	24	638,19	292,42	15317	7018	13465	1,62	39
	шт сборных конструкций								
			297	103,75	7128	2490	140	0,4463	11
137 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	4,9	28200		138180				
	м3								
138 Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек т.ч. п3,2 к1трр=1,1 к1зпр=1,1 ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	0,316	5257,75	2020,02	1661	638	854	15,51	5
	т конструкций								
			2499,75	502,43	790	159	90	1,79	1
139 2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,316	101700		32137				
	т								
140 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,3	20,35	0,02	169	–	32	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	35	–	90	–	–
141 99-4-4(пл)	Добавка на сталь С-245 (книга 2, стр8 табл 3)	0,316	1860		588				
	тн								
142 Е7-26-1	Установка сеток продуха	0,08989	8261,82	364,32	743	33	1011	52,7	5
	т арматуры								
			7897,5	137,25	710	12	140	0,67	–
143 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,08989	50800		4566				
	т								
144 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали в прдухах	5,85	575,05	1,24	3364	7	1070	0,972	6
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	896	3	119	0,0023	–

4.3 Утепление на чердаке									
145 Е8-4-5	Устройство пленки между стеной и утеплителем к1трр=0,5, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1экс=0,5, к1зпм=0,5, к1мат=0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	204,02	44,96	4,12	9173	841	10202	0,234	48
	м2 поверхности		40,84	1,54	8332	314	118	0,00755	2
146 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,23422	30400		7120				
	1000м2								
147 Е34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками каркасов акустических конструкций стен	183,88	958,16	7,35	176186	1352	43144	1,43	263
	м2 площади		229,5	2,81	42200	517	101	0,0137	3
148 Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм	114,16	112,12	2,32	12800	265	12761	0,689	79
	м2 поверхности		109,8	0,88	12535	100	101	0,0043	–
149 Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 140 мм к1трр=1,4, к1трм=1,4, к1зпр=1,4, к1экс=1,4, к1зпм=1,4, к1мат=1,4 ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кзпр1=1,4; кэкс1=1,4; кзпм1=1,4; кмат1=1,4;	68,72	156,97	3,25	10787	223	10755	0,9646	66
	м2 поверхности		153,72	1,23	10564	85	101	0,00602	–
150 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 к=0,100	11,416	5454		62263				
	м3								
151 1-3-4082	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	9,7208	4032		39194				
	м3								
152 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	223,54	1042,69	4,92	233083	1100	45751	1,15	257
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	43154	418	105	0,0091	2
4.4 Кровля основная									
153 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом к=0,090	102,9672	4799,72	245,72	494214	25301	58172	2,71	279
	м3 утеплителя		382,5	92,25	39385	9499	119	0,45	46

154 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1144,08	184,24	15,94	210785	18237	55289	0,243	278
	м2 стяжки		34,65	5,96	39642	6819	119	0,0291	33
155 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек к=15,000	17161,2	7,26	0,14	124590	2403	3268	0,0009	15
	м2 стяжки		0,11	0,05	1888	858	119	0,0003	5
156 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,4355	5239,08	327,33	7521	470	3036	11,6	17
	т		1890	123,75	2713	178	105	0,6	1
157 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	1,4355	64100		92016				
	т								
158 Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	1144,08	62,49	27,39	71494	31336	61755	0,196	224
	м2 кровли		35,1	10,26	40157	11738	119	0,0501	57
159 1-1-1447	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97 к=2,260	2585,6208	202		522295				
	м2								
160 1-1-1213	Рулонные наплавляемые битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО -001-2005), стеклоткань, крошка/пленка, марка 53 СКПн к=1,150	1315,692	249		327607				
	м2								
161 Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	438,8	767,94	4,29	336972	1882	37377	0,42	184
	м примыканий		69,98	1,6	30707	702	119	0,0078	3
162 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -М8-4	0,2304	175710,1	1826,1	40484	421	2835	42,7	10
	т стальных элементов								

163 Е12-12-1	Ограждение кровель перилами		8100	690,75	1866	159	140	3,37	1
	м ограждения	231,2	13,42	2,49	3103	576	2917	0,059	14
			9,68	0,92	2238	213	119	0,0045	1
164 8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5мм	231,2	279		64505				
	м								
165 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	40,53	100,69	0,07	4081	3	2567	0,369	15
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	2444	1	105	0,0001	–
166 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали по периметру	196,64	575,05	1,24	113078	244	35965	0,972	191
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	30131	92	119	0,0023	–
167 Е12-6-2	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев из наплавляемых битумно-полимерных материалов	13,81	1455,7	7,01	20103	97	1874	0,6796	9
	м деформационных швов								
			113,04	1,04	1561	14	119	0,0044	–
168 Е8-4-5	Оборачивание утеплителя ДШ рубероидом (деталь ТД268) к1тпр=0,5, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1экс=0,5,к1зпм=0,5, к1мат=0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	30,35	107,6	4,12	3266	125	1517	0,234	7
	м2 поверхности								
			40,84	1,54	1239	47	118	0,00755	–
4.5 Кровля над лестничной клеткой									
169 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	154,16	37,08	0,99	5716	153	2197	0,0694	11
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	1787	59	119	0,0018	–
170 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм к=1,1	0,16958	30400		5155				
	1000м2								
171 Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	154,16	148,03	4,93	22820	760	5705	0,186	29
	м2 утепляемого покрытия								
			29,25	1,85	4509	285	119	0,009	1

172 1-3-4083	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-86 к=1,030	31,75696	5454		173202				
	м3								
173 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом к=0,055	10,065	4799,72	245,72	48309	2473	5686	2,71	27
	м3 утеплителя								
			382,5	92,25	3850	928	119	0,45	5
174 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	183	184,24	15,94	33716	2917	8844	0,243	44
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	6341	1091	119	0,0291	5
175 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек к=15,000	2745	7,26	0,14	19929	384	522	0,0009	2
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	302	137	119	0,0003	1
176 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2013	5239,08	327,33	1055	66	425	11,6	2
	т								
			1890	123,75	380	25	105	0,6	–
177 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,2013	64100		12903				
	т								
178 Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	183	62,49	27,39	11436	5012	9878	0,196	36
	м2 кровли								
			35,1	10,26	6423	1878	119	0,0501	9
179 1-1-1447	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97 к=2,26	413,58	202		83543				
	м2								
180 1-1-1213	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-4,0 ГОСТ 30547-97 к=1,15	210,45	249		52402				
	м2								

181	Е12-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	66	767,94	4,29	50684	283	5623	0,42	28
		м примыканий		69,98	1,6	4619	106	119	0,0078	1
	4.6 Крепление радиостоек и телеантенн									
182	Е7-20-3	Крепление радиостойки и телеантены ММ-1 ММ-2	0,28984	185810,1	1826,1	53855	529	3567	42,7	12
		т стальных элементов		8100	690,75	2348	200	140	3,37	1
183	Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	104	43,33	20,47	4506	2129	3182	0,1308	14
		отверстие		22,86	7,74	2377	805	100	0,0378	4
184	Е6-1-1	Заполнение пустот В7,5	0,2	6199,03	66,01	1240	13	46	1,35	–
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,1218	–
185	Е6-1-1	Заполнение трубы цементным р-ром М100	0,04	7787,17	66,01	311	3	9	1,35	–
		м3		195,75	24,93	8	1	105	0,1218	–
186	Е6-1-20	Бортик из цементного р-ра М50	0,064	7793,6	311,32	499	20	38	2,82	–
		м3		441	117,61	28	8	105	0,5744	–
187	Е6-1-20	Бортик из цементного р-ра М100	0,192	8727,4	311,32	1676	60	113	2,82	1
		м3		441	117,61	85	23	105	0,5744	–
	4.7 Прочие работы									
188	Е9-29-1	Монтаж стремянки ЛВ-6,12 СГ-22	0,20796	13711,46	5475,86	2851	1139	1234	28,9	6
		т конструкций		5040	1552,87	1048	323	90	5,46	1
189	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,20796	133700		27804				
		т								
190	Е15-172-4	Двухслойная окраска стремянок	5,2	148,39	0,07	772	–	590	0,646	3
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	562	–	105	0,0001	–
191	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - костыль	0,23998	135110,1	1826,1	32424	438	2954	42,7	10
		т стальных элементов		8100	690,75	1944	166	140	3,37	1
192	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,04	392,17	66,01	1192	201	705	1,35	4

	м3								
			195,75	24,93	595	76	105	0,1218	–
193 30-1-33	Бетон легкий на пористых заполнителях объемным весом 1800 кг/м3 класса В15 (М-200) к=1,020	3,1008	15200		47132				
	м3								
Раздел 5 Ограждение лоджий									
5.0 Подраздел без наименования									
201 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	44,9	258,16	4,19	11591	188	3159	0,382	17
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	2606	71	118	0,0076	–
208 Е6-1-1	Заполнение отверстий В7,5	0,8	6199,03	66,01	4959	53	186	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	157	20	105	0,1218	–
209 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-2	0,23501	93997,62	304,24	22090	71	8190	198	47
	т								
			33075	114,75	7773	27	105	0,56	–
210 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг А-1 ,10*100(70)	0,96	13010,1	1826,1	12490	1753	11815	42,7	41
	т стальных элементов								
			8100	690,75	7776	663	140	3,37	3
211 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,96	154200		148032				
	т								
218 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления ЦСП	0,94966	17312,36	2191,28	16441	2081	10817	73,6	70
	т конструкций								
			12555	101,25	11923	96	90	0,49	–
219 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,08803	154200		13574				
	т								
220 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,86163	154400		133036				
	т								

221	Е7-76-1								
	Устройство ограждения с обшивкой металлического каркаса цементностружечными плитами, толщина 10мм в один слой , без изоляционной прокладки в жилых зданиях к1прр=0,5, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1экс=0,5, к1зпм=0,5, к1иат=0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	88,4	734,69	5,64	64947	499	18364	0,82	72
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			146,25	2,13	12929	188	140	0,0104	1
222	99-4-4(пл) Добавка на сталь С-245 (книга 2,стр8 таб 3)	1,90966	1860		3552				
	тн								

Раздел 6 Лестницы

6.1 Лестницы Л1 (4шт)

234	4-1-133								
	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,43136	18000		7764				
	т								
239	Е15-172-4 Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера к=4,000	43,4	148,39	0,07	6440	3	4922	0,646	28
	м2 окрашиваемой поверхности								
			108	0,02	4687	1	105	0,0001	–
240	Е15-176-8 Двухслойное покрытие стен масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности к=4,000	28,56	218,71	–	6246	–	810	0,147	4
	м2 покрытия								
			27	–	771	–	105	–	–

6.2 Лестницы Л2

272	Е13-26-6								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза к=4,000 к1трр=2, к1трм=2, к1зпр=2,к1экс=2, к1зпм=2, к1мат=2 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	18,56	40,72	0,04	756	1	139	0,0426	1
	м2								
			8,32	–	154	–	90	–	–

Раздел 7 Полы

7.1 Плинтус

277	Е11-40-1 Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2	6000	123,31	0,16	739860	960	119925	0,0899	539
	м плинтусов								

	7.2 Деталь 132		16,18	0,07	97080	420	123	0,0003	2
283	Е11-36-2								
	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 *м2 покрытия*	231,89	769,78	4,9	178504	1136	17214	0,382	89
	7.3 Деталь 61		58,5	1,85	13566	429	123	0,009	2
284	Е11-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	902,62	249,47	9,95	225177	8981	62106	0,356	321
			52,2	3,74	47117	3376	123	0,0182	16
285	Е11-11-2 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки тол 40мм к=4,000 *м2 стяжки*	3610,48	41,49	0,67	149799	2419	3909	0,0044	16
			0,63	0,25	2275	903	123	0,0012	4
286	Е11-36-2 Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2 *м2 покрытия*	1955,18	769,78	4,9	1505058	9580	145134	0,382	747
			58,5	1,85	114378	3617	123	0,009	18
	7.5 Деталь 62								
294	Е11-27-3 Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200 *м2 покрытия*	159,12	956,34	11,72	152173	1865	34461	1,06	169
			171,68	4,39	27318	699	123	0,0214	3
295	Е11-39-4 Устройство плинтусов из плиток керамических на р-ре М200 к=1,05 *м плинтусов*	167,076	143,71	0,32	24010	53	8577	0,236	39
			41,63	0,11	6955	18	123	0,0006	–
	7.7 Деталь 733								
303	Е11-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	192,53	249,47	9,95	48030	1916	13247	0,356	69
			52,2	3,74	10050	720	123	0,0182	4
304	Е11-11-2 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=4,000 *м2 стяжки*	770,28	41,49	0,67	31959	516	834	0,0044	3
			0,63	0,25	485	193	123	0,0012	1
305	Е11-15-1 Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *м2 покрытия*	192,53	292,43	14,76	56302	2842	13728	0,361	70
			52,43	5,54	10094	1067	123	0,027	5

308	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	1058,904	173,11	1,88	183307	1991	87858	0,468	496
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	82912	762	105	0,0035	4
7.8 Деталь 62*										
309	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	23	103,08	0,99	2371	23	328	0,0694	2
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	267	9	119	0,0018	–
310	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе М200	23	956,34	11,72	21996	270	4982	1,06	24
		м2 покрытия		171,68	4,39	3949	101	123	0,0214	–
311	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических М200 к=1,05	24,15	143,71	0,32	3471	8	1240	0,236	6
		м плинтусов		41,63	0,11	1005	3	123	0,0006	–
7.9 Пол лоджии										
312	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	72,27	236,62	9,95	17101	719	4972	0,356	26
		м2 стяжки		52,2	3,74	3772	270	123	0,0182	1
313	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике - гидроизол	72,4	340,45	18,42	24649	1334	8269	0,416	30
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	6223	500	123	0,0337	2
314	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике гидроизол	72,4	232,19	9,05	16811	655	4831	0,251	18
		м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	3682	246	123	0,0165	1
315	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм М100	361,4	236,62	9,95	85514	3596	24867	0,356	129
		м2 стяжки		52,2	3,74	18865	1352	123	0,0182	7
316	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки на р-ре 100 к=2,000	722,8	38,28	0,67	27669	484	782	0,0044	3
		м2 стяжки		0,63	0,25	455	181	123	0,0012	1

317 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм *м2 покрытия*	650,4	308,77	14,76	200824	9600	46375	0,361	235
			52,43	5,54	34100	3603	123	0,027	18
Раздел 8 Двери									
8.0 8.0									
318 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	58,4	398,48	102,53	23271	5988	13127	0,899	53
			151,65	35,67	8856	2083	120	0,1393	8
320 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	373,3	634,99	31,85	237042	11890	90865	1,15	429
			190,8	12,04	71226	4495	120	0,0587	22
325 6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние *м2*	84	4880		409920				
326 6-3-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ *м2*	20,72	6390		132401				
327 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок *м2 проемов*	24,25	330,85	32,08	8023	778	8275	1,49	36
			272,25	12,13	6602	294	120	0,0592	1
330 2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные ДС16-9 огрунтованные и окрашенные к=1,4/4,2=0,33 *шт*	11	12342		135762				
331 2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные ДС19-9 огрунтованные и окрашенные к=1,67/4,2=0,3976 *шт*	4	14870		59480				
333 1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание *комплект*	12	2980		35760				
336 1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами *шт*	128	583		74624				
Раздел 9 Окна и балконные двери									
9.9 0									

337	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	48,32	472,81	19	22846	918	12984	1,303	63
		м2 проемов		217,73	6,18	10521	299	120	0,0302	1
338	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК-3)	48,32	5618		271462				
		м2								
339	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	14,47	427,5	19,32	6186	280	3337	1,1121	16
		м2 проемов		185,83	6,39	2689	92	120	0,0312	–
340	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	64,396	346,04	18,87	22284	1215	11036	0,8165	53
		м2 проемов		136,44	6,39	8786	411	120	0,0312	2
341	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 (ОК-2,4,5)	12,886	5618		72394				
		м2								
342	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	39,27	348,94	18,88	13703	741	8369	1,0234	40
		м2 проемов		171,01	6,57	6716	258	120	0,0321	1
343	6-1-717	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	39,27	5618		220619				
		м2								
344	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м (без учета ОК-5)	370,87	241,05	5,58	89398	2069	42799	0,586	217

	м2 проемов		94,05	2,12	34880	786	120	0,0103	4
345 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, *м*	261,99	2030		531840				
346 Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2 *м2 проемов*	38,7	447,28	20,21	17310	782	10312	1,2876	50
			215,16	6,88	8327	266	120	0,0336	1
347 6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой *м2*	38,7	10900		421830				

Раздел 10 Шахта лифта (4шт)

10.10 .0

348 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (ПМ1,2) к=4,000 *м3*	11,48	11438,23	241,1	131311	2768	16557	8,06	93
			1282,5	91,08	14723	1046	105	0,4448	5
349 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм к=4,000 *т*	1,41912	67700		96074				
350 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм Ф-1 к=4,000 *т*	0,14336	50642		7260				
351 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм к=4,000 *т*	0,16272	53000		8624				
352 Е46-30-2	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм к=4,000 *отверстие*	48	91,62	43,92	4398	2108	3086	0,2696	13
			47,7	16,58	2290	796	100	0,081	4
353 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами к=4,000 *болт*	24	20,14	0,23	483	6	432	0,119	3
			19,91	0,09	478	2	90	0,0004	–
354 1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой к=4,000 *т*	0,002	136500		273				

355	Е7-14-1								
	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т к=4,000	12	117,9	37,48	1415	450	1271	0,408	5
	шт сборных конструкций		64,8	10,81	778	130	140	0,042	1
356	30-18-23								
	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П2-15 к=4,000	0,36	24900		8964				
	м3								
357	30-1-46								
	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 к=4,000К=-1,000;	-0,36	134		-48				
	м3								
358	30-1-45								
	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 к=4,000К=-1,000;	-0,36	250		-90				
	м3								
359	Е10-5-1								
	Установка элементов каркаса из брусьев к=4,000	1,472	22541,72	316,57	33181	466	6372	22,5	33
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	5134	176	120	0,58	1
360	Е7-20-3								
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг 3Д1-3Д6, М1,М2 к=4,000	0,93964	175710,1	1826,1	165104	1716	11564	42,7	40
	т стальных элементов		8100	690,75	7611	649	140	3,37	3
361	99-4-4(пл)								
	Добавка на сталь С245 (книга 2, стр8. табл3) к=4,000	0,77824	1860		1448				
	тн								
362	Е9-21-4								
	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов по железобетонным опорам для тельферов на высоте до 25 м, балки 24М к=4,000	18,2	1032,9	724,24	18799	13181	8378	1,47	27
	м рельса в одну нитку		240,75	270,7	4382	4927	90	1,08	20
363	2-1-151								
	Стоимость монорельсов к=4,000	0,3822	109700		41927				
	т								
364	Е15-172-3								
	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера к=4,000	18,24	100,69	0,07	1837	1	1155	0,369	7

	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	1100	–	105	0,0001	–
365	Е7-20-3 Установка монтажных изделий массой до 20 кг крепление монорельса (380х10, L100х10, 16А к=4,000	0,21652	175710,1	1826,1	38045	395	2666	42,7	9
	т стальных элементов		8100	690,75	1754	150	140	3,37	1
366	99-4-4(пл) Добавка на сталь С-245 (книга 2,стр8, таб3) монорельс, к=4,000	0,5828	1860		1084				
	тн	0,072	7954,99	311,32	573	22	42	2,82	–
367	Е6-1-20 Устройство бетонных бортиков вокруг отверстий В15 к=4,000		441	117,61	32	8	105	0,5744	–
	м3	0,08	16056,29	208,73	1285	17	664	55,16	4
368	Е46-33-1 Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях к=4,000		8230,5	78,75	658	6	100	0,39	–
	м3 заделки	7,68	18406,12	355,81	141359	2733	87834	75,58	580
369	Е46-33-3 Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках к=4,000		11301,75	135	86797	1037	100	0,66	5
	м3 заделки	0,44	236,62	9,95	104	4	31	0,356	–
370	Е11-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм под L100х10 к=4,000		52,2	3,74	23	2	123	0,0182	–
	м2 стяжки	-0,88	38,28	0,67	-34	-1	-1	0,0044	–
371	Е11-11-2 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки М100 к=4,000К=-1,000;		0,63	0,25	-1	–	123	0,0012	–
	м2 стяжки	4	53784,52	11211,12	215138	44844	61314	61,3	245
			9832,5	3157,65	39330	12631	118	12,56	50

Раздел 11 Мусоропровод (4шт)

11.0 11.0

372 Е8-28-1 Монтаж мусоропровода общей высотой 25 м со стволом из асбестоцементных труб, с пятью клапанами в 9-этажных зданиях к=4,000

мусоропровод

373 2-2-19	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, тип МИ-2 размером 455x330x286 мм к=4,000 *шт*	20	2670		53400				
374 2-2-20	Металлический мусоросборник с тележкой *комплект*	4	18800		75200				
375 2-1-261	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода *кг*	1140,48	114		130015				
376 99-4-4(пл)	Добовлять на сталь С-245 (книга 2 стр 8 табл 3) к=4,000 *тн*	1,14048	1860		2121				
Раздел 12 Внутренняя отделка									
377 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2033,4	171,8	3,94	349338	8012	221193	0,5535	1125
			102,11	1,49	207630	3030	105	0,00729	15
378 Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	3556,6	200,36	1,65	712600	5868	93958	0,154	548
			24,53	0,63	87243	2241	105	0,003	11
380 Е15-163-9	Простая окраска потолков по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным *м2 окрашиваемой поверхности*	52	100,25	2,43	5213	126	1869	0,208	11
			33,3	0,92	1732	48	105	0,0045	–
381 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2824,5	272,78	3,39	770467	9575	349126	0,65	1836
			117	0,72	330467	2034	105	0,0505	143
382 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	4740,2	105,41	3,43	499664	16259	373490	0,4552	2158
			73,73	1,31	349495	6210	105	0,0063	30

383 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	7587,4	197,34	1,19	1497298	9029	181084	0,138	1047
	м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	169047	3414	105	0,0022	17
384 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	1439,6	1028,3	4,62	1480341	6651	390154	1,52	2188
	м2 облицовки		254,97	3,14	367055	4520	105	0,0162	23
385 Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным (в т.ч. стояки)	2604,8	88,67	1,42	230968	3699	84568	0,192	500
	м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	79134	1407	105	0,0026	7
386 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2 по верху ванн	430	123,31	0,16	53023	69	8594	0,0899	39
	м плинтусов		16,18	0,07	6957	30	123	0,0003	–
388 Е10-87-1	Устройство обшивки стояков гипсокартоном	8	1521,62	11,41	12173	91	3433	2,11	17
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		353,25	4,32	2826	35	120	0,0211	–
389 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным (мусоропровод) к=2,000	140	173,11	1,88	24235	263	11616	0,468	66
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	10962	101	105	0,0035	–

Раздел 13 Наружная отделка

394 Е15-17-5	Облицовка стен плиткой на клеевой смеси	152,9	443,3	4,62	67781	706	41438	1,52	232
	м2 облицовки		254,97	3,14	38985	480	105	0,0162	2
395 99-4-7(пл)	Плитка фасадная " под естественный камень" (прайс-лист ТОО "Деколит" цена 1300тенге)	152,9	454		69417				
	м2								
396 Е15-160-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности в т.ч.окраска низа лоджий	6037,4	327,4	2,33	1976645	14067	219529	0,192	1159

	м2 окрашиваемой поверхности								
			33,75	0,88	203762	5313	105	0,0043	26
397	Е15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	1000	119,35	0,6	119350	600	60491	0,32	320
		м откосов								
				57,38	0,23	57380	230	105	0,0011	1
	Раздел 14 Почтовое оборудование									
398	Е10-35-1	Монтаж почтовых ящиков	24	332,3	23,87	7975	573	3149	0,677	16
		изделие								
				100,35	9,02	2408	216	120	0,044	1
399	99-4-50(пл)	Почтовые ящики ПЯ-06/1 на 6 секций (Сервис-Град, цена 3000тенге за 1 ячейку)	24	6285		150840				
		шт								
		Всего прямые затраты				**27795684**	**460401**			**23133**
						3853492	**166597**			**915**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				23481777				
		Накладные расходы, тенге				4454135				
		- заработная плата, тенге				668120				
		- трудоемкость, чел-ч				2227				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1934989				
		Всего				**34184808**				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)				410384				
		- сметная заработная плата, тенге				57841				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				328				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87 %)				646927				
		- сметная заработная плата, тенге				297586				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1811				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				345950				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				138380				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**35726449**				
		понижающий коэффициент к=0,99999045				**35726108**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге				**91351659**				

- материалы, тенге	60042330
- сметная заработная плата, тенге	14134874
- нормативная трудоемкость, чел-ч	28414
Налог (2 %)	1827033
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**93178692**
НДС (12 %)	11181443
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**104360135**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ **Омаров А.К.**

Заведующий производственного сектора

_____ **Культуманов К.К.**

И.о главного специалиста

_____ **Габбасов М.Н.**

Технический надзор
ТОО "Тонус -Стройсервис"

С объемами выполненных работ согласен.

Директор _____ **Нуркимбаев Е.К.**

Эксперт технического надзора _____ **Тулегенов Е.Ш.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**