Приложение 5 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Талгарского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания ОСШ №4 с ДМЦ в .г.Талгар Талгарского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		189	26.04.2019 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) с НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2017г.	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ОСШ №4 с ДМЦ в .г.Талгар Талгарского района Алматинской области	173 818 532	44 656 471	44 656 471						4 784 622	44 656 471
Удержания аванс 30%									1 435 387	13 396 941
Итого к оплате									**3 349 235**	**31 259 530**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Талгарского района"
Руководитель
_____ **Садвакасова К. А.**

Технический надзор:
ТОО «Музтау»
Заместитель директора
_____ **Боскымбаев Д.Б.**

Подрядчик:
ТОО «Капстройгрупп-Т»
Директор
_____ **Ишназаров Б. Р.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования Талгарского района" БИН 101240010295**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ОСШ №4 с ДМЦ в .г.Талгар Талгарского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания ОСШ №4 с ДМЦ в .г.Талгар Талгарского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 189** от **26.04.2019 года**

РЕЕСТР
актов выполненных работ за август 2019 года.

Номер акта	Наименование	Сумма, тенге
1	Добавляемые работы	5 763 394
2	Общестроительные работы, АС	31 131 703
3	Электромонтажные работы, ЭЛ	2 068 470
4	Благоустройство	5 692 904
	Итого:	**44 656 471**

Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел образования Талгарского района"
Руководитель Садвакасова Карлыга Айсабековна
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «Музтау»
Эксперт Жумагалиев Саят Жумагалиевич
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Капстройгрупп-Т"
Ишназаров Болат Рамазданович
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Начальник ПТО ТОО "Капстройгрупп-Т"
Казимов Жайнарбек Бердибекович
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **ГУ "Отдел образования Талгарского района" БИН 101240010295**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт здания ОСШ №4 с ДМЦ в .г.Талгар Талгарского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Добавляемые работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 189** от **26.04.2019 года**

Акт приемки выполненных работ №1 (по ресурсному методу) за август 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
			Раздел: КЖ и КМ				
			Раздел: Полы				
			Раздел: Стены и потолки				
1	**87**	**11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**164,400**	**1780,05**	**292640**
2	**88**	**22-030301-0201 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте**	**м2**	**164,400**	**3879,34**	**637763**

			Раздел: Кровля				
3	89	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	160,800	1125,19	180930
4	94	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	66,951	1702,86	114008
5	95	21-100104-0209 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	68,290	2961,43	202236
			Раздел: Отмостка				
6	96	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,159	11075,28	123584
7	97	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	223,000	1236,81	275808
8	98	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	4460,000	103,88	463290
			Раздел: Крыльца				
9	99	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	5,600	21263,30	119074
10	100	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,840	24710,09	20756
11	101	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм 10А1 СТ РК 2591-2014	т	0,840	217550,24	182742
12	112	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,000	845,19	11833
13	132	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,130	20121,77	2616
14	133	11-110101-1401 РСНБ РК 2015	Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство	м2 пола	1,300	2254,76	2931
15	134	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,112	219206,08	24551
16	135	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство	м2 стяжки	0,513	845,19	433
17	136	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1,026	89,82	92
18	137	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001	255568,84	157
19	162	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,840	845,19	10007
20	163	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	23,680	89,82	2127

			Раздел: Отопление				
21	166	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические. Установка	квт	126,786	1320,26	167391
22	167	23-051001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	678,000	2090,72	1417506
			Раздел: Электроснабжения				
23	174	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	60,000	555,15	33309
24	175	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	30,000	294,51	8835
25	176	23-070220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	30,000	449,40	13482
26	181	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	11,000	468,00	5148
27	182	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	11,000	208,91	2298
28	183	23-070106-0504 РСНБ РК 2015	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-30, мощность 37 Вт, световой поток 4616 лм	шт.	11,000	38382,75	422210
			Раздел: Дополнительное санузел на 6 очко				
29	185	11-100401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами для жилых и общественных зданий.	м2	18,720	9944,42	186160
30	186	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	15,630	2198,75	34366
31	187	11-150106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	35,000	4628,91	162012
32	188	22-020101-0124 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен прямоугольные гладкие многоцветные, I сорта, размер 200 мм х 300 мм ГОСТ 6141-91	м2	35,000	2410,03	84351
33	189	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	1,890	2728,13	5156
34	190	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	1,890	1954,58	3694
35	191	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние СТ РК 943-92	м2	3,780	8810,04	33302

36	192	21-090404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,000	1093,54	2187
			Раздел: Дополнительное перегородки				
			Раздел: Наружная канализация и септик				5248987
			ИТОГО:				
			В том числе :				531507
			Накладные расходы				388814
			Сметная прибыль		1,4 %	73486,00	5322473
			Итого с временными		1,35 %	71853,00	5394326
			Итого с зимними удорожаниями				
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				5717653
			Итого с НДС		12 %	686118,00	6403771
			Скидка подрядчика		10%		640 377
			Итого к оплате				5 763 394

Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел образования Талгарского района"
Руководитель Садвакасова Карлыга Айсабековна
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «Музтау»
Эксперт Жумагалиев Саят Жумагалиевич
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Капстройгрупп-Т"
Ипназаров Болат Рамазданович
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Начальник ПТО ТОО "Капстройгрупп-Т"
Казимов Жайнарбек Бердибекович
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **ГУ "Отдел образования Талгарского района" БИН 101240010295**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт здания ОСШ №4 с ДМЦ в .г.Талгар Талгарского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы, АС**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 189** от **26.04.2019 года**

Акт приемки выполненных работ №2 (по ресурсному методу) за август 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Полы				
1	**4**	**11-110101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**29,800**	**1344,53**	**40067**
2	**5**	**11-110101-0403 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**29,800**	**1733,37**	**51654**
3	**6**	**11-110101-2705 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**29,800**	**2198,75**	**65523**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	10	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	522,400	1344,53	702382
5	11	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	522,400	7991,02	4174509
6	15	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	31,600	1344,53	42487
7	16	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	м2 покрытия	31,600	2550,64	80600
8	20	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	198,400	1344,53	266755
9	25	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	54,600	1344,53	73411
10	26	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	54,600	4391,51	239777
11	31	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	48,600	2198,75	106859
12	32	11-110101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	589,800	294,72	173825
13	36	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	10,000	1344,53	13445
14	37	11-110101-0403 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,000	1733,37	17334
15	38	11-110101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,000	2198,75	21988
16	42	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	640,500	1344,53	861171
17	43	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	640,500	7991,02	5118248

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	47	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	52,400	1344,53	70453
19	48	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	52,400	4391,51	230115
20	49	11-110101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	474,500	294,72	139844
			Раздел: Проемы				
21	50	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	89,320	2728,13	243677
22	53	11-090403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	19,890	3273,95	65119
23	59	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	234,200	3024,56	708352
24	60	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	117,100	19846,65	2324043
25	61	21-130510-0503 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	93,680	4490,50	-534182
26	62	21-130510-0601 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 18 ГОСТ 24866-99	м2	93,680	7423,22	695407
27	63	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	64,925	3760,33	244139
28	64	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	49,405	3269,11	161510
			Раздел: Стены и потолки				
29	65	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	950,600	1045,86	994190
30	66	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1901,200	856,54	1628448

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	68	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1433,960	871,13	1249168
32	69	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3226,410	694,86	2241912
33	70	11-150207-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	171,900	2981,60	512537
34	71	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	171,900	5151,55	885552
			Раздел: Кровля				
35	76	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	63,200	1125,19	71112
36	79	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	407,200	7573,05	3083744
37	80	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	15,000	6769,75	101546
38	81	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	354,300	254,41	90138
39	82	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования.Монтаж	т конструкций	0,016	145392,59	2256
40	83	23-010201-0937 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 48 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81	м	30,000	5311,52	159346
41	84	21-130203-0802 РСНБ РК 2015	Шайба накладная сферическая, марка М36 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,002	76113,89	152
			Раздел: Фасад				
42	85	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	774,055	842,30	651984

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	**87**	**11-150402-0203 РСНБ РК 2015**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1317,500**	**205,91**	**271289**
			ИТОГО:				**28341888**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4155125**
			Сметная прибыль				**2099399**
			Итого с временными		**1,44 %**	**408123,00**	**28750011**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**388125,00**	**29138136**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**30884626**
			Итого с НДС		**12 %**	**3706155,00**	**34590781**
			Скидка подрядчика		**10%**		**3 459 078**
			Итого к оплате				**31 131 703**

Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел образования Талгарского района"
Руководитель Садвакасова Карлыга Айсабековна
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «Музтау»
Эксперт Жумагалиев Саят Жумагалиевич
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Капстройгрупп-Т"
Ишназаров Болат Раматдинович
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Начальник ПТО ТОО "Капстройгрупп-Т"
Казимов Жайнарбек Бердибекович
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **ГУ "Отдел образования Талгарского района" БИН 101240010295**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт здания ОСШ №4 с ДМЦ в .г.Талгар Талгарского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Электромонтажные работы, ЭЛ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 189** от **26.04.2019 года**

Акт приемки выполненных работ №3 (по ресурсному методу) за август 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Шкафы				
1	**1**	**13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,000**	**27594,77**	**27595**
2	**2**	**23-070201-0917 РСНБ РК 2015**	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-16.8.4-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,000**	**64514,09**	**64514**
			Раздел: кабельные изделия				
			Раздел: Светильники				

3	20	13-080305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	207,000	2430,51	503115
4	21	23-070102-1404 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	181,000	5084,78	920346
5	22	23-070102-1402 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 2х18 LRS/A (4560) ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	25,000	4308,06	107701
6	23	23-070104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	46,000	535,29	24624
7	24	23-070104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	640,000	152,97	97903
			Раздел: Розетки и выключатели				
8	25	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	115,000	555,15	63842
9	26	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	56,000	294,51	16493
10	27	23-070220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	59,000	449,40	26514
11	28	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	45,000	468,00	21060
12	29	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	45,000	208,91	9401
			ИТОГО:				1883108
			В том числе :				202389
			Накладные расходы				139489
			Сметная прибыль		1,44 %	27117,00	1910225
			Итого с временными		1,35 %	25788,00	1936013
			Итого с зимними удорожаниями				2052054
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383		12 %	246246,00	2298300
			Итого с НДС		10%		229 830
			Скидка подрядчика				

	Итого к оплате					2 068 470

Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел образования Талгарского района"

Руководитель Садвакасова Карлыга Айсабековна

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «Музтау»

Эксперт Жумагалиев Саят Жумагалиевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Капстройгрупп-Т"

Ишназаров Болат Рамадинович

М.П. (должность, подпись, ФИО)

Начальник ПТО ТОО "Капстройгрупп-Т"

Казимов Жайнарбек Бердибекович

М.П. (должность, подпись, ФИО)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **ГУ "Отдел образования Талгарского района" БИН 101240010295**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт здания ОСШ №4 с ДМЦ в .г.Талгар Талгарского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 189** от **26.04.2019 года**

Акт приемки выполненных работ №4 (по ресурсному методу) за август 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Асфальт				
1	**1**	**11-270401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**253,026**	**5229,47**	**1323191**
2	**3**	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**906,900**	**1756,48**	**1592948**
3	**4**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**48,973**	**46324,85**	**2268649**

		Раздел: Брусчатка			
		Раздел: Ограждения полисадников			
		Раздел: МАФ			
		ИТОГО:			5184788
		В том числе :			
		Накладные расходы			550763
		Сметная прибыль			384058
		Итого с временными	1,4 %	72587,00	5257375
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	70975,00	5328350
		Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383			5647722
		Итого с НДС	12 %	677727,00	6325449
		Скидка подрядчика	10%		632 545
		Итого к оплате			5 692 904

Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел образования Талгарского района"
Руководитель Садвакасова Карлыга Айсабековна

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «Музтау»
Эксперт Жумагалиев Саят Жумагалиевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Капстройгрупп-Т"
Ишназаров Болат Раматдинович

М.П. (должность, подпись, ФИО)

Начальник ПТО ТОО "Капстройгрупп-Т"
Казимов Жайнарбек Бердибекович

М.П. (должность, подпись, ФИО)