Приложение 5 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Талгарского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания ОСШ №4 с ДМЦ в .г.Талгар Талгарского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		189	26.04.2019 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) с НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2017г.	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ОСШ №4 с ДМЦ в .г.Талгар Талгарского района Алматинской области	194 620 724,93	20 802 192,93	20 802 192,93						2 228 806,39	20 802 192,93
Удержания аванс 30%									668 641,92	6 240 657,88
Итого к оплате									**1 560 164,47**	**14 561 535,05**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Талгарского района"
Руководителя
_____ **Садвакасова К. А.**

Технический надзор:
ТОО «Музтау»
Заместитель директора
_____ **Боскымбаев Д.Б.**

Подрядчик:
ТОО «Капстройгрупп-Т»
Директор
_____ **Ишназаров Б. Р.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования Талгарского района" БИН 101240010295**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ОСШ №4 с ДМЦ в .г.Талгар Талгарского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания ОСШ №4 с ДМЦ в .г.Талгар Талгарского района Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 189** от **26.04.2019 года**

РЕЕСТР
актов выполненных работ за сентябрь 2019 года.

Номер акта	Наименование	Сумма, тенге
1	Добавляемые работы	3 670 945,20
2	Слаботочные сети	3 703 314,60
3	Водопровод и канализация	902 455,20
4	Общестроительные работы АС	273 620,70
5	Благоустройство	4 101 322,50
6	Добавляемые работы-2	8 150 534,73
	Итого:	**20 802 192,93**

Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел образования Талгарского района"
Руководитель Садвакасова Карлыга Айсабековна
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «Музтау»
Эксперт Жумагалиев Саят Жумагалиевич
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Капстройгрупп-Т"
Ишназаров Болат Раматдинович
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Начальник ПТО ТОО "Капстройгрупп-Т"
Казимов Жайнарбек Бердибекович
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **ГУ "Отдел образования Талгарского района" БИН 101240010295**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт здания ОСШ №4 с ДМЦ в .г.Талгар Талгарского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Добавляемые работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 189** от **26.04.2019 года**

Акт приемки выполненных работ №1 (по ресурсному методу) за сентябрь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы				
			Раздел: КЖ и КМ				
			Раздел: Полы				
			Раздел: Стены и потолки				
			Раздел: Кровля				
			Раздел: Отмостка				
			Раздел: Крыльца				
1	102	**11-090306-0101 РСНБ РК 2015**	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	**м2**	**9,310**	**5581,99**	**51968**
2	103	**11-090402-0101 РСНБ РК 2015**	**Стена тамбура. Монтаж**	**т конструкций**	**1,000**	**71327,96**	**71328**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	104	21-050206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,530	216494,87	114726
4	105	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,061	212709,76	13060
5	106	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	28,000	98,23	2750
6	107	11-090402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	16,200	2525,09	40907
7	108	21-100104-0209 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	16,200	2961,43	47975
8	109	21-110101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	0,851	12631,20	10743
9	110	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	15,240	2787,56	42482
10	111	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	15,240	13010,52	198280
11	113	11-110101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	14,000	5024,15	70338
12	114	22-060301-0122 РСНБ РК 2015	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	14,000	2064,94	28909
13	115	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, обрешетка, стойки и балки. Установка	м3 древесины в конструкции	0,513	94727,54	48572
14	116	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,513	7260,11	3723
15	117	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	14,000	3074,75	43047
16	118	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	14,000	392,51	5495
17	119	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	14,000	737,14	10320
18	120	21-050108-0106 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	14,000	1281,98	17948

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	121	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования.Монтаж	т конструкций	0,232	145392,59	33708
20	122	21-050206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,232	221473,31	51346
21	123	21-130203-0802 РСНБ РК 2015	Шайба накладная сферическая, марка М36 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,000	76113,89	8
22	124	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	14,000	2811,54	39362
23	125	11-090403-0404 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка	м2	4,400	3459,04	15220
24	126	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,400	46000,33	202401
25	127	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования.Монтаж	т конструкций	1,168	145392,59	169834
26	128	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,168	335646,01	392069
27	129	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	80,000	30,89	2471
28	130	21-130203-0802 РСНБ РК 2015	Шайба накладная сферическая, марка М36 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,080	76113,89	6089
29	131	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,300	8539,18	11101
30	138	11-110101-2502 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	13,000	2574,74	33472
31	139	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	13,000	2060,38	26785
32	140	11-080201-1301 РСНБ РК 2015	Стены наружные толщиной в 2 кирпича. Кладка с облицовкой керамическими плитами при высоте этажа до 4 м	м2 стен	6,700	11561,44	77462
33	141	21-030302-0105 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплиттерные размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92	шт.	83,750	168,59	14120
34	142	11-090101-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж м/конструкций балок	т	0,211	58840,60	12413
35	143	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	М/конструкции балок	т	0,211	369216,16	77890

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	144	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и т ому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,118	1077,82	6594
37	145	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянн ой обрешетке с ее устройством	м2	5,500	5312,03	29216
38	146	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	5,500	254,41	1399
39	147	11-100102-0602 РСНБ РК 2015	Обшивка навеса металлосайдингом	м2	7,100	292,22	2075
40	148	22-020201-0108 РСНБ РК 2015	Стоимость металлосайдинга	м2	7,242	1934,58	14010
41	149	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Устройство отлива	м	2,300	2035,26	4681
42	150	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,800	845,19	4057
43	151	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	9,600	89,82	862
44	152	11-110101-2502 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	4,800	2574,74	12359
45	153	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	4,800	2060,38	9890
46	154	11-090101-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж м/конструкций балок	т	0,409	58840,60	24036
47	155	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	М/конструкции балок	т	0,409	369216,16	150825
48	156	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и т ому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,847	1077,82	12768
49	157	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянн ой обрешетке с ее устройством	м2	11,960	5312,03	63532
50	158	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	11,960	254,41	3043
51	159	11-100102-0602 РСНБ РК 2015	Обшивка навеса металлосайдингом	м2	13,800	292,22	4033
52	160	22-020201-0108 РСНБ РК 2015	Стоимость металлосайдинга	м2	14,076	1934,58	27231
53	161	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Устройство отлива	м	5,200	2035,26	10583

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	164	11-110101-2502 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	м2 покрытия	11,840	2574,74	30485
55	165	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	11,840	2060,38	24395
			Раздел: Отопление				
			Раздел: Электроснабжения				
			Раздел: Дополнительное санузел на 6 очко				
56	193	11-100103-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	23,200	7330,81	170075
57	200	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,000	3635,55	3636
58	201	23-030102-0918 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1,000	8164,60	8165
59	202	23-030102-1223 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1,000	4128,60	4129
60	203	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4,000	4453,41	17814
61	204	23-030102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4,000	19958,89	79836
			Раздел: Дополнительное перегородки				
62	209	11-100401-0106 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами для жилых и общественных зданий.	м2	57,280	9944,42	569616
63	210	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,670	1954,58	11082
64	211	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние СТ РК 943-92	м2	5,670	8810,04	49953
65	212	21-090404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3,000	1093,54	3281
			Раздел: Наружная канализация и септик				
			ИТОГО:				**3341980**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**474647**
			Сметная прибыль				**247554**
			Итого с временными		**1,44 %**	**48125,00**	**3390105**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**45766,00**	**3435871**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**3641811**
			Итого с НДС		**12 %**	**437017,00**	**4078828**
			Скидка подрядчика		**10%**		**407 882,80**
			Итого к оплате				**3 670 945,20**

Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел образования Талгарского района"
Руководитель Садвакасова Карлыга Айсабековна
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «Музтау»
Эксперт Жумагалиев Саят Жумагалиевич
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Капстройгрупп-Т"
Ишназаров Болат Раматдинович
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Начальник ПТО ТОО "Капстройгрупп-Т"
Казимов Жайнарбек Бердибекович
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **ГУ "Отдел образования Талгарского района" БИН 101240010295**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт здания ОСШ №4 с ДМЦ в .г.Талгар Талгарского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Слаботочные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 189** от **26.04.2019 года**

Акт приемки выполненных работ №2 (по ресурсному методу) за сентябрь 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-100701-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	3,000	25135,61	75407
2	2	23-080303-1002 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	1,000	9764,98	9765
3	3	23-080303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1,000	11158,46	11158
4	4	23-080303-0101 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01	шт.	1,000	7795,16	7795

5	5	23-080306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1,000	2251,86	2252
6	6	23-080505-0509 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1203-06CB, типа AndGOOd	шт.	1,000	7642,77	7643
7	7	23-070503-0116 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	1,000	3208,99	3209
8	8	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	55,000	1534,36	84390
9	9	23-080302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	30,000	815,05	24451
10	10	23-080302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	15,000	713,48	10702
11	11	23-080302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-3М	шт.	5,000	1325,09	6625
12	12	23-080304-0402 РСНБ РК 2015	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "Пожар" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5,000	2751,85	13759
13	13	13-100701-0502 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	510,000	597,59	304770
14	14	23-060410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,450	19370,77	8717
15	15	23-060514-0102 РСНБ РК 2015	Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х0,75 мм2	км	0,060	61475,07	3689
16	16	23-080302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	30,000	856,13	25684
17	17	23-080302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-3М	шт.	5,000	1325,09	6625
18	18	23-080306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	20,000	66,35	1327
19	19	23-070202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	400,000	6523,29	2609318
20	20	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	1,000	1731,61	1732
21	21	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,000	7635,53	7636
22	22	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	450,000	296,61	133475
23	23	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	450,000	25,15	11319
			ИТОГО:				3371448

			В том числе :			
			Накладные расходы			**228167**
			Сметная прибыль			**249737**
			Итого с временными	**1,44 %**	**48549,00**	**3419997**
			Итого с зимними удорожаниями	**1,35 %**	**46170,00**	**3466167**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383			**3673923**
			Итого с НДС	**12 %**	**440871,00**	**4114794**
			Скидка подрядчика	**10%**		**411 479,40**
			Итого к оплате			**3 703 314,60**

Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел образования Талгарского района"

Руководитель Садвакасова Карлыга Айсабековна

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «Музтау»

Эксперт Жумагалиев Саят Жумагалиевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Капстройгрупп-Т"

Ишназаров Болат Раматдинович

М.П. (должность, подпись, ФИО)

Начальник ПТО ТОО "Капстройгрупп-Т"

Казимов Жайнарбек Бердибекович

М.П. (должность, подпись, ФИО)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **ГУ "Отдел образования Талгарского района" БИН 101240010295**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт здания ОСШ №4 с ДМЦ в .г.Талгар Талгарского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Водопровод и канализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 189** от **26.04.2019 года**

Акт приемки выполненных работ №3 (по ресурсному методу) за сентябрь 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой, В1				
			Раздел: Трубопровод горячей воды, Т3, Т4				
1	**43**	**11-160901-0503 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**2,000**	**6738,90**	**13478**
2	**44**	**23-030301-0414 РСНБ РК 2015**	**Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-DУnAMiC, DN 80, QnOM 40 м3/ч, TMAX 130°C, типа SEnsus**	**шт.**	**2,000**	**129974,24**	**259948**
			Раздел: К1				
			Раздел: Напорная канализация (К13Н)				
3	**52**	**11-180501-0102 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка**	**насос**	**2,000**	**34048,34**	**68097**

4	53	51-020406-0301 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной, модель TS 400/S, Q 5,4 м3/ч, H 4,5 м вод. ст., типа SPErOni	шт.	2,000	37175,91	74352
5	62	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	21,000	3635,55	76347
6	63	23-030102-0918 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	21,000	8164,60	171457
7	64	23-030102-1223 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	21,000	4128,60	86701
8	65	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3,000	4453,41	13360
9	66	23-030102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3,000	19958,89	59877
			ИТОГО:				**823615**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**74835**
			Сметная прибыль				**61009**
			Итого с временными		**1,44 %**	**10789,00**	**834404**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**10261,00**	**844665**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**895293**
			Итого с НДС		**12 %**	**107435,00**	**1002728**
			Скидка подрядчика		**10%**		**100 272,80**
			Итого к оплате				**902 455,20**

Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел образования Талгарского района"
Руководитель Садвакасова Карлыга Айсабековна

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «Музтау»
Эксперт Жумагалиев Саят Жумагалиевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Капстройгрупп-Т"
Ишназаров Болат Раматдинович

М.П. (должность, подпись, ФИО)

Начальник ПТО ТОО "Капстройгрупп-Т"
Казимов Жайнарбек Бердибекович

М.П. (должность, подпись, ФИО)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **ГУ "Отдел образования Талгарского района" БИН 101240010295**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт здания ОСШ №4 с ДМЦ в .г.Талгар Талгарского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы АС**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 189** от **26.04.2019 года**

Акт приемки выполненных работ №4 (по ресурсному методу) за сентябрь 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Полы				
			Раздел: Проемы				
			Раздел: Стены и потолки				
1	**69**	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**358,490**	**694,86**	**249101**
			Раздел: Кровля				
			ИТОГО:				**249101**

			В том числе :			
			Накладные расходы			**75764**
			Сметная прибыль			**18452**
			Итого с временными	**1,44 %**	**3587,00**	**252688**
			Итого с зимними удорожаниями	**1,35 %**	**3411,00**	**256099**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383			**271449**
			Итого с НДС	**12 %**	**32574,00**	**304023**
			Скидка подрядчика	**10%**		**30 402,30**
			Итого к оплате			**273 620,70**

Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел образования Талгарского района"

Руководитель Садвакасова Карлыга Айсабековна

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «Музтау»

Эксперт Жумагалиев Саят Жумагалиевич

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Капстройгрупп-Т"

Ишназаров Болат Раматдинович

М.П. (должность, подпись, ФИО)

Начальник ПТО ТОО "Капстройгрупп-Т"

Казимов Жайнарбек Бердибекович

М.П. (должность, подпись, ФИО)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **ГУ "Отдел образования Талгарского района" БИН 101240010295**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт здания ОСШ №4 с ДМЦ в .г.Талгар Талгарского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 189** от **26.04.2019 года**

Акт приемки выполненных работ №5 (по ресурсному методу) за сентябрь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Асфальт				
1	**1**	**11-270401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**-13,266**	**5229,47**	**-69374**
2	**2**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2664,000**	**1831,39**	**4878819**
3	**3**	**11-270201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**-271,900**	**1756,48**	**-477586**
4	**4**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**-14,683**	**46324,85**	**-680169**

			Раздел: Брусчатка				
			Раздел: Ограждения полисадников				
			Раздел: МАФ				
5	**12**	**84-020302-0108 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Скамья, тип 2С-2А**	**шт.**	**2,000**	**30689,28**	**61379**
6	**13**	**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Урна, тип У-001**	**шт.**	**2,000**	**44,28**	**89**
7	**14**	**84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016**	**Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001**	**шт.**	**2,000**	**10606,68**	**21213**
			ИТОГО:				**3734370**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**116713**
			Сметная прибыль				**276620**
			Итого с временными		**1,44 %**	**53469,00**	**3787839**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**50849,00**	**3838688**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**4068772**
			Итого с НДС		**12 %**	**488253,00**	**4557025**
			Скидка подрядчика		**10%**		**455 702,50**
			Итого к оплате				**4 101 322,50**

Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел образования Талгарского района"
Руководитель Садвакасова Карлыга Айсабековна
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «Музтау»
Эксперт Жумагалиев Саят Жумагалиевич
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Капстройгруппа-Т"
Ишназаров Болат Раматдинович
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Начальник ПТО ТОО "Капстройгруппа-Т"
Казимов Жайнарбек Бердибекович
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **ГУ "Отдел образования Талгарского района" БИН 101240010295**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт здания ОСШ №4 с ДМЦ в .г.Талгар Талгарского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Добавляемые работы-2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 189** от **26.04.2019 года**

Акт приемки выполненных работ №6 (по ресурсному методу) за сентябрь 2019 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Ремонт подвала				
1	**1**	**11-460401-0103 РСНБ РК 2015**	**Фундамент тамбура железобетонные. Разборка**	**м3**	**5,900**	**37790,80**	**222966**
2	**2**	**12-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**3,000**	**1895,12**	**5685**
3	**3**	**12-060101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**1,920**	**1330,55**	**2555**
4	**4**	**12-060101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**3,000**	**2861,30**	**8584**
5	**5**	**12-070101-0302 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	**м**	**29,000**	**194,68**	**5646**

6	6	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки из ДСП. Разборка на деревянном каркасе толщ. 100 мм	м2 перегородок	7,000	2298,66	16091
7	7	12-150101-0102 РСНБ РК 2015	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40-32 мм	м	18,010	922,82	16620
8	8	12-150102-0801 РСНБ РК 2015	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	3,000	1563,60	4691
9	9	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж скрытой электропроводки	м	30,000	34,63	1039
10	10	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от мусора	т	25,200	2921,86	73631
11	11	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	39,360	532,59	20963
12	12	41-020104-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	39,360	465,00	18302
			Раздел: Ремонтные работы				
13	13	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	75,030	845,19	63415
14	14	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	75,030	502,68	37716
15	15	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	75,030	7991,02	599566
16	16	11-110101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	52,420	294,72	15449
17	17	11-100404-0103 РСНБ РК 2015	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	115,490	1909,22	220496
18	18	22-030201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	115,490	439,48	50756
19	19	11-460201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,525	33789,63	17740
20	20	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	75,030	1045,86	78471
21	21	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	75,030	856,54	64266
22	22	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,490	871,13	100607

23	23	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	115,490	694,86	80250
24	24	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	4,200	2728,13	11458
25	25	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами внутренние СТ РК 943-92	м2	4,200	8810,04	37002
26	26	21-090404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,000	1093,54	2187
27	27	11-090403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,100	3273,95	6875
28	28	21-090402-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,100	39246,35	82417
29	29	21-090404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,000	1093,54	1094
30	30	11-100501-0104 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	4,320	3024,56	13066
31	31	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	4,320	19846,65	85738
32	32	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	4,800	3760,33	18050
33	33	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические. Установка	квт	7,293	1320,26	9629
34	34	23-051001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	39,000	2090,72	81538
35	35	23-041008-0210 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический типа HErz, М30х1,5, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	5,000	4983,08	24915
36	36	23-051207-0101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая типа HErz, Мини, М28х1,5 диапазон регулирования от 6°С до 30°С	шт.	5,000	3787,98	18940
37	37	23-051314-0306 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный, модели LOCKsHiEld, угловой с резьбой R 3/4", DN 20, TMAX 110°С, PN 10, типа ArCO ГОСТ 30815-2002	шт.	5,000	2563,56	12818
38	38	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	31,210	2709,50	84563
39	39	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5,000	2766,72	13834
40	40	23-040902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	10442,41	20885

41	41	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	5,000	332,44	1662
42	42	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	31,210	105,21	3284
43	43	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8,000	2709,50	21676
44	44	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,000	2766,72	11067
45	45	23-040902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	10442,41	41770
46	46	11-180501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	1,000	34048,34	34048
47	47	51-020402-0105 РСНБ РК 2015	Насосы сетевые фекальные, марка СМ 80-50-200-4, а подача 22 м3/ч, напор 9 м, двигатель мощностью 3 кВт, 1500 об/мин	шт.	1,000	158465,86	158466
48	48	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,000	3635,55	3636
49	49	23-030102-0918 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1,000	8164,60	8165
50	50	23-030102-1223 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1,000	4128,60	4129
51	51	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1,000	3037,58	3038
52	52	23-030102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1,000	6901,40	6901
53	53	23-030102-1205 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1,000	2539,06	2539
54	54	13-080101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1,000	58024,64	58025
55	55	23-070201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3587,48	3587
56	56	23-070204-0801 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 1А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,000	692,97	8316
57	57	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	24,000	265,81	6380
58	58	23-061710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	49,000	42,46	2081

59	59	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	123,000	424,10	52164
60	60	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,105	215356,90	22625
61	61	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	676491,80	13800
62	62	13-080305-0307 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	10,000	2430,51	24305
63	63	23-070102-1404 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки 4х18 LRS/A (4554) ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	10,000	5084,78	50848
64	64	23-070104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	40,000	535,29	21412
65	65	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	7,000	555,15	3886
66	66	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	7,000	294,51	2062
67	67	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,000	468,00	1872
68	68	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,000	208,91	836
69	69	23-070202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-10	шт.	3,000	6523,29	19570
70	70	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,828	30158,14	115445
71	71	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,766	208022,77	159262
72	72	11-061802-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	1,800	19778,22	35601
73	73	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,809	16642,57	30106
74	74	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,360	208022,77	74888
75	75	11-110101-1402 РСНБ РК 2015	Полы бетонные толщиной 150 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования	м2 пола	18,862	3172,42	59838
76	76	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,391	231051,73	90341
77	77	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,300	845,19	24764

78	78	11-110101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	29,300	5024,15	147208
79	79	22-060301-0122 РСНБ РК 2015	Керамогранит матовый напольный размер 400 мм х 400 мм х 8 мм СТ РК 1954-2010	м2	30,765	2064,94	63528
80	80	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	18,100	2049,79	37101
81	81	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,500	1322,03	32390
82	82	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,500	871,13	21343
83	83	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	24,500	694,86	17024
84	84	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,400	1045,86	2510
85	85	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2,400	856,54	2056
86	86	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,200	467041,62	93408
87	87	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	24,000	98,23	2357
88	88	11-090102-0103 РСНБ РК 2015	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,982	70806,51	69532
89	89	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,982	387505,01	380530
90	90	11-090402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен и потолка из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	8,700	2525,09	21968
91	91	21-100104-0209 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,700	2961,43	25764
92	92	11-090306-0301 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж	м2	25,160	6247,03	157175
93	93	21-100104-0209 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	25,160	2961,43	74510

94	94	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	45,500	2787,56	126834
95	95	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	45,500	13010,52	591978
96	96	11-100501-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,150	2535,63	7987
97	97	21-090202-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,150	25855,27	81444
98	98	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, обрешетка, стойки и балки. Установка	м3 древесины в конструкции	0,950	94727,54	89991
99	99	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,950	7260,11	6897
100	100	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	25,160	3074,75	77361
101	101	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	25,160	392,51	9876
102	102	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	25,160	737,14	18546
103	103	21-050108-0106 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	25,160	1281,98	32255
104	104	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,864	21533,79	18605
105	105	11-090305-0201 РСНБ РК 2015	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	т конструкций	0,400	44334,91	17734
106	106		Полигаль	м2	7,500	1488,00	11160
107	107	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,300	1322,03	10973
108	108	11-150212-0305 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	8,300	951,87	7901
109	109	11-150402-0203 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	8,300	205,91	1709
			Раздел: Перегородки в здании школы				
110	110	11-100501-0302 РСНБ РК 2015	Перегородки площадью более 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	31,500	3166,57	99747

111	111	21-090201-0501 РСНБ РК 2015	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, глухие ГОСТ 30674-99	м2	31,500	13716,95	432084
112	112	11-100501-0203 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	5,660	2402,47	13598
113	113	21-090202-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5,660	25855,27	146341
			Раздел: Проемы				
114	114	11-100501-0203 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	9,130	2402,47	21935
115	115	21-090202-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	9,130	25855,27	236059
			Раздел: Фасад здании				
116	116	11-150212-0305 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	1317,500	951,87	1254088
117	117	11-150201-0105 РСНБ РК 2015	Пилястры прямые. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	392,000	2731,19	1070626
			Раздел: Ограждения полисадников				
118	118	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,350	3817,29	5153
119	119	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,209	6717,38	1404
120	120	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты из бетона кл.В25. Устройство	м3	1,350	26204,07	35375
121	121	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	18,300	955,35	17483
122	122	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж стоек	т конструкций	0,162	133287,42	21653
123	123	21-060408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения	т	0,163	284038,38	46142
124	124	11-090604-0105 РСНБ РК 2015	Монтаж ограждения.	т конструкций	1,250	146666,14	183333
125	125	21-060405-1201 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции ограждения	т	1,250	152801,42	191002
126	126	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	125,000	94,42	11803

127	127	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	125,000	168,43	21 054
			ИТОГО:				**9501 438**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1667829**
			Сметная прибыль				**702984**
			Итого с временными		**1,44 %**	**134539,00**	**9635977**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**127946,00**	**9763923**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**10349156**
			Итого с НДС		**12 %**	**1241899,00**	**11591055**
			Скидка подрядчика		**10%**		**1 159 106**
			Итого по акту				**10 431 950**
			Разница увеличения стоимости дополнительных работ не подлежащих к оплате				**2 281 414,77**
			Итого к оплате				**8 150 534,73**

Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел образования Талгарского района"
Руководитель Садвакасова Карлыга Айсабековна
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «Музтау»
Эксперт Жумагалиев Саят Жумагалиевич
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Капстройгрупп-Т"
Ишназаров Болат Раматдинович
М.П. (должность, подпись, ФИО)

Начальник ПТО ТОО "Капстройгрупп-Т"
Казимов Жайнарбек Бердибекович
М.П. (должность, подпись, ФИО)