Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта
в эксплуатацию

От " 24 " февраля 2015 г. г. Актау
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.)от" 23 "февраля 2015г за №19-0
Акимат города Актау
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Аккулов Н.К - заместитель акима города Актау, председатель комиссии
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жадигеров А.А.- директор ТОО «Айком LTD»,генеральный подрядчик, генеральный проектировщик, заместитель председателя комиссии
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

Машырыков Э.К. - руководитель отдела архитектурно-строительный инспекции по Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Турганалиева Н.Е. - руководитель Республиканского государственного учреждения «Актауское городское управление по защите прав потребителей Департамента позащите прав потребителей Мангистауской области Агентства Республики Казахстан»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы
Косбаев К.Ж. - заместитель руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тлеубаев М.Т. - руководитель государственного учреждения «Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Тажигараев Ш.Б - руководитель государственного учреждения «Актауский городской отдел строительства»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тенелбаев Д.Е. - инспектор департамента экологии по Мангистауской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кабдолгалиев А.Л. - директор государственного комуналного предприятия «Актауское управление электрических сетей»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Нестеренко В.М. - руководитель инспекции технического отдела акционерного общества «КазТрансГазАймак»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Сарсембаев И.Ә. - Генеральный директор акционерного общества «Казактелеком»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Тулегенов А.Б. - председатель правления АО «Специальная экономическая зона «Морпорт Актау»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Кошербай Ы.Е. - директор государственного комунального предприятия «Каспий жылу, су арнасы»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Сатанов А.И - директор ТОО «КИС-Актау», заказчик

(фамилия, имя, отчество, должность)

Шигенов С.Ш - индивидуальный предприниматель «ЖанДАлиС» технический надзор

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ТОО «КИС-Актау»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию Комбинат индустриального строительства ТОО «КИС-Актау»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: город Актау, промзона, специальная экономическая зона «Морпорт Актау», Субзона № 3, участок №5/1

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю Постановление акимата города Актау №927 от 8 июля 2014 года

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Айком LTD»

(наименование организации)

выполнившим строительно-монтажные работы, вертикальная планировка, отсыпка территории, установка ограждений, подводка коммуникационных сетей, устройство фундаментов, монтаж оборудования.

(виды работ)

и субподрядными организациями не имеется

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Айком LTD»

(наименование организации)

выполнившим проектную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями нет

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы ТОО «КИС-Актау»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских

организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому): индивидуальному
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ТОО «КИС-Актау»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
от "27" июня 2014 г..

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2014 года;
(месяц, год)
окончание работ ноябрь 2014 года ;
(месяц и год)
при продолжительности строительства 6 мес. ;
по норме или по проекту организации строительства 6 мес ;
фактически 6 мес .

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
1. Проектно-сметная документация
2. Заключение рабочей комиссии
3. Исполнительно-техническая документация
4. Технический паспорт объекта
5. документы на право землепользования.
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и т.д | Ед. измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **железобетонные изделия** | **тонна** | **36 000** | | **36 000** | |

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически | Объем куб. м. | Стены и перегородки |
|---|---|---|---|---|---|
| КПП | кв.м. | 19.1 | 19.1 | 61 | камень - ракушечник |
| административно-бытовое здание | кв.м. | 335 | 335 | 2803 | камень - ракушечник |
| производственный цех | кв.м. | 4515.6 | 4515.6 | 45156 | камень - ракушечник |
| котельная | кв.м. | 68.9 | 68.9 | 276 | камень - ракушечник |
| забор | L | L-722.75 | L-722.75 | H-2.2 | металлический |
| ворота | L | L-6.22 | L-6.22 | H-2.2 | металлический |
| газопровод | L | L-158 | L-158 | | полиэтилен |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| площадь участка | кв.м. | 40 600 | 40 600 | | |

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: производственный цех с производительной мощностью 36 000 тонн в год, КПП - 1 этажное, огороженное, окрашенное.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом __выполнены в полном объеме согласно проекта и СНИП

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении __ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

| Виды работ | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
|---|---|---|---|
| озеленение | кв.м. | 803 | 30 дней |
| дороги и площадки | кв.м. | 9417.3 | 30 дней |

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 600 000 000 *тенге*, в том числе строительно-монтажных работ 150 000 000 *тенге*, оборудования, инструмента и инвентаря 450 000 000 *тенге*, прочих затрат - нет.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 600 000 000 тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 150 000 000 *тенге*;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 450 000 000 тенге

стоимость прочих затраты __ тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)применены материалы, соответствующие требованиям СНиП и ГОСТу, а также сертификации Республики Казахстан.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **«Комбинат индустриального строительства ТОО «КИС-Актау»**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Аккулов Н.К

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Жадигеров А.А.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены государственной комиссии:2

Машрыков Э.К.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Косбаев К.Ж.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Кошербай Ы.Е.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Кабдолгалиев А.Л.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Нестеренко В.М.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Тлеубаев М.Т.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Сарсембаев И.Ә.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Тажигараев Ш.Б.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Турганалиев Н.Е.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Темирбаев Д.Е.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Тулегенов А.Е.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Сатаков А.Е.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Шигенов С.Е.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

# Счет-фактура № 00000000036 от 13 августа 2014 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Айком LTD**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440007501, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау,30 мкр. 169 дом, 56/57 офис.,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0006448, от 19.10.2012

ИИК поставщика: KZ3678022G0120765001, в банке АО "Темірбанк", БИК JSRBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №03/20 от 20.03.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, Мангистауская область, 130000, г. Актау, мкр. 14, дом 39, офис 75

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440007501, Товарищество с ограниченной ответственностью Айком LTD,130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау,30 мкр. 169 дом, 56/57 офис.

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 140240015716, ТОО "КИС-Актау",РК, Мангистауская область, 130000, г. Актау, мкр. 14, дом 39, офис 75

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ТОО "КИС-Актау"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 140240015716, РК, Мангистауская область, 130000, г. Актау, мкр. 14, дом 39, офис 75

ИИК получателя: KZ7278022G0139736001, в банке АО "Темірбанк", БИК JSRBKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | "Комбинат индустриального строительства в субзоне №3 СЭЗ "Морпорт Актау" | объект | 1 | 40 548 604,46 | 40 548 604,46 | 12% | 4 865 832,54 | 45 414 437,00 | 0 | |
| Всего по счету: | | | | | **40 548 604,46** | | **4 865 832,54** | **45 414 437,00** | | |

**Руководитель: Бимырзаев И. И.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Джалмуханбетов Н. Т.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

гл.бухгалтер

*(должность)*

Абдихаликов Н.С.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ТОО "КИС-Актау",РК, Мангистауская область, 130000, г. Актау, мкр. 14, дом 39, офис 75**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **140240015716** |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью Айком LTD,130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау,30 мкр. 169 дом, 56/57 офис., тел.: 87292400070 400100**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **030440007501** |

Договор (контракт) Договор №03/20 от 20.03.2014 г. от "_____" _____ 20_____ года

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|---|
| | | с | по |
| 00000000036 | 13.08.2014 | | |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) | Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | количество | цена за единицу | стоимость | сумма НДС, в KZT | сумма с НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | "Комбинат индустриального строительства в субзоне №3 СЭЗ "Морпорт Актау" | | объект | 1 | 40 548 604,46 | 40 548 604,46 | 4 865 832,54 | 45 414 437,00 |
| | | | Итого | 1 | x | 40 548 604,46 | 4 865 832,54 | 45 414 437,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) / / Принял (Заказчик) / Сатанов А.Н.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Форма № КС-4

***Заказчик:*** *ТОО "КИС АКТАУ"*
***Подрядчик:*** *ТОО "Айком LTD"*
***Наименование объекта:*** *"Комбинат индустриального строительства в субзоне №3 СЭЗ "Морпорт Актау"*

**С П Р А В К А**

**о стоимости выполненных работ и затрат за август 2014г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

*Основание: Договор №03/20 от 20. 03. 2014г.*

| Наименование работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Стоимость с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из гр.2 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на проиобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по стройке в том числе: | 133 928 571 | 40 548 604 | | | | | | | 16 071 429 | 150 000 000 |
| август месяц | | 40 548 604 | | | | | | | 4 865 833 | 45 414 437 |
| **Итого к оплате** | | 40 548 604 | | | | | | | 4 865 833 | 45 414 437 |
| **45 414 437** | **(Сорок пять миллионов четыреста четырнадцать тысяч четыреста тридцать семь) тенге ноль тиын** | | | | | | | | | |

*Заказчик:* _____

*Подрядчик:* _____

Заказчик: **ТОО "КИС АКТАУ"**
Подрядчик: **ТОО "Айком LTD"**

Наименование объекта: **Комбинат индустриального строительства в субзоне №3 СЭЗ "Морпорт Актау"**

# АКТ №3
# ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
# ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2014 ГОДА

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Стены и отделочные работы** | | | | | | | | |
| 30 | Е0115-152-1 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | 2531,0526 | 17,43 | 0,12 | 44116 | 304 | 36622 | 0,09 | 228 |
| | | м2 | | 13,73 | 0,05 | 34751 | 127 | 105 | 0,00 | 0 |
| 31 | Е0115-157-1 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая | 3340,92247 | 10,56 | 0,90 | 35280 | 3007 | 24731 | 0,04 | 134 |
| | | м2 | | 6,71 | 0,34 | 22418 | 1136 | 105 | 0,00 | 0 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | 79396 | 3311 | | | 361 |
| | | | Тенге | | | 57169 | 1262 | | | 0 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 79396 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 58431 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 61353 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 31 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 9203 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8445 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 149194 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 392 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 67634 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 149194 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 392 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 67634,36 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Металлоконструкции** | | | | | | | | |
| | | **Колонны с консолью и подкрановые балки** | | | | | | | | |
| 32 | Е0109-17-2 | Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т | 54 | 3214,17 | 1407,59 | 172029 | 75337 | 66290 | 5,80 | 310 |
| | | т | | 981,00 | 395,17 | 52505 | 21150 | 90 | 1,54 | 82 |
| 33 | Е0109-18-2 | Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 2 т, на отметке до 25 м | 31 | 5644,29 | 2678,41 | 173407 | 82288 | 70209 | 10,80 | 332 |
| | | т | | 1804,50 | 734,68 | 55439 | 22571 | 90 | 2,70 | 83 |
| | | **Фермы и прогоны** | | | | | | | | |
| 34 | Е0109-19-1 | Монтаж подкраново-подстропильных ферм при поставке россыпью | 38,0898085 | 8751,91 | 5302,03 | 333359 | 201953 | 67581 | 6,70 | 255 |
| | | т | | 1120,50 | 850,90 | 42680 | 32411 | 90 | 2,99 | 114 |
| 35 | Е0109-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м | 24,6057667 | 13864,97 | 4022,39 | 341158 | 98974 | 225036 | 56,50 | 1390 |
| | | т | | 9090,00 | 1071,86 | 223666 | 26374 | 90 | 3,81 | 94 |
| 36 | Е0109-25-1 | Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м | 94,8773219 | 5030,50 | 2020,02 | 477280 | 191654 | 236950 | 14,10 | 1338 |
| | | т | | 2272,50 | 502,43 | 215609 | 47669 | 90 | 1,79 | 170 |
| | | **Защита от коррозии и огнезащита** | | | | | | | | |
| 37 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз | 12322,1722 | 21,80 | 0,05 | 268623 | 616 | 64654 | 0,03 | 370 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 71592 | 246 | 90 | 0,00 | 0 |
| 38 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 12322,1722 | 24,84 | 0,02 | 306083 | 246 | 46134 | 0,02 | 246 |
| | | м2 | | 4,16 | 0,00 | 51260 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 39 | Е0113-16-7 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз | 3080,54418 | 43,64 | 0,09 | 134435 | 277 | 12365 | 0,02 | 62 |
| | | | | 4,41 | 0,05 | 13585 | 154 | 90 | 0,00 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | | | | | | | |
| 40 | Е0113-29-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 | 3080,54418 | 2234,73 | 99,18 | 6884184 | 305528 | 426132 | 0,59 | 1818 |
| | | | | 116,55 | 37,15 | 359037 | 114442 | 90 | 0,18 | 554 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | 9090559 | 956874 | | | 6121 |
| | | | Тенге | | | 1085373 | 265018 | | | 1097 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 7593326 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 5985328 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 610317 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 549286 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 275 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 82393 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 488557 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 8631168 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3324 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 692710 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1497233 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 226618 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 740074 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 666067 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 333 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 99910 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 129798 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 2293098 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5431 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 839984 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 10924266 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8755 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1532694 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Кровля** | | | | | | | | |
| 41 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 3518,13 | 37,08 | 0,99 | 130452 | 3483 | 50113 | 0,07 | 246 |
| | | | | 11,59 | 0,38 | 40775 | 1337 | 119 | 0,00 | 0 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 42 | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 3518,13 | 189,45 | 4,72 | 666510 | 16606 | 304197 | 0,40 | 1407 |
| | | | | 70,88 | 1,78 | 249365 | 6262 | 119 | 0,01 | 35 |
| | | м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 3518,13 | 37,08 | 0,99 | 130452 | 3483 | 50113 | 0,07 | 246 |
| | | | | 11,59 | 0,38 | 40775 | 1337 | 119 | 0,00 | 0 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 44 | Е0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон из профнастила | 3518,13 | 383,11 | 8,20 | 1347831 | 28849 | 1155621 | 1,71 | 6016 |
| | | | | 272,95 | 3,08 | 960274 | 10836 | 119 | 0,02 | 70 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6** | Тенге | | | 2275246 | 52420 | | | 7916 |
| | | | Тенге | | | 1291189 | 19772 | | | 106 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2275246 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1310961 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1560044 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 780 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 234007 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 230117 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4065407 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8801 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1544968 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 4065407 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8801 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1544968 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Проемы** | | | | | | | | |
| | | **Окна** | | | | | | | | |
| 45 | Е0110-17-1 | Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2 | 393,77 | 1075,24 | 62,79 | 423398 | 24725 | 106436 | 1,32 | 520 |
| | | | | 202,73 | 22,52 | 79829 | 8868 | 120 | 0,10 | 39 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | **Ворота - 5 шт** | | | | | | | | |
| 46 | Е0109-46-1 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | 3,023 | 31625,87 | 17434,99 | 95612 | 52710 | 27423 | 41,40 | 125 |
| | | | | 7650,00 | 2428,67 | 23128 | 7342 | 90 | 8,15 | 25 |
| | | т | | | | | | | | |
| 47 | Е0109-47-1 | Облицовка ворот стальным профилированным листом | 25,062 | 55,95 | 2,99 | 1402 | 75 | 1128 | 0,30 | 8 |
| | | | | 48,83 | 1,16 | 1224 | 29 | 90 | 0,00 | 0 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 48 | Е0109-62-8 | Изготовление петли П-1 в построечных условиях и на производственных базах - 20 шт | 0,0051 | 25987,18 | 4444,95 | 132 | 23 | 94 | 110,00 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 19800,00 | 697,37 | 101 | 4 | 90 | 2,55 | 0 |
| | | т | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | 520544 | 77532 | | | 653 |
| | | | Тенге | | | 104281 | 16243 | | | 64 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 520544 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 120524 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 135080 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 68 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 20262 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 39337 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 694961 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 785 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 140786 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 694961 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 785 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 140786 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **11965745** | **1090137** | | | **15051** |
| | | | **Тенге** | | | **2538013** | **302295** | | | **1267** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **10468511** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **5985328** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **2100234** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2305763** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1153** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **345864** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **766456** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **13540731** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **13302** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **2446098** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **1497233** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **226618** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **740074** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **666067** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **333** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **99910** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **129798** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **2293098** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **5431** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **839984** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **15833837** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **18733** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3286082** | | | |
| | | **ИТОГО ПО ВСЕМ СМЕТАМ:** | Тенге | | | **15 833 837** | | | | |
| | | **Итого в ценах 2001 года** | | | | **15 833 837** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,1% | 1,1% | | | **174 172** | | | | |
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | | **16 008 009** | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,52% | 2,52% | | | 403 402 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет, 1% | 1% | | | 160 080 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска, 0,4% | 0,4% | | | 64 032 | | | | |
| | | **Итого в ценах 2001 года** | | | | **16 635 523** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2014 года** | **2,38968** | | | **39 753 533** | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи | 2% | | | **795 071** | | | | |
| | | **Итого** | | | | **40 548 604** | | | | |
| | | НДС | 12% | | | **4 865 833** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **45 414 437** | | | | |

Сдал:
Директор ТОО "Айком LTD"
_____ **Бимырзаев И.И.**

Принял:
Директор ТОО "КИС АКТАУ"
_____ **Сатанов А.И.**