Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью Актау Керамзит,Республика Казахстан, Мангистауская обл.,г.Актау, Промзона 5, территория СЭЗ " Морпорт Актау", адм. здание 5/1**	**141140005986**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Айком LTD,130003, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау,30 мкр, дом 169, кв.56/57**	**030440007501**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор 23/16 от 02.09.2016г

Номер документа	Дата составления
50	**23.12.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство "Цех по производству керамзитового гравия"	23.12.2016г.		работа	1	166 740 427,00	166 740 427,00
				Итого	1	x	166 740 427,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Жәдігеров А.Ә.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2016

М.П.

Счет-фактура № 00000000050 от 23 декабря 2016 г.

Дата совершения оборота: 23.12.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Айком LTD

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440007501, 130003, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 30 микрорайон, 169 дом, кв.56/57 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0006448, от 19.10.2012

ИИК поставщика: KZ949650000072192117, в банке АО ForteBank, БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор 23/16 от 02.09.2015г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440007501, Товарищество с ограниченной ответственностью Айком LTD,130003, Республика Казахстан, Мангистауская область город Актау, 30 микрорайон, 169 дом, кв.56/57

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель БИН: 141140005986, ИНН/КПП: . Товарищество с ограниченной ответственностью Актау Керамзит,Республика Казахстан, Мангистауская обл..г.Актау, Промзона 5, территория СЭЗ " Морпорт Актау", адм. здание 5/1

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью Актау Керамзит

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 141140005986 ИНН/КПП: , Республика Казахстан, Мангистауская обл.,г.Актау, Промзона 5, территория СЭЗ " Морпорт Актау", адм. здание 5/1

ИИК получателя: KZ389650000072238563, в банке АО ForteBank, БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство "Цех по произвоству керамзитового гравия"	работа	1	148 875 381,25	148 875 381,25	12%	17 865 045 75	166 740 427,00		
Всего по счету:					148 875 381,25		17 865 045,75	166 740 427,00		

Руководитель: Жәдігеров А. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ТОО "Актау Керамзит"**
Подрядчик: **ТОО "Айком Ltd"**
Строительство объекта и его адрес: **Мангистауская область, г. Актау, субзона №3 СЭЗ "Морпорт Актау".Цех по производству керамзитового гравия.** Найменование объекта: **Склад для глинозема и формовки**

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672752		№ 23 /16 от 02.09.2016г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строителства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-вом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	166 740 427,00	148 875 381,25	53 331 494						17 865 045,75	166 740 427,00
в том числе:										
- декабрь 2016 года		148 875 381,25	53 331 494						17 865 045,75	166 740 427,00
Итого, сумма к перечислению:		148 875 381,25							17 865 045,75	166 740 427,00

М.П. **Заказчик:** **Директор Сатанов А.И.** **2016 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор Жәдігеров А.Ә.** **2016 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Заказчик: ТОО "Актау Керамзит"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «АйкомLTD»

Договор : № 23/16 от 02.09.2016 г.

Наименование строительства и его адрес: Мангистауская область, г. Актау, субзона №3 СЭЗ "Морпорт Актау". Цех по производству керамзитового гравия.

Наименование обьекта: Склад для глинозема и формовки

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1704,57	32,23	30,77	54944	52450	0,01	17
					1,42	8,34	2420	14225	0,03	49
2.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	377,00	23,36	22,08	8806	8324	0,01	3
					1,28	5,56	483	2096	0,02	7
3.	С010333-А 15-1	Вывоз грунта 2 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	2863,68	129,84	--	371820	--	0,55	1562
					25,97	--	74364	--	--	--
4.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	377,00	23,36	22,08	8806	8324	0,01	3
					1,28	5,56	483	2096	0,02	7
5.	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	55,00	353,25	--	19429	--	2,33	128
					353,25	--	19429	--	--	--
6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	377,00	6,48	6,48	2443	2443	--	--
					--	2,10	--	793	0,01	3
7.	Е0101-134	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	377,00	21,55	4,52	8123	1703	0,11	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	пневматическими трамбовками			17,03	--	6420	--	--	--
8.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	377,00	23,62	12,00	8904	4523	0,01	5
					1,62	2,75	611	1035	0,01	5
9.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 50 мм	м2	367,88	611,30	24,55	224885	9031	0,26	97
					39,83	9,20	14653	3384	0,04	17
10.	E0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов для ФЛ,ФМ и железобетонных стены котлована	м3	377,00	6846,60	353,46	2581168	133254	3,60	1357
					585,00	133,52	220545	50337	0,65	246
11.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	796,80	245,44	3,82	195567	3044	0,21	169
					37,35	1,44	29760	1147	0,01	6
12.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	т	2,05	61200,00	--	125705	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,31	65000,00	--	20215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	Установка закладных деталей весом до 20 кг арматуры диам.16 мм	0,01	10137,87	304,24	71	2	58,00	0
					9675,00	114,75	68	1	0,56	0
15.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм,ЗД	т	0,01	63237,00	--	443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	C11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, 90x90x8мм	т	1,54	58380,00	--	89905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,53	61200,00	--	32436	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16мм			--	--	--	--	--	--
18.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	3640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,с листа и арматуры диам.16мм	1т	0,11	10137,87	304,24	1146	34	58,00	7
					9675,00	114,75	1093	13	0,56	0
20.	С11011-885	Лист 10х380х380мм,ЗД	т	0,10	63203,00	--	6257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм,ЗД	т	0,01	63237,00	--	885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм,под ФМ-2	т	0,08	61200,00	--	5018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,21	61200,00	--	13097	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	21,90	61300,00	--	1342470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,30	67700,00	--	88010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	3,95	61300,00	--	242258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,18	67700,00	--	12321	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов М42х1100мм	1т	0,71	156751,29	477,54	111450	340	207,00	147
					33975,00	180,00	24156	128	0,88	1
30.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские С1,С2,С3,С4: сталь периодического	т	11,10	61200,00	--	679136	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профиля класса А-III, d 16 мм			--	--	--	--	--	--
31.	Е0108-23-2	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа свыше 4 м	м3	118,12	1280,52	251,10	151259	29661	3,04	359
					443,25	94,50	52358	11163	0,46	54
32.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ракушечника	м3	115,76	3500,00	--	405163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0109-43-2	Обшивка торца стен из профилированного стального листа	м2	161,41	210,34	7,33	33951	1183	0,94	152
					144,00	2,36	23243	381	0,10	17
34.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	161,41	896,00	--	144623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	м2	605,76	232,29	4,07	140713	2463	0,74	448
					135,68	0,97	82190	588	0,05	31
36.	Е0109-42-2	Монтаж кровельного покрытия зданий из стального оцинкованного листа толщ 1,2мм	м2	1496,87	102,91	36,04	154037	53941	0,34	516
					55,80	9,93	83525	14871	0,04	56
37.	С11011-5457	Прокат листовой из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм ГОСТ 16523-97	т	14,10	68562,00	--	966760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	шт	8,00	3355,12	12,95	26841	104	3,30	26
					533,92	4,73	4271	38	0,02	0
39.	Е0109-42-2	Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного стального листа	м2	747,25	102,91	36,04	76897	26928	0,34	258
					55,80	9,93	41697	7424	0,04	28
40.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	747,25	896,00	--	669536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0109-62-3	Изготовление и монтаж стоек	т	2,31	27101,09	8541,11	62681	19754	91,00	210
					16380,00	2012,53	37885	4655	7,36	17
42.	СПРАЙС	Труба квадратная 180х140х6	т	1,96	12277,59	--	24113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С11011-885	Лист 10х100х150мм	т	0,01	63203,00	--	590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	С11011-88 5	Лист 10х120х150мм	т	0,01	63203,00	--	401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С11011-89 9	Прокат угловой равнополочный, 90х90х8мм	т	0,31	58380,00	--	17867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С11011-88 5	Лист 10х380х380мм	т	0,02	63203,00	--	1567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С11011-88 5	Лист 10х160х240мм	т	0,00	63203,00	--	149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	62,45	32,71	0,10	2043	6	0,06	4
					11,62	0,04	726	2	0,00	0
49.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	62,45	33,16	0,04	2071	2	0,04	3
					8,32	--	520	--	--	--
50.	Е0109-62-5	Изготовление и монтаж ограждения в построечных условиях и на производственных базах	т	1,35	28520,02	5438,49	38475	7337	120,00	162
					21600,00	1010,83	29139	1364	4,42	6
51.	СПРАЙС	Труба квадратная 40х40х1,2	т	0,52	81288,42	--	42276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПРАЙС	Труба квадратная 20х20х1,2	т	0,83	84138,93	--	69748	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	36,42	32,71	0,10	1192	4	0,06	2
					11,62	0,04	423	1	0,00	0
54.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	36,42	33,16	0,04	1208	1	0,04	2
					8,32	--	303	--	--	--
55.	Е0109-62-7	Изготовление и монтаж подвески для светильника	т	0,59	48200,84	15262,74	28390	8990	161,00	95
					28980,00	3350,92	17069	1974	13,02	8
56.	С11011-41 45	Лист 3х100х250мм	т	0,59	63693,00	--	37515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0109-62-8ИЗМ.	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр. в построечных условиях и на производственных базах	Изготовление и монтаж металлоконструкция окон	0,42	25834,28	4292,05	10721	1781	110,00	46
					19800,00	678,64	8217	282	2,55	1
58.	СПРАЙС	Труба квадратная 180х100х6	т	0,02	73530,60	--	1533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С11011-899	Прокат угловой равнополочный, 90х90х6мм	т	0,04	58380,00	--	2088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С11011-885	Лист 6х330х70мм	т	0,22	63203,00	--	13652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С11011-885	Лист 6х540х70мм	т	0,14	63203,00	--	9000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	11,21	32,71	0,10	367	1	0,06	1
					11,62	0,04	130	--	0,00	0
63.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	11,21	33,16	0,04	372	--	0,04	0
					8,32	--	93	--	--	--
64.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	64,08	378,28	18,53	24239	1188	0,93	60
					156,07	6,18	10000	396	0,03	2
65.	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	64,08	3324,00	--	212989	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0109-46-1	Монтаж каркасовворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	т	0,44	30829,10	17434,99	13619	7702	41,40	18
					7650,00	2428,67	3379	1073	8,15	4
67.	Е0109-47-1ИЗМ.	Облицовка ворот стальным листом	м2	45,60	55,95	2,99	2551	136	0,30	14
					48,83	0,97	2227	44	0,00	0
68.	С11011-43	Настил профилированный	м2	45,60	896,00	--	40858	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7			--	--	--	--	--	--
69.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115с двух сторон	м2	11,93	16,58 / 4,16	0,02 / --	198 / 50	-- / --	0,02 / --	0 / --
70.	Е0109-62-8ИЗМ.	Изготовлениеворот в построечных условиях и на производственных базах	т	11,93	25987,18 / 19800,00	4444,95 / 696,02	309956 / 236160	53016 / 8302	110,00 / 2,55	1312 / 30
71.	СПРАЙС	Труба квадратная 60х40х1,5	т	0,32	77240,86 / --	-- / --	24539 / --	-- / --	-- / --	-- / --
72.	С11011-88-9	Уголок 50х32х3	т	0,09	85023,00 / --	-- / --	7984 / --	-- / --	-- / --	-- / --
73.	С11011-88-6	Лист толщ.4мм	т	0,03	64237,00 / --	-- / --	1937 / --	-- / --	-- / --	-- / --
74.	С11011-81-9	Петля накладная П1,П2	шт	18,00	40,00 / --	-- / --	720 / --	-- / --	-- / --	-- / --
75.	Е0109-2-4	Монтаж колонн со связями	т	11,63	5348,72 / 3058,28	2209,04 / 489,60	62197 / 35563	25688 / 5693	16,85 / 1,70	196 / 20
76.	С130806-2-90	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 12,0 мм	м	8,17	7914,00 / --	-- / --	64649 / --	-- / --	-- / --	-- / --
77.	С11011-88-5	Лист стальной 350х350х10 мм	т	0,19	63203,00 / --	-- / --	12135 / --	-- / --	-- / --	-- / --
78.	С11011-88-5	Лист стальной 190х200х14 мм	т	0,22	63203,00 / --	-- / --	13652 / --	-- / --	-- / --	-- / --
79.	С11011-88-5	Лист стальной 800х500х10 мм	т	0,63	63203,00 / --	-- / --	39691 / --	-- / --	-- / --	-- / --
80.	С11011-88-5	Лист стальной 250х250х12 мм	т	0,02	63203,00 / --	-- / --	1466 / --	-- / --	-- / --	-- / --
81.	С11011-84	Двутавры с параллельными гранями	т	1,45	93143,00	--	135057	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	полок,40Ш1			--	--	--	--	--	--
82.	С11011-88 5	Лист стальной 380х150х10 мм	т	0,19	63203,00	--	11819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С11011-88 5	Лист стальной 388х300х10 мм	т	0,18	63203,00	--	11390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С11011-88 5	Опорной лист стальной 380х700х20 мм	т	0,58	63203,00	--	36847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	т	11,63	542,84	144,52	6312	1681	1,34	16
					292,50	--	3401	--	--	--
86.	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	313,97	32,71	0,10	10271	31	0,06	19
					11,62	0,04	3648	13	0,00	0
87.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	313,97	33,16	0,04	10410	13	0,04	13
					8,32	--	2612	--	--	--
88.	Е0109-62-2	Изготовление и монтаж балок в построечных условиях и на производственных базах	т	6,85	7938,36	2483,65	54386	17015	23,30	160
					4194,00	452,25	28733	3098	1,77	12
89.	С11011-84 8	Двутавры с параллельными гранями полок,40Ш1	т	6,85	93143,00	--	638123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	т	6,85	542,84	144,52	3719	990	1,34	9
					292,50	--	2004	--	--	--
91.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	62,00	20,14	0,23	1249	14	0,12	7
					19,91	0,09	1234	6	0,00	0
92.	С11011-16 49	Болты с гайками и шайбами оцинкованные,М24	кг	37,52	231,95	--	8703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	184,98	32,71	0,10	6051	18	0,06	11
					11,62	0,04	2149	7	0,00	0
94.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	184,98	33,16	0,04	6133	7	0,04	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПФ-115 за 2 раза			8,32	--	1539	--	--	--
95.	Е0109-62-2	Изготовление и монтаж рельсов в построечных условиях и на производственных базах	т	2,49	7938,36	2483,65	19767	6184	23,30	58
					4194,00	452,25	10443	1126	1,77	4
96.	С12021-40	Рельсы кранового пути КР 70	м	54,00	1110,00	--	59940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	100,00	20,14	0,23	2014	23	0,12	12
					19,91	0,09	1991	9	0,00	0
98.	С11011-1649	Болты с гайками и шайбами оцинкованные,М24	кг	60,52	231,95	--	14038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С11011-858	Лента стальная горячекатаная , толщина 3,5 мм, ширина 140 мм, из стали спокойной марки Ст2сп	т	0,17	53500,00	--	9317	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0109-62-8ИЗМ.	Изготовление и монтаж, вертикальные связей,распорок. в построечных условиях и на производственных базах	т	0,43	25987,18	4444,95	11228	1920	110,00	48
					19800,00	696,02	8554	301	2,55	1
101.	С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 4 мм, ширина полки 40х40 мм, немерной длины, нормальной	т	0,30	59001,00	--	17626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С11011-885	Лист стальной 250х250х6 мм	т	0,04	63203,00	--	2244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С11011-885	Лист стальной 250х500х6 мм	т	0,07	63203,00	--	4399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С11011-885	Лист стальной 500х200х6 мм	т	0,03	63203,00	--	1782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	т	0,43	542,84	144,52	235	62	1,34	1
					292,50	--	126	--	--	--
106.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	24,00	20,14	0,23	483	6	0,12	3
					19,91	0,09	478	2	0,00	0
107.	С11011-1649	Болты с гайками и шайбами оцинкованные,М12	кг	14,52	231,95	--	3369	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	11,67	32,71	0,10	382	1	0,06	1
					11,62	0,04	136	--	0,00	0
109.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	11,67	33,16	0,04	387	--	0,04	0
					8,32	--	97	--	--	--
110.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта	м2	1017,60	13,19	2,62	13422	2666	0,07	69
					10,51	0,99	10695	1007	0,00	5
111.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1017,60	1952,02	--	1986376	--	3,24	3297
					531,00	--	540346	--	--	--
112.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	4,41	61200,00	--	269782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм-до 200 мм	м2	1017,60	243,94	14,76	248228	15020	0,36	367
					52,43	5,54	53353	5638	0,03	27
114.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	1017,60	484,80	11,39	493337	11590	0,18	180
					28,73	4,25	29236	4325	0,02	21
115.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта	м2	210,00	13,19	2,62	2770	550	0,07	14
					10,51	0,99	2207	208	0,00	1
116.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	210,00	1952,02	--	409924	--	3,24	680
					531,00	--	111510	--	--	--
117.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм-до 200 мм	м2	210,00	243,94	14,76	51226	3100	0,36	76
					52,43	5,54	11010	1163	0,03	6
118.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	210,00	484,80	11,39	101809	2392	0,18	37
					28,73	4,25	6033	892	0,02	4
119.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта	м2	497,50	13,19	2,62	6562	1303	0,07	34
					10,51	0,99	5229	493	0,00	2
120.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	497,50	1952,02	--	971130	--	3,24	1612
					531,00	--	264172	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм-до 200 мм	м2	497,50	243,94	14,76	121358	7343	0,36	180
					52,43	5,54	26084	2756	0,03	13
122.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	497,50	484,80	11,39	241190	5667	0,18	88
					28,73	4,25	14293	2114	0,02	10
123.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	240,50	611,30	24,55	147017	5904	0,26	63
					39,83	9,20	9579	2213	0,04	11
124.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	24,05	5623,75	66,01	135251	1588	1,35	32
					195,75	24,93	4708	600	0,12	3
125.	Ц0103-141-16	Таль электрическая	шт	2,00	6754,40	978,00	13509	1956	34,00	68
					5715,00	209,00	11430	418	1,21	2
126.	СПЕРЕЧЕНЬ	Таль электрический канатная Т-500-521	шт	2,00	71818,24	--	143636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Ц0103-1-5	Кран мостовой	шт	1,00	223790,00	110970,00	223790	110970	573,00	573
					101480,00	26329,85	101480	26330	152,71	153
128.	СПЕРЕЧЕНЬ	Кран мостовой одноблочный 1-А-10-15, 2-10-380	шт	1,00	389682,16	--	389682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Ц0107-47-2	Монтаж электродвигателя	шт	22,00	14835,00	2894,00	326370	63668	41,00	902
					7133,00	675,00	156926	14850	3,91	86
130.	СПЕРЕЧЕНЬ	Ремень клиновый 1284-89 С2000	шт	65,00	152,12	--	9888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	СПЕРЕЧЕНЬ	Ремень клиновый 1284-89 А1500	шт	20,00	71,17	--	1423	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	СПЕРЕЧЕНЬ	Редуктор цилиндрический 1Ц2У 250-25-12К	шт	6,00	21148,48	--	126891	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	СПЕРЕЧЕНЬ	Редуктор цилиндрический 1Ц2У 200-25-12К	шт	10,00	11893,07	--	118931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134.	СПЕРЕЧЕНЬ	Редуктор цилиндрический 1Ц2У 160-31,5-12К	шт	6,00	8918,12 / --	-- / --	53509 / --	-- / --	-- / --	-- / --
135.	Ц0107-47-2	Монтаж электродвигателья	шт	21,00	14835,00 / 7133,00	2894,00 / 675,00	311535 / 149793	60774 / 14175	41,00 / 3,91	861 / 82
136.	СПЕРЕЧЕНЬ	Электродвигатель 5АИ132S6-5.5/1000	шт	10,00	7265,36 / --	-- / --	72654 / --	-- / --	-- / --	-- / --
137.	СПЕРЕЧЕНЬ	Электродвигатель 5АИ112МА8-2.2/750	шт	6,00	5976,22 / --	-- / --	35857 / --	-- / --	-- / --	-- / --
138.	СПЕРЕЧЕНЬ	Электродвигатель АИР 132м4 11кВт.1500об/мин 1081 лапы	шт	1,00	8088,37 / --	-- / --	8088 / --	-- / --	-- / --	-- / --
139.	СПЕРЕЧЕНЬ	Электродвигатель АИР 160S6 11кВт.1000об/мин 1081 лапы	шт	1,00	12024,61 / --	-- / --	12025 / --	-- / --	-- / --	-- / --
140.	СПЕРЕЧЕНЬ	Электродвигатель АИР 200L6 30кВт.1000об/мин 1081 лапы	шт	1,00	25128,58 / --	-- / --	25129 / --	-- / --	-- / --	-- / --
141.	СПЕРЕЧЕНЬ	Электродвигатель АИР 180м4 30кВт.1500об/мин 1081 лапы	шт	2,00	19124,70 / --	-- / --	38249 / --	-- / --	-- / --	-- / --
142.	Ц0124-26-1	Машина глинорезательная	шт	1,00	21721,08 / 12172,50	8438,20 / 1748,25	21721 / 12172	8438 / 1748	74,00 / 10,14	74 / 10
143.	СПЕРЕЧЕНЬ	Глинорыхлитель двухвальный СМК-497	шт	1,00	11763511,02 / --	-- / --	11763511 / --	-- / --	-- / --	-- / --
144.	Ц0124-141-1	Питатель	шт	1,00	29282,86 / 20182,50	7470,23 / 1716,75	29283 / 20182	7470 / 1717	116,00 / 9,96	116 / 10
145.	СПЕРЕЧЕНЬ	Птитатель ленточный МА-4	шт	1,00	1580173,12 / --	-- / --	1580173 / --	-- / --	-- / --	-- / --
146.	Ц0124-22-1	Пресс	шт	1,00	25196,21 / 18180,00	5421,52 / 967,50	25196 / 18180	5422 / 968	107,00 / 5,61	107 / 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147.	СПЕРЕЧЕНЬ	Пресс гранулятор ПГ-450	шт	1,00	2686294,31	--	2686294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	СПЕРЕЧЕНЬ	Железоотделитель П100м	шт	2,00	658405,47	--	1316811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Ц0124-5-1	Смеситель	шт	1,00	6062,79	509,51	6063	510	29,00	29
					4815,00	126,00	4815	126	0,73	1
150.	СПЕРЕЧЕНЬ	Смеситель двухканальный СМК-125	шт	1,00	868935,60	--	868936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Ц0124-164 -1	Станок листоформовочных	шт	2,00	11627,59	4825,84	23255	9652	38,10	76
					6660,00	1372,50	13320	2745	7,96	16
152.	СПЕРЕЧЕНЬ	Вальцы гладкие ВПГ-03	шт	1,00	2047042,46	--	2047042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	СПЕРЕЧЕНЬ	Вальцы гладкие ВПГ-02	шт	1,00	1975056,79	--	1975057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	Ц0124-232 -3	Оборудование производства : дробилка	шт	1,00	33497,07	12018,01	33497	12018	103,00	103
					17640,00	2700,00	17640	2700	15,66	16
155.	СПЕРЕЧЕНЬ	Вальцы камневыделительные ребристые СМК-517	шт	1,00	2896984,06	--	2896984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	СПЕРЕЧЕНЬ	Дырчатые вальцы СМ396А	шт	1,00	2119666,57	--	2119667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	СПЕРЕЧЕНЬ	Плиты дырчатые СМ-396А-1 комплект	шт	1,00	16813,04	--	16813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	Ц0124-138 -6	Станок для шлифования поверхностей	шт	1,00	5443,32	1415,82	5443	1416	16,00	16
					2610,00	348,75	2610	349	2,02	2
159.	СПЕРЕЧЕНЬ	Шлифовальное устройство L-700	шт	1,00	73294,49	--	73294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	Ц0124-289	Барабан	шт	1,00	23320,45	8914,82	23320	8915	70,20	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-3					11925,00	2002,50	11925	2002	11,61	12
161.	СПЕРЕЧЕНЬ	Барабан транспортеров натяжной с корпусами подшипников D400, 1750	шт	12,00	8402,05	--	100825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	СПЕРЕЧЕНЬ	Барабан привода транспортеров с корпусами подшипников D400, 1750	шт	12,00	8402,05	--	100825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	СПЕРЕЧЕНЬ	Механический соединитель В-1-600	шт	16,00	549,12	--	8786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	СПЕРЕЧЕНЬ	Ролик конвеерный 102х250	шт	800,00	251,29	--	201029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
165.	СПЕРЕЧЕНЬ	Ролик конвеерный 102х750	шт	200,00	372,71	--	74542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	СПЕРЕЧЕНЬ	Конвеерная лента ГОСТ 20-85 2Т1-650-3-ТК-200-2-2-3-1-Т1-РБ	м2	61,00	888,61	--	54205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	СПЕРЕЧЕНЬ	Конвеерная лента ГОСТ 20-85 2,2-1000-3-ТК-200-2-5-2-РБ	м2	30,00	773,59	--	23208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	СПЕРЕЧЕНЬ	Конвеерная лента ГОСТ 20-85 650-3-ТК-200-2-2-3-1-РБ	м2	183,30	769,71	--	141088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	СПЕРЕЧЕНЬ	Ремень клиновый 1284-89 В-1800	шт	24,00	53,63	--	1287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	СПЕРЕЧЕНЬ	Ремень клиновый 1284-89 Д-3350	шт	12,00	328,86	--	3946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	СПЕРЕЧЕНЬ	Ремень клиновый 1284-89 В-1600	шт	24,00	48,72	--	1169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	СПЕРЕЧЕНЬ	Ремень клиновый 1284-89 С-3750	шт	81,00	197,32	--	15983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	СПЕРЕЧЕНЬ	Ремень клиновый 1284-89 С-5000	шт	30,00	262,75	--	7883	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
174.	СПЕРЕЧЕНЬ	Букса с подшипником UCT210FBJ натяжная	шт	10,00	1249,68	--	12497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	СПЕРЕЧЕНЬ	Букса с подшипником UCP210FBJ опорная	шт	10,00	1150,52	--	11505	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	СПЕРЕЧЕНЬ	Шайба гроверная оцинк.м8 DIN127	шт	2100,00	87,70	--	184164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	СПЕРЕЧЕНЬ	Шайба оцинк.плоская м 8 DIN125	шт	2100,00	94,44	--	198330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	СПЕРЕЧЕНЬ	М8-Р 1.25 гайка DIN 934, оцинкованная	шт	0,75	9781,59	--	7336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	СПЕРЕЧЕНЬ	8х30 болт мебельный	шт	3,00	9781,59	--	29345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	СПЕРЕЧЕНЬ	Болт мебельный с полукруг.головкой 8х40 DIN603	шт	1600,00	1,28	--	2051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	СПЕРЕЧЕНЬ	Подшипник UCP215	шт	10,00	4806,47	--	48065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	СПЕРЕЧЕНЬ	Подшипник UCP214	шт	10,00	3784,46	--	37845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	СПЕРЕЧЕНЬ	Подшипник UCP210	шт	10,00	1637,24	--	16372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	СПЕРЕЧЕНЬ	Подшипник UCP208	шт	10,00	1384,60	--	13846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	СПЕРЕЧЕНЬ	Подшипник UCP206	шт	10,00	942,74	--	9427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	СПЕРЕЧЕНЬ	Клей T-REX VULK.B, 0,7кг.+отвердитель HARDENER VULK.B, 30гр	шт	36,00	1200,77	--	43228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187.	СПЕРЕЧЕНЬ	Лента конвеерная 2л-800-3-ТК-200-2-3-1-РБ	м2	50,00	870,22	--	43511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	СПЕРЕЧЕНЬ	Лента конвеерная 2л-1000-3-ТК-200-2-4-2-РБ	м2	33,00	856,73	--	28272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	СПЕРЕЧЕНЬ	Лента конвеерная ГОСТ 20-85 650-3-ТК-200-2-3-1-РБ	шт	282,00	645,92	--	182150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	Ц0124-21-1	Пресс шнековый	шт	2,00	31396,95	13368,82	62794	26738	87,00	174
					15075,00	2992,50	30150	5985	17,36	35
191.	СПЕРЕЧЕНЬ	Шнек в сборе СМК-435	шт	2,00	46479,44	--	92959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	СПЕРЕЧЕНЬ	Головка гранулятора СМК-435	шт	2,00	51842,45	--	103685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	СПЕРЕЧЕНЬ	Реле времени РВО-П2-15 0.1С-9.9ч 24В/220В УХЛ4	шт	10,00	1109,70	--	11097	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	СПЕРЕЧЕНЬ	Усилитель тромбон-УМ4-40	шт	5,00	4182,47	--	20912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	СПЕРЕЧЕНЬ	Громкоговоритель рупорный ТН-25	шт	5,00	1689,35	--	8447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	Ц0111-60-1	Приборы для анализа физико-химического состава вещества	комплект	7,00	779,69	1,58	5458	11	4,00	28
					715,50	--	5008	--	--	--
197.	СПЕРЕЧЕНЬ	Ареометр АОН-1	шт	2,00	3875,67	--	7751	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	СПЕРЕЧЕНЬ	Пирометр ADA TEMPRO 550	шт	2,00	1662,53	--	3325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	СПЕРЕЧЕНЬ	Дозиметр СОЭКС DEFENDER	шт	3,00	3918,57	--	11756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							47875345	866403		17711
							2774884	233590		1165
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						566770		
		На общестроительные работы						1980163		
		На металломонтажные работы						563105		
		На сантехнические работы						5516		
		Всего накладных расходов:						3115554		
		Итого с накладными						50990899		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1361005		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						52351904		
		Итого с временными, 1,2 %						52640437		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %						52990832		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						53088164		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						53331494		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						145956256		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2919125		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						148875381		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						17865046		
		Итого с НДС						166740427		
		Итого, сумма к перечислению						166740427		

Заказчик: ТОО "Актау Керамзит"

Директор _____ **Сатанов А.И.**

Технадзор: Насыкат Курмаев Асенова А.Н.

Подрядчик: ТОО «Айком LTD»

Директор _____ **Жәдігеров А.Ә.**

« АҚТАУ ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ » ММ
№03-8 . 23.12.2016.
кабылдауға арналған для ввода в эксплуатацию
ГУ « Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства »

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 23 » декабря 2016 г.

Заказчик ***ТОО «Актау Керамзит» директор Сатанов Алмас Иргибаевич, Мангистауская область, г. Актау, промзона № 5, субзона № 3, СЭЗ «Морпорт-Актау, здание АБК.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии от 21 декабря 2016 г.;***ТОО «АйкомLTD», г. Актау, 30 микрорайон, 169 дом, 57 офис, директор Жәдігерова Абая Әбдірамانұлы***
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 21 декабря 2016 г.; ***ТОО «Насихат Курылыс», директор Абилова Актолкын Насихатовна, АДС и ЖКХ №00332от 28.02.2012 года, АДС и ЖКХ №00495от 12.03.2012 года.***
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 21 декабря 2016 г.; ***ТОО «Нұр-дәулет» Зинолла Борамбай Зиноллаұлы АДСи ЖКХ № 01483 от 07.05.2012 года***
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Завод: «Цех по производству керамзитового камня»***
наименование объекта и вид строительства

по адресу ***Мангистауская область, г. Актау, промзона № 5, Субзона №3, здание № 3/4.***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю ***постановление № 777 от «18» июнь 2015 г., Договора № 522 от 18.06.2015 г.***
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***№ KZ35REA00035935 от 09.09.2016г. ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области***
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Нұр-Дәулет», № 0204/2015***
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного (й)

ТОО «Актау Керамзит», приказ №5 от 03.08.2016 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***09.09.2016 года*** ; окончание работ ***20.12.2016 года*** ;
месяц, год месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***15***; фактически, месяц ***4***;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1.	Площадь земельного участка	га	5,0000
2.	Общая площадь застройки	$м^2$	15951,1
3.	Площадь застройки под основные строения	$м^2$	5139,9
4.	Площадь застройки под прочими постройками и сооружениями	$м^2$	3340,8
5.	Под асфальтными покрытиями	$м^2$	7470,4
6.	Грунт	$м^2$	34048,9

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период ***Производительность (мощность) цеха -100 тыс. $м^3$ керамзита в год ;***

факт начала выпуска продукции с указанием объема

№	Наименование	Этаж ность	Площадь застройки	Объем здания	Общая площадь	Число помещений, комнат	Материалы стен
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Здание АБК	3	346,3	3844	1019,1	29	Камень ракушечн.
2.	Ангар с глинозапасником и формировочным зданием	1	1840	22080	1736,6	2	Камень ракушечн.
3.	Здание обжига	2	125,6	318	145,7	6	Металл.
4.	Склад готовой продукции	1	1344,6	113446	1246,5	1	Камень ракушечн.
5.	Цех по производству блоков	1	1462,5	14625	1374,7	1	Камень ракушечн.
6	Контрольно-пропускной пункт	1	20,9	71	10,8	2	Камень ракушечн.
7	Туалет	1	5,9	12			Камень ракушечн.
8	Туалет	1	5,9	12			Камень ракушечн.
9	Трансформаторный пункт	-	6,0	11			Металл.
10	Трансформаторный пункт	-	31,0	56			Металл.
11	Бетонная площадка по емкость		8,9	50			Металл.
12	Ворота		L=5,15 п.м.	H=2,00			Металл.
13	Ворота		L=6,70 п.м.	H=2,00			Металл.

14	Забор		L=1063,19 п.м.	H=2,00			Металл.
15	Открытый склад под готовую продукцию		836,0				Бетон
16	Открытый склад под готовую продукцию		907,2				
17	Силос		247,0				Металл.
18	Бетонированная площадка под печь для производства керамзитного камня		89,3				Металл.
19	Бетонированная площадка под печь для производства керамзитного камня		178,0				Металл.
20	Бетонированная площадка		904,0				Бетон
21	Автомобильная дорога		7470,4				
22	Мощение		121,6				

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными : ***Сырьем для производства является глина поступающая в цех из карьера. Глина, автотранспортом доставляется в цех, и разгружается на открытом складу для сушки глин. Цех по производству керамзитового камня представляет собой комплексную технологическую линию зданий и сооружений. Размещение зданий осуществлено в соответствии с учетом санитарных, противопожарных и технологических требовании.***

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

Газоснабжение предусмотрено от существующего надземного газопровода среднего давления Ду-108мм. Для снижения давления газа со среднего (0,3 МПа) на требуемое (0,05МПа) предусматривается устройство газорегуляторного пункта блочного исполнения (далее –ПГБ) марки ПГБ-13-2В-У1 с двумя линиями редуцирования (1-рабочая, 1-резервная), газопровод запроектирован из полиэтиленовых труб диаметром 110х8,2SDR11 по ГОСТ50838-95. Общий расход газа составляет 736м3/ч.

Водоснабжение от сети водопроводной территории, труба д40х3(ПНП40с), по ГОСТ 1859973, протяженность.

Канализация производственная , предусмотрена из полиэтиленовых труб д-100мм., по ГОСТ22689.80, протяженность.

Электроэнергия, основным потребителем электроэнергии является электродвигатели технологических оборудовании, и механизмы. Установленная мощность составляет Ру-791 кВт, расчетная максимальная 634 кВт.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего _____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге; стоймость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:***Цех по производству керамзитового камня »*** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***ТОО «Актау Керамзит» директор***
Сатанов Алмас Иргибаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя подпись, дата М.П.

Технический надзор ***ТОО «Насихат Курылыс»,***
Абилова Актолкын Насихатовна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта подпись, дата М.П.

Авторский надзор ***ТОО «Нур-дәулет»***
Зинолла Борамбай Зиноллаулы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «АйкомLTD», директор Жәдігеров Абай Әбдірамануулы
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя подпись, дата М.П.

« АҚТАУ ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ » ММ
қабылдауға арналған для ввода в эксплуатацию
ГУ « Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства »
Токтарова Л. Ж.

Прошнуровано и пронумеровано на 4 листах

ТОО «Актау Керамзит» _____ Сатанов А.И.

М.П.

Актау Керамзит

Товарищество с ограниченной ответственностью

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. АКТАУ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

КР ЭМ Мәңгістау облысының Әділет департаменті Актау қаласының Әділет басқармасы

Тіркеу № 00100649-4166

Тіркеуші (Маман) Дюйсенова

Басшы Жиембаева

Тіркеу іс № 00100649

Тіркелген күні 11.01.00

Қолы

Қолы

3