Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей, Достоевского, дом № 110**	**110840016453**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Proekt",070002, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, улица Заводская, дом № 110, тел.: 61-02-00**	**970340000010**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №166 от 09.08.2019 года

Номер документа	Дата составления
105	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство с реконструкцией водопроводных сетей в селе Мукур город Семей ВКО			работа	1	43 418 646,43	43 418 646,43
				Итого	1	x	43 418 646,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ Директор / _____ / Шакиров М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2019 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Наименование объекта: **"Строительство с реконструкцией водопроводных сетей в селе Мукур город Семей Восточно-Казахстанская область"**

__.10.2019

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		166	09.08.2019			ТОО "DK Proekt"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**77 783 336,43**	**69 449 407,53**	**68 685 241,77**	**68 685 241,77**	**0,00**	**764 165,76**	**0,00**	**0,00**	**8 333 928,90**	**0,00**
Акт выполненных работ № 3 за октябрь 2019г	**43 418 646,43**	38 766 648,60	38 297 396,56	38 297 396,56	0,00	469 252,04			4 651 997,83	
Погашение аванса 30% за отчётный месяц	0,00									
Всего к оплате:	43 418 646,43									**43 418 646,43**

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области»

_____Б. М. Жакаев

Подрядчик:

ТОО "DK Proekt"

_____Шакиров М. А.

Технический надзор:

Директор ТОО "VK ETNA"

_____Каребаева Ж. А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",
БИН 110840016453 ИИК KZ220070103KSN1827000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК";
Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX
Договор № 166 от 09.08.2019 года
По объекту строительства: "Строительство с реконструкцией водопроводных сетей в селе Мукур город Семей Восточно-Казахстанская область"

Акт приёмки выполненных работ № 3
за октябрь 2019 года (от ___.10.2019г.)

"Строительство с реконструкцией водопроводных сетей в селе Мукур город Семей Восточно-Казахстанская область"

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Водопроводные сети									
		Раздел 1 Водопроводные сети									
		1.1 Хозяйственно-противопожарный водопровод									
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	17401	151,39	143,67	2634337	2500002		525956	3413116
					7,73	34,25	134510	595984		252823	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	550,100	1809,19		995235	0		716569	1848748
					1809,19		995235	0		136944	
3	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	956	208,51	200,92	199336	192080	57	41857	260488
					7,53	53,28	7199	50936		19295	
4	4102-0103-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км К=1,400;	т	1339	367		491413	0		0	530726
					0		0	0		39313	
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	956	18,77	15,87	17944	15172	76	6305	26189
					2,82	6,34	2696	6061	–	1940	

6	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	18670,231	191,15	181,4	3568815	3386780		712456	4623773
					9,75	43,25	182035	807487	–	342502	
7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	256,7	1809,19		464419	0	0	334382	862705
					1809,19		464419	0	–	63904	
8	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	256,7	2913,5		747895	0	0	538484	1389289
					2913,5		747895	0	–	102910	
10	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	592,8	166,53	158,04	98719	93686		19711	127904
					8,5	37,68	5039	22337		9474	
11	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	18,8	2080,57		39115	0		28163	72660
					2080,57		39115	0		5382	
12	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый грунт) НР = 72 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	3152,2	210,27	199,54	662813	628990		132317	858740
					10,73	47,57	33823	149950	–	63610	
13	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	3,03	2080,6		6304	0		4539	11710
					2080,6		6304	0	–	867	
14	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	93,9	3496,21		328294	0		236372	609839
					3496,21		328294	0	–	45173	

15	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26924,1	31,78	31,78	855648	855648		226227	1168425
						11,67	0	314204	–	86550	
16	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2926,58	786,35		2301316	0		1656948	4274925
					786,35		2301316	0	–	316661	
17	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	10183,26	37,14	37,14	378206	378206		100008	516471
						13,64	0	138900	–	38257	
18	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1221,3	1125,3		1374329	0		989517	2552954
					1125,3		1374329	0	–	189108	
19	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	425,7	2919,5	152,6	1242831	64962	774050	417645	1793314
					948,6	42,39	403819	18045	–	132838	
79	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	3	423085,47	134734,31	1269256	404203	25500	948991	2395707
					279850,97	39674,5	839553	119024	–	177460	
80	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	29,997	3829		114859	0	114859	0	124048
					0		0	0	–	9189	
82	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,93	322081,59	95149,31	621617	183638	6273	480355	1190130
					223681,99	27720,62	431706	53501	–	88158	
83	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1065,75	1840		1960980	0	1960980	0	2117858
					0		0	0	–	156878	
147	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	64,3	41018,14	8537,92	2637466	548988	1057961	1238449	4185988

148	2104-0301-0101				16026,7	3428,34	1030517	220442	–	310073	
	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	3233		25864	0	25864	0	27933	
				0		0	0	–	2069		
150	2104-0301-0110										
	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6, КС15.6а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	56	13339		746984	0	746984	0	806743	
				0		0	0	–	59759		
154	2104-0301-0201										
	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	3199		54383	0	54383	0	58734	
				0		0	0	–	4351		
155	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	24347		121735	0	121735	0	131474
				0		0	0	–	9739		
156	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	46659		1213134	0	1213134	0	1310185
				0		0	0	–	97051		
157	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	20052		220572	0	220572	0	238218
				0		0	0	–	17646		
159	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	43032		516384	0	516384	0	557695
				0		0	0	–	41311		
	Корректировка №1 акта										
9	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива	маш.-ч	-596,6	364	364	-217162	-217162		-109106	-352369
						254	0	-151536	–	-26101	
9	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива	маш.-ч	596,6	364	364	217162	217162	–	0	234535
						254	0	151536	–	17373	
	Итого						**37 968 855**				
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 327 804
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 252 355
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 496 871
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 838 631
- перевозка грузов, тенге	491 413
Накладные расходы, тенге	9246145
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 812 507
Всего	**37 968 855**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	493 595
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 269 261
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	496 563
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**794 634**
- в текущих ценах с 01.10.18 г.	**41 022 908**
- в текущих и прогнозных ценах (Иинф = 1,050)	**43 074 053,40**
- в текущих и прогнозных ценах с учетом договорного коэфицента (к=0,9)	38 766 648,60
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**4 651 997,83**
Всего по акту	**43 418 646,43**

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области»

_____ Б. М. Жакаев

Технический надзор:
Эксперт ТОО "VK ETNA"

_____ Никалин Г. А.

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"

_____ Шакиров М. А.