АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ

ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «____»_____ 2009г.

___Кызылорда___
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «10_»_августа_2009г. № 453-0
Акима города Кызылорда
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

председателя

___Иманбаев К.____ — Первый заместитель акима города
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

Заместителя председателя

___Байжанов К.К.___ — Начальник городского отдела ЖКХ, ПТ и АД
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

Членов комиссии – представителей:

___Бисенов А.Н._____ — Главный санитарный врач ГОР СЭС
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

___Кадырханов Б._____ — Начальник департамента по ЧС Кызылординской области
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

___Ким В.С._____ — Директор ТОО «Электросантехремжилпроект»
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

___Керимбаев М._____ — Начальник «КТЭЦ»
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

___Батаев В.М._____ — Директор ПК «Агроспецмонтаж»
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГУ Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог ПК «Агроспецмонтаж»**
(наименование организации)

Предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Текущий ремонт тепломагистрали от ТК-32 до ул. Усербаева (до педколеджа) в г. Кызылорда**
(наименование объекта и вид строительства(новое, расширение, техническое перевооружение)

По адресу:**от ТК-32 до ул.Усербаева г. Кызылорда**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома, корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от «_____»_._____ №

Городского отдела жилищно- коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно – монтажных работ от

« » №

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ПК «Агроспецмонтаж»

(наименование организации)

Выполнявшим **все виды строительно – монтажных работ согласно проекта**

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность: виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении …. к акту)

4. Проектно - сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Электросантехжилремпроект**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнявшим **весь комплекс проектно-сметной документации**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении …. к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы:

АПЗ 2009 года

(наименование научно-иследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных(при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальный проект**

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам) для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно- сметная документация утверждена

Городским отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

(наименование органа, утвердившего (пере утвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой. Комплекс)

«____»_____2009г. №

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 9 июня 2009г. **Окончание работ 30 августа 2009 г.**

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или ПОС **мес.** , фактически **мес.**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация

Исполнительная документация и заключение рабочей комиссии

(перечень документов)

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности , производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д. Единица измерения		По проекту		Фактически	
		общая с (учетом раннее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с (учетом раннее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
«Текущий ремонт тепломагистрали от ТК-32 до ул. Усербаева (до педколеджа) в г. Кызылорда					
Текущий ремонт тепломагистрали от ТК-32 до ул. Усербаева (до педколеджа) в г. Кызылорда	км	0,380		0,380	

11. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: применены материалы и конструкции ответственного производство

(краткие характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудования в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом выполнено согласно проекта

(сведения о выполнении)

14. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации: всего **41 400,920 тыс. тенге**, в том числе строительно – монтажных работ **33 921,41 тыс. тенге**, инструмента и инвентаря - тыс. тенге.

16. Сметная стоимость основных фондов, применяемых в эксплуатацию **39 934,738тыс. тенге**, в том числе строительно – монтажных работ **20 646,026 тыс. тенге**, инструмента и инвентаря - тыс. тенге

Решение Государственной приемной комиссии**:**

Предъявленный к приемке
«Текущий ремонт тепломагистрали от ТК-32 до ул.Усербаева (до педколеджа) в г. Кызылорда

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии
Иманбаев К.

(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
Байжанов К.К.

(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Бисенов А. _____ (подпись)

Кадырханов Б. _____ (подпись)

Керимбаев М _____ (подпись)

Ким В.С. _____ (подпись)

Батаев В.М. _____ (подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается

дата утверждения акта

Форма КС-3

Заказчик(застройщик): **Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог**

Подрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**

Договор № от 2009г.

Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт тепломагистрали от ТК-32 до ул. Усербаева (до педколеджа) в г. Кызылорда

СПРАВКА 12 - 1

о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь** месяц 2009 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансируещему банку)

Наименование объекта	Сметная стоимость, в тыс.тенге		Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, в тенге		По акту выполненных работ, с начала строительства, в тенге		По акту выполненных работ, в т.ч.за отчетный месяц, в тенге	
	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Средний ремонт тепломагистрали от ТК-32 до ул. Усербаева (до педколеджа) в г. Кызылорда	39281,950	20928,460	39281,950	20928,460	39281,950	20928,460	15761,767	8397,483

К оплате : Пятнадцать миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят семь тенге

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.17.2)

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Средний ремонт тепловых сетей от ТК-32 до ул.Усербаева (до педколеджа) в г.Кызылорда

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средний ремонт тепловых сетей от ТК-32 до ул.Усербаева (до педколеджа)

ЗАКАЗЧИК : Городской одел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог

ПОДРЯДЧИК : ПК «Агроспецмонтаж»

А К Т

Выполненных работ за_ сентябрь месяц 2009 г.

Стоимость работ по акту :- 15761,767 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	32,85	200,48	-	6586	-	6698	1,12	37
				200,48	-	6586	-	101,7	-	-
2	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	295,65	5,32	5,32	1573	1573	561	-	-
				-	2,17	-	643	87,3	0,01	2
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	295,65	31,95	6,49	9447	1920	6571	0,12	37
				25,46	-	7527	-	87,3	-	-
4	Е0124-2-11	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 400 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,05	821768,16	288368,91	41088	14418	25497	1322,5	66
				343102,5	92747,83	17155	4637	117	307,43	15
5	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	96,72	2598,8	895,99	251355	86660	147839	3,83	370
				847,67	365,45	81986	35346	126	1,08	105
6	С143018-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5	96,72	21100	-	2040792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		объемом более 1.0 до 2.0 м3								
7	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	129,3	377,24	29,47	48778	3810	20241	0,48	62
				128,5	12,92	16614	1670	110,7	0,05	6
8	E0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	129,3	245,99	14,48	31806	1872	11791	0,29	37
				76,02	6,36	9829	822	110,7	0,02	3
9	E0106-1-1	-Устройство выравнивающего слоя их бетона м3	1,96	8270,53	105,68	16210	207	628	1,55	3
				292,65	46,6	574	91	94,5	0,18	-
10	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	31,7	266,22	6,11	8439	194	1970	0,24	8
				55,84	2,69	1770	85	106,2	0,01	-
11	E0123-24-1	-Установка люков шт	8	412,31	56,76	3298	454	3164	1,51	12
				312,83	25,24	2503	202	117	0,1	1
12	C131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	8	13400	-	107200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	C11011-774	-Скобы ходовые кг	80	129	-	10320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РАБОТЫ								
14	E0108-4-7	-Антикоррозийное покрытие труб битумом за 2 раза м2	791,44	266,22	6,11	210699	4839	49195	0,24	193
				55,84	2,69	44193	2131	106,2	0,01	8
		ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ								
15	E0126-5-8	-Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм изделиями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 60 мм м	760	1876,77	101,15	1426346	76872	842399	5,14	3907
				1187,4	44,17	902427	33572	90	0,17	127
16	C11031-87	-Маты минераловатные прошивные толщиной 60 мм м3	69,66	13900	-	968274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	E0126-24-22	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 325-820 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм м	760	723,22	-	549647	-	31751	0,22	169
				46,42	-	35279	-	90	-	-
18	C11011-726	-Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б м2	1217,94	89	-	108397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ								
19	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	73,6	900,19	103,48	66254	7616	4918	0,17	12
		м3		31,96	23,86	2352	1756	119,7	0,06	5
20	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	48	1081,58	111,09	51916	5332	3090	0,17	8
		м3		31,96	21,81	1534	1047	119,7	0,06	3
21	Е0127-53-4	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа АБ	320	651,63	24,26	208522	7763	7025	0,04	12
		м2		8,88	9,46	2842	3027	119,7	0,03	8
22	Е0127-53-2	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	320	652,11	24,26	208676	7763	7025	0,04	12
		м2		8,88	9,46	2842	3027	119,7	0,03	8

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	6375626	221295		4945
	Тенге	1136013	88056		291
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6268426	-	-	-
Материалы -	Тенге	695983	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1224069	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1086991	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	3128144	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1170364	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	585
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	175555	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	446327	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7885116	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5821
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1399624	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	107200	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	107200	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6432	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	113632	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	7998755	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5821
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1399624	-	-

ВЗиС - 1,20 %	тенге	95,985
ИТОГО :	тенге	8094,740
Зимнее удорожание 2,34% Выслуга лет - 1% Доп. отпуска - 0,4 %	тенге тенге тенге	189,417 80,947 32,379
ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 г.	тенге	8397,483
ИТОГО В ЦЕНАХ 2009 г. с К=1,643	тенге	13797,065
Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	тенге	275,941
ИТОГО:	тенге	14073,006
Н Д С - 12%	тенге	1688,761
ВСЕГО по акту:	тенге	15761,767

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Форма КС-3

Заказчик(застройщик): **Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог**

Подрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**

Договор № 529 от 9, 06. 2009г.

Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт тепломагистрали от ТК-32 до ул. Усербаева (до педколеджа) в г. Кызылорда

СПРАВКА 12 - 1

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** месяц 2009 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансируещему банку)

Наименование объекта	Сметная стоимость , в тыс.тенге		Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, в тенге		По акту выполненных работ, с начала строительства, . в тенге		в т.ч.за отчетный месяц , в тенге	
	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Средний ремонт тепломагистрали от ТК-32 до ул. Усербаева (до педколеджа) в г. Кызылорда	39281,950	20928,460	39281,950	20928,460	23520,183	12530,977	22359,657	11912,677

К оплате : Двадцать два миллиона триста пятьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят семь тенге

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ХЕКЕ КОСЦКЕР КАСЫМХАНОВ Н. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РНН 330120055673 ГОРОД КЫЗЫЛОРДА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Средний ремонт тепловых сетей от ТК-32 до ул.Усербаева (до педколеджа) в г.Кызылорда

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средний ремонт тепловых сетей от ТК-32 до ул.Усербаева (до педколеджа)

ЗАКАЗЧИК : Городской одел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог

ПОДРЯДЧИК : ПК «Агроспецмонтаж»

А К Т

Выполненных работ за_ август месяц 2009 г.

Стоимость работ по акту : 22359,657 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		ТРУБОПРОВОДЫ												
1	Е0124-2-11 К=0,6	-Демонтаж стальных труб диаметром 400 мм км	0,05	299330,82	179010	120320,82	38698,68	14967	8951	6016	1935	12736	690	35
2	Е0124-2-9 К=0,8	-Демонтаж стальных труб диаметром 325 мм км	0,21	216811,83	131800,5	85011,33	27358,37	45530	27678	17852	5745	39105	128,27 532,2	6 112
3	С130806-126	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм м	50	9890	-	-	-	494500	-	-	-	-	-	21 -
4	Е0124-2-9	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 325х8 мм км	0,71	645995,83	252617,63	203743,82	65568,9	458657	179359	144658	46554	264318	1020,05 241,6	724 172
5	Е0124-12-9	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 300 мм шт	2	10121,12	5045,63	4606,37	1173,52	20242	10091	9213	2347	14553	20,01 3,77	40 8
6	С130806-114	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм м	713	6370	-	-	-	4541810	-	-	-	-	-	- -
7	Е0124-11-5	-Установка сальниковых компенсаторов из труб	4	48041,72		3971,04		192167		15884		21386	13,8	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром 300 мм		3498,3	1071,32	13993	4285	117	3,36	13
8	С130810-89	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х8 мм	шт 12	3660 / -	- / -	43920 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
9	Е0122-38-7	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	шт 2	5190,17 / 1695,33	860,46 / 378,55	10380 / 3391	1721 / 757	4853 / 117	6,43 / 1,42	13 / 3
10	Е0122-38-4	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	врезка 2	2251,48 / 840,94	508,92 / 222,93	4503 / 1682	1018 / 446	2489 / 117	3,23 / 0,85	6 / 2
11	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	врезка 2	1377,22 / 592,02	288,32 / 126,18	2754 / 1184	577 / 252	1681 / 117	2,31 / 0,47	5 / 1
12	Е0122-38-2	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	врезка 2	1104,28 / 541,56	192,22 / 84,12	2209 / 1083	384 / 168	1464 / 117	2,14 / 0,32	4 / 1
		ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА								
13	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	врезка 2	10400 / -	- / -	20800 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
14	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт 8	11800 / -	- / -	94400 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
15	С130902-13	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт 2	22100 / -	- / -	44200 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
16	Прайс-лист	-Задвижки стальные 30С564нж, Ру 25 Dy300 мм	шт 2	236260,72 / -	- / -	472521 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
17	С130809-35	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	458 / -	- / -	1832 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
18	С130809-36	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт 10	572 / -	- / -	5720 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С130809-38	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт 4	881	-	3524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С130809-41	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм	шт 4	2120	-	8480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт 6	500	-	3000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КАНАЛ 150х90	шт							
22	Е0107-61-1 К=0,8	-Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	53,44	1088,14	498,46	58150	26638	53395	2,66	142
				589,68	203,31	31512	10865	126	0,6	32
23	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3 96,72	2598,8	895,99	251355	86660	147839	3,83	370
				847,67	365,45	81986	35346	126	1,08	105
24	С143018-142	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0	м3 96,72	21100	-	2040792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП3-88шт, ОП4-6шт	м3							
25	С143014-3	-Опорные подушки	3,76	19400	-	72944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		МОНОЛИТНАЯ Ж/БЕТОННАЯ КАМЕРА ТИП6-1ШТ;ТИП7-1ШТ	м3							
26	Е0107-45-1 К=0,8	-Демонтаж плит покрытия камер	14	507,89	175,61	7110	2458	7150	1,51	21
				332,28	73,06	4652	1023	126	0,24	3
27	Е0106-33-1 К=0,8	-Демонтаж стен и плоских днищ камер	шт 38,21	4090,17	1186,23	156286	45326	122255	12,85	491
				2903,94	481,82	110960	18410	94,5	1,42	54
28	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3 38,21	12832,34	1515,82	490324	57920	80363	7,49	286
				1607,87	617,72	61437	23603	94,5	1,92	73
29	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	м3 4,25	8270,53	105,68	35150	449	1363	1,55	7
				292,65	46,6	1244	198	94,5	0,18	1
30	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3 21,35	234,89	15,92	5015	340	2010	0,41	9
				* 78,04	6,99	1666	149	110,7	0,03	1
31	Е0115-60-1	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2 50,6	243,94	3	12343	152	6715	0,65	33
				139,93	0,5	7081	26	94,5	0,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0107-45-1	-Установка плит покрытия камер с опиранием по контуру площадью до 5 м2	м2 14	977,29	315,65	13682	4419	10742	2,17	30
				477,65	131,33	6687	1839	126	0,43	6
33	С143018-68	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	шт 3,7	22100	-	81770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0106-22-7	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	м3 0,24	14988,05	614,59	3597	148	840	16,33	4
				3431,03	271,08	823	65	94,5	1,02	-
35	Е0107-9-1	-Укладка ж/б балок под плиты перекрытий	м3 2	742,15	370,01	1484	740	1279	1,58	3
				356,56	151,18	713	302	126	0,45	1
36	С143015-32	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом более 1,0 м3	шт 2,3	19100	-	43930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	м3 16	154,83	105,82	2477	1693	1618	0,17	3
				35,66	44,59	570	713	126	0,15	2
38	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	шт 2,57	18300	-	47031	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3 47,46	131	-	6217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Е0107-31-5 К=0,8	-Демонтаж арычных лотков	м3 7,92	2826,1	1423,74	22383	11276	19620	6,45	51
				1402,37	563,75	11107	4465	126	1,82	14
41	Е0107-31-5	-Установка арычных лотков	м3 7,92	5710,66	3093,89	45228	24504	30341	9,27	73
				2015,9	1024,57	15966	8115	126	3,27	26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9883387	460046			2518
			Тенге			583816	167609			549
		Стоимость оборудования -	Тенге			472521	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			472521	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4148679	-	-		-
		Материалы -	Тенге			443480	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	751425	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2661338	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			848115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		424
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	127217	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			299808	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5296601	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3490
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	878642	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5262186	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5262186	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			315731	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5577917	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11347040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3490
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	878642	-		-
		ВЗиС - 1,20 %	тенге			136,165				
		ИТОГО :	тенге			11483,205				
		Зимнее удорожание 2,34%	тенге			268,707				
		Выслуга лет - 1%	тенге			114,832				
		Доп. отпуска - 0,4 %	тенге			45,933				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 г.	тенге			11912,677				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2009 г. с К=1,643	тенге			19572,528				
		Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	тенге			391,451				
		ИТОГО:	тенге			19963,979				
		Н Д С - 12%	тенге			2395,978				
		ВСЕГО по акту:	тенге			22359,657				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ЖЕКЕ КӘСІПКЕР КАСЫМХАНОВ Н.

Форма КС-3

Заказчик(застройщик): **Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог**

Подрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**

Договор № от 2009г.

Наименование строительства и его адрес:

Средний ремонт тепломагистрали от ТК-32 до ул. Усербаева (до педколеджа) в г. Кызылорда

СПРАВКА 12-1

о стоимости выполненных работ и затрат за **июль** месяц 2009 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансируещему банку)

Наименование объекта	Сметная стоимость, в тыс.тенге		Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, в тенге		По акту выполненных работ, с начала строительства, в тенге		в т.ч.за отчетный месяц, в тенге	
	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Средний ремонт тепломагистрали от ТК-32 до ул. Усербаева (до педколеджа) в г. Кызылорда	39281,950	20928,460	39281,950	20928,460	1160,526	618,300	1160,526	618,300

К оплате : Один миллион сто шестьдесят тысяч пятьсот двадцать шесть тенге

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Средний ремонт тепловых сетей от ТК-32 до ул.Усербаева (до педколеджа) в г.Кызылорда

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средний ремонт тепловых сетей от ТК-32 до ул.Усербаева (до педколеджа)

ЗАКАЗЧИК : Городской одел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог

ПОДРЯДЧИК : ПК «Агроспецмонтаж»

А К Т

Выполненных работ за_ июль месяц 2009 г.

Стоимость работ по акту :- 1160,526 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	318,64	45,24	43,68	14414	13919	4819	0,01	3
				1,55	15,77	495	5025	87,3	0,05	14
2	Е0101-164-2-К=1,2	-Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	9,85	341,53	-	3364	-	3421	1,85	18
				341,53	-	3364	-	101,7	-	-
3	Е0124-2-9 К=0,8	-Демонтаж стальных труб диаметром 325 мм м3	0,5	216811,83	85011,33	108406	42506	93108	532,2	266
				131800,5	27358,37	65900	13679	117	100,81	50
4	Е0107-61-1 К=0,8	-Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты км	140	1088,14	498,46	152340	69785	139883	2,66	373
				589,68	203,31	82555	28463	126	0,6	84
5	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	25,6	602,22	245,66	15417	6289	11159	1,78	46
				356,56	7,61	9128	195	119,7	0,02	1
6	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	53,76	27,1	-	1457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е010333-А10--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	53,76	116,76	116,76	6277	6277	1540	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км т		-	28,64	-	1540	100	0,46	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			301675	138775			706
			Тенге			161443	48902			175
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			301675	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	210345	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			253931	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38090	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33336	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			588942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1007
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	248434	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			588942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1007
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	248434	-		-
		ВЗиС - 1,20 %	тенге			7,067				
		ИТОГО :	тенге			596,009				
		Зимнее удорожание 2,34%	тенге			13,947				
		Выслуга лет - 1%	тенге			5,960				
		Доп. отпуска - 0,4 %	тенге			2,384				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 г.	тенге			618,300				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2009 г. с К=1,643	тенге			1015,867				
		Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	тенге			20,317				
		ИТОГО:	тенге			1036,184				
		Н Д С - 12%	тенге			124,342				
		ВСЕГО по акту:	тенге			1160,526				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР: