Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25м трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г.Павлодара.
Договор № 13 от 24.03.17г. Доп согл №1 от 12.05.17г Доп согл № 2 от 23.05.17г

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за август **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		13	**24.03.17г.**	Доп сог № 1 от 12.05.17 Доп согл.№ 2 от 23.05.17г			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	160 261 237								680 982	4 167 612	38 897 712
в том числе за месяц	38 897 712	38 897 712	12 440 306	34 049 118					680 982	4 167 612	38 897 712
2-1-1 : 7-4-2	38 897 712	38 897 712	12 440 306	34 049 118							14 003 176
Удердание аванса 36%	57 694 045	14 003 176									
Итого к оплате:											**24 894 536**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор **Б.К .Дюсембаев**

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

Директор **Н..К. Темирбулатов**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24. 03 . 17г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 7 от 4. 08. 17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2-1-1)
Строительство плавательного бассейна (раздел ЮЖ)

рауш. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 фундаменты								
		2.1 сваи								
16	Е5-2-5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 1 / *м3 ж/бетона*	410,47	3228,82 / 418,5	2342,32 / 401,58	1325334 / 171782	961452 / 164837	387112 / 115	2 / 1,15	821 / 472
17	30-14-6	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью, длина до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92 / *м*	330	2070		683100				
18	30-14-9	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью, длина от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92 / *м*	1800	2140		3852000				
25	Е5-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	157	400,95	187,2	62949	29390	51187	1,21	190

	свая		213,75	69,75	33559	10951	115	0,34	53
26 Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	92	553,3	303,55	50904	27927	38326	1,42	131
	свая		249,75	112,5	22977	10350	115	0,52	48
2.2 ростверки РМ1-РМ26									
28 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	12,5	6199,03	66,01	77488	825	2897	1,35	17
	м3		195,75	24,93	2447	312	105	0,1218	2
29 Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны РМ1-РМ6, РМ12-РМ18, РМ22-РМ25 В15 F100 W4	83,2	8736,96	112,36	726915	9348	92946	6,34	527
	м3		1021,5	42,44	84989	3531	105	0,2073	17
30 Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны РМ7-РМ11, РМ19-РМ21, РМ26 В15 F100 W4	15,03	8685,15	489,23	130538	7353	14741	4,75	71
	м3		749,25	184,82	11261	2778	105	0,9026	14
31 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	108,2	266		28781				
	м3								
32 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,7	53600		37520				
	т								
33 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	4,65	52400		243660				
	т								
34 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,3	50900		15270				
	т								
35 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона АБ1-АБ4	4,65	121637,97	11119,34	565617	51705	57421	42,5	198
	т		7560	4200,75	35154	19533	105	20,52	95
36 Е6-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании БФБ1-БФБ7	0,7	127784,33	5172,7	89449	3621	5520	30,9	22

		т		5557,5	1953	3890	1367	105	9,54	7
2.3 ростверки РЛ1-РЛ7										
41	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	12,18	6199,03	66,01	75504	804	2822	1,35	16
		м3		195,75	24,93	2384	304	105	0,1218	1
42	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм РЛ1,РЛ2,РЛ5, РЛ7, В15 F100 W4	49	8235,07	353,46	403518	17320	36967	3,6	176
		м3		585	133,52	28665	6542	105	0,6521	32
43	Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм В15 F100 W4	12,26	7651,69	208,34	93810	2554	6488	2,6	32
		м3		425,25	78,71	5214	965	105	0,3844	5
44	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 к=1,015	51,5	266		13699				
		м3								
45	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,2	53000		63600				
		т								
46	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,2	52400		62880				
		т								
47	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона АВ	0,7	121637,97	11119,34	85147	7784	8645	42,5	30
		т		7560	4200,75	5292	2941	105	20,52	14
48	Е8-4-7	Боковая и горизонтальная обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	115	245,44	3,82	28226	439	5264	0,212	24
		м2 поверхности		37,35	1,44	4295	166	118	0,007	1
	Всего прямые затраты					**8715909**	**1120522**			**2255**
						411909	**224577**			**761**

В том числе стоимость: материалов, тенге	7183477
Накладные расходы, тенге	710336
- заработная плата, тенге	106550
- трудоемкость, чел-ч	355
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	565575
Всего	**9991820**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	135889
- сметная заработная плата, тенге	19160
- нормативная трудоемкость, чел-ч	109
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	245091
- сметная заработная плата, тенге	112742
- нормативная трудоемкость, чел-ч	686
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	101277
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	40511
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10514588**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**10390380**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**28438471**
- материалы, тенге	19428815
- сметная заработная плата, тенге	2749891
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4166
Налог (2 %)	568769
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**29007240**
НДС (12 %)	3480869
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**32488109**

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен. _____ **Темирбулатов Н.К.**

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24. 03 . 17г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Наименование объекта: Благоустройство

Акт № 8 от 4. 08. 17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 7-4-2)
Укрепление откосов габионами

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е42-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	1411,2	7,58	1,43	10697	2018	6870	0,0314	44
		м2 полиэтиленового экрана		4,93	0,54	6957	762	89	0,0027	4
2	1-1-8417	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8,0 кН/мК=1,170;	1651,104	75		123833				
		м2								
3	Е42-14-1	Установка габионов	6,5	1836,77	322,52	11939	2096	9471	9,57	62
		т арматуры		1514,25	122,92	9843	799	89	0,6003	4
4	99-1-3(пл)	Стоимость матрацев Рено 9500 тенге	236	3073		725228				
		шт								
5	Е1-166-1	Засыпка габионов камнем с переноской камня	279,04	122,18	–	34093	–	38525	0,885	247
		м3 грунта		122,18	–	34093	–	113	–	–

6 30-8-123	Камень бутовый (ГОСТ 2173-87)	279,04	2370		661325				
	м3								
7 Е26-38-1	Увязка габионов из проволки д 2 мм	1411,2	93,87	0,08	132469	113	105261	0,445	628
	м2 изолируемой поверхности								
			74,59	–	105261	–	100	–	–
	Всего прямые затраты				**1699584**	**4227**			**981**
					156154	**1561**			**8**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1539203				
	Накладные расходы, тенге				160127				
	- заработная плата, тенге				24019				
	- трудоемкость, чел-ч				80				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				111583				
	Всего				**1971294**				
	Временные здания и сооружения (1,6 %)				26810				
	- сметная заработная плата, тенге				3780				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				48354				
	- сметная заработная плата, тенге				22243				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				135				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				19981				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7992				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2074431**				
	понижающий коэффициент к=0,9881871				**2049926**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**5610647**				
	- материалы, тенге				4163010				
	- сметная заработная плата, тенге				637568				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1225				
	Налог (2 %)				112213				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**5722860**				

НДС (12 %)	686743
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6409603**

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ Дюсембаев Б.К.

Технический надзор

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24. 03 . 17г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 9 от 25. 08. 17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2-1-1)
Строительство плавательного бассейна (раздел ЮЖ)

рауш. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 фундаменты								
		2.1 сваи								
25	Е5-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	57	400,95	187,2	22854	10670	18584	1,21	69
		свая		213,75	69,75	12184	3976	115	0,34	19
26	Е5-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	70	553,3	303,55	38731	21249	29162	1,42	99
		свая		249,75	112,5	17483	7875	115	0,52	36
		2.2 ростверки РМ1-РМ26								
28	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	6,77	6199,03	66,01	41967	447	1569	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1325	169	105	0,1218	1
29	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны РМ1-РМ6, РМ12-РМ18, РМ22-РМ25 В15 F100 W4	81	8736,96	112,36	707694	9101	90489	6,34	514

		м3		1021,5	42,44	82742	3438	105	0,2073	17
30	Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны РМ7-РМ11, РМ19-РМ21, РМ26 В15 F100 W4	43	8685,15	489,23	373461	21037	42173	4,75	204
		м3		749,25	184,82	32218	7947	105	0,9026	39
35	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона АБ1-АБ4	2	121637,97	11119,34	243276	22239	24698	42,5	85
		т		7560	4200,75	15120	8402	105	20,52	41
36	Е6-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании БФБ1-БФБ7	1,1	127784,33	5172,7	140563	5690	8674	30,9	34
		т		5557,5	1953	6113	2148	105	9,54	10
37	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг - двутавр 16Б	0,0792	64092,87	304,24	5076	24	287	20	2
		т		3330	114,75	264	9	105	0,56	–
	2.3 ростверки РЛ1-РЛ7									
41	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	7,5	6199,03	66,01	46493	495	1738	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1468	187	105	0,1218	1
42	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм РЛ1,РЛ2,РЛ5, РЛ7, В15 F100 W4	43	8235,07	353,46	354108	15199	32441	3,6	155
		м3		585	133,52	25155	5741	105	0,6521	28
43	Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм В15 F100 W4	9	7651,69	208,34	68865	1875	4762	2,6	23
		м3		425,25	78,71	3827	708	105	0,3844	3
44	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 к=1,015	52,77	266		14037				
		м3								
45	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,855	53000		45315				
		т								

46 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,004	52400		52610				
	т								
47 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона АВ	0,704	121637,97	11119,34	85633	7828	8693	42,5	30
	т		7560	4200,75	5322	2957	105	20,52	14
48 Е8-4-7	Боковая и горизонтальная обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	670	245,44	3,82	164445	2559	30668	0,212	142
	м2 поверхности		37,35	1,44	25025	965	118	0,007	5

Раздел 3 колонны ЮЖ 002 л39-41, 2,107

3.3 0

53 Е6-14-7	Устройство железобетонных колонн высотой до 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке В25	24,2	12875,94	955,03	311598	23112	70914	15,2	368
	м3		2430	360,77	58806	8731	105	1,762	43
54 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,18	55620		10012				
	т								
55 4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02	52102		1042				
	т								
56 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	1,65	50900		83985				
	т								
57 4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,2	48300		9660				
	т								
58 4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,33	45800		15114				
	т								

Раздел 4 стены, перемычки

4.2 стены ниже 0,000 (блок 2) АС002 л 80-82

73 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	3	361,29	172,69	1084	518	574	0,476	1
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	229	181	140	0,2371	1
74 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	47	513,72	243,37	24145	11438	12631	0,668	31
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	5023	3999	140	0,3375	16
75 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	43	1140,1	598,4	49024	25731	24664	1,18	51
	шт сборных конструкций		195,53	214,16	8408	9209	140	0,911	39
76 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	9,949	6798		67633				
	м3								
77 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	9,78	5885		57555				
	м3								
78 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	35,05	5649		197997				
	м3								
79 Е6-1-20	Устройство мон. заделок	7,5	7151,49	311,32	53636	2335	4400	2,82	21
	м3		441	117,61	3308	882	105	0,5744	4
80 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом на отм -4,800	48	258,16	4,19	12392	201	3377	0,382	18
	м2 поверхности		58,05	1,58	2786	76	118	0,0076	–
81 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	151	245,44	3,82	37061	577	6911	0,212	32
	м2 поверхности		37,35	1,44	5640	217	118	0,007	1
4.3 стены КЖ 002 л11									
86 Е6-17-8	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм В25 F150 W6	13,3	13143,28	444,75	174806	5915	36282	14,4	192
	м3		2430	168,01	32319	2235	105	0,8205	11

87 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	13,3	133		1769				
88 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	13,3	310		4123				
89 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,04	55620		2225				
90 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	1,58	53000		83740				
91 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,11	52400		5764				

Раздел 7 Монолитное перекрытие, КЖ002 л.42-106

145 Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В25 *м3*	4,5	10272,53 / 1021,5	213,01 / 80,46	46226 / 4597	959 / 362	5207 / 105	6,43 / 0,393	29 / 2
146 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,04	55620		2225				
147 4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,01	52102		521				
148 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,003	50642		152				
149 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,31	53000		16430				
151 4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,02	51000		1020				

		т					
152	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,06	50900	3054		
		т					
153	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,02	48300	966		
		т					
154	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,02	45800	916		
		т					
		Всего прямые затраты			**3681003**	**189199**	**2119**
					349362	**70414**	**331**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			3142444		
		Накладные расходы, тенге			458898		
		- заработная плата, тенге			68835		
		- трудоемкость, чел-ч			229		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			248394		
		Всего			**4388295**		
		Временные здания и сооружения (1,6 %)			59681		
		- сметная заработная плата, тенге			8415		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			48		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			107641		
		- сметная заработная плата, тенге			49515		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			301		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			44480		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			17792		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**4617889**		
		понижающий коэффициент к=0,9881871			**4563338**		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге			**12489857**		
		- материалы, тенге			8499222		
		- сметная заработная плата, тенге			1646628		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	3028
Налог (2 %)	249797
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12739654**
НДС (12 %)	1528759
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14268413**

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25м трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г.Павлодара.
Договор № 13 от 24.03.17г. Доп согл №1 от 12.05.17г Доп согл № 2 от 23.05.17г

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2 **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		13	**24.03.17г.**	Доп сог № 1 от 12.05.17 Доп согл.№ 2 от 23.05.17г			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	226 837 271										
в том числе за месяц	66 576 034	66 576 034	21 292 415	58 277 341					1 165 547	7 133 146	66 576 034
2-1-1 : 2-1-2	66 576 034	66 576 034	21 292 415	58 277 341					1 165 547	7 133 146	66 576 034
Удердание аванса 36%	81 661 418	23 967 372									23 967 372
Итого к оплате:											**42 608 662**

Заказчик:

" Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор

Б.К .Дюсембаев

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

Директор

Н..К. Темирбулатов

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24. 03 . 17г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 10 от 25. 08. 17г.
приемки выполненных работ за август 2017г
(локальная смета 2-1-2)
Строительство плавательного бассейна (раздел КМ)

разн. вств.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 каркас металлический								
1	Е9-22-4	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 36 м, массой до 5 т на высоте до 25 м	34,08	8684,45	4474,57	295966	152493	123689	17,8	607
		т конструкций		2902,5	1130,14	98917	38515	90	4,08	139
3	Е9-17-2	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т	58,86	3214,17	1407,59	189186	82851	72902	5,8	341
		т конструкций		981	395,17	57742	23260	90	1,54	91
4	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	14,005	13864,97	4022,39	194179	56334	128084	56,5	791
		т конструкций		9090	1071,86	127305	15011	90	3,81	53
5	Е9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	106,945	1333,5	312,12	142611	33380	65402	2,96	317
		т								

				679,5	–	72669	–	90	–	–
6	2-1-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 3 т	34,08	123200		4198656				
		т								
7	2-1-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 1 до 3 т	72,865	131300		9567175				
		т								
8	99-13-1(пл)	Надбавка на марку стали С245	106,945	1860		198918				
		тн								
		Всего прямые затраты				**14786691**	**325058**			**2056**
						356633	**76786**			**283**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				14105001				
		Накладные расходы, тенге				390077				
		- заработная плата, тенге				58512				
		- трудоемкость, чел-ч				195				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				910606				
		Всего				**16087374**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				218788				
		- сметная заработная плата, тенге				30849				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				175				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				394609				
		- сметная заработная плата, тенге				181520				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1105				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				163062				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				65225				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**16929058**				
		понижающий коэффициент к=0,9881871				**16729077**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**45787483**				
		- материалы, тенге				38149138				
		- сметная заработная плата, тенге				2522325				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3814				

Налог (2 %)	915750
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**46703233**
НДС (12 %)	5604388
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**52307621**

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25м трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г.Павлодара.
Договор № 13 от 24.03.17г. Доп согл №1 от 12.05.17г Доп согл № 2 от 23.05.17г

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		13	**24.03.17г.**	Доп сог № 1 от 12.05.17 Доп согл.№ 2 от 23.05.17г			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	284 288 315										
в том числе за месяц	57 451 044	57 451 044	18 374 052	50 289 779					1 005 796	6 155 469	57 451 044
2-1-1 : 2-1-2	57 451 044	57 451 044	18 374 052	50 289 779					1 005 796	6 155 469	57 451 044
Удердание аванса 36%	102 343 793	20 682 376									20 682 376
Итого к оплате:											**36 768 668**

Заказчик:
" Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор
Б.К .Дюсембаев

Подрядчик:
ТОО "ГСУ Курылыс"

Зам.директора
Р.Р.Жуматаев

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 13 от 24. 03 . 17г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 11 от 25. 09. 17г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2017г

(локальная смета 2-1-1)

Строительство плавательного бассейна (раздел КЖ)

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 фундаменты								
		2.1 сваи								
16	Е5-2-5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 1	18,2	3228,82	2342,32	58765	42630	17165	2	36
		м3 ж/бетона		418,5	401,58	7617	7309	115	1,15	21
		Раздел 3 колонны КЖ 002 л39-41, 2,107								
		3.3 0								
53	Е6-14-7	Устройство железобетонных колонн высотой до 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке В25	24,2	12875,94	955,03	311598	23112	70914	15,2	368
		м3		2430	360,77	58806	8731	105	1,762	43
54	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,18	55620		10012				
		т								
55	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02	52102		1042				
		т								

56 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	1,65	50900		83985				
	т								
57 4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,2	48300		9660				
	т								
58 4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,35	45800		16030				
	т								
Раздел 4 стены, перемычки									
4.1 стены ниже 0,000(блок1) АС 001 л75-77									
62 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	1	361,29	172,69	361	173	190	0,476	–
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	76	60	140	0,2371	–
63 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	22	513,72	243,37	11302	5354	5912	0,668	15
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	2351	1872	140	0,3375	7
64 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	41	1140,1	598,4	46744	24534	23517	1,18	48
	шт сборных конструкций		195,53	214,16	8017	8781	140	0,911	37
65 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,7	6798		11557				
	м3								
66 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	6,5	5885		38253				
	м3								
67 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	33,4	5649		188677				
	м3								
68 Е6-1-20	Устройство мон. заделок	8,4	7151,49	311,32	60073	2615	4927	2,82	24
	м3		441	117,61	3704	988	105	0,5744	5
69 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом между раствором и ФБС АС001	44	258,16	4,19	11359	184	3096	0,382	17
	м2 поверхности		58,05	1,58	2554	70	118	0,0076	–

70	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	143	245,44	3,82	35098	546	6545	0,212	30
	м2 поверхности		37,35	1,44	5341	206	118	0,007	1
	4.3 стены КЖ 002 л11								
86	Е6-17-8								
	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм В25 F150 W6	15,5	13143,28	444,75	203721	6894	42282	14,4	223
	м3		2430	168,01	37665	2604	105	0,8205	13
87	30-1-61								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	15,5	133		2062				
	м3								
88	30-1-63								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	15,5	310		4805				
	м3								
89	4-1-4								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,05	55620		2781				
	т								
90	4-1-23								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,6	53000		84800				
	т								
91	4-1-24								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,12	52400		6288				
	т								
	Раздел 7 Монолитное перекрытие, КЖ002 л.42-106								
145	Е6-22-12								
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В25	140	10272,53	213,01	1438154	29821	161988	6,43	900
	м3		1021,5	80,46	143010	11264	105	0,393	55
146	4-1-4								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	1,1	55620		61182				
	т								
147	4-1-5								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,4	52102		20841				
	т								
148	4-1-6								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,06	50642		3039				
	т								

,49	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	9,1	53000		482300				
		т								
151	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,7	51000		35700				
		т								
152	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	1,8	50900		91620				
		т								
153	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,5	48300		24150				
		т								
154	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,6	45800		27480				
		т								
155	4-1-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 мм	0,15	44900		6735				
		т								
156	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,16	64092,87	304,24	10255	49	579	20	3
		т		3330	114,75	533	18	105	0,56	–
7.2 болка БМ1										
157	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке БМ1 В25	0,7	10483,93	316,01	7339	221	1094	8,25	6
		м3		1368	119,39	958	84	105	0,583	–
158	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0209	52102		1089				
		т								
159	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0427	52400		2237				
		т								
		Всего прямые затраты				**3411094**	**136133**			**1670**
						270632	**41987**			**182**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3004326				
		Накладные расходы, тенге				338209				
		- заработная плата, тенге				50731				

- трудоемкость, чел-ч	169
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	224958
Всего	**3974261**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	54050
- сметная заработная плата, тенге	7621
- нормативная трудоемкость, чел-ч	43
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	97485
- сметная заработная плата, тенге	44843
- нормативная трудоемкость, чел-ч	273
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	40283
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16113
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4182192**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**4132788**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**11311441**
- материалы, тенге	8125660
- сметная заработная плата, тенге	1277164
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2337
Налог (2 %)	226229
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11537670**
НДС (12 %)	1384520
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12922190**

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:

Зам.директора ТОО "ГСУ Курылыс

_____ **Жуматаев Р.Р.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 13 от 24. 03 . 17г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 12 от 25. 09. 17г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2017г

(локальная смета 2-1-2)

Строительство плавательного бассейна (раздел КМ)

разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 каркас металлический								
1	Е9-22-4	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 36 м, массой до 5 т на высоте до 25 м	34,08	8684,45	4474,57	295966	152493	123689	17,8	607
		т конструкций		2902,5	1130,14	98917	38515	90	4,08	139
2	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м 11,855+30,395	23,828	5030,5	2020,02	119867	48133	59509	14,1	336
		т конструкций		2272,5	502,43	54149	11972	90	1,79	43
3	Е9-17-2	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т	10,953	3214,17	1407,59	35205	15417	13566	5,8	64
		т конструкций		981	395,17	10745	4328	90	1,54	17
4	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	16,975	13864,97	4022,39	235358	68280	155248	56,5	959
		т конструкций		9090	1071,86	154303	18195	90	3,81	65

5	Е9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	85,836	1333,5	312,12	114462	26791	52493	2,96	254
		т		679,5	–	58326	–	90	–	–
6	2-1-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 3 т	34,08	123200		4198656				
		т								
7	2-1-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 1 до 3 т	51,756	131300		6795563				
		т								
8	99-13-1(пл)	Надбавка на марку стали С245	52,01	1860		96739				
		тн								
9	99-13-1(пл)	Надбавка на марку стали С345-3	33,826	18432		623481				
		тн								
		Всего прямые затраты				**12515297**	**311114**			**2220**
						376440	**73010**			**264**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				11827744				
		Накладные расходы, тенге				404505				
		- заработная плата, тенге				60676				
		- трудоемкость, чел-ч				202				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				775188				
		Всего				**13694990**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				186252				
		- сметная заработная плата, тенге				26262				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				149				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				335926				
		- сметная заработная плата, тенге				154526				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				941				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				138812				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				55525				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**14411505**				
		понижающий коэффициент к=0,9881871				**14241263**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**38978338**				
		- материалы, тенге				31989947				
		- сметная заработная плата, тенге				2394297				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3776				

Налог (2 %)	779567
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**39757905**
НДС (12 %)	4770949
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**44528854**

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Зам.директора ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Жуматаев Р.Р.**