Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25м трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г.Павлодара.
Договор № 13 от 24.03.17г. Доп согл №1 от 12.05.17г Доп согл № 2 от 23.05.17г

Справка № 7
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		13	**24.03.17г.**	Доп сог № 1 от 12.05.17 Доп согл.№ 2 от 23.05.17г			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	358 402 149										
в том числе за месяц	74 113 834	74 113 834	23 703 163	64 875 555					1 297 511	7 940 768	74 113 834
2-1-1 : 2-1-2 2-1-4	74 113 834	74 113 834	23 703 163	64 875 555					1 297 511	7 940 768	74 113 834
Удердание аванса 36%	129 024 773	26 680 980									26 680 980
Итого к оплате:											**47 432 854**

Заказчик:

" Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Б.К .Дюсембаев**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

Директор _____ **Н.К. Темирбулатов**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24. 03 . 17г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 13 от 23. 10. 17г.
приемки выполненных работ за октябрь 2017г
(локальная смета 2-1-1)
Строительство плавательного бассейна (раздел КЖ)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 фундаменты								
		2.2 ростверки РМ1-РМ26								
38	Е6-9-1	Устройство подливки под колонны из мелкозернистого бетона В25 толщиной 20 мм (100мм)	25	239,14	1,8	5979	45	1849	0,42	11
		м2		69,75	0,68	1744	17	105	0,0033	–
39	Е6-9-2	Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки к=8,000	200	100,72	0,75	20144	150	4645	0,12	24
		м2		21,83	0,29	4366	58	105	0,0014	–
40	Е6-1-2	Обетонирование базы колонны В15	12,2	8364,83	98,32	102051	1200	9382	4,41	54
		м3		695,25	37,15	8482	453	105	0,1814	2
		2.3 ростверки РЛ1-РЛ7								
41	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	13,54	6199,03	66,01	83935	894	3137	1,35	18
		м3		195,75	24,93	2650	338	105	0,1218	2

42	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм РЛ1,РЛ2,РЛ5, РЛ7, В15 F100 W4	38,46	8235,07	353,46	316721	13594	29016	3,6	138
		м3		585	133,52	22499	5135	105	0,6521	25
43	Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм В15 F100 W4	4,3	7651,69	208,34	32902	896	2275	2,6	11
		м3		425,25	78,71	1829	338	105	0,3844	2
44	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 к=1,015	62,0864	266		16515				
		м3								
47	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона АВ	0,65	121637,97	11119,34	79065	7228	8026	42,5	28
		т		7560	4200,75	4914	2730	105	20,52	13
48	Е8-4-7	Боковая и горизонтальная обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	895	245,44	3,82	219669	3419	40966	0,212	190
		м2 поверхности		37,35	1,44	33428	1289	118	0,007	6

Раздел 3 колонны КЖ 002 л39-41, 2,107

3.3 0

53	Е6-14-7	Устройство железобетонных колонн высотой до 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке В25	48,4	12875,94	955,03	623195	46223	141827	15,2	736
		м3		2430	360,77	117612	17461	105	1,762	85
54	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,36	55620		20023				
		т								
55	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,04	52102		2084				
		т								
56	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	3,3	50900		167970				
		т								

57 4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,4	48300		19320				
	т								
58 4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,7	45800		32060				
	т								
Раздел 4 стены, перемычки									
4.2 стены ниже 0,000 (блок 2) АС002 л 80-82									
74 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	20	513,72	243,37	10274	4867	5376	0,668	13
	шт сборных конструкций								
			106,88	85,08	2138	1702	140	0,3375	7
75 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	40	1140,1	598,4	45604	23936	22942	1,18	47
	шт сборных конструкций								
			195,53	214,16	7821	8566	140	0,911	36
78 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	40,615	5649		229434				
	м3								
79 Е6-1-20	Устройство мон. заделок	7,5	7151,49	311,32	53636	2335	4400	2,82	21
	м3								
			441	117,61	3308	882	105	0,5744	4
80 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом на отм -4,800	24	258,16	4,19	6196	101	1689	0,382	9
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	1393	38	118	0,0076	–
81 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	146	245,44	3,82	35834	558	6682	0,212	31
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	5453	210	118	0,007	1
4.3 стены КЖ 002 л11									
86 Е6-17-8	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм В25 F150 W6	48,3	13143,28	444,75	634820	21481	131758	14,4	696
	м3								
			2430	168,01	117369	8115	105	0,8205	40

87	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	48,3	133		6424			
88	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	48,3	310		14973			
89	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,15	55620		8343			
90	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	4,1	53000		217300			
91	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,45	52400		23580			

Раздел 7 Монолитное перекрытие, КЖ002 л.42-106

145	Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В25 *м3*	280	10272,53	213,01	2876308	59643	323976	6,43	1800
				1021,5	80,46	286020	22529	105	0,393	110
146	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *т*	3,6	55620		200232				
147	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 *т*	1,2	52102		62522				
148	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,1	50642		5064				
149	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	11,3	53000		598900				

151	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	2,1	51000		107100				
		т								
152	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	3,1	50900		157790				
		т								
153	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	1,2	48300		57960				
		т								
154	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	1,3	45800		59540				
		т								
155	4-1-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 мм	0,3	44900		13470				
		т								
156	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,16	64092,87	304,24	10255	49	579	20	3
		т		3330	114,75	533	18	105	0,56	–

Раздел 10 шахта лифта КЖ 002 л.26

10.10 0

167	Е6-17-8	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм В25	12,7	13143,28	444,75	166920	5648	34645	14,4	183
		м3		2430	168,01	30861	2134	105	0,8205	10
168	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,015	55620		834				
		т								
169	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,7	53000		37100				
		т								
170	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,4	52400		20960				

		т								
171	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	0,6	6199,03	66,01	3719	40	139	1,35	1
		м3								
				195,75	24,93	117	15	105	0,1218	–
172	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В25	1,25	8016,55	196,62	10021	246	455	1,79	2
		м3								
				272,25	74,27	340	93	105	0,3628	–
173	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00245	55620		136				
		т								
		Всего прямые затраты				**7416882**	**192553**			**4016**
						652877	**72121**			**343**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6571454				
		Накладные расходы, тенге				773764				
		- заработная плата, тенге				116065				
		- трудоемкость, чел-ч				387				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				491439				
		Всего				**8682085**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				118076				
		- сметная заработная плата, тенге				16649				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				94				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				212964				
		- сметная заработная плата, тенге				97963				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				596				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				88002				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				35201				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**9136328**				
		понижающий коэффициент к=0,9881871				**9028401**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**24710735**				
		- материалы, тенге				17773505				
		- сметная заработная плата, тенге				2917991				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5436				

Налог (2 %)	494215
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**25204950**
НДС (12 %)	3024594
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**28229543**

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24. 03 . 17г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 15 от 23. 10. 17г.
приемки выполненных работ за октябрь 2017г
(локальная смета 2-1-4)
Строительство плавательного бассейна (раздел АС) . Блок № 2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Полы								
		7.1 Техподполье Ас 002 л26								
143	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	933	74,9	2,62	69882	2444	13198	0,0681	64
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	9806	924	123	0,0048	4
144	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	55,9	1417,81	–	79256	–	32797	2,99	167
		м3 подстилающего слоя		477	–	26664	–	123	–	–
145	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из мембраны	933	12,58	0,99	11737	924	13290	0,0694	65
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	10813	355	119	0,0018	2
146	1-1-7634	Мембрана Planter к=1,100	1026,3	242		248365				
		м2								
147	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	74,6	6691,02	–	499150	–	52027	3,66	273
		м3 подстилающего слоя		567	–	42298	–	123	–	–

148 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	3,16	5239,08	327,33	16555	1034	6681	11,6	37
	т		1890	123,75	5972	391	105	0,6	2
149 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	3,16	29400		92904				
	т								

Раздел 9 Разные работы

9.1 Крыльца 1-3 АС002 л88-902,7,28

214 Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	132,29	26,22	25,03	3469	3311	1018	0,008	1
	м3 грунта		1,15	6,78	152	897	97	0,0232	3
215 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза к=1,700	224,893	21,67	21,67	4873	4873	974	–	–
	т		–	4,33	–	974	100	0,00909	2
217 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	242	245,44	3,82	59396	924	11077	0,212	51
	м2 поверхности		37,35	1,44	9039	348	118	0,007	2
218 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	26	361,29	172,69	9394	4490	4967	0,476	12
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	1983	1565	140	0,2371	6
219 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	32	513,72	243,37	16439	7788	8600	0,668	21
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	3420	2723	140	0,3375	11
220 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	67	785,88	389,08	52654	26068	27279	0,937	63
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	10311	9174	140	0,5542	37
221 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	13,2	6798		89734				
	м3								
222 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	34,1	5649		192631				
	м3								

9.4 Спуски АС 002 л85-87, 29-31

267	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (подготовка+дренаж)	6,2	1840,27	100,89	11410	626	1185	0,85	5
		м3 основания								
				123,75	38,25	767	237	118	0,18	1
271	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	6	361,29	172,69	2168	1036	1147	0,476	3
		шт сборных конструкций								
				76,28	60,21	458	361	140	0,2371	1
272	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	5	513,72	243,37	2569	1217	1343	0,668	3
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	534	425	140	0,3375	2
273	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	8	785,88	389,08	6287	3113	3256	0,937	7
		шт сборных конструкций								
				153,9	136,92	1231	1095	140	0,5542	4
274	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,2	6798		14956				
		м3								
275	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,3	5649		24291				
		м3								
		Всего прямые затраты				**1508120**	**57848**			**772**
						123448	**19469**			**77**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1326818				
		Накладные расходы, тенге				178839				
		- заработная плата, тенге				26826				
		- трудоемкость, чел-ч				89				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				101218				
		Всего				**1788177**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				24319				
		- сметная заработная плата, тенге				3429				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				19				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				43862				
		- сметная заработная плата, тенге				20177				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				123				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				18125				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7250				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1881733**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**1859504**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**5089463**
- материалы, тенге	3588583
- сметная заработная плата, тенге	591573
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1080
Налог (2 %)	101789
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5191252**
НДС (12 %)	622950
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5814202**

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24. 03 . 17г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

разн. есть

Акт № 14 от 23. 10. 17г.
приемки выполненных работ за октябрь 2017г
(локальная смета 2-1-2)
Строительство плавательного бассейна (раздел КМ)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 каркас металлический								
1	Е9-22-4	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 36 м, массой до 5 т на высоте до 25 м	37,37	8684,45	4474,57	324538	167215	135629	17,8	665
		т конструкций		2902,5	1130,14	108466	42233	90	4,08	152
2	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м 11,855+30,395	18,422	5030,5	2020,02	92672	37213	46008	14,1	260
		т конструкций		2272,5	502,43	41864	9256	90	1,79	33
3	Е9-17-2	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных и многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т	22,937	3214,17	1407,59	73723	32286	28409	5,8	133
		т конструкций		981	395,17	22501	9064	90	1,54	35
5	Е9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	78,729	1333,5	312,12	104985	24573	48146	2,96	233
		т		679,5	–	53496	–	90	–	–

6	2-1-241	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 3 т	37,37	123200		4603984				
		т								
7	2-1-240	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 1 до 3 т	41,359	131300		5430437				
		т								
8	99-13-1(пл)	Надбавка на марку стали С245	35,288	1860		65636				
		тн								
9	99-13-1(пл)	Надбавка на марку стали С345-3	33	18432		608256				
		тн								
14	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2354,9	21,8	0,05	51337	118	12356	0,0295	69
		м2		5,81	0,02	13682	47	90	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**11355568**	**261405**			**1360**
						240009	**60600**			**220**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				10854154				
		Накладные расходы, тенге				270548				
		- заработная плата, тенге				40582				
		- трудоемкость, чел-ч				135				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				697567				
		Всего				**12323683**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				167602				
		- сметная заработная плата, тенге				23632				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				134				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				302289				
		- сметная заработная плата, тенге				139053				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				846				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				124913				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				49965				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**12968452**				
		понижающий коэффициент к=0,9881871				**12815257**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**35075358**				

- материалы, тенге	29356724
- сметная заработная плата, тенге	1835794
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2695
Налог (2 %)	701507
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**35776865**
НДС (12 %)	4293224
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**40070089**

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25м трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г.Павлодара.
Договор № 13 от 24.03.17г. Доп согл №1 от 12.05.17г Доп согл № 2 от 23.05.17г

Справка № 8
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь **2017 г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор		Источник финансирования		Форма	
		№	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		13	**24.03.17г.**	Доп сог № 1 от 12.05.17 Доп согл.№ 2 от 23.05.17г			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	403 019 145										
в том числе за месяц	44 616 996	44 616 996	14 269 453	39 055 494					781 110	4 780 393	44 616 996
2-1-1 : 2-1-4	44 616 996	44 616 996	14 269 453	39 055 494					781 110	4 780 393	44 616 996
Удердание аванса 36%	145 086 890	16 062 119									16 062 119
Итого к оплате:											**28 554 877**

Заказчик:

" Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор

Б.К .Дюсембаев

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

Директор

Н.К. Темирбулатов

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24. 03 . 17г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 16 от 22. 11. 17г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2017г
(локальная смета 2-1-1)
Строительство плавательного бассейна (раздел КЖ)

ризн. сеч

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 фундаменты								
		2.1 сваи								
15	Е5-2-1	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 1	30,25	5016,13	3705,5	151738	112091	45128	3,56	108
		м3 ж/бетона		621	676,26	18785	20457	115	1,97	60
16	Е5-2-5	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 12 м в грунты группы 1	18,25	3228,82	2342,32	58926	42747	17212	2	37
		м3 ж/бетона		418,5	401,58	7638	7329	115	1,15	21
25	Е5-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	55	400,95	187,2	22052	10296	17931	1,21	67
		свая		213,75	69,75	11756	3836	115	0,34	19
		2.2 ростверки РМ1-РМ26								
27	Е26-33-5	Укладка пенопласта под ростверки РМ1, РМ23-РМ24 из пенопласта полистирольного ПСБС-40 насухо	2,6	10369,79	169,49	26961	441	4435	9,47	25
		м3 изоляции								

			1642,5	63	4271	164	100	0,31	1
28 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	4,5	6199,03	66,01	27896	297	1043	1,35	6
	м3								
			195,75	24,93	881	112	105	0,1218	1
29 Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны РМ1-РМ6, РМ12-РМ18, РМ22-РМ25 В15 F100 W4	19,06	8736,96	112,36	166526	2142	21293	6,34	121
	м3								
			1021,5	42,44	19470	809	105	0,2073	4
30 Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны РМ7-РМ11, РМ19-РМ21, РМ26 В15 F100 W4	7	8685,15	489,23	60796	3425	6866	4,75	33
	м3								
			749,25	184,82	5245	1294	105	0,9026	6
31 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	143,81435	266		38255				
	м3								
32 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,502	53600		26907				
	т								
33 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	2,00388	52400		105003				
	т								
34 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,454	50900		23109				
	т								
35 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона АБ1-АБ4	0,285	121637,97	11119,34	34667	3169	3520	42,5	12
	т								
			7560	4200,75	2155	1197	105	20,52	6
36 Е6-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании БФБ1-БФБ7	0,199	127784,33	5172,7	25429	1029	1570	30,9	6
	т								
			5557,5	1953	1106	389	105	9,54	2

Раздел 3 колонны КЖ 002 л39-41, 2,107

3.3 0

53 Е6-14-7	Устройство железобетонных колонн высотой до 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке В25	36,3	12875,94	955,03	467397	34668	106370	15,2	552
	м3								

				2430	360,77	88209	13096	105	1,762	64
54	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,27	55620		15017				
55	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,03	52102		1563				
56	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	2,47	50900		125723				
57	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	0,3	48300		14490				
58	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм *т*	0,52	45800		23816				

Раздел 4 стены, перемычки

4.1 стены ниже 0,000(блок1) АС 001 л75-77

105	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т *шт сборных конструкций*	117	108,41	66,43	12684	7772	7812	0,148	17
				23,85	23,85	2790	2790	140	0,1051	12
108	Е9-43-1	Монтаж металлических перемычек *т конструкций*	1,024	11487,34	4590,56	11763	4701	5128	25,3	26
				4725	840,11	4838	860	90	3,01	3
109	1-1-895	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	1,024	65100		66662				
110	Е9-62-6	Изготовление перемычек *т конструкций*	1,024	15520,74	4123,67	15893	4223	10542	54,9	56
				9882	1557	10119	1594	90	7,62	8
111	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	32,81	36,09	0,09	1184	3	131	0,0218	1
				4,39	0,05	144	2	90	0,0002	–
112	Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 *м2*	65,62	51,33	0,09	3368	6	167	0,0137	1
				2,77	0,05	182	3	90	0,0002	–

Раздел 7 Монолитное перекрытие, КЖ002 л.42-106

145	Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В25	280	10272,53	213,01	2876308	59643	323976	6,43	1800
		м3		1021,5	80,46	286020	22529	105	0,393	110
146	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	3,6	55620		200232				
		т								
147	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,2	52102		62522				
		т								
148	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,1	50642		5064				
		т								
149	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	11,3	53000		598900				
		т								
151	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	2,1	51000		107100				
		т								
152	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	3,1	50900		157790				
		т								
153	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	1,2	48300		57960				
		т								
154	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	1,3	45800		59540				
		т								
155	4-1-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 мм	0,3	44900		13470				
		т								
156	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,16	64092,87	304,24	10255	49	579	20	3
		т		3330	114,75	533	18	105	0,56	–
		Всего прямые затраты				**5676966**	**286702**			**2871**

	464142	**76479**	**317**
В том числе стоимость: материалов, тенге	4926125		
Накладные расходы, тенге	573703		
- заработная плата, тенге	86055		
- трудоемкость, чел-ч	287		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	375040		
Всего	**6625709**		
Временные здания и сооружения (1,6 %)	90110		
- сметная заработная плата, тенге	12706		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	72		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	162523		
- сметная заработная плата, тенге	74761		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	455		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	67158		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	26863		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6972363**		
понижающий коэффициент к=0,9881871	**6889999**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**18857928**		
- материалы, тенге	13323460		
- сметная заработная плата, тенге	2185803		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4002		
Налог (2 %)	377159		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**19235087**		
НДС (12 %)	2308210		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21543297**		

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24. 03 . 17г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 17 от 22. 11. 17г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2017г
(локальная смета 2-1-4)

разн. сеть

Строительство плавательного бассейна (раздел АС) . Блок № 2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кирпичные стены								
		1.1 кирпичные стены АС 002 л 5,6								
1	Е8-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м кирпичом керамическим полнотелым М100 на р-ре М100	222,8	10383,46	379,78	2313435	84615	241938	5,12	1141
		м3 кладки		778,5	141,75	173450	31582	118	0,7	156
2	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 150 мм (АС6 в15в, S=203,41/0,15=1356м2	347	1082,06	1,02	375475	354	13864	0,2357	82
		м2		37,89	0,16	13148	56	105	0,00054	–
		Раздел 2 Перегородки , внутренние стены								
		2.1 перегородки , внутренние стены АС 002 л 5,6								
17	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре М50	150	9682,58	337,41	1452387	50612	140981	4,38	657
		м3 кладки		670,5	126	100575	18900	118	0,62	93

18	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м керамический М100 на р-ре М50	802	1350,73	34,73	1083285	27853	225243	1,43	1147
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	180450	10434	118	0,0635	51
19	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	3,2	29400		94080				
		т								

Раздел 3 Лестницы

3.1 Лестницы в осях С-р/8-9 (16-18), 14-15/Н, 18-19/Н-П (л63,68,72)

29	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	1,4	5030,5	2020,02	7043	2828	3497	14,1	20
		т конструкций		2272,5	502,43	3182	703	90	1,79	3
30	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,4	2452,13	545,76	3433	764	1551	5,25	7
		т		1230,75	–	1723	–	90	–	–
31	2-1-146	Косоуры	1,4	108500		151900				
		т								
32	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,02	175710,1	1826,1	3514	37	246	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	162	14	140	3,37	–

Раздел 7 Полы

7.1 Техподполье Ас 002 л26

143	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	350	74,9	2,62	26215	917	4952	0,0681	24
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	3679	347	123	0,0048	2
144	Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	21,1	1417,81	–	29916	–	12380	2,99	63
		м3 подстилающего слоя		477	–	10065	–	123	–	–
145	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из мембраны	350	12,58	0,99	4403	347	4986	0,0694	24
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	4057	133	119	0,0018	1
146	1-1-7634	Мембрана Planter к=1,100	385	242		93170				
		м2								

147	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	28,05	6691,02	–	187683	–	19562	3,66	103
		м3 подстилающего слоя		567	–	15904	–	123	–	–
148	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,15	5239,08	327,33	6025	376	2432	11,6	13
		т		1890	123,75	2174	142	105	0,6	1
149	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	1,15	29400		33810				
		т								
	Раздел 9 Разные работы									
	9.1 Крыльца 1-3 АС002 л88-902,7,28									
216	Е1-166-1	Подсыпка грунтом 1 группы	132,29	122,18	–	16163	–	18264	0,885	117
		м3 грунта		122,18	–	16163	–	113	–	–
217	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	110	245,44	3,82	26998	420	5035	0,212	23
		м2 поверхности		37,35	1,44	4109	158	118	0,007	1
218	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	16	361,29	172,69	5781	2763	3056	0,476	8
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	1220	963	140	0,2371	4
219	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	15	513,72	243,37	7706	3651	4031	0,668	10
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	1603	1276	140	0,3375	5
220	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	23	785,88	389,08	18075	8949	9365	0,937	22
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	3540	3149	140	0,5542	13
221	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	6,3	6798		42827				
		м3								
		Всего прямые затраты				**5983324**	**184486**			**3462**
						535204	**67857**			**330**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5263639				
		Накладные расходы, тенге				711383				
		- заработная плата, тенге				106707				

- трудоемкость, чел-ч	356
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	401682
Всего	**7096389**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	96511
- сметная заработная плата, тенге	13608
- нормативная трудоемкость, чел-ч	77
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	174068
- сметная заработная плата, тенге	80071
- нормативная трудоемкость, чел-ч	487
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	71929
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	28772
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7467669**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**7379454**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**20197566**
- материалы, тенге	14236319
- сметная заработная плата, тенге	2445407
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4712
Налог (2 %)	403951
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20601517**
НДС (12 %)	2472182
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23073699**

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.