Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25м трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г.Павлодара.
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г

Справка № 9
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2018 **г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		13	**24.03.17г.**	Доп.согл.№ 1 от 12.05.17г; Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	453 123 137										
в том числе за месяц	50 103 992	50 103 992	16 024 310	43 858 536					877 171	5 368 285	50 103 992
2-1-1; 2-1-3; 2-1-4	50 103 992	50 103 992	16 024 310	43 858 536					877 171	5 368 285	50 103 992
Удержание аванса 36%	163 124 327	18 037 437									18 037 437
Итого к оплате:											**32 066 555**

Заказчик:

" Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор

_____ Б.К.Дюсембаев

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

Директор

_____ Н.К.Темирбулатов

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25м трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г.Павлодара.
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г

Справка № 9 (18-20)

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2018 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		13	24.03.17г.	Доп.согл.№ 1 от 12.05.17г; Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	453 123 137										
в том числе за месяц	50 103 992	50 103 992	16 024 310	43 858 536					877 171	5 368 285	50 103 992
2-1-1; 2-1-3; 2-1-4	50 103 992	50 103 992	16 024 310	43 858 536					877 171	5 368 285	50 103 992
Удержание аванса 36%	163 124 327	18 037 437									18 037 437
Итого к оплате:											**32 066 555**

Заказчик:

" Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор

Б.К.Дюсембаев

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

Директор

Н.К.Темирбулатов

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24. 03 . 17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 18 от 01. 02. 18г.
приемки выполненных работ за февраль 2018г
(локальная смета 2-1-1)

Строительство плавательного бассейна (раздел КЖ)

руно есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
5	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза к=1,500	7090,5	119,02	119,02	843911	843911	–	–	–
		т		–	23,8	–	168754	–	0,04998	354
6	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (врзврат на стройку)	1457,41	32,55	30,98	47439	45151	14900	0,0106	15
		м3 грунта		1,53	9,01	2230	13131	97	0,0308	45
7	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза к=1,500	2186,115	21,67	21,67	47373	47373	9466	–	–
		т		–	4,33	–	9466	100	0,00909	20
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м -снаружи	1918	6,48	6,48	12429	12429	3907	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	4028	97	0,00806	15
9	Е1-27-10	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	1918	1,38	1,38	2647	2647	893	–	–
		м3 грунта								

			–	0,48	–	921	97	0,00157	3
10	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	480	122,18	–	58646	–	66270	0,885	425
		м3 грунта								
				122,18	–	58646	–	113	–	–
11	Е1-169-1	Разработка грунта 1 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами -под полы	1915,5	134,39	29,31	257424	56143	258465	0,76	1456
		м3 грунта								
				105,08	14,33	201281	27449	113	0,07	134
12	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2874,5	21,55	4,52	61945	12993	47484	0,108	310
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	48953	–	97	–	–
13	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2874,5	14,12	12	40588	34494	12185	0,0122	35
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	4657	7905	97	0,0122	35
14	99-11-14(пл)	Вода техническая 28,2т/м3/мрп-5 к=0,100	287,45	4		1150				
		м3								

Раздел 2 фундаменты

2.4 фундаменты под перегородки (блок 1-АС 001 л78, блок2 -АС002 83)

49	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм 31,6+2,5	26,1	8235,07	353,46	214935	9225	19692	3,6	94
		м3								
				585	133,52	15269	3485	105	0,6521	17
50	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 к=1,015	26,3	266		6996				
		м3								
51	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм 0,7548+0,11988	0,5	52400		26200				
		т								
52	Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами	16	461,77	7,14	7388	114	468	0,143	2
		м2 поверхности								
				22,1	2,68	354	43	118	0,0131	–

Раздел 3 колонны КЖ 002 л39-41, 2,107

3.3 0

53	Е6-14-7	Устройство железобетонных колонн высотой до 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке В25	60,5	12875,94	955,03	778994	57779	177284	15,2	920
		м3								

			2430	360,77	147015	21827	105	1,762	107
54 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,45	55620		25029				
55 4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,0472	52102		2459				
56 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	4,12	50900		209708				
57 4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	0,5	48300		24150				
58 4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм *т*	0,87	45800		39846				
Раздел 4 стены, перемычки									
4.1 стены ниже 0,000(блок1) АС 001 л75-77									
63 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	22	513,72	243,37	11302	5354	5912	0,668	15
			106,88	85,08	2351	1872	140	0,3375	7
64 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т *шт сборных конструкций*	41	1140,1	598,4	46744	24534	23517	1,18	48
			195,53	214,16	8017	8781	140	0,911	37
65 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	1,714	6798		11652				
66 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	6,634	5885		39041				
67 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	33,43	5649		188846				
69 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом между раствором и ФБС АС001 *м2 поверхности*	44	258,16	4,19	11359	184	3096	0,382	17
			58,05	1,58	2554	70	118	0,0076	–

70	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	160	245,44	3,82	39270	611	7323	0,212	34
				37,35	1,44	5976	230	118	0,007	1
71	Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой над уровнем земли *м2 поверхности*	50	369,37	7,14	18469	357	1462	0,143	7
				22,1	2,68	1105	134	118	0,0131	1
72	1-1-1204	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97 к=1,100 *м2*	55	184		10120				
	4.2 стены ниже 0,000 (блок 2) АС002 л 80-82									
82	Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой над уровнем земли *м2 поверхности*	75	369,37	7,14	27703	536	2194	0,143	11
				22,1	2,68	1658	201	118	0,0131	1
83	1-1-1204	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97 к=1,100 *м2*	78	184		14352				
	4.3 стены КЖ 002 л11									
86	Е6-17-8	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм В25 F150 W6 *м3*	70,8	13143,28	444,75	930544	31488	193136	14,4	1020
				2430	168,01	172044	11895	105	0,8205	58
87	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	70,8	133		9416				
88	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	70,8	310		21948				
89	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,2	55620		11124				

90	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	4,1	53000		217300			
		т							
91	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,45	52400		23580			
		т							
	4.5 перемычки (блок-2) АС 002 л60								
105	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	133	108,41	66,43	14419	8835	8882	0,148	20
		шт сборных конструкций							
				23,85	23,85	3172	3172	140	0,1051	14
107	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса	6,16	21759		134035			
		м3							
	Раздел 7 Монолитное перекрытие, КЖ002 л.42-106								
145	Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В25	165	10272,53	213,01	1694967	35147	190915	6,43	1061
		м3							
				1021,5	80,46	168548	13276	105	0,393	65
146	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	2,1	55620		116802			
		т							
147	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,64	52102		33345			
		т							
148	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,07	50642		3545			
		т							
149	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	8,9	53000		471700			
		т							
150	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,07	52400		3668			
		т							
151	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	1,2	51000		61200			
		т							
152	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	2,15	50900		109435			
		т							

153	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,75	48300		36225				
		т								
154	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,8	45800		36640				
		т								
155	4-1-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 мм	0,38	44900		17062				
		т								
156	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,14	64092,87	304,24	8973	43	506	20	3
		т		3330	114,75	466	16	105	0,56	–
	Раздел 10 шахта лифта КЖ 002 л.26									
	10.10 0									
167	Е6-17-8	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм В25	6,35	13143,28	444,75	83460	2824	17323	14,4	91
		м3		2430	168,01	15431	1067	105	0,8205	5
168	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00986	55620		548				
		т								
169	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,36786	53000		19497				
		т								
170	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,22736	52400		11914				
		т								
174	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03618	52400		1896				
		т								
	Раздел 11 устройство резервуаров -2шт (КЖ 001 л.43,44)									
177	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	10	6199,03	66,01	61990	660	2317	1,35	14
		м3		195,75	24,93	1958	249	105	0,1218	1
		Всего прямые затраты				7263348	1232832			5598

	861685	297972	920
В том числе стоимость: материалов, тенге	5168833		
Накладные расходы, тенге	1067597		
- заработная плата, тенге	160140		
- трудоемкость, чел-ч	534		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	499857		
Всего	**8830802**		
Временные здания и сооружения (1,6 %)	120099		
- сметная заработная плата, тенге	16934		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	96		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	216612		
- сметная заработная плата, тенге	99642		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	607		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	89509		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	35804		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**9292826**		
понижающий коэффициент к=0,9881871	**9183051**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**25134010**		
- материалы, тенге	13979901		
- сметная заработная плата, тенге	4223819		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7755		
Налог (2 %)	502680		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**25636690**		
НДС (12 %)	3076403		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**28713093**		

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Директор _____ Дюсембаев Б.К.

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Инженер сметчик _____ Сагинова Г.А.

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24. 03 . 17г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 19 от 01. 02. 18г.
приемки выполненных работ за февраль 2018г
(локальная смета 2-1-3)
Строительство плавательного бассейна (раздел АС) Блок № 1

рауш. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Кровля л 8									
	5.1 тип 1									
87	Е9-42-1	Монтаж несъемной опалубки из профилированного листа / *м2*	800	112,46 / 51,08	34,25 / 8,45	89968 / 40864	27400 / 6760	42862 / 90	0,317 / 0,0302	254 / 24
88	1-1-3802	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 к=1,150 / *м2*	920	633		582360				
		Всего прямые затраты				**672328** / **40864**	**27400** / **6760**			**254** / **24**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				604064				
		Накладные расходы, тенге				42862				
		- заработная плата, тенге				6429				
		- трудоемкость, чел-ч				21				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42911				
		Всего				**758101**				

Временные здания и сооружения (1,6 %)	10310
- сметная заработная плата, тенге	1454
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	18596
- сметная заработная плата, тенге	8554
- нормативная трудоемкость, чел-ч	52
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7684
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3074
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**797765**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**788341**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**2157690**
- материалы, тенге	1633784
- сметная заработная плата, тенге	202359
- нормативная трудоемкость, чел-ч	359
Налог (2 %)	43154
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2200844**
НДС (12 %)	264101
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2464945**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 13 от 24. 03 . 17г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 20 от 01. 02. 18г.

приемки выполненных работ за февраль 2018г

(локальная смета 2-1-4)

Строительство плавательного бассейна (раздел АС) . Блок № 2

подп. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кирпичные стены								
		1.1 кирпичные стены АС 002 л 5,6								
1	Е8-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м кирпичом керамическим полнотелым М100 на р-ре М100	181,6	10383,46	379,78	1885636	68968	197199	5,12	930
		м3 кладки		778,5	141,75	141376	25742	118	0,7	127
6	Е26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного на битуме АС 002 л5п16г	24	16108,48	185,63	386604	4455	80028	18,17	436
		м3 изоляции		3264,75	69,75	78354	1674	100	0,34	8
		Раздел 2 Перегородки , внутренние стены								
		2.1 перегородки , внутренние стены АС 002 л 5,6								
17	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре М50	100	9682,58	337,41	968258	33741	93987	4,38	438
		м3 кладки		670,5	126	67050	12600	118	0,62	62
18	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м керамический М100 на р-ре М50	875,4	1350,73	34,73	1182429	30403	245858	1,43	1252
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								

			225	13,01	196965	11389	118	0,0635	56
19 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	2,18	29400		64092				
	т								

Раздел 3 Лестницы

3.1 Лестницы в осях С-р/8-9 (16-18), 14-15/Н, 18-19/Н-П (л63,68,72)

29 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	1,4	5030,5	2020,02	7043	2828	3497	14,1	20
	т конструкций								
			2272,5	502,43	3182	703	90	1,79	3
30 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,4	2452,13	545,76	3433	764	1551	5,25	7
	т								
			1230,75	–	1723	–	90	–	–
31 2-1-146	Косоуры	1,4	108500		151900				
	т								
32 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,03902	175710,1	1826,1	6856	71	480	42,7	2
	т стальных элементов								
			8100	690,75	316	27	140	3,37	–
33 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м -балка для мон. плиты	0,15088	5030,5	2020,02	759	305	377	14,1	2
	т конструкций								
			2272,5	502,43	343	76	90	1,79	–
34 Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,15088	2452,13	545,76	370	82	167	5,25	1
	т								
			1230,75	–	186	–	90	–	–
35 2-1-118	Балка для монолитной плиты	0,15088	110400		16657				
	т								
36 Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	11,8	9525,49	213,01	112401	2514	13653	6,43	76
	м3								
			1021,5	80,46	12054	949	105	0,393	5
37 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,86	9798,7	269,2	18226	501	2800	8,21	15
	м3								
			1332	101,7	2478	189	105	0,4966	1

38	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,60475	53000	32052	
		т				
39	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,11234	52400	5887	
		т				
40	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,17765	51000	9060	
		т				
		Всего прямые затраты			**4851663**	**144632**	**3179**
					504027	**53349**	**262**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			4203005		
		Накладные расходы, тенге			639597		
		- заработная плата, тенге			95940		
		- трудоемкость, чел-ч			320		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			329476		
		Всего			**5820736**		
		Временные здания и сооружения (1,6 %)			79162		
		- сметная заработная плата, тенге			11162		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			63		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			142778		
		- сметная заработная плата, тенге			65678		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			400		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			58999		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			23600		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**6125275**		
		понижающий коэффициент к=0,9881871			**6052918**		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге			**16566836**		
		- материалы, тенге			11367671		
		- сметная заработная плата, тенге			2198221		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			4224		
		Налог (2 %)			331337		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**16898173**		

НДС (12 %)	2027781
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	18925954

Заказчик:
"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ Дюсембаев Б.К.

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Инженер сметчик _____ Сагинова Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 21 от 20. 02. 18г.
приемки выполненных работ за февраль-2 2018г
(локальная смета 2-1-1)
Строительство плавательного бассейна (раздел КЖ)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 колонны КЖ 002 л39-41, 2,107								
53	Е6-14-7	Устройство железобетонных колонн высотой до 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке В25 *м3*	24,2	12875,94	955,03	311598	23112	70914	15,2	368
				2430	360,77	58806	8731	105	1,762	43
54	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,174	55620		9678				
56	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	1,65	50900		83985				
57	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм *т*	0,05	48300		2415				

58	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,208	45800		9526			
		т							
	Раздел 4 стены, перемычки								
	4.2 стены ниже 0,000 (блок 2) АС002 л 80-82								
84	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона труба д.530мм	0,20598	121637,97	11119,34	25055	2290	2543	42,5	9
		т		7560	4200,75	1557	865	105	20,52	4
85	Е22-12-11	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 500 мм	0,002	819825,31	111187,31	1640	222	212	236	–
		км трубопровода		39375	42003	79	84	130	205,14	–
	4.3 стены КЖ 002 л11								
86	Е6-17-8	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм В25 F150 W6	19,4	13143,28	444,75	254980	8628	52921	14,4	279
		м3		2430	168,01	47142	3259	105	0,8205	16
87	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	19,4	133		2580			
		м3							
88	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	19,4	310		6014			
		м3							
89	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,03	55620		1669			
		т							
90	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,6	53000		84800			
		т							
91	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,23	52400		12052			
		т							
	4.5 перемычки (блок-2) АС 002 л60								
105	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	126	108,41	66,43	13660	8370	8414	0,148	19

	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	3005	3005	140	0,1051	13
106	Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т	3	638,19	292,42	1915	877	1683	1,62	5
		шт сборных конструкций							
				297	103,75	891	311	140	0,4463	1
107	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса	6,73	21759		146438			
		м3							
	Раздел 7 Монолитное перекрытие, КЖ002 л.42-106								
145	Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В25	165	10272,53	213,01	1694967	35147	190915	6,43	1061
		м3							
				1021,5	80,46	168548	13276	105	0,393	65
146	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	2,1	55620		116802			
		т							
147	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,64	52102		33345			
		т							
148	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,07	50642		3545			
		т							
149	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	8,9	53000		471700			
		т							
150	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,07	52400		3668			
		т							
151	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	1,2	51000		61200			
		т							
152	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	2,15	50900		109435			
		т							
153	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,75	48300		36225			

154	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	т	0,8	45800		36640			
155	4-1-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 мм	т	0,38	44900		17062			
156	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,14	64092,87	304,24	8973	43	506	20	3
					3330	114,75	466	16	105	0,56	–
	Раздел 10 шахта лифта КЖ 002 л.26										
167	Е6-17-8	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм В25	м3	6,35	13143,28	444,75	83460	2824	17323	14,4	91
					2430	168,01	15431	1067	105	0,8205	5
168	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00986	55620		548				
169	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,36666	53000		19433				
170	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	0,22736	52400		11914				
	Раздел 11 устройство резервуаров -2шт (КЖ 001 л.43,44)										
178	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В25	м3	28,3	10665,66	954,98	301838	27026	41777	6,51	184
					1075,5	330,44	30437	9351	105	1,337	38
179	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента к=1,015	м3	28,7	94		2698				
180	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 к=1,015		28,3	133		3764				

		м3								
181	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 к=1,015	28,3	310		8773				
		м3								
182	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	4,1	52400		214840				
		т								
183	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,06	50642		3039				
		т								
184	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,06	52102		3126				
		т								
185	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,07	18837,97	11119,34	1319	778	864	42,5	3
		т		7560	4200,75	529	294	105	20,52	1
186	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,07	154400		10808				
		т								
		Всего прямые затраты				**4227127**	**109317**			**2022**
						326891	**40259**			**186**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3790916				
		Накладные расходы, тенге				388072				
		- заработная плата, тенге				58211				
		- трудоемкость, чел-ч				194				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				276912				
		Всего				**4892111**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				66533				
		- сметная заработная плата, тенге				9381				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				53				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				119999				
		- сметная заработная плата, тенге				55200				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				336				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	49586
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19835
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5148064**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**5087250**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**13923804**
- материалы, тенге	10253114
- сметная заработная плата, тенге	1512883
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2791
Налог (2 %)	278476
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14202280**
НДС (12 %)	1704274
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15906554**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 22 от 20. 02. 18г.
приемки выполненных работ за февраль-2 2018г
(локальная смета 2-1-3)
Строительство плавательного бассейна (раздел АС) Блок № 1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Лестницы								
		4.1 лестницы в осях 5-7 /Б-В, 15-17 /Б-Г/1								
46	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,5	5030,5	2020,02	2515	1010	1248	14,1	7
		т конструкций		2272,5	502,43	1136	251	90	1,79	1
47	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,5	2452,13	545,76	1226	273	554	5,25	3
		т		1230,75	–	615	–	90	–	–
48	2-1-146	Косоуры	0,5	108500		54250				
		т								
49	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,015	175710,1	1826,1	2636	27	185	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	122	10	140	3,37	–
50	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м -балка для мон. плиты	0,03	5030,5	2020,02	151	61	75	14,1	–

	т конструкций								
			2272,5	502,43	68	15	90	1,79	–
51	Е9-48-4								
	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,03	2452,13	545,76	74	16	33	5,25	–
	т								
			1230,75	–	37	–	90	–	–
52	2-1-118	Балка для монолитной плиты	0,03	110400		3312			
	т								
	4.3 лестница в осях 16-17 (лист 95)								
79	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,0497	5030,5	2020,02	250	100	124	14,1	1
	т конструкций								
			2272,5	502,43	113	25	90	1,79	–
80	Е9-48-4								
	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0497	2426,4	545,76	121	27	55	5,25	–
	т								
			1230,75	–	61	–	90	–	–
81	2-1-146	Косоуры	0,0497	108500		5392			
	т								
82	99-4-1(пл)	Добавка на сталь С245 (СН РК 8.02-04-2002 стр 8. таб 3. п3,2)	0,0497	1860		92			
	тн								
83	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,24	21,8	0,05	27	–	6	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	7	–	90	0,0001	–
84	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 к=2,000	2,48	20,35	0,02	50	–	9	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	10	–	90	–	–
85	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	7,5	208,39	12,56	1563	94	1940	1,08	8
	м ступеней								
			180	4,75	1350	36	140	0,0232	–
86	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	7,5	1230		9225			
	м								

Раздел 5 Кровля л 8

5.1 тип 1

87	Е9-42-1	Монтаж несъемной опалубки из профилированного листа	1310	112,46	34,25	147323	44868	70187	0,317	415
		м2		51,08	8,45	66915	11070	90	0,0302	40
88	1-1-3802	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 к=1,150	1506	633		953298				
		м2								

Раздел 11 Наружная отделка блоков № 1 и № 2 (л.9)

320	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	250	125,15	0,62	31288	155	20380	0,434	109
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	17213	58	118	0,0011	–
		Всего прямые затраты				**1212793**	**46631**			**544**
						87647	**11465**			**41**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1078513				

Накладные расходы, тенге	94796
- заработная плата, тенге	14219
- трудоемкость, чел-ч	47
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	78455
Всего	**1386044**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	18850
- сметная заработная плата, тенге	2658
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	33998
- сметная заработная плата, тенге	15639
- нормативная трудоемкость, чел-ч	95
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	14049
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5620
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1458561**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**1441331**

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**3944923**
- материалы, тенге	2917004
- сметная заработная плата, тенге	409206
- нормативная трудоемкость, чел-ч	742
Налог (2 %)	78898
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4023821**
НДС (12 %)	482859
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4506680**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 23 от 20. 02. 18г.
приемки выполненных работ за февраль-2 2018г
(локальная смета 2-1-4)
Строительство плавательного бассейна (раздел АС) . Блок № 2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кирпичные стены								
		1.1 кирпичные стены АС 002 л 5,6								
1	Е8-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м кирпичом керамическим полнотелым М100 на р-ре М100	98	10383,46	379,78	1017579	37218	106418	5,12	502
		м3 кладки		778,5	141,75	76293	13892	118	0,7	69
		1.2 узлы и детали наружных стен АС002 л 50								
13	Е69-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях под отдельные стержни с заделкой клеем	675	77,2	0,5	52110	338	51834	0,4594	310
		отверстие		76,7	0,09	51773	61	100	0,0005	–
14	Е8-12-1	Установка отдельных стержней	0,28	8679,65	422,15	2430	118	2780	56,4	16
		т металлических изделий		8257,5	157,5	2312	44	118	0,77	–
15	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,28	52400		14672				

		т							
16	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций С1 4Вр1	0,23	72779,65	422,15	16739	97	2283	56,4	13
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1899	36	118	0,77	–
	Раздел 2 Перегородки , внутренние стены									
	2.1 перегородки , внутренние стены АС 002 л 5,6									
17	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре М50	16	9682,58	337,41	154921	5399	15038	4,38	70
		м3 кладки		670,5	126	10728	2016	118	0,62	10
18	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м керамический М100 на р-ре М50	748	1350,73	34,73	1010346	25978	210077	1,43	1070
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	168300	9731	118	0,0635	47
19	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	1,87	29400		54978				
		т								
	Раздел 3 Лестницы									
	3.1 Лестницы в осях С-р/8-9 (16-18), 14-15/Н, 18-19/Н-П (л63,68,72)									
29	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	1,4982	5030,5	2020,02	7537	3026	3742	14,1	21
		т конструкций		2272,5	502,43	3405	753	90	1,79	3
30	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,4982	2452,13	545,76	3674	818	1660	5,25	8
		т		1230,75	–	1844	–	90	–	–
31	2-1-146	Косоуры	1,4982	108500		162555				
		т								
	Раздел 5 Окна (л.19)									
106	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	6,4	498,08	19,17	3188	123	1822	1,3822	9
		м2 проемов		230,97	6,18	1478	40	120	0,0302	–
107	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	4,18	378,27	18,53	1581	77	814	0,934	4
		м2 проемов								

			156,07	6,18	652	26	120	0,0302	–
108 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	4	472,81	19	1891	76	1075	1,303	5
	м2 проемов		217,73	6,18	871	25	120	0,0302	–
109 Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	9,8	387,83	18,74	3801	184	1864	0,9112	9
	м2 проемов		152,26	6,18	1492	61	120	0,0302	–
110 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	5,6	427,5	19,32	2394	108	1292	1,1121	6
	м2 проемов		185,83	6,39	1041	36	120	0,0312	–
111 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	45	346,04	18,87	15572	849	7714	0,8165	37
	м2 проемов		136,44	6,39	6140	288	120	0,0312	1
112 6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	13,6	5618		76405				
	м2								
113 6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	51	6433		328083				
	м2								
114 6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	10,3	4884		50305				
	м2								
	Всего прямые затраты				**2980761**	**74409**			**2080**
					328228	**27009**			**130**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2578125				

Накладные расходы, тенге	408413
- заработная плата, тенге	61262
- трудоемкость, чел-ч	204
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	203350
Всего	**3592524**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	48858
- сметная заработная плата, тенге	6889
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	88121
- сметная заработная плата, тенге	40536
- нормативная трудоемкость, чел-ч	247
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	36414
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14566
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3780483**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**3735825**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**10224952**
- материалы, тенге	6972934
- сметная заработная плата, тенге	1392637
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2700
Налог (2 %)	204499
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10429451**
НДС (12 %)	1251534
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11680985**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ Дюсембаев Б.К.

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25м трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г.Павлодара.
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г

Справка № 10
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль -2 2018 **г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		13	**24.03.17г.**	Доп.согл.№ 1 от 12.05.17г; Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	491 705 533										
в том числе за месяц	38 582 396	38 582 396	12 339 462	33 773 106					675 462	4 133 828	38 582 396
2-1-1; 2-1-3; 2-1-4 2-1-6, 2-1-7.2-1-23.	38 582 396	38 582 396	12 339 462	33 773 106					675 462	4 133 828	38 582 396
Удержание аванса 36%	177 013 989	13 889 662									13 889 662
Итого к оплате:											**24 692 734**

Заказчик:

" Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор

Б.К.Дюсембаев

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

Директор

Н.К.Темирбулатов

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 24 от 20. 02. 18г.
приемки выполненных работ за февраль-2 2018г
(локальная смета 2-1-23)

Водопровод и канализация. Блок № 2

роун есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
		1.2 Водопровод								
45	Е16-7-12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 150 мм								
		м трубопровода	100	2295,17	27,39	229517	2739	23604	1,03	103
				174,15	10,26	17415	1026	128	0,0501	5
74	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)								
		кг	20	200		4000				
		Раздел 4 Канализация К1								
		4.0 Подраздел без наименования								
150	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы								
		м3 грунта	56,8	167,4	–	9508	–	10744	1,18	67
				167,4	–	9508	–	113	–	–

151	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	56,8	122,18	–	6940	–	7842	0,885	50
		м3 грунта		122,18	–	6940	–	113	–	–
152	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм - футляр	0,0035	2910740,79	85907,16	10188	301	584	504	2
		км трубопровода		95850	32451,75	335	114	130	158,5	1
153	Е22-12-8	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,0035	504325,49	55944,86	1765	196	252	197	1
		км трубопровода		34200	21134,25	120	74	130	103,22	–
154	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	3,5	244,98	0,28	857	1	668	0,844	3
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	514	–	130	0,0005	–
155	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	12,95	150,08	1,43	1944	19	1706	0,56	7
		м трубопровода		102,38	0,54	1326	7	128	0,0026	–
156	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	16,45	382		6284				
		м								
157	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	30	748,88	1,43	22466	43	3951	0,56	17
		м трубопровода		102,38	0,54	3071	16	128	0,0026	–
162	8-4-67	Отвод, d=100 мм	0,2	1480		296				
		10шт								
164	8-4-60	Тройник 100x100, 100x50	0,2	6190		1238				
		10шт								
172	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	10	200		2000				
		кг								

Раздел 5 Канализация К1.0

5.1 Канализация К1.0

179	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы							
		м3 грунта	35,7	167,4	–	5976	–	6753	1,18	42
				167,4	–	5976	–	113	–	–
180	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы							
		м3 грунта	35,7	122,18	–	4362	–	4929	0,885	32
				122,18	–	4362	–	113	–	–
181	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм-футляр							
		км трубопровода	0,0093	2910740,79	85907,16	27070	799	1551	504	5
				95850	32451,75	891	302	130	158,5	1
182	Е22-12-8	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм							
		км трубопровода	0,0093	504325,49	55944,86	4690	520	670	197	2
				34200	21134,25	318	197	130	103,22	1
183	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм							
		м трубы, уложенной в футляре	9,3	244,98	0,28	2278	3	1777	0,844	8
				146,93	0,11	1366	1	130	0,0005	–
184	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм							
		м трубопровода	1,05	150,08	1,43	158	2	138	0,56	1
				102,38	0,54	107	1	128	0,0026	–
185	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004							
		м	10,35	382		3954				

Раздел 6 Водосток К2

6.0 Подраздел без наименования

203	Е16-21-1	Установка водосточных воронок							
		воронка	3	8426,26	137,88	25279	414	1987	2,58	8
				465,75	51,75	1397	155	128	0,25	1
206	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм							
		фланец	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
				126	–	504	–	130	–	–

207 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384		1536				
	шт								
208 E22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	6	902,52	33,52	5415	201	1422	0,9	5
	фланец		180	2,25	1080	14	130	0,01	–
209 E16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	20	1240,75	20,8	24815	416	3540	0,725	15
	м трубопровода		130,5	7,79	2610	156	128	0,038	1
211 E16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	40	2029,57	27,87	81183	1115	9763	1,04	42
	м трубопровода		180,23	10,44	7209	418	128	0,051	2
215 8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108x4,5 мм	1	401		401				
	шт								
216 8-10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159x4,5 мм	6	711		4266				
	шт								
217 8-10-138	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108x4 мм	2	741		1482				
	шт								
218 8-10-155	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159x6-108x4 мм	4	1220		4880				
	шт								
219 8-10-140	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159x6 мм	6	1290		7740				
	шт								
	Всего прямые затраты				**503114**	**6855**			**412**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**65049** 431210	**2481**			**12**

Накладные расходы, тенге	82536
- заработная плата, тенге	12380
- трудоемкость, чел-ч	41
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	35139
Всего	**620789**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	8443
- сметная заработная плата, тенге	1190
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	15227
- сметная заработная плата, тенге	7004
- нормативная трудоемкость, чел-ч	43
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6292
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2517
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**653268**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**645551**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**1766873**
- материалы, тенге	1166274
- сметная заработная плата, тенге	262116
- нормативная трудоемкость, чел-ч	515
Налог (2 %)	35337
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1802210**
НДС (12 %)	216265
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2018475**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ Дюсембаев Б.К.

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Инженер сметчик _____ Сагинова Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 25 от 20. 02. 18г.
приемки выполненных работ за февраль-2 2018г
(локальная смета 2-1-7)
Отопление. Блок №1, Блок №2

рауш есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Система отопления №1 (СТ1-СТ-) Блок №2								
91	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	6	268,17	4,08	1609	24	425	0,30591	2
		м трубопровода		53,77	1,53	323	9	128	0,00752	–
92	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100	266,17	4,08	26617	408	7078	0,30591	31
		м трубопровода		53,77	1,53	5377	153	128	0,00752	1
93	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	36	345,17	4,08	12426	147	2548	0,30591	11
		м трубопровода		53,77	1,53	1936	55	128	0,00752	–
94	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	118	424,17	4,08	50052	481	8353	0,30591	36
		м трубопровода		53,77	1,53	6345	181	128	0,00752	1

95	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	30	474,17	4,08	14225	122	2124	0,30591	9
		м трубопровода		53,77	1,53	1613	46	128	0,00752	–
96	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	3	608,51	8,19	1826	25	270	0,38316	1
		м трубопровода		67,44	3,06	202	9	128	0,01494	–
111	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	94,3	200		18860				
		кг								

Раздел 5 Система отопления №2(технический этаж) блок №2

121	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	30	268,17	4,08	8045	122	2124	0,30591	9
		м трубопровода		53,77	1,53	1613	46	128	0,00752	–
123	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	20	345,17	4,08	6903	82	1416	0,30591	6
		м трубопровода		53,77	1,53	1075	31	128	0,00752	–
128	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	8,5	200		1700				
		кг								

Раздел 6 Теплоснабжение калориферов приточных установок блок №2

147	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	28	1245,29	21,42	34868	600	5106	0,74675	21
		м трубопровода		134,42	8,02	3764	225	128	0,03914	1
155	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	17,7	200		3540				
		кг								

Раздел 7 Теплоснабжение теплообменников на технологические нужды блока №1

7.1 Теплоснабжение теплообменников на тех.нужды бл№1

166	Е16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	48	1571,82	28,71	75447	1378	12067	1,0712	51
		м трубопровода		185,64	10,75	8911	516	128	0,05253	3
172	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	18,9	200		3780				
		кг								
	Раздел 8 Тепловые сети по техническому этажу									
193	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	62	2035,82	28,71	126221	1780	15587	1,0712	66
		м трубопровода		185,64	10,75	11510	667	128	0,05253	3
	Раздел 9 Отопление блок №1									
248	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	40	805,72	16,47	32229	659	6438	0,67568	27
		м трубопровода		119,58	6,17	4783	247	128	0,03008	1
		Всего прямые затраты				**418348**	**5828**			**270**
						47452	**2185**			**10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				365071				
		Накладные расходы, тенге				63536				
		- заработная плата, тенге				9530				
		- трудоемкость, чел-ч				32				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28913				
		Всего				**510797**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				6947				
		- сметная заработная плата, тенге				980				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				12529				
		- сметная заработная плата, тенге				5763				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				35				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5177				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2071
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**537521**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**531171**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**1453816**
- материалы, тенге	987390
- сметная заработная плата, тенге	197867
- нормативная трудоемкость, чел-ч	353
Налог (2 %)	29076
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1482892**
НДС (12 %)	177947
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1660839**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 26 от 20. 02. 18г.
приемки выполненных работ за февраль-2 2018г
(локальная смета 2-1-6)
Вентиляция. Блок № 2

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Вентиляция								
		1.1 Система П1								
13	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1 к1трр=1,06 к1зпр1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	59,4	1224,83	11,11	72755	660	19547	1,56933	93
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	15024	247	128	0,02037	1
14	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1б, к1трр=1,16,к1зпр=1,16 ктрр1=1,16; кзпр1=1,16;	1,6	1248,69	11,11	1998	18	576	1,71738	3
		м2 поверхности воздуховодов		276,79	4,16	443	7	128	0,02037	–
15	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3	1174,73	9,61	3524	29	808	1,281	4
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	620	11	128	0,01754	–
16	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	16,9	1187,14	9,61	20063	162	4818	1,35786	23

	м2 поверхности воздуховодов		219,13	3,59	3703	61	128	0,01754	–
17 Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,16 к1трр=1,16, к1зпр=1,16 ktрр1=1,16; kзпр1=1,16;	13	1207,81	9,61	15702	125	4050	1,48596	19
	м2 поверхности воздуховодов		239,8	3,59	3117	47	128	0,01754	–
18 Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,5	1115,92	8,82	11717	93	2131	0,9639	10
	м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	1630	35	128	0,01617	–
19 Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ktрр1=1,06; kзпр1=1,06;	31,3	1125,23	8,82	35220	276	6725	1,02173	32
	м2 поверхности воздуховодов		164,53	3,31	5150	104	128	0,01617	1
23 13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	185,43	93		17245				
	кг								
1.2 Система П2									
43 Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3.1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ktрр1=1,06; kзпр1=1,06;	67,1	1224,83	11,11	82186	745	22081	1,56933	105
	м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	16972	279	128	0,02037	1
44 Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,16, к1трр=1,16, к1зпр=1,16 ktрр1=1,16; kзпр1=1,16;	3,6	1248,69	11,11	4495	40	1294	1,71738	6
	м2 поверхности воздуховодов		276,79	4,16	996	15	128	0,02037	–
46 Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм , т.ч п3,1а. к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ktрр1=1,06; kзпр1=1,06;	93,09	1187,14	9,61	110511	895	26538	1,35786	126
	м2 поверхности воздуховодов		219,13	3,59	20399	334	128	0,01754	2
51 13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	242,24	93		22528				

		кг							
1.3 Система П3									
58	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а. к1трр=1,06. к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	14,4	1224,83	11,11	17638	160	4739	1,56933	23
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	3642	60	128	0,02037	–
59	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,8	1174,73	9,61	10338	85	2369	1,281	11
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	1819	32	128	0,01754	–
60	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а. к1трр=1,06. к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	24,2	1187,14	9,61	28729	233	6899	1,35786	33
		м2 поверхности воздуховодов		219,13	3,59	5303	87	128	0,01754	–
61	Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	39,5	1495,73	9,61	59081	380	10633	1,281	51
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	8165	142	128	0,01754	1
64	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	112,88	93		10498				
		кг								
1.4 Система П4										
73	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	13,65	1224,83	11,11	16719	152	4492	1,56933	21
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	3452	57	128	0,02037	–
74	Е20-4-9	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	5,6	1531,51	11,11	8576	62	1740	1,4805	8
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	1336	23	128	0,02037	–
76	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	15,71	93		1461				
		кг								
1.5 Система П5										

84	Е20-3-9								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	5,6	1224,83	11,11	6859	62	1842	1,56933	9
	м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	1416	23	128	0,02037	–
86	Е20-4-9								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т.ч. п3,1а. к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	4,8	1545,83	11,11	7420	53	1580	1,56933	8
	м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	1214	20	128	0,02037	–
88	13-12-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	9,1	93		846				
	кг								
	1.6 Система В1								
98	Е20-3-9								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т,ч, п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	27,25	1224,83	11,11	33377	303	8966	1,56933	43
	м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	6892	113	128	0,02037	1
99	Е20-3-10								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	15	1187,14	9,61	17807	144	4276	1,35786	20
	м2 поверхности воздуховодов		219,13	3,59	3287	54	128	0,01754	–
100	Е20-3-11								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	36,5	1125,23	8,82	41071	322	7841	1,02173	37
	м2 поверхности воздуховодов		164,53	3,31	6005	121	128	0,01617	1
105	13-12-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	136,2	93		12667				
	кг								
	Всего прямые затраты				**671031**	**4999**			**685**
					110585	**1872**			**8**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				555444				

Накладные расходы, тенге	143945
- заработная плата, тенге	21592
- трудоемкость, чел-ч	72
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	48899
Всего	**863875**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	11749
- сметная заработная плата, тенге	1657
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	21190
- сметная заработная плата, тенге	9747
- нормативная трудоемкость, чел-ч	59
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8756
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3502
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**909072**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**898333**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**2458738**
- материалы, тенге	1502283
- сметная заработная плата, тенге	426554
- нормативная трудоемкость, чел-ч	833
Налог (2 %)	49175
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2507913**
НДС (12 %)	300950
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2808863**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.