Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25м трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г.Павлодара.
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г

Справка № 11
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2018 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		13	**24.03.17г.**	Доп.согл.№ 1 от 12.05.17г; Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	594 081 886										
в том числе за месяц	102 376 353	102 376 353	32 742 111	89 615 155					1 792 303	10 968 895	102 376 353
2-1-1; 2-1-3; 2-1-4 2-1-6, 2-1-7.2-1-23.	102 376 353	102 376 353	32 742 111	89 615 155					1 792 303	10 968 895	102 376 353
Удержание аванса 36%	213 869 476	36 855 487									36 855 487
Итого к оплате:											**65 520 866**

Заказчик:

" Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор

Б.К.Дюсембаев

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

Директор

Н.К.Темирбулатов

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 27 от 2. 04. 18г.
приемки выполненных работ за апрель 2018г
(локальная смета 2-1-1)
Строительство плавательного бассейна (раздел КЖ)

рдм. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 стены, перемычки								
		4.3 стены КЖ 002 л11								
86	Е6-17-8	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм В25 F150 W6 *м3*	13,01	13143,28 / 2430	444,75 / 168,01	170994 / 31614	5786 / 2186	35490 / 105	14,4 / 0,8205	187 / 11
87	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 *м3*	13,01	133		1730				
88	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 *м3*	13,01	310		4033				
89	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,01111	55620		618				
90	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,83593	53000		97304				

			т							
91	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,1078	52400		5649				
			т							
	4.5 перемычки (блок-2) АС 002 л60									
105	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	71	108,41	66,43	7697	4717	4740	0,148	11
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	1693	1693	140	0,1051	7
107	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса	2,04	21759		44388				
			м3							
	Раздел 7 Монолитное перекрытие, КЖ002 л.42-106									
145	Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В25	165	10272,53	213,01	1694967	35147	190915	6,43	1061
			м3	1021,5	80,46	168548	13276	105	0,393	65
146	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,59	55620		32816				
			т							
147	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,172	52102		8962				
			т							
148	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,07	50642		3545				
			т							
149	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	27,59	53000		1462270				
			т							
150	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,07	52400		3668				
			т							
151	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,495	51000		25245				
			т							
152	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	2,15	50900		109435				

			т							
153	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,75	48300		36225				
			т							
154	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,8	45800		36640				
			т							
155	4-1-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 мм	0,1681	44900		7548				
			т							
156	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,14	64092,87	304,24	8973	43	506	20	3
			т							
				3330	114,75	466	16	105	0,56	–

Раздел 11 устройство резервуаров -2шт (КЖ 001 л.43,44)

11.0 Подраздел без наименования

178	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В25	18,35	10665,66	954,98	195715	17524	27089	6,51	119
			м3							
				1075,5	330,44	19735	6064	105	1,337	25
179	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента к=1,015	23,713	94		2229				
			м3							
180	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 к=1,015	18,838	133		2505				
			м3							
181	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 к=1,015	18,838	310		5840				
			м3							
182	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	2,435	52400		127594				
			т							
183	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,057	50642		2887				
			т							

184	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,063	52102		3282			
		т							
185	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,061	18837,97	11119,34	1149	678	753	42,5	3
		т		7560	4200,75	461	256	105	20,52	1
186	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,061	154400		9418			
		т							
		Всего прямые затраты				**4113326**	**63895**		**1384**
						222517	**23491**		**109**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3826915			
		Накладные расходы, тенге				259493			
		- заработная плата, тенге				38924			
		- трудоемкость, чел-ч				130			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				262369			
		Всего				**4635188**			
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				63039			
		- сметная заработная плата, тенге				8888			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				50			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				113697			
		- сметная заработная плата, тенге				52301			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				318			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				46982			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				18793			
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4877699**			
		понижающий коэффициент к=0,9881871				**4820079**			
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**13192557**			
		- материалы, тенге				10350478			
		- сметная заработная плата, тенге				1114036			
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1991			
		Налог (2 %)				263851			

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	13456408
НДС (12 %)	1614769
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	15071177

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 28 от 2. 04. 18г.
приемки выполненных работ за апрель 2018г
(локальная смета 2-1-3)
Строительство плавательного бассейна (раздел АС) Блок № 1

рауш. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены МС1-МС5 л92-94								
1	Е6-17-8	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм В25 / *м3*	42	13143,28 / 2430	444,75 / 168,01	552018 / 102060	18680 / 7056	114572 / 105	14,4 / 0,8205	605 / 34
2	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 / *т*	0,21	55620		11680				
3	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм / *т*	0,9	53600		48240				
4	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм / *т*	1,4	53000		74200				
5	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм / *т*	0,025	52400		1310				

6	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,18	70437,87	304,24	12679	55	1851	58	10
		т		9675	114,75	1742	21	105	0,56	–

Раздел 2 Кирпичные стены

2.1 кирпичные стены АС001 л5.7

7	Е8-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м кирпичом керамическим полнотелым М100 на р-ре М100	125	10383,46	379,78	1297933	47473	135738	5,12	640
		м3 кладки		778,5	141,75	97313	17719	118	0,7	88
8	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 150 мм	756	1082,06	1,02	818037	771	30204	0,2357	178
		м2		37,89	0,16	28645	121	105	0,00054	–
9	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) АС-7 л11ж	850	38,09		32377				
		м2								

2.2 узлы и детали наружных стен АС00142-55

13	Е9-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	1	9523,56	4795,68	9524	4796	4572	23	23
		т конструкций		3712,5	1367,15	3713	1367	90	5,24	5
14	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	1	2452,13	545,76	2452	546	1108	5,25	5
		т		1230,75	–	1231	–	90	–	–
15	Е9-43-1	Монтаж балок, распорок	0,5	11487,34	4590,56	5744	2295	2505	25,3	13
		т конструкций		4725	840,11	2363	420	90	3,01	2
16	2-1-244	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса свыше 0,5 т	1,5	151000		226500				
		т								
17	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	5	20,14	0,23	101	1	90	0,119	1
		болт		19,91	0,09	100	–	90	0,0004	–
18	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,00075	136500		102				
		т								

19	Е9-61-13	Монтаж креплений панелей Сэндвич	1,2	9883,8	2860,42	11861	3433	7600	36,3	44
		т конструкций		6300	736,43	7560	884	90	3,51	4
20	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1,2	162700		195240				
		т								
		Раздел 4 Лестницы								
		4.1 лестницы в осях 5-7 /Б-В, 15-17 /Б-Г/1								
46	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,59484	5030,5	2020,02	2992	1202	1486	14,1	8
		т конструкций		2272,5	502,43	1352	299	90	1,79	1
47	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,59484	2452,13	545,76	1459	325	659	5,25	3
		т		1230,75	–	732	–	90	–	–
48	2-1-146	Косоуры	0,59484	108500		64540				
		т								
49	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,02322	175710,1	1826,1	4080	42	286	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	188	16	140	3,37	–
		Раздел 5 Кровля л 8								
		5.1 тип 1								
92	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие к=1,030	269,86	14600		3939956				
		м3								
		Раздел 6 Окна, витражи л,20								
		6.3 витражи								
164	99-1-1(пл)	Витражи алюминиевые (ТОО Ивенс-Казахстан, цена 48434602 тенге)	242	16187		3917254				
		м2								
		Раздел 9 Полы								
		9.1 Техподполье л 24								
186	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	650	74,9	2,62	48685	1703	9195	0,0681	44
		м2 площади уплотнения								

			10,51	0,99	6832	644	123	0,0048	3
187 Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	39	1417,81	–	55295	–	22882	2,99	117
	м3 подстилающего слоя		477	–	18603	–	123	–	–
189 1-1-7634	Мембрана Planter к=1,100	1121,95	242		271512				
	м2								
9.2 1,2 этажи л.24									
210 1-1-7634	Геомембрана Planter к=1,100	289,41	242		70037				
	м2								
Раздел 11 Наружная отделка блоков № 1 и № 2 (л.9)									
11.0 Подраздел без наименования									
295 2-3-40	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 200 мм	782,98	5680		4447326				
	м2								
296 Е7-19-2	Уплотнитель-терморазделяющая толоса+СП-100 кол-во 20*30+12*25	92,5	11,69	0,82	1081	76	1449	0,0651	6
	м шва		10,87	0,32	1005	30	140	0,0015	–
299 1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	42,5	126,98		5397				
	шт								
309 Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (распорные ригели для крепления панелейсендвич)	8	13864,97	4022,39	110920	32179	73166	56,5	452
	т конструкций		9090	1071,86	72720	8575	90	3,81	30
310 Е9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	8	1333,5	312,12	10668	2497	4892	2,96	24
	т		679,5	–	5436	–	90	–	–
311 2-1-244	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса свыше 0,5 т	8	151000		1208000				
	т								
	Всего прямые затраты				**17459200**	**116074**			**2174**
					351595	**37152**			**167**

В том числе стоимость: материалов, тенге	16991536
Накладные расходы, тенге	412255
- заработная плата, тенге	61838
- трудоемкость, чел-ч	206
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1072287
Всего	**18943742**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	257635
- сметная заработная плата, тенге	36327
- нормативная трудоемкость, чел-ч	206
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	464673
- сметная заработная плата, тенге	213750
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1301
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	192014
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	76806
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**19934870**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**19699381**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**53917207**
- материалы, тенге	45956214
- сметная заработная плата, тенге	2622113
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4054
Налог (2 %)	1078344
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**54995551**
НДС (12 %)	6599466
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**61595017**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 29 от 2. 04. 18г.
приемки выполненных работ за апрель 2018г
(локальная смета 2-1-4)
Строительство плавательного бассейна (раздел АС) . Блок № 2

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кирпичные стены								
		1.1 кирпичные стены АС 002 л 5,6								
2	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 150 мм (АС6 в15в, S=203,41/0,15=1356м2	339	1082,06	1,02	366818	346	13544	0,2357	80
		м2		37,89	0,16	12845	54	105	0,00054	–
3	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) АС 002 л6 п15ж	504,6	38,09		19220				
		м2								
		Раздел 2 Перегородки , внутренние стены								
		2.1 перегородки , внутренние стены АС 002 л 5,6								
17	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре М50	50	9682,58	337,41	484129	16871	46994	4,38	219
		м3 кладки		670,5	126	33525	6300	118	0,62	31
18	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м керамический М100 на р-ре М50	643	1350,73	34,73	868519	22331	180587	1,43	919

	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	144675	8365	118	0,0635	41
19 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм *т*	1,6	29400		47040				
Раздел 4 Кровля (л.8,12,14,15)									
4.1 Тип 2									
71 1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие к=1,03 *м3*	167,38	14600		2443748				
4.4 Вентшахты (ВШ1- ВШ22, л 94-97)									
95 Е9-43-1	Монтаж вентшахт *т конструкций*	1,2	4913,23	–	5896	–	5103	25,3	30
			4725	–	5670	–	90	3,01	4
96 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т *т*	1,2	154400		185280				
97 Е9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м *м2*	110	6856,74	4537,07	754241	499078	96458	0,94	103
			144	830,33	15840	91336	90	0,103	11
98 1-1-4190	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80 *т*	0,25	73932		18483				
99 1-1-3622	Сталь оцинкованная с полимерным покрытием толщ 0,6мм *м2*	60	440		26400				
100 Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм *м2 поверхности*	45,5	112,12	2,32	5101	106	5086	0,689	31
			109,8	0,88	4996	40	101	0,0043	–
101 1-3-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100 *м3*	4,55	6730		30622				
104 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза к=2,000 *м2*	131,12	52,95	0,09	6943	12	525	0,0218	3
			4,39	0,05	576	7	90	0,0002	–

105	Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	33	34,47	0,09	1138	3	84	0,0137	–
		м2		2,77	0,05	91	2	90	0,0002	–

Раздел 5 Окна (л.19)

5.0 Подраздел без наименования

106	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	3,2	498,08	19,17	1594	61	911	1,3822	4
		м2 проемов		230,97	6,18	739	20	120	0,0302	–
107	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	2,9	378,27	18,53	1097	54	565	0,934	3
		м2 проемов		156,07	6,18	453	18	120	0,0302	–
108	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	2	472,81	19	946	38	536	1,303	3
		м2 проемов		217,73	6,18	435	12	120	0,0302	–
109	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	4,9	387,83	18,74	1900	92	931	0,9112	4
		м2 проемов		152,26	6,18	746	30	120	0,0302	–
110	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	2,8	427,5	19,32	1197	54	646	1,1121	3
		м2 проемов		185,83	6,39	520	18	120	0,0312	–
111	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	22,5	346,04	18,87	7786	425	3857	0,8165	18
		м2 проемов		136,44	6,39	3070	144	120	0,0312	1
112	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	6,8	5618		38202				
		м2								

113	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	25,5	6433		164042			
		м2							
114	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	5,1	4884		24908			
		м2							
		Раздел 7 Полы							
		7.1 Техподполье Ас 002 л26							
146	1-1-7634	Мембрана Planter к=1,100	192,61	242		46612			
		м2							
		Раздел 8 Отделочные работы (л21-25, 5-6)							
		8.4 утепление тамбуров и холодных отсеков (блок 2 л5,6)							
213	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	350	799,94	4,85	279979	1698	82420	1,288	451
		м2		222,86	1,41	78001	494	105	0,0062	2
		Всего прямые затраты				**5831841**	**541169**			**1871**
						302182	**106840**			**90**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4988493				
		Накладные расходы, тенге				438247				
		- заработная плата, тенге				65737				
		- трудоемкость, чел-ч				219				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				376205				
		Всего				**6646293**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				90390				
		- сметная заработная плата, тенге				12745				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				72				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				163028				
		- сметная заработная плата, тенге				74993				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	456
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	67367
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	26947
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6994025**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**6911405**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**18916516**
- материалы, тенге	13492144
- сметная заработная плата, тенге	1776446
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2708
Налог (2 %)	378330
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**19294846**
НДС (12 %)	2315381
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**21610227**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 30 от 2. 04. 18г.
приемки выполненных работ за апрель 2018г
(локальная смета 2-1-6)
Вентиляция Блок № 2

подп. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Вентиляция								
		1.9 Система В4								
147	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;								
		м2 поверхности воздуховодов	14	1224,83 / 252,93	11,11 / 4,16	17148 / 3541	156 / 58	4607 / 128	1,56933 / 0,02037	22 / –
153	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали								
		кг	19,71	93		1833				
		1.14 Система В9								
214	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;								
		м2 поверхности воздуховодов	22	1224,83 / 252,93	11,11 / 4,16	26946 / 5564	244 / 92	7240 / 128	1,56933 / 0,02037	35 / –
220	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали								
		кг	18,1	93		1683				

	1.19 Система В14								
295	Е20-3-9								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.3.1а, к1трр=1,06,к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	17,55	1224,83	11,11	21496	195	5775	1,56933	28
	м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	4439	73	128	0,02037	–
296	Е20-3-10								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	8	1187,14	9,61	9497	77	2281	1,35786	11
	м2 поверхности воздуховодов		219,13	3,59	1753	29	128	0,01754	–
303	13-12-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	24,5	93		2279				
	кг								
	1.22 Система В17								
340	Е20-3-9								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	17,65	1224,83	11,11	21618	196	5807	1,56933	28
	м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	4464	73	128	0,02037	–
341	Е20-3-10								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	16	1187,14	9,61	18994	154	4561	1,35786	22
	м2 поверхности воздуховодов		219,13	3,59	3506	57	128	0,01754	–
344	13-12-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	29,9	93		2781				
	кг								
	1.23 Система В18								
353	Е20-3-9								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	6	1224,83	11,11	7349	67	1975	1,56933	9
	м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	1518	25	128	0,02037	–
356	13-12-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4,7	93		437				
	кг								
	Всего прямые затраты				**132061**	**1089**			**155**

В том числе стоимость: материалов, тенге	24785 106187	407	–
Накладные расходы, тенге	32246		
- заработная плата, тенге	4837		
- трудоемкость, чел-ч	16		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	9858		
Всего	**174165**		
Временные здания и сооружения (1,6 %)	2369		
- сметная заработная плата, тенге	334		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4272		
- сметная заработная плата, тенге	1965		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1765		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	706		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**183277**		
понижающий коэффициент к=0,9881871	**181112**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**495703**		
- материалы, тенге	287199		
- сметная заработная плата, тенге	94119		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	185		
Налог (2 %)	9914		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**505617**		
НДС (12 %)	60674		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**566291**		

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ Дюсембаев Б.К.

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Инженер сметчик _____ Сагинова Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 31 от 2. 04. 18г.
приемки выполненных работ за апрель 2018г
(локальная смета 2-1-7)
Отопление. Блок №1, Блок №2

рауш. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Система отопления №1 (СТ1-СТ-) Блок №2								
92	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	158	266,17	4,08	42055	645	11185	0,30591	48
		м трубопровода		53,77	1,53	8496	242	128	0,00752	1
97	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	16	805,72	16,47	12892	264	2575	0,67568	11
		м трубопровода		119,58	6,17	1913	99	128	0,03008	–
111	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	25	200		5000				
		кг								
		Раздел 5 Система отопления №2(технический этаж) блок №2								
122	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	42	266,17	4,08	11179	171	2972	0,30591	13
		м трубопровода								

124	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм		53,77	1,53	2258	64	128	0,00752	–
		м трубопровода	7	424,17	4,08	2969	29	495	0,30591	2
128	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)		53,77	1,53	376	11	128	0,00752	–
		кг	10	200		2000				
	Раздел 6 Теплоснабжение калориферов приточных установок блок №2									
147	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм								
		м трубопровода	19	1245,29	21,42	23661	407	3464	0,74675	14
155	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)		134,42	8,02	2554	152	128	0,03914	1
		кг	12	200		2400				
	Раздел 7 Теплоснабжение теплообменников на технологические нужды блока №1									
	7.1 Теплоснабжение теплообменников на тех.нужды бл№1									
166	Е16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм								
		м трубопровода	35	1571,82	28,71	55014	1005	8797	1,0712	37
172	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)		185,64	10,75	6497	376	128	0,05253	2
		кг	16	200		3200				
	Раздел 8 Тепловые сети по техническому этажу									
193	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм								
		м трубопровода	20	2035,82	28,71	40716	574	5028	1,0712	21
197	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)		185,64	10,75	3713	215	128	0,05253	1
		кг	16	200		3200				
		Всего прямые затраты				**204286**	**3095**			**146**

В том числе стоимость: материалов, тенге	25807 175383	1159	5
Накладные расходы, тенге	34516		
- заработная плата, тенге	5177		
- трудоемкость, чел-ч	17		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	14328		
Всего	**253130**		
Временные здания и сооружения (1,6 %)	3443		
- сметная заработная плата, тенге	485		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	6209		
- сметная заработная плата, тенге	2856		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2566		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1026		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**266374**		
понижающий коэффициент к=0,9881871	**263227**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**720453**		
- материалы, тенге	474350		
- сметная заработная плата, тенге	105687		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	188		
Налог (2 %)	14409		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**734862**		
НДС (12 %)	88183		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**823045**		

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ Дюсембаев Б.К.

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Инженер сметчик _____ Сагинова Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 32 от 2. 04. 18г.
приемки выполненных работ за апрель 2018г
(локальная смета 2-1-23)
Водопровод и канализация. Блок № 2

рюун. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
		1.1 Водомерный узел №1								
1	Е16-22-3	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 150 мм, диаметр водомера до 100 мм	1	8445,51	457,58	8446	458	4165	18,1	18
		узел		3082,5	171	3083	171	128	0,84	1
10	8-10-119	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм	2	478		956				
		шт								
12	8-6-53	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 150х4,5 мм	4,5	1440		6480				
		м								
13	8-6-49	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 80х4 мм	1	679		679				
		м								

17 8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	272		544				
	шт								
1.2 Водопровод									
51 Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	37	596,67	4,19	22077	155	2908	0,337	12
	м трубопровода		59,85	1,58	2214	58	128	0,0076	–
52 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	41	362,67	4,19	14869	172	3224	0,337	14
	м трубопровода		59,85	1,58	2454	65	128	0,0076	–
53 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	27	364,67	4,19	9846	113	2124	0,337	9
	м трубопровода		59,85	1,58	1616	43	128	0,0076	–
54 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	100	329,67	4,19	32967	419	7863	0,337	34
	м трубопровода		59,85	1,58	5985	158	128	0,0076	1
56 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	41,4	167,4	–	6930	–	7831	1,18	49
	м3 грунта		167,4	–	6930	–	113	–	–
57 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	41,4	122,18	–	5058	–	5716	0,885	37
	м3 грунта		122,18	–	5058	–	113	–	–
58 Е16-14-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 160 мм	12	229,88	14,31	2759	172	3144	1,14	14
	м трубопровода		199,35	5,36	2392	64	128	0,0262	–
59 8-4-890	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-160x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=0,992;	11,904	801		9535				
	м								

74	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	26,2	200		5240			
		кг							
75	Е46-30-2	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	20	91,62	43,92	1832	878	1286	0,2696	5
		отверстие		47,7	16,58	954	332	100	0,081	2
76	Е46-30-5	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	15	125,75	59,73	1886	896	1329	0,3779	6
		отверстие		66,02	22,57	990	339	100	0,1102	2
77	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	25	315,46	149,23	7887	3731	5565	0,9538	24
		отверстие		166,23	56,36	4156	1409	100	0,2753	7
78	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	10	422,62	200,07	4226	2001	2982	1,2759	13
		отверстие		222,55	75,58	2226	756	100	0,3691	4

Раздел 2 Горячее водоснабжение

108	Е16-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм	41	1550,07	19,03	63553	780	6514	0,69	28
		м трубопровода		117	7,13	4797	292	128	0,0348	1
109	Е16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	27	1082,42	12,21	29225	330	3369	0,555	15
		м трубопровода		92,93	4,57	2509	123	128	0,0223	1
110	Е16-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	31	965,42	12,21	29928	379	3869	0,555	17
		м трубопровода		92,93	4,57	2881	142	128	0,0223	1
111	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	6	693,07	10,34	4158	62	621	0,433	3
		м трубопровода		76,95	3,87	462	23	128	0,0189	–

112 Е16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	42	596,67	4,19	25060	176	3302	0,337	14
	м трубопровода		59,85	1,58	2514	66	128	0,0076	–
113 Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	46	471,67	4,19	21697	193	3617	0,337	16
	м трубопровода		59,85	1,58	2753	73	128	0,0076	–
114 Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	156	362,67	4,19	56577	654	12266	0,337	53
	м трубопровода		59,85	1,58	9337	246	128	0,0076	1
115 Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	56	364,67	4,19	20422	235	4403	0,337	19
	м трубопровода		59,85	1,58	3352	88	128	0,0076	–
116 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	50	329,67	4,19	16484	210	3932	0,337	17
	м трубопровода		59,85	1,58	2993	79	128	0,0076	–
131 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	26	200		5200				
	кг								
132 Е46-30-2	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	35	91,62	43,92	3207	1537	2250	0,2696	9
	отверстие		47,7	16,58	1670	580	100	0,081	3
133 Е46-30-5	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	20	125,75	59,73	2515	1195	1771	0,3779	8
	отверстие		66,02	22,57	1320	451	100	0,1102	2
136 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	25	120,7	14,12	3018	353	3380	0,553	14
	м трубопровода		100,35	5,29	2509	132	128	0,0258	1
137 8-7-12	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т (8443), 25х2,5 мм	2,5	7990		19975				

		10м								
Раздел 6 Водосток К2										
203	Е16-21-1	Установка водосточных воронок	2	8426,26	137,88	16853	276	1326	2,58	5
		воронка		465,75	51,75	932	104	128	0,25	1
208	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	6	902,52	33,52	5415	201	1422	0,9	5
		фланец		180	2,25	1080	14	130	0,01	–
209	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	29	1240,75	20,8	35982	603	5134	0,725	21
		м трубопровода		130,5	7,79	3785	226	128	0,038	1
211	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	20	2029,57	27,87	40591	557	4882	1,04	21
		м трубопровода		180,23	10,44	3605	209	128	0,051	1
213	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	11	425,7	14,12	4683	155	1487	0,553	6
		м трубопровода		100,35	5,29	1104	58	128	0,0258	–
216	8-10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х4,5 мм	4	711		2844				
		шт								
220	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм-заглушки	0,3481	247994,13	49389,75	86327	17193	36851	312,7	109
		т фасонных частей		62775	18657	21852	6495	130	91,12	32
221	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	10	200		2000				
		кг								
		Всего прямые затраты				**637931**	**34084**			**615**
						107513	**12796**			**62**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				496339				
		Накладные расходы, тенге				148533				

- заработная плата, тенге	22280
- трудоемкость, чел-ч	74
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	47188
Всего	**833652**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	11338
- сметная заработная плата, тенге	1599
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	20449
- сметная заработная плата, тенге	9407
- нормативная трудоемкость, чел-ч	57
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8450
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3380
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**877269**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**866906**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**2372721**
- материалы, тенге	1342425
- сметная заработная плата, тенге	447417
- нормативная трудоемкость, чел-ч	817
Налог (2 %)	47454
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2420175**
НДС (12 %)	290421
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2710596**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**