Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25м трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г.Павлодара.
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г

Справка № 12

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2 2018 **г.**

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		13	**24.03.17г.**	Доп.согл.№ 1 от 12.05.17г; Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	674 995 187										
в том числе за месяц	80 913 301	80 913 301	25 877 773	70 827 469					1 416 549	8 669 283	80 913 301
2-1-1; 2-1-3; 2-1-4; 2-1-6А 2-1-7А.2-1-23; 2-1-23а; 2-1-5, 2-1-8, 2-1-10	80 913 301	80 913 301	25 877 773	70 827 469					1 416 549	8 669 283	80 913 301
Удержание аванса	294 782 777	80 913 301									80 913 301
Итого к оплате:											**0**

Заказчик:

" Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор

_____Б.К.Дюсембаев

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

Директор

_____Н.К.Темирбулатов

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 33 от 19. 04. 18г.
приемки выполненных работ за апрель-2 2018г
(локальная смета 2-1-1)
Строительство плавательного бассейна (раздел КЖ)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 стены, перемычки								
		4.1 стены ниже 0,000(блок1) АС 001 л75-77								
71	Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой над уровнем земли	50	369,37	7.14	18469	357	1462	0.143	7
		м2 поверхности		22.1	2.68	1105	134	118	0.0131	1
72	1-1-1204	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97 к=1,100	55	184		10120				
		м2								
		4.2 стены ниже 0,000 (блок 2) АС002 л 80-82								
75	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	16	1140,1	598.4	18242	9574	9177	1.18	19
		шт сборных конструкций		195.53	214.16	3128	3427	140	0.911	15
77	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4.15	5885		24423				
		м3								

78 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	5.02	5649		28358				
	м3								
79 Е6-1-20	Устройство мон. заделок	5.5	7151,49	311.32	39333	1712	3227	2.82	16
	м3								
			441	117.61	2426	647	105	0.5744	3
80 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом на отм -4,800	8	258,16	4.19	2065	34	563	0.382	3
	м2 поверхности								
			58.05	1.58	464	13	118	0.0076	–
81 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	62.2	245,44	3.82	15266	238	2847	0.212	13
	м2 поверхности								
			37.35	1.44	2323	90	118	0.007	–
82 Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой над уровнем земли	15	369,37	7.14	5541	107	439	0.143	2
	м2 поверхности								
			22.1	2.68	332	40	118	0.0131	–
83 1-1-1204	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97 к=1,100	21	184		3864				
	м2								
4.4 перемычки (блок 1) АС001 л 62									
92 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	95	108,41	66.43	10299	6311	6345	0.148	14
	шт сборных конструкций								
			23.85	23.85	2266	2266	140	0.1051	10
93 Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т	46	638,19	292.42	29357	13451	25809	1.62	75
	шт сборных конструкций								
			297	103.75	13662	4773	140	0.4463	21
94 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	9.2	21759		200183				
	м3								
95 Е9-43-1	Монтаж металлических перемычек	0.5	11487,34	4590.56	5744	2295	2505	25.3	13
	т конструкций								
			4725	840.11	2363	420	90	3.01	2
96 1-1-895	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0.5	65100		32550				
	т								

97	Е9-62-6	Изготовление перемычек	0.5	15520,74	4123.67	7760	2062	5148	54.9	27
		т конструкций								
				9882	1557	4941	779	90	7.62	4
98	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16	21,8	0.05	349	1	84	0.0295	–
		м2								
				5.81	0.02	93	–	90	0.0001	–
99	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 к=2,000	32	20,35	0.02	651	1	120	0.0213	1
		м2								
				4.16	–	133	–	90	–	–
	4.5 перемычки (блок-2) АС 002 л60									
105	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	20	108,41	66.43	2168	1329	1336	0.148	3
		шт сборных конструкций								
				23.85	23.85	477	477	140	0.1051	2
106	Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т	9	638,19	292.42	5744	2632	5050	1.62	15
		шт сборных конструкций								
				297	103.75	2673	934	140	0.4463	4
107	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса	0.5	21759		10880				
		м3								
	Раздел 5 Устройство ж/б монолитного бассейна КЖ 37,40									
	5.0 Подраздел без наименования									
118	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В25 106,2+388,1	247	10665,66	954.98	2634418	235880	364631	6.51	1608
		м3								
				1075.5	330.44	265649	81619	105	1.337	330
119	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента к=1,015	250.5	94		23547				
		м3								
120	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 к=1,015	250.5	133		33317				
		м3								
121	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 к=1,015	250.5	310		77655				
		м3								
122	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	12.2	52400		639280				
		т								
123	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	3.2	53000		169600				
		т								

124	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	2.8	53600		150080				
		т								
125	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0.75	58600		43950				
		т								
126	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	1.1	50642		55706				
		т								
127	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1.2	52102		62522				
		т								
128	1-1-6687									
		Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 -лист 33, примеч 8 (расход цемента на 1м3 бетона В25-400кг)	750	454		340500				
		кг								
130	Е6-8-1									
		Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков (низ чаши бассейна , разрез 1-1, 2-2 п34)	600	341,81	3.27	205086	1962	87249	0.88	528
		м2 площади горизонтальной проекции ростверков		137.25	1.24	82350	744	105	0.006	4

Раздел 6 монолитное перекрытие блок 1, АС001, л80-91

6.1 перекрытие

133	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	7.053	5030,5	2020.02	35480	14247	17615	14.1	99
		т конструкций		2272.5	502.43	16028	3544	90	1.79	13
134	Е9-48-4									
		Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	7.053	2452,13	545.76	17295	3849	7812	5.25	37
		т		1230.75	–	8680	–	90	–	–
135	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	7.053	154400		1088983				
		т								

Раздел 7 Монолитное перекрытие, КЖ002 л.42-106

145	E6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В25	123.5	10272,53	213.01	1268657	26307	142897	6.43	794
		м3		1021.5	80.46	126155	9937	105	0.393	49
148	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.08	50642		4051				
		т								
149	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	11.2	53000		593600				
		т								
150	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.06	52400		3144				
		т								
152	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	1.9	50900		96710				
		т								
153	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0.1	48300		4830				
		т								
154	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0.25	45800		11450				
		т								
156	E6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0.35	64092,87	304.24	22433	106	1266	20	7
		т		3330	114.75	1166	40	105	0.56	–

Раздел 10 шахта лифта КЖ 002 л.26

10.10 0

174	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.03618	52400		1896				
		т								
175	E10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0.08	22951,16	316.57	1836	25	347	22.5	2
		м3 древесины в конструкции		3487.5	119.25	279	10	120	0.58	–

Раздел 11 устройство резервуаров -2шт (КЖ 001 л.43,44)

11.0 Подраздел без наименования

178	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В25	18.35	10665,66	954.98	195715	17524	27089	6.51	119
		м3		1075.5	330.44	19735	6064	105	1.337	25
179	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента к=1,015	23.712	94		2229				
		м3								
180	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 к=1,015	18.837	133		2505				
		м3								
181	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 к=1,015	18.837	310		5839				
		м3								
182	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	2.4333	52400		127505				
		т								
183	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0.05572	50642		2822				
		т								
184	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0.06242	52102		3252				
		т								
185	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0.0605	18837,97	11119.34	1140	673	747	42.5	3
		т		7560	4200.75	457	254	105	20.52	1
186	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0.0605	154400		9341				
		т								
		Всего прямые затраты				**8407740**	**340677**			**3405**
						556885	**116212**			**484**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7510178				
		Накладные расходы, тенге				713765				
		- заработная плата, тенге				107065				
		- трудоемкость, чел-ч				357				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				547290				
		Всего				**9668795**				

Временные здания и сооружения (1,6 %)	131496
- сметная заработная плата, тенге	18541
- нормативная трудоемкость, чел-ч	105
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	237167
- сметная заработная плата, тенге	109097
- нормативная трудоемкость, чел-ч	664
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	98003
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	39201
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10174662**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**10054470**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**27519084**
- материалы, тенге	20312428
- сметная заработная плата, тенге	2826374
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5015
Налог (2 %)	550382
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**28069466**
НДС (12 %)	3368336
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**31437802**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 34 от 19. 04. 18г.
приемки выполненных работ за апрель-2 2018г
(локальная смета 2-1-3)
Строительство плавательного бассейна (раздел АС) Блок № 1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены МС1-МС5 л92-94								
1	Е6-17-8	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм В25	42	13143,28	444.75	552018	18680	114572	14.4	605
		м3		2430	168.01	102060	7056	105	0.8205	34
2	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0.22642	55620		12593				
		т								
3	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0.907	53600		48615				
		т								
4	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1.355	53000		71815				
		т								
5	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0.0283	52400		1483				
		т								
6	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0.191	70437,87	304.24	13454	58	1964	58	11
		т		9675	114.75	1848	22	105	0.56	–
		Раздел 2 Кирпичные стены								

2.1 кирпичные стены АС001 л5.7

7	Е8-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м кирпичом керамическим полнотелым М100 на р-ре М100	205	10383,46	379.78	2128609	77855	222609	5.12	1050
		м3 кладки		778.5	141.75	159593	29059	118	0.7	144

2.2 узлы и детали наружных стен АС00142-55

13	Е9-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	2	9523,56	4795.68	19047	9591	9143	23	46
		т конструкций		3712.5	1367.15	7425	2734	90	5.24	10
14	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	2	2452,13	545.76	4904	1092	2216	5.25	11
		т		1230.75	–	2462	–	90	–	–
15	Е9-43-1	Монтаж балок, распорок	1.06	11487,34	4590.56	12177	4866	5310	25.3	27
		т конструкций		4725	840.11	5009	891	90	3.01	3
16	2-1-244	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса свыше 0,5 т	3.06	151000		462060				
		т								
17	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	12	20,14	0.23	242	3	216	0.119	1
		болт		19.91	0.09	239	1	90	0.0004	–
18	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0.0017	136500		232				
		т								
19	Е9-61-13	Монтаж креплений панелей Сэндвич	0.786	9883,8	2860.42	7769	2248	4978	36.3	29
		т конструкций		6300	736.43	4952	579	90	3.51	3
20	2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0.786	162700		127882				
		т								

<u>Раздел 4 Лестницы</u>

4.1 лестницы в осях 5-7 /Б-В, 15-17 /Б-Г/1

50	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м -балка для мон. плиты	0.0344	5030,5	2020.02	173	69	86	14.1	–
		т конструкций		2272.5	502.43	78	17	90	1.79	–

51	Е9-48-4									
		Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0.0344	2452,13	545.76	84	19	38	5.25	–
		т								
				1230.75	–	42	–	90	–	–
52	2-1-118	Балка для монолитной плиты	0.0344	110400		3798				
		т								

Раздел 5 Кровля л 8

5.2 тип 2

97	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	130	70,52	0.99	9168	129	1852	0.0694	9
		м2 изолируемой поверхности								
				11.59	0.38	1507	49	119	0.0018	–
98	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	130	85,23	4.72	11080	614	11240	0.403	52
		м2 утепляемого покрытия								
				70.88	1.78	9214	231	119	0.0086	1
99	Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты	130	59,4	4.72	7722	614	8733	0.312	41
		м2 утепляемого покрытия								
				54.68	1.78	7108	231	119	0.0086	1
100	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие к=1,030	24	14600		350400				
		м3								
101	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	18	4799,72	245.72	86395	4423	10170	2.71	49
		м3 утеплителя								
				382.5	92.25	6885	1661	119	0.45	8
102	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	130	184,24	15.94	23951	2072	6283	0.243	32
		м2 стяжки								
				34.65	5.96	4505	775	119	0.0291	4
103	Е12-17-2									
		Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек к=25,000	3250	7,26	0.14	23595	455	620	0.0009	3
		м2 стяжки								
				0.11	0.05	358	163	119	0.0003	1
104	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0.24	5239,08	327.33	1257	79	508	11.6	3
		т								
				1890	123.75	454	30	105	0.6	–
105	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0.24	32300		7752				
		т								
106	Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой	130	72,27	0.42	9395	55	2334	0.093	12
		м2 изолируемой поверхности								
				14.92	0.16	1940	21	119	0.0008	–

Раздел 11 Наружная отделка блоков № 1 и № 2 (л.9)

288	Е15-39-2	Устройство каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	600	846,72	5.26	508032	3156	126977	1.2016	721
		м2		201.08	0.47	120648	282	105	0.0022	1
294	Е9-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	320	675,17	350.52	216054	112166	97407	1.52	486
		м2		249.75	88.47	79920	28310	90	0.3104	99
295	2-3-40	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 200 мм	320	5680		1817600				
		м2								
		Всего прямые затраты				**6539356**	**238244**			**3188**
						516247	**72112**			**309**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5784870				

Накладные расходы, тенге	627256
- заработная плата, тенге	94088
- трудоемкость, чел-ч	314
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	429997
Всего	**7596609**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	103314
- сметная заработная плата, тенге	14567
- нормативная трудоемкость, чел-ч	83
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	186338
- сметная заработная плата, тенге	85715
- нормативная трудоемкость, чел-ч	522
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	76999
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	30800
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7994060**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**7899627**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**21621279**
- материалы, тенге	15646068
- сметная заработная плата, тенге	2408570
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4416

Налог (2 %)	432426
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**22053705**
НДС (12 %)	2646445
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24700150**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 35 от 19. 04. 18г.
приемки выполненных работ за апрель-2 2018г
(локальная смета 2-1-4)
Строительство плавательного бассейна (раздел АС) . Блок № 2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Перегородки , внутренние стены								
		2.2 узлы и детали перегородок Ас 002 л 55								
23	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ММ1	0.1845	175710,1	1826.1	32419	337	2269	42.7	8
		т стальных элементов		8100	690.75	1494	127	140	3.37	1
24	Е9-61-13	Монтаж распорок	0.7285	9883,8	2860.42	7200	2084	4613	36.3	26
		т конструкций		6300	736.43	4590	536	90	3.51	3
25	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0.7285	114900		83705				
		т								
26	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	32	20,14	0.23	644	7	576	0.119	4
		болт		19.91	0.09	637	3	90	0.0004	–
27	1-1-2101	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм	32	30,96		991				
		шт								
		Раздел 4 Кровля (л.8,12,14,15)								
		4.1 Тип 2								
68	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	825	70,52	0.99	58179	817	11752	0.0694	57

	м2 изолируемой поверхности								
			11.59	0.38	9562	314	119	0.0018	1
69	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	825	85,23	4.72	70315	3894	71335	0.403	332
		м2 утепляемого покрытия							
				70.88	1.78	58476	1469	119	0.0086	7
70	Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты	825	59,4	4.72	49005	3894	55430	0.312	257
		м2 утепляемого покрытия							
				54.68	1.78	45111	1469	119	0.0086	7
72	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	71	4799,72	245.72	340780	17446	40113	2.71	192
		м3 утеплителя							
				382.5	92.25	27158	6550	119	0.45	32
73	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	825	184,24	15.94	151998	13151	39869	0.243	200
		м2 стяжки							
				34.65	5.96	28586	4917	119	0.0291	24
74	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек к=25,000	20625	7,26	0.14	149738	2888	3927	0.0009	19
		м2 стяжки							
				0.11	0.05	2269	1031	119	0.0003	6
75	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1.5	5239,08	327.33	7859	491	3172	11.6	17
		т							
				1890	123.75	2835	186	105	0.6	1
76	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	1.5	32300		48450				
		т								
77	Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой	825	72,27	0.42	59623	347	14805	0.093	77
		м2 изолируемой поверхности							
				14.92	0.16	12309	132	119	0.0008	1

<u>Раздел 5 Окна (л.19)</u>

5.0 Подраздел без наименования

106	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	3.2	498,08	19.17	1594	61	911	1.3822	4
		м2 проемов							
				230.97	6.18	739	20	120	0.0302	–
107	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	2.9	378,27	18.53	1097	54	565	0.934	3
		м2 проемов							
				156.07	6.18	453	18	120	0.0302	–
108	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	2	472,81	19	946	38	536	1.303	3
		м2 проемов							

			217.73	6.18	435	12	120	0.0302	–
109	E10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	4.9	387,83	18.74	1900	92	931	0.9112	4
		м2 проемов								
				152.26	6.18	746	30	120	0.0302	–
110	E10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	2.8	427,5	19.32	1197	54	646	1.1121	3
		м2 проемов								
				185.83	6.39	520	18	120	0.0312	–
111	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	22.5	346,04	18.87	7786	425	3857	0.8165	18
		м2 проемов								
				136.44	6.39	3070	144	120	0.0312	1
112	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	6.8	5618		38202				
		м2								
113	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	25.5	6433		164042				
		м2								
114	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	5.1	4884		24908				
		м2								
		Всего прямые затраты				**1302578**	**46080**			**1224**
						198990	**16976**			**84**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1057509				
		Накладные расходы, тенге				255307				
		- заработная плата, тенге				38296				
		- трудоемкость, чел-ч				128				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				93473				
		Всего				**1651358**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				22458				

- сметная заработная плата, тенге	3167
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	40506
- сметная заработная плата, тенге	18633
- нормативная трудоемкость, чел-ч	113
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16738
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6695
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1737755**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**1717227**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**4700051**
- материалы, тенге	2860195
- сметная заработная плата, тенге	810030
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1567
Налог (2 %)	94001
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4794052**
НДС (12 %)	575286
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5369338**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 36 от 19. 04. 18г.
приемки выполненных работ за апрель-2 2018г
(локальная смета 2-1-10)
Электрическое освещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 50 мм / м	1500	91,9 / 37,8	38,3 / 9,3	137850 / 56700	57450 / 13950	67118 / 95	0,23 / 0,054	345 / 81
64	8-4-997	Труба ПВХ 20 мм / м	1500	30		45000				
68	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 / м	1500	10,6 / 8,8	0,1 / 0,1	15900 / 13200	150 / 150	12683 / 95	0,06 / –	90 / –
70	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах / м	300	47,2 / 26,3	14,8 / 4,3	14160 / 7890	4440 / 1290	8721 / 95	0,16 / 0,025	48 / 8
74	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 / км	0,3	22812		6844				
75	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 / км	1,5	33644		50466				
89	18-2-21	Коробка распаячная для открытой установки / шт	100	59		5900				

Всего прямые затраты	**276120**	**62040**	**483**
	77790	**15390**	**89**
В том числе стоимость: материалов, тенге	136290		
Накладные расходы, тенге	88522		
- заработная плата, тенге	13278		
- трудоемкость, чел-ч	44		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	21879		
Всего	**386521**		
Временные здания и сооружения (1,6 %)	5257		
- сметная заработная плата, тенге	741		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	9481		
- сметная заработная плата, тенге	4361		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3918		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1567		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**406744**		
понижающий коэффициент к=0,9881871	**401939**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**1100108**		
- материалы, тенге	368617		
- сметная заработная плата, тенге	316566		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	647		
Налог (2 %)	22002		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1122110**		
НДС (12 %)	134653		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1256763**		

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 37 от 19. 04. 18г.
приемки выполненных работ за апрель-2 2018г
(локальная смета 2-1-23)
Водопровод и канализация. Блок № 2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
		1.2 Водопровод								
18	Ц7-218-3	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,425 т	1	6964	785	6964	785	4779	31	31
		шт		5175	135	5175	135	90	0,789	1
19	80-1-1(пл)	Многонасосная установка повышения давления Hydro Multi-E CRE 15-1 (Энергия плюс - Кагаранда, цена 10383,32 евро)	1	691885		691885				
		шт								
20	Ц7-218-5	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,9 т	1	9035	1294	9035	1294	5266	33	33
		шт		5603	248	5603	248	90	1,447	1

21	80-1-1(пл)	Многонасосная установка пожаротушения Hydro MX 1/1 CR64-2 (Энергия плюс - Кагаранда, цена 27245,57 евро) *шт*	1	1815490		1815490				
45	E16-7-12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 150 мм *м трубопровода*	90	2295,17	27,39	206565	2465	21244	1,03	93
				174,15	10,26	15674	923	128	0,0501	5
47	E16-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	3,5	1550,07	19,03	5425	67	557	0,69	2
				117	7,13	410	25	128	0,0348	–
48	E16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм *м трубопровода*	22	1082,42	12,21	23813	269	2746	0,555	12
				92,93	4,57	2044	101	128	0,0223	–
50	E16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	270	693,07	10,34	187129	2792	27932	0,433	117
				76,95	3,87	20777	1045	128	0,0189	5
72	8-10-122	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 219х6-159х4,5 мм *шт*	2	692		1384				
73	8-10-118	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм *шт*	2	444		888				
81	E16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	37	120,7	14,12	4466	522	5004	0,553	20
				100,35	5,29	3713	196	128	0,0258	1
82	8-7-27	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т (8443), 57х3,0 мм *10м*	3,7	18700		69190				

83	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.)-перфорирование	0,148	49326,74	16388,64	7300	2426	4324	161	24
		т конструкций		28980	3478,9	4289	515	90	13,02	2
	Раздел 2 Горячее водоснабжение									
84	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	30	64,86	–	1946	–	1337	0,29	9
		шт		49,5	–	1485	–	90	–	–
87	9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	10	430		4300				
		шт								
88	9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	10	325		3250				
		шт								
89	9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	10	280		2800				
		шт								
94	8-9-10	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	2	268		536				
		шт								
95	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	10	272		2720				
		шт								
96	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	384		1152				
		шт								
106	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3080,67	120,17	6161	240	5795	13	26
		насос		2218,5	45	4437	90	128	0,22	–
107	10-5-33	Насос циркуляционный для систем ГВС фланцевый, модель SAN basic 40/120 F, Q 12,0 м3/ч, Н 6,2 м вод. ст., типа IMP Pumps	2	113235		226470				
		шт								
138	Е9-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки пр.)-перфорированные	0,0325	49326,74	16388,64	1603	533	950	161	5

		т конструкций								
				28980	3478,9	942	113	90	13,02	–
Раздел 3 Канализация К1н										
3.1 Канализация										
143	Е18-10-17	Установка переливного бачка	1	2020,41	151,78	2020	152	2359	11	11
		бак								
				1786,5	56,25	1787	56	128	0,28	–
144	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,01724	154400		2662				
		т								
Раздел 4 Канализация К1										
157	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	285	748,88	1,43	213431	408	37545	0,56	160
		м трубопровода								
				102,38	0,54	29178	154	128	0,0026	1
158	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	30	620,54	0,64	18616	19	4088	0,584	18
		м трубопровода								
				106,2	0,25	3186	8	128	0,0012	–
159	8-10-183	Ревизии DN 100	15	1137		17055				
		шт								
160	8-4-60	Патрубок, d=110 мм	2,7	6190		16713				
		10шт								
161	8-4-66	Отвод, d=50 мм	9	837		7533				
		10шт								
162	8-4-67	Отвод, d=100 мм	10,2	1480		15096				
		10шт								
163	8-4-50	Переход, Dy 110x50 мм	0,9	1220		1098				
		10шт								
164	8-4-60	Тройник 100x100, 100x50	10,3	6190		63757				
		10шт								
165	8-4-56	Тройник 50x50	2,7	820		2214				
		10шт								
166	8-4-3462	Заглушка DN 50	8	162		1296				
		шт								
167	8-4-3465	Заглушка DN 110	32	382		12224				
		шт								

168	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	17	3365,08	9,2	57206	156	3135	0,79	13
		комплект		139,5	4,5	2372	77	128	0,02	–
169	Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	4	2037,7	6,95	8151	28	426	0,46	2
		комплект		81	2,25	324	9	128	0,01	–
170	8-4-5034	Крестовина 100х100, 100х50	9	1477		13293				
		шт								
171	11-1-60	Сифоны-ревизии	2	284		568				
		шт								
172	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	74	200		14800				
		кг								
173	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	61	315,46	149,23	19243	9103	13578	0,9538	58
		отверстие		166,23	56,36	10140	3438	100	0,2753	17
174	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	39	422,62	200,07	16482	7803	11627	1,2759	50
		отверстие		222,55	75,58	8679	2948	100	0,3691	14
	Раздел 6 Водосток К2									
217	8-10-138	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108х4 мм	-2	741		-1482				
		шт								
218	8-10-155	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6-108х4 мм	-4	1220		-4880				
		шт								
219	8-10-140	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6 мм	-6	1290		-7740				
		шт								
		Всего прямые затраты				**3769828**	**29062**			**684**
						120215	**10081**			**47**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1113182				
		оборудования, тенге				2507375				

Накладные расходы, тенге	152692
- заработная плата, тенге	22904
- трудоемкость, чел-ч	76
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	84909
Всего	**4007429**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	20401
- сметная заработная плата, тенге	2877
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	36795
- сметная заработная плата, тенге	16926
- нормативная трудоемкость, чел-ч	103
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	15205
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6082
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4085912**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**4037646**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**11051036**
- материалы, тенге	6781580
оборудования, тенге	6781580
- сметная заработная плата, тенге	525487
- нормативная трудоемкость, чел-ч	926
Налог (2 %)	221021
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11272057**
НДС (12 %)	1352647
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12624704**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ Дюсембаев Б.К.

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 38 от 19. 04. 18г.
приемки выполненных работ за апрель-2 2018г
(локальная смета 2-1-23А)
водопровод и канализация Блок 2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
		1.1 Водомерный узел № 2								
1	Е16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	4	2004,94	155,59	8020	622	5495	6,05	24
		шт		1014,75	58,5	4059	234	128	0,28	1
2	99-1-128(пл)(	Кран шаровый ALSO КШФ Ду150 Ру 1,6 МПа ст.20 цена =56910тнг	4	18565,03		74260				
		шт								
3	Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	360,28	111,65	360	112	357	1,38	1
		фильтр		236,25	42,75	236	43	128	0,2	–
4	99-1-130(пл)(	Фильтр сетчатый чугун ФСч Ду80 цена =23660тнг	1	7718,3		7718				
		шт								
		1.2 Водопровод								
6	Е16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	3	2004,94	155,59	6015	467	4122	6,05	18
		шт		1014,75	58,5	3044	176	128	0,28	1

7	99-1-128(пл)(	Кран шаровый ALSO КЩП Ду 150 Ру 1,6 МПа ст 20 цена =45820тнг	3	14947,28		44842				
		шт								
12	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	47	64,86	–	3048	–	2094	0,29	14
		шт		49,5	–	2327	–	90	–	–
13	99-1-131(пл)(	Кран шаровый латунный рычаг вн/вн Ду50 11Б227П цена =11660тнг	2	3803,7		7607				
		шт								
14	99-1-130(пл)(	Кран шаровый латунь ручка ММ Д25 цена =2955тнг	22	963,97		21207				
		шт								
15	99-1-131(пл)(	Кран шаровый латунный рычаг вн/вн Ду 40 11Б227П цена =7770тнг	3	2534,71		7604				
		шт								
16	99-1-121(пл)(	Кран шаровой М.М. ручка Ду 20 цена =1900тнг	10	619,81		6198				
		шт								
17	99-1-999(пл)(	Кран шаровый д-15мм цена =1230тенге	10	401,25		4013				
		шт								
	Раздел 2 Горячее водоснабжение									
27	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
		шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
28	99-1-133(пл)(	Кран шаровый ALSO КШП Ду 65 Ру 2,5 МПа ст 20 цена =12525тенге	1	4085,87		4086				
		шт								
29	99-1-134(пл)(	Кран шаровый ALSO КЩП Ду 80 Ру 2,5 МПа ст 20 цена =15705тнг	2	5123,24		10246				
		шт								
30	99-1-134(пл)(	Кран шаровый ALSO КШП Ду100, Ру 2,5МПа ст 20 цена =18430тнг	1	6012,19		6012				
		шт								
	Раздел 7 Водосток К2									
43	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	2	64,86	–	130	–	89	0,29	1
		шт		49,5	–	99	–	90	–	–
44	99-1-131(пл)(	Кран шаровый латунный рычаг вн/вн Ду 40 11Б227П цена=7770тнг	2	2534,71		5069				
		шт								

Всего прямые затраты	**220003**	**1562**	**68**
	11556	**588**	**3**
В том числе стоимость: материалов, тенге	206885		
Накладные расходы, тенге	14622		
- заработная плата, тенге	2193		
- трудоемкость, чел-ч	7		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	14078		
Всего	**248703**		
Временные здания и сооружения (1,6 %)	3382		
- сметная заработная плата, тенге	477		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	6100		
- сметная заработная плата, тенге	2806		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	17		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2521		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1008		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**261714**		
понижающий коэффициент к=0,9881871	**258622**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**707850**		
- материалы, тенге	559552		
- сметная заработная плата, тенге	57201		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	98		
Налог (2 %)	14157		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**722007**		
НДС (12 %)	86641		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**808648**		

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ Дюсембаев Б.К.

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Инженер сметчик _____ Сагинова Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 39 от 19. 04. 18г.
приемки выполненных работ за апрель-2 2018г
(локальная смета 2-1-5)
Вентиляция. Блок №1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	15,1	1174,73	9,61	17738	145	4064	1,281	19
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	3121	54	128	0,01754	–
63	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	15,1	1187,14	9,61	17926	145	4305	1,35786	21
		м2 поверхности воздуховодов		219,13	3,59	3309	54	128	0,01754	–
64	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	31,9	1115,92	8,82	35598	281	6474	0,9639	31
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	4952	106	128	0,01617	1
65	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	31,9	1125,23	8,82	35895	281	6854	1,02173	33

	м2 поверхности воздуховодов		164,53	3,31	5249	106	128	0,01617	1
66 Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	12	1142,76	8,46	13713	102	1775	0,69451	8
	м2 поверхности воздуховодов		112,45	3,17	1349	38	128	0,01544	–
67 Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	76,4	1142,76	8,46	87307	646	11306	0,69451	53
	м2 поверхности воздуховодов		112,45	3,17	8591	242	128	0,01544	1
68 Е20-3-16	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	129,99	1131,88	9,15	147133	1189	17486	0,62885	82
	м2 поверхности воздуховодов		101,67	3,42	13216	445	128	0,0167	2
72 Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п.3.1б: ктрр1=1,16; кзпр1=1,16; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	30,2	1207,81	9,61	36476	290	9408	1,48596	45
	м2 поверхности воздуховодов		239,8	3,59	7242	108	128	0,01754	1
74 Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п.3.1б: ктрр1=1,16; кзпр1=1,16; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	63,8	1140,76	8,82	72780	563	14975	1,11812	71
	м2 поверхности воздуховодов		180,06	3,31	11488	211	128	0,01617	1
	Всего прямые затраты				**464566**	**3642**			**363**
					58517	**1364**			**7**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				402407				
	Накладные расходы, тенге				76647				

- заработная плата, тенге	11497
- трудоемкость, чел-ч	38
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	32473
Всего	**573686**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	7802
- сметная заработная плата, тенге	1100
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	14072
- сметная заработная плата, тенге	6473
- нормативная трудоемкость, чел-ч	39
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5815
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2326
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**603701**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**596570**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**1632811**
- материалы, тенге	1088371
- сметная заработная плата, тенге	235554
- нормативная трудоемкость, чел-ч	453
Налог (2 %)	32656
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1665467**
НДС (12 %)	199856
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1865323**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 40 от 19. 04. 18г.
приемки выполненных работ за апрель-2 2018г
(локальная смета 2-1-8)

Силовое электрооборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1000	108,6	48,9	108600	48900	49210	0,22	220
		м		39,6	12,2	39600	12200	95	0,071	71
35	8-4-997	Труба ПВХ диам. 20 мм	1000	30		30000				
		м								
49	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	110	8,5	0,1	935	11	763	0,05	6
		м		7,3	–	803	–	95	–	–
50	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	890	10,6	0,1	9434	89	7525	0,06	53
		м		8,8	0,1	7832	89	95	–	–
70	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1	53341		53341				
		км								
80	18-2-21	Коробка распаячная для открытой установки	100	59		5900				
		шт								
		Всего прямые затраты				**208210**	**49000**			**279**

	48235	12289	71
В том числе стоимость: материалов, тенге	110975		
Накладные расходы, тенге	57498		
- заработная плата, тенге	8625		
- трудоемкость, чел-ч	29		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	15942		
Всего	**281650**		
Временные здания и сооружения (1,6 %)	3830		
- сметная заработная плата, тенге	540		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	6909		
- сметная заработная плата, тенге	3178		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2855		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1142		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**296386**		
понижающий коэффициент к=0,9881871	**292885**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**801626**		
- материалы, тенге	300149		
- сметная заработная плата, тенге	207890		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	401		
Налог (2 %)	16033		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**817659**		
НДС (12 %)	98119		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**915778**		

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 41 от 19. 04. 18г.
приемки выполненных работ за апрель-2 2018г
(локальная смета 2-1-6А)
Вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м	506	213,01	1,52	107783	769	66836	0,702	355
		м2 горизонтальной проекции		111,38	0,56	56358	283	118	0,0028	1
		Всего прямые затраты				**107783**	**769**			**355**
						56358	**283**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				50656				
		Накладные расходы, тенге				66836				
		- заработная плата, тенге				10025				
		- трудоемкость, чел-ч				33				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10477				
		Всего				**185096**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				2517				
		- сметная заработная плата, тенге				355				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				4540				

- сметная заработная плата, тенге	2088
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1876
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	750
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**194779**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**192478**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**526813**
- материалы, тенге	137007
- сметная заработная плата, тенге	194018
- нормативная трудоемкость, чел-ч	404
Налог (2 %)	10536
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**537349**
НДС (12 %)	64482
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**601831**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 42 от 19. 04. 18г.
приемки выполненных работ за апрель-2 2018г
(локальная смета 2-1-7А)
Отопление Блок №1, Блок №2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Система отопления № 1 (СТ1-СТ-) Блок 2								
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	200	268,17	4,08	53634	816	14157	0,30591	61
				53,77	1,53	10754	306	128	0,00752	2
7	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	49,94	21,8	0,05	1089	2	262	0,0295	1
				5,81	0,02	290	1	90	0,0001	–
8	Ц12-798-2	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 40-50 мм *шт*	7	885,3	59,1	6197	414	5090	5	35
				799	9	5593	63	90	0,053	–
9	9-4-71	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 *шт*	2	4860		9720				

10	9-4-70	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005 *шт*	2	4437		8874			
11	9-4-69	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 *шт*	3	3443		10329			
12	Ц12-798-1	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 20 мм *шт*	37	765,1	24,2	28309	895	24119	4	148
				722	2,3	26714	85	90	0,013	–
13	9-4-68	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *шт*	11	3074		33814			
14	9-4-67	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *шт*	17	2596		44132			
15	9-4-66	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *шт*	9	2430		21870			

Раздел 5 Система отопления № 2 (технический этаж) блок № 2

16	Ц12-798-1	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 20 мм *шт*	11	765,1	24,2	8416	266	7170	4	44
				722	2,3	7942	25	90	0,013	–
17	9-4-68	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 25 *шт*	4	3074		12296				
18	9-4-67	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 20 *шт*	3	2596		7788				
19	9-4-66	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *шт*	4	2430		9720				

Раздел 9 Отопление блок № 1

9.1 Распределительная гребенка

20	Е18-15-2	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	2	9304,79	70,66	18610	141	3263	7,0658	14
		шт		1249,13	25,49	2498	51	128	0,1339	–
21	Ц12-798-3	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 80 мм	4	1189,2	112	4757	448	3798	6	24
		шт		1037	18	4148	72	90	0,105	–
22	9-4-72	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 65	4	7475		29900				
		шт								
23	Ц12-798-1	Вентили, краны стальные под приварку на Ру 6,4-10 МПа, Dy 20-32мм	4	765,1	24,2	3060	97	2607	4	16
		шт		722	2,3	2888	9	90	0,013	–
24	9-4-69	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 32	4	3443		13772				
		шт								
		Всего прямые затраты				**326287**	**3079**			**343**
						60827	**612**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				262379				
		Накладные расходы, тенге				60466				
		- заработная плата, тенге				9070				
		- трудоемкость, чел-ч				30				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				23205				
		Всего				**409958**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				5575				
		- сметная заработная плата, тенге				786				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				10056				
		- сметная заработная плата, тенге				4626				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				28				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4155
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1662
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**431406**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**426310**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**1166810**
- материалы, тенге	709644
- сметная заработная плата, тенге	221073
- нормативная трудоемкость, чел-ч	407
Налог (2 %)	23336
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1190146**
НДС (12 %)	142818
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1332964**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**