Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25м трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г.Павлодара.
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г

Справка № 13

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		13	**24.03.17г.**	Доп.согл.№ 1 от 12.05.17г; Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	753 996 015										
в том числе за месяц	95 899 001	95 899 001	30 670 517	83 945 206					1 678 904	10 274 893	95 899 001
2-1-1; 2-1-3; 2-1-4; 2-1-8; 2-1-10; 2-1-23; 2-1-6	95 899 001	95 899 001	30 670 517	83 945 206					1 678 904	10 274 893	95 899 001
Удержание аванса 36%	324 672 124	34 523 640									34 523 640
Итого к оплате:											**61 375 361**

Заказчик:

" Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор

Б.К.Дюсембаев

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

Директор

Н.К.Темирбулатов

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 43 от 17. 05. 18г.
приемки выполненных работ за май 2018г
(локальная смета 2-1-1)
Строительство плавательного бассейна (раздел КЖ)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Стены, перемычки								
		4.4 Перемычки (блок 1) АС001 л 62								
92	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	34	108,41	66,43	3686	2259	2271	0,148	5
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	811	811	140	0,1051	4
93	Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т	18	638,19	292,42	11487	5264	10100	1,62	29
		шт сборных конструкций		297	103,75	5346	1868	140	0,4463	8
94	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	3,7	21759		80508				
		м3								
		4.5 Перемычки (блок-2) АС 002 л60								
105	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	34	108,41	66,43	3686	2259	2271	0,148	5
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	811	811	140	0,1051	4
107	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса	0,6	21759		13055				
		м3								
		Раздел 5 Устройство ж/б монолитного бассейна КЖ 37,40								

118	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В25 106,2+388,1	183	10665,66	954,98	1951816	174761	270152	6,51	1191
		м3		1075,5	330,44	196817	60471	105	1,337	245
119	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента к=1,015	180,4	94		16958				
		м3								
120	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 к=1,015	180,4	133		23993				
		м3								
121	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 к=1,015	180,4	310		55924				
		м3								
122	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	9,07	52400		475268				
		т								
123	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	2,2	53000		116600				
		т								
124	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	2,1	53600		112560				
		т								
125	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,3	58600		17580				
		т								
126	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,5	50642		25321				
		т								
127	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,5	52102		26051				
		т								
128	1-1-6687	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 -лист 33, примеч 8 (расход цемента на 1м3 бетона В25-400кг)	620	454		281480				
		кг								

130	Е6-8-1	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков (низ чаши бассейна , разрез 1-1, 2-2 п34)	804	341,81	3,27	274815	2629	116913	0,88	708
		м2 площади горизонтальной проекции ростверков		137,25	1,24	110349	997	105	0,006	5
	Раздел 7 Монолитное перекрытие, КЖ002 л.42-106									
145	Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В25	64	10272,53	213,01	657442	13633	74051	6,43	412
		м3		1021,5	80,46	65376	5149	105	0,393	25
148	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,04	50642		2026				
		т								
149	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	5,6	53000		296800				
		т								
150	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03	52400		1572				
		т								
152	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,8	50900		40720				
		т								
154	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,1	45800		4580				
		т								
156	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,384	64092,87	304,24	24612	117	1389	20	8
		т		3330	114,75	1279	44	105	0,56	–
		Всего прямые затраты				**4518540**	**200922**			**2358**
						380789	**70151**			**291**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3936830				
		Накладные расходы, тенге				477147				
		- заработная плата, тенге				71572				

- трудоемкость, чел-ч	239
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	299741
Всего	**5295428**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	72018
- сметная заработная плата, тенге	10155
- нормативная трудоемкость, чел-ч	58
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	129892
- сметная заработная плата, тенге	59750
- нормативная трудоемкость, чел-ч	364
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	53674
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	21470
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5572482**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**5506655**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**15071714**
- материалы, тенге	10647760
- сметная заработная плата, тенге	1805521
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3310
Налог (2 %)	301434
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15373148**
НДС (12 %)	1844778
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17217926**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 44 от 17. 05. 18г.
приемки выполненных работ за май 2018г
(локальная смета 2-1-3)
Строительство плавательного бассейна (раздел АС) Блок № 1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Кирпичные стены								
		2.1 кирпичные стены АС001 л5.7								
7	Е8-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м кирпичом керамическим полнотелым М100 на р-ре М100	75	10383,46	379,78	778760	28484	81442	5,12	384
		м3 кладки		778,5	141,75	58388	10631	118	0,7	53
12	Е26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битуме АС5 л 17в	20	16108,48	185,63	322170	3713	66690	18,17	363
		м3 изоляции		3264,75	69,75	65295	1395	100	0,34	7
		2.2 узлы и детали наружных стен АС00142-55								
21	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	12	20,14	0,23	242	3	216	0,119	1
		болт		19,91	0,09	239	1	90	0,0004	–
22	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,00198	136500		270				

		т							
23	Е9-32-1	Монтаж рам раскрепления витражей РМ1-РМ2	7,251	14327,66	4594,36	103890	33314	29003	17,1	124
		т конструкций		2902,5	1541,87	21046	11180	90	5,95	43
24	2-1-244	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса свыше 0,5 т	7,251	151000		1094901				
		т								
25	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	120	20,14	0,23	2417	28	2160	0,119	14
		болт		19,91	0,09	2389	11	90	0,0004	–
26	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,07857	136500		10725				
		т								
27	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	416	36,09	0,09	15013	37	1662	0,0218	9
		м2		4,39	0,05	1826	21	90	0,0002	–
29	Е69-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях Л50 отдельные стержни	1990	77,2	0,5	153628	995	152812	0,4594	914
		отверстие		76,7	0,09	152633	179	100	0,0005	1
30	Е8-12-1	Установка отдельных стержней	1,0265	8679,65	422,15	8910	433	10193	56,4	58
		т металлических изделий		8257,5	157,5	8476	162	118	0,77	1
31	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,0265	52400		53789				
		т								
32	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций сетка С1 4Вр1	0,608	59479,65	422,15	36164	257	6038	56,4	34
		т металлических изделий		8257,5	157,5	5021	96	118	0,77	–

<u>Раздел 3 Перегородки</u>

3.2 перегородки 1-2 этаже АС001 л.6,7

35	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м керамический М100 на р-ре М100 АС-7 п115	567	1350,73	34,73	765864	19692	159243	1,43	811
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								

			225	13,01	127575	7377	118	0,0635	36
36 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,79	29400		23226				
	т								
3.3 узлы и детали перегородок л 57									
37 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,161	8679,65	422,15	1397	68	1598	56,4	9
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	1329	25	118	0,77	–
38 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,05152	64100		3302				
	т								
39 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,108	52400		5659				
	т								
40 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ММ1	0,10175	175710,1	1826,1	17879	186	1252	42,7	4
	т стальных элементов								
			8100	690,75	824	70	140	3,37	–
41 Е9-61-13	Монтаж распорок	0,67	9883,8	2860,42	6622	1916	4243	36,3	24
	т конструкций								
			6300	736,43	4221	493	90	3,51	2
42 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,67	114900		76983				
	т								
43 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами П1	32	20,14	0,23	644	7	576	0,119	4
	болт								
			19,91	0,09	637	3	90	0,0004	–
44 1-1-2101	Анкерный болт	32	30,96		991				
	шт								
45 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,5	21,8	0,05	360	1	86	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	96	–	90	0,0001	–
Раздел 4 Лестницы									
4.1 лестницы в осях 5-7 /Б-В, 15-17 /Б-Г/1									
53 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5 под лестницу	0,2	6199,03	66,01	1240	13	46	1,35	–

	м3								
			195,75	24,93	39	5	105	0,1218	–
54 Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	6,2	9525,49	213,01	59058	1321	7174	6,43	40
	м3								
			1021,5	80,46	6333	499	105	0,393	2
55 Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,75	9798,7	269,2	7349	202	1129	8,21	6
	м3								
			1332	101,7	999	76	105	0,4966	–
56 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,2401	53000		12725				
	т								
57 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,04369	52400		2289				
	т								
58 4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,06413	51000		3271				
	т								
59 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	16	20,14	0,23	322	4	288	0,119	2
	болт								
			19,91	0,09	319	1	90	0,0004	–
60 1-1-2101	Анкерный болт стальной оцинкованный М12х115 мм	16	30,96		495				
	шт								

<u>Раздел 5 Кровля л 8</u>

5.1 тип 1

87 Е9-42-1	Монтаж несъемной опалубки из профилированного листа	510	112,46	34,25	57355	17468	27325	0,317	162
	м2								
			51,08	8,45	26051	4310	90	0,0302	15

88	1-1-3802	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 к=1,150	587	633		371571				
		м2								
92	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие к=1,030	269,86	14600		3939956				
		м3								
	5.4 разные работы									
112	Е9-29-1	Монтаж кровельного ограждения ОГК-2	1,2	13711,46	5475,86	16454	6571	7120	28,9	35
		т конструкций								
				5040	1552,87	6048	1863	90	5,46	7
	Раздел 6 Окна, витражи л,20									
	6.1 Блок № 1									
146	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	15,2	498,08	19,17	7571	291	4326	1,3822	21
		м2 проемов								
				230,97	6,18	3511	94	120	0,0302	–
147	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	32,4	378,27	18,53	12256	600	6308	0,934	30
		м2 проемов								
				156,07	6,18	5057	200	120	0,0302	1
148	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	11,1	472,81	19	5248	211	2983	1,303	14
		м2 проемов								
				217,73	6,18	2417	69	120	0,0302	–
149	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	9,1	387,83	18,74	3529	171	1730	0,9112	8
		м2 проемов								
				152,26	6,18	1386	56	120	0,0302	–
150	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	13,2	427,5	19,32	5643	255	3044	1,1121	15
		м2 проемов								
				185,83	6,39	2453	84	120	0,0312	–
151	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	9,1	346,04	18,87	3149	172	1560	0,8165	7
		м2 проемов								

			136,44	6,39	1242	58	120	0,0312	–
152 6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	21,1	5618		118540				
	м2								
153 6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	22,5	6433		144743				
	м2								
154 6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	30,4	4884		148474				
	м2								
Раздел 11 Наружная отделка блоков № 1 и № 2 (л.9)									
11.0 Подраздел без наименования									
289 Е15-39-8	Облицовка фасадными панелями	210	186,61	0,59	39188	124	12556	0,3484	73
	м2								
			56,78	0,16	11924	34	105	0,00054	–
290 1-1-9374	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	210	2899		608790				
	м2								
291 Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	810,95	3142,91	3,99	2548743	3236	398815	2,7	2190
	м2 поверхности облицовки								
			467,15	1,22	378835	989	105	0,0046	4
293 1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	90,8	1350		122580				
	м2								
294 Е9-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	300	675,17	350,52	202551	105156	91319	1,52	456
	м2								

				249,75	88,47	74925	26541	90	0,3104	93
316	1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	108,56	1350		146556				
		м2								
320	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	800	125,15	0,62	100120	496	65212	0,434	347
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	55080	184	118	0,0011	1
		Всего прямые затраты				**12173572**	**225425**			**6159**
						1026614	**66707**			**266**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				10921535				
		Накладные расходы, тенге				1148149				
		- заработная плата, тенге				172222				
		- трудоемкость, чел-ч				574				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				799303				
		Всего				**14121024**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				192046				
		- сметная заработная плата, тенге				27078				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				154				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				346376				
		- сметная заработная плата, тенге				159333				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				970				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				143131				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				57252				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**14859829**				
		понижающий коэффициент к=0,9881871				**14684291**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**40190905**				
		- материалы, тенге				29538966				
		- сметная заработная плата, тенге				4468999				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8123				
		Налог (2 %)				803818				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**40994723**				

НДС (12 %)	4919367
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**45914090**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 45 от 17. 05. 18г.
приемки выполненных работ за май 2018г
(локальная смета 2-1-4)
Строительство плавательного бассейна (раздел АС) . Блок № 2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кирпичные стены								
		1.1 кирпичные стены АС 002 л 5,6								
1	Е8-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м кирпичом керамическим полнотелым М100 на р-ре М100	20,4	10383,46	379,78	211823	7748	22152	5,12	104
		м3 кладки		778,5	141,75	15881	2892	118	0,7	14
3	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) АС 002 л6 п15ж	504,6	38,09		19220				
		м2								
4	1-1-2059	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х260 мм АС 002 л6 п153	690	20,57		14193				
		шт								
5	1-1-2165	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 8х120 мм АС 002 л6 п15и	1310	7,05		9236				
		шт								

6	Е26-33-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн плитами из пенопласта полистирольного на битуме АС 002 л5п16г	8	16108,48	185,63	128868	1485	26676	18,17	145
		м3 изоляции		3264,75	69,75	26118	558	100	0,34	3

Раздел 2 Перегородки , внутренние стены

2.1 перегородки , внутренние стены АС 002 л 5,6

18	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м керамический М100 на р-ре М50	794,3	1350,73	34,73	1072885	27586	223081	1,43	1136
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	178718	10334	118	0,0635	50
19	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,8	29400		23520				
		т								

Раздел 4 Кровля (л.8,12,14,15)

4.1 Тип 2

78	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	825	635,53	27,39	524312	22597	44533	0,196	162
		м2 кровли		35,1	10,26	28958	8465	119	0,0501	41

4.4 Вентшахты (ВШ1- ВШ22, л 94-97)

95	Е9-43-1	Монтаж вентшахт	0,7	4913,23	–	3439	–	2977	25,3	18
		т конструкций		4725	–	3308	–	90	3,01	2
96	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,7	154400		108080				
		т								
97	Е9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	80	6856,74	4537,07	548539	362966	70151	0,94	75
		м2		144	830,33	11520	66426	90	0,103	8
98	1-1-4190	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80	0,15	73932		11090				
		т								
99	1-1-3622	Сталь оцинкованная с полимерным покрытием толщ 0,6мм	35	440		15400				
		м2								

100	Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм	31,1	112,12	2,32	3487	72	3476	0,689	21
		м2 поверхности		109,8	0,88	3415	27	101	0,0043	–
101	1-3-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	3,11	6730		20930				
		м3								

Раздел 5 Окна (л.19)

5.0 Подраздел без наименования

106	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	6,494	498,08	19,17	3235	124	1848	1,3822	9
		м2 проемов		230,97	6,18	1500	40	120	0,0302	–
107	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	2,56	378,27	18,53	968	47	499	0,934	2
		м2 проемов		156,07	6,18	400	16	120	0,0302	–
108	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	4,11	472,81	19	1943	78	1104	1,303	5
		м2 проемов		217,73	6,18	895	25	120	0,0302	–
109	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	10,22	387,83	18,74	3964	192	1943	0,9112	9
		м2 проемов		152,26	6,18	1556	63	120	0,0302	–
110	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	6,36	427,5	19,32	2719	123	1468	1,1121	7
		м2 проемов		185,83	6,39	1182	41	120	0,0312	–
111	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	45,867	346,04	18,87	15872	866	7861	0,8165	37
		м2 проемов		136,44	6,39	6258	293	120	0,0312	1

112 6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	14,74	5618		82809				
	м2								
113 6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	51,432	6433		330862				
	м2								
114 6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	11,3344	4884		55357				
	м2								

<u>Раздел 7 Полы</u>

7.1 Техподполье Ас 002 л26

143 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	350,2	74,9	2,62	26230	918	4954	0,0681	24
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	3681	347	123	0,0048	2
144 Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	20,992	1417,81	–	29763	–	12316	2,99	63
	м3 подстилающего слоя		477	–	10013	–	123	–	–
145 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из мембраны	350,2	12,58	0,99	4406	347	4988	0,0694	24
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	4059	133	119	0,0018	1
146 1-1-7634	Мембрана Planter к=1,100	192,61	242		46612				
	м2								
147 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	28,05	6691,02	–	187683	–	19562	3,66	103
	м3 подстилающего слоя		567	–	15904	–	123	–	–
148 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,227	5239,08	327,33	6428	402	2595	11,6	14
	т		1890	123,75	2319	152	105	0,6	1
149 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	1,227	29400		36074				

т

Раздел 8 Отделочные работы (л21-25, 5-6)

8.2 стены

203	Е15-61-3								
	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	624	323,85	4,07	202082	2540	89532	0,74	462
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	84664	605	105	0,0517	32
204	Е15-61-5	Высококачественная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	2074	463,43	4,55	961154	9437	486607	1,17	2427
	м2 оштукатуриваемой поверхности		222,3	1,15	461050	2385	105	0,0526	109

8.3 облицовка ниш, стояков, воздуховодов (блок 2 л5,6)

208	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	181	776,84	4,85	140608	878	42623	1,288	233
	м2			222,86	1,41	40338	255	105	0,0062	1

8.4 утепление тамбуров и холодных отсеков (блок 2 л5,6)

209	Е34-57-1								
	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм	810	56,07	1,17	45417	948	45282	0,345	279
	м2 поверхности		54,9	0,45	44469	365	101	0,0022	2
211	1-3-166	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-80	64	4330		277120			
	м3								
213	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	1115	799,94	4,85	891933	5408	262564	1,288	1436
	м2			222,86	1,41	248489	1572	105	0,0062	7

Раздел 9 Разные работы

9.1 Крыльца 1-3 АС002 л88-902,7,28

217	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	70,26	245,44	3,82	17245	268	3216	0,212	15
	м2 поверхности		37,35	1,44	2624	101	118	0,007	–
218	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	9	361,29	172,69	3252	1554	1721	0,476	4

	шт сборных конструкций								
			76,28	60,21	687	542	140	0,2371	2
219 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	12	513,72	243,37	6165	2920	3226	0,668	8
	шт сборных конструкций								
			106,88	85,08	1283	1021	140	0,3375	4
220 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	20	785,88	389,08	15718	7782	8142	0,937	19
	шт сборных конструкций								
			153,9	136,92	3078	2738	140	0,5542	11
221 30-3-13									
	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	6,08	6798		41332				
	м3								
222 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	25,65	5649		144897				
	м3								
223 Е6-1-22									
	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ФЛ-1	17,3	8235,07	353,46	142467	6115	13053	3,6	62
	м3								
			585	133,52	10121	2310	105	0,6521	11
224 30-1-62									
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	17,5595	266		4671				
	м3								
225 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,53397	52400		27980				
	т								
226 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	1,68546	50642		85355				
	т								
	Всего прямые затраты				**6557343**	**463401**			**6903**
					1212488	**101706**			**302**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4881457				
	Накладные расходы, тенге				1408150				
	- заработная плата, тенге				211223				
	- трудоемкость, чел-ч				704				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				477930				

Всего	**8443423**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	114831
- сметная заработная плата, тенге	16191
- нормативная трудоемкость, чел-ч	92
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	207110
- сметная заработная плата, тенге	95271
- нормативная трудоемкость, чел-ч	580
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	85583
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	34233
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8885180**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**8780220**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**24031463**
- материалы, тенге	13202649
- сметная заработная плата, тенге	4751251
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8581
Налог (2 %)	480629
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**24512092**
НДС (12 %)	2941451
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**27453543**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 46 от 17. 05. 18г.
приемки выполненных работ за май 2018г
(локальная смета 2-1-8)
Силовое электрооборудование

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм / м	700	108,6 / 39,6	48,9 / 12,2	76020 / 27720	34230 / 8540	34447 / 95	0,22 / 0,071	154 / 50
35	8-4-997	Труба ПВХ диам. 20 мм / м	700	30		21000				
50	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 / м	310	10,6 / 8,8	0,1 / 0,1	3286 / 2728	31 / 31	2621 / 95	0,06 / –	19 / –
51	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 / м	390	14,6 / 11,8	0,2 / 0,1	5694 / 4602	78 / 39	4409 / 95	0,07 / –	27 / –
70	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 / км	0,7	53341		37339				
		Всего прямые затраты				**143339**	**34339**			**200**

	35050	**8610**	**50**
В том числе стоимость: материалов, тенге	73950		
Накладные расходы, тенге	41477		
- заработная плата, тенге	6222		
- трудоемкость, чел-ч	21		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	11089		
Всего	**195905**		
Временные здания и сооружения (1,6 %)	2664		
- сметная заработная плата, тенге	376		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4805		
- сметная заработная плата, тенге	2210		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1986		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	794		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**206154**		
понижающий коэффициент к=0,9881871	**203719**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**557578**		
- материалы, тенге	200009		
- сметная заработная плата, тенге	149427		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	286		
Налог (2 %)	11152		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**568730**		
НДС (12 %)	68248		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**636978**		

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 47 от 17. 05. 18г.
приемки выполненных работ за май 2018г
(локальная смета 2-1-10)
Электрическое освещение

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 50 мм	1300	91,9	38,3	119470	49790	58169	0,23	299
		м		37,8	9,3	49140	12090	95	0,054	70
64	8-4-997	Труба ПВХ 20 мм	1300	30		39000				
		м								
68	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1300	10,6	0,1	13780	130	10992	0,06	78
		м		8,8	0,1	11440	130	95	–	–
70	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	300	47,2	14,8	14160	4440	8721	0,16	48
		м		26,3	4,3	7890	1290	95	0,025	8
74	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3	22812		6844				
		км								
75	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,3	33644		43737				
		км								
		Всего прямые затраты				**236991**	**54360**			**425**

	68470	**13510**	**78**
В том числе стоимость: материалов, тенге	114161		
Накладные расходы, тенге	77882		
- заработная плата, тенге	11682		
- трудоемкость, чел-ч	39		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18892		
Всего	**333765**		
Временные здания и сооружения (1,6 %)	4539		
- сметная заработная плата, тенге	640		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	8187		
- сметная заработная плата, тенге	3766		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3383		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1353		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**351227**		
понижающий коэффициент к=0,9881871	**347078**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**949952**		
- материалы, тенге	308766		
- сметная заработная плата, тенге	278049		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	569		
Налог (2 %)	18999		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**968951**		
НДС (12 %)	116274		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1085225**		

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 48 от 17. 05. 18г.
приемки выполненных работ за май 2018г
(локальная смета 2-1-23)
Водопровод и канализация. Блок № 2

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
		1.2 Водопровод								
30	Е16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	2	2004,94	155,59	4010	311	2748	6,05	12
		шт		1014,75	58,5	2030	117	128	0,28	1
31	9-3-20	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 150 мм	2	11800		23600				
		шт								
32	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
		шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
34	9-3-34	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	2	7590		15180				
		шт								
37	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0154	247994,13	49389,75	3819	761	1630	312,7	5
		т фасонных частей		62775	18657	967	287	130	91,12	1

38	8-4-3383	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1013		2026				
		шт								

Раздел 5 Канализация К1.0

5.1 Канализация К1.0

186	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	76	748,88	1,43	56915	109	10012	0,56	43
		м трубопровода		102,38	0,54	7781	41	128	0,0026	–
187	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	11	620,54	0,64	6826	7	1499	0,584	6
		м трубопровода		106,2	0,25	1168	3	128	0,0012	–
188	8-10-183	Ревизии DN 100	2	1137		2274				
		шт								
189	8-4-60	Патрубок, d=110 мм	0,4	6190		2476				
		10шт								
190	8-4-66	Отвод, d=50 мм	1,7	837		1423				
		10шт								
191	8-4-67	Отвод, d=100 мм	1,5	1480		2220				
		10шт								
192	8-4-50	Переход, Dy 110x90 мм	0,2	1220		244				
		10шт								
193	8-4-60	Тройник 100x100, 100x50	1,6	6190		9904				
		10шт								
194	8-4-3465	Заглушка DN 110	2	382		764				
		шт								
195	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	3	3365,08	9,2	10095	28	554	0,79	2
		комплект		139,5	4,5	419	14	128	0,02	–
196	Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	2	2037,7	6,95	4075	14	214	0,46	1
		комплект		81	2,25	162	5	128	0,01	–
197	8-4-5034	Крестовина 100x100, 100x50	2	1477		2954				
		шт								
198	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	13	315,46	149,23	4101	1940	2894	0,9538	12
		отверстие		166,23	56,36	2161	733	100	0,2753	4
199	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	9	422,62	200,07	3804	1801	2683	1,2759	11
		отверстие								

	222,55	75,58	2003	680	100	0,3691	3
Всего прямые затраты			**158494**	**5151**			**97**
			17587	**1948**			**9**
В том числе стоимость: материалов, тенге			135759				
Накладные расходы, тенге			23468				
- заработная плата, тенге			3520				
- трудоемкость, чел-ч			12				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			10918				
Всего			**192880**				
Временные здания и сооружения (1,6 %)			2623				
- сметная заработная плата, тенге			370				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			2				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			4731				
- сметная заработная плата, тенге			2176				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			13				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1955				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			782				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**202971**				
понижающий коэффициент к=0,9881871			**200573**				
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге			**548969**				
- материалы, тенге			367181				
- сметная заработная плата, тенге			76644				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			133				
Налог (2 %)			10979				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**559948**				
НДС (12 %)			67194				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**627142**				

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 49 от 17. 05. 18г.
приемки выполненных работ за май 2018г
(локальная смета 2-1-6)
Вентиляция Блок № 2

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Вентиляция								
		1.1 Система П1								
16	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;								
		м2 поверхности воздуховодов	24,35	1187,14	9,61	28907	234	6941	1,35786	33
				219,13	3,59	5336	87	128	0,01754	–
20	Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06,к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;								
		м2 поверхности воздуховодов	35	1508,14	9,61	52785	336	9979	1,35786	48
				219,13	3,59	7670	126	128	0,01754	1
21	Е20-4-11	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т,ч,3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	19,8	1446,23	8,82	28635	175	4255	1,02173	20

	м2 поверхности воздуховодов								
			164,53	3,31	3258	66	128	0,01617	–
23 13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	76,71	93		7134				
	кг								
1.2 Система П2									
43 Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3.1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ktрр1=1,06; kзпр1=1,06;	49	1224,83	11,11	60017	544	16125	1,56933	77
	м2 поверхности воздуховодов								
			252,93	4,16	12394	204	128	0,02037	1
45 Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	17,1	1174,73	9,61	20088	164	4603	1,281	22
	м2 поверхности воздуховодов								
			206,72	3,59	3535	61	128	0,01754	–
46 Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм , т.ч п3,1а. к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ktрр1=1,06; kзпр1=1,06;	36,06	1187,14	9,61	42808	347	10280	1,35786	49
	м2 поверхности воздуховодов								
			219,13	3,59	7902	129	128	0,01754	1
47 Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	22,25	1495,73	9,61	33280	214	5990	1,281	29
	м2 поверхности воздуховодов								
			206,72	3,59	4600	80	128	0,01754	–
48 Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т.ч.п3,1а. к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ktрр1=1,06; kзпр1=1,06;	27,05	1508,14	9,61	40795	260	7711	1,35786	37
	м2 поверхности воздуховодов								
			219,13	3,59	5927	97	128	0,01754	–
49 Е20-4-11	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 1мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ktрр1=1,06; kзпр1=1,06;	82	1446,23	8,82	118591	723	17615	1,02173	84
	м2 поверхности воздуховодов								
			164,53	3,31	13491	271	128	0,01617	1

51	13-12-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	174,63	93		16241				
	кг								
1.4 Система П4									
72	Е20-3-9								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,7	1210,51	11,11	3268	30	838	1,4805	4
	м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	644	11	128	0,02037	–
73	Е20-3-9								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	11,85	1224,83	11,11	14514	132	3899	1,56933	19
	м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	2997	49	128	0,02037	–
76	13-12-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	11	93		1023				
	кг								
1.5 Система П5									
84	Е20-3-9								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	2,5	1224,83	11,11	3062	28	822	1,56933	4
	м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	632	10	128	0,02037	–
85	Е20-4-9								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	7,2	1531,51	11,11	11027	80	2237	1,4805	11
	м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	1718	30	128	0,02037	–
86	Е20-4-9								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т.ч. п3,1а. к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	9,2	1545,83	11,11	14222	102	3027	1,56933	14
	м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	2327	38	128	0,02037	–
88	13-12-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	12,9	93		1200				
	кг								
1.7 Система В2									

113	Е20-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	6,42	1235,14	9,61	7930	62	1830	1,35786	9
		м2 поверхности воздуховодов		219,13	3,59	1407	23	128	0,01754	–
114	Е20-4-18	Прокладка воздуховодов класса П диаметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	1,5	1440,55	9,22	2161	14	247	0,7791	1
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	188	5	128	0,01691	–
115	Е20-4-18	Прокладка воздуховодов класса П диаметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	5,5	1448,07	9,22	7964	51	959	0,82585	5
		м2 поверхности воздуховодов		132,73	3,45	730	19	128	0,01691	–
118	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	8,23	93		765				
		кг								
1.8 Система В3										
126	Е20-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 500 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	6,4	1235,14	9,61	7905	62	1824	1,35786	9
		м2 поверхности воздуховодов		219,13	3,59	1402	23	128	0,01754	–
127	Е20-4-18	Прокладка воздуховодов класса П диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм т,ч,п3,1а к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	4,5	1448,07	9,22	6516	41	785	0,82585	4
		м2 поверхности воздуховодов		132,73	3,45	597	16	128	0,01691	–
130	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3,5	93		326				
		кг								
1.9 Система В4										

147	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ktрр1=1,06; kзпр1=1,06;	13,55	1224,83	11,11	16596	151	4458	1,56933	21
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	3427	56	128	0,02037	–
150	Е20-4-18	Прокладка воздуховодов класса П диаметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ktрр1=1,06; kзпр1=1,06;	4,9	1448,07	9,22	7096	45	854	0,82585	4
		м2 поверхности воздуховодов		132,73	3,45	650	17	128	0,01691	–
153	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4,06	93		378				
		кг								
	1.23 Система В18									
353	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ktрр1=1,06; kзпр1=1,06;	34,62	1224,83	11,11	42404	385	11392	1,56933	54
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	8756	144	128	0,02037	1
356	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	22	93		2046				
		кг								
	1.24 Система В19									
367	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т,ч,п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ktрр1=1,06; kзпр1=1,06;	39,29	1224,83	11,11	48124	437	12929	1,56933	62
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	9938	163	128	0,02037	1
368	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,2	1210,51	11,11	7505	69	1926	1,4805	9
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	1479	26	128	0,02037	–

369	Е20-4-18	Прокладка воздуховодов класса П диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	4,5	1448,07	9,22	6516	41	785	0,82585	4
		м2 поверхности воздуховодов		132,73	3,45	597	16	128	0,01691	–
373	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	29	93		2697				
		кг								
	1.25 Система В20									
385	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	36	1224,83	11,11	44094	400	11846	1,56933	56
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	9105	150	128	0,02037	1
390	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	21	93		1953				
		кг								
	1.26 Система В21									
398	Е20-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,5	1222,73	9,61	3057	24	673	1,281	3
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	517	9	128	0,01754	–
399	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06,к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	0,9	1224,83	11,11	1102	10	297	1,56933	1
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	228	4	128	0,02037	–
403	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1,7	93		158				
		кг								
		Всего прямые затраты				**714890**	**5161**			**693**
						111452	**1930**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				598279				

Накладные расходы, тенге	145127
- заработная плата, тенге	21769
- трудоемкость, чел-ч	73
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	51601
Всего	**911618**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	12398
- сметная заработная плата, тенге	1748
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	22361
- сметная заработная плата, тенге	10286
- нормативная трудоемкость, чел-ч	63
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9240
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3696
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**959313**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**947981**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**2594623**
- материалы, тенге	1618137
- сметная заработная плата, тенге	433072
- нормативная трудоемкость, чел-ч	846
Налог (2 %)	51892
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2646515**
НДС (12 %)	317582
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2964097**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25м трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г.Павлодара.
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г

Справка № 14
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		13	**24.03.17г.**	Доп.согл.№ 1 от 12.05.17г; Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	808 574 592										
в том числе за месяц	54 578 577	54 578 577	17 455 376	47 775 365					955 507	5 847 705	54 578 577
2-1-5	54 578 577	54 578 577	17 455 376	47 775 365					955 507	5 847 705	54 578 577
Удержание аванса 36%	344 320 412	19 648 288									19 648 288
Итого к оплате:											**34 930 289**

Заказчик:

" Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор

Б.К.Дюсембаев

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

Директор

Н.К.Темирбулатов

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 50 от 1. 06. 18г.
приемки выполненных работ за июнь 2018 г
(локальная смета 2-1-5)
Вентиляция. Блок №1

рад. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	80-2-4(пл)	Вентиляционная приточно-вытяжная установка в комплекте с автоматикой АКВ-5-25 (ТОО Веза-Азия, цена 27301540 тенге) КП №709-2/15 от 27.08.15 поз.9 / *компл*	2	8832020		17664040				
		Всего прямые затраты				**17664040**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				17664040				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**17664040**				

Временные здания и сооружения (1,6 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**17664040**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**17455376**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**47775365**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	–
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Налог (2 %)	955507
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**48730872**
НДС (12 %)	5847705
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**54578577**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25м трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г.Павлодара.
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г

Справка № 15

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2 2018 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		13	**24.03.17г.**	Доп.согл.№ 1 от 12.05.17г; Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	923 318 695										
в том числе за месяц	114 744 103	114 744 103	36 697 576	100 441 266					2 008 826	12 294 011	114 744 103
2-1-6а, 2-1-8, 2-1-10, 2-1-22, 2-1-23, 2-1-23а	114 744 103	114 744 103	36 697 576	100 441 266					2 008 826	12 294 011	114 744 103
Удержание аванса 36%	385 628 289	41 307 877									41 307 877
Итого к оплате:											**73 436 226**

Заказчик:

" Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Б.К.Дюсембаев**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

Директор _____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 51 от 21. 06. 18г.
приемки выполненных работ за июнь 2 2018 г
(локальная смета 1-1-2)
Земляные работы

разн.есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	99-11-15(пл)	Песок природный ГОСТ 8736-93 600*1,5 *м3*	4000	291		1164000				
2	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза *т*	6000	119,02	119,02	714120	714120	–	–	–
				–	23,8	–	142800	–	0,04998	300
3	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	4000	11,19	11,19	44760	44760	11873	–	–
				–	3,06	–	12240	97	0,01	40
4	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) т.ч.п3,70 к1трм=0,85, к1экс=0,85, к1зпм=0,85 ктрр1=0,85; ктрм1=0,85; кзпр1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85; *м3 грунта*	4000	7,99	7,99	31960	31960	8458	–	–
				–	2,18	–	8720	97	0,00714	29
5	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	3000	1,41	1,41	4230	4230	873	–	–

	м2 спланированной площади								
			–	0,3	–	900	97	0,00099	3
6	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	4000	14	14	56000	56000	18624	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,8	–	19200	97	0,01567	63
7	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 см	28000	1,39	1,39	38920	38920	11407	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	0,42	–	11760	97	0,00137	38
8	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4023	14,12	12	56805	48276	17053	0,0122	49
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	6517	11063	97	0,0122	49
9	99-11-31(пл)	Вода техническая 28,2т/м3/Кмрп-5 к=0,100	402,3	4		1609				
		м3								
		Всего прямые затраты				**2112404**	**938266**			**49**
						6517	**206683**			**522**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1167621				
		Накладные расходы, тенге				68288				
		- заработная плата, тенге				10243				
		- трудоемкость, чел-ч				34				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				130842				
		Всего				**2311534**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				31437				
		- сметная заработная плата, тенге				4433				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				56700				
		- сметная заработная плата, тенге				26082				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				159				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				23430				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				9372				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2432473**				
		понижающий коэффициент к=0,9881871				**2403738**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**6579032**				

- материалы, тенге	3158010
- сметная заработная плата, тенге	775586
- нормативная трудоемкость, чел-ч	789
Налог (2 %)	131581
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6710613**
НДС (12 %)	805274
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7515887**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**