Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 52 от 21. 06. 18г.
приемки выполненных работ за июнь 2 2018 г
(локальная смета 2-1-1)
Строительство плавательного бассейна (раздел КЖ)

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 фундаменты								
		2.4 фундаменты под перегородки (блок 1-АС 001 л78, блок2 -АС002 83)								
49	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм 31,6+2,5 / *м3*	8	8235,07 / 585	353,46 / 133,52	65881 / 4680	2828 / 1068	6035 / 105	3,6 / 0,6521	29 / 5
50	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 к=1,015 / *м3*	8,3115	266		2211				
51	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм 0,7548+0,11988 / *т*	0,4546	52400		23821				
52	Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами / *м2 поверхности*	5,01	461,77 / 22,1	7,14 / 2,68	2313 / 111	36 / 13	146 / 118	0,143 / 0,0131	1 / –
		Раздел 3 колонны КЖ 002 л39-41, 2,107								
53	Е6-14-7	Устройство железобетонных колонн высотой до 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке В25	6,18	12875,94	955,03	79573	5902	18109	15,2	94

		м3								
				2430	360,77	15017	2230	105	1,762	11
56	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,42	50900		21378				
		т								
59	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,283	70437,87	304,24	19934	86	2909	58	16
		т								
				9675	114,75	2738	32	105	0,56	–
60	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - пластина для крепления табло	0,0785	175710,1	1826,1	13793	143	966	42,7	3
		т стальных элементов								
				8100	690,75	636	54	140	3,37	–
61	1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,0116	475300		5513				
		т								

<u>Раздел 4 стены, перемычки</u>

4.4 перемычки (блок 1) АС001 л 62

92	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	42	108,41	66,43	4553	2790	2806	0,148	6
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	1002	1002	140	0,1051	4
93	Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т	14	638,19	292,42	8935	4094	7855	1,62	23
		шт сборных конструкций								
				297	103,75	4158	1453	140	0,4463	6
94	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	3	21759		65277				
		м3								
95	Е9-43-1	Монтаж металлических перемычек	0,114	11487,34	4590,56	1310	523	572	25,3	3
		т конструкций								
				4725	840,11	539	96	90	3,01	–
96	1-1-895	Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,114	65100		7421				
		т								
97	Е9-62-6	Изготовление перемычек	0,114	15520,74	4123,67	1769	470	1174	54,9	6
		т конструкций								
				9882	1557	1127	177	90	7,62	1
98	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,26	21,8	0,05	93	–	23	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	25	–	90	0,0001	–
99	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 к=2,000	8,52	20,35	0,02	173	–	32	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	35	–	90	–	–

100	Е9-61-13	Монтаж обрамлений витражей		4,4571	9883,8	2860,42	44053	12749	28226	36,3	162
		т конструкций			6300	736,43	28080	3282	90	3,51	16
101	2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб		4,4571	180100		802724				
		т									
102	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		284,81	21,8	0,05	6209	14	1495	0,0295	8
		м2			5,81	0,02	1655	6	90	0,0001	–
103	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза к=2,000		569,62	20,35	0,02	11592	11	2133	0,0213	12
		м2			4,16	–	2370	–	90	–	–
104	Е8-12-1	Уложить над проемами арматуру д 12А3		0,021	61079,65	422,15	1283	9	208	56,4	1
		т металлических изделий			8257,5	157,5	173	3	118	0,77	–

4.5 перемычки (блок-2) АС 002 л60

105	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т		10	108,41	66,43	1084	664	669	0,148	1
		шт сборных конструкций			23,85	23,85	239	239	140	0,1051	1
107	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса		0,169	21759		3677				
		м3									
113	Е9-61-13	Монтаж обрамлений витражей		0,669	9883,8	2860,42	6612	1914	4237	36,3	24
		т конструкций			6300	736,43	4215	493	90	3,51	2
114	2-1-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб		0,669	180100		120487				
		т									
115	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз		41,39	36,09	0,09	1494	4	166	0,0218	1
		м2			4,39	0,05	182	2	90	0,0002	–
116	Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 к=2,000		82,78	51,33	0,09	4249	7	210	0,0137	1
		м2			2,77	0,05	229	4	90	0,0002	–
117	Е8-12-1	Уложить над проемами арматуру д12А3		0,152	61079,65	422,15	9284	64	1509	56,4	9
		т металлических изделий			8257,5	157,5	1255	24	118	0,77	–

<u>Раздел 5 Устройство ж/б монолитного бассейна КЖ 37,40</u>

5.0 Подраздел без наименования

118	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В25 106,2+388,1	34,3	10665,66	954,98	365832	32756	50635	6,51	223
		м3		1075,5	330,44	36890	11334	105	1,337	46
119	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента к=1,015	34,8145	94		3273				
		м3								
120	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 к=1,015	34,8145	133		4630				
		м3								
121	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 к=1,015	34,8145	310		10792				
		м3								
122	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	3,22351	52400		168912				
		т								
123	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,77066	53000		40845				
		т								
124	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,73311	53600		39295				
		т								
125	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,53066	58600		31097				
		т								
126	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,6195	50642		31373				
		т								
127	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,6746	52102		35148				
		т								
128	1-1-6687	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 -лист 33, примеч 8 (расход цемента на 1м3 бетона В25-400кг)	607,2	454		275669				
		кг								
129	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,12092	121637,97	11119,34	14708	1345	1493	42,5	5
		т								

			7560	4200,75	914	508	105	20,52	2

Раздел 7 Монолитное перекрытие, КЖ002 л.42-106

145	Е6-22-12	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В25	60,1	10272,53	213,01	617379	12802	69539	6,43	386
		м3								
148	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,042	1021,5	80,46	61392	4836	105	0,393	24
		т		50642		2127				
149	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	5,374	53000		284822				
		т								
150	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0239	52400		1252				
		т								
152	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	1,112	50900		56601				
		т								
153	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,091	48300		4395				
		т								
154	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,1314	45800		6018				
		т								

	Всего прямые затраты	**3330864**	**79211**	**1014**
		167662	**26856**	**118**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	3083994		
	Накладные расходы, тенге	201147		
	- заработная плата, тенге	30172		
	- трудоемкость, чел-ч	101		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	211921		
	Всего	**3743932**		
	Временные здания и сооружения (1,6 %)	50917		
	- сметная заработная плата, тенге	7179		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	41
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	91835
- сметная заработная плата, тенге	42244
- нормативная трудоемкость, чел-ч	257
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	37948
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	15179
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3939811**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**3893270**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**10655881**
- материалы, тенге	8341135
- сметная заработная плата, тенге	885071
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1531
Налог (2 %)	213118
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10868999**
НДС (12 %)	1304280
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12173279**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 53 от 21. 06. 18г.
приемки выполненных работ за июнь 2 2018 г
(локальная смета 2-1-3)
Строительство плавательного бассейна (раздел АС) Блок № 1

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Кирпичные стены								
		2.1 кирпичные стены АС001 л5.7								
7	Е8-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м кирпичом керамическим полнотелым М100 на р-ре М100	35,3	10383,46	379,78	366536	13406	38332	5,12	181
		м3 кладки		778,5	141,75	27481	5004	118	0,7	25
		Раздел 3 Перегородки								
		3.2 перегородки 1-2 этаже АС001 л.6,7								
35	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м керамический М100 на р-ре М100 АС-7 п115	650	1350,73	34,73	877975	22575	182554	1,43	930
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	146250	8457	118	0,0635	41
36	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	1	29400		29400				
		т								
		Раздел 4 Лестницы								
		4.1 лестницы в осях 5-7 /Б-В, 15-17 /Б-Г/1								
61	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,42587	13711,46	5475,86	5839	2332	2526	28,9	12
		т конструкций								

				5040	1552,87	2146	661	90	5,46	2
62	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,42587	133700		56939				
		т								
63	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,01329	175710,1	1826,1	2335	24	164	42,7	1
		т стальных элементов								
				8100	690,75	108	9	140	3,37	–
64	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40,92	21,8	0,05	892	2	215	0,0295	1
		м2								
				5,81	0,02	238	1	90	0,0001	–
66	99-13-1(пл)	Надбавка на марку стали С245	1,11893	1860		2081				
		тн								

Раздел 5 Кровля л 8

5.1 тип 1

89	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	1620	70,52	0,99	114242	1604	23076	0,0694	112
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	18776	616	119	0,0018	3
90	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	1620	85,23	4,72	138073	7646	140075	0,403	653
		м2 утепляемого покрытия								
				70,88	1,78	114826	2884	119	0,0086	14
91	Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты	1620	59,4	4,72	96228	7646	108845	0,312	505
		м2 утепляемого покрытия								
				54,68	1,78	88582	2884	119	0,0086	14

5.2 тип 2

97	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	250	70,52	0,99	17630	248	3562	0,0694	17
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	2898	95	119	0,0018	–
98	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	250	85,23	4,72	21308	1180	21616	0,403	101
		м2 утепляемого покрытия								
				70,88	1,78	17720	445	119	0,0086	2
99	Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты	250	59,4	4,72	14850	1180	16797	0,312	78
		м2 утепляемого покрытия								
				54,68	1,78	13670	445	119	0,0086	2
100	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие к=1,030	45	14600		657000				
		м3								
101	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	33	4799,72	245,72	158391	8109	18644	2,71	89

	м3 утеплителя								
			382,5	92,25	12623	3044	119	0,45	15
102 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	250	184,24	15,94	46060	3985	12082	0,243	61
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	8663	1490	119	0,0291	7
103 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек к=25,000	6250	7,26	0,14	45375	875	1191	0,0009	6
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	688	313	119	0,0003	2
104 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,45	5239,08	327,33	2358	147	952	11,6	5
	т								
			1890	123,75	851	56	105	0,6	–
105 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	0,45	32300		14535				
	т								
5.4 разные работы									
111 Е12-12-1	Ограждение кровель перилами ОГК-1	115	888,53	2,49	102181	286	1451	0,059	7
	м ограждения								
			9,68	0,92	1113	106	119	0,0045	1
112 Е9-29-1	Монтаж кровельного ограждения ОГК-2	2,673	13711,46	5475,86	36651	14637	15861	28,9	77
	т конструкций								
			5040	1552,87	13472	4151	90	5,46	15
113 2-1-268	Сварная решетка ограждения	3,873	134000		518982				
	т								
Раздел 6 Окна, витражи л,20									
6.1 Блок № 1									
146 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	16,39	498,08	19,17	8164	314	4664	1,3822	23
	м2 проемов								
			230,97	6,18	3786	101	120	0,0302	–
147 Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	32,48	378,27	18,53	12286	602	6324	0,934	30
	м2 проемов								
			156,07	6,18	5069	201	120	0,0302	1
148 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	12,19	472,81	19	5764	232	3275	1,303	16
	м2 проемов								
			217,73	6,18	2654	75	120	0,0302	–
149 Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2	9,208	387,83	18,74	3571	173	1751	0,9112	8

	м2 проемов		152,26	6,18	1402	57	120	0,0302	–
150 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	14,27	427,5	19,32	6100	276	3292	1,1121	16
	м2 проемов		185,83	6,39	2652	91	120	0,0312	–
151 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	9,38	346,04	18,87	3246	177	1608	0,8165	8
	м2 проемов		136,44	6,39	1280	60	120	0,0312	–
152 6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	20,498	5618		115158				
	м2								
153 6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	22,56	6433		145128				
	м2								
154 6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	66,07	4884		322686				
	м2								
6.3 витражи									
164 99-1-1(пл)	Витражи алюминиевые (ТОО Ивенс-Казахстан, цена 48434602 тенге)	328,55	16187		5318239				
	м2								
<u>Раздел 9 Полы</u>									
9.1 Техподполье л 24									
186 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1000	74,9	2,62	74900	2620	14145	0,0681	68
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	10510	990	123	0,0048	5
187 Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	59	1417,81	–	83651	–	34616	2,99	176
	м3 подстилающего слоя		477	–	28143	–	123	–	–
188 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из мембраны	1650	12,58	0,99	20757	1634	23504	0,0694	115

	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	19124	627	119	0,0018	3
189 1-1-7634	Мембрана Planter к=1,100	693,05	242		167718				
	м2								
190 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	132	6691,02	–	883215	–	92058	3,66	483
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	74844	–	123	–	–
191 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	4,2	5239,08	327,33	22004	1375	8881	11,6	49
	т								
			1890	123,75	7938	520	105	0,6	3
192 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	4,2	29400		123480				
	т								
9.2 1,2 этажи л.24									
207 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	526,2	74,9	2,62	39412	1379	7443	0,0681	36
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	5530	521	123	0,0048	3
208 Е11-2-1	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	31,572	1417,81	–	44763	–	18524	2,99	94
	м3 подстилающего слоя								
			477	–	15060	–	123	–	–
209 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из мембраны	526,2	12,58	0,99	6620	521	7496	0,0694	37
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	6099	200	119	0,0018	1
210 1-1-7634	Геомембрана Planter к=1,100	289,41	242		70037				
	м2								
211 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	42,1	6691,02	–	281692	–	29361	3,66	154
	м3 подстилающего слоя								
			567	–	23871	–	123	–	–
212 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,828	5239,08	327,33	9577	598	3865	11,6	21
	т								
			1890	123,75	3455	226	105	0,6	1
213 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	1,828	29400		53743				
	т								
Раздел 10 Отделочные работы (п17,19,22,23)									
10.2 стены									
275 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	320	323,85	4,07	103632	1302	45914	0,74	237
	м2 оштукатуриваемой поверхности								

			135,68	0,97	43418	310	105	0,0517	17
276 Е15-61-5	Высококачественная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1500	463,43	4,55	695145	6825	351934	1,17	1755
	м2 оштукатуриваемой поверхности		222,3	1,15	333450	1725	105	0,0526	79
277 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм 2276,12+74,4	1350	300,38	3,43	405513	4631	106370	0,4552	615
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	99536	1769	105	0,0063	9
	Всего прямые затраты				**12352062**	**108541**			**6777**
					1157926	**38134**			**265**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				11085603				
	Накладные расходы, тенге				1352968				
	- заработная плата, тенге				202945				
	- трудоемкость, чел-ч				676				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				822302				
	Всего				**14527332**				
	Временные здания и сооружения (1,6 %)				197572				
	- сметная заработная плата, тенге				27858				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				158				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				356343				
	- сметная заработная плата, тенге				163918				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				998				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				147249				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				58900				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**15287396**				
	понижающий коэффициент к=0,9881871				**15106808**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**41347332**				
	- материалы, тенге				29982713				
	- сметная заработная плата, тенге				4860073				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				8874				
	Налог (2 %)				826947				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**42174279**				

НДС (12 %)	5060913
Всего по акту с учетом НДС (12%)	47235192

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 54 от 21. 06. 18г.
приемки выполненных работ за июнь 2 2018 г
(локальная смета 2-1-4)
Строительство плавательного бассейна (раздел АС) . Блок № 2

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Перегородки , внутренние стены								
		2.1 перегородки , внутренние стены АС 002 л 5,6								
18	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м керамический М100 на р-ре М50	300	1350,73	34,73	405219	10419	84256	1,43	429
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	67500	3903	118	0,0635	19
19	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,7927	29400		23305				
		т								
		2.2 узлы и детали перегородок Ас 002 л 55								
20	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,541	8679,65	422,15	4696	228	5371	56,4	31
		т металлических изделий		8257,5	157,5	4467	85	118	0,77	–
21	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,1624	64100		10410				
		т								
22	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,3792	52400		19870				
		т								
23	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг ММ1	0,1845	175710,1	1826,1	32419	337	2269	42,7	8
		т стальных элементов								

			8100	690,75	1494	127	140	3,37	1
24	Е9-61-13	Монтаж распорок	0,7285	9883,8	2860,42	7200	2084	4613	36,3	26
		т конструкций		6300	736,43	4590	536	90	3,51	3
25	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,7285	114900		83705				
		т								
26	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	32	20,14	0,23	644	7	576	0,119	4
		болт		19,91	0,09	637	3	90	0,0004	–
27	1-1-2101	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм	32	30,96		991				
		шт								
28	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	36,5	21,8	0,05	796	2	192	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	212	1	90	0,0001	–

Раздел 4 Кровля (л.8,12,14,15)

4.1 Тип 2

68	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	800	70,52	0,99	56416	792	11395	0,0694	56
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	9272	304	119	0,0018	1
69	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	800	85,23	4,72	68184	3776	69172	0,403	322
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	56704	1424	119	0,0086	7
70	Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты	800	59,4	4,72	47520	3776	53750	0,312	250
		м2 утепляемого покрытия		54,68	1,78	43744	1424	119	0,0086	7
71	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие к=1,03	167,37	14600		2443602				
		м3								
72	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	85	4799,72	245,72	407976	20886	48021	2,71	230
		м3 утеплителя		382,5	92,25	32513	7841	119	0,45	38
73	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	800	184,24	15,94	147392	12752	38661	0,243	194
		м2 стяжки		34,65	5,96	27720	4768	119	0,0291	23
74	Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек к=25,000	20000	7,26	0,14	145200	2800	3808	0,0009	18
		м2 стяжки								

			0,11	0,05	2200	1000	119	0,0003	6
75	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,5	5239,08	327,33	7859	491	3172	11,6	17
		т		1890	123,75	2835	186	105	0,6	1
76	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм	1,5	32300		48450				
		т								
77	Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой	800	72,27	0,42	57816	336	14356	0,093	74
		м2 изолируемой поверхности		14,92	0,16	11936	128	119	0,0008	1
	4.3 Разные работы									
79	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами ОГК-1	71	986,1	2,49	70013	177	895	0,059	4
		м ограждения		9,68	0,92	687	65	119	0,0045	–
	4.4 Вентшахты (ВШ1- ВШ22, л 94-97)									
95	Е9-43-1	Монтаж вентшахт	0,62148	4913,23	–	3053	–	2642	25,3	16
		т конструкций		4725	–	2936	–	90	3,01	2
96	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,62148	154400		95957				
		т								
97	Е9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	30,7	6856,74	4537,07	210502	139288	26921	0,94	29
		м2		144	830,33	4421	25491	90	0,103	3
98	1-1-4190	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80	0,07571	73932		5597				
		т								
99	1-1-3622	Сталь оцинкованная с полимерным покрытием толщ 0,6мм	24,7	440		10868				
		м2								
100	Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм	14,53	112,12	2,32	1629	34	1624	0,689	10
		м2 поверхности		109,8	0,88	1595	13	101	0,0043	–
101	1-3-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	1,453	6730		9779				
		м3								
	<u>Раздел 7 Полы</u>									
	7.2 1,2 этажи л26									
169	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	2000	12,58	0,99	25160	1980	28489	0,0694	139

		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	23180	760	119	0,0018	4
170	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм к=1,100 *1000м2*	2,2	30400		66880				
173	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (35мм) В15 *м2 стяжки*	1584	225,03	13,43	356448	21273	112399	0,366	580
				52,65	5,04	83398	7983	123	0,0246	39
174	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек к=3,000 *м2 стяжки*	4752	34,39	0,67	163421	3184	5144	0,0044	21
				0,63	0,25	2994	1188	123	0,0012	6

Раздел 8 Отделочные работы (л21-25, 5-6)

8.2 стены

203	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	400,5	323,85	4,07	129702	1630	57464	0,74	296
				135,68	0,97	54340	388	105	0,0517	21
204	Е15-61-5	Высококачественная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2000	463,43	4,55	926860	9100	469245	1,17	2340
				222,3	1,15	444600	2300	105	0,0526	105
205	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм 1782,7+1425,4 *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2000	300,38	3,43	600760	6860	157584	0,4552	910
				73,73	1,31	147460	2620	105	0,0063	13

8.4 утепление тамбуров и холодных отсеков (блок 2 л5,6)

209	Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм *м2 поверхности*	318	56,07	1,17	17830	372	17777	0,345	110
				54,9	0,45	17458	143	101	0,0022	1
211	1-3-166	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-80 *м3*	15,9	4330		68847				
213	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас *м2*	800	799,94	4,85	639952	3880	188387	1,288	1030
				222,86	1,41	178288	1128	105	0,0062	5

Раздел 9 Разные работы

9.1 Крыльца 1-3 АС002 л88-902,7,28

227	Е6-1-16	Устройство железобетонных площадок со ступенями	24,3	7269,51	196,62	176649	4778	8842	1,79	43
		м3		272,25	74,27	6616	1805	105	0,3628	9
228	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,72122	53000		91225				
		т								
229	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,35444	29400		10421				
		т								
230	Е6-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0824	64092,87	304,24	5281	25	297	20	2
		т		3330	114,75	274	9	105	0,56	–

	Всего прямые затраты	**7706504**	**251267**	**7190**
		1234071	**65623**	**315**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	6221168		
	Накладные расходы, тенге	1417322		
	- заработная плата, тенге	212598		
	- трудоемкость, чел-ч	709		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	547430		
	Всего	**9671256**		
	Временные здания и сооружения (1,6 %)	131529		
	- сметная заработная плата, тенге	18546		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	105		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	237227		
	- сметная заработная плата, тенге	109124		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	664		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	98028		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	39211		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**10177251**		
	понижающий коэффициент к=0,9881871	**10057028**		
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**27526086**		
	- материалы, тенге	16826103		
	- сметная заработная плата, тенге	4806713		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	8983		

Налог (2 %)	550522
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**28076608**
НДС (12 %)	3369193
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**31445801**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сатинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г

Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 55 от 21. 06. 18г.

приемки выполненных работ за июнь 2 2018 г

(локальная смета 2-1-5)

Вентиляция. Блок №1

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е20-23-4	Установка дефлекторов прямоугольных 600х600 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	7	1229,35	37,19	8605	260	10223	7,14	50
		дефлектор		1126,91	14,18	7888	99	128	0,0735	1
76	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1б: ктрр1=1,16; кзпр1=1,16; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	10,8	1153,36	8,46	12456	91	1745	0,76003	8
		м2 поверхности воздуховодов		123,05	3,17	1329	34	128	0,01544	–
77	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1в: ктрр1=1,22; кзпр1=1,22; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	42,4	1159,73	8,46	49173	359	7195	0,79934	34
		м2 поверхности воздуховодов		129,42	3,17	5487	134	128	0,01544	1
78	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1в: ктрр1=1,22; кзпр1=1,22; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	103,5	1159,73	8,46	120032	876	17565	0,79934	83
		м2 поверхности воздуховодов		129,42	3,17	13395	328	128	0,01544	2

79	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п.3.1г: ктрр1=1,32; кзпр1=1,32; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	62	1165,59	8,82	72267	547	16522	1,27235	79
		м2 поверхности воздуховодов		204,89	3,31	12703	205	128	0,01617	1
80	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1г: ктрр1=1,32; кзпр1=1,32; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	348,2	1170,34	8,46	407512	2946	63823	0,86486	301
		м2 поверхности воздуховодов		140,03	3,17	48758	1104	128	0,01544	5
81	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1г: ктрр1=1,32; кзпр1=1,32; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	238	1170,34	8,46	278541	2013	43624	0,86486	206
		м2 поверхности воздуховодов		140,03	3,17	33327	754	128	0,01544	4
		Всего прямые затраты				**948586**	**7092**			**761**
						122887	**2658**			**14**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				818605				
		Накладные расходы, тенге				160697				
		- заработная плата, тенге				24105				
		- трудоемкость, чел-ч				80				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				66557				
		Всего				**1175840**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				15991				
		- сметная заработная плата, тенге				2255				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				28842				
		- сметная заработная плата, тенге				13267				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				81				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11918				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4767				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1237358**				
		понижающий коэффициент к=0,9881871				**1222741**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**3346643**
- материалы, тенге	2214043
- сметная заработная плата, тенге	491860
- нормативная трудоемкость, чел-ч	949
Налог (2 %)	66933
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3413576**
НДС (12 %)	409629
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3823205**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сатыбалдина Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г

Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 56 от 21. 06. 18г.
приемки выполненных работ за июнь 2 2018 г
(локальная смета 2-1-6)
Вентиляция Блок № 2

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Вентиляция								
		1.22 Система В17								
341	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	6	1187,14	9,61	7123	58	1711	1,35786	8
		м2 поверхности воздуховодов		219,13	3,59	1315	22	128	0,01754	–
344	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2,46	93		229				
		кг								
		1.23 Система В18								
353	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	3,78	1224,83	11,11	4630	42	1244	1,56933	6
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	956	16	128	0,02037	–
356	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2,5	93		233				
		кг								
		1.30 Система ВЕ1								

443	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч п3,1а к1трр=1,06 к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	3,6	1187,14	9,61	4274	35	1027	1,35786	5
		м2 поверхности воздуховодов		219,13	3,59	789	13	128	0,01754	–
444	Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 1мм	7,2	1495,73	9,61	10769	69	1938	1,281	9
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	1488	26	128	0,01754	–
445	Е20-4-9	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т.ч.п 3,1а к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	6	1545,83	11,11	9275	67	1975	1,56933	9
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	1518	25	128	0,02037	–
448	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7,42	93		690				
		кг								
	1.32 Система ВЕ3									
457	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	2,8	1224,83	11,11	3430	31	922	1,56933	4
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	708	12	128	0,02037	–
458	Е20-4-9	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т.ч.3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	3,3	1545,83	11,11	5101	37	1087	1,56933	5
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	835	14	128	0,02037	–
459	Е20-4-9	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	3,6	1531,51	11,11	5513	40	1119	1,4805	5
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	859	15	128	0,02037	–
462	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4,4	93		409				
		кг								
	1.37 Система ВЕ8									
494	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а к1трр=1,06, кзпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	1	1224,83	11,11	1225	11	329	1,56933	2
		м2 поверхности воздуховодов								

			252,93	4,16	253	4	128	0,02037	–
495	Е20-4-9	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм *м2 поверхности воздуховодов*	1,5	1531,51	11,11	2297	17	466	1,4805	2
				238,61	4,16	358	6	128	0,02037	–
496	Е20-4-9	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т.ч.п3,1а,к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06; *м2 поверхности воздуховодов*	2,5	1545,83	11,11	3865	28	822	1,56933	4
				252,93	4,16	632	10	128	0,02037	–
499	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	2	93		186				
	1.38 Система ВЕ9									
501	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а,к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06; *м2 поверхности воздуховодов*	1,4	1224,83	11,11	1715	16	461	1,56933	2
				252,93	4,16	354	6	128	0,02037	–
502	Е20-4-9	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм *м2 поверхности воздуховодов*	2,1	1531,51	11,11	3216	23	653	1,4805	3
				238,61	4,16	501	9	128	0,02037	–
503	Е20-4-9	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т.ч.п3,1а,к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06; *м2 поверхности воздуховодов*	3,5	1545,83	11,11	5410	39	1152	1,56933	5
				252,93	4,16	885	15	128	0,02037	–
506	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	3,1	93		288				
	1.39 Система ВЕ10									
509	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	7,5	1174,73	9,61	8810	72	2019	1,281	10
				206,72	3,59	1550	27	128	0,01754	–
510	Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм *м2 поверхности воздуховодов*	4,5	1495,73	9,61	6731	43	1211	1,281	6
				206,72	3,59	930	16	128	0,01754	–

511	Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,6, к1зпр=1,06 ktрр1=1,06; kзпр1=1,06;	7,5	1508,14	9,61	11311	72	2138	1,35786	10
		м2 поверхности воздуховодов		219,13	3,59	1643	27	128	0,01754	–
514	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	13	93		1209				
		кг								
	1.40 Система ВЕ11									
517	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6	1174,73	9,61	7048	58	1615	1,281	8
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	1240	22	128	0,01754	–
518	Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	4,5	1495,73	9,61	6731	43	1211	1,281	6
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	930	16	128	0,01754	–
519	Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т.ч.а к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ktрр1=1,06; kзпр1=1,06;	7,5	1508,14	9,61	11311	72	2138	1,35786	10
		м2 поверхности воздуховодов		219,13	3,59	1643	27	128	0,01754	–
522	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	13	93		1209				
		кг								
	1.42 Система ВЕ12									
529	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п 3,1а, ктрр=1,06, к1зпр=1,06 ktрр1=1,06; kзпр1=1,06;	1,4	1224,83	11,11	1715	16	461	1,56933	2
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	354	6	128	0,02037	–
530	Е20-4-9	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1мм	2,1	1531,51	11,11	3216	23	653	1,4805	3
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	501	9	128	0,02037	–
531	Е20-4-9	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т.ч.п3,1а к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ktрр1=1,06; kзпр1=1,06;	3,5	1545,83	11,11	5410	39	1152	1,56933	5
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	885	15	128	0,02037	–

534	13-12-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3,4	93		316				
	кг								
1.43 Система ВЕ13									
536	Е20-3-9								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п 3,1а к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	1,4	1224,83	11,11	1715	16	461	1,56933	2
	м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	354	6	128	0,02037	–
537	Е20-4-9								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1мм	2,1	1531,51	11,11	3216	23	653	1,4805	3
	м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	501	9	128	0,02037	–
538	Е20-4-9								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	3,5	1545,83	11,11	5410	39	1152	1,56933	5
	м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	885	15	128	0,02037	–
541	13-12-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3,4	93		316				
	кг								
1.44 Система ВЕ14									
543	Е20-3-9								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	1,2	1224,83	11,11	1470	13	396	1,56933	2
	м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	304	5	128	0,02037	–
544	Е20-4-9								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	1,8	1531,51	11,11	2757	20	558	1,4805	3
	м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	429	7	128	0,02037	–
545	Е20-4-9								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т.ч. п3,1а к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	4,5	1545,83	11,11	6956	50	1481	1,56933	7
	м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	1138	19	128	0,02037	–
548	13-12-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3,51	93		326				
	кг								
1.45 Система ВЕ15									

550	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	1	1224,83	11,11	1225	11	329	1,56933	2
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	253	4	128	0,02037	–
551	Е20-4-9	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т.ч.п3,1а,к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	1,5	1545,83	11,11	2319	17	493	1,56933	2
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	379	6	128	0,02037	–
554	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2	93		186				
		кг								

Раздел 2 Противодымная вентиляция

2.2 ПД2

604	Е20-4-18	Прокладка воздуховодов класса П диаметром от 900 до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм	2,948	1440,55	9,22	4247	27	485	0,7791	2
		м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	369	10	128	0,01691	–
605	Е20-4-11	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 1мм т.ч. п,3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	38,2	1446,23	8,82	55246	337	8206	1,02173	39
		м2 поверхности воздуховодов		164,53	3,31	6285	126	128	0,01617	1
608	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	16,5	93		1535				
		кг								

	Всего прямые затраты	**221819**	**1504**	**196**
		32024	**565**	**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	188288		
	Накладные расходы, тенге	41718		
	- заработная плата, тенге	6258		
	- трудоемкость, чел-ч	21		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	15812		
	Всего	**279349**		

Временные здания и сооружения (1,6 %)	3799
- сметная заработная плата, тенге	536
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	6852
- сметная заработная плата, тенге	3152
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2831
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1133
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**293964**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**290491**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**795075**
- материалы, тенге	509254
- сметная заработная плата, тенге	125764
- нормативная трудоемкость, чел-ч	240
Налог (2 %)	15902
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**810977**
НДС (12 %)	97317
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**908294**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г

Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 57 от 21. 06. 18г.

приемки выполненных работ за июнь 2 2018 г

(локальная смета 2-1-6а)

Вентиляция

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м	485	213,01	1,52	103310	737	64063	0,702	340
		м2 горизонтальной проекции		111,38	0,56	54019	272	118	0,0028	1
		Всего прямые затраты				**103310**	**737**			**340**
						54019	**272**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				48553				

Накладные расходы, тенге	64063
- заработная плата, тенге	9609
- трудоемкость, чел-ч	32
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10042
Всего	**177415**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	2413
- сметная заработная плата, тенге	340
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4352
- сметная заработная плата, тенге	2002
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1798
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	719

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	186697
понижающий коэффициент к=0,9881871	184492
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	504953
- материалы, тенге	131319
- сметная заработная плата, тенге	185969
- нормативная трудоемкость, чел-ч	387
Налог (2 %)	10099
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	515052
НДС (12 %)	61806
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	576858

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Тамирбулатов Н.К.

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г

Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 58 от 21. 06. 18г.

приемки выполненных работ за июнь 2 2018 г

(локальная смета 2-1-8)

Силовое электрооборудование

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 50 мм	600	91,9	38,3	55140	22980	26847	0,23	138
		м		37,8	9,3	22680	5580	95	0,054	32
33	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	550	108,6	48,9	59730	26895	27066	0,22	121
		м		39,6	12,2	21780	6710	95	0,071	39
35	8-4-997	Труба ПВХ диам. 20 мм	1450	30		43500				
		м								
36	8-4-998	Труба ПВХ диам. 25 мм	225	44		9900				
		м								
38	8-4-1000	Труба ПВХ диам. 40 мм	600	98		58800				
		м								
51	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	2087	14,6	0,2	30470	417	23594	0,07	146
		м		11,8	0,1	24627	209	95	–	–
60	16-1-25820	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,13	225638		29333				
		км								

69	16-1-1271	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	61599	9240	
70	16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1	53341	53341	
71	16-1-1272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	93270	27981	
75	16-1-1274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	200060	2001	
76	16-1-1275	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,33	324951	107234	
77	16-1-1276	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,167	621362	103767	
		Всего прямые затраты				**590437**	**50292**	**405**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**69087**	**12499**	**71**
						471058		
		Накладные расходы, тенге				77507		
		- заработная плата, тенге				11626		
		- трудоемкость, чел-ч				39		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40077		
		Всего				**708021**		
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				9629		
		- сметная заработная плата, тенге				1358		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				17367		
		- сметная заработная плата, тенге				7989		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				49		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7177		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2871		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**745065**		
		понижающий коэффициент к=0,9881871				**736264**		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**2015154**		
		- материалы, тенге				1274049		
		- сметная заработная плата, тенге				304563		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	572
Налог (2 %)	40303
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2055457**
НДС (12 %)	246655
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2302112**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен _____

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сатинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г

Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 59 от 21. 06. 18г.

приемки выполненных работ за июнь 2 2018 г

(локальная смета 2-1-10)

Электрическое освещение

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 50 мм / м	3000	91,9 / 37,8	38,3 / 9,3	275700 / 113400	114900 / 27900	134235 / 95	0,23 / 0,054	690 / 162
64	8-4-997	Труба ПВХ 20 мм / м	3000	30		90000				
68	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 / м	3000	10,6 / 8,8	0,1 / 0,1	31800 / 26400	300 / 300	25365 / 95	0,06 / –	180 / –
70	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах / м	300	47,2 / 26,3	14,8 / 4,3	14160 / 7890	4440 / 1290	8721 / 95	0,16 / 0,025	48 / 8
73	16-1-25595	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 / км	1	70294		70294				
74	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3	22812		6844				

		км					
75	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2	33644	67288		
		км					
89	18-2-21	Коробка распаячная для открытой установки	100	59	5900		
		шт					
90	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,26	16300	4238		
		1000шт					
		Всего прямые затраты			**566224**	**119640**	**918**
					147690	**29490**	**170**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			298894		
		Накладные расходы, тенге			168321		
		- заработная плата, тенге			25248		
		- трудоемкость, чел-ч			84		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			44073		
		Всего			**778618**		
		Временные здания и сооружения (1,6 %)			10589		
		- сметная заработная плата, тенге			1493		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			8		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			19099		
		- сметная заработная плата, тенге			8786		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			53		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			7892		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			3157		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**819355**		
		понижающий коэффициент к=0,9881871			**809676**		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге			**2216083**		
		- материалы, тенге			808405		
		- сметная заработная плата, тенге			605182		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			1233		
		Налог (2 %)			44322		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**2260405**		

НДС (12 %)	271249
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2531654**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г

Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 60 от 21. 06. 18г.
приемки выполненных работ за июнь 2 2018 г
(локальная смета 2-1-22)
Водопровод и канализация. Блок № 1

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
		1.2 Водопровод								
39	Е16-7-12	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 150 мм	140	2295,17	27,39	321324	3835	33046	1,03	144
		м трубопровода		174,15	10,26	24381	1436	128	0,0501	7
56	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	21,1	200		4220				
		кг								
57	Е46-30-2	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	20	91,62	43,92	1832	878	1286	0,2696	5
		отверстие		47,7	16,58	954	332	100	0,081	2
58	Е46-30-5	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	20	125,75	59,73	2515	1195	1771	0,3779	8
		отверстие		66,02	22,57	1320	451	100	0,1102	2
		Раздел 3 Канализация К1Н								
81	Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т	2	5925	388	11850	776	8276	27	54
		шт								

			4568	29,3	9136	59	90	0,171	–
82	80-1-1(пл)	Дренажный насос с поплавковым выключателем Unilift KP 150-A1 (Энергия плюс-Караганда, цена =251,43 евро) *шт*	2	16754		33508			

Раздел 4 Канализация К1

92	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы *м3 грунта*	56,2	167,4	–	9408	–	10631	1,18	66
				167,4	–	9408	–	113	–	–
93	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	56,2	122,18	–	6867	–	7760	0,885	50
				122,18	–	6867	–	113	–	–
94	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,0045	2910740,79	85907,16	13098	387	750	504	2
				95850	32451,75	431	146	130	158,5	1
95	Е22-12-8	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм *км трубопровода*	0,0045	504325,49	55944,86	2269	252	324	197	1
				34200	21134,25	154	95	130	103,22	–
96	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм *м трубы, уложенной в футляре*	4,5	244,98	0,28	1102	1	859	0,844	4
				146,93	0,11	661	–	130	0,0005	–
97	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм *м трубопровода*	11,8	150,08	1,43	1771	17	1554	0,56	7
				102,38	0,54	1208	6	128	0,0026	–
98	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	16,3	382		6227				

Раздел 6 Канализация К3.1

133	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы *м3 грунта*	38,64	167,4	–	6468	–	7309	1,18	46
				167,4	–	6468	–	113	–	–
134	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	38,64	122,18	–	4721	–	5335	0,885	34

			122,18	–	4721	–	113	–	–
135	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм-футляр	0,0045	2910740,79	85907,16	13098	387	750	504	2
		км трубопровода		95850	32451,75	431	146	130	158,5	1
136	Е22-12-8	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,0045	504325,49	55944,86	2269	252	324	197	1
		км трубопровода		34200	21134,25	154	95	130	103,22	–
137	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	4,5	244,98	0,28	1102	1	859	0,844	4
		м трубы, уложенной в футляре		146,93	0,11	661	–	130	0,0005	–
138	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	2,5	150,08	1,43	375	4	329	0,56	1
		м трубопровода		102,38	0,54	256	1	128	0,0026	–
139	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7	382		2674				
		м								
140	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	0,0042	2656204,76	54237,13	11156	228	352	296	1
		км трубопровода		49950	14426,1	210	61	130	56,71	–
141	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	267	748,88	1,43	199951	382	35173	0,56	150
		м трубопровода		102,38	0,54	27335	144	128	0,0026	1
Раздел 7 Водосток К2										
164	Е16-21-1	Установка водосточных воронок	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
		воронка		465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
167	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	27	1240,75	20,8	33500	562	4780	0,725	20
		м трубопровода		130,5	7,79	3524	210	128	0,038	1
168	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	77	2029,57	27,87	156277	2146	18793	1,04	80
		м трубопровода		180,23	10,44	13878	804	128	0,051	4

173 8-10-79	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 100, 108х4 мм	4	401		1604				
	шт								
174 8-10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х4,5 мм	19	711		13509				
	шт								
178 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм-заглушки	0,3481	247994,13	49389,75	86327	17193	36851	312,7	109
	т фасонных частей		62775	18657	21852	6495	130	91,12	32
179 8-10-118	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	1	444		444				
	шт								
180 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	8,8	200		1760				
	кг								
185 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	70,6	21,8	0,05	1539	4	370	0,0295	2
	м2		5,81	0,02	410	1	90	0,0001	–
186 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	141,2	20,35	0,02	2873	3	528	0,0213	3
	м2		4,16	–	587	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**989343**	**29055**			**804**
					136870	**10689**			**52**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				789915				
	оборудования, тенге				33508				
	Накладные расходы, тенге				180660				
	- заработная плата, тенге				27099				
	- трудоемкость, чел-ч				90				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				68190				
	Всего				**1238193**				
	Временные здания и сооружения (1,6 %)				16384				
	- сметная заработная плата, тенге				2310				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				29550				
	- сметная заработная плата, тенге				13593				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				83				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12211
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4884
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1301222**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**1285851**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**3519374**
- материалы, тенге	2136446
Налог (2 %)	70387
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3589761**
НДС (12 %)	430771
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4020532**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 61 от 21. 06. 18г.
приемки выполненных работ за июнь 2 2018 г
(локальная смета 2-1-23)
Водопровод и канализация. Блок № 2

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
		1.2 Водопровод								
54	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	1	329,67	4,19	330	4	79	0,337	–
		м трубопровода		59,85	1,58	60	2	128	0,0076	–
60	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	298	21,8	0,05	6496	15	1563	0,0295	9
		м2		5,81	0,02	1731	6	90	0,0001	–
61	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	596	20,35	0,02	12129	12	2231	0,0213	13
		м2		4,16	–	2479	–	90	–	–
62	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	240,9	72,96	16,85	17576	4059	10339	0,211	51
		м трубопровода		38,59	4,33	9296	1043	100	0,025	6

65	1-3-230								
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	40,7	136		5535				
	м								
66	1-3-228								
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	90,2	107		9651				
	м								
67	1-3-226								
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	27,5	91		2503				
	м								
68	1-3-224								
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	82,5	72		5940				
	м								
71	1-3-558								
	Самоклеящаяся лента из пластифицированного ПВХ с акриловым клеевым слоем длиной 25 м, шириной 50 мм ГОСТ 16381-77	20	472		9440				
	рулон								
75	Е46-30-2								
	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	31	91,62	43,92	2840	1362	1993	0,2696	8
	отверстие		47,7	16,58	1479	514	100	0,081	3
76	Е46-30-5								
	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	17	125,75	59,73	2138	1015	1506	0,3779	6
	отверстие		66,02	22,57	1122	384	100	0,1102	2
77	Е46-30-3								
	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	28	315,46	149,23	8833	4178	6232	0,9538	27

	отверстие								
			166,23	56,36	4654	1578	100	0,2753	8
78 Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	4	422,62	200,07	1690	800	1192	1,2759	5
	отверстие								
			222,55	75,58	890	302	100	0,3691	1
Раздел 2 Горячее водоснабжение									
116 Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	78	329,67	4,19	25714	327	6132	0,337	26
	м трубопровода								
			59,85	1,58	4668	123	128	0,0076	1
119 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	167,5	21,8	0,05	3652	8	878	0,0295	5
	м2								
			5,81	0,02	973	3	90	0,0001	–
120 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	335	20,35	0,02	6817	7	1255	0,0213	7
	м2								
			4,16	–	1394	–	90	–	–
121 Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	583,2	72,96	16,85	42550	9827	25031	0,211	123
	м трубопровода								
			38,59	4,33	22506	2525	100	0,025	15
122 1-3-224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	99	72		7128				
	м								
123 1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	141,9	91		12913				
	м								

124	1-3-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	270,6	107		28954			
		м							
125	1-3-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	50,6	121		6123			
		м							
126	1-3-230	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	46,2	136		6283			
		м							
127	1-3-233	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	6,6	184		1214			
		м							
128	1-3-236	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	34,1	229		7809			
		м							
132	Е46-30-2	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	39	91,62	43,92	3573	1713	2507	0,2696	11
		отверстие		47,7	16,58	1860	647	100	0,081	3
133	Е46-30-5	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	26	125,75	59,73	3270	1553	2304	0,3779	10
		отверстие								

			66,02	22,57	1717	587	100	0,1102	3

Раздел 3 Канализация К1н

3.1 Канализация

141 Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т	1	5925	388	5925	388	4137	27	27
	шт		4568	29,3	4568	29	90	0,171	–
142 80-1-1(пл)	Дренажный насос с поплавковым выключателем Unilift KP 150-A1 (Энергия плюс-Караганда, цена 251,43 евро)	1	16754		16754				
	шт								

Раздел 6 Водосток К2

222 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	67	21,8	0,05	1461	3	351	0,0295	2
	м2		5,81	0,02	389	1	90	0,0001	–
223 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	134	20,35	0,02	2727	3	501	0,0213	3
	м2		4,16	–	557	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**267968**	**25274**			**333**
					60343	**7744**			**42**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				165595				
	оборудования, тенге				16754				
	Накладные расходы, тенге				68231				
	- заработная плата, тенге				10235				
	- трудоемкость, чел-ч				34				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19167				
	Всего				**355366**				
	Временные здания и сооружения (1,6 %)				4605				
	- сметная заработная плата, тенге				649				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				8306				
	- сметная заработная плата, тенге				3821				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				23				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3432
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1373
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**373082**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**368675**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**1009063**
- материалы, тенге	447877
Налог (2 %)	20181
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1029244**
НДС (12 %)	123509
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1152753**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**