Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт № 62 от 21. 06. 18г.
приемки выполненных работ за июнь 2 2018 г
(локальная смета 2-1-23а)
водопровод и канализация Блок 2

разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
		1.1 Водомерный узел № 2								
5	99-1-121(пл)(	Кран шаровый латунь М.М. Ду 20 цена =1900тенге	1	619,81		620				
		шт								
		1.2 Водопровод								
6	Е16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	12	2004,94	155,59	24059	1867	16485	6,05	73
		шт		1014,75	58,5	12177	702	128	0,28	3
7	99-1-128(пл)(	Кран шаровый ALSO КЩП Ду 150 Ру 1,6 МПа ст 20 цена =45820тнг	12	14947,28		179367				
		шт								
8	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	617	2,6	3
		шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	–
9	99-1-128(пл)(	Кран шаровый ALSO КШП Ду 100 Ру 2,5МПа ст 20 цена = 18430тнг	1	6012,19		6012				

		шт							
10	Е16-15-2								
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
11	99-1-128(пл)(	Кран шаровый ALSO КШП Ду 50 Ру 4,0 МПа ст 20 цена =9140тнг	2	2981,63		5963				
		шт								

Раздел 2 Горячее водоснабжение

2.0 Подраздел без наименования

24	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	9	64,86	–	584	–	401	0,29	3
		шт		49,5	–	446	–	90	–	–
25	99-1-131(пл)(	Кран шаровый латунный рычаг вн/вн Ду 40 11Б227П цена =7770тенге	7	2534,71		17743				
		шт								
26	99-1-132(пл)(	Кран шаровой латунь ручка м/м Д-32 цена =5150тнг	2	1680,12		3360				
		шт								
27	Е16-15-3									
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
		шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
29	99-1-134(пл)(	Кран шаровый ALSO КЩП Ду 80 Ру 2,5 МПа ст 20 цена =15705тнг	3	5123,24		15370				
		шт								
30	99-1-134(пл)(	Кран шаровый ALSO КШП Ду100, Ру 2,5МПа ст 20 цена =18430тнг	1	6012,19		6012				
		шт								
31	Е18-21-6									
		Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	360,28	111,65	360	112	357	1,38	1
		фильтр		236,25	42,75	236	43	128	0,2	–
32	99-1-134(пл)(	Фильтр сетчатый чугун ФСч Ду 80 цена =23660тнг	1	7718,3		7718				
		шт								

33	Е16-15-3								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
	шт								
			447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
34	99-1-133(пл)(	Кран обратный пружинный двухстворчатый для воды с температурой до 130град	2	5258,63		10517			
	шт								
	Всего прямые затраты					**284876**	**2688**		**98**
						16503	**1014**		**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					265685			
	Накладные расходы, тенге					22251			
	- заработная плата, тенге					3338			
	- трудоемкость, чел-ч					11			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					18428			
	Всего					**325555**			
	Временные здания и сооружения (1,6 %)					4428			
	- сметная заработная плата, тенге					624			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					4			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					7986			
	- сметная заработная плата, тенге					3674			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					22			
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					3300			
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					1320			
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**342589**			
	понижающий коэффициент к=0,9881871					**338542**			
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге					**926590**			
	- материалы, тенге					718586			
	- сметная заработная плата, тенге					80526			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					139			
	Налог (2 %)					18532			
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)					**945122**			

НДС (12 %)	113415
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1058537**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сатинова Е.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25м трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г.Павлодара.
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г

Справка № 16

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		13	**24.03.17г.**	Доп.согл.№ 1 от 12.05.17г; Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	1 143 292 625								3 851 085	23 568 635	219 973 930
в том числе за месяц	219 973 930	219 973 930	70 352 287	192 554 210							
1-1-2, 2-1-1, 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5, 2-1-6, 2-1-6а, 2-1-8, 2-1-10, 2-1-22, 2-1-23, 2-1-23а	219 973 930	219 973 930	70 352 287	192 554 210					3 851 085	23 568 635	219 973 930
Удержание аванса 36%	79 190 615	79 190 615									79 190 615
Итого к оплате:											**140 783 315**

Заказчик:

" Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор

Б.К.Дюсембаев

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

Директор

Н.К.Темирбулатов

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №63 от 20.07.18г.
приемки выполненных работ за июль 2018 г
(локальная смета 2-1-1)
Строительство плавательного бассейна (раздел КЖ)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 стены, перемычки								
		4.4 перемычки (блок 1) АС001 л 62								
92	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	18	108,41	66,43	1951	1196	1201	0,148	3
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	429	429	140	0,1051	2
93	Е7-44-5	Укладка ригелей массой до 1 т	7	638,19	292,42	4467	2047	3927	1,62	11
		шт сборных конструкций		297	103,75	2079	726	140	0,4463	3
94	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	2,075	21759		45150				
		м3								
		4.5 перемычки (блок-2) АС 002 л60								
105	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	4	108,41	66,43	434	266	266	0,148	1
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	95	95	140	0,1051	–
107	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса	0,101	21759		2198				
		м3								
		Раздел 6 монолитное перекрытие блок 1, АС001, л80-91								
		6.1 перекрытие								
136	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	180	21,8	0,05	3924	9	945	0,0295	5
		м2		5,81	0,02	1046	4	90	0,0001	–

138 Е6-22-12									
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В25 МП1-МП10	104	10272,53	213,01	1068343	22153	120334	6,43	669
	м3		1021,5	80,46	106236	8368	105	0,393	41
139 4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,6	55620		33372				
	т								
140 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	4	53600		214400				
	т								
141 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	2,1	53000		111300				
	т								
142 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,1	52400		57640				
	т								
143 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,3	50900		15270				
	т								
144 Е6-11-9									
	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0084	64092,87	304,24	538	3	30	20	–
	т		3330	114,75	28	1	105	0,56	–
Раздел 10 шахта лифта КЖ 002 л.26									
10.10 0									
176 Е8-4-3									
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	3,8	741,41	11,21	2817	43	160	0,201	1
	м2 поверхности		31,5	4,21	120	16	118	0,0205	–
	Всего прямые затраты				**1561804**	**25717**			**690**
					110033	**9639**			**46**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1426056				
	Накладные расходы, тенге				126863				
	- заработная плата, тенге				19029				
	- трудоемкость, чел-ч				63				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	101320
Всего	**1789987**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	24344
- сметная заработная плата, тенге	3433
- нормативная трудоемкость, чел-ч	19
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	43907
- сметная заработная плата, тенге	20197
- нормативная трудоемкость, чел-ч	123
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	18143
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7257
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1883638**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**1861387**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**5094616**
- материалы, тенге	3856987
- сметная заработная плата, тенге	507747
- нормативная трудоемкость, чел-ч	941
Налог (2 %)	101892
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5196508**
НДС (12 %)	623581
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5820089**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №64 от 20.07.18г.
приемки выполненных работ за июль 2018 г
(локальная смета 2-1-3)
Строительство плавательного бассейна (раздел АС) Блок № 1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Кирпичные стены								
		2.1 кирпичные стены АС001 л5.7								
7	Е8-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м кирпичом керамическим полнотелым М100 на р-ре М100								
		м3 кладки	35	10383,46	379,78	363421	13292	38007	5,12	179
				778,5	141,75	27248	4961	118	0,7	25
8	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 150 мм	324	1082,06	1,02	350587	330	12944	0,2357	76
		м2								
				37,89	0,16	12276	52	105	0,00054	–
10	1-1-2059	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х260 мм АС7 л 11и								
		шт	2850	20,57		58625				
11	1-1-2165	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 8х120 мм								
		шт	960	7,05		6768				
		Раздел 3 Перегородки								
		3.1 перегородки ниже нуля Ас001 л5								
33	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м керамический М100 на р-ре М50								
			33,6	1350,73	34,73	45385	1167	9436	1,43	48

	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
34 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм		225	13,01	7560	437	118	0,0635	2
	т	0,111	29400		3263				
3.2 перегородки 1-2 этаже АС001 л.6,7									
35 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м керамический М100 на р-ре М100 АС-7 п115								
	м2 перегородок (за вычетом проемов)	450	1350,73	34,73	607829	15629	126384	1,43	644
36 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм		225	13,01	101250	5855	118	0,0635	29
	т	0,555	29400		16317				
Раздел 5 Кровля л 8									
5.1 тип 1									
89 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой								
	м2 изолируемой поверхности	1000	70,52	0,99	70520	990	14244	0,0694	69
90 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой		11,59	0,38	11590	380	119	0,0018	2
	м2 утепляемого покрытия	1000	85,23	4,72	85230	4720	86465	0,403	403
91 Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты		70,88	1,78	70880	1780	119	0,0086	9
	м2 утепляемого покрытия	1000	59,4	4,72	59400	4720	67187	0,312	312
93 Е12-15-3	Устройство Мемибраны		54,68	1,78	54680	1780	119	0,0086	9
	м2 изолируемой поверхности	2620	12,58	0,99	32960	2594	37321	0,0694	182
94 1-1-7608	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе полотна из вспененного полиэтилена и металлизированной полимерной пленки, толщина 3 мм к=1,100		11,59	0,38	30366	996	119	0,0018	5
	м2	2882	102		293964				
5.2 тип 2									
97 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой								
	м2 изолируемой поверхности	100	70,52	0,99	7052	99	1424	0,0694	7
98 Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой		11,59	0,38	1159	38	119	0,0018	–
		100	85,23	4,72	8523	472	8647	0,403	40

		м2 утепляемого покрытия								
99	Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты		70,88	1,78	7088	178	119	0,0086	1
		м2 утепляемого покрытия	100	59,4	4,72	5940	472	6719	0,312	31
100	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие к=1,030		54,68	1,78	5468	178	119	0,0086	1
		м3	19,992	14600		291883				
101	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом								
		м3 утеплителя	13,3	4799,72	245,72	63836	3268	7514	2,71	36
102	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм		382,5	92,25	5087	1227	119	0,45	6
		м2 стяжки	100	184,24	15,94	18424	1594	4833	0,243	24
103	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек к=25,000		34,65	5,96	3465	596	119	0,0291	3
		м2 стяжки	2500	7,26	0,14	18150	350	476	0,0009	2
104	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,11	0,05	275	125	119	0,0003	1
		т	0,19352	5239,08	327,33	1014	63	410	11,6	2
105	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм		1890	123,75	366	24	105	0,6	–
		т	0,1932	32300		6240				
106	Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой								
		м2 изолируемой поверхности	235	72,27	0,42	16983	99	4217	0,093	22
107	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов		14,92	0,16	3506	38	119	0,0008	–
		м2 кровли	100	635,53	27,39	63553	2739	5398	0,196	20
5.5 Вентшахты . Блок № 1										
135	Е9-43-1	Монтаж вентшахт		35,1	10,26	3510	1026	119	0,0501	5
		т конструкций	0,28332	11437,74	4590,56	3241	1301	1419	25,3	7
136	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т		4725	840,11	1339	238	90	3,01	1
		т	0,28332	154400		43745				

140	Е34-57-2								
	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм	10,76	112,12	2,32	1206	25	1202	0,689	7
	м2 поверхности		109,8	0,88	1181	9	101	0,0043	–
141	1-3-94								
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	1,076	6730		7241				
	м3								
142	Е34-66-5								
	Устройство экранирования вентиляционных отверстий стальной сеткой из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм	6,5	1628,89	283,39	10588	1842	9202	7,26	47
	м2 экранирования		1293,75	108	8409	702	101	0,53	3
143	4-1-39								
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0173	42800		740				
	т								
144	Е13-16-1								
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза к=2,000	16,86	36,09	0,09	608	2	68	0,0218	–
	м2		4,39	0,05	74	1	90	0,0002	–
145	Е13-26-11								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	8,43	51,33	0,09	433	1	21	0,0137	–
	м2		2,77	0,05	23	–	90	0,0002	–
	Раздел 9 Полы								
	9.1 Техподполье л 24								
186	Е11-1-2								
	Уплотнение грунта щебнем	389,9	74,9	2,62	29204	1022	5515	0,0681	27
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	4098	386	123	0,0048	2
187	Е11-2-1								
	Устройство песчаного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	24,394	1417,81	–	34586	–	14312	2,99	73
	м3 подстилающего слоя		477	–	11636	–	123	–	–
188	Е12-15-3								
	Устройство прокладной пароизоляции из мембраны	389,9	12,58	0,99	4905	386	5554	0,0694	27
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	4519	148	119	0,0018	1
189	1-1-7634								
	Мембрана Planter к=1,100	428,89	242		103791				
	м2								
190	Е11-2-9								
	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	31,2	6691,02	–	208760	–	21759	3,66	114
	м3 подстилающего слоя		567	–	17690	–	123	–	–
191	Е6-11-10								
	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,715	5239,08	327,33	14224	889	5740	11,6	31

		т								
192 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм		1890	123,75	5131	336	105	0,6	2
		2,715	29400		79821				
		т							
193 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	1808,8	218,62	13,43	395440	24292	128349	0,366	662
	м2 стяжки								
199 Е12-15-3			52,65	5,04	95233	9116	123	0,0246	44
	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	1808,8	12,58	0,99	22755	1791	25765	0,0694	126
	м2 изолируемой поверхности								
200 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм к=1,1		11,59	0,38	20964	687	119	0,0018	3
		1,98968	30400		60486				
	1000м2								
204 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм В22,5	1808,8	314,96	14,76	569700	26698	128973	0,361	653
	м2 покрытия								
205 Е11-15-2			52,43	5,54	94835	10021	123	0,027	49
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий к=6,000	10852,8	39,21	0,67	425538	7271	25896	0,0104	113
	м2 покрытия								
9.2 1,2 этажи л.24									
214 Е11-11-3			1,69	0,25	18341	2713	123	0,0012	13
	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	1065,8	218,62	13,43	233005	14314	75628	0,366	390
	м2 стяжки								
215 Е11-11-4			52,65	5,04	56114	5372	123	0,0246	26
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек к=4,000	4263,2	32,79	0,67	139790	2856	4615	0,0044	19
	м2 стяжки								
216 Е11-11-3			0,63	0,25	2686	1066	123	0,0012	5
	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (45мм)	63,1	218,62	13,43	13795	847	4477	0,366	23
	м2 стяжки								
217 Е11-11-4			52,65	5,04	3322	318	123	0,0246	2
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек к=5,000	315,5	32,79	0,67	10345	211	342	0,0044	1
	м2 стяжки								
218 Е11-11-3			0,63	0,25	199	79	123	0,0012	–
	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (27мм)	561,11	218,62	13,43	122670	7536	39815	0,366	205
	м2 стяжки								
			52,65	5,04	29542	2828	123	0,0246	14

219 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек к=1,400	785,554	32,79	0,67	25758	526	850	0,0044	3
	м2 стяжки		0,63	0,25	495	196	123	0,0012	1
220 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм(15мм)	36,1	218,62	13,43	7892	485	2562	0,366	13
	м2 стяжки		52,65	5,04	1901	182	123	0,0246	1
221 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек к=2,000К=-1,000;	-72,2	32,79	0,67	-2367	-48	-77	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	-45	-18	123	0,0012	–
222 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (65мм)	4,6	218,62	13,43	1006	62	326	0,366	2
	м2 стяжки		52,65	5,04	242	23	123	0,0246	–
223 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек к=9,000	41,4	32,79	0,67	1358	28	44	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	26	10	123	0,0012	–
224 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (85мм)	5,7	218,62	13,43	1246	77	405	0,366	2
	м2 стяжки		52,65	5,04	300	29	123	0,0246	–
225 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек к =13,000	74,1	32,79	0,67	2430	50	81	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	47	19	123	0,0012	–
229 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	1226,8	12,58	0,99	15433	1215	17475	0,0694	85
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	14219	466	119	0,0018	2
230 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм к1,100	1,34948	30400		41024				
	1000м2								
231 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции	1226,8	48,53	5,55	59537	6809	67978	0,258	317
	м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	52728	2539	123	0,0102	13
233 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (35мм) В15	544,2	225,03	13,43	122461	7309	38616	0,366	199
	м2 стяжки		52,65	5,04	28652	2743	123	0,0246	13
234 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек к=3,000	1632,6	34,39	0,67	56145	1094	1768	0,0044	7

		м2 стяжки							
			0,63	0,25	1029	408	123	0,0012	2
235	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (40мм) В15							
		м2 стяжки	56,8	225,03	13,43	12782	763	4031	0,366	21
			52,65	5,04	2991	286	123	0,0246	1
236	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек к=4,000							
		м2 стяжки	227,2	34,39	0,67	7813	152	246	0,0044	1
			0,63	0,25	143	57	123	0,0012	–
237	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (65мм) В25							
		м2 стяжки	597,6	240,04	13,43	143448	8026	42405	0,366	219
			52,65	5,04	31464	3012	123	0,0246	15
238	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек к=9,000							
		м2 стяжки	5378,4	38,15	0,67	205186	3604	5822	0,0044	24
			0,63	0,25	3388	1345	123	0,0012	6
239	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (45мм) В15							
		м2 стяжки	28,2	225,03	13,43	6346	379	2001	0,366	10
			52,65	5,04	1485	142	123	0,0246	1
240	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек к=5,000							
		м2 стяжки	141	34,39	0,67	4849	94	153	0,0044	1
			0,63	0,25	89	35	123	0,0012	–
		Раздел 10 Отделочные работы (п17,19,22,23)							
		10.1 Потолок							
268	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит							
		м2	450	326,29	2,21	146831	995	151356	1,76	792
			319,5	0,83	143775	374	105	0,0041	2
269	1-1-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d=2,5 мм							
		кг	148	49		7252			
270	1-1-651	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте							
		м2	450	340		153000			
		10.2 стены							
275	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором							
		м2 оштукатуриваемой поверхности	200	323,85	4,07	64770	814	28697	0,74	148
			135,68	0,97	27136	194	105	0,0517	10

276	Е15-61-5	Высококачественная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1000	463,43	4,55	463430	4550	234623	1,17	1170
				222,3	1,15	222300	1150	105	0,0526	53
277	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм 2276,12+74,4 *м2 оштукатуриваемой поверхности*	750	300,38	3,43	225285	2573	59095	0,4552	341
				73,73	1,31	55298	983	105	0,0063	5
		10.3 облицовка ниш, стояков, воздуховодов (блок 1 л.5,7)								
282	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас *м2*	111	776,84	4,85	86229	538	26139	1,288	143
				222,86	1,41	24737	157	105	0,0062	1
		10.4 утепление тамбуров и холодных отсеков (блок 1 л 5.7)								
283	Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм *м2 поверхности*	110	56,07	1,17	6168	129	6150	0,345	38
				54,9	0,45	6039	50	101	0,0022	–
284	Е34-57-3	Заполнение каркасов потолков плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм *м2 поверхности*	20	58,77	1,17	1175	23	1173	0,364	7
				57,6	0,45	1152	9	101	0,0022	–
285	1-3-166	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-80 *м3*	10	4330		43300				
286	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе (в 2 слоя) *м2*	40	857,05	2,86	34282	114	11886	1,63	65
				282,04	0,94	11282	38	105	0,0046	–
287	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (в 2 слоя) *м2*	220	799,94	4,85	175987	1067	51806	1,288	283
				222,86	1,41	49029	310	105	0,0062	1
		<u>Раздел 11 Наружная отделка блоков № 1 и № 2 (л.9)</u>								
288	Е15-39-2	Устройство каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля *м2*	500	846,72	5,26	423360	2630	105814	1,2016	601
				201,08	0,47	100540	235	105	0,0022	1

289	Е15-39-8	Облицовка фасадными панелями	800	186,61	0,59	149288	472	47830	0,3484	279
		м2		56,78	0,16	45424	128	105	0,00054	–
294	Е9-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	500	675,17	350,52	337585	175260	152199	1,52	760
		м2		249,75	88,47	124875	44235	90	0,3104	155
295	2-3-40	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 200 мм	17,02	5680		96674				
		м2								
296	Е7-19-2	Уплотнитель-терморазделяющая толоса+СП-100 кол-во 20*30+12*25	350	11,69	0,82	4092	287	5484	0,0651	23
		м шва		10,87	0,32	3805	112	140	0,0015	1
302	Е15-39-2	Устройство каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	100	206,34	5,26	20634	526	21163	1,2016	120
		м2		201,08	0,47	20108	47	105	0,0022	–
306	Е15-39-7	Устройство утепления по кирпичным стенам толщ 200мм	100	3240,89	1,02	324089	102	3995	0,2357	24
		м2		37,89	0,16	3789	16	105	0,00054	–
309	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (распорные ригели для крепления панелейсендвич)	3,552	13864,97	4022,39	49248	14288	32486	56,5	201
		т конструкций		9090	1071,86	32288	3807	90	3,81	14
310	Е9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,552	1333,5	312,12	4737	1109	2173	2,96	11
		т		679,5	–	2414	–	90	–	–
320	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	3000	125,15	0,62	375450	1860	244543	0,434	1302
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	206550	690	118	0,0011	3

<u>Раздел 12 Разные работы</u>

12.3 Крыльца (л. 25.100)

358 Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	168,23	26,22	25,03	4411	4211	1294	0,008	1
	м3 грунта		1,15	6,78	193	1141	97	0,0232	4
359 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза к=1,700	285,991	21,67	21,67	6197	6197	1238	–	–
	т		–	4,33	–	1238	100	0,00909	3
360 Е1-166-1	Засыпка грунтом 1 группы	168,23	122,18	–	20554	–	23226	0,885	149
	м3 грунта		122,18	–	20554	–	113	–	–
361 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	291,04	245,44	3,82	71433	1112	13321	0,212	62
	м2 поверхности		37,35	1,44	10870	419	118	0,007	2
362 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	19	361,29	172,69	6865	3281	3630	0,476	9
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	1449	1144	140	0,2371	5
363 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	13	513,72	243,37	6678	3164	3493	0,668	9
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	1389	1106	140	0,3375	4
364 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	41	785,88	389,08	32221	15952	16694	0,937	38
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	6310	5614	140	0,5542	23
365 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	7,15	6798		48606				
	м3								
366 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	22,26	5649		125747				
	м3								
367 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В7,5-монолитные заделки	1,4	7151,49	311,32	10012	436	821	2,82	4
	м3		441	117,61	617	165	105	0,5744	1
368 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	8	6199,03	66,01	49592	528	1853	1,35	11
	м3		195,75	24,93	1566	199	105	0,1218	1
369 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	17	8235,07	353,46	139996	6009	12826	3,6	61
	м3		585	133,52	9945	2270	105	0,6521	11

370 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 к=1,015	17,255	266		4590				
	м3								
371 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,55997	52400		29342				
	т								
372 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	1,77054	50642		89664				
	т								
373 Е6-1-16	Устройство железобетонных площадок со ступенями	23,2	7269,51	196,62	168653	4562	8441	1,79	42
	м3		272,25	74,27	6316	1723	105	0,3628	8
374 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	3,24678	53000		172079				
	т								
375 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,20802	29400		6116				
	т								
12.5 Приямок Пр-1-6 (л79)									
390 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5 к=6,000	1,8	6199,03	66,01	11158	119	417	1,35	2
	м3		195,75	24,93	352	45	105	0,1218	–
391 Е6-24-10	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм к=6,000	10,2	8645,52	738,71	88184	7535	15720	5,68	58
	м3		1215	252,7	12393	2578	105	0,9728	10
392 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм к=6,000	0,3018	53000		15995				
	т								
393 4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм к=6,000	0,0354	58600		2074				
	т								
394 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 к=6,000	10,2	266		2713				
	м3								

395	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 (6кг/см2) к=6,000	10,2	930		9486			
		м3							
399	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя к=6,000	35,88	245,44	3,82	8806	137	1643	0,212	8
		м2 поверхности		37,35	1,44	1340	52	118	0,007	–
		12.6 Фундаменты под оборудование ФМ-1, ФМ-3 (л.79)								
400	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	5,2	6199,03	66,01	32235	343	1205	1,35	7
		м3		195,75	24,93	1018	130	105	0,1218	1
401	E6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование	23,1	8333,7	257,71	192508	5953	17614	4,05	94
		м3		634,5	91,69	14657	2118	105	0,3964	9
402	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 к=1,015	23,4465	266		6237			
		м3							
403	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 к=1,015	23,4465	310		7268			
		м3							
404	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,311	52400		16296			
		т							
405	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,544	53000		28832			
		т							
406	E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	11,6	245,44	3,82	2847	44	531	0,212	2
		м2 поверхности		37,35	1,44	433	17	118	0,007	–
		Всего прямые затраты				**10355092**	**441427**			**12391**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**2030207**	**137659**			**646**
						7883459				
		Накладные расходы, тенге				2425543				

- заработная плата, тенге	363831
- трудоемкость, чел-ч	1213
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	766838
Всего	**13547473**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	184246
- сметная заработная плата, тенге	25979
- нормативная трудоемкость, чел-ч	147
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	332308
- сметная заработная плата, тенге	152862
- нормативная трудоемкость, чел-ч	930
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	137317
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	54927
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14256271**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**14087863**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**38558481**
- материалы, тенге	21322140
- сметная заработная плата, тенге	7851062
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15327
Налог (2 %)	771170
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**39329651**
НДС (12 %)	4719558
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**44049209**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №65 от 20.07.18г.
приемки выполненных работ за июль 2018 г
(локальная смета 2-1-4)
Строительство плавательного бассейна (раздел АС) . Блок № 2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кирпичные стены								
		1.1 кирпичные стены АС 002 л 5,6								
2	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 150 мм (АС6 в15в, S=203,41/0,15=1356м2 / *м2*	370	1082,06 / 37,89	1,02 / 0,16	400362 / 14019	377 / 59	14782 / 105	0,2357 / 0,00054	87 / –
4	1-1-2059	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х260 мм АС 002 л6 п153 / *шт*	700	20,57		14399				
5	1-1-2165	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 8х120 мм АС 002 л6 п15и / *шт*	1800	7,05		12690				
		1.2 узлы и детали наружных стен АС002 л 50								
7	Е9-22-1	Монтаж ферм ФМ3, массой до 3 т на высоте до 25 м / *т конструкций*	1,19	9523,56 / 3712,5	4795,68 / 1367,15	11333 / 4418	5707 / 1627	5441 / 90	23 / 5,24	27 / 6
8	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий / *т*	1,19	2452,13	545,76	2918	649	1319	5,25	6

9	Е9-43-1	Монтаж стоек		1230,75	–	1465	–	90	–	–
		т конструкций	0,422	11487,34	4590,56	4848	1937	2114	25,3	11
				4725	840,11	1994	355	90	3,01	1
10	2-1-244	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса свыше 0,5 т	1,612	151000		243412				
		т								
11	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	40,2	36,09	0,09	1451	4	160	0,0218	1
		м2								
				4,39	0,05	176	2	90	0,0002	–
13	Е69-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях под отдельные стержни с заделкой клеем	2000	77,2	0,5	154400	1000	153580	0,4594	919
		отверстие								
				76,7	0,09	153400	180	100	0,0005	1
14	Е8-12-1	Установка отдельных стержней	0,837	8679,65	422,15	7265	353	8312	56,4	47
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	6912	132	118	0,77	1
15	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,837	52400		43859				
		т								
16	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций С1 4Вр1	0,464	72779,65	422,15	33770	196	4607	56,4	26
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	3831	73	118	0,77	–

Раздел 2 Перегородки , внутренние стены

2.1 перегородки , внутренние стены АС 002 л 5,6

17	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре М50	50,1	9682,58	337,41	485097	16904	47088	4,38	219
		м3 кладки								
				670,5	126	33592	6313	118	0,62	31

Раздел 4 Кровля (л.8,12,14,15)

4.1 Тип 2

68	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	180	70,52	0,99	12694	178	2563	0,0694	12
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	2086	68	119	0,0018	–
69	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	180	85,23	4,72	15341	850	15563	0,403	73
		м2 утепляемого покрытия								

70 Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты		70,88	1,78	12758	320	119	0,0086	2
	м2 утепляемого покрытия	180	59,4	4,72	10692	850	12093	0,312	56
73 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм		54,68	1,78	9842	320	119	0,0086	2
	м2 стяжки	180	184,24	15,94	33163	2869	8699	0,243	44
74 Е12-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек к=25,000		34,65	5,96	6237	1073	119	0,0291	5
	м2 стяжки	4500	7,26	0,14	32670	630	857	0,0009	4
75 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,11	0,05	495	225	119	0,0003	1
	т	0,3212	5239,08	327,33	1683	105	679	11,6	4
76 4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 мм		1890	123,75	607	40	105	0,6	–
	т	0,3212	32300		10375				
77 Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой								
	м2 изолируемой поверхности	180	72,27	0,42	13009	76	3231	0,093	17
78 Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов		14,92	0,16	2686	29	119	0,0008	–
	м2 кровли	800	635,53	27,39	508424	21912	43183	0,196	157
4.3 Разные работы									
79 Е12-12-1	Ограждение кровель перилами ОГК-1		35,1	10,26	28080	8208	119	0,0501	40
	м ограждения	40	986,1	2,49	39444	100	505	0,059	2
80 Е9-29-1	Монтаж кровельного ограждения ОГК-3		9,68	0,92	387	37	119	0,0045	–
	т конструкций	0,4972	13711,46	5475,86	6817	2723	2950	28,9	14
81 2-1-268	Сварная решетка ограждения		5040	1552,87	2506	772	90	5,46	3
	т	0,4972	134000		66625				
82 Е12-1-5	Устройство дополнительного слоя из наплавляемых материалов примыкания к1трр-0,5, к1трм=0,5,к1зпр=0,5,к1экс=0,5,к1зпм=0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5;								
	м2 кровли	350	181,29	9,17	63452	3210	6540	0,069	24
Раздел 7 Полы			12,27	3,43	4295	1201	119	0,01675	6

7.2 1,2 этажи л26

165	Е11-11-3								
	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (27мм)	23,6	218,62	13,43	5159	317	1675	0,366	9
	м2 стяжки		52,65	5,04	1243	119	123	0,0246	1
166	Е11-11-4								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек к=1,400	33,04	32,79	0,67	1083	22	36	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	21	8	123	0,0012	–

Раздел 8 Отделочные работы (л21-25, 5-6)

8.1 потолок

195	Е15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1,0 мм	1509,7	132,21	3,94	199597	5948	164224	0,5535	836
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	154155	2249	105	0,00729	11
197	Е15-37-9								
	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	36	935,8	2,86	33689	103	10696	1,63	59
	м2		282,04	0,94	10153	34	105	0,0046	–
200	Е15-35-1								
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	800	326,29	2,21	261032	1768	269077	1,76	1408
	м2		319,5	0,83	255600	664	105	0,0041	3
201	1-1-668								
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d=2,5 мм	230	49		11270				
	кг								
202	1-1-651								
	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	800	340		272000				
	м2								

8.2 стены

203	Е15-61-3								
	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	100	323,85	4,07	32385	407	14348	0,74	74
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	13568	97	105	0,0517	5
204	Е15-61-5								
	Высококачественная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	2500,4	463,43	4,55	1158760	11377	586650	1,17	2925
	м2 оштукатуриваемой поверхности		222,3	1,15	555839	2875	105	0,0526	132

205	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм 1782,7+1425,4 *м2 оштукатуриваемой поверхности*	800	300,38	3,43	240304	2744	63034	0,4552	364
				73,73	1,31	58984	1048	105	0,0063	5
		8.3 облицовка ниш, стояков, воздуховодов (блок 2 л5,6)								
208	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас *м2*	198,08	776,84	4,85	153876	961	46644	1,288	255
				222,86	1,41	44144	279	105	0,0062	1
		8.4 утепление тамбуров и холодных отсеков (блок 2 л5,6)								
209	Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм *м2 поверхности*	200,32	56,07	1,17	11232	234	11199	0,345	69
				54,9	0,45	10998	90	101	0,0022	–
210	Е34-57-3	Заполнение каркасов потолков плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм *м2 поверхности*	114,45	58,77	1,17	6726	134	6710	0,364	42
				57,6	0,45	6592	52	101	0,0022	–
211	1-3-166	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-80 *м3*	35,6	4330		154148				
212	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе (в 2 слоя) *м2*	228,9	857,05	2,86	196179	655	68013	1,63	373
				282,04	0,94	64559	215	105	0,0046	1
213	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас *м2*	391,64	799,94	4,85	313289	1899	92225	1,288	504
				222,86	1,41	87281	552	105	0,0062	2
		Всего прямые затраты				**5280922**	**87199**			**8668**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**1552923** 3640800	**29316**			**260**
		Накладные расходы, тенге				1668797				
		- заработная плата, тенге				250320				
		- трудоемкость, чел-ч				834				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				416983				

Всего	**7366702**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	100187
- сметная заработная плата, тенге	14126
- нормативная трудоемкость, чел-ч	80
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	180699
- сметная заработная плата, тенге	83122
- нормативная трудоемкость, чел-ч	506
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	74669
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	29868
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7752125**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**7660550**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**20966925**
- материалы, тенге	9847156
- сметная заработная плата, тенге	5502225
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10348
Налог (2 %)	419339
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21386264**
НДС (12 %)	2566352
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23952616**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ТСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №66 от 20.07.18г.
приемки выполненных работ за июль 2018 г
(локальная смета 2-1-5)

Вентиляция. Блок №1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	80-2-4(пл)	Вентиляционная приточно-вытяжная установка в комплекте с автоматикой АКВ-5-25 (ТОО Веза-Азия, цена 27301540 тенге) КП №709-2/15 от 27.08.15 поз.9								
		компл	3	8832020		26496060				
50	Е20-23-4	Установка дефлекторов прямоугольных 600х600 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;								
		дефлектор	14	1229,35	37,19	17211	521	20449	7,14	100
				1126,91	14,18	15777	199	128	0,0735	1
77	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1в: ктрр1=1,22; кзпр1=1,22; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;								
		м2 поверхности воздуховодов	14,4	1159,73	8,46	16700	122	2445	0,79934	12
				129,42	3,17	1864	46	128	0,01544	–
78	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1в: ктрр1=1,22; кзпр1=1,22; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;								
		м2 поверхности воздуховодов	89,7	1159,73	8,46	104028	759	15223	0,79934	72

80	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1г: ктрр1=1,32; кзпр1=1,32; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;		129,42	3,17	11609	284	128	0,01544	1
		м2 поверхности воздуховодов	205,85	1170,34	8,46	240914	1741	37732	0,86486	178
				140,03	3,17	28825	653	128	0,01544	3
		Всего прямые затраты				**26874913**	**3143**			**362**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**58075**	**1182**			**5**
		оборудования, тенге				317637				
						26496060				
		Накладные расходы, тенге				75849				
		- заработная плата, тенге				11377				
		- трудоемкость, чел-ч				38				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27282				
		Всего				**26978044**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				6555				
		- сметная заработная плата, тенге				924				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				11823				
		- сметная заработная плата, тенге				5439				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				33				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				4885				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1954				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**27003261**				
		понижающий коэффициент к=0,9881871				**26684274**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**73034858**				
		- материалы, тенге				859103				
		- оборудование, тенге				71663048				
		- сметная заработная плата, тенге				226749				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				443				
		Налог (2 %)				1460697				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**74495555**				

НДС (12 %) 8939467

Всего по акту с учетом НДС (12 %) **83435022**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ Дюсембаев Б.К.

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Инженер сметчик _____ Сагинова Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №67 от 20.07.18г.
приемки выполненных работ за июль 2018 г
(локальная смета 2-1-6)
Вентиляция Блок № 2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Вентиляция								
		1.1 Система П1								
14	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1б, к1трр=1,16,к1зпр=1,16 ктрр1=1,16; kзпр1=1,16;								
		м2 поверхности воздуховодов	7	1248,69	11,11	8741	78	2518	1,71738	12
23	13-12-78			276,79	4,16	1938	29	128	0,02037	–
		Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5	93		465				
		кг								
		1.2 Система П2								
49	Е20-4-11	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 1мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; kзпр1=1,06;								
		м2 поверхности воздуховодов	20	1446,23	8,82	28925	176	4297	1,02173	20
51	13-12-78			164,53	3,31	3291	66	128	0,01617	–
		Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	93		930				

		кг							
1.3 Система П3									
61	Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	10	1495,73	9,61	14957	96	2692	1,281	13
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	2067	36	128	0,01754	–
62	Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т.ч.п3,1, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ktрр1=1,06; kзпр1=1,06;	7,5	1508,14	9,61	11311	72	2138	1,35786	10
		м2 поверхности воздуховодов		219,13	3,59	1643	27	128	0,01754	–
64	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	8,43	93		784				
		кг								
1.5 Система П5										
86	Е20-4-9	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т.ч. п3,1а. к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ktрр1=1,06; kзпр1=1,06;	5,8	1545,83	11,11	8966	64	1908	1,56933	9
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	1467	24	128	0,02037	–
88	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93		372				
		кг								
1.6 Система В1										
99	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ktрр1=1,06; kзпр1=1,06;	3	1187,14	9,61	3561	29	855	1,35786	4
		м2 поверхности воздуховодов		219,13	3,59	657	11	128	0,01754	–
100	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ktрр1=1,06; kзпр1=1,06;	17,65	1125,23	8,82	19860	156	3791	1,02173	18
		м2 поверхности воздуховодов		164,53	3,31	2904	58	128	0,01617	–
105	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	35,6	93		3311				
		кг								

1.10 Система В5

166 13-12-78

Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали 7,5 93 698

кг

1.11 Система В6

178 13-12-78

Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали 11,5 93 1070

кг

1.12 Система В7

191 13-12-78

Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали 14 93 1302

кг

1.13 Система В8

206 13-12-78

Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали 4,5 93 419

кг

1.15 Система В10

236 13-12-78

Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали 3,9 93 363

кг

1.16 Система В11

252 13-12-78

Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали 10,4 93 967

кг

1.20 Система В15

316 13-12-78

Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали 3,7 93 344

кг

1.21 Система В16

329 13-12-78

Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали 7 93 651

кг

1.27 Система В22

415 13-12-78

Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали 5,25 93 488

кг

	1.29 Система В24								
441	13-12-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4,1	93		381				
	кг								
	1.33 Система ВЕ4								
465	13-12-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	20,5	93		1907				
	кг								
466	Е20-3-9								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а,к1трр=1,16 к1зпр=1,16 ктрр1=1,16; кзпр1=1,16;	4,8	1248,69	11,11	5994	53	1727	1,71738	8
	м2 поверхности воздуховодов		276,79	4,16	1329	20	128	0,02037	–
467	Е20-3-10								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.3,1а,к1трр=1,16, к1зпр=1,16 ктрр1=1,16; кзпр1=1,16;	5,4	1207,81	9,61	6522	52	1682	1,48596	8
	м2 поверхности воздуховодов		239,8	3,59	1295	19	128	0,01754	–
468	Е20-4-10								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	3,6	1495,73	9,61	5385	35	969	1,281	5
	м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	744	13	128	0,01754	–
469	Е20-4-10								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т.ч.п3,1а к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	3,6	1508,14	9,61	5429	35	1027	1,35786	5
	м2 поверхности воздуховодов		219,13	3,59	789	13	128	0,01754	–
	Всего прямые затраты				**134103**	**846**			**112**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**18124** 115135	**316**			**–**
	Накладные расходы, тенге				23604				
	- заработная плата, тенге				3541				
	- трудоемкость, чел-ч				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9462				

Всего	**167169**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	2273
- сметная заработная плата, тенге	320
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4101
- сметная заработная плата, тенге	1886
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1694
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	678
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**175915**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**173837**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**475792**
- материалы, тенге	311400
- сметная заработная плата, тенге	71833
- нормативная трудоемкость, чел-ч	137
Налог (2 %)	9516
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**485308**
НДС (12 %)	58237
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**543545**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №68 от 20.07.18г.
приемки выполненных работ за июль 2018 г
(локальная смета 2-1-8)
Силовое электрооборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 50 мм / *м*	1000	91,9 / 37,8	38,3 / 9,3	91900 / 37800	38300 / 9300	44745 / 95	0,23 / 0,054	230 / 54
32	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм / *м*	1000	34,2 / 23,2	1,2 / 0,2	34200 / 23200	1200 / 200	22230 / 95	0,14 / 0,001	140 / 1
34	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм / *м*	755	147,3 / 49,5	73 / 18,3	111212 / 37373	55115 / 13817	48631 / 95	0,29 / 0,107	219 / 81
35	8-4-997	Труба ПВХ диам. 20 мм / *м*	1500	30		45000				
36	8-4-998	Труба ПВХ диам. 25 мм / *м*	1000	44		44000				
37	8-4-999	Труба ПВХ диам. 32 мм / *м*	190	66		12540				
38	8-4-1000	Труба ПВХ диам. 40 мм / *м*	65	98		6370				

51	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	1645	14,6	0,2	24017	329	18597	0,07	115
		м		11,8	0,1	19411	165	95	–	–
52	Ц8-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	1110	19,6	0,5	21756	555	17399	0,1	111
		м		16,4	0,1	18204	111	95	0,001	1
57	16-1-25507	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3	46906		14072				
		км								
60	16-1-25820	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1	225638		22564				
		км								
63	16-1-25822	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,025	454443		11361				
		км								
64	16-1-25822	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	454443		36355				
		км								
65	16-1-26186	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,012	669148		8030				
		км								
68	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,5	33644		16822				
		км								
69	16-1-1271	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,25	61599		15400				
		км								
71	16-1-1272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2	93270		18654				

73	16-1-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,5	81275	40638	
74	16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,425	141785	60259	
75	16-1-1274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,16	200060	32010	
77	16-1-1276	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,203	621362	126136	
		Всего прямые затраты			**793296**	**95499**	**815**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			**135988** 561809	**23593**	**137**
		Накладные расходы, тенге			151602		
		- заработная плата, тенге			22740		
		- трудоемкость, чел-ч			76		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			56694		
		Всего			**1001592**		
		Временные здания и сооружения (1,6 %)			13622		
		- сметная заработная плата, тенге			1921		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			11		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			24568		
		- сметная заработная плата, тенге			11301		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			69		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			10152		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			4061		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1053995**		
		понижающий коэффициент к=0,9881871			**1041544**		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге			**2850707**		
		- материалы, тенге			1519499		
		- сметная заработная плата, тенге			567317		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			1108		

Налог (2 %)	57014
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2907721**
НДС (12 %)	348926
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3256647**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №69 от 20.07.18г.
приемки выполненных работ за июль 2018 г
(локальная смета 2-1-10)
Электрическое освещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 50 мм	1200	91,9	38,3	110280	45960	53694	0,23	276
		м		37,8	9,3	45360	11160	95	0,054	65
64	8-4-997	Труба ПВХ 20 мм	1200	30		36000				
		м								
69	Ц8-403-1	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий	1200	30,3	7,3	36360	8760	23712	0,11	132
		м		18,7	2,1	22440	2520	95	0,012	14
70	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	190	47,2	14,8	8968	2812	5523	0,16	30
		м		26,3	4,3	4997	817	95	0,025	5
74	16-1-1180	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2	22812		4562				
		км								
75	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,2	33644		40373				
		км								
89	18-2-21	Коробка распаячная для открытой установки	20	59		1180				
		шт								

Всего прямые затраты	**237723**	**57532**	**438**
	72797	**14497**	**84**
В том числе стоимость: материалов, тенге	107394		
Накладные расходы, тенге	82929		
- заработная плата, тенге	12439		
- трудоемкость, чел-ч	41		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	19239		
Всего	**339891**		
Временные здания и сооружения (1,6 %)	4623		
- сметная заработная плата, тенге	652		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	8337		
- сметная заработная плата, тенге	3835		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3445		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1378		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**357674**		
понижающий коэффициент к=0,9881871	**353449**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**967389**		
- материалы, тенге	290464		
- сметная заработная плата, тенге	294924		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	590		
Налог (2 %)	19348		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**986737**		
НДС (12 %)	118408		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1105145**		

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №70 от 20.07.18г.
приемки выполненных работ за июль 2018 г
(локальная смета 2-1-5А)
Вентиляция. Блок №1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Включить									
3	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	220	93		20460				
4	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для монтажа воздуховодов	150	125,15	0,62	18773	93	12228	0,434	65
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	10328	35	118	0,0011	–
		Всего прямые затраты				**39233**	**93**			**65**
						10328	**35**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				28812				
		Накладные расходы, тенге				12228				
		- заработная плата, тенге				1834				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3088				

Всего	**54549**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	742
- сметная заработная плата, тенге	105
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1338
- сметная заработная плата, тенге	615
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	553
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	221
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**57403**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**56725**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**155256**
- материалы, тенге	77926
- сметная заработная плата, тенге	37029
- нормативная трудоемкость, чел-ч	76
Налог (2 %)	3105
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**158361**
НДС (12 %)	19003
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**177364**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №71 от 20.07.18г.
приемки выполненных работ за июль 2018 г
(локальная смета 2-1-6Б)
Вентиляция. Блок №2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Включить									
	1.10 Система В5									
5	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм *м2 поверхности воздуховодов*	5,94	1136,39 / 106,08	8,46 / 3,17	6750 / 630	50 / 19	831 / 128	0,6552 / 0,01544	4 / –
6	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06; *м2 поверхности воздуховодов*	11,88	1142,76 / 112,45	8,46 / 3,17	13576 / 1336	101 / 38	1759 / 128	0,69451 / 0,01544	8 / –
	1.11 Система В6									
7	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06; *м2 поверхности воздуховодов*	4,65	1187,14 / 219,13	9,61 / 3,59	5520 / 1019	45 / 17	1326 / 128	1,35786 / 0,01754	6 / –

8	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм *м2 поверхности воздуховодов*	3,78	1136,39 / 106,08	8,46 / 3,17	4296 / 401	32 / 12	529 / 128	0,6552 / 0,01544	2 / –
9	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06; *м2 поверхности воздуховодов*	8,19	1142,76 / 112,45	8,46 / 3,17	9359 / 921	69 / 26	1212 / 128	0,69451 / 0,01544	6 / –
		1.12 Система В7								
10	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм *м2 поверхности воздуховодов*	5,94	1136,39 / 106,08	8,46 / 3,17	6750 / 630	50 / 19	831 / 128	0,6552 / 0,01544	4 / –
11	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06; *м2 поверхности воздуховодов*	25,75	1142,76 / 112,45	8,46 / 3,17	29426 / 2896	218 / 82	3812 / 128	0,69451 / 0,01544	18 / –
		1.13 Система В8								
12	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06; *м2 поверхности воздуховодов*	1,575	1187,14 / 219,13	9,61 / 3,59	1870 / 345	15 / 6	449 / 128	1,35786 / 0,01754	2 / –
13	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм *м2 поверхности воздуховодов*	3,78	1136,39 / 106,08	8,46 / 3,17	4296 / 401	32 / 12	529 / 128	0,6552 / 0,01544	2 / –
14	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06; *м2 поверхности воздуховодов*	7,56	1142,76 / 112,45	8,46 / 3,17	8639 / 850	64 / 24	1119 / 128	0,69451 / 0,01544	5 / –
		1.15 Система В10								

16	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06; *м2 поверхности воздуховодов*	2,205	1187,14 / 219,13	9,61 / 3,59	2618 / 483	21 / 8	628 / 128	1,35786 / 0,01754	3 / –
17	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п.3.1б: ктрр1=1,16; кзпр1=1,16; *м2 поверхности воздуховодов*	3,78	1207,81 / 239,8	9,61 / 3,59	4566 / 906	36 / 14	1178 / 128	1,48596 / 0,01754	6 / –
18	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм *м2 поверхности воздуховодов*	1,89	1136,39 / 106,08	8,46 / 3,17	2148 / 200	16 / 6	264 / 128	0,6552 / 0,01544	1 / –
19	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06; *м2 поверхности воздуховодов*	3,15	1142,76 / 112,45	8,46 / 3,17	3600 / 354	27 / 10	466 / 128	0,69451 / 0,01544	2 / –
	1.16 Система В11									
20	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм *м2 поверхности воздуховодов*	4,95	1174,73 / 206,72	9,61 / 3,59	5815 / 1023	48 / 18	1332 / 128	1,281 / 0,01754	6 / –
21	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм *м2 поверхности воздуховодов*	2,97	1136,39 / 106,08	8,46 / 3,17	3375 / 315	25 / 9	415 / 128	0,6552 / 0,01544	2 / –
22	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06; *м2 поверхности воздуховодов*	6,04	1142,76 / 112,45	8,46 / 3,17	6902 / 679	51 / 19	893 / 128	0,69451 / 0,01544	4 / –
	1.20 Система В15									
29	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1	1174,73	9,61	1175	10	270	1,281	1

		м2 поверхности воздуховодов									
30	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм		206,72	3,59	207	4	128	0,01754	–
		м2 поверхности воздуховодов	1,5	1136,39	8,46	1705	13	210	0,6552	1
31	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;		106,08	3,17	159	5	128	0,01544	–
		м2 поверхности воздуховодов	6,5	1142,76	8,46	7428	55	963	0,69451	5
	1.21 Система В16									
32	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм		112,45	3,17	731	21	128	0,01544	–
		м2 поверхности воздуховодов	2,97	1136,39	8,46	3375	25	415	0,6552	2
33	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;		106,08	3,17	315	9	128	0,01544	–
		м2 поверхности воздуховодов	11,94	1142,76	8,46	13645	101	1768	0,69451	8
	1.27 Система В22									
39	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;		112,45	3,17	1343	38	128	0,01544	–
		м2 поверхности воздуховодов	7,9	1142,76	8,46	9028	67	1169	0,69451	5
	1.29 Система В24									
41	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		112,45	3,17	888	25	128	0,01544	–
		м2 поверхности воздуховодов	3,97	1174,73	9,61	4664	38	1069	1,281	5
42	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм		206,72	3,59	821	14	128	0,01754	–
		м2 поверхности воздуховодов	1,89	1136,39	8,46	2148	16	264	0,6552	1
				106,08	3,17	200	6	128	0,01544	–

43	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06; *м2 поверхности воздуховодов*	8,82	1142,76	8,46	10079	75	1306	0,69451	6
				112,45	3,17	992	28	128	0,01544	–
	Раздел 2 Противодымная вентиляция									
98	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для монтажа воздуховодов *м2 вертикальной проекции*	155	125,15	0,62	19398	96	12635	0,434	67
				68,85	0,23	10672	36	118	0,0011	–
		Всего прямые затраты				**192151**	**1396**			**182**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**29717**	**525**			–
		Накладные расходы, тенге				161037				
		- заработная плата, тенге				37642				
		- трудоемкость, чел-ч				5646				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19				
		Всего				13788				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				**243581**				
		- сметная заработная плата, тенге				3313				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				467				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				3				
		- сметная заработная плата, тенге				5975				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2749				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				17				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2469				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				988				
		понижающий коэффициент к=0,9881871				**256326**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**253298**				
		- материалы, тенге				**693277**				
		- сметная заработная плата, тенге				435549				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				115113				
						221				

Налог (2 %)	13866
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**707143**
НДС (12 %)	84857
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**792000**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**