Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №72 от 20.07.18г.
приемки выполненных работ за июль 2018 г
(локальная смета 7-4-3)
Благоустройство

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проезжая часть								
1	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовой камень								
		м3 основания	12,6	1840,27 / 123,75	100,89 / 38,25	23187 / 1559	1271 / 482	2408 / 118	0,85 / 0,18	11 / 2
2	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 100.30.15 мм при других видах покрытий								
		м бортового камня	304,2	486,11 / 108,68	6,63 / 1,76	147875 / 33060	2017 / 535	44681 / 133	0,698 / 0,0061	212 / 2
3	30-19-81	Камни бортовые (ГОСТ 6665-91), марка БР 300.30.15								
		шт	390,66667	3310		1293107				
5	Е27-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из пескаК=0,150;								
		м3 материала основания в плотном теле	201	89,76 / 21,38	68,13 / 12,76	18042 / 4297	13694 / 2565	9126 / 133	0,144 / 0,0438	29 / 9
6	99-4-4(пл)	Песок природный (цена 600*1,5)К=1,100;								
		м3	221,1	291		64340				
7	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,500;								
		т	486	119,02 / –	119,02 / 23,8	57844 / –	57844 / 11567	11567 / 100	– / 0,04998	– / 24

Раздел 2 Устройство тротуаров

15	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовой камень								
		м3 основания	21,5	1840,27	100,89	39566	2169	4110	0,85	18
16	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 100.20.08 мм при других видах покрытий		123,75	38,25	2661	822	118	0,18	4
		м бортового камня	200	751,25	6,63	150250	1326	29377	0,698	140
19	Е8-3-1	Устройство подстилающего слоя из песка толщ 50 ммК=0,050;		108,68	1,76	21736	352	133	0,0061	1
		м3 основания	49	215,2	97,07	10545	4756	8587	0,78	38
20	99-4-4(пл)	Песок природный (цена 600*1,5)К=1,100;		112,5	36	5513	1764	118	0,18	9
		м3	53,9	291		15685				
21	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,500;								
		т	109,5	119,02	119,02	13033	13033	2606	–	–
				–	23,8	–	2606	100	0,04998	5
	Всего прямые затраты					**1833474**	**96110**			**448**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**68826**	**20693**			**56**
						1668536				
	Накладные расходы, тенге					112462				
	- заработная плата, тенге					16869				
	- трудоемкость, чел-ч					56				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					116756				
	Всего					**2062692**				
	Временные здания и сооружения (1,6 %)					28053				
	- сметная заработная плата, тенге					3955				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					22				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					50596				
	- сметная заработная плата, тенге					23274				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					142				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					20907				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					8363				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**2170611**				

понижающий коэффициент к=0,9881871	
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**2144970**
- материалы, тенге	**5870782**
- сметная заработная плата, тенге	4512836
- нормативная трудоемкость, чел-ч	440555
	724
Налог (2 %)	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	117416
	5988198
НДС (12 %)	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	718584
	6706782

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №73 от 20.07.18г.
приемки выполненных работ за июль 2018 г
(локальная смета 2-1-22)
Водопровод и канализация. Блок № 1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
		1.1 Водомерный узел № 2								
1	Е16-22-3	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 150 мм, диаметр водомера до 100 мм	1	8445,51	457,58	8446	458	4165	18,1	18
		узел		3082,5	171	3083	171	128	0,84	1
15	8-10-119	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм	2	478		956				
		шт								
16	8-10-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338		676				
		шт								
17	8-10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х4,5 мм	2	711		1422				
		шт								
18	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	2	227		454				

19	8-10-140	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6 мм	*шт*	2	1290		2580		
20	8-10-155	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 159х6-108х4 мм	*шт*	2	1220		2440		
21	8-6-53	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 150х4,5 мм	*шт*	5,5	1440		7920		
22	8-6-49	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 80х4 мм	*м*	1,5	679		1019		
23	8-6-47	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 50х3,5 мм	*м*	1	389		389		
24	8-6-45	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), оцинкованные обыкновенные, 32х3,2 мм	*м*	1	261		261		
25	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	*м*	2	10,99	–	22	–	27	0,0501	–
			м трубопровода		10,69	–	21	–	128	–	–
29	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	*шт*	2	272		544		
31	8-9-7	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	*шт*	4	171		684		
1.2 Водопровод									
41	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	*м трубопровода*	100	693,07	10,34	69307	1034	10345	0,433	43
					76,95	3,87	7695	387	128	0,0189	2
46	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		166,4	21,8	0,05	3628	8	873	0,0295	5

		м2							
				5,81	0,02	967	3	90	0,0001	–
47	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	332,8	20,35	0,02	6772	7	1246	0,0213	7
		м2								
				4,16	–	1384	–	90	–	–
		Раздел 2 Горячее водоснабжение								
		2.1 Система Т3, Т4								
70	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	216,5	21,8	0,05	4720	11	1136	0,0295	6
		м2								
				5,81	0,02	1258	4	90	0,0001	–
71	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	433	20,35	0,02	8812	9	1621	0,0213	9
		м2								
				4,16	–	1801	–	90	–	–
		Раздел 3 Канализация К1Н								
83	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	25	471,67	4,19	11792	105	1966	0,337	8
		м трубопровода								
				59,85	1,58	1496	40	128	0,0076	–
84	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	25	10,99	–	275	–	342	0,0501	1
		м трубопровода								
				10,69	–	267	–	128	–	–
85	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1,7	200		340				
		кг								
86	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,5	21,8	0,05	98	–	23	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	26	–	90	0,0001	–
87	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	5,8	20,35	0,02	118	–	22	0,0213	–
		м2								
				4,16	–	24	–	90	–	–
		3.2 Переливной бачок								
88	Е18-10-17	Установка переливного бачкаК=2,000;	2	2020,41	151,78	4041	304	4718	11	22
		бак								
				1786,5	56,25	3573	113	128	0,28	1

89	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 тК=2,000; *т*	0,03448	154400		5324			
90	Е13-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП за один разК=2,000; *м2*	2	304,86	0,14	610	–	8	0,0219	–
				4,43	0,05	9	–	90	0,0003	–
91	Е13-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155К=2,000; *м2*	4	137,32	0,05	549	–	10	0,0135	–
				2,72	0,02	11	–	90	0,0001	–

Раздел 4 Канализация К1

99	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм *м трубопровода*	117	748,88	1,43	87619	167	15412	0,56	66
				102,38	0,54	11978	63	128	0,0026	–
100	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм *м трубопровода*	7	620,54	0,64	4344	4	954	0,584	4
				106,2	0,25	743	2	128	0,0012	–
101	8-10-183	Ревизии DN 100 *шт*	6	1137		6822				
102	8-4-60	Патрубок, d=110 мм *10шт*	1,3	6190		8047				
103	8-4-66	Отвод, d=50 мм *10шт*	0,7	837		586				
104	8-4-67	Отвод, d=100 мм *10шт*	5,8	1480		8584				
105	8-4-50	Переход, Dy 110x50 мм *10шт*	0,5	1220		610				
106	8-4-60	Тройник 100x100, 100x50 *10шт*	3,5	6190		21665				
107	8-4-56	Тройник 50x50 *10шт*	1	820		820				
108	8-4-3462	Заглушка DN 50 *шт*	3	162		486				
109	8-4-3465	Заглушка DN 110 *шт*	13	382		4966				
110	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм *комплект*	4	3365,08	9,2	13460	37	737	0,79	3
				139,5	4,5	558	18	128	0,02	–

111	8-4-5034	Крестовина 100х100, 100х50 *шт*	4	1477		5908			
112	11-1-60	Сифоны-ревизии *шт*	4	284		1136			
113	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) *кг*	7,7	200		1540			
114	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм *отверстие*	20	315,46	149,23	6309	2985	4452	0,9538	19
				166,23	56,36	3325	1127	100	0,2753	6
115	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм *отверстие*	12	422,62	200,07	5071	2401	3578	1,2759	15
				222,55	75,58	2671	907	100	0,3691	4
	Раздел 5 Канализация К3									
116	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы *м3 грунта*	31,9	167,4	–	5340	–	6034	1,18	38
				167,4	–	5340	–	113	–	–
117	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	31,9	122,18	–	3898	–	4405	0,885	28
				122,18	–	3898	–	113	–	–
118	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм *м трубопровода*	9,25	150,08	1,43	1388	13	1219	0,56	5
				102,38	0,54	947	5	128	0,0026	–
119	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 *м*	9,25	382		3534			
120	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм *м трубопровода*	30	748,88	1,43	22466	43	3951	0,56	17
				102,38	0,54	3071	16	128	0,0026	–
121	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм *м трубопровода*	3	620,54	0,64	1862	2	410	0,584	2
				106,2	0,25	319	1	128	0,0012	–
122	8-10-183	Ревизии DN 100 *шт*	3	1137		3411				

123	8-4-60	Патрубок, d=110 мм	0,3	6190		1857				
		10шт								
124	8-4-66	Отвод, d=50 мм	0,7	837		586				
		10шт								
125	8-4-67	Отвод, d=100 мм	1,7	1480		2516				
		10шт								
126	8-4-60	Тройник 100x100, 100x50	1	6190		6190				
		10шт								
127	8-4-56	Тройник, 50x50	0,4	820		328				
		10шт								
128	8-4-3465	Заглушка DN 110	4	382		1528				
		шт								
129	Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	3	2037,7	6,95	6113	21	320	0,46	1
		комплект		81	2,25	243	7	128	0,01	–
130	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	3,5	200		700				
		кг								
131	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	16	315,46	149,23	5047	2388	3562	0,9538	15
		отверстие		166,23	56,36	2660	902	100	0,2753	4
132	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	8	422,62	200,07	3381	1601	2385	1,2759	10
		отверстие		222,55	75,58	1780	605	100	0,3691	3
		Всего прямые затраты				**392317**	**11598**			**342**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**59148** 321572	**4371**			**21**
		Накладные расходы, тенге				73921				
		- заработная плата, тенге				11088				
		- трудоемкость, чел-ч				37				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27974				
		Всего				**494212**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				6721				
		- сметная заработная плата, тенге				948				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				12123				
		- сметная заработная плата, тенге				5577				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				34				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5009
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2004
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**520069**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**513925**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**1406614**
- материалы, тенге	869746
- сметная заработная плата, тенге	238403
- нормативная трудоемкость, чел-ч	439
Налог (2 %)	28132
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1434746**
НДС (12 %)	172170
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1606916**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №74 от 20.07.18г.
приемки выполненных работ за июль 2018 г
(локальная смета 2-1-22А)
Водопровод и канализация. Блок №1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
		1.1 Водомерный узел № 2								
1	Е16-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм / *шт*	3	2004,94 / 1014,75	155,59 / 58,5	6015 / 3044	467 / 176	4122 / 128	6,05 / 0,28	18 / 1
2	99-1-128(пл)(	Кран шаровой ALSO КШФ Ду 150 Ру 1,6МПа ст 20 цена =56910тнг / *шт*	3	18565,03		55695				
3	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм / *шт*	2	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	947 / 509	78 / 32	692 / 128	1,47 / 0,07	3 / –
4	99-1-129(пл)(	Кран шаровый ALSO КШ .Ф Ду50 Ру 4МПа ст 20 цена =13134тенге / *шт*	2	4284,54		8569				

5	Е18-21-6								
	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	360,28	111,65	360	112	357	1,38	1
	фильтр		236,25	42,75	236	43	128	0,2	–
6	99-1-13(пл)(п								
	Фильтр сетчатый чугун ФСч Ду 80 цена = 23660тнг	1	7718,3		7718				
	шт								
7	Е18-21-2								
	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	187,02	50,89	187	51	191	0,75	1
	фильтр		130,5	18	131	18	128	0,09	–
8	99-1-129(пл) Фильтр сетчатый чугунный ФСч Ду 32/16 цена =8100 тнг	1	2642,36		2642				
	шт								
9	99-1-121(пл)(Кран шаровый М.М. латунь ручка Ду 20 цена =1900тнг	2	619,81		1240				
	шт								
	1.2 Водопровод								
10	Е16-15-5								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм	2	2004,94	155,59	4010	311	2748	6,05	12
	шт		1014,75	58,5	2030	117	128	0,28	1
11	99-1-128(пл)(Кран шаровый ALSO КШП Ду 150 Ру 1,6МПа ст 20 цена =45820тнг	2	14947,28		29895				
	шт								
	Всего прямые затраты				**117278**	**1019**			**35**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**5950**	**386**			**2**
					110310				
	Накладные расходы, тенге				8110				
	- заработная плата, тенге				1217				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7523				
	Всего				**132911**				
	Временные здания и сооружения (1,6 %)				1808				
	- сметная заработная плата, тенге				255				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	3260
- сметная заработная плата, тенге	1500
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1347
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	539
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**139865**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**138213**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**378288**
- материалы, тенге	298352
- сметная заработная плата, тенге	30276
- нормативная трудоемкость, чел-ч	51
Налог (2 %)	7566
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**385854**
НДС (12 %)	46303
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**432157**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №75 от 20.07.18г.
приемки выполненных работ за июль 2018 г
(локальная смета 2-1-23)
Водопровод и канализация. Блок № 2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
		1.2 Водопровод								
62	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	127,6	72,96	16,85	9310	2150	5477	0,211	27
		м трубопровода		38,59	4,33	4924	553	100	0,025	3
63	1-3-241	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	3,85	457		1759				
		м								
64	1-3-233	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	160,6	184		29550				
		м								
69	Е26-36-1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	108,6	308,89	28,99	33545	3148	12732	0,6	65

	м2 изолируемой поверхности								
			109,79	7,45	11923	809	100	0,043	5
70 1-3-317	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	119,46	945		112890				
	м2								
71 1-3-558	Самоклеящаяся лента из пластифицированного ПВХ с акриловым клеевым слоем длиной 25 м, шириной 50 мм ГОСТ 16381-77	14	472		6608				
	рулон								
	Раздел 2 Горячее водоснабжение								
84 Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	118	64,86	–	7653	–	5257	0,29	34
	шт								
			49,5	–	5841	–	90	–	–
87 9-1-14	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	26	430		11180				
	шт								
88 9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	23	325		7475				
	шт								
89 9-1-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	69	280		19320				
	шт								
121 Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	74,8	72,96	16,85	5457	1260	3211	0,211	16
	м трубопровода								
			38,59	4,33	2887	324	100	0,025	2
129 1-3-238	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	29,7	287		8524				
	м								
130 1-3-241	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	45,1	457		20611				

		м							
Раздел 3 Канализация К1н									
3.1 Канализация									
139	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	16	471,67	4,19	7547	67	1258	0,337	5
		м трубопровода		59,85	1,58	958	25	128	0,0076	–
145	Е13-16-9	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭП за один раз	1	304,86	0,14	305	–	4	0,0219	–
		м2		4,43	0,05	4	–	90	0,0003	–
146	Е13-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155 за 2 разаК=2,000;	2	137,32	0,05	275	–	5	0,0135	–
		м2		2,72	0,02	5	–	90	0,0001	–
147	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	1,04	200		208				
		кг								
148	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,9	21,8	0,05	63	–	15	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	17	–	90	0,0001	–
3.2 Переливной бачок										
149	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	5,8	20,35	0,02	118	–	22	0,0213	–
		м2		4,16	–	24	–	90	–	–
Раздел 5 Канализация К1.0										
5.1 Канализация К1.0										
200	8-4-3465	Заглушка DN 110К=4,000;	4	382		1528				
		шт								
201	8-4-60	Патрубок, d=110 ммК=4,000;	0,4	6190		2476				
		10шт								
202	Е20-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	50,84	107,48	1,2	5464	61	585	0,0502	3
		кг изделия		8,53	0,45	434	23	128	0,0022	–
		Всего прямые затраты				**291866**	**6686**			**150**
						27017	**1734**			**10**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				258162				

Накладные расходы, тенге	28566
- заработная плата, тенге	4285
- трудоемкость, чел-ч	14
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	19226
Всего	**339658**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	4619
- сметная заработная плата, тенге	651
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	8332
- сметная заработная плата, тенге	3833
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3443
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1377
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**357429**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**353207**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**966727**
- материалы, тенге	698243
- сметная заработная плата, тенге	114516
- нормативная трудоемкость, чел-ч	201
Налог (2 %)	19335
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**986062**
НДС (12 %)	118327
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1104389**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №76 от 20.07.18г.
приемки выполненных работ за июль 2018 г
(локальная смета 2-1-23А)
Водопровод и канализация. Блок №2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
		1.2 Водопровод								
12	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	92	64,86	–	5967	–	4099	0,29	27
		шт		49,5	–	4554	–	90	–	–
16	99-1-121(пл)(	Кран шаровой М.М. ручка Ду 20 цена =1900тнг	12	619,81		7438				
		шт								
17	99-1-999(пл)(	Кран шаровый д-15мм цена =1230тенге	80	401,25		32100				
		шт								
18	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100	310,32	5,28	31032	528	24388	1,05	105
		м трубопровода		188,55	1,98	18855	198	128	0,0097	1
19	99-1-24(пл)(п	Трубы полипропиленовые д 32*5,4 цена =486тнг К=0,929	92,9	158,54		14728				
		м								
20	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	25	336,95	7,9	8424	198	7511	1,29	32

		м трубопровода								
21	99-1-878(пл)(	Трубы полипропиленовые д25*4,2 цена =281тенге К=0,929		231,75	2,95	5794	74	128	0,0144	–
		м	23,225	91,67		2129				
	Раздел 2 Горячее водоснабжение									
35	Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	150	310,32	5,28	46548	792	36582	1,05	158
		м трубопровода		188,55	1,98	28283	297	128	0,0097	1
36	99-1-20(пл)(п	Трубы полипропиленовые со стекловолокном д 32*5,4 цена =595тнк К=0,929	139,35	194,1		27048				
		м								
37	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100	336,95	7,9	33695	790	30042	1,29	129
		м трубопровода		231,75	2,95	23175	295	128	0,0144	1
38	99-1-20(пл)(п	Трубы полипропиленовые со стекловолокном д25*4,2 цена =366тнг К=0,920	92	119,4		10985				
		м								
	Всего прямые затраты					**220094**	**2308**			**451**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**80661**	**864**			**3**
	Накладные расходы, тенге					137127				
	- заработная плата, тенге					102622				
	- трудоемкость, чел-ч					15393				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					51				
	Всего					19363				
						342079				
	Временные здания и сооружения (1,6 %)					4652				
	- сметная заработная плата, тенге					656				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					4				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					8391				
	- сметная заработная плата, тенге					3860				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					23				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					3467				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1387
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**359976**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**355724**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**973616**
- материалы, тенге	370883
- сметная заработная плата, тенге	287474
- нормативная трудоемкость, чел-ч	532
Налог (2 %)	19472
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**993088**
НДС (12 %)	119171
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1112259**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №77 от 20.07.18г.
приемки выполненных работ за июль 2018 г
(локальная смета 2-1-11)
Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Пожарная сигнализация								
9	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	30	369,9	1,6	11097	48	9369	2	60
		шт		347	–	10410	–	90	–	–
10	99-1-1(пл)	Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А 230+3470	30	1197		35910				
		шт								
29	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	800	8,5	0,1	6800	80	5548	0,05	40
		м		7,3	–	5840	–	95	–	–
31	16-3-115	Кабели, марка КПСнг(А)-FRLSLT 1х2х0,75	0,8	48300		38640				
		1000м								
33	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	50	92,4	–	4620	–	4050	0,5	25
		шт		90	–	4500	–	90	–	–

34	18-2-21	Коробка разветвительная	50	59		2950				
		шт								
	Раздел 2 Оповещение о пожаре									
51	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм	200	34,2	1,2	6840	240	4446	0,14	28
		м		23,2	0,2	4640	40	95	0,001	–
52	8-4-939	Труба ПВХ 20 мм	200	32		6400				
		м								
53	8-4-2273	Опора DN 20	400	5		2000				
		шт								
54	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	300	8,5	0,1	2550	30	2081	0,05	15
		м		7,3	–	2190	–	95	–	–
55	16-3-115	Кабели, марка КПСнг(А)-FRLSLT 1х2х1	0,3	48300		14490				
		1000м								
58	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	30	92,4	–	2772	–	2430	0,5	15
		шт		90	–	2700	–	90	–	–
59	18-2-21	Коробка разветвительная	30	59		1770				
		шт								
		Всего прямые затраты				**136839**	**398**			**183**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**30280**	**40**			**–**
						106161				
		Накладные расходы, тенге				27924				
		- заработная плата, тенге				4189				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9886				
		Всего				**174649**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				2375				
		- сметная заработная плата, тенге				335				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				4284				

- сметная заработная плата, тенге	1971
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1770
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	708
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**183786**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**181615**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**497080**
- материалы, тенге	287130
- сметная заработная плата, тенге	106275
- нормативная трудоемкость, чел-ч	211
Налог (2 %)	9942
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**507022**
НДС (12 %)	60843
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**567865**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ТСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №78 от 20.07.18г.
приемки выполненных работ за июль 2018 г
(локальная смета 2-1-12)
Охранная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Охранная сигнализация								
21	Ц8-409-6	Устройство кабель-канала 15х10	50	48,7	2,6	2435	130	1378	0,17	9
		м		28,8	0,2	1440	10	95	0,001	–
22	99-6-2(пл)	Кабельный канал 15х10	50	13		650				
		м								
23	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм	500	34,2	1,2	17100	600	11115	0,14	70
		м		23,2	0,2	11600	100	95	0,001	1
24	8-4-939	Труба ПВХ 20 мм	500	32		16000				
		м								
25	8-4-2273	Опора DN 20	1000	5		5000				
		шт								
27	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	500	10,6	0,1	5300	50	4228	0,06	30
		м		8,8	0,1	4400	50	95	–	–
29	16-3-115	Кабели, марка КПСнг(А)-FRLSLT 2х2х0.75	0,5	48300		24150				
		1000м								
31	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене 250+90	50	92,4	–	4620	–	4050	0,5	25
		шт		90	–	4500	–	90	–	–
32	18-2-21	Коробка КС-4	50	59		2950				

	шт		
Всего прямые затраты	**78205**	**780**	**134**
	21940	**160**	**1**
В том числе стоимость: материалов, тенге	55485		
Накладные расходы, тенге	20771		
- заработная плата, тенге	3116		
- трудоемкость, чел-ч	10		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5939		
Всего	**104915**		
Временные здания и сооружения (1,6 %)	1427		
- сметная заработная плата, тенге	201		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2573		
- сметная заработная плата, тенге	1184		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1063		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	425		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**110403**		
понижающий коэффициент к=0,9881871	**109099**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**298603**		
- материалы, тенге	150069		
- сметная заработная плата, тенге	75971		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	153		
Налог (2 %)	5972		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**304575**		
НДС (12 %)	36549		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**341124**		

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Темирбулатов Н.К.

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №79 от 20.07.18г.
приемки выполненных работ за июль 2018 г
(локальная смета 2-1-16)

Локальная вычислительная сеть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Ц8-409-4	Прокладка кабель-канала	30	91,9	38,3	2757	1149	1342	0,23	7
		м		37,8	9,3	1134	279	95	0,054	2
35	99-2-23(пл)	Кабель канал L30027	30	297		8910				
		м								
		Всего прямые затраты				**11667**	**1149**			**7**
						1134	**279**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				9384				
		Накладные расходы, тенге				1342				
		- заработная плата, тенге				201				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				781				
		Всего				**13790**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				188				
		- сметная заработная плата, тенге				27				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				338				
		- сметная заработная плата, тенге				155				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	140
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	56
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**14512**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**14341**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**39250**
- материалы, тенге	25381
- сметная заработная плата, тенге	5388
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Налог (2 %)	785
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**40035**
НДС (12 %)	4804
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**44839**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г

Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №80 от 20.07.18г.
приемки выполненных работ за июль 2018 г
(локальная смета 2-1-21)
Лифтовое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	75-7-117	Лифты пассажирские модели ЛП-1010БШ, грузоподъемность 1000 кг, скорость 1,0 м/с, высота подъема 22,4 м, количество остановок 9, размеры дверного проема 1200 мм, исполнение шахтных дверей стандартное / *комплект*	1	1413301		1413301				
		Всего прямые затраты				**1413301**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				1413301				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**1413301**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				0				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				0				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1413301
понижающий коэффициент к=0,9881871	1396606
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**3822510**
- материалы, тенге	
- оборудование, тенге	3822510
- сметная заработная плата, тенге	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	
Налог (2 %)	76450
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3898960**
НДС (12 %)	467875
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4366835**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №81 от 20.07.18г.
приемки выполненных работ за июль 2018 г
(локальная смета 2-1-26)
Водоподготовка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	80-1-1(пл)	Система водоподготовки: оборудование для фильтрации, подогрева и химической обработки воды бассейна, монтажные работы и шеф монтаж(Водный мир, цена 27888203,48 руб) КП от 17.07.2015 *система*	0,5	26253452		13126726				
		Всего прямые затраты				**13126726**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				13126726				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**13126726**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13126726**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**12971661**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**35503437**
- оборудование, тенге	35503437
Налог (2 %)	710069
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**36213506**
НДС (12 %)	4345621
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**40559127**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25м трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г.Павлодара.
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г

Справка № 17

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		13	**24.03.17г.**	Доп.согл.№ 1 от 12.05.17г; Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г			

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	1 321 652 520										
в том числе за месяц	178 359 895	178 359 895	57 043 245	156 127 360					3 122 546	19 109 989	178 359 895
1-1-2, 2-1-1, 2-1-3, 2-1-4, 2-1-5, 2-1-6, 2-1-6а, 2-1-8, 2-1-10, 2-1-22, 2-1-23, 2-1-23а	178 359 895	178 359 895	57 043 245	156 127 360					3 122 546	19 109 989	178 359 895
Удержание аванса 36%	529 028 466	64 209 562									64 209 562
Итого к оплате:											**114 150 332**

Заказчик:

" Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Б.К.Дюсембаев**

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

Директор _____ **Н.К.Темирбулатов**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №82 от 03.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-1) рад. семь.
Строительство плавательного бассейна (раздел КЖ)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Устройство ж/б монолитного бассейна КЖ 37,40								
118	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В25 106,2+388,1	30	10665,66	954,98	319970	28649	44287	6,51	195
		м3		1075,5	330,44	32265	9913	105	1,337	40
119	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента к=1,015	36	94		3384				
		м3								
120	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 к=1,015	36	133		4788				
		м3								
121	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 к=1,015	36	310		11160				
		м3								
		Раздел 6 монолитное перекрытие блок 1, АС001, л80-91								
		6.1 перекрытие								
137	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	360	20,35	0,02	7326	7	1348	0,0213	8

		м2							
			4,16	–	1498	–	90	–	–
138	Е6-22-12								
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм В25 МП1-МП10	60,01	10272,53	213,01	616455	12783	69434	6,43	386
		м3							
			1021,5	80,46	61300	4828	105	0,393	24
139	4-1-4								
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,31344	55620		17434				
		т							
140	4-1-22								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	1,999	53600		107146				
		т							
141	4-1-23								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,508	53000		79924				
		т							
142	4-1-24								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,548	52400		28715				
		т							
143	4-1-26								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,20244	50900		10304				
		т							

Раздел 7 Монолитное перекрытие, КЖ002 л.42-106

7.3 плита балкона (л.108)

160	Е6-22-12								
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм плита балкона В25	44,9	10272,53	213,01	461237	9564	51952	6,43	289
		м3							
			1021,5	80,46	45865	3613	105	0,393	18
161	4-1-21								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,5886	58600		34492				
		т							
162	4-1-22								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	2,63156	53600		141052				

163	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,195	53000		10335			
164	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,019	55620		1057			
165	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,05488	70437,87	304,24	3866	17	564	58	3
					9675	114,75	531	6	105	0,56	–
166	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,05658	121637,97	11119,34	6882	629	699	42,5	2
					7560	4200,75	428	238	105	20,52	1
		Всего прямые затраты					**1865527**	**51649**			**883**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**141887**	**18598**			**83**
							1671989				
		Накладные расходы, тенге					168284				
		- заработная плата, тенге					25243				
		- трудоемкость, чел-ч					84				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					122029				
		Всего					**2155840**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)					29319				
		- сметная заработная плата, тенге					4134				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					23				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					52881				
		- сметная заработная плата, тенге					24325				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					148				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					21852				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					8741				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**2268633**				
		понижающий коэффициент к=0,9881871					**2241834**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге					**6135899**				
		- материалы, тенге					4522175				
		- сметная заработная плата, тенге					662049				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч					1221				

Налог (2 %)	122718
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6258617**
НДС (12 %)	751034
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7009651**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №83 от 03.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-2) раз. есть
Строительство плавательного бассейна (раздел КМ)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 каркас металлический									
12	Е13-16-11	Огрунтовка металлических поверхностей грунт-шпаклевкой ЭП-00-10 за один раз	3283,1	67,45	0,05	221445	164	15484	0,0258	85
		м2		5,22	0,02	17138	66	90	0,0001	–
13	Е13-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 к=2,000	6566,2	46,1	0,05	302702	328	16369	0,0137	90
		м2		2,75	0,02	18057	131	90	0,0001	1
15	Е13-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской	2354,9	1535,56	0,05	3616090	118	5871	0,0136	32
		м2		2,75	0,02	6476	47	90	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**4140237**	**610**			**207**
						41671	**244**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				4097956				
		Накладные расходы, тенге				37724				

- заработная плата, тенге	5659
- трудоемкость, чел-ч	19
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	250678
Всего	**4428639**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	60229
- сметная заработная плата, тенге	8492
- нормативная трудоемкость, чел-ч	48
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	108631
- сметная заработная плата, тенге	49970
- нормативная трудоемкость, чел-ч	304
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	44889
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17955
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4660343**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**4605291**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**12604681**
- материалы, тенге	11083611
- сметная заработная плата, тенге	456764
- нормативная трудоемкость, чел-ч	579
Налог (2 %)	252094
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12856775**
НДС (12 %)	1542813
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14399588**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №84 от 03.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-3)

раш. есть

Строительство плавательного бассейна (раздел АС). Блок №1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Кровля л 8								
		5.1 тип 1								
89	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	-2620	70,52	0,99	-184762	-2594	-37321	0,0694	-182
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	-30366	-996	119	0,0018	-5
90	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой	-2620	85,23	4,72	-223303	-12366	-226540	0,403	-1056
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	-185706	-4664	119	0,0086	-23
91	Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты	-2620	59,4	4,72	-155628	-12366	-176032	0,312	-817
		м2 утепляемого покрытия		54,68	1,78	-143262	-4664	119	0,0086	-23
92	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие к=1,030	-539,72	14600		-7879912				
		м3								
93	Е12-15-3	Устройство Мемибраны	-2620	12,58	0,99	-32960	-2594	-37321	0,0694	-182
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	-30366	-996	119	0,0018	-5

94	1-1-7608	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе полотна из вспененного полиэтилена и металлизированной полимерной пленки, толщина 3 мм к=1,100	-2882	102		-293964				
		м2								
5.2 тип 2										
106	Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой	115	72,27	0,42	8311	48	2063	0,093	11
		м2 изолируемой поверхности		14,92	0,16	1716	18	119	0,0008	–
107	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	380	635,53	27,39	241501	10408	20512	0,196	74
		м2 кровли		35,1	10,26	13338	3899	119	0,0501	19
5.5 Вентшахты . Блок № 1										
137	Е9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	24,9	332,23	125,08	8273	3114	3894	0,94	23
		м2		144	29,74	3586	741	90	0,103	3
138	1-1-4190	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,6 мм ГОСТ 14918-80	0,05369	73932		3969				
		т								
139	1-1-3622	Сталь оцинкованная кровельная с полимерным покрытием, толщиной 0,6 мм,	13,5	440		5940				
		м2								
<u>Раздел 6 Окна, витражи л,20</u>										
6.1 Блок № 1										
155	Е10-22-1	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м	60	438,41	10,41	26305	625	13049	1,11	67
		м2 проемов		177,3	3,94	10638	236	120	0,0192	1
156	Е10-22-3	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	15,43	163,73	3,84	2526	59	1222	0,402	6
		м2 проемов		64,58	1,44	996	22	120	0,0071	–
157	Е10-22-2	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	51,22	241,05	5,58	12347	286	5911	0,586	30
		м2 проемов		94,05	2,12	4817	109	120	0,0103	1

158	6-1-197									
		Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	53	4100		217300				
		м								
	6.3 витражи									
164	99-1-1(пл)	Витражи алюминиевые (ТОО Ивенс-Казахстан, цена 48434602 тенге)	397,45	16187		6433523				
		м2								
	Раздел 9 Полы									
	9.1 Техподполье л 24									
201	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из техноэластана	1808,8	12,58	0,99	22755	1791	25765	0,0694	126
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	20964	687	119	0,0018	3
	9.2 1,2 этажи л.24									
231	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции	-1226,8	48,53	5,55	-59537	-6809	-67978	0,258	-317
		м2 изолируемой поверхности								
				42,98	2,07	-52728	-2539	123	0,0102	-13
241	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (тип3)	2,026	5239,08	327,33	10614	663	4284	11,6	24
		т								
				1890	123,75	3829	251	105	0,6	1
242	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	2,026	29400		59564				
		т								
	Раздел 10 Отделочные работы (п17,19,22,23)									
	10.1 Потолок									
264	Е15-64-4									
		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	2027	132,21	3,94	267990	7986	220497	0,5535	1122
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				102,11	1,49	206977	3020	105	0,00729	15
268	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	340	326,29	2,21	110939	751	114358	1,76	598
		м2								
				319,5	0,83	108630	282	105	0,0041	1
269	1-1-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d=2,5 мм	35	49		1715				
		кг								
270	1-1-651	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	340	340		115600				

		м2							
273 Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м	1700	213,01	1,52	362117	2584	224552	0,702	1193
	м2 горизонтальной проекции		111,38	0,56	189346	952	118	0,0028	5
274 Е8-36-2	Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений (до 15м) к=2,000	3400	129,52	0,86	440368	2924	318152	0,498	1693
	м2 горизонтальной проекции		78,98	0,32	268532	1088	118	0,0016	5
10.2 стены									
275 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	132,9	323,85	4,07	43040	541	19069	0,74	98
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	18032	129	105	0,0517	7
276 Е15-61-5	Высококачественная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	591,5	463,43	4,55	274119	2691	138779	1,17	692
	м2 оштукатуриваемой поверхности		222,3	1,15	131490	680	105	0,0526	31
277 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм 2276,12+74,4	250,52	300,38	3,43	75251	859	19739	0,4552	114
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	18471	328	105	0,0063	2
279 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	162	917,05	4,62	148562	748	43905	1,52	246
	м2 облицовки		254,97	3,14	41305	509	105	0,0162	3
10.4 утепление тамбуров и холодных отсеков (блок 1 л 5.7)									
283 Е34-57-1	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм	110,34	56,07	1,17	6187	129	6169	0,345	38
	м2 поверхности		54,9	0,45	6058	50	101	0,0022	–
284 Е34-57-3	Заполнение каркасов потолков плитами минераловатными при толщине заполнения 50 мм	20,16	58,77	1,17	1185	24	1182	0,364	7
	м2 поверхности		57,6	0,45	1161	9	101	0,0022	–

285	1-3-166	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-80	11	4330		47630				
		м3								
286	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе (в 2 слоя)	40,32	857,05	2,86	34556	115	11981	1,63	66
		м2		282,04	0,94	11372	38	105	0,0046	–
287	Е15-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (в 2 слоя)	220,68	799,94	4,85	176531	1070	51967	1,288	284
		м2		222,86	1,41	49181	311	105	0,0062	1

Раздел 11 Наружная отделка блоков № 1 и № 2 (л.9)

288	Е15-39-2	Устройство каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	511,66	846,72	5,26	433233	2691	108281	1,2016	615
		м2		201,08	0,47	102885	240	105	0,0022	1
289	Е15-39-8	Облицовка фасадными панелями	601,66	186,61	0,59	112276	355	35971	0,3484	210
		м2		56,78	0,16	34162	96	105	0,00054	–
290	1-1-9374	Система навесных вентилируемых фасадов из алюминиевых профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 0,6 м ГОСТ 22233-2001	-210	2899		-608790				
		м2								
291	Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	347,55	3142,91	3,99	1092318	1387	170921	2,7	938
		м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	162358	424	105	0,0046	2
294	Е9-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	445,96	675,17	350,52	301099	156318	135750	1,52	678
		м2		249,75	88,47	111379	39454	90	0,3104	138
295	2-3-40	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 200 мм	445,96	5680		2533053				
		м2								
296	Е7-19-2	Уплотнитель-терморазделяющая толоса+СП-100 кол-во 20*30+12*25	457,5	11,69	0,82	5348	375	7167	0,0651	30
		м шва								

				10,87	0,32	4973	146	140	0,0015	1
297	99-2-1(пл)	Уплотнитель-терморазделяющая полоса (Металлопрофиль цена 1055 тенге)	20	341		6820				
		шт								
298	99-2-2(пл)	Уплотнитель цоколя для МП СП-100 (Металлпрофиль ,цена 1570тенге)	12	508		6096				
		шт								
299	1-1-2158	Герметик силиконовый (картридж 310 мл)	267,5	126,98		33967				
		шт								
302	Е15-39-2	Устройство каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	51,61	206,34	5,26	10649	271	10922	1,2016	62
		м2								
				201,08	0,47	10378	24	105	0,0022	–
303	99-1-1(пл)	Планка начальная PUZZLETON (Металлпрофиль, цена 759тенге)	300	246		73800				
		шт								
304	99-1-1(пл)	Планки правая , левая, верхняя, нижняя PUZZLETON (Металлпрофиль , цена 626 тенге)	500	203		101500				
		шт								
305	99-1-1(пл)	Планки угла наружного , внутреннего 75х75х3000мм (Металлпрофиль, цена 1512тенге)	60	489		29340				
		шт								
306	Е15-39-7	Устройство утепления по кирпичным стенам толщ 200мм	51,61	3240,89	1,02	167262	53	2062	0,2357	12
		м2								
				37,89	0,16	1956	8	105	0,00054	–
307	Е15-39-8	Облицовка фасада оцинкованным профлистом с полимерным покрытием	151,61	186,61	0,59	28292	89	9064	0,3484	53
		м2								
				56,78	0,16	8608	24	105	0,00054	–
308	1-1-3631	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 площадь смотри КП от 28.09.15Ш к=1,300	197,093	646		127322				
		м2								
311	2-1-244	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса свыше 0,5 т	3,316	151000		500716				
		т								
312	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,2355	154200		36314				

Раздел 12 Разные работы

12.3 Крыльца (л. 25.100)

383	Е8-6-1								
	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М100 на р-ре М50	20	9723,76	335,84	194475	6717	19488	4,54	91
	м3 кладки		699,75	126	13995	2520	118	0,61	12
	Всего прямые затраты				**5513742**	**168943**			**6647**
					1118705	**42436**			**183**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4226090				
	Накладные расходы, тенге				1201484				
	- заработная плата, тенге				180223				
	- трудоемкость, чел-ч				601				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				402914				
	Всего				**7118140**				
	Временные здания и сооружения (1,6 %)				96807				
	- сметная заработная плата, тенге				13650				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				77				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				174602				
	- сметная заработная плата, тенге				80317				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				489				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				72149				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				28860				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7490558**				
	понижающий коэффициент к=0,9881871				**7402073**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**20259473**				
	- материалы, тенге				11430171				
	- сметная заработная плата, тенге				4155290				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				7997				
	Налог (2 %)				405189				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**20664662**				

НДС (12 %)	2479759
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23144421**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**