Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №85 от 03.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-4) разн. есть
Строительство плавательного бассейна (раздел АС). Блок №2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Кровля (л.8,12,14,15)								
		4.3 Разные работы								
83	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали толщ 0,9мм								
		м2 покрытия	2,4	708,03	1,24	1699	3	439	0,972	2
				153,23	0,47	368	1	119	0,0023	–
		Раздел 5 Окна (л.19)								
115	Е10-22-1	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м								
		м2 проемов	16,72	438,41	10,41	7330	174	3636	1,11	19
				177,3	3,94	2964	66	120	0,0192	–
116	Е10-22-3	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м								
		м2 проемов	56,85	163,73	3,84	9308	218	4504	0,402	23
				64,58	1,44	3671	82	120	0,0071	–
117	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м								
		м2 проемов	153,98	241,05	5,58	37117	859	17770	0,586	90
				94,05	2,12	14482	326	120	0,0103	2

118	6-1-197								
	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	140,72	4100		576952				
	м								
119	Е10-91-1								
	Установка кассового окна	0,348	498,08	19,17	173	7	98	1,3822	–
	м2 проемов								
			230,97	6,18	80	2	120	0,0302	–
120	6-1-181								
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм о-передаточное окно	0,348	4472		1556				
	м2								
	Раздел 6 Двери (л.19)								
125	Е10-90-2								
	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	21,819	330,85	32,08	7219	700	7446	1,49	33
	м2 проемов								
			272,25	12,13	5940	265	120	0,0592	1
126	Е10-23-2								
	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2	35,844	325,27	83,13	11659	2980	7226	0,801	29
	м2 проемов								
			138,83	29,17	4976	1046	120	0,1169	4
128	6-4-3								
	Блоки дверные огнезащитные ДМГ, ДМПГ, ДСН, ДДП	21,819	16500		360014				
	м2								
133	6-2-3								
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	35,844	4010		143734				
	м2								
138	1-1-789								
	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	15	1500		22500				
	комплект								
139	1-1-791								
	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380		5520				
	комплект								
	Раздел 7 Полы								
	7.1 Техподполье Ас 002 л26								
150	Е11-11-3								
	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	1235	218,62	13,43	269996	16586	87634	0,366	452
	м2 стяжки								
			52,65	5,04	65023	6224	123	0,0246	30
154	Е12-15-3								
	Устройство прокладной пароизоляции из техноэластана	1235	12,58	0,99	15536	1223	17592	0,0694	86
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	14314	469	119	0,0018	2

160	Е11-27-6								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	197	908,33	15,2	178941	2994	43778	1,07	211
			173,3	7,37	34140	1452	123	0,037	7
161	Е11-27-7								
	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	20,5	2607,4	30,36	53452	622	3537	0,801	16
			132,85	7,46	2723	153	123	0,038	1
7.2 1,2 этажи л26									
169	Е12-15-3								
	Устройство прокладной пароизоляции из пленки *м2 изолируемой поверхности*	506	12,58	0,99	6365	501	7208	0,0694	35
			11,59	0,38	5865	192	119	0,0018	1
170	1-1-507								
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм к=1,100 *1000м2*	1,18448	30400		36008				
171	Е11-9-1								
	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции *м2 изолируемой поверхности*	2076	48,53	5,55	100748	11522	115033	0,258	536
			42,98	2,07	89226	4297	123	0,0102	21
173	Е11-11-3								
	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (35мм) В15 *м2 стяжки*	201	225,03	13,43	45231	2699	14263	0,366	74
			52,65	5,04	10583	1013	123	0,0246	5
174	Е11-11-4								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек к=3,000 *м2 стяжки*	603	34,39	0,67	20737	404	653	0,0044	3
			0,63	0,25	380	151	123	0,0012	1
179	Е11-27-6								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	418	908,33	15,2	379682	6354	92890	1,07	447
			173,3	7,37	72439	3081	123	0,037	15
180	Е11-27-7								
	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	391	989,68	30,36	386965	11871	67479	0,801	313
			132,85	7,46	51944	2917	123	0,038	15

Раздел 8 Отделочные работы (л21-25, 5-6)

8.1 потолок

200 Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	340	326,29	2,21	110939	751	114358	1,76	598
	м2		319,5	0,83	108630	282	105	0,0041	1
201 1-1-668	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная, d=2,5 мм	30	49		1470				
	кг								
202 1-1-651	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	340	340		115600				
	м2								
8.2 стены									
204 Е15-61-5	Высококачественная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	500	463,43	4,55	231715	2275	117311	1,17	585
	м2 оштукатуриваемой поверхности		222,3	1,15	111150	575	105	0,0526	26
207 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	1610	917,05	4,62	1476451	7438	436335	1,52	2447
	м2 облицовки		254,97	3,14	410502	5055	105	0,0162	26
Раздел 9 Разные работы									
9.1 Крыльца 1-3 АС002 л88-902,7,28									
217 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	20	245,44	3,82	4909	76	916	0,212	4
	м2 поверхности		37,35	1,44	747	29	118	0,007	–
9.2 Козырек КР-1 АС002 л93									
238 Е9-43-1	Монтаж стоек	0,67108	11487,34	4590,56	7709	3081	3362	25,3	17
	т конструкций		4725	840,11	3171	564	90	3,01	2
239 2-1-117	Стойки фахверка	0,67108	113100		75899				
	т								
240 Е6-1-1	Устройство обетонировки без стоек В7,5	0,08	6199,03	66,01	496	5	19	1,35	–
	м3		195,75	24,93	16	2	105	0,1218	–
241 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,43862	5030,5	2020,02	2206	886	1095	14,1	6
	т конструкций								

242	Е9-48-1		2272,5	502,43	997	220	90	1,79	1
	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,43862	1333,5	312,12	585	137	268	2,96	1
	т								
243	2-1-120		679,5	–	298	–	90	–	–
	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,43862	101700		44608				
	т								
244	Е9-24-1								
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	0,02964	13864,97	4022,39	411	119	271	56,5	2
	т конструкций								
245	2-1-116		9090	1071,86	269	32	90	3,81	–
	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	0,02964	122800		3640				
	т								
246	Е9-43-1								
	Монтаж рамки Рм 1	0,04505	11487,34	4590,56	518	207	226	25,3	1
	т конструкций								
247	2-1-237		4725	840,11	213	38	90	3,01	–
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,04505	154400		6956				
	т								
248	Е7-20-3								
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг -П2	0,00544	175710,1	1826,1	956	10	67	42,7	–
	т стальных элементов								
249	Е13-16-1		8100	690,75	44	4	140	3,37	–
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	24,7	36,09	0,09	891	2	98	0,0218	1
	м2								
250	Е13-26-11		4,39	0,05	108	1	90	0,0002	–
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 за 2 раза К=2,000	49,4	51,33	0,09	2536	4	125	0,0137	1
	м2								
251	Е12-7-8		2,77	0,05	137	2	90	0,0002	–
	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	19,5	755,33	8,31	14729	162	2213	0,5663	11
	м2 кровли								
252	Е12-10-1		94,18	1,17	1837	23	119	0,0048	–
	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	1,4	575,05	1,24	805	2	257	0,972	1
	м2 покрытия								

	9.3 Козырек к крыльцам 2,3		153,23	0,47	215	1	119	0,0023	–
253	Е9-43-1 Монтаж стоек	0,26592	11487,34	4590,56	3055	1221	1331	25,3	7
	т конструкций		4725	840,11	1256	223	90	3,01	1
254	2-1-117 Стойки фахверка	0,26592	113100		30076				
	т								
255	Е6-1-1 Устройство обетонировки без стоек В7,5 к=2,000	0,1	6199,03	66,01	620	7	23	1,35	–
	м3		195,75	24,93	20	2	105	0,1218	–
256	Е9-25-1 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м к=2,000	0,14	5030,5	2020,02	704	283	349	14,1	2
	т конструкций		2272,5	502,43	318	70	90	1,79	–
257	Е9-24-1 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м к=2,000	0,08252	13864,97	4022,39	1144	332	754	56,5	5
	т конструкций		9090	1071,86	750	88	90	3,81	–
258	Е9-48-1 Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,32252	1333,5	312,12	430	101	197	2,96	1
	т		679,5	–	219	–	90	–	–
259	2-1-120 Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,14	101700		14238				
	т								
260	2-1-116 Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	0,08252	122800		10133				
	т								
261	Е7-20-3 Установка монтажных изделий массой до 20 кг П1-П4 к=2,000	0,04028	175710,1	1826,1	7078	74	496	42,7	2
	т стальных элементов		8100	690,75	326	28	140	3,37	–
262	Е13-16-1 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз к=2,000	12,2	36,09	0,09	440	1	50	0,0218	–
	м2		4,39	0,05	54	1	90	0,0002	–
263	Е13-26-11 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 к=2,000	24,4	51,33	0,09	1252	2	62	0,0137	–
	м2								

264	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа		2,77	0,05	68	1	90	0,0002	–
			6	755,33	8,31	4532	50	681	0,5663	3
		м2 кровли								
265	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами		94,18	1,17	565	7	119	0,0048	–
			16	20,14	0,23	322	4	288	0,119	2
		болт								
266	1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные		19,91	0,09	319	1	90	0,0004	–
			0,00121	119700		145				
		т								

Всего прямые затраты	**4856640**	**76947**	**6066**
	1021347	**28986**	**162**
В том числе стоимость: материалов, тенге	3758349		
Накладные расходы, тенге	1172338		
- заработная плата, тенге	175851		
- трудоемкость, чел-ч	586		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	361739		
Всего	**6390717**		
Временные здания и сооружения (1,6 %)	86914		
- сметная заработная плата, тенге	12255		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	70		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	156759		
- сметная заработная плата, тенге	72109		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	439		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	64776		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	25911		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6725077**		
понижающий коэффициент к=0,9881871	**6645634**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**18189101**		
- материалы, тенге	10165087		
- сметная заработная плата, тенге	3789876		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7323		
Налог (2 %)	363782		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18552883**
НДС (12 %)	2226346
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20779229**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ Дюсембаев Б.К.

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Инженер сметчик _____ Сатинова Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №86 от 03.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета 7-4-3) Разн. есть
Благоустройство

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проезжая часть								
1	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовой камень	28,1	1840,27	100,89	51712	2835	5371	0,85	24
		м3 основания		123,75	38,25	3477	1075	118	0,18	5
2	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 100.30.15 мм при других видах покрытий	221	486,11	6,63	107430	1465	32461	0,698	154
		м бортового камня		108,68	1,76	24018	389	133	0,0061	1
5	Е27-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из пескаК=0,150;	208,05	89,76	68,13	18675	14174	9447	0,144	30
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	4448	2655	133	0,0438	9
6	99-4-4(пл)	Песок природный (цена 600*1,5)К=1,100;	228,855	291		66597				
		м3								
7	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,500;	312,075	119,02	119,02	37143	37143	7427	–	–
		т		–	23,8	–	7427	100	0,04998	16
		Раздел 2 Устройство тротуаров								

15 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовой камень	38,3	1840,27	100,89	70482	3864	7322	0,85	33
	м3 основания		123,75	38,25	4740	1465	118	0,18	7
16 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 100.20.08 мм при других видах покрытий	620	751,25	6,63	465775	4111	91069	0,698	433
	м бортового камня		108,68	1,76	67382	1091	133	0,0061	4
17 Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из щебня (10см)	1180	285,55	12,52	336949	14774	66573	0,243	287
	м2 покрытия		38,03	4,39	44875	5180	133	0,0177	21
18 Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основанияК=-2,000;	-2360	21,08	–	-49749	–	-2605	0,0054	-13
	м2 покрытия		0,83	–	-1959	–	133	–	–
19 Е8-3-1	Устройство подстилающего слоя из песка толщ 50 ммК=0,050;	121	215,2	97,07	26039	11745	21203	0,78	94
	м3 основания		112,5	36	13613	4356	118	0,18	22
20 99-4-4(пл)	Песок природный (цена 600*1,5)К=1,100;	133,1	291		38732				
	м3								
21 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,500;	178,5	119,02	119,02	21245	21245	4248	–	–
	т		–	23,8	–	4248	100	0,04998	9
22 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	1560	178,07	21,26	277789	33166	314913	0,948	1479
	м2 покрытия		156,15	7,97	243594	12433	123	0,0389	61
23 99-4-4(пл)	Песок природный (цена 600*1,5) постель+засыпка	7,3	291		2124				
	м3								
24 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,500;	12,6	119,02	119,02	1500	1500	300	–	–
	т		–	23,8	–	300	100	0,04998	1
25 30-3-40	Плитка тротуарная	1560	1050		1638000				
	м2								
	Всего прямые затраты				**3110443**	**146022**			**2521**

	404188	**40619**	**156**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2560234		
Накладные расходы, тенге	557729		
- заработная плата, тенге	83659		
- трудоемкость, чел-ч	279		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	220090		
Всего	**3888262**		
Временные здания и сооружения (1,6 %)	52880		
- сметная заработная плата, тенге	7456		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	42		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	95376		
- сметная заработная плата, тенге	43873		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	267		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	39411		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	15765		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4091694**		
понижающий коэффициент к=0,9881871	**4043359**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**11066674**		
- материалы, тенге	6924583		
- сметная заработная плата, тенге	1717386		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3265		
Налог (2 %)	221333		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11288007**		
НДС (12 %)	1354561		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12642568**		

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен _____

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №87 от 03.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-22) разн. есть
Водопровод и канализация. Блок №1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
		1.2 Водопровод								
48	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	121	72,96	16,85	8828	2039	5193	0,211	26
		м трубопровода		38,59	4,33	4669	524	100	0,025	3
49	1-3-233	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	91,3	184		16799				
		м								
50	1-3-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	3,3	107		353				
		м								

51	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м*	27,5	91		2503				
52	1-3-224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м*	11	72		792				
53	Е26-36-1	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex *м2 изолируемой поверхности*	84	308,89	28,99	25947	2435	9848	0,6	50
				109,79	7,45	9222	626	100	0,043	4

Раздел 2 Горячее водоснабжение

2.1 Система Т3, Т4

72	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая *м трубопровода*	239	72,96	16,85	17437	4027	10258	0,211	50
				38,59	4,33	9223	1035	100	0,025	6
73	1-3-224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м*	23,1	72		1663				
74	1-3-226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м*	133,1	91		12112				

75	1-3-228								
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	79,2	107		8474			
		м							
76	1-3-229								
		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара >= 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	27,5	121		3328			
		м							
77	1-3-558								
		Самоклеящаяся лента из пластифицированного ПВХ с акриловым клеевым слоем длиной 25 м, шириной 50 мм ГОСТ 16381-77	12	472		5664			
		рулон							
78	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	4,7	200		940			
		кг							
79	Е46-30-2	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	20	91,62	43,92	1832	878	1286	0,2696	5
		отверстие		47,7	16,58	954	332	100	0,081	2
80	Е46-30-5	Пробивка отверстий площадью до 100 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	20	125,75	59,73	2515	1195	1771	0,3779	8
		отверстие		66,02	22,57	1320	451	100	0,1102	2

Раздел 6 Канализация К3.1

142	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	19	620,54	0,64	11790	12	2589	0,584	11
		м трубопровода		106,2	0,25	2018	5	128	0,0012	–
143	Е16-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм	18	2043,85	45,33	36789	816	7078	1,66	30
		м трубопровода		290,25	16,97	5225	305	128	0,0829	1

145	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	29	21,8	0,05	632	1	152	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	168	1	90	0,0001	–
146	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=2,000;	58	20,35	0,02	1180	1	217	0,0213	1
		м2		4,16	–	241	–	90	–	–
147	8-10-183	Ревизии DN 100	20	1137		22740				
		шт								
148	8-4-60	Патрубок, d=110 мм	2	6190		12380				
		10шт								
149	8-4-66	Отвод, d=50 мм	1,4	837		1172				
		10шт								
150	8-4-67	Отвод, d=100 мм	5,9	1480		8732				
		10шт								
151	8-4-60	Тройник 100х100, 100х50	4,4	6190		27236				
		10шт								
152	8-4-3465	Заглушка DN 110	6	382		2292				
		шт								
154	Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	9	3306,71	6,95	29760	63	959	0,46	4
		комплект		81	2,25	729	20	128	0,01	–
155	Е22-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 250 мм	1	438,84	69,84	439	70	482	1,73	2
		фланец		369	2,25	369	2	130	0,01	–
156	8-9-16	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	1	1539		1539				
		шт								
157	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм-фланец свободный	0,0113	247994,13	49389,75	2802	558	1196	312,7	4
		т фасонных частей		62775	18657	709	211	130	91,12	1
158	8-4-3387	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2817		2817				
		шт								
159	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0344	112164,75	49389,75	3858	1699	3641	312,7	11
		т фасонных частей		62775	18657	2159	642	130	91,12	3

160	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,56	225,63	301	226	168	0,414	–
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,226	–
161	8-4-3676	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	4949		4949				
		шт								
162	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	14,8	200		2960				
		кг								
163	Е46-30-3	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	42	278,82	112,59	11710	4729	7077	0,9538	40
		отверстие		166,23	2,26	6982	95	100	0,2753	12
	Раздел 8 Санитарно-техническое оборудование									
199	Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	2	715,2	6,95	1430	14	266	0,61	1
		шт		101,25	2,25	203	5	128	0,01	–
200	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	10	10263,47	23,09	102635	231	2131	0,9	9
		кран		157,5	9	1575	90	128	0,04	–
201	11-3-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	100	523		52300				
		м								
202	Е10-35-1	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и других изделий	26	332,3	23,87	8640	621	3413	0,677	18
		изделие		100,35	9,02	2609	235	120	0,044	1
203	99-16-7(пл)	Шкаф пожарный	26	3091		80366				
		шт								
		Всего прямые затраты				**540636**	**19615**			**271**
						48445	**4638**			**35**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				472578				
		Накладные расходы, тенге				57725				
		- заработная плата, тенге				8659				
		- трудоемкость, чел-ч				29				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35902				

Всего	**634263**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	8626
- сметная заработная плата, тенге	1216
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	15558
- сметная заработная плата, тенге	7157
- нормативная трудоемкость, чел-ч	44
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6429
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2572
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**667448**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**659564**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**1805225**
- материалы, тенге	1278167
- сметная заработная плата, тенге	213983
- нормативная трудоемкость, чел-ч	386
Налог (2 %)	36105
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1841330**
НДС (12 %)	220960
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2062290**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №88 от 03.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-23) Разн. есть
Водопровод и канализация. Блок №2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Канализация К1								
158	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	41	620,54	0,64	25442	26	5586	0,584	24
		м трубопровода		106,2	0,25	4354	10	128	0,0012	–
		Раздел 7 Санитарно-техническое оборудование								
240	Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	13	715,2	6,95	9298	90	1722	0,61	8
		шт		101,25	2,25	1316	29	128	0,01	–
241	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	24	10263,47	23,09	246323	554	5115	0,9	22
		кран		157,5	9	3780	216	128	0,04	1
242	11-3-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 ммК=24,000;	240	523		125520				
		м								
243	Е10-35-1	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и других изделий	24	332,3	23,87	7975	573	3149	0,677	16
		изделие		100,35	9,02	2408	216	120	0,044	1
244	99-16-7(пл)	Шкаф пожарный	24	3091		74184				
		шт								

Всего прямые затраты	**488742**	**1243**	**70**
	11858	**471**	**2**
В том числе стоимость: материалов, тенге	475640		
Накладные расходы, тенге	15572		
- заработная плата, тенге	2336		
- трудоемкость, чел-ч	8		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	30259		
Всего	**534573**		
Временные здания и сооружения (1,6 %)	7270		
- сметная заработная плата, тенге	1025		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	13113		
- сметная заработная плата, тенге	6032		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	37		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5418		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2167		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**562541**		
понижающий коэффициент к=0,9881871	**555896**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**1521487**		
- материалы, тенге	1286448		
- сметная заработная плата, тенге	79266		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	123		
Налог (2 %)	30430		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1551917**		
НДС (12 %)	186230		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1738147**		

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №89 от 03.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-22А)
Водопровод и канализация. Блок №1 раст. сеть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
		1.2 Водопровод								
12	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях *шт*	45	64,86	–	2919	–	2005	0,29	13
				49,5	–	2228	–	90	–	–
13	99-1-130(пл)(	Кран шаровый латунь ручка ММ Д25 цена =2955тнг *шт*	6	963,97		5784				
14	99-1-121(пл)(	Кран раровый М.М. ручка Ду20 цена =1900тнг *шт*	12	619,81		7438				
15	99-1-999(пл)(	Кран шаровый д-15мм цена =1230 тенге *шт*	27	401,25		10834				
16	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм *м трубопровода*	50	336,95	7,9	16848	395	15022	1,29	65
				231,75	2,95	11588	148	128	0,0144	1
17	99-1-878(пл)(	Трубы полипропиленовые д25*4,2 цена=281тенге К=0,929 *м*	46,45	91,67		4258				

18	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	20	439,78	12,19	8796	244	7604	1,64	33
		м трубопровода		292,5	4,57	5850	91	128	0,0223	–
19	99-1-878(пл)(	Трубы полипропиленовые д20*3,4 цена =161тенге К=0,929	18,58	52,52		976				
		шт								
	Раздел 6 Канализация К3.1									
32	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм	30	148,7	9,2	4461	276	5530	0,79	24
		комплект		139,5	4,5	4185	135	128	0,02	1
33	99-3-31(пл)(п	Трап вертикальный д-100 цена =1086тенге	30	353,95		10619				
		шт								
	Раздел 7 Водосток К2									
34	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	2	64,86	–	130	–	89	0,29	1
		шт		49,5	–	99	–	90	–	–
35	99-1-131(пл)(	Кран шаровый латунный рычаг вн/вн Ду 40 11Б227П цена =7770тнг	2	2534,71		5069				
		шт								
	Всего прямые затраты					**78132**	**915**			**136**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**23950** 53267	**374**			**2**
	Накладные расходы, тенге					30250				
	- заработная плата, тенге					4538				
	- трудоемкость, чел-ч					15				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					6503				
	Всего					**114885**				
	Временные здания и сооружения (1,6 %)					1562				
	- сметная заработная плата, тенге					220				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					2818				
	- сметная заработная плата, тенге					1296				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1164
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	466
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**120895**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**119467**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**326981**
- материалы, тенге	144070
- сметная заработная плата, тенге	86571
- нормативная трудоемкость, чел-ч	162
Налог (2 %)	6540
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**333521**
НДС (12 %)	40023
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**373544**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №90 от 03.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-8)
Силовое электрооборудование

Разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	80-1-1(пл)	Вводно-распределительное устройство ВРУ-1 624000 руб *комплект*	1	690809		690809				
3	80-1-1(пл)	Вводно-распределительное устройство ВРУ-В 310000 руб *комплект*	1	343190		343190				
6	80-1-1(пл)	Шкаф распределительный Prisma G (ППУ) 90000 руб *комплект*	1	99636		99636				
7	80-1-1(пл)	Устройство компенсации реактивной мощности VLVAW1N03506AA 3915,449*205,98*1,12 *комплект*	2	292212		584424				
9	80-1-1(пл)	Шкаф распределительный Kaedra на 24 модуля (ШС-0) 7000 руб *комплект*	1	7749		7749				
11	80-1-1(пл)	Шкаф распределительный Pragma на 54 модуля (ЩС-1) 42000 руб *комплект*	1	46497		46497				
12	80-1-1(пл)	Шкаф распределительный Pragma на 54 модуля (ЩС-2) 25000 руб *комплект*	1	27677		27677				
13	80-1-1(пл)	Шкаф распределительный Pragma на 54 модуля (ЩС-3) 32000 руб	1	35426		35426				

		комплект								
14	80-1-1(пл)	Шкаф распределительный Pragma на 48 модулей (ЩС-4) 40000 руб	1	44282		44282				
		комплект								
15	80-1-1(пл)	Шкаф распределительный Pragma на 36 модулей (ЩС-5) 24000 руб	1	26570		26570				
		комплект								
16	80-1-1(пл)	Шкаф распределительный Pragma на 26 модулей (ЩС-К1) 9000 руб	1	9963		9963				
		комплект								
17	80-1-1(пл)	Шкаф распределительный Pragma на 26 модулей (ЩС-К2) 12000 руб	1	13285		13285				
		комплект								
18	80-1-1(пл)	Шкаф распределительный Pragma на 36 модулей (ЩС-М) 18000 руб	1	19927		19927				
		комплект								
19	80-1-1(пл)	Шкаф распределительный Pragma на 72 модуля (ЩР-Б) 121000 руб	1	133955		133955				
		комплект								
21	80-1-1(пл)	Шкаф распределительный Kaedra на 24 модуля (ШС-В1) 8000 руб	1	8856		8856				
		комплект								
23	80-1-1(пл)	Шкаф распределительный Kaedra на 36 модулей (ШС-В2) 9000 руб	1	9963		9963				
		комплект								
31	Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 50 мм	350	91,9	38,3	32165	13405	15661	0,23	81
		м		37,8	9,3	13230	3255	95	0,054	19
32	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	1100	34,2	1,2	37620	1320	24453	0,14	154
		м		23,2	0,2	25520	220	95	0,001	1
34	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	135	147,3	73	19886	9855	8696	0,29	39
		м		49,5	18,3	6683	2471	95	0,107	14
35	8-4-997	Труба ПВХ диам. 20 мм	350	30		10500				
		м								
36	8-4-998	Труба ПВХ диам. 25 мм	75	44		3300				
		м								
38	8-4-1000	Труба ПВХ диам. 40 мм	35	98		3430				
		м								

51 Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	1363	14,6	0,2	19900	273	15408	0,07	95
	м		11,8	0,1	16083	136	95	–	–
58 16-1-25596	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,025	87969		2199				
	км								
59 16-1-25819	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	165289		1653				
	км								
60 16-1-25820	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2	225638		45128				
	км								
66 16-7-203	Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов с изоляцией из кремнийорганической резины, марка РКГМ, сечение 1,5 мм2	0,11	37800		4158				
	1000м								
70 16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1	53341		53341				
	км								
73 16-1-1208	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,25	81275		20319				
	км								
75 16-1-1274	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	200060		12004				
	км								
79 18-3-50	Коробки распаячные для твердых стен	0,6	18000		10800				
	1000шт								
81 18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,223	16300		3635				
	1000шт								
	Всего прямые затраты				**2382247**	**24853**			**369**
					61516	**6082**			**34**

В том числе стоимость: материалов, тенге	193669
оборудования, тенге	2102209
Накладные расходы, тенге	64218
- заработная плата, тенге	9633
- трудоемкость, чел-ч	32
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	20655
Всего	**2467120**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	4963
- сметная заработная плата, тенге	700
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	8951
- сметная заработная плата, тенге	4117
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3699
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1479
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2486212**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**2456843**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**6724378**
- материалы, тенге	523810
- оборудование, тенге	5685778
- сметная заработная плата, тенге	235917
- нормативная трудоемкость, чел-ч	464
Налог (2 %)	134488
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6858866**
НДС (12 %)	823064
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7681930**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №91 от 03.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-10)
Электрическое освещение

расм.есеп.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	80-1-1(пл)	Шкаф распределительный Kaedra на 54 модуля (БАУО-А) 38000 руб *комплект*	1	42068		42068				
3	80-1-1(пл)	Шкаф распределительный Kaedra на 54 модуля (БАУО) 39000 руб *комплект*	1	43175		43175				
5	80-1-1(пл)	Шкаф распределительный Pragma на 26 модулей (ЩО-1) 7500 руб *комплект*	1	8303		8303				
6	80-1-1(пл)	Шкаф распределительный Pragma на 26 модулей (ЩО-2) 7500 руб *комплект*	1	8303		8303				
7	80-1-1(пл)	Шкаф распределительный Pragma на 26 модулей (ЩО-3) 7800 руб *комплект*	1	8635		8635				
8	80-1-1(пл)	Шкаф распределительный Pragma на 26 модулей (ЩС-4) 7800 руб *комплект*	1	8635		8635				
9	80-1-1(пл)	Шкаф распределительный Pragma на 26 модулей (ЩО-0) 7000 руб *комплект*	1	7749		7749				
10	80-1-1(пл)	Шкаф распределительный Pragma на 26 модулей (ЩО-5) 8000 руб *комплект*	1	8856		8856				

11	80-1-1(пл)	Шкаф распределительный Pragma на 26 модулей (ЩО-6) 7000 руб	1	7749		7749			
		комплект							
13	80-1-1(пл)	Шкаф распределительный Pragma на 13 модулей (ЩОА-0) 6000 руб	1	6642		6642			
		комплект							
15	80-1-1(пл)	Шкаф распределительный Pragma на 13 модулей (ЩОА-1,ЩОА-2,ЩОА-3) 6000 руб	3	9963		29889			
		комплект							
67	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	10	8,5	0,1	85	1	69	0,05	1
		м		7,3	–	73	–	95	–	–
68	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1210	10,6	0,1	12826	121	10231	0,06	73
		м		8,8	0,1	10648	121	95	–	–
72	16-1-25507	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2	46906		9381			
		км							
73	16-1-25595	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1	70294		70294			
		км							
77	16-7-203	Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов с изоляцией из кремнийорганической резины, марка РКГМ, сечение 1,5 мм2	0,01	37800		378			
		1000м							
80	Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	1090	42,56	19,79	46390	21571	32961	0,1348	147
		м борозд		22,77	7,47	24819	8142	100	0,0365	40
90	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,04	16300		652			
		1000шт							
		Всего прямые затраты				**320010**	**21693**		**221**

	35540	**8263**	**40**
В том числе стоимость: материалов, тенге	82773		
оборудования, тенге	180004		
Накладные расходы, тенге	43261		
- заработная плата, тенге	6489		
- трудоемкость, чел-ч	22		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10996		
Всего	**374267**		
Временные здания и сооружения (1,6 %)	2642		
- сметная заработная плата, тенге	373		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4765		
- сметная заработная плата, тенге	2192		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1969		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	788		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**384431**		
понижающий коэффициент к=0,9881871	**379890**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**1039758**		
- материалы, тенге	223873		
- оборудование, тенге	486851		
- сметная заработная плата, тенге	150417		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	298		
Налог (2 %)	20795		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1060553**		
НДС (12 %)	127266		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1187819**		

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №92 от 03.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-21) раш. смет
Лифтовое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	75-7-101	Подъемная платформа для инвалидов *комплект*	1	2057927		2057927				
		Всего прямые затраты				**2057927**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				2057927				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**2057927**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				0				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				0				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**2057927**				

понижающий коэффициент к=0,9881871	**2033617**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**5566009**
- материалы, тенге	0
- сметная заработная плата, тенге	0
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Налог (2 %)	111320
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5677329**
НДС (12 %)	681279
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**6358608**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №93 от 03.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-5) расч. есть
Вентиляция. Блок №1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е20-23-4	Установка дефлекторов прямоугольных 600х600 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	8	1229,35	37,19	9835	298	11684	7,14	57
		дефлектор		1126,91	14,18	9015	113	128	0,0735	1
61	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	23,2	1158,83	11,11	26885	258	7635	1,56933	36
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	5868	97	128	0,02037	–
63	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	127,68	1187,14	9,61	151574	1227	36399	1,35786	173
		м2 поверхности воздуховодов		219,13	3,59	27979	458	128	0,01754	2

65	Е20-3-11								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	38,13	1125,23	8,82	42905	336	8192	1,02173	39
	м2 поверхности воздуховодов		164,53	3,31	6274	126	128	0,01617	1
67	Е20-3-15								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	19,6	1142,76	8,46	22398	166	2900	0,69451	14
	м2 поверхности воздуховодов		112,45	3,17	2204	62	128	0,01544	–
71	Е20-3-3								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800,1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм т.ч. п.3.1б: ктрр1=1,16; кзпр1=1,16; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	6	1182,69	11,11	7096	67	2158	1,71738	10
	м2 поверхности воздуховодов		276,79	4,16	1661	25	128	0,02037	–
72	Е20-3-10								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п.3.1б: ктрр1=1,16; кзпр1=1,16; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	34,2	1207,81	9,61	41307	329	10655	1,48596	51
	м2 поверхности воздуховодов		239,8	3,59	8201	123	128	0,01754	1
73	Е20-3-10								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п.3.1в: ктрр1=1,22; кзпр1=1,22; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	10,6	1220,21	9,61	12934	102	3470	1,56282	17
	м2 поверхности воздуховодов		252,2	3,59	2673	38	128	0,01754	–
74	Е20-3-11								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п.3.1б: ктрр1=1,16; кзпр1=1,16; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	57	1140,76	8,82	65023	503	13379	1,11812	64
	м2 поверхности воздуховодов		180,06	3,31	10263	189	128	0,01617	1

75 Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п.3.1в: ктрр1=1,22; кзпр1=1,22; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	55,6	1150,07	8,82	63944	490	13713	1,17596	65
	м2 поверхности воздуховодов		189,37	3,31	10529	184	128	0,01617	1
77 Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1в: ктрр1=1,22; кзпр1=1,22; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	75,6	1159,73	8,46	87676	640	12831	0,79934	60
	м2 поверхности воздуховодов		129,42	3,17	9784	240	128	0,01544	1
79 Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п.3.1г: ктрр1=1,32; кзпр1=1,32; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	37,1	1165,59	8,82	43243	327	9887	1,27235	47
	м2 поверхности воздуховодов		204,89	3,31	7601	123	128	0,01617	1
80 Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1г: ктрр1=1,32; кзпр1=1,32; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	78,13	1170,34	8,46	91439	661	14322	0,86486	68
	м2 поверхности воздуховодов		140,03	3,17	10941	248	128	0,01544	1
	Всего прямые затраты				**666259**	**5404**			**701**
					112993	**2026**			**10**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				547864				
	Накладные расходы, тенге				147225				
	- заработная плата, тенге				22084				
	- трудоемкость, чел-ч				74				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48809				
	Всего				**862293**				
	Временные здания и сооружения (1,6 %)				11727				
	- сметная заработная плата, тенге				1654				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	21151
- сметная заработная плата, тенге	9729
- нормативная трудоемкость, чел-ч	59
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8740
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3496
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**907407**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**896688**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**2454235**
- материалы, тенге	1481790
- сметная заработная плата, тенге	434700
- нормативная трудоемкость, чел-ч	853
Налог (2 %)	49085
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2503320**
НДС (12 %)	300398
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2803718**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №94 от 03.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-5А)
Вентиляция. Блок №1 разн. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Включить									
1	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	57,68	1224,83	11,11	70648	641	18981	1,56933	91
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	14589	240	128	0,02037	1
2	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п.3.1б: ктрр1=1,16; кзпр1=1,16;	31,38	1248,69	11,11	39184	349	11286	1,71738	54
		м2 поверхности воздуховодов		276,79	4,16	8686	131	128	0,02037	1
3	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	40	93		3720				
		кг								
4	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для монтажа воздуховодов	110	125,15	0,62	13767	68	8967	0,434	48
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	7574	25	118	0,0011	–
		Всего прямые затраты				**127319**	**1058**			**193**

	30849	**396**	**2**
В том числе стоимость: материалов, тенге	95413		
Накладные расходы, тенге	39234		
- заработная плата, тенге	5885		
- трудоемкость, чел-ч	20		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	9993		
Всего	**176546**		
Временные здания и сооружения (1,6 %)	2401		
- сметная заработная плата, тенге	339		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4331		
- сметная заработная плата, тенге	1992		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1789		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	716		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**185783**		
понижающий коэффициент к=0,9881871	**183588**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**502481**		
- материалы, тенге	258060		
- сметная заработная плата, тенге	113504		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	229		
Налог (2 %)	10050		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**512531**		
НДС (12 %)	61504		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**574035**		

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №95 от 03.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-11)
Пожарная сигнализация раз. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Пожарная сигнализация								
6	80-1-1(пл)	Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ *шт*	6	3125		18750				
8	80-1-1(пл)	Блок контрольно-пусковой С2000-СП1, СП2 *шт*	2	2455		4910				
9	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении *шт*	100	369,9 / 347	1,6 / –	36990 / 34700	160 / –	31230 / 90	2 / –	200 / –
10	99-1-1(пл)	Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А 230+3470 *шт*	404	1197		483588				
12	18-4-3212	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М *шт*	23	463		10649				
19	99-1-1(пл)	Резервированный источник питания 24В, 2А РИП-24-2/7М4-Р-RS *шт*	1	6949		6949				
21	99-1-1(пл)	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч *шт*	2	573		1146				

26	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые диаметр до 25 мм	500	34,2	1,2	17100	600	11115	0,14	70
		м		23,2	0,2	11600	100	95	0,001	1
27	8-4-939	Труба ПВХ 20 мм	800	32		25600				
		м								
28	8-4-2273	Опора DN 20	1000	5		5000				
		шт								
29	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	1000	8,5	0,1	8500	100	6935	0,05	50
		м		7,3	–	7300	–	95	–	–
31	16-3-115	Кабели, марка КПСнг(А)-FRLSLT 1х2х0,75	1,2	48300		57960				
		1000м								
33	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	40	92,4	–	3696	–	3240	0,5	20
		шт		90	–	3600	–	90	–	–
34	18-2-21	Коробка разветвительная	40	59		2360				
		шт								

Раздел 2 Оповещение о пожаре

38	80-1-144(пл)	Пульт управления речевыми оповещениями Соната-ПУ	1	7852		7852				
		шт								
42	99-1-1(пл)	Оповещатель речевой Соната-Т-100-3/1-Л	141	873		123093				
		шт								
46	99-1-1(пл)	Резервированный источник питания 24В, 2А РИП-24-2/7М4-Р-RS	2	6949		13898				
		шт								
48	99-1-1(пл)	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч	4	573		2292				
		шт								
51	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм	500	34,2	1,2	17100	600	11115	0,14	70
		м		23,2	0,2	11600	100	95	0,001	1
52	8-4-939	Труба ПВХ 20 мм	1000	32		32000				
		м								
53	8-4-2273	Опора DN 20	1000	5		5000				
		шт								

54 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	1000	8,5	0,1	8500	100	6935	0,05	50
	м		7,3	–	7300	–	95	–	–
55 16-3-115	Кабели, марка КПСнг(А)-FRLSLT 1х2х1	1,7	48300		82110				
	1000м								
58 Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	80	92,4	–	7392	–	6480	0,5	40
	шт		90	–	7200	–	90	–	–
59 18-2-21	Коробка разветвительная	80	59		4720				
	шт								
	Всего прямые затраты				**987155**	**1560**			**500**
					83300	**200**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				870783				
	оборудования, тенге				31512				
	Накладные расходы, тенге				77050				
	- заработная плата, тенге				11558				
	- трудоемкость, чел-ч				39				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61962				
	Всего				**1126167**				
	Временные здания и сооружения (1,6 %)				14887				
	- сметная заработная плата, тенге				2099				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				26851				
	- сметная заработная плата, тенге				12351				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				75				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11095				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4438				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1183438**				
	понижающий коэффициент к=0,9881871				**1169458**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**3200807**				
	- материалы, тенге				2355179				
	- оборудование, тенге				85230				

- сметная заработная плата, тенге	338194
- нормативная трудоемкость, чел-ч	628
Налог (2 %)	64016
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3264823**
НДС (12 %)	391779
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3656602**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №96 от 03.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-12)
Охранная сигнализация раш. есиб.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Охранная сигнализация								
2	80-1-1(пл)	Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ / *шт*	4	3125		12500				
3	80-1-1(пл)	Блок контрольно-пусковой С2000-СП1 / *шт*	1	2455		2455				
8	99-1-1(пл)	Извещатель охранный объемный адресный С2000-ИК 280+3950 / *шт*	100	1368		136800				
10	99-1-1(пл)	Извещатель охранный акустический адресный С2000-СТ / *шт*	77	932		71764				
12	99-1-1(пл)	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК / *шт*	82	385		31570				
16	99-1-1(пл)	Резервированный источник питания 24В, 2А РИП-24-2/7М4-Р-RS / *шт*	2	6949		13898				
18	99-1-1(пл)	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч / *шт*	4	573		2292				
21	Ц8-409-6	Устройство кабель-канала 15х10 / *м*	100	48,7	2,6	4870	260	2755	0,17	17

22	99-6-2(пл)	Кабельный канал 15х10	100	28,8 13	0,2	2880 1300	20	95	0,001	–
		м								
23	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм	800	34,2	1,2	27360	960	17784	0,14	112
		м								
24	8-4-939	Труба ПВХ 20 мм	1000	23,2 32	0,2	18560 32000	160	95	0,001	1
		м								
27	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	900	10,6	0,1	9540	90	7610	0,06	54
		м								
29	16-3-115	Кабели, марка КПСнг(А)-FRLSLT 2х2х0.75	1,4	8,8 48300	0,1	7920 67620	90	95	–	–
		1000м								
31	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене 250+90	100	92,4	–	9240	–	8100	0,5	50
		шт								
32	18-2-21	Коробка КС-4	100	90 59	–	9000 5900	–	90	–	–
		шт								

Раздел 2 Система охранного видеонаблюдения

35	80-1-144(пл)	Видеорегистратор на 16 видеоканалов "UNIMO-UDR716" 28360 руб	4	26698	106792
		шт			
36	80-1-144(пл)	Жесткий диск для видеорегистратора 1000GB Seagate/Maxtor 7200.10 4407 руб	8	4149	33192
		шт			
37	99-1-1(пл)	Манипулятор оптический	4	2048	8192
		шт			
39	80-1-144(пл)	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 2200VA	2	77640	155280
		шт			
42	99-1-1(пл)	Резервированный источник питания СКАТ-V.8 5800 руб	8	5182	41456
		шт			
44	99-1-1(пл)	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч	16	573	9168
		шт			
46	80-1-144(пл)	Видеокамера всепогодная JTW-6600TDN-V212IR 9891 руб	21	9311	195531
		шт			

47	80-1-144(пл)	Корпусная купольная цветная камера CNB-DBM-21VF	31	3882		120342				
		шт								
48	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм	5000	39	1,5	195000	7500	123975	0,16	800
		м		25,9	0,2	129500	1000	95	0,001	5
49	8-4-940	Труба ПВХ 32 мм	5000	49		245000				
		м								
50	8-4-2275	Опора DN 32	10000	7		70000				
		шт								
53	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	5000	8,5	0,1	42500	500	34675	0,05	250
		м		7,3	–	36500	–	95	–	–
54	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	5000	10,6	0,1	53000	500	42275	0,06	300
		м		8,8	0,1	44000	500	95	–	–
55	99-2-23(пл)	Кабель коаксикальный радиочастотный РК75-4-319-нг-HF 185 тенге	5000	60		300000				
		м								
57	16-1-1332	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	5	27741		138705				
		км								
61	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене 120+60	100	92,4	–	9240	–	8100	0,5	50
		шт		90	–	9000	–	90	–	–
62	18-2-21	Коробка разветвительная	100	59		5900				
		шт								
		Всего прямые затраты				**2158407**	**9810**			**1633**
						257360	**1770**			**6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1265145				
		оборудования, тенге				626092				

Накладные расходы, тенге	245274
- заработная плата, тенге	36791
- трудоемкость, чел-ч	123
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	106655
Всего	**2510336**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	25626
- сметная заработная плата, тенге	3613
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	46219
- сметная заработная плата, тенге	21261
- нормативная трудоемкость, чел-ч	129
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	19099
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7639
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2608919**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**2578100**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**7056260**
- материалы, тенге	3421797
- оборудование, тенге	1693371
- сметная заработная плата, тенге	939961
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1912
Налог (2 %)	141125
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7197385**
НДС (12 %)	863686
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8061071**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**