Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №97 от 03.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-16) раш. сеть
Локальная вычислительная сеть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	99-2-24(пл)	Кабель неэкранированный витая пара UTRcat/5e 70 *м*	5850	23		134550				
34	Ц8-409-4	Прокладка кабель-канала *м*	70	91,9 / 37,8	38,3 / 9,3	6433 / 2646	2681 / 651	3132 / 95	0,23 / 0,054	16 / 4
35	99-2-23(пл)	Кабель канал L30027 *м*	270	297		80190				
39	Ц8-173-1	Лоток стальной на установленных полках *шт*	92	39,3 / 35,1	3,8 / 0,9	3616 / 3229	350 / 83	3146 / 95	0,22 / 0,005	20 / –
40	99-2-27(пл)	Лоток проволочный 60х100х3000 111,85 р *шт*	92	105		9660				
41	99-2-27(пл)	Площадка фиксаторная LW10-CR1кт-200шт *шт*	200	7		1400				
42	99-2-27(пл)	Держатель потолочный CLW10-DR 1кт-120шт *шт*	240	13		3120				
43	99-2-27(пл)	Шпилька М8 LW10-TM-08-1 1кт-50шт *шт*	150	13		1950				
44	99-2-27(пл)	Комплект соединений КС М6х10LPM1-CS-6-10 1кт-200шт 2,69	200	1		200				

			шт								
46	99-2-41(пл)	Труба гофрированная д32 мм 50 тенге		220	16		3520				
			м								
47	99-2-41(пл)	Труба гофрированная д40 мм 65 тенге		100	21		2100				
			м								
58	Ц10-900-15	Вертикальный лоток		6	163,2	16,6	979	100	871	0,79	5
			м								
					131	1	786	6	110	0,006	–
59	99-4-28(пл)	Лоток лестничный 100х400х6000 730,1 р		12	687		8244				
			м								

	Всего прямые затраты	**255962**	**3131**	**41**
		6661	**740**	**4**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	246171		
	Накладные расходы, тенге	7149		
	- заработная плата, тенге	1072		
	- трудоемкость, чел-ч	4		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	15787		
	Всего	**278898**		
	Временные здания и сооружения (1,6 %)	3793		
	- сметная заработная плата, тенге	535		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	6841		
	- сметная заработная плата, тенге	3147		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	19		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2827		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1131		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**293490**		
	понижающий коэффициент к=0,9881871	**290023**		
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**793793**		
	- материалы, тенге	665811		
	- сметная заработная плата, тенге	43580		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	71		
	Налог (2 %)	15876		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**809669**		

НДС (12 %)	97160
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**906829**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №98 от 03.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-17)
Электрочасофикация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	99-2-68(пл)	Кабель не экранированный Parlan U/UTR4cat 5e нг HF 109 тенге / *м*	750	35		26250				
		Всего прямые затраты				**26250**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				26250				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1575				
		Всего				**27825**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				378				
		- сметная заработная плата, тенге				53				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				683				
		- сметная заработная плата, тенге				314				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				282				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				113				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**29281**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**28935**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**79195**
- материалы, тенге	70998
- сметная заработная плата, тенге	2061
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Налог (2 %)	1584
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**80779**
НДС (12 %)	9694
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**90473**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сатинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №99 от 03.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-18) расч. есп.
Система кабельного телевидения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	16-5-67	Кабели коаксиальные, марка РК 75-4, 8-331ф *1000м*	0,24	40800		9792				
7	16-5-69	Кабели коаксиальные, марка РК 75-4, 8-331ф *1000м*	0,28	70500		19740				
		Всего прямые затраты				**29532** / –	– / –			– / –
		В том числе стоимость: материалов, тенге				29532				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1772				
		Всего				**31304**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				426				
		- сметная заработная плата, тенге				60				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				768				
		- сметная заработная плата, тенге				353				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				317				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				127				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**32942**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**32553**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**89097**
- материалы, тенге	79874
- сметная заработная плата, тенге	2318
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Налог (2 %)	1782
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**90879**
НДС (12 %)	10905
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**101784**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен _____ **Темирбулатов Н.К.**

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сатинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г

Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №100 от 03.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-19) раз. есть.
Система звукофикации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Дополнительное оборудование								
28	99-2-68(пл)	Кабель для подключения аккустических систем SBR15 / *м*	760	194		147440				
29	99-2-68(пл)	Микрофонный кабель стерео 200-0051 Sommer / *м*	650	186		120900				
		Всего прямые затраты				**268340**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				268340				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16100				
		Всего				**284440**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				3868				
		- сметная заработная плата, тенге				545				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				6977				
		- сметная заработная плата, тенге				3209				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2883
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1153
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**299321**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**295785**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**809564**
- материалы, тенге	725771
- сметная заработная плата, тенге	21069
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23
Налог (2 %)	16191
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**825755**
НДС (12 %)	99091
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**924846**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен:

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г

Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №101 от 03.09.18г.

приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.

(локальная смета 2-1-3А) раз-есть

Общестроительные работы. Блок № 1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
		2.1 Кровля								
18	Е99-1-1комм	Устройство кровельного ковра *м2*	2700	1129 / 1129	– / –	3048300 / 3048300	– / –	– / –	– / –	– / –
19	99-1-1(пл)Ко	Полимерная мембрана *м2*	3192	840		2681280				
20	99-1-2(пл)	Мембрана серая 2 шт , 1х10 м *м2*	20	1332		26640				
21	99-1-3(пл)	Техноруф Н30 ВЕНТ *м3*	405	10756		4356180				
22	99-1-4(пл)	Изобокс РУФ *м3*	135,075	11103		1499738				
23	99-1-5(пл)	Телескопический крепеж Технониколь 170 мм *шт*	17760	13		230880				
24	99-1-6(пл)	Саморез сверлоконечный 4,8х70 *шт*	18000	7		126000				
25	99-1-7(пл)	Рейка краевая алюминевая Технониколь *м*	231	199		45969				
26	99-1-8(пл)	Рейка прижимная алюминевая Технониколь *м*	231	159		36729				
27	99-1-9(пл)	Саморез сверлоконечный *шт*	2500	6		15000				
28	99-1-10(пл)	Герметик Технониколь ПУ, 600 мл *шт*	58	729		42282				

29	99-1-11(пл)	ПВХ аэратор кровельный 75х240 мм *шт*	30	1041	31230
	2.4 Наружная отделка				
36	99-3-1(пл)ТО	Стоимость фасадных кассет с комплектующими *м2*	1502,6	3504	5265110

Всего прямые затраты	**17405338**	–	–
	3048300	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	14357038		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1044320		
Всего	**18449658**		
Временные здания и сооружения (1,6 %)	250915		
- сметная заработная плата, тенге	35379		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	201		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	452554		
- сметная заработная плата, тенге	208175		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1267		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	187006		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	74802		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**19414935**		
понижающий коэффициент к=0,9881871	**19185588**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**52510955**		
- материалы, тенге	38831023		
- сметная заработная плата, тенге	9611476		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1468		
Налог (2 %)	1050219		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**53561174**		
НДС (12 %)	6427341		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**59988515**		

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №102 от 03.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-5Б)
Вентиляция. Блок № 1 разн. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Добавить								
42	Е20-42-11	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/ч ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	5	24777,35	3072,72	123887	15364	124091	106,05	530
		камера		18238,5	1150,54	91193	5753	128	5,6175	28
46	Е20-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т т.ч. п.3.7в: ктрр1=1,41; кзпр1=1,41; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	7	1361,6	55,8	9531	391	11891	7,34328	51
		вентилятор		1305,8	21,26	9141	149	128	0,105	1
47	80-1-4(пл)	В1. Потолочный дестратификатор DHC-3S-1766 цо= 204116/1,12/2,737	7	66586		466102				
		шт								
49	80-1-5(пл)	В2. Вентилятор канальный VC-200 (Circular duct fans) цо= 27415/1,12/2,737	2	8943		17886				
		шт								
50	80-1-6(пл)	В3. Вентилятор канальный VC-160 (Circular duct fans) цо= 21979/1,12/2,737	1	7170		7170				
		шт								
51	80-1-7(пл)	В4. Вентилятор канальный VC-100 (Circular duct fans) цо=18189/1,12/2,737	1	5934		5934				

		шт				
52	80-1-8(пл)	В5. Вентилятор VCP-60-30/28-GQ/4E-1,6/1500/220 цо=141225/1,12/2,737	1	46070	46070	
		шт				
53	80-1-9(пл)	В7. Вентилятор VCP-40-20/20-GQ/4E-0,33/1500/220 цо= 70129/1,12/2,737	1	22877	22877	
		шт				
54	80-1-10(пл)	В8. ПД1. Вентилятор VCP-50-25/22-GQ/4E-0,51/1500/220 цо=84201/1,12/2,737	2	27468	54936	
		шт				
55	80-1-11(пл)	В9. Вентилятор VCP-80-50/40-GQ/4D-4,8/1500/380 цо= 324569/1,12/2,737	1	105880	105880	
		шт				
58	80-1-14(пл)	Калорифер TFT 500.250.3 цо=31436/1,12/2,737	1	10255	10255	
		шт				
59	80-1-15(пл)	фильтр ФВП 50-25-0517 цо= 14993/1,12/2,737	1	4891	4891	
		шт				
60	80-1-16(пл)	Клапан обратный (ventilation item) КОв-100 цо= 1424/1,12/2,737	1	465	465	
		шт				
61	80-1-17(пл)	Клапан обратный (ventilation item) КОв-160 цо=1988/1,12/2,737	1	649	649	
		шт				
62	80-1-18(пл)	Клапан обратный (ventilation item) КОв-200 цо= 2386/1,12/2,737	1	778	778	
		шт				
63	80-1-19(пл)	Клапан обратный КОП-1 40-20 цо= 9564/1,12/2,737	1	3120	3120	
		шт				
64	80-1-20(пл)	Клапан обратный КОП-1 50-25 цо=11118/1,12/2,737	2	3627	7254	
		шт				
65	80-1-21(пл)	Клапан обратный КОП-1 60-30 цо= 12394/1,12/2,737	1	4043	4043	
		шт				
66	80-1-22(пл)	Клапан обратный КОП-1 80-50 цо= 15049/1,12/2,737	1	4909	4909	
		шт				
71	80-1-23(пл)	Клапан О3-60-2-НО-100(М-Iк/24)-К-СН цо = 46119/1,12/2,737	3	15045	45135	
		шт				
74	80-1-26(пл)	Воздушно-тепловая завеса КЭВ-9П2022Е цо= 145299/1,12/2,737	2	47399	94798	
		шт				
		Всего прямые затраты		**1036570**	**15755**	**581**

	100334	**5902**	**29**
В том числе стоимость: материалов, тенге	17331		
оборудования, тенге	903152		
Накладные расходы, тенге	135982		
- заработная плата, тенге	20397		
- трудоемкость, чел-ч	68		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	16164		
Всего	**1188716**		
Временные здания и сооружения (1,6 %)	19019		
- сметная заработная плата, тенге	548		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	29227		
- сметная заработная плата, тенге	3222		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	12077		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4831		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1253871**		
понижающий коэффициент к=0,9881871	**1239059**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**3391305**		
- материалы, тенге	46875		
оборудования, тенге	2442726		
- сметная заработная плата, тенге	398428		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	701		
Налог (2 %)	67826		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3459131**		
НДС (12 %)	415096		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3874227**		

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25м трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г.Павлодара.
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г., Доп.согл. №3 от 21.06.18г.

Справка № 18

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2 2018 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		13	24.03.17г.				
		Доп.согл.№ 1 от 12.05.17г; Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г; Доп.согл. №3 от 21.06.18г.					

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты				
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	1 335 314 727										
в том числе за месяц	75 598 281	75 598 281	24 177 919	66 174 966	.	.			1 323 499	8 099 816	75 598 281
2-1-3, 2-1-4, 7-4-3, 2-1-22, 2-1-22А, 2-1-23, 2-1-6, 2-1-6Б, 2-1-7, 2-1-7А, 2-1-8, 2-1-24, 2-1-25, 2-1-11, 2-1-12, 2-1-16, 2-1-19	75 598 281	75 598 281	24 177 919	66 174 966					1 323 499	8 099 816	75 598 281
Удержание аванса 36%	532 686 835	27 215 381									27 215 381
Итого к оплате:											**48 382 900**

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор

_____Б.К.Дюсембаев

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

Директор

_____Н.К.Темирбулатов

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г , Доп.согл. №3 от 21.06.18г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №103 от 24.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2 2018г.
(локальная смета 2-1-3)
Строительство плавательного бассейна (раздел АС). Блок №1 раун. сбъ.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Лестницы								
		4.1 лестницы в осях 5-7 /Б-В, 15-17 /Б-Г/1								
67	Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	23,4	1447,86	4,92	33880	115	5364	1,28	30
		м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	5065	44	105	0,0091	–
		4.2 металлическая лестница в осях 1/Д-И								
68	Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	6,44813	14347,26	5522,03	92513	35607	42929	35,9	231
		т конструкций		6075	1322,37	39172	8527	90	4,73	31
69	2-1-96	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	6,44813	177400		1143898				
		т								
70	99-4-1(пл)	Добавка на сталь С245 (СН РК 8.02-04-2002 стр 8.табл3, л3.2)	6,44813	1860		11994				
		тн								

71	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	18	20,14	0,23	363	4	324	0,119	2
		болт		19,91	0,09	358	2	90	0,0004	–
72	1-1-2101	Анкерный болт стальной оцинкованный М12х115 мм	18	30,96		557				
		шт								
73	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	157,21	21,8	0,05	3427	8	824	0,0295	5
		м2		5,81	0,02	913	3	90	0,0001	–
75	Е6-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм (50мм)	0,84	224,13	1,8	188	2	63	0,42	–
		м2		69,75	0,68	59	1	105	0,0033	–
76	Е6-9-2	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки	2,52	93,21	0,75	235	2	59	0,12	–
		м2		21,83	0,29	55	1	105	0,0014	–

Раздел 9 Полы

9.2 1,2 этажи л.24

247	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	405	908,33	15,2	367874	6156	90002	1,07	433
		м2 покрытия		173,3	7,37	70187	2985	123	0,037	15

Раздел 10 Отделочные работы (п17,19,22,23)

10.1 Потолок

264	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм	300	132,21	3,94	39663	1182	32634	0,5535	166
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	30633	447	105	0,00729	2
265	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	300	257,14	2,33	77142	699	14027	0,26	78
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	13095	264	105	0,0043	1

10.2 стены

279	Е15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	310	917,05	4,62	284286	1432	84015	1,52	471
	м2 облицовки		254,97	3,14	79041	973	105	0,0162	5
	Раздел 11 Наружная отделка блоков № 1 и № 2 (л.9)								
317	Е11-27-7								
	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	385,22	1714,9	30,36	660614	11695	66482	0,801	309
	м2 покрытия		132,85	7,46	51176	2874	123	0,038	15
	Раздел 12 Разные работы								
	12.2 Спуски (л 98,99,26,27)								
321	Е8-3-2								
	Устройство щебеночного основания под фундаменты (подготовка+дреж)	5,7	1840,27	100,89	10490	575	1089	0,85	5
	м3 основания		123,75	38,25	705	218	118	0,18	1
322	Е34-101-1								
	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,002	230571,38	–	461	–	61	175	–
	канало-километр трубопровода		27450	–	55	–	110	–	–
323	Е1-166-1								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы (песчаный непучинистый грунт)	6,61	122,18	–	808	–	913	0,885	6
	м3 грунта		122,18	–	808	–	113	–	–
324	Е6-1-1								
	Устройство бетонной подготовки В7,5	1,6	6199,03	66,01	9918	106	371	1,35	2
	м3		195,75	24,93	313	40	105	0,1218	–
325	Е7-42-1								
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	1	361,29	172,69	361	173	190	0,476	–
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	76	60	140	0,2371	–
326	Е7-42-2								
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	7	513,72	243,37	3596	1704	1882	0,668	5
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	748	596	140	0,3375	2
327	Е7-42-3								
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	8	785,88	389,08	6287	3113	3256	0,937	7
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	1231	1095	140	0,5542	4

328 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	2,05	6798		13936				
329 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	4,34	5649		24517				
330 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В7,5 *м3*	0,45	7151,49	311,32	3218	140	264	2,82	1
			441	117,61	198	53	105	0,5744	–
331 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов *м3*	0,45	384		173				
332 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В15 *м3*	3	7269,51	196,62	21809	590	1092	1,79	5
			272,25	74,27	817	223	105	0,3628	1
333 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,06421	41200		2645				
334 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,15844	175710,1	1826,1	27840	289	1949	42,7	7
			8100	690,75	1283	109	140	3,37	1
335 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	20,05	245,44	3,82	4921	77	918	0,212	4
			37,35	1,44	749	29	118	0,007	–
336 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами *м2 поверхности*	5,07	688,61	11,21	3491	57	214	0,201	1
			31,5	4,21	160	21	118	0,0205	–
337 Е9-22-12	Монтаж опорных стоек *т конструкций*	0,04249	4658,59	2861,37	198	122	64	5,88	–
			1067,22	620,1	45	26	90	1,98	–
339 Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м *т конструкций*	0,22558	13864,97	4022,39	3128	907	2064	56,5	13
			9090	1071,86	2051	242	90	3,81	1

340 2-1-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) *т*	0,22558	122800		27701				
341 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического полнотелого М100 на р-ре М50 *м3 кладки*	1	9723,76	335,84	9724	336	975	4,54	5
			699,75	126	700	126	118	0,61	1
342 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг *т стальных элементов*	0,00777	175710,1	1826,1	1365	14	95	42,7	–
			8100	690,75	63	5	140	3,37	–
343 Е9-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий *т*	0,26807	1320,48	312,12	354	84	164	2,96	1
			679,5	–	182	–	90	–	–
344 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами *болт*	42	20,14	0,23	846	10	756	0,119	5
			19,91	0,09	836	4	90	0,0004	–
345 1-1-2101	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм *шт*	42	30,96		1300				
347 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	6,9	36,09	0,09	249	1	27	0,0218	–
			4,39	0,05	30	–	90	0,0002	–
348 Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 к=2,000 *м2*	13,8	51,33	0,09	708	1	35	0,0137	–
			2,77	0,05	38	1	90	0,0002	–
351 Е9-29-1	Монтаж ограждений *т конструкций*	0,22828	13699,06	5475,86	3127	1250	1355	28,9	7
			5040	1552,87	1151	354	90	5,46	1
352 2-1-267	Ограждение *т*	0,22828	133700		30521				
353 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами *болт*	52	20,14	0,23	1047	12	936	0,119	6
			19,91	0,09	1035	5	90	0,0004	–
354 1-1-2101	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм *шт*	52	30,96		1610				
355 99-4-1(пл)	Добавка на сталь С245 (СН РК 8.02-04-2002 стр 8 табл 3 п3,2)	0,22828	1860		425				

		тн								
356	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	5,71	36,09	0,09	206	1	23	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	25	–	90	0,0002	–
357	Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 к=2,000	11,42	51,33	0,09	586	1	30	0,0137	–
		м2		2,77	0,05	32	1	90	0,0002	–
	12.4 Ограждение террассы ОГК-3 (л. 14)									
384	Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	48	1754,42	2,49	84212	120	606	0,059	3
		м ограждения		9,68	0,92	465	44	119	0,0045	–
385	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	12	36,09	0,09	433	1	49	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	53	1	90	0,0002	–
386	Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 к=2,000	24	51,33	0,09	1232	2	60	0,0137	–
		м2		2,77	0,05	66	1	90	0,0002	–
	12.5 Приямок Пр-1-6 (л79)									
396	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков к=6,000	0,4518	176767,1	1941,97	79863	877	4105	42,3	19
		т металлических изделий		6975	726,75	3151	328	118	3,55	2
397	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (МН751-1) к=6,000	0,1044	175710,1	1826,1	18344	191	1285	42,7	4
		т стальных элементов		8100	690,75	846	72	140	3,37	–
398	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза к=6,000	12	20,35	0,02	244	–	45	0,0213	–
		м2		4,16	–	50	–	90	–	–
	12.9 Отмостка									
423	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	9,1	1840,27	100,89	16746	918	1739	0,85	8
		м3 основания		123,75	38,25	1126	348	118	0,18	2
424	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки В15	13,6	7010,95	66,01	95349	898	3151	1,35	18
		м3		195,75	24,93	2662	339	105	0,1218	2
		Всего прямые затраты				**3230623**	**69472**			**1857**

	311504	**20462**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2849650	
Накладные расходы, тенге	366486	
- заработная плата, тенге	54973	
- трудоемкость, чел-ч	183	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	215827	
Всего	**3812936**	
Временные здания и сооружения (1,6 %)	51856	
- сметная заработная плата, тенге	7312	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	41	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	93528	
- сметная заработная плата, тенге	43023	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	262	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	38648	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	15459	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4012427**	
понижающий коэффициент к=0,9881871	**3965029**	
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**10852283**	
- материалы, тенге	7707357	
- сметная заработная плата, тенге	1329023	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2430	
Налог (2 %)	217046	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11069329**	
НДС (12 %)	1328319	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12397648**	

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен _____

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сатинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г , Доп.согл. №3 от 21.06.18г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №104 от 24.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2 2018г.
(локальная смета 2-1-4)
Строительство плавательного бассейна (раздел АС). Блок №2

Расц. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кирпичные стены								
		1.1 кирпичные стены АС 002 л 5,6								
2	Е15-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 150 мм (АС6 в15в, S=203,41/0,15=1356м2	300	1082,06	1,02	324618	306	11986	0,2357	71
		м2		37,89	0,16	11367	48	105	0,00054	–
4	1-1-2059	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х260 мм АС 002 л6 п153	300	20,57		6171				
		шт								
5	1-1-2165	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 8х120 мм АС 002 л6 п15и	702	7,05		4949				
		шт								
		1.2 узлы и детали наружных стен АС002 л 50								
12	Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 к=2,000	80,4	51,33	0,09	4127	7	204	0,0137	1
		м2		2,77	0,05	223	4	90	0,0002	–
		Раздел 3 Лестницы								
		3.1 Лестницы в осях С-р/8-9 (16-18), 14-15/Н, 18-19/Н-П (л63,68,72)								

41 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	32	20,14	0,23	644	7	576	0,119	4
	болт		19,91	0,09	637	3	90	0,0004	–
42 1-1-2101	Анкерный болт стальной оцинкованный М12х115 мм	32	30,96		991				
	шт								
43 Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,73095	13711,46	5475,86	10022	4003	4337	28,9	21
	т конструкций		5040	1552,87	3684	1135	90	5,46	4
44 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,73095	133700		97728				
	т								
45 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,02552	175710,1	1826,1	4484	47	315	42,7	1
	т стальных элементов		8100	690,75	207	18	140	3,37	–
46 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	131,61	21,8	0,05	2869	7	691	0,0295	4
	м2		5,81	0,02	765	3	90	0,0001	–
47 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза к=2,000	263,22	20,35	0,02	5357	5	986	0,0213	6
	м2		4,16	–	1095	–	90	–	–
48 Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	79,36	1286,29	4,92	102080	390	18191	1,28	102
	м2 оштукатуриваемой поверхности		216,45	1,87	17177	148	105	0,0091	1
49 99-4-1(пл)	Добавка на сталь С245 (СН РК 8.02-04-2002 стр 8 табл 3,п 3,2)	4,54882	1860		8461				
	тн								
50 Е6-1-20	Устройство фундаментов под ступени В15 (лестница 14-15/Н)	0,72	7959,43	311,32	5731	224	423	2,82	2
	м3		441	117,61	318	85	105	0,5744	–

3.2 Металлическая лестница (л.76)

51 Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1,85019	14359,66	5522,03	26568	10217	12318	35,9	66
	т конструкций		6075	1322,37	11240	2447	90	4,73	9

52 2-1-96	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	1,85019	177400		328224				
	т								
53 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,18274	70437,87	304,24	12872	56	1878	58	11
	т		9675	114,75	1768	21	105	0,56	–
54 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	8	20,14	0,23	161	2	144	0,119	1
	болт		19,91	0,09	159	1	90	0,0004	–
55 1-1-2101	Анкерный болт стальной оцинкованный М12х115 мм	8	30,96		248				
	шт								
56 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	52,87	21,8	0,05	1153	3	277	0,0295	2
	м2		5,81	0,02	307	1	90	0,0001	–
57 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза к=2,000	105,74	20,35	0,02	2152	2	396	0,0213	2
	м2		4,16	–	440	–	90	–	–
58 Е11-9-1	Устройство теплоизоляции	11,2	48,53	5,55	544	62	620	0,258	3
	м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	481	23	123	0,0102	–
59 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 к=1,03	1,1536	8390		9679				
	м3								
60 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских В20	3,5	7504,49	100,65	26266	352	677	0,97	3
	м3		146,25	38,03	512	133	105	0,1857	1
61 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,11722	5239,08	327,33	614	38	249	11,6	1
	т		1890	123,75	222	15	105	0,6	–
62 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,11722	52400		6142				
	т								

63 Е9-24-1									
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м -козырек	0,14725	13864,97	4022,39	2042	592	1347	56,5	8
	т конструкций		9090	1071,86	1339	158	90	3,81	1
64 Е9-48-2									
	Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,14725	542,84	144,52	80	21	39	1,34	–
	т		292,5	–	43	–	90	–	–
65 2-1-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	0,14725	122800		18082				
	т								
66 Е10-50-5	Устройство обрешетки	3,4	572,45	13	1946	44	209	0,285	1
	м2 покрытия		46,13	4,91	157	17	120	0,024	–
67 Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	3,4	505,78	8,31	1720	28	386	0,5663	2
	м2 кровли		94,18	1,17	320	4	119	0,0048	–

Раздел 7 Полы

7.1 Техподполье Ас 002 л26

160 Е11-27-6									
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	180,7	908,33	15,2	164135	2747	40156	1,07	193
	м2 покрытия		173,3	7,37	31315	1332	123	0,037	7

7.2 1,2 этажи л26

169 Е12-15-3									
	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	507,8	12,58	0,99	6388	503	7233	0,0694	35
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	5885	193	119	0,0018	1
171 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции	1000,8	48,53	5,55	48569	5554	55456	0,258	258
	м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	43014	2072	123	0,0102	10
173 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (35мм) В15	499,9	225,03	13,43	112492	6714	35472	0,366	183
	м2 стяжки		52,65	5,04	26320	2519	123	0,0246	12
174 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек к=3,000	1499,7	34,39	0,67	51575	1005	1624	0,0044	7

	м2 стяжки		0,63	0,25	945	375	123	0,0012	2
175 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (40мм) В15	782,8	225,03	13,43	176153	10513	55546	0,366	287
	м2 стяжки		52,65	5,04	41214	3945	123	0,0246	19
176 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек К=4,000	3131,2	34,39	0,67	107682	2098	3390	0,0044	14
	м2 стяжки		0,63	0,25	1973	783	123	0,0012	4
179 Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	600	908,33	15,2	544998	9120	133334	1,07	642
	м2 покрытия		173,3	7,37	103980	4422	123	0,037	22
180 Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	300	989,68	30,36	296904	9108	51774	0,801	240
	м2 покрытия		132,85	7,46	39855	2238	123	0,038	11
192 Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	380	936,15	1,3	355737	494	18360	0,23	87
	м		38,61	0,67	14672	255	123	0,0033	1

Раздел 8 Отделочные работы (л21-25, 5-6)

8.1 потолок

195 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 1,0 мм	650	132,21	3,94	85937	2561	70708	0,5535	360
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	66372	969	105	0,00729	5
196 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	1123	257,14	2,33	288768	2617	52507	0,26	292
	м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	49019	988	105	0,0043	5

8.2 стены

207	Е15-17-5								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	730	917,05	4,62	669447	3373	197841	1,52	1110
	м2 облицовки		254,97	3,14	186128	2292	105	0,0162	12
	Раздел 9 Разные работы								
	9.1 Крыльца 1-3 АС002 л88-902,7,28								
231	Е9-29-1 Монтаж ограждений	0,64576	13699,06	5475,86	8846	3536	3832	28,9	19
	т конструкций		5040	1552,87	3255	1003	90	5,46	4
232	2-1-267 Ограждение	0,64576	133700		86338				
	т								
233	Е9-49-1 Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	304	20,14	0,23	6123	70	5472	0,119	36
	болт		19,91	0,09	6053	27	90	0,0004	–
234	1-1-2101 Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм	304	30,96		9412				
	шт								
235	99-4-1(пл) Добавка на сталь С245 (СН РК8.02-04-2002, стр8 табл 3 п3,2)	0,64576	1860		1201				
	тн								
236	Е13-16-1 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	16,144	36,09	0,09	583	1	65	0,0218	–
	м2		4,39	0,05	71	1	90	0,0002	–
237	Е13-26-11 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 к=2,000	32,288	51,33	0,09	1657	3	82	0,0137	–
	м2		2,77	0,05	89	2	90	0,0002	–
	9.4 Спуски АС 002 л85-87, 29-31								
276	Е6-1-20 Устройство бетонных монолитных участков В 7,5	0,5	7151,49	311,32	3576	156	294	2,82	1
	м3		441	117,61	221	59	105	0,5744	–
277	30-1-57 Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,5	384		192				
	м3								
278	Е6-1-16 Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В15	4,2	7269,51	196,62	30532	826	1528	1,79	8
	м3								

			272,25	74,27	1143	312	105	0,3628	2
279 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,09247	41200		3810				
	т								
280 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг МН548	0,20994	175710,1	1826,1	36889	383	2584	42,7	9
	т стальных элементов								
			8100	690,75	1701	145	140	3,37	1
281 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	32,09	245,44	3,82	7876	123	1469	0,212	7
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	1199	46	118	0,007	–
282 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	8,45	258,16	4,19	2181	35	595	0,382	3
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	491	13	118	0,0076	–
283 Е9-22-12	Монтаж опорных стоек	0,03162	4658,59	2861,37	147	90	49	5,88	–
	т конструкций								
			1067,22	620,1	34	20	90	1,98	–
284 2-1-117	Стойки фахверка	0,03162	113100		3576				
	т								
285 Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	0,1397	13864,97	4022,39	1937	562	1278	56,5	8
	т конструкций								
			9090	1071,86	1270	150	90	3,81	1
286 2-1-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	0,1397	122800		17155				
	т								
287 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического полнотелого М100 на р-ре М100	2,1	9858,16	335,84	20702	705	2046	4,54	10
	м3 кладки								
			699,75	126	1469	265	118	0,61	1
288 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00576	175710,1	1826,1	1012	11	71	42,7	–
	т стальных элементов								
			8100	690,75	47	4	140	3,37	–
289 Е9-48-1									
	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,17132	1320,48	312,12	226	53	104	2,96	1
	т								
			679,5	–	116	–	90	–	–

290 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	36	20,14	0,23	725	8	648	0,119	4
	болт		19,91	0,09	717	3	90	0,0004	–
291 1-1-2101	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм	36	30,96		1115				
	шт								
292 99-4-1(пл)	Добавка на сталь С245 (СН РК8.02-04-2002,стр8, табл 3 п3,2)	0,17708	1860		329				
	тн								
293 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	4,43	36,09	0,09	160	–	17	0,0218	–
	м2		4,39	0,05	19	–	90	0,0002	–
294 Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 к=2,000	8,86	51,33	0,09	455	1	23	0,0137	–
	м2		2,77	0,05	25	–	90	0,0002	–
297 Е9-29-1	Монтаж ограждений	0,34316	13699,06	5475,86	4701	1879	2037	28,9	10
	т конструкций		5040	1552,87	1730	533	90	5,46	2
298 2-1-267	Ограждение	0,34316	133700		45880				
	т								
299 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	144	20,14	0,23	2900	33	2592	0,119	17
	болт		19,91	0,09	2867	13	90	0,0004	–
300 1-1-2101	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм	144	30,96		4458				
	шт								
301 99-4-1(пл)	Добавка на сталь С245 (СН РК8,02,04-2002 стр 8 табл 3,п3,2)	0,34316	1860		638				
	тн								
302 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	8,6	36,09	0,09	310	1	34	0,0218	–
	м2		4,39	0,05	38	–	90	0,0002	–
303 Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 к=2,000	17,2	51,33	0,09	883	2	44	0,0137	–
	м2		2,77	0,05	48	1	90	0,0002	–
9.5 Приямок Пр-2 -1шт (л.84)									
304 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	0,3	6199,03	66,01	1860	20	69	1,35	–
	м3		195,75	24,93	59	7	105	0,1218	–

305	Е6-24-10	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	2,1	8645,52	738,71	18156	1551	3237	5,68	12
		м3		1215	252,7	2552	531	105	0,9728	2
306	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,07805	53000		4137				
		т								
307	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,0079	58600		463				
		т								
308	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,1	266		559				
		м3								
309	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 (6кг/см2)	2,1	930		1953				
		м3								
310	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0753	176767,1	1941,97	13311	146	684	42,3	3
		т металлических изделий		6975	726,75	525	55	118	3,55	–
311	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (МН751-1)	0,0174	175710,1	1826,1	3057	32	214	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	141	12	140	3,37	–
312	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 к=2,000	4,6	20,35	0,02	94	–	17	0,0213	–
		м2		4,16	–	19	–	90	–	–
313	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	8,58	245,44	3,82	2106	33	392	0,212	2
		м2 поверхности		37,35	1,44	320	12	118	0,007	–
	9.6 Приямок Пр-1 -1шт (л,84)									
314	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5	0,3	6199,03	66,01	1860	20	69	1,35	–
		м3		195,75	24,93	59	7	105	0,1218	–
315	Е6-24-10	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм	1,7	8645,52	738,71	14697	1256	2621	5,68	10
		м3		1215	252,7	2066	430	105	0,9728	2

316	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0503	53000		2666			
		т							
317	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,0059	58600		346			
		т							
318	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,7	266		452			
		м3							
319	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 (6кг/см2)	1,7	930		1581			
		м3							
320	Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0753	176767,1	1941,97	13311	146	684	42,3	3
		т металлических изделий		6975	726,75	525	55	118	3,55	–
321	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (МН751-1)	0,0174	175710,1	1826,1	3057	32	214	42,7	1
		т стальных элементов		8100	690,75	141	12	140	3,37	–
322	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2	20,35	0,02	41	–	7	0,0213	–
		м2		4,16	–	8	–	90	–	–
323	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	5,98	245,44	3,82	1468	23	274	0,212	1
		м2 поверхности		37,35	1,44	223	9	118	0,007	–
	9.7 Сауны (пом. № 60, № 62) л.37-45									
324	Е34-56-3	Устройство каркасов из деревянных брусков акустических конструкций стен при относе от стен на 10 см	84,9	1265,74	8,73	107461	741	47941	3,39	288
		м2 площади		555,75	3,33	47183	283	101	0,0163	1
325	Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения 100 мм	84,9	112,12	2,32	9519	197	9491	0,689	58
		м2 поверхности		109,8	0,88	9322	75	101	0,0043	–
326	1-3-587	Маты прошивные МТПЭ-2-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 70-100 мм к=0,100	8,49	8580		72844			

	м3								
330 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками В7,5 к=0,100	3,09	6691,02	–	20675	–	2155	3,66	11
	м3 подстилающего слоя		567	–	1752	–	123	–	–
331 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 ммВ12,5	30,9	218,62	13,43	6755	415	2193	0,366	11
	м2 стяжки		52,65	5,04	1627	156	123	0,0246	1
332 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	61,8	32,79	0,67	2026	41	66	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	39	15	123	0,0012	–
333 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок РП38 примеч. 1,2	0,0544	5239,08	327,33	285	18	116	11,6	1
	т		1890	123,75	103	7	105	0,6	–
334 4-1-11	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	0,012	49158		590				
	т								
335 4-1-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-I,d=4-6 мм	0,0424	64100		2718				
	т								
336 Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 РП38	34,6	55	7,6	1903	263	792	0,13	4
	м		23,2	0,9	803	31	95	0,005	–
337 Е11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	30,9	296,54	2,58	9163	80	1995	0,322	10
	м2 пола		51,53	0,97	1592	30	123	0,0047	–
338 Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	30,9	48,53	5,55	1500	171	1712	0,258	8
	м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	1328	64	123	0,0102	–
339 1-3-587	Маты прошивные МТПЭ-2-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 70-100 мм к=1,030	3,1827	8580		27308				
	м3								
344 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического (под камеру)	0,25	10099,65	296,6	2525	74	303	5,95	1
	м3 кладки		915,75	110,25	229	28	118	0,54	–

345	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции 600кг/м3	0,15	4677,36	261,86	702	39	111	3,44	1
		м3 изоляции		499,5	99	75	15	123	0,48	–
346	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,94	249,47	9,95	484	19	133	0,356	1
		м2 стяжки		52,2	3,74	101	7	123	0,0182	–
347	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=2,000	3,88	41,49	0,67	161	3	4	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	2	1	123	0,0012	–
348	Е11-25-2	Устройство покрытий из еирпича на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором	1,94	387,9	29,99	753	58	482	1,18	2
		м2 покрытия		190,58	11,23	370	22	123	0,0549	–
349	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,12	17824		2139				
		1000шт								
353	Е11-9-1	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	30,9	48,53	5,55	1500	171	1712	0,258	8
		м2 изолируемой поверхности		42,98	2,07	1328	64	123	0,0102	–
354	1-3-587	Маты прошивные МТПЭ-2-100 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 70-100 мм к=1,030	3,1827	8580		27308				
		м3								
		Всего прямые затраты				**4615529**	**86847**			**4590**
						758248	**31172**			**144**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				3770432				
		Накладные расходы, тенге				882202				
		- заработная плата, тенге				132330				
		- трудоемкость, чел-ч				441				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				329864				
		Всего				**5827595**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				79255				
		- сметная заработная плата, тенге				11175				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				63				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	142946
- сметная заработная плата, тенге	65755
- нормативная трудоемкость, чел-ч	400
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	59069
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	23627
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6132492**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**6060049**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**16586355**
- материалы, тенге	10197767
- сметная заработная плата, тенге	2924763
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5638
Налог (2 %)	331727
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16918082**
НДС (12 %)	2030170
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**18948252**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г , Доп.согл. №3 от 21.06.18г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №105 от 24.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2 2018г.
(локальная смета 7-4-3)
Благоустройство

раш. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проезжая часть								
8	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *м2 основания*	1200	295,66 / 5	33,29 / 11,5	354792 / 6000	39948 / 13800	26334 / 133	0,033 / 0,04038	40 / 48
11	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 М II *м2 покрытия*	1200	372,32 / 5,94	15,35 / 5,06	446784 / 7128	18420 / 6072	17556 / 133	0,0336 / 0,01766	40 / 21
12	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; *м2 покрытия*	4800	43,64 / 0,01	– / –	209472 / 48	– / –	64 / 133	0,00009 / –	– / –
		Раздел 2 Устройство тротуаров								
15	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовой камень *м3 основания*	21,8	1840,27	100,89	40118	2199	4168	0,85	19

			123,75	38,25	2698	834	118	0,18	4
16 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 100.20.08 мм при других видах покрытий	820	751,25	6,63	616025	5437	120446	0,698	572
	м бортового камня		108,68	1,76	89118	1443	133	0,0061	5
17 Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из щебня (10см)	1800	285,55	12,52	513990	22536	101553	0,243	437
	м2 покрытия		38,03	4,39	68454	7902	133	0,0177	32
18 Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основанияК=-2,000;	-7600	21,08	–	-160208	–	-8390	0,0054	-41
	м2 покрытия		0,83	–	-6308	–	133	–	–
19 Е8-3-1	Устройство подстилающего слоя из песка толщ 50 ммК=0,050;	51	215,2	97,07	10975	4951	8937	0,78	40
	м3 основания		112,5	36	5738	1836	118	0,18	9
20 99-4-4(пл)	Песок природный (цена 600*1,5)К=1,100;	86,9	291		25288				
	м3								
21 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,500;	122,85	119,02	119,02	14622	14622	2924	–	–
	т		–	23,8	–	2924	100	0,04998	6
22 Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	1420	178,07	21,26	252859	30189	286652	0,948	1346
	м2 покрытия		156,15	7,97	221733	11317	123	0,0389	55
23 99-4-4(пл)	Песок природный (цена 600*1,5) постель+засыпка	14,114	291		4107				
	м3								
24 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,500;	19,521	119,02	119,02	2323	2323	465	–	–
	т		–	23,8	–	465	100	0,04998	1
25 30-3-40	Плитка тротуарная	1420	1050		1491000				
	м2								
	Всего прямые затраты				**3822147**	**140625**			**2453**
					394609	**46593**			**181**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3286915				

Накладные расходы, тенге	560709
- заработная плата, тенге	84106
- трудоемкость, чел-ч	280
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	262971
Всего	**4645827**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	63183
- сметная заработная плата, тенге	8909
- нормативная трудоемкость, чел-ч	51
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	113958
- сметная заработная плата, тенге	52421
- нормативная трудоемкость, чел-ч	319
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	47090
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	18836
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4888894**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**4831142**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**13222836**
- материалы, тенге	8890014
- сметная заработная плата, тенге	1764969
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3284
Налог (2 %)	264457
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13487293**
НДС (12 %)	1618475
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15105768**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г., Доп.согл.№3 от 21.06.18г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №106 от 24.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2 2018г.
(локальная смета 2-1-22)
Водопровод и канализация. Блок №1 разд. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 8 Санитарно-техническое оборудование									
200	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм / *кран*	16	10263,47 /	23,09 /	164216	369 /	3410 /	0,9 /	14
201	11-3-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм / *м*	160	157,5 / 523	9	2520 / 83680	144	128	0,04	1
		Всего прямые затраты				**247896**	**369**			**14**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**2520** / 245006	**144**			**1**
		Накладные расходы, тенге				3410				
		- заработная плата, тенге				512				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15078				
		Всего				**266384**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				3623				
		- сметная заработная плата, тенге				511				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	3
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	6534
- сметная заработная плата, тенге	3006
- нормативная трудоемкость, чел-ч	18
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2700
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1080
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**280321**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**277010**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**758175**
- материалы, тенге	662660
- сметная заработная плата, тенге	28326
- нормативная трудоемкость, чел-ч	38
Налог (2 %)	15164
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**773339**
НДС (12 %)	92801
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**866140**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г., Доп.согл. №3 от 21.06.18г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №107 от 24.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2 2018г.
(локальная смета 2-1-22А)
Водопровод и канализация. Блок №1 рад.ссть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Горячее водоснабжение								
20	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	10	64,86	–	649	–	446	0,29	3
		шт		49,5	–	495	–	90	–	–
21	99-1-130(пл)(	Кран шаровый латунь ручка ММ Д25 цена =2955тнг	1	963,97		964				
		шт								
22	99-1-121(пл)(	Кран шаровый М.М. ручка Ду20 цена =1900тнг	5	619,81		3099				
		шт								
23	99-1-999(пл)(	Кран шаровый д-15мм цена =1230тенге	4	401,25		1605				
		шт								
24	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	2	28,13	–	56	–	58	0,12	–
		комплект		22,5	–	45	–	128	–	–
25	99-1-999(пл)(	Кран шаровый д-15мм цена = 1230тенге	2	401,25		803				
		шт								
		Всего прямые затраты				**7176**	–			3
						540	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6636				

Накладные расходы, тенге	504
- заработная плата, тенге	76
- трудоемкость, чел-ч	–
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	461
Всего	**8141**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	111
- сметная заработная плата, тенге	16
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	200
- сметная заработная плата, тенге	92
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	83
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	33
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8568**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**8467**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**23174**
- материалы, тенге	17948
- сметная заработная плата, тенге	2272
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Налог (2 %)	463
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**23637**
НДС (12 %)	2836
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**26473**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**