Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г., Доп.согл. №3 от 21.06.18г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №108 от 24.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2 2018г.
(локальная смета 2-1-23) раш. ест.
Водопровод и канализация. Блок №2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
		1.1 Водомерный узел №1								
5	Ц12-802-4	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 125-150 мм ктрр1=1,25; кзпр1=1,25; *шт*	1	1135,3 / 1015	112 / 24,8	1135 / 1015	112 / 25	936 / 90	6,25 / 0,145	6 / –
6	9-2-769	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, PN 10, DN 150, типа Sigma ГОСТ 5762-2002 *шт*	1	234382		234382				
		1.2 Водопровод								
28	Ц12-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 65-100 мм ктрр1=1,25; кзпр1=1,25; *шт*	2	845,4 / 782,5	55,8 / 13,5	1691 / 1565	112 / 27	1433 / 90	5 / 0,079	10 / –
29	9-2-463	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 *шт*	2	273299		546598				

Раздел 5 Канализация К1.0

5.1 Канализация К1.0

175	Ц12-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Dy 65-100 мм ктрр1=1,25; кзпр1=1,25;	1	845,4	55,8	845	56	717	5	5
		шт		782,5	13,5	783	14	90	0,079	–
176	9-2-464	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	1	277670		277670				
		шт								
		Всего прямые затраты				**1062321**	**280**			**21**
						3363	**66**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1058679				
		Накладные расходы, тенге				3086				
		- заработная плата, тенге				463				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				63924				
		Всего				**1129331**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				15359				
		- сметная заработная плата, тенге				2166				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				12				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				27701				
		- сметная заработная плата, тенге				12742				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				78				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11447				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4579				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1188417**				
		понижающий коэффициент к=0,9881871				**1174378**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**3214274**				
		- материалы, тенге				2863375				
		- сметная заработная плата, тенге				94193				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				113				

Налог (2 %)	64285
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3278559**
НДС (12 %)	393427
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3671986**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г., Доп.согл. №3 от 21.06.18г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №109 от 24.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2 2018г.
(локальная смета 2-1-6)
Вентиляция. Блок №2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.31 Система ВЕ2								
450	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п3,1а к1трр=1,06,0к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	2,5	1187,14	9,61	2968	24	713	1,35786	3
		м2 поверхности воздуховодов		219,13	3,59	548	9	128	0,01754	–
451	Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	6	1495,73	9,61	8974	58	1615	1,281	8
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	1240	22	128	0,01754	–
452	Е20-4-9	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	5,5	1545,83	11,11	8502	61	1810	1,56933	9
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	1391	23	128	0,02037	–
455	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	12,3	93		1144				
		кг								

1.34 Система ВЕ5

473	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	5,1	1224,83	11,11	6247	57	1678	1,56933	8
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	1290	21	128	0,02037	–
474	Е20-4-9	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	1,8	1531,51	11,11	2757	20	558	1,4805	3
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	429	7	128	0,02037	–
475	Е20-4-9	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т.ч.а к1трр=1,06,к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	3,9	1545,83	11,11	6029	43	1283	1,56933	6
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	986	16	128	0,02037	–
478	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	9,03	93		840				
		кг								

1.35 Система ВЕ6

480	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а,к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	6,3	1224,83	11,11	7716	70	2072	1,56933	10
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	1593	26	128	0,02037	–
481	Е20-4-9	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	2,1	1531,51	11,11	3216	23	653	1,4805	3
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	501	9	128	0,02037	–
482	Е20-4-9	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т.ч.п3,1а к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	4,55	1545,83	11,11	7034	51	1498	1,56933	7
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	1151	19	128	0,02037	–
485	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	11,24	93		1045				
		кг								

1.36 Система ВЕ7

487	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06,к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	1,75	1224,83	11,11	2143	19	576	1,56933	3
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	443	7	128	0,02037	–
488	Е20-4-9	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	2,1	1531,51	11,11	3216	23	653	1,4805	3
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	501	9	128	0,02037	–
489	Е20-4-9	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т.ч.п3,1а, ктрр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	3,5	1545,83	11,11	5410	39	1152	1,56933	5
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	885	15	128	0,02037	–
492	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	6,4	93		595				
		кг								

1.46 Система ВЕ16-ВЕ19 (зал сухого плавания)

557	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,16 к1трр=1,16, к1зпр=1,16 ктрр1=1,16; кзпр1=1,16;	26,4	1248,69	11,11	32965	293	9494	1,71738	45
		м2 поверхности воздуховодов		276,79	4,16	7307	110	128	0,02037	1
558	Е20-4-9	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т.ч.п3,16, к1трр=1,16, к1зпр=1,16 ктрр1=1,16; кзпр1=1,16;	22,4	1569,69	11,11	35161	249	8055	1,71738	38
		м2 поверхности воздуховодов		276,79	4,16	6200	93	128	0,02037	–
561	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	67,1	93		6240				
		кг								

1.47 Система ВЕ20

563	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т,ч,п3,1а к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	2,5	1224,83	11,11	3062	28	822	1,56933	4
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	632	10	128	0,02037	–

564	Е20-3-9								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п 3,1б,к1трр=1,16, к1зпр=1,16 ktрр1=1,16; kзпр1=1,16;	0,75	1248,69	11,11	937	8	270	1,71738	1
	м2 поверхности воздуховодов		276,79	4,16	208	3	128	0,02037	–
565	Е20-4-9								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ktрр1=1,06; kзпр1=1,06;	1	1545,83	11,11	1546	11	329	1,56933	2
	м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	253	4	128	0,02037	–
568	13-12-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3,36	93		312				
	кг								
1.48 Система ВЕ21									
570	Е20-3-9								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ktрр1=1,06; kзпр1=1,06;	1,6	1224,83	11,11	1960	18	527	1,56933	3
	м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	405	7	128	0,02037	–
571	Е20-4-9								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр-1,06 ktрр1=1,06; kзпр1=1,06;	2,4	1545,83	11,11	3710	27	790	1,56933	4
	м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	607	10	128	0,02037	–
574	13-12-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	3,1	93		288				
	кг								
	Всего прямые затраты				**154017**	**1122**			**165**
					26570	**420**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				126323				
	Накладные расходы, тенге				34548				
	- заработная плата, тенге				5182				
	- трудоемкость, чел-ч				17				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11314				

Всего	**199879**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	2718
- сметная заработная плата, тенге	383
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4903
- сметная заработная плата, тенге	2255
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2026
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	810
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**210336**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**207851**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**568889**
- материалы, тенге	341662
- сметная заработная плата, тенге	101820
- нормативная трудоемкость, чел-ч	199
Налог (2 %)	11378
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**580267**
НДС (12 %)	69632
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**649899**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г, Доп.согл. №3 от 21.06.18г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №110 от 24.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2 2018г.
(локальная смета 2-1-6Б)
Вентиляция. Блок №2

рарн. себ.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Включить								
		1.7 Система В2								
1	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	4	1187,14	9,61	4749	38	1140	1,35786	5
		м2 поверхности воздуховодов		219,13	3,59	877	14	128	0,01754	–
		1.8 Система В3								
2	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	4,3	1187,14	9,61	5105	41	1225	1,35786	6
		м2 поверхности воздуховодов		219,13	3,59	942	15	128	0,01754	–
3	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	2	1142,76	8,46	2286	17	296	0,69451	1
		м2 поверхности воздуховодов		112,45	3,17	225	6	128	0,01544	–
		1.9 Система В4								

4	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	5	1142,76	8,46	5714	42	740	0,69451	3
		м2 поверхности воздуховодов		112,45	3,17	562	16	128	0,01544	–
	1.17 Система В12									
23	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	5,67	1142,76	8,46	6479	48	840	0,69451	4
		м2 поверхности воздуховодов		112,45	3,17	638	18	128	0,01544	–
	1.18 Система В13									
24	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	2,84	1187,14	9,61	3371	27	809	1,35786	4
		м2 поверхности воздуховодов		219,13	3,59	622	10	128	0,01754	–
25	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	1,89	1136,39	8,46	2148	16	264	0,6552	1
		м2 поверхности воздуховодов		106,08	3,17	200	6	128	0,01544	–
26	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	4,41	1142,76	8,46	5040	37	653	0,69451	3
		м2 поверхности воздуховодов		112,45	3,17	496	14	128	0,01544	–
	1.19 Система В14									
27	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	2,37	1136,39	8,46	2693	20	332	0,6552	2
		м2 поверхности воздуховодов		106,08	3,17	251	8	128	0,01544	–
28	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	5,93	1142,76	8,46	6777	50	878	0,69451	4
		м2 поверхности воздуховодов		112,45	3,17	667	19	128	0,01544	–

1.22 Система В17

34	Е20-3-15								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	7,92	1142,76	8,46	9051	67	1172	0,69451	6
	м2 поверхности воздуховодов		112,45	3,17	891	25	128	0,01544	–
	1.23 Система В18								
35	Е20-3-15								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	3,91	1142,76	8,46	4468	33	579	0,69451	3
	м2 поверхности воздуховодов		112,45	3,17	440	12	128	0,01544	–
	1.24 Система В19								
36	Е20-3-15								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	3,01	1142,76	8,46	3440	25	445	0,69451	2
	м2 поверхности воздуховодов		112,45	3,17	338	10	128	0,01544	–
	1.25 Система В20								
37	Е20-3-15								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	7,11	1142,76	8,46	8125	60	1053	0,69451	5
	м2 поверхности воздуховодов		112,45	3,17	800	23	128	0,01544	–
	1.26 Система В21								
38	Е20-3-15								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	1,25	1142,76	8,46	1428	11	186	0,69451	1
	м2 поверхности воздуховодов		112,45	3,17	141	4	128	0,01544	–
	1.28 Система В23								
40	Е20-3-15								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	4,082	1142,76	8,46	4665	35	604	0,69451	3
	м2 поверхности воздуховодов		112,45	3,17	459	13	128	0,01544	–

Раздел 2 Противодымная вентиляция

2.1 ПД1

45	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	29,52	1142,76	8,46	33734	250	4370	0,69451	21
		м2 поверхности воздуховодов		112,45	3,17	3320	94	128	0,01544	–
2.3 ПД3										
47	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	9,538	1142,76	8,46	10900	81	1412	0,69451	7
		м2 поверхности воздуховодов		112,45	3,17	1073	30	128	0,01544	–
48	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для монтажа воздуховодов	180	125,15	0,62	22527	112	14672	0,434	78
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	12393	41	118	0,0011	–
		Всего прямые затраты				**142700**	**1010**			**159**
						25335	**378**			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				116353				
		Накладные расходы, тенге				31670				
		- заработная плата, тенге				4751				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10462				
		Всего				**184832**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				2514				
		- сметная заработная плата, тенге				354				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				2				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				4534				
		- сметная заработная плата, тенге				2086				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				13				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1873				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				749				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**194502**				
		понижающий коэффициент к=0,9881871				**192204**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**526063**				
		- материалы, тенге				314696				

- сметная заработная плата, тенге	96086
- нормативная трудоемкость, чел-ч	190
Налог (2 %)	10521
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**536584**
НДС (12 %)	64390
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**600974**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г, Доп.согл. №3 от 21.06.18г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №111 от 24.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2 2018г.
(локальная смета 2-1-7)
Отопление. Блок №1, Блок №2 раш.есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Система отопления №1 (СТ1-СТ-) Блок №2								
56	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов / *кВт*	170,53	234,78 / 100,35	19,17 / 7,19	40037 / 17113	3269 / 1226	23474 / 128	0,60873 / 0,03502	104 / 6
57	12-4-79	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 190 Вт до 195 Вт ГОСТ 31311-2005 / *секция*	804	644		517776				
59	Ц11-30-1	Монтажный комплект принадлежностей к радиатору (пробка глухая 1",1-1/2", 1"-3/4"(1+1+2)*55 / *шт*	91	64,86 / 49,5	– / –	5902 / 4505	– / –	4055 / 90	0,29 / –	26 / –
65	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм / *шт*	91	193,78 / 164,25	– / –	17634 / 14947	– / –	13452 / 90	1 / –	91 / –

95	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	4	474,17	4,08	1897	16	283	0,30591	1
		м трубопровода		53,77	1,53	215	6	128	0,00752	–
111	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	25	200		5000				
		кг								
	Раздел 6 Теплоснабжение калориферов приточных установок блок №2									
147	Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	31	1245,29	21,42	38604	664	5652	0,74675	23
		м трубопровода		134,42	8,02	4167	249	128	0,03914	1
155	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	60	200		12000				
		кг								
	Раздел 8 Тепловые сети по техническому этажу									
193	Е16-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм	8	2035,82	28,71	16287	230	2011	1,0712	9
		м трубопровода		185,64	10,75	1485	86	128	0,05253	–
		Всего прямые затраты				**655137**	**4179**			**254**
						42432	**1567**			**7**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				608526				
		Накладные расходы, тенге				48927				
		- заработная плата, тенге				7339				
		- трудоемкость, чел-ч				24				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42244				
		Всего				**746308**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				10150				
		- сметная заработная плата, тенге				1431				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				18306				
		- сметная заработная плата, тенге				8421				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				51				

Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7565
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3026
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**785355**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**776078**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**2124125**
- материалы, тенге	1645861
- сметная заработная плата, тенге	194144
- нормативная трудоемкость, чел-ч	344
Налог (2 %)	42482
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2166607**
НДС (12 %)	259993
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2426600**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г., Доп.согл. №3 от 21.06.18г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №112 от 24.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2 2018г.
(локальная смета 2-1-7А)
Отопление Блок №1, Блок №2

рад. есть

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Система отопления № 1 (СТ1-СТ-) Блок 2								
1	12-4-79	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 190 Вт до 195 Вт ГОСТ 31311-2005 *секция*	75	644		48300				
2	99-1-1(пл)	Монтажный комплект д15мм (ц/о=850/1,12/2,737 *шт*	91	277		25207				
3	99-1-1(пл)	Клапан регулирующий радиаторный с термостатическим элементом д 15мм (ц/о=7500/1,12/2,737) *шт*	91	2447		222677				
4	Ц11-30-1	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях *шт*	91	64,86 / 49,5	– / –	5902 / 4505	– / –	4055 / 90	0,29 / –	26 / –
5	9-4-1190	Краны шаровые с разборным соединением с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95 °С, PN 30, DN 15, *шт*	91	416		37856				

6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	184	268,17	4,08	49343	751	13025	0,30591	56
				53,77	1,53	9894	282	128	0,00752	1
7	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	82	266,17	4,08	21826	335	5804	0,30591	25
				53,77	1,53	4409	125	128	0,00752	1
8	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	224	345,17	4,08	77318	914	15855	0,30591	69
				53,77	1,53	12044	343	128	0,00752	2
9	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03; *м трубопровода*	43	608,51	8,19	26166	352	3881	0,38316	16
				67,44	3,06	2900	132	128	0,01494	1
21	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм *шт*	14	193,78	–	2713	–	2070	1	14
				164,25	–	2300	–	90	–	–
22	99-1-1(пл)	Клапан балансировочный д 15мм (ц/о=9500/1,12/2,737 *шт*	13	3099		40287				
23	8-10-2862	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1/2", Т до +120 °С, PN 20, DN 15мм. *шт*	13	255		3315				
24	99-1-1(пл)	Клапан балансировочный д 20мм (ц/о=11800/1,12/2,737 *шт*	1	3849		3849				
25	8-10-2863	Сгон сантехнический прямой с резьбой 3/4", Т до +120 °С, PN 20, DN 20мм *шт*	1	390		390				

26 Ц11-350-2	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 32 мм	2	266,57	–	533	–	397	1	2
	шт		220,5	–	441	–	90	–	–
27 99-1-1(пл)	Клапан балансировочный д 25мм (ц/о=14600/1,12/2,737)	2	4763		9526				
	шт								
28 8-10-2864	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1, Т до +120 °С, PN 20, DN 25мм,	2	697		1394				
	шт								

Раздел 5 Система отопления № 2 (технический этаж) блок № 2

39 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	120	268,17	4,08	32180	490	8494	0,30591	37
	м трубопровода		53,77	1,53	6452	184	128	0,00752	1
40 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	132	345,17	4,08	45562	539	9344	0,30591	40
	м трубопровода		53,77	1,53	7098	202	128	0,00752	1
	Всего прямые затраты				**654344**	**3381**			**285**
					50043	**1268**			**7**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				600923				
	Накладные расходы, тенге				62925				
	- заработная плата, тенге				9439				
	- трудоемкость, чел-ч				31				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43036				
	Всего				**760305**				
	Временные здания и сооружения (1,6 %)				10340				
	- сметная заработная плата, тенге				1458				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	18650
- сметная заработная плата, тенге	8579
- нормативная трудоемкость, чел-ч	52
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7706
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3083
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**800084**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**790633**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**2163962**
- материалы, тенге	1625297
- сметная заработная плата, тенге	220636
- нормативная трудоемкость, чел-ч	383
Налог (2 %)	43279
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2207241**
НДС (12 %)	264869
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2472110**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г, Доп.согл. №3 от 21.06.18г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №113 от 24.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2 2018г.
(локальная смета 2-1-8) раун. есть.
Силовое электрооборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-572-7	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	2	3458	241	6916	482	1304	4	8
		шт		630	56,3	1260	113	95	0,329	1
4	Ц8-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	4	2862	172	11448	688	2206	3	12
		шт		540	40,5	2160	162	95	0,237	1
5	80-1-1(пл)	Вводно-распределительное устройство ВРУ-АВР 492000 руб	1	544676		544676				
		комплект								
8	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,079	–
31	Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 50 мм	450	91,9	38,3	41355	17235	20135	0,23	104
		м		37,8	9,3	17010	4185	95	0,054	24
35	8-4-997	Труба ПВХ диам. 20 мм	450	30		13500				

		м							
53 Ц8-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	410	27	0,8	11070	328	8218	0,13	53
	м		20,9	0,2	8569	82	95	0,001	–
54 Ц8-412-6	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	387	36	1,4	13932	542	10404	0,16	62
	м		27,9	0,4	10797	155	95	0,002	1
55 Ц8-412-7	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2	40	49,3	1,6	1972	64	1562	0,24	10
	м		40,7	0,4	1628	16	95	0,002	–
56 Ц8-412-8	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2	10	68,6	2,2	686	22	568	0,35	4
	м		59,2	0,6	592	6	95	0,003	–
61 16-1-8732	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	692108		3461				
	км								
62 16-1-8300	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	809878		32395				
	км								
67 16-7-207	Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов с изоляцией из кремнийорганической резины, марка РКГМ, сечение 10 мм2	0,07	134100		9387				
	1000м								
72 16-1-1300	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4	33037		13215				
	км								
78 16-1-8330	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	1011287		10113				
	км								
	Всего прямые затраты				**715425**	**19429**			**255**

	42333	**4733**
В том числе стоимость: материалов, тенге	108987	
оборудования, тенге	544676	
Накладные расходы, тенге	44711	
- заработная плата, тенге	6707	
- трудоемкость, чел-ч	22	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12928	
Всего	**773064**	
Временные здания и сооружения (1,6 %)	3106	
- сметная заработная плата, тенге	438	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	5602	
- сметная заработная плата, тенге	2577	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	16	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2315	
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	926	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**785013**	
понижающий коэффициент к=0,9881871	**775740**	
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**2123200**	
- материалы, тенге	294774	
- оборудование, тенге	1473168	
- сметная заработная плата, тенге	162359	
- нормативная трудоемкость, чел-ч	322	
Налог (2 %)	42464	
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2165664**	
НДС (12 %)	259880	
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2425544**	

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г, Доп.согл. №3 от21.06.18г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №114 от 24.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2 2018г.
(локальная смета 2-1-24)
Блочный тепловой пункт

рсум. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц18-271-12	Монтаж со сборкой блочного теплового узла, мсса 3 т СН РК 8.02-06-2002 сб1 тчп.5.1 к=1,15 ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; кмат1=1,15;	1	9167,08	4012,78	9167	4013	4025	20,7	21
		шт		3415,5	1055,7	3416	1056	90	6,16515	6
2	75-1-393	Пункт блочный тепловой модели БТП ЭНКО №370/151093/879/1838 типа ЭнКо	1	2751464		2751464				
		шт								
		Всего прямые затраты				**2760631**	**4013**			**21**
						3416	**1056**			**6**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1739				
		оборудования, тенге				2751464				
		Накладные расходы, тенге				4025				
		- заработная плата, тенге				604				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				792				
		Всего				**2765448**				

Временные здания и сооружения (1,6 %)	190
- сметная заработная плата, тенге	27
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	343
- сметная заработная плата, тенге	158
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	142
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	57
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2766180**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**2733503**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**7481599**
- материалы, тенге	7441797
- сметная заработная плата, тенге	7376
- нормативная трудоемкость, чел-ч	30
Налог (2 %)	149632
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7631231**
НДС (12 %)	915748
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8546979**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г, Доп.согл. №3 от21.06.18г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №115 от 24.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2 2018г.
(локальная смета 2-1-25)
Узел учета тепловой энергии раз.осн.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц11-30-3	Преобразователь термоэлектрический многозонный	2	427,73	–	855	–	761	2	4
		шт		423	–	846	–	90	–	–
2	80-7-41(пл)	Термопреобразователь сопротивления КТПТР-03	2	5338		10676				
		компл								
3	Ц11-350-4	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 80 мм	2	845,67	1,58	1691	3	1166	4	8
		шт		648	–	1296	–	90	–	–
4	80-7-41(пл)	Расходомер электромагнитный РС80-90 с блоком питания в комплекте	2	40114		80228				
		компл								
5	Ц11-60-1	Тепловычислитель	1	779,69	1,58	780	2	644	4	4
		комплект		715,5	–	716	–	90	–	–
6	80-7-41(пл)	Тепловой счетчик ТВ-7	1	21027		21027				

		компл								
7	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	1	108,5	1,6	109	2	96	1	1
		шт		101	–	101	–	95	–	–
8	80-1-1(пл)	GPRS терминал Enfora	1	14557		14557				
		шт								
9	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	2	436,8	18,8	874	38	239	0,58	1
		шт		133	–	266	–	90	–	–
10	8-10-164	Фасонные части	0,00668	252300		1685				
		т								
11	8-9-35	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	419		1676				
		шт								
12	Е16-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм	0,5	1379,64	15,98	690	8	86	0,726	–
		м трубопровода		128,7	5,99	64	3	128	0,0292	–
14	8-10-119	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм	4	478		1912				
		шт								
16	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	21	34,2	1,2	718	25	466	0,14	3
		м		23,2	0,2	487	4	95	0,001	–
17	8-4-939	Труба гофрированная	21	32		672				
		м								
18	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	21	27,7	2,1	582	44	404	0,1	2
		м кабеля		19,7	0,5	414	11	95	0,003	–
19	16-7-238	Провода микрофонные с жилами из медных проволок с полиэтиленовой изоляцией с экраном из медных проволок в поливинилхлоридной оболочке (ТУ 16.505.711-75), марка ПМПЭВ, число жил и сечение 2х0,35 мм2	0,012	34400		413				
		1000м								

20 16-7-239	Провода микрофонные с жилами из медных проволок с полиэтиленовой изоляцией с экраном из медных проволок в поливинилхлоридной оболочке (ТУ 16.505.711-75), марка ПМПЭВ, число жил и сечение 2х0,50 мм2	0,009	37900		341				
	1000м								
21 Ц8-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	2	78,3	2,1	157	4	124	0,39	1
	м		64,6	0,3	129	1	95	0,002	–
22 16-7-46	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 6 мм2	0,00011	569100		63				
	т								
23 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
	шт		227	2,3	227	2	95	0,013	–
24 18-1-212	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	79		79				
	шт								
25 Ц10-901-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200 мм	1	254,8	12,5	255	13	257	1	1
	шт		234	–	234	–	110	–	–
26 18-2-14	Коробка КРТП-10	1	463		463				
	шт								
	Всего прямые затраты				**141004**	**152**			**26**
					4780	**21**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				9583				
	оборудования, тенге				126488				
	Накладные расходы, тенге				4461				
	- заработная плата, тенге				669				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1139				
	Всего				**146604**				

Временные здания и сооружения (1,6 %)	274
- сметная заработная плата, тенге	39
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	493
- сметная заработная плата, тенге	227
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	204
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	82
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**147657**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**145913**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**399363**
- материалы, тенге	342108
- сметная заработная плата, тенге	29221
- нормативная трудоемкость, чел-ч	29
Налог (2 %)	7987
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**407350**
НДС (12 %)	48882
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**456232**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г, Доп.согл. №3 от 21.06.18г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №116 от 24.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2 2018г.
(локальная смета 2-1-11) пож. сиг.
Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Пожарная сигнализация								
9	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	100	369,9	1,6	36990	160	31230	2	200
		шт		347	–	34700	–	90	–	–
14	80-1-1(пл)	Автоматизированное рабочее место АРМ "Орион" исп. 127	1	88733		88733				
		комплект								
17	62-3-129(об)	Компьютер	1	57760		57760				
		комплект								
22	Ц8-409-6	Устройство кабель-канала 15х10	100	48,7	2,6	4870	260	2755	0,17	17
		м		28,8	0,2	2880	20	95	0,001	–
23	99-6-2(пл)	Кабельный канал 15х10	100	13		1300				
		м								
26	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые диаметр до 25 мм	300	34,2	1,2	10260	360	6669	0,14	42
		м		23,2	0,2	6960	60	95	0,001	–
28	8-4-2273	Опора DN 20	600	5		3000				
		шт								

29	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	210	8,5	0,1	1785	21	1456	0,05	11
		м		7,3	–	1533	–	95	–	–
	Раздел 2 Оповещение о пожаре									
40	80-1-1(пл)	Трансляционный усилитель Соната-К-120У	4	13755		55020				
		шт								
49	Ц8-409-6	Устройство кабель-канала 15х10	80	48,7	2,6	3896	208	2204	0,17	14
		м		28,8	0,2	2304	16	95	0,001	–
50	99-6-2(пл)	Кабельный канал 15х10	80	13		1040				
		м								
51	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм	500	34,2	1,2	17100	600	11115	0,14	70
		м		23,2	0,2	11600	100	95	0,001	1
54	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	700	8,5	0,1	5950	70	4855	0,05	35
		м		7,3	–	5110	–	95	–	–
58	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	86	92,4	–	7946	–	6966	0,5	43
		шт		90	–	7740	–	90	–	–
59	18-2-21	Коробка разветвительная	86	59		5074				
		шт								
	Всего прямые затраты					**300724**	**1679**			**432**
						72827	**196**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					24705				
	оборудования, тенге					201513				
	Накладные расходы, тенге					67250				
	- заработная плата, тенге					10088				
	- трудоемкость, чел-ч					34				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					9988				
	Всего					**377962**				

Временные здания и сооружения (1,6 %)	2400
- сметная заработная плата, тенге	338
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	4328
- сметная заработная плата, тенге	1991
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1788
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	715
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**387193**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**382619**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**1047229**
- материалы, тенге	66819
- оборудование, тенге	545026
- сметная заработная плата, тенге	237857
- нормативная трудоемкость, чел-ч	481
Налог (2 %)	20945
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1068174**
НДС (12 %)	128181
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1196355**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г, Доп.согл. №3 от 21.06.18г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №117 от 24.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2 2018г.
(локальная смета 2-1-12)
Охранная сигнализация

расч. есть.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Охранная сигнализация								
23	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм	200	34,2	1,2	6840	240	4446	0,14	28
		м		23,2	0,2	4640	40	95	0,001	–
25	8-4-2273	Опора DN 20	2000	5		10000				
		шт								
26	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	20	8,5	0,1	170	2	139	0,05	1
		м		7,3	–	146	–	95	–	–
27	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	520	10,6	0,1	5512	52	4397	0,06	31
		м		8,8	0,1	4576	52	95	–	–
		Раздел 2 Система охранного видеонаблюдения								
38	80-1-144(пл)	Видеомонитор LCM 19BA	4	5888		23552				
		шт								
		Всего прямые затраты				**46074**	**294**			**60**

	9362	**92**	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	12866		
оборудования, тенге	23552		
Накладные расходы, тенге	8982		
- заработная плата, тенге	1347		
- трудоемкость, чел-ч	4		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1890		
Всего	**56946**		
Временные здания и сооружения (1,6 %)	454		
- сметная заработная плата, тенге	64		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	819		
- сметная заработная плата, тенге	377		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	338		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	135		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**58692**		
понижающий коэффициент к=0,9881871	**57999**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**158742**		
- материалы, тенге	34798		
- оборудование, тенге	63700		
- сметная заработная плата, тенге	31685		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	66		
Налог (2 %)	3175		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**161917**		
НДС (12 %)	19430		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**181347**		

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер-сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г, Доп.согл. №3 от 21.06.18г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №118 от 24.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2 2018г.
(локальная смета 2-1-16)
Локальная вычислительная сеть

раш есим.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	80-11-7(пл)	Базовый блок станции KX-TDA100RU, блок питания М типа, в начальной конфигурации 0 внешних, 0 внутренних линий, 11 универсальных столов для установки расширения плат 100000+83400 тенге *шт*	1	59330		59330				
4	80-11-13(пл)	Плата 16 внутренних аналоговых линий KX-TDA017XJ 50000 тенге *компл*	3	16175		48525				
5	80-11-13(пл)	Плата 16 внутренних цифровых линий KX-TDA072XJ *компл*	1	17296		17296				
6	80-11-13(пл)	Плата цифрового потока KX-TDA0290CJ *компл*	1	33432		33432				
7	80-11-13(пл)	Кабель в сборе 3 м для подключения телефонной станции AMPH *компл*	6	1512		9072				
9	80-5-7(пл)	Аппарат телефонный системы KX-DT333 RU *шт*	4	9679		38716				
10	80-5-7(пл)	Аппарат телефонный системы KX-TS2365 RU *шт*	46	2620		120520				
12	80-11-13(пл)	Шкаф телекоммуникационный напольный 19" *компл*	2	28503		57006				

14	80-1-41(пл)								
	Пластина для ввода кабелей со щеточным вводом	2	573		1146				
	шт								
16	80-1-41(пл)	Блок вентиляторов переднего крепления Тотен SA904.0301 12090 тен	2	3911		7822			
	шт								
18	80-1-55(пл)	Блок розеток Тотен PD0604.9000 6475 т	2	2095		4190			
	шт								
19	99-1-35(пл)	Патч-панель на 24 порта	2	1938		3876			
	шт								
21	99-1-35(пл)	Кабельный органайзер 19" 0	16	323		5168			
	шт								
25	80-1-7(пл)	Источник бесперебойного снабжения SUA 750 RMI2U 83900 тенге	2	27142		54284			
	компл								
34	Ц8-409-4	Прокладка кабель-канала	200	91,9	38,3	18380	7660	8949	0,23	46
	м								
				37,8	9,3	7560	1860	95	0,054	11
45	Ц8-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	320	39	1,5	12480	480	7934	0,16	51
	м								
				25,9	0,2	8288	64	95	0,001	–
48	99-2-16(пл)	Держатель СТ32 15,2р	290	14		4060				
	шт								
49	99-2-16(пл)	Держатель СТ40 6,8р	160	6		960				
	шт								
56	Е46-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диаметром до 25 мм	90	149,1	71,34	13419	6421	9424	0,4577	41
	шт								
				77,76	26,96	6998	2426	100	0,1316	12
	Всего прямые затраты					**509682**	**14561**			**138**
						22846	**4350**			**23**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					20936				
	оборудования, тенге					451339				
	Накладные расходы, тенге					26307				
	- заработная плата, тенге					3946				
	- трудоемкость, чел-ч					13				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					5079				
	Всего					**541068**				

Временные здания и сооружения (1,6 %)	1220
- сметная заработная плата, тенге	172
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	2201
- сметная заработная плата, тенге	1012
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	909
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	364
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**545762**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**539315**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**1476105**
- материалы, тенге	56625
- оборудование, тенге	1220722
- сметная заработная плата, тенге	90874
- нормативная трудоемкость, чел-ч	181
Налог (2 %)	29522
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1505627**
НДС (12 %)	180675
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1686302**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г, Доп.согл. №3 от 21.06.18г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №119 от 24.09.18г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2 2018г.
(локальная смета 2-1-19) раз. см
Система звукофикации

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Система звукофикации трибуны								
3	80-1-16(пл)	Двухполосная пассивная аккустическая система 300/600 Вт LIVE12 *шт*	9	18681		168129				
4	80-1-7(пл)	Усилитель мощности 2х1800Вт/80м, 2х3000Вт/40м, 2х4500Вт/20м TDX 9000 *компл*	1	188442		188442				
		Раздел 2 Система звукофикации зала чаши бассейна								
7	80-1-16(пл)	Двухполосная пассивная акустическая система 300/600Вт LIVE12 *шт*	11	18681		205491				
8	80-1-7(пл)	Усилитель мощности 2х1800Вт/80м, 2х3000Вт/40м, 2х4500Вт/20м TDX 9000 *компл*	1	188442		188442				
		Раздел 3 Система звукофикации раздевалок (4шт), конференц зала (2этаж)								
10	80-1-16(пл)	Двухполосная пассивная всепогодная акустическая система 160Вт/80м 20-40-80Вт/100В,8"+1,5" COMPACT 888 WH *шт*	6	8246		49476				
12	80-1-7(пл)	Микшер-усилитель 5 входов-3 мик. 2стерео 360 Вт на 4-16Ом или 70/100V 15,7кг 2U/19 AM6360	1	74593		74593				

		компл								
Раздел 4 Система звукофикации вестибюль (фойе) 1 и 2 этаж										
14	80-1-16(пл)	Двухполосная пассивная всепогодная акустическая система 160ВТ/80м 20-40-80Вт /100В,8"+1,5" COMPACT 888 WH	10	8246		82460				
		шт								
16	80-1-7(пл)	Микшер-усилитель 5 входов-3 мик. 2стерео 360 Вт на 4-16Ом или 70/100V 15,7кг 2U/19 AM6360	1	74593		74593				
		компл								
Раздел 5 Дополнительное оборудование										
18	80-1-7(пл)	Микшер-усилитель 12 канальный MG12XU	1	24382		24382				
		компл								
19	80-1-7(пл)	Модуль распределения и обработки звука DSX26	1	57400		57400				
		компл								
20	80-1-7(пл)	Динамический суперуардионный вокальный микрофон BETA 58A	2	12229		24458				
		компл								
21	80-1-7(пл)	Радиосистема вокальная капсюлем микрофона PG58	2	19195		38390				
		компл								
23	80-1-7(пл)	Шкаф рэковый 19-дюймовый KSTUDIO30	1	17312		17312				
		компл								
24	Ц8-409-7	Трубы гофрированные	280	58,8	4,3	16464	1204	8565	0,19	53
		м		31,7	0,5	8876	140	95	0,003	1
25	99-2-68(пл)	Труба гофрированная д32мм	280	13		3640				
		м								
26	Ц10-53-1	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, сечение 6 мм2	1130	18,8	–	21244	–	18815	0,11	124
		м		18,5	–	20905	–	90	–	–
27	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	280	8,5	0,1	2380	28	1942	0,05	14
		м		7,3	–	2044	–	95	–	–
		Всего прямые затраты				**1237296**	**1232**			**191**
						31825	**140**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				10671				

оборудования, тенге	1193568
Накладные расходы, тенге	29322
- заработная плата, тенге	4398
- трудоемкость, чел-ч	15
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4383
Всего	**1271001**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	1053
- сметная заработная плата, тенге	148
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1899
- сметная заработная плата, тенге	874
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	785
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	314
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1275052**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**1259990**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**3448592**
- материалы, тенге	28862
- оборудование, тенге	3228205
- сметная заработная плата, тенге	104086
- нормативная трудоемкость, чел-ч	213
Налог (2 %)	68972
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3517564**
НДС (12 %)	422108
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3939672**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**