Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25м трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г.Павлодара.
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г., Доп.согл. №3 от 21.06.18г.

Справка № 19
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018 г.

Код подрядчика	Код субподрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Форма Наименование	Форма Код
		13	**24.03.17г.**				
		Доп.согл.№ 1 от 12.05.17г; Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г; Доп.согл. №3 от 21.06.18г.					

№ сметы	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)										
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4		прочих затрат, не входящих в СМР в ценах 2001г.	затраты		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Налог на добавленную стоимость 12 %	Всего
				из них							
				СМР в отчётном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	1 570 835 788										
в том числе за месяц	156 686 814	156 686 814	50 111 739	137 155 827					2 743 115	16 787 872	156 686 814
2-1-3, 2-1-4, 7-4-3, 2-1-22, 2-1-22А, 2-1-23, 2-1-6, 2-1-6Б, 2-1-7, 2-1-7А, 2-1-8, 2-1-24, 2-1-25, 2-1-11, 2-1-12, 2-1-16, 2-1-19	156 686 814	156 686 814	50 111 739	137 155 827					2 743 115	16 787 872	156 686 814
Удержание аванса 36%	617 285 393	56 407 253									56 407 253
Итого к оплате:											**100 279 561**

Заказчик:

"Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор

Б.К.Дюсембаев

Технический надзор
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора **Завьялов А.М.**

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"

Выполненные работы соответствуют проектным решениям.

Инженер авторского надзора

Зайцев В.Я.

Подрядчик:

ТОО "ГСУ Курылыс"

Директор

Н.К.Темирбулатов

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г., Доп.согл. №3 от 21.06.18г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №120 от 22.10.18г.
приемки выполненных работ за октябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-3)

Строительство плавательного бассейна (раздел АС). Блок №1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Кирпичные стены								
		2.2 узлы и детали наружных стен АС00142-55								
28	Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 к=2,000	832	51,33	0,09	42707	75	2112	0,0137	11
		м2		2,77	0,05	2305	42	90	0,0002	–
		Раздел 4 Лестницы								
		4.1 лестницы в осях 5-7 /Б-В, 15-17 /Б-Г/1								
65	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза к=2,000	81,84	20,35	0,02	1665	2	306	0,0213	2
		м2		4,16	–	340	–	90	–	–
		4.2 металлическая лестница в осях 1/Д-И								
74	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза к=2,000	314,42	20,35	0,02	6398	6	1177	0,0213	7
		м2		4,16	–	1308	–	90	–	–
77	Е11-25-1	Устройство покрытий из плитки тратуарной на лестнице	29,7	178,07	21,26	5289	631	5996	0,948	28
		м2 покрытия								

				156,15	7,97	4638	237	123	0,0389	1
78	30-3-40	Плитка тротуарная	29,7	1050		31185				
		м2								

Раздел 5 Кровля л 8

5.4 разные работы

114	Е12-1-5	Устройство дополнительного слоя из наплавляемых материалов -примыкания к1трр=0,5, к1трм=0,5, к1зпр=0,5, к1экс=0,5, к1зпм=0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5;	408	181,29	9,17	73966	3741	7622	0,069	28
		м2 кровли		12,27	3,43	5006	1399	119	0,01675	7
115	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали толщ 0,9мм	3,4	708,03	1,24	2407	4	622	0,972	3
		м2 покрытия		153,23	0,47	521	2	119	0,0023	–
116	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали 0,55мм	167	482,36	1,24	80554	207	30544	0,972	162
		м2 покрытия		153,23	0,47	25589	78	119	0,0023	–
117	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали 0,7мм	18	575,05	1,24	10351	22	3292	0,972	17
		м2 покрытия		153,23	0,47	2758	8	119	0,0023	–
118	Е8-12-1	Костыли	0,445	8679,65	422,15	3862	188	4419	56,4	25
		т металлических изделий		8257,5	157,5	3675	70	118	0,77	–
119	1-1-4217	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,445	66738		29698				
		т								
122	Е10-13-1	Укладка кровельных лестниц, мостиков	142,21	6,6	0,9	939	128	983	0,0349	5
		м ходов		5,42	0,34	771	48	120	0,0016	–
123	99-2-1(пл)	Кровельная лестница Металлпрофиль	43	3397		146071				
		шт								
124	99-2-1(пл)	Переходной мостик Металлпрофиль	49	3397		166453				
		шт								

127	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,376	13711,46	5475,86	5156	2059	2231	28,9	11
		т конструкций		5040	1552,87	1895	584	90	5,46	2
128	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,376	133700		50271				
		т								
129	99-2-1(пл)	Пожарная лестница с поручнем Металлпрофиль 9240+4620	1	4484		4484				
		шт								
130	Е12-12-1	Ограждение по скату кровли	6	13,42	2,49	81	15	76	0,059	–
		м ограждения		9,68	0,92	58	6	119	0,0045	–
131	99-2-1(пл)	Ограждение ОК 600*1860 Металлпрофиль	3	2446		7338				
		шт								
132	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	130	36,09	0,09	4692	12	520	0,0218	3
		м2		4,39	0,05	571	7	90	0,0002	–
133	Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 -ограждение ОГк 1,ОГк2 к=2,000	260	51,33	0,09	13346	23	660	0,0137	4
		м2		2,77	0,05	720	13	90	0,0002	–
134	Е12-8-1	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.), включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб	5178,33	74,95	0,16	388116	829	139080	0,134	694
		м2 фасадов (без вычета проемов)		22,5	0,07	116512	362	119	0,0003	2

<u>Раздел 6 Окна, витражи л,20</u>

6.1 Блок № 1

155	Е10-22-1	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м	60,29	438,41	10,41	26432	628	13112	1,11	67
		м2 проемов		177,3	3,94	10689	238	120	0,0192	1
158	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм	20,9	4100		85690				
		м								
159	Е10-91-1	Установка передаточного окна	0,348	498,08	19,17	173	7	98	1,3822	–
		м2 проемов		230,97	6,18	80	2	120	0,0302	–

160 6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм о-передаточное окно *м2*	0,348	4472		1556				
161 Е26-33-5	Теплоизоляция откосов из пенопласта полистирольного -20мм к=0,020 *м3 изоляции*	3,08	5924,63	169,49	18248	522	5253	9,47	29
			1642,5	63	5059	194	100	0,31	1
162 Е15-36-1	Облицовка откосов гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас *м2*	154	863,99	4,85	133054	747	36264	1,288	198
			222,86	1,41	34320	217	105	0,0062	1
163 Е15-38-1	Облицовка откосов окон снаружи искусственными плитами на металлическом каркасе *м2 поверхности облицовки*	112	3142,91	3,99	352006	447	55081	2,7	302
			467,15	1,22	52321	137	105	0,0046	1
Раздел 7 Двери л.20									
165 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе *м2 проемов*	40,257	330,85	32,08	13319	1291	13738	1,49	60
			272,25	12,13	10960	488	120	0,0592	2
166 Е10-23-2	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью более 3 м2 *м2 проемов*	32,175	325,27	83,13	10466	2675	6487	0,801	26
			138,83	29,17	4467	939	120	0,1169	4
167 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	57,939	400,18	102,53	23186	5940	13024	0,899	52
			151,65	35,67	8786	2067	120	0,1393	8
168 Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2 *м2 проемов*	2,88	375,5	30,89	1081	89	704	1,23	4
			191,93	11,68	553	34	120	0,057	–
169 6-4-3	Блоки дверные огнезащищенные ДМГ, ДМПГ,ДСН ДДП *м2*	58,548	16500		966042				
170 6-4-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДСН *м2*	7,185	14500		104183				
171 6-4-2	Блоки дверные с однопольными огнезащищенными полотнами ДДП	16,968	12300		208706				

		м2							
172 6-3-8	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10	2,1	4370		9177				
		м2							
173 6-3-13	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24- 21	5,04	6130		30895				
		м2							
174 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	32,55	4010		130526				
		м2							
175 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4250		7140				
		м2							
176 6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15 внутренние	6,3	3540		22302				
		м2							
177 6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2,88	12300		35424				
		м2							
178 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	23	1960		45080				
		комплект							
179 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500		4500				
		комплект							
180 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	23	1380		31740				
		комплект							
181 1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	54	583		31482				
		шт							
183 Е15-165-6	Улучшенная окраска деревянных дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, колером масляным разбеленным к=2,400	181,2	60,36	0,05	10937	9	7839	0,234	42
	м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,02	7462	4	105	0,0001	–

Раздел 8 Ворота л.20

184 Е10-30-1	Установка ворот со стальными коробками, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	6,82	845,08	140,25	5763	957	3324	2,06	14
	м2 полотна		355,5	50,56	2425	345	120	0,2193	1

185	2-2-4	Ворота распашные огрунтованные и окрашенные	1	131400		131400				
		шт								

Раздел 9 Полы

9.1 Техподполье л 24

194	99-1-1(пл)	Материал SikaLatex 237,6 руб к=0,200	361,76	224		81034				
		л								
195	E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	231,1	249,47	9,95	57653	2299	15900	0,356	82
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	12063	864	123	0,0182	4
196	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (45-20)/5 к=5,000	1155,5	41,49	0,67	47942	774	1251	0,0044	5
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	728	289	123	0,0012	1
197	E13-24-1	Защита бетонных поверхностей Пенетроном	231,1	8,65	0,12	1999	28	1691	0,0414	10
		м2								
				8,08	0,05	1867	12	90	0,0002	–
198	1-1-6687	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	184,88	454		83936				
		кг								
202	99-1-1(пл)	Техноэластан 136,6руб	1808,8	129		233335				
		м2								
206	99-1-1(пл)	Материал Sikafloor (1808,8*0,2=351,76/15л=24 боч) 10881руб	24	10243		245832				
		боч								

9.2 1,2 этажи л.24

226	99-1-1(пл)	Материал Sikalatex 237,6руб к=0,200	347,282	224		77791				
		л								
227	E13-24-1	Защита бетонных поверхностей Пенетроном	678,4	8,65	0,12	5868	81	4964	0,0414	28
		м2								
				8,08	0,05	5481	34	90	0,0002	–
228	1-1-6687	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	542,72	454		246395				
		кг								

Раздел 10 Отделочные работы (п17,19,22,23)

10.1 Потолок

273	Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м	513,3	213,01	1,52	109338	780	67800	0,702	360
		м2 горизонтальной проекции		111,38	0,56	57171	287	118	0,0028	1
274	Е8-36-2	Добавлять на каждые последующие 4 м высоты помещений (до 15м) к=2,000	1026,6	129,52	0,86	132965	883	96064	0,498	511
		м2 горизонтальной проекции		78,98	0,32	81081	329	118	0,0016	2

Раздел 11 Наружная отделка блоков № 1 и № 2 (л.9)

292	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	90,8	475,11	2,1	43140	191	31823	2	182
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	30236	72	105	0,0039	–
300	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали- фасонные изделия	402,95	161,83	1,24	65209	500	73700	0,972	392
		м2 покрытия		153,23	0,47	61744	189	119	0,0023	1
301	99-3-1(пл)	Фасонные изделия (Металлпрофиль цена 2156тенге)	402,95	697		280856				
		м2								
313	Е15-51-3	Улучшенная штукатурка по камню прямоугольных колонн цементно-известковым раствором	124,8	384,49	1,65	47984	206	27444	1,12	140
		м2 оштукатуриваемой поверхности		208,8	0,63	26058	79	105	0,003	–
314	Е15-158-2	Кремнийорганическая окраска колонн с лесов по подготовленной поверхности	124,8	303,58	2,03	37887	253	2165	0,0898	11
		м2 окрашиваемой поверхности		15,75	0,77	1966	96	105	0,0038	–
315	Е15-17-5	Облицовка стенок крылец на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	108,56	332,05	4,62	36047	502	29422	1,52	165
		м2 облицовки		254,97	3,14	27680	341	105	0,0162	2
318	Е15-37-9	Облицовка козырьков реечными панелями	97,14	673,3	2,86	65404	278	28862	1,63	158
		м2		282,04	0,94	27397	91	105	0,0046	–
319	3-1-95	Комплекты алюминиевых элементов реечных подвесных потолков с перфорацией ЛАК-01-30П	0,9714	73800		71689				
		100м2								

320	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	1128,33	125,15	0,62	141211	700	91976	0,434	490
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	77686	260	118	0,0011	1
	Раздел 12 Разные работы									
	12.2 Спуски (л 98,99,26,27)									
338	2-1-117	Стойки фахверка	0,04249	113100		4806				
		т								
346	99-4-1(пл)	Добавка на сталь С245 (СН РК 8.02.-04-2002,стр 8.таб 3 п3,2)	0,27584	1860		513				
		тн								
349	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	20,4	112,46	34,25	2294	699	1093	0,317	6
		м2		51,08	8,45	1042	172	90	0,0302	1
350	99-4-2(пл)	Сотовый поликарбонат толщ 10мм 2,1х6м (ТОО Авангард-plus, цена 23500тенге)	2	7602		15204				
		шт								
	12.3 Крыльца (л. 25.100)									
376	Е9-29-1	Монтаж ограждений	0,49476	13699,06	5475,86	6778	2709	2936	28,9	14
		т конструкций		5040	1552,87	2494	768	90	5,46	3
377	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,49476	133700		66149				
		т								
378	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	124	20,14	0,23	2497	29	2232	0,119	15
		болт		19,91	0,09	2469	11	90	0,0004	–
379	1-1-2101	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х130 мм	124	30,96		3839				
		шт								
380	99-4-1(пл)	Добавка на сталь С245 (СН РК 8.02.-04-2002 стр 8 табл3. п3,2)	0,49476	1860		920				
		м2								
381	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	12,4	36,09	0,09	448	1	50	0,0218	–
		м2		4,39	0,05	54	1	90	0,0002	–
382	Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 к=2,000	24,8	51,33	0,09	1273	2	63	0,0137	–
		м2								

				2,77	0,05	69	1	90	0,0002	–
	12.4 Ограждение террассы ОГК-3 (л. 14)									
387	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ 30-100мм)	215	249,47	9,95	53636	2139	14793	0,356	77
		м2 стяжки		52,2	3,74	11223	804	123	0,0182	4
388	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки к=7,000	1505	41,49	0,67	62442	1008	1629	0,0044	7
		м2 стяжки		0,63	0,25	948	376	123	0,0012	2
389	Е11-25-2	Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором толщ 50мм (см флажок на террасе разрез 4-4)	215	1170,9	29,99	251744	6448	53368	1,18	254
		м2 покрытия		190,58	11,23	40975	2414	123	0,0549	12
	Всего прямые затраты					**6101595**	**41764**			**4701**
						774221	**15011**			**65**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					5285609				
	Накладные расходы, тенге					903790				
	- заработная плата, тенге					135569				
	- трудоемкость, чел-ч					452				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					420323				
	Всего					**7425708**				
	Временные здания и сооружения (1,6 %)					100990				
	- сметная заработная плата, тенге					14240				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					81				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)					182146				
	- сметная заработная плата, тенге					83787				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч					510				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					75267				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					30107				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**7814218**				
	понижающий коэффициент к=0,9881871					**7721909**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге					**21134866**				
	- материалы, тенге					14295818				
	- сметная заработная плата, тенге					3051412				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	5809
Налог (2 %)	422697
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21557563**
НДС (12 %)	2586908
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**24144471**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор:
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"

Выполненные работы соответствуют проектным решениям.

Инженер авторского надзора

_____ **Зайцев В.Я.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г., Доп.согл. №3 от 21.06.18г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №121 от 22.10.18г.
приемки выполненных работ за октябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-4)
Строительство плавательного бассейна (раздел АС). Блок №2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Кровля (л.8,12,14,15)								
		4.1 Тип 2								
78	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	180	635,53	27,39	114395	4930	9716	0,196	35
		м2 кровли		35,1	10,26	6318	1847	119	0,0501	9
		4.3 Разные работы								
82	Е12-1-5	Устройство дополнительного слоя из наплавляемых материалов примыкания к1трр-0,5, к1трм=0,5,к1зпр=0,5,к1экс=0,5,к1зпм=0,5 ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5;	400	181,29	9,17	72516	3668	7473	0,069	28
		м2 кровли		12,27	3,43	4908	1372	119	0,01675	7
84	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали 0,55мм	159	482,36	1,24	76695	197	29082	0,972	155
		м2 покрытия		153,23	0,47	24364	75	119	0,0023	–
85	Е8-12-1	Костыли	0,20912	8679,65	422,15	1815	88	2077	56,4	12
		т металлических изделий								

86 1-1-4217			8257,5	157,5	1727	33	118	0,77	–
	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 20 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,20912	66738		13956				
	т								
87 Е8-12-1	Молниеприемная сетка д8А1	0,218	60781,65	422,15	13250	92	2164	56,4	12
	т металлических изделий								
88 Ц8-472-8			8257,5	157,5	1800	34	118	0,77	–
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	110	84,6	2,8	9306	308	3407	0,17	19
	м								
89 Е10-13-1			32,4	0,2	3564	22	95	0,001	–
	Укладка кровельных лестниц	45	6,6	0,9	297	41	311	0,0349	2
	м ходов								
90 99-2-1(пл)			5,42	0,34	244	15	120	0,0016	–
	Кровельная лестница	21	3397		71337				
	шт								
91 99-2-1(пл)	Кронштейны Металлпрофиль	12	218		2616				
	шт								
92 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз к=25,000	27,75	36,09	0,09	1001	2	111	0,0218	1
	м2								
93 Е13-26-11			4,39	0,05	122	1	90	0,0002	–
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785-ограждение ОГк1 ОГк3 к=2,000	55,5	51,33	0,09	2849	5	141	0,0137	1
	м2								
94 Е7-20-3			2,77	0,05	154	3	90	0,0002	–
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг - арматура 12А3 под лоток	0,00636	65410,1	1826,1	416	12	78	42,7	–
	т стальных элементов								
			8100	690,75	52	4	140	3,37	–
Раздел 5 Окна (л.19)									
121 Е26-33-5	Теплоизоляция откосов плитами из пенопласта полистирольного 20мм к=0,020	2,6	5924,63	169,49	15404	441	4435	9,47	25
	м3 изоляции								
122 Е15-36-1			1642,5	63	4271	164	100	0,31	1
	Облицовка откосов гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас	130	863,99	4,85	112319	631	30613	1,288	167

		м2		222,86	1,41	28972	183	105	0,0062	1
123	Е10-91-1	Установка фрамуг из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 (ФР-1, ФР-2)	1,18	498,08	19,17	588	23	336	1,3822	2
		м2 проемов		230,97	6,18	273	7	120	0,0302	–
124	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	1,18	4472		5277				
		м2								
	Раздел 6 Двери (л.19)									
127	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	205,653	400,18	102,53	82298	21086	46228	0,899	185
		м2 проемов		151,65	35,67	31187	7336	120	0,1393	29
129	6-4-5	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДСВ	3,36	14500		48720				
		м2								
130	6-4-2	Блоки дверные с однопольными огнезащищенными полотнами ДДП	53,757	12300		661211				
		м2								
131	6-3-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	4,2	4810		20202				
		м2								
132	6-3-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	2,73	6390		17445				
		м2								
133	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	85,116	4010		341315				
		м2								
134	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	16,8	4250		71400				
		м2								
135	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15 внутренние	31,5	3540		111510				
		м2								
136	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	8,19	3540		28993				
		м2								

137	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	23	1960		45080				
		комплект								
139	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	80	1380		110400				
		комплект								
140	1-1-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	122	583		71126				
		шт								
142	Е15-165-6	Улучшенная окраска деревянных дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, колером масляным разбеленным к=2,400	442,512	60,36	0,05	26710	22	19144	0,234	104
		м2 окрашиваемой поверхности								
				41,18	0,02	18223	9	105	0,0001	–

Раздел 7 Полы

7.1 Техподполье Ас 002 л26

151	99-1-1(пл)	Материал SikaLatex 237,6руб к=0,200	247	224		55328				
		л								
152	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	1235	12,58	0,99	15536	1223	17592	0,0694	86
		м2 изолируемой поверхности								
				11,59	0,38	14314	469	119	0,0018	2
153	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1,3585	30400		41298				
		1000м2								
155	99-1-1(пл)	Техноэластан 136,6 руб	1235	129		159315				
		м2								
156	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	398,2	249,47	9,95	99339	3962	27398	0,356	142
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	20786	1489	123	0,0182	7
157	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (45-20)/5 к=5,000	1991	41,49	0,67	82607	1334	2155	0,0044	9
		м2 стяжки								
				0,63	0,25	1254	498	123	0,0012	2

7.2 1,2 этажи л26

167	Е13-24-1	Защита бетонных поверхностей гидроизоляцией Лахта	318,7	8,65	0,12	2757	38	2332	0,0414	13
		м2								
				8,08	0,05	2575	16	90	0,0002	–

168	1-1-6687	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	254,96	454		115752			
		кг							
182	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	9,1	249,47	9,95	2270	91	626	0,356	3
		м2 стяжки		52,2	3,74	475	34	123	0,0182	–
183	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	18,2	41,49	0,67	755	12	20	0,0044	–
		м2 стяжки		0,63	0,25	11	5	123	0,0012	–
184	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм В25	9,1	314,96	14,76	2866	134	648	0,361	3
		м2 покрытия		52,43	5,54	477	50	123	0,027	–
185	99-1-1(пл)	Материал Sikafloor (9,1*0,2=247/15л=1боч 10881руб К=0,200	0,2	10243		2049			
		бочка							
186	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции полиуретановой мастикой в один слой толщиной 2 мм	292,4	81,37	9,38	23793	2743	18824	0,243	71
		м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	14278	1026	123	0,0172	5
187	1-1-9373	Мастика битумно-полимерная холодного применения к=1,760	514,624	169		86971			
		кг							
189	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм тиел17-18*	110,5	218,62	13,43	24158	1484	7841	0,366	40
		м2 стяжки		52,65	5,04	5818	557	123	0,0246	3
190	Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек 8,4-9+18,1*13-84	226,9	32,79	0,67	7440	152	246	0,0044	1
		м2 стяжки		0,63	0,25	143	57	123	0,0012	–

Раздел 8 Отделочные работы (л21-25, 5-6)

8.1 потолок

198	Е15-37-9	Облицовка потолков реечными панелями на металлическом каркасе	619,6	660,34	2,86	409147	1772	184101	1,63	1010
		м2		282,04	0.94	174752	582	105	0.0046	3

199	3-1-95	Комплекты алюминиевых элементов реечных подвесных потолков с перфорацией ЛАК-01-30П *100м2*	6,196	73800		457265			

Раздел 9 Разные работы

9.4 Спуски АС 002 л85-87, 29-31

267	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты (подготовка+дренаж) *м3 основания*	3,6	1840,27	100,89	6625	363	689	0,85	3
				123,75	38,25	446	138	118	0,18	1
268	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,003	230571,38	–	692	–	90	175	1
				27450	–	82	–	110	–	–
269	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы (песчаный непучинистый грунт) *м3 грунта*	26,1	122,18	–	3189	–	3604	0,885	23
				122,18	–	3189	–	113	–	–
270	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В7,5 *м3*	2,3	6199,03	66,01	14258	152	532	1,35	3
				195,75	24,93	450	57	105	0,1218	–
272	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т *шт сборных конструкций*	3	513,72	243,37	1541	730	806	0,668	2
				106,88	85,08	321	255	140	0,3375	1
273	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т *шт сборных конструкций*	6	785,88	389,08	4715	2334	2443	0,937	6
				153,9	136,92	923	822	140	0,5542	3
274	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	1,09	6798		7410				
275	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	3,3	5649		18642				
295	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа *м2*	14,6	112,46	34,25	1642	500	782	0,317	5
				51,08	8,45	746	123	90	0,0302	–
296	99-4-2(пл)	Сотовый поликарбонат толщ 10мм 2,1х6 (ТОО Авангард-plus. цена 23500 тенге)	2	7602		15204				

		шт							
9.10 Отмостка									
383 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,7	1840,27	100,89	6809	373	708	0,85	3
	м3 основания		123,75	38,25	458	142	118	0,18	1
384 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В15	5,5	7010,95	66,01	38560	363	1275	1,35	7
	м3		195,75	24,93	1077	137	105	0,1218	1
	Всего прямые затраты				**3858380**	**49306**			**2179**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**368754** 3440323	**17562**			**76**
	Накладные расходы, тенге				428028				
	- заработная плата, тенге				64204				
	- трудоемкость, чел-ч				214				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				257184				
	Всего				**4543592**				
	Временные здания и сооружения (1,6 %)				61793				
	- сметная заработная плата, тенге				8713				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				49				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				111450				
	- сметная заработная плата, тенге				51267				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				312				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				46054				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				18422				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4781311**				
	понижающий коэффициент к=0,9881871				**4724830**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**12931859**				
	- материалы, тенге				9304932				
	- сметная заработная плата, тенге				1555119				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				2830				
	Налог (2 %)				258637				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**13190496**				

НДС (12 %)	1582860
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14773356**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор:
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"

Выполненные работы соответствуют проектным решениям.

Инженер авторского надзора

_____ **Зайцев В.Я.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г., Доп.согл. №3 от 21.06.18г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №122 от 22.10.18г.
приемки выполненных работ за октябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-8)
Силовое электрооборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	18-1-830	Розетка RS16-121-BI	220	74		16280				
		шт								
28	18-1-801	Розетка RS16-126B-BI	3	247		741				
		шт								
29	Ц8-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	6	64	1	384	6	334	0,36	2
		шт		58,5	0,2	351	1	95	0,001	–
30	18-1-782	Розетка RA16-112B-BI	6	238		1428				
		шт								
84	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	50	88,9	3,1	4445	155	1340	0,16	8
		м		27,9	0,3	1395	15	95	0,002	–

85 Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	250	107,3	3,5	26825	875	7790	0,18	45
	м		32,4	0,4	8100	100	95	0,003	1
	Всего прямые затраты				**50103**	**1036**			**55**
					9846	**116**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				39221				
	Накладные расходы, тенге				9464				
	- заработная плата, тенге				1420				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3574				
	Всего				**63141**				
	Временные здания и сооружения (1,6 %)				859				
	- сметная заработная плата, тенге				121				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				1549				
	- сметная заработная плата, тенге				713				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				640				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				256				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**66445**				
	понижающий коэффициент к=0,9881871				**65660**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**179712**				
	- материалы, тенге				106080				
	- сметная заработная плата, тенге				35464				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				66				
	Налог (2 %)				3594				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**183306**				

НДС (12 %)	21997
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	205303

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ Дюсембаев Б.К.

Технический надзор:
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Инженер сметчик _____ Сагинова Г.А.

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"

Выполненные работы соответствуют проектным решениям.

Инженер авторского надзора

_____ Зайцев В.Я.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Томирбулатов Н.К.

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"

Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г., Доп.согл. №3 от 21.06.18г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №123 от 22.10.18г.

приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

(локальная смета 2-1-10)

Электрическое освещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	17-2-157	Светильник для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x36 *шт*	17	2848		48416				
20	17-2-155	Светильник для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x18 *шт*	7	2323		16261				
22	17-2-113	Светильник для люминесцентных ламп OPL/S-4x18 *шт*	4	2454		9816				
23	17-2-120	Светильник для люминесцентных ламп OWP/S-4x18 *шт*	3	6156		18468				
24	Ц8-593-20	Светильник в подвесных потолках *шт*	393	371,4	92,4	145960	36313	70041	1,02	401
				161	26,6	63273	10454	95	0,155	61
25	17-2-113	Светильник для люминесцентных ламп OPL/S-4x18 *шт*	393	2454		964422				
26	17-2-158	Светильник для люминесцентных ламп, тип PRB/R-4x18 *шт*	40	4011		160440				
29	17-1-257	Светильники, тип ВН-1х18 *шт*	3	8780		26340				
32	17-2-28	Светильники, тип KD 218 *шт*	10	4590		45900				

34 Ц8-593-20	Светильник в подвесных потолках		57	371,4	92,4	21170	5267	10158	1,02	58
		шт		161	26,6	9177	1516	95	0,155	9
35 17-2-22	Светильники, тип ALD-2x18		50	4470		223500				
		шт								
36 17-2-2	Светильники, тип ALD-2x36		26	7100		184600				
		шт								
38 17-2-25	Светильники, тип ALS.OPL-2x36		24	3690		88560				
		шт								
46 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды		6	313	131	1878	786	888	0,75	5
		шт		119	36,9	714	221	95	0,216	1
47 17-2-133	Светильник для светодиодных ламп STAR NBT 11LED		15	3873		58095				
		шт								
50 99-1-1(пл)	Светильник светодиодный WT460C L1300 WB LED23S 20216 руб*1,12		28	21315		596820				
		шт								
51 99-1-1(пл)	Светильник светодиодный WT460C L1300 WB LED42S 23533,56 руб*1,12		27	24813		669951				
		шт								
82 18-1-47	Выключатели VS1U-126-BI		230	377		86710				
		шт								
84 18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, VS1U-126-BI		45	215		9675				
		шт								
85 18-1-898	Выключатель одноклавишный проходной для открытой установки, VA610-126-BI		2	173		346				
		шт								
87 18-1-830	Розетка RS16-121-BI		61	74		4514				
		шт								
88 18-3-50	Коробки распаячные для твердых стен		0,6	18000		10800				
		1000шт								
93 99-4-18(пл)	Кабельный канал 21x12 250/2=125		10	40		400				
		м								
	Всего прямые затраты					**3393042**	**42366**			**464**
						73164	**12191**			**71**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					3277512				
	Накладные расходы, тенге					81087				
	- заработная плата, тенге					12163				

- трудоемкость, чел-ч	41
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	208448
Всего	**3682577**
Временные здания и сооружения (1,6 %)	50083
- сметная заработная плата, тенге	7062
- нормативная трудоемкость, чел-ч	40
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	90330
- сметная заработная плата, тенге	41552
- нормативная трудоемкость, чел-ч	253
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	37327
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	14931
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3875248**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**3829470**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**10481260**
- материалы, тенге	8864582
- сметная заработная плата, тенге	536579
- нормативная трудоемкость, чел-ч	869
Налог (2 %)	209625
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**10690885**
НДС (12 %)	1282906
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11973791**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор:
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"
Выполненные работы соответствуют проектным решениям.

Инженер авторского надзора

_____ **Зайцев В.Я.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г., Доп.согл. №3 от 21.06.18г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №124 от 22.10.18г.
приемки выполненных работ за октябрь 2018г.
(локальная смета 7-4-3)
Благоустройство

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проезжая часть								
1	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под бортовой камень	17,9	1840,27	100,89	32941	1806	3422	0,85	15
		м3 основания		123,75	38,25	2215	685	118	0,18	3
2	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 100.30.15 мм при других видах покрытий	646,8	486,11	6,63	314416	4288	95005	0,698	451
		м бортового камня		108,68	1,76	70294	1138	133	0,0061	4
5	Е27-14-1	Устройство дополнительного слоя основания из пескаК=0,150;	492,15	89,76	68,13	44175	33530	22347	0,144	71
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	10522	6280	133	0,0438	22
6	99-4-4(пл)	Песок природный (цена 600*1,5)К=1,100;	541,365	291		157537				
		м3								
7	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,500;	688,905	119,02	119,02	81993	81993	16396	–	–
		т		–	23,8	–	16396	100	0,04998	34

8	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	4152	295,66	33,29	1227580	138220	91116	0,033	137
		м2 основания		5	11,5	20760	47748	133	0,04038	168
11	Е27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 М II	4152	372,32	15,35	1545873	63733	60744	0,0336	140
		м2 покрытия		5,94	5,06	24663	21009	133	0,01766	73
12	Е27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	16608	43,64	–	724773	–	221	0,00009	1
		м2 покрытия		0,01	–	166	–	133	–	–
14	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа Б марки II	5469	479,51	15,35	2622440	83949	80011	0,0336	184
		м2 покрытия		5,94	5,06	32486	27673	133	0,01766	97
	Раздел 2 Устройство тротуаров									
16	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 100.20.08 мм при других видах покрытий	400	751,25	6,63	300500	2652	58754	0,698	279
		м бортового камня		108,68	1,76	43472	704	133	0,0061	2
17	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из щебня (10см)	2000	285,55	12,52	571100	25040	112837	0,243	486
		м2 покрытия		38,03	4,39	76060	8780	133	0,0177	35
19	Е8-3-1	Устройство подстилающего слоя из песка толщ 50 ммК=0,050;	28	215,2	97,07	6026	2718	4906	0,78	22
		м3 основания		112,5	36	3150	1008	118	0,18	5
22	Е11-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	2000	178,07	21,26	356140	42520	403735	0,948	1896
		м2 покрытия		156,15	7,97	312300	15940	123	0,0389	78
25	30-3-40	Плитка тротуарная	2000	1050		2100000				

		м2								
Раздел 3 Озеленение										
26	Е47-25-4	Подготовка почвы вручную для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	9535	58,28	–	555700	–	716853	0,4	3814
		м2		58,28	–	555700	–	129	–	–
27	Е47-25-5	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя растительной земли при подготовке почвы для устройства партерного и обыкновенного газона	9535	7,97	–	75994	–	98032	0,0547	522
		м2		7,97	–	75994	–	129	–	–
28	Е47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	8742	19,01	–	166185	–	92586	0,0525	459
		м2		8,21	–	71772	–	129	–	–
31	Е47-39-3	Уход за газонами обыкновенными	8742	73,6	23,6	643411	206311	619117	0,3388	2962
		м2		49,5	5,4	432729	47207	129	0,024	210
33	Е47-4-11	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м в естественном грунте	136	108,29	15,14	14727	2059	17349	0,683	93
		яма		93,15	5,74	12668	781	129	0,022	3
34	Е47-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	136	424,69	163,33	57758	22213	45728	1,254	171
		шт		220,5	40,15	29988	5460	129	0,167	23
35	30-12-66	Ель колючая (форма зеленая), с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2,0 м	26	5670		147420				
		шт								
37	Е47-36-3	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5х0,4 м	26	204,83	37,37	5326	972	5773	1,04	27
		шт		163,58	8,55	4253	222	129	0,038	1
Раздел 4 Малые архитектурные формы										
38	Т1-43-3	Скамья, тип I – строительные работы	22	9155,54	432,17	201422	9508	33243	7,9	174
		скамья								

				1295,25	143,82	28496	3164	105	0,702	15
39	Т1-49-8	Урна, тип II – строительные работы	18	1343,73	16,59	24187	299	3288	1	18
		урна								
				168,3	5,64	3029	102	105	0,028	1
40	Т1-49-9	Урна, тип II – монтаж металлоконструкций	18	1471,62	2,5	26489	45	6718	2,1	38
		урна								
				355,42	–	6398	–	105	–	–

Всего прямые затраты	**12004113**	**721856**	**11960**
	1817115	**204297**	**774**
В том числе стоимость: материалов, тенге	9465144		
Накладные расходы, тенге	2588181		
- заработная плата, тенге	388227		
- трудоемкость, чел-ч	1294		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	875538		
Всего	**15467832**		
Временные здания и сооружения (1,6 %)	210363		
- сметная заработная плата, тенге	29661		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	168		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	379412		
- сметная заработная плата, тенге	174530		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1062		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	156782		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	62713		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**16277102**		
понижающий коэффициент к=0,9881871	**16084822**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**44024158**		
- материалы, тенге	25600073		
- сметная заработная плата, тенге	7663204		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	234753		
Налог (2 %)	880483		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**44904641**		

НДС (12 %)	5388557
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**50293198**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор:
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"

Выполненные работы соответствуют проектным решениям.

Инженер авторского надзора

_____ **Зайцев В.Я.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г., Доп.согл. №3 от 21.06.18г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №125 от 22.10.18г.
приемки выполненных работ за октябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-5)
Вентиляция. Блок №1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	4,5	1174,73	9,61	5286	43	1211	1,281	6
		м2 поверхности воздуховодов		206,72	3,59	930	16	128	0,01754	–
63	Е20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	60,5	1187,14	9,61	71822	581	17247	1,35786	82
		м2 поверхности воздуховодов		219,13	3,59	13257	217	128	0,01754	1
64	Е20-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм ктрр1=1,05; ктрм1=1,05; кзпр1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05;	8,3	1115,92	8,82	9262	73	1683	0,9639	8
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	1288	27	128	0,01617	–

65	Е20-3-11								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	46,8	1125,23	8,82	52661	413	10054	1,02173	48
	м2 поверхности воздуховодов		164,53	3,31	7700	155	128	0,01617	1
66	Е20-3-15								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	5,8	1142,76	8,46	6628	49	858	0,69451	4
	м2 поверхности воздуховодов		112,45	3,17	652	18	128	0,01544	–
68	Е20-3-16								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т.ч. п.3.1а: ктрр1=1,06; кзпр1=1,06; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	22,01	1131,88	9,15	24913	201	2961	0,62885	14
	м2 поверхности воздуховодов		101,67	3,42	2238	75	128	0,0167	–
73	Е20-3-10								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п.3.1в: ктрр1=1,22; кзпр1=1,22; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	9	1220,21	9,61	10982	86	2947	1,56282	14
	м2 поверхности воздуховодов		252,2	3,59	2270	32	128	0,01754	–
79	Е20-3-11								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п.3.1г: ктрр1=1,32; кзпр1=1,32; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	30	1165,59	8,82	34968	265	7995	1,27235	38
	м2 поверхности воздуховодов		204,89	3,31	6147	99	128	0,01617	–
80	Е20-3-15								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1г: ктрр1=1,32; кзпр1=1,32; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	62	1170,34	8,46	72561	525	11365	0,86486	54
	м2 поверхности воздуховодов		140,03	3,17	8682	197	128	0,01544	1

81	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм т.ч. п.3.1г: ктрр1=1,32; кзпр1=1,32; ктрр2=1,05; ктрм2=1,05; кзпр2=1,05; кэкс2=1,05; кзпм2=1,05;	89	1170,34	8,46	104160	753	16314	0,86486	77
		м2 поверхности воздуховодов		140,03	3,17	12463	282	128	0,01544	1
		Всего прямые затраты				**393243**	**2989**			**345**
						55627	**1118**			**4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				334628				
		Накладные расходы, тенге				72635				
		- заработная плата, тенге				10895				
		- трудоемкость, чел-ч				36				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27953				
		Всего				**493831**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				6716				
		- сметная заработная плата, тенге				947				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				12113				
		- сметная заработная плата, тенге				5572				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				34				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5005				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2002				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**519667**				
		понижающий коэффициент к=0,9881871				**513528**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**1405527**				
		- материалы, тенге				905058				
		- сметная заработная плата, тенге				219527				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				424				
		Налог (2 %)				28111				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1433638**				

НДС (12 %)	172037
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1605675

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ Дюсембаев Б.К.

Технический надзор:
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Инженер сметчик _____ Сагинова Г.А.

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"

Выполненные работы соответствуют проектным решениям.

Инженер авторского надзора

_____ Зайцев В.Я.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г., Доп.согл. №3 от 21.06.18г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №126 от 22.10.18г.
приемки выполненных работ за октябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-5А)
Вентиляция. Блок №1

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Включить								
3	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *кг*	44	93		4092				
4	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для монтажа воздуховодов *м2 вертикальной проекции*	51	125,15	0,62	6383	32	4157	0,434	22
				68,85	0,23	3511	12	118	0,0011	–
		Всего прямые затраты				**10475**	**32**			**22**
						3511	**12**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6932				
		Накладные расходы, тенге				4157				
		- заработная плата, тенге				624				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				878				
		Всего				**15510**				

Временные здания и сооружения (1,6 %)	211
- сметная заработная плата, тенге	30
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	380
- сметная заработная плата, тенге	175
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	157
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	63
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**16321**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**16128**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**44143**
- материалы, тенге	18749
- сметная заработная плата, тенге	12366
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Налог (2 %)	883
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**45026**
НДС (12 %)	5403
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**50429**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор:
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"

Выполненные работы соответствуют проектным решениям.

Инженер авторского надзора

_____ **Зайцев В.Я.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г., Доп.согл. №3 от 21.06.18г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №127 от 22.10.18г.
приемки выполненных работ за октябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-6)
Вентиляция. Блок №2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Вентиляция								
		1.1 Система П1								
12	Е20-4-15	Прокладка воздуховодов класса П периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	3,52	1384,39	8,46	4873	30	492	0,6552	2
		м2 поверхности воздуховодов		106,08	3,17	373	11	128	0,01544	–
22	Е20-4-12	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной1 мм т.ч.п3,1а к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	10,4	1413,07	9,22	14696	96	1812	0,82585	9
		м2 поверхности воздуховодов		132,73	3,45	1380	36	128	0,01691	–
23	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	93		930				
		кг								
		1.2 Система П2								
42	Е20-4-16	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 5200 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	6,096	1374,13	9,15	8377	56	776	0,59325	4
		м2 поверхности воздуховодов								

			95,92	3,42	585	21	128	0,0167	–
50	Е20-4-12	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной1 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	37,7	1413,07	9,22	53273	348	6572	0,82585	31
		м2 поверхности воздуховодов								
				132,73	3,45	5004	130	128	0,01691	1
51	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	16	93		1488				
		кг								
	1.3 Система П3									
57	Е20-4-12	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной1 мм	2,08	1405,55	9,22	2924	19	342	0,7791	2
		м2 поверхности воздуховодов								
				125,21	3,45	260	7	128	0,01691	–
61	Е20-4-10	Прокладка воздуховодов класса П периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	10	1495,73	9,61	14957	96	2692	1,281	13
		м2 поверхности воздуховодов								
				206,72	3,59	2067	36	128	0,01754	–
64	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	10	93		930				
		кг								
	1.4 Система П4									
71	Е20-4-12	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной1 мм	1,125	1405,55	9,22	1581	10	186	0,7791	1
		м2 поверхности воздуховодов								
				125,21	3,45	141	4	128	0,01691	–
74	Е20-4-9	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	7	1531,51	11,11	10721	78	2175	1,4805	10
		м2 поверхности воздуховодов								
				238,61	4,16	1670	29	128	0,02037	–
76	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	93		651				
		кг								
	1.5 Система П5									
82	Е20-4-12	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	1	1405,55	9,22	1406	9	164	0,7791	1

	м2 поверхности воздуховодов		125,21	3,45	125	3	128	0,01691	–
83	E20-3-9								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2,7	1210,51	11,11	3268	30	838	1,4805	4
	м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16	644	11	128	0,02037	–
88	13-12-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	8	93		744				
	кг								
	1.6 Система В1								
97	E20-4-15								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 1мм	1,26	1384,39	8,46	1744	11	177	0,6552	1
	м2 поверхности воздуховодов		106,08	3,17	134	4	128	0,01544	–
101	E20-4-11								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	9,75	1436,92	8,82	14010	86	1978	0,9639	9
	м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	1513	32	128	0,01617	–
102	E20-4-11								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной1 мм т.ч.3,1а. к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	6,3	1446,23	8,82	9111	56	1354	1,02173	6
	м2 поверхности воздуховодов		164,53	3,31	1037	21	128	0,01617	–
105	13-12-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	16,7	93		1553				
	кг								
	1.9 Система В4								
148	E20-4-11								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	0,805	1436,92	8,82	1157	7	164	0,9639	1
	м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	125	3	128	0,01617	–
149	E20-4-9								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм т.ч.п3,1а, ктрр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	2,25	1545,83	11,11	3478	25	740	1,56933	4
	м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	569	9	128	0,02037	–

153	13-12-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	5	93		465				
	кг								
1.10 Система В5									
160	Е20-3-9								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п3,1 1а,к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	3,8	1224,83	11,11	4654	42	1251	1,56933	6
	м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	961	16	128	0,02037	–
166	13-12-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4	93		372				
	кг								
1.12 Система В7									
185	Е20-3-9								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	3	1224,83	11,11	3674	33	987	1,56933	5
	м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	759	12	128	0,02037	–
1.13 Система В8									
198	Е20-3-9								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	1,05	1224,83	11,11	1286	12	346	1,56933	2
	м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	266	4	128	0,02037	–
204	Е8-36-1								
	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м	6	213,01	1,52	1278	9	792	0,702	4
	м2 горизонтальной проекции		111,38	0,56	668	3	118	0,0028	–
1.14 Система В9									
214	Е20-3-9								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	2,7	1224,83	11,11	3307	30	888	1,56933	4
	м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	683	11	128	0,02037	–
215	Е20-4-11								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	0,805	1436,92	8,82	1157	7	164	0,9639	1
	м2 поверхности воздуховодов								

			155,22	3,31	125	3	128	0,01617	–
216	E20-4-15								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	2	1384,39	8,46	2769	17	279	0,6552	1
	м2 поверхности воздуховодов								
			106,08	3,17	212	6	128	0,01544	–
220	13-12-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	93		651				
	кг								
	1.15 Система В10								
230	E20-3-9								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1б к1трр=1,16, к1зпр=1,16 ктрр1=1,16; kзпр1=1,16;	1,05	1248,69	11,11	1311	12	378	1,71738	2
	м2 поверхности воздуховодов								
			276,79	4,16	291	4	128	0,02037	–
	1.16 Система В11								
245	E20-3-9								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч. п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,05 ктрр1=1,06; kзпр1=1,06;	4,6	1224,83	11,11	5634	51	1513	1,56933	7
	м2 поверхности воздуховодов								
			252,93	4,16	1163	19	128	0,02037	–
	1.17 Система В12								
262	E20-3-9								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	7,1	1210,51	11,11	8595	79	2207	1,4805	11
	м2 поверхности воздуховодов								
			238,61	4,16	1694	30	128	0,02037	–
263	E20-4-9								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,8	1343,51	11,11	2418	20	558	1,4805	3
	м2 поверхности воздуховодов								
			238,61	4,16	429	7	128	0,02037	–
264	E20-4-9								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; kзпр1=1,06;	19,2	1357,83	11,11	26070	213	6318	1,56933	30
	м2 поверхности воздуховодов								
			252,93	4,16	4856	80	128	0,02037	–
265	E20-4-11								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	1,5	1436,92	8,82	2155	13	305	0,9639	1

	м2 поверхности воздуховодов								
			155,22	3,31	233	5	128	0,01617	–
269	13-12-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	26,46	93		2461				
	кг								
	1.18 Система В13								
278	Е20-3-9								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	1,4	1224,83	11,11	1715	16	461	1,56933	2
	м2 поверхности воздуховодов								
			252,93	4,16	354	6	128	0,02037	–
	1.19 Система В14								
296	Е20-3-10								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	0,8	1187,14	9,61	950	8	228	1,35786	1
	м2 поверхности воздуховодов								
			219,13	3,59	175	3	128	0,01754	–
299	Е20-4-9								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной1 мм	1,8	1531,51	11,11	2757	20	558	1,4805	3
	м2 поверхности воздуховодов								
			238,61	4,16	429	7	128	0,02037	–
300	Е20-4-15								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	0,735	1384,39	8,46	1018	6	102	0,6552	–
	м2 поверхности воздуховодов								
			106,08	3,17	78	2	128	0,01544	–
303	13-12-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	7	93		651				
	кг								
	1.22 Система В17								
343	Е20-4-11								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной1 мм	0,81	1436,92	8,82	1164	7	165	0,9639	1
	м2 поверхности воздуховодов								
			155,22	3,31	126	3	128	0,01617	–
344	13-12-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4,6	93		428				
	кг								
	1.23 Система В18								

355	Е20-4-11	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 1мм т.ч п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	0,92	1446,23	8,82	1331	8	197	1,02173	1
		м2 поверхности воздуховодов		164,53	3,31	151	3	128	0,01617	–
356	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	11,5	93		1070				
		кг								
	1.24 Система В19									
367	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т,ч,п3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	7,11	1224,83	11,11	8709	79	2340	1,56933	11
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	1798	30	128	0,02037	–
370	Е20-4-11	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 1мм	0,81	1436,92	8,82	1164	7	165	0,9639	1
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	126	3	128	0,01617	–
373	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	18,25	93		1697				
		кг								
	1.25 Система В20									
385	Е20-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1а к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	5,65	1224,83	11,11	6920	63	1860	1,56933	9
		м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	1429	24	128	0,02037	–
387	Е20-4-11	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 1 мм	0,81	1436,92	8,82	1164	7	165	0,9639	1
		м2 поверхности воздуховодов		155,22	3,31	126	3	128	0,01617	–
390	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	17,33	93		1612				
		кг								
	1.27 Система В22									

411	Е20-3-9								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т.ч.п3,1, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	2,1	1224,83	11,11	2572	23	691	1,56933	3
	м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	531	9	128	0,02037	–
	1.28 Система В23								
423	Е20-3-9								
	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм т,ч,п3,1а,к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	1,05	1224,83	11,11	1286	12	346	1,56933	2
	м2 поверхности воздуховодов		252,93	4,16	266	4	128	0,02037	–
428	13-12-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	2,1	93		195				
	кг								
	Раздел 2 Противодымная вентиляция								
	2.2 ПД2								
605	Е20-4-11								
	Прокладка воздуховодов класса П периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 1мм т.ч. п,3,1а, к1трр=1,06, к1зпр=1,06 ктрр1=1,06; кзпр1=1,06;	5	1446,23	8,82	7231	44	1075	1,02173	5
	м2 поверхности воздуховодов		164,53	3,31	823	17	128	0,01617	–
608	13-12-78								
	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	12,3	93		1144				
	кг								
	Всего прямые затраты				**264907**	**1795**			**215**
					34379	**671**			**1**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				228732				
	Накладные расходы, тенге				44801				
	- заработная плата, тенге				6720				
	- трудоемкость, чел-ч				22				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18582				
	Всего				**328290**				
	Временные здания и сооружения (1,6 %)				4465				

- сметная заработная плата, тенге	630
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	8053
- сметная заработная плата, тенге	3704
- нормативная трудоемкость, чел-ч	23
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3328
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1331
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**345467**
понижающий коэффициент к=0,9881871	**341386**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**934374**
- материалы, тенге	618644
- сметная заработная плата, тенге	137297
- нормативная трудоемкость, чел-ч	265
Налог (2 %)	18687
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**953061**
НДС (12 %)	114367
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1067428**

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ **Дюсембаев Б.К.**

Технический надзор:
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ **Завьялов А.М.**

Инженер сметчик _____ **Сагинова Г.А.**

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"

Выполненные работы соответствуют проектным решениям.

Инженер авторского надзора

_____ **Зайцев В.Я.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ **Темирбулатов Н.К.**

Заказчик: Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"
Подрядчик: ТОО "ГСУ Курылыс"
Договор № 13 от 24.03.17г., Доп.согл.№1 от 12.05.17г., Доп.согл.№ 2 от 23.05.17г., Доп.согл. №3 от 21.06.18г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство плавательного бассейна с чашей 50х25 и трибунами на 300мест в Усольском микрорайоне 1 А г. Павлодара.

Акт №128 от 22.10.18г.
приемки выполненных работ за октябрь 2018г.
(локальная смета 2-1-6Б)
Вентиляция. Блок №2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Включить								
		1.14 Система В9								
15	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	8,165	1136,39	8,46	9279	69	1142	0,6552	5
		м2 поверхности воздуховодов		106,08	3,17	866	26	128	0,01544	–
		Раздел 2 Противодымная вентиляция								
		2.1 ПД1								
44	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	0,627	1136,39	8,46	713	5	88	0,6552	–
		м2 поверхности воздуховодов		106,08	3,17	67	2	128	0,01544	–
		2.3 ПД3								
46	Е20-3-15	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм	1,145	1136,39	8,46	1301	10	160	0,6552	1

		м2 поверхности воздуховодов		106,08	3,17	121	4	128	0,01544	–
48	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для монтажа воздуховодов	181	125,15	0,62	22652	112	14755	0,434	79
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	12462	42	118	0,0011	–
		Всего прямые затраты				**33945**	**196**			**85**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**13516**	**74**			–
						20232				
		Накладные расходы, тенге				16145				
		- заработная плата, тенге				2422				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3005				
		Всего				**53095**				
		Временные здания и сооружения (1,6 %)				722				
		- сметная заработная плата, тенге				102				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				1302				
		- сметная заработная плата, тенге				599				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				538				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				215				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**55872**				
		понижающий коэффициент к=0,9881871				**55212**				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**151115**				
		- материалы, тенге				54721				
		- сметная заработная плата, тенге				47240				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				98				
		Налог (2 %)				3022				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**154137**				

НДС (12 %)	18496
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	172633

Заказчик:
Корпоративный фонд социального развития "Павлодар"

Директор _____ Дюсембаев Б.К.

Технический надзор:
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"

С объемами выполненных работ согласен.

Эксперт технического надзора _____ Завьялов А.М.

Инженер сметчик _____ Сагинова Г.А.

Авторский надзор:
ТОО "КазПИИ Казахстанпроект"

Выполненные работы соответствуют проектным решениям.

Инженер авторского надзора

_____ Зайцев В.Я.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСУ Курылыс"

_____ Темирбулатов Н.К.