АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ

ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «____»_____ 2009г.

Кызылорда
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «10_»_августа_2009г. № 453-0
Акима города Кызылорда
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

председателя

Бекенов К. — Заместитель акима города
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

Заместителя председателя

Базарбаев Б. — Начальник городского отдела строительства
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

Членов комиссии – представителей:

Шамуратов Н.Ш. — Начальник управления государственного архитектурно – строительного контроля Кызылординской области
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

Бисенов А.Н. — Главный санитарный врач ГОР СЭС
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

Кадырханов Б. — Начальник департамента по ЧС Кызылординской области
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

Санаков Т. — и.о. директора ГКП «Кызылорда су жуйеси»
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

Абубакиров К — Директор ТОО «Проект Сервис»
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

Батаев В.М. — Директор ПК «Агроспецмонтаж»
(фамилия, имя, отчество) — (должность)

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГУ Городской отдел строительства ПК «Агроспецмонтаж»**

(наименование организации)

Предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Застройка многоэтажных арендных жилых домов в пос. Титова . Напорная канализация -2 очередь**

(наименование объекта и вид строительства(новое, расширение, техническое перевооружение)

По адресу**: пос. Титова г. Кызылорда**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома, корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от «_____» __._____ №

Городской отдел строительства

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно – монтажных работ от **« » №**

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ПК «Агроспецмонтаж»

(наименование организации)

Выполнявшим **все виды строительно – монтажных работ согласно проекта**

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность: виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении …. к акту)

4. Проектно - сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО « Проект Сервис»**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнявшим **весь комплекс проектно-сметной документации**

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении …. к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы:

АПЗ 2009 года

(наименование научно-иследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных(при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальный проект**

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам) для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно- сметная документация утверждена
Городским отделом строительства
(наименование органа, утвердившего (пере утвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой. Комплекс)

«____»_____2009г. №

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ 23 июня 2009г. **Окончание работ 1 августа 2009 г.**
(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или ПОС **мес.** , фактически **мес.**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация
Исполнительная документация и заключение рабочей комиссии
(перечень документов)

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности , производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д. Единица измерения		По проекту		Фактически	
		общая с (учетом раннее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с (учетом раннее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
«Застройка многоэтажных арендных жилых домов в пос. Титова . Напорная канализация -2 очередь					
«Застройка многоэтажных арендных жилых домов в пос. Титова . Напорная канализация -2 очередь	км	2,223		2,223	

11. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: применены материалы и конструкции ответственного производство

(краткие характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудования в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом выполнено согласно проекта

(сведения о выполнении)

14. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации: всего **55 713,241 тыс. тенге**, в том числе строительно – монтажных работ **48 108,536 тыс. тенге**, инструмента и инвентаря - тыс. тенге.

16. Сметная стоимость основных фондов, применяемых в эксплуатацию **55 713,241тыс. тенге**, в том числе строительно – монтажных работ **48 108,536 тыс. тенге**, инструмента и инвентаря - тыс. тенге

Решение Государственной приемной комиссии**:**

Предъявленный к приемке

«Застройка многоэтажных арендных жилых домов в пос. Титова . Напорная канализация -2 очередь

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной
приемочной комиссии

Бекенов К. (подпись)

Заместитель председателя Государственной
приемочной комиссии
Базарбаев Б. (подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

Шамуратов Н.Ш. (подпись)

Бисенов А. (подпись)

Кадырханов Б. (подпись)

Санаков Т. (подпись)

Абубакиров К. (подпись)

Батаев В.М. (подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается

дата утверждения акта

Форма КС-3

Заказчик(застройщик): **Городской отдел строительства**

Подрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**

Договор № 71 от 25 мая 2009г.

55 713264

Наименование строительства и его адрес:

Разработка проекта застройки многоэтажных арендных жилых домов в пос. Титова в г. Кызылорда.Напорная канализация -2 очередь

СПРАВКА 12-1

о стоимости выполненных работ и затрат за **август** месяц 2009 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Наименование объекта	Сметная стоимость, в тыс.тенге		Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, в тенге		По акту выполненных работ, с начала строительства, в тенге		в т.ч.за отчетный месяц, в тенге	
	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Напорная канализация - 2 очередь	55713,241	29700,727	55713,241	29700,727	55713,241	29700,727	27562,337	14693,481

К оплате : Двадцать семь миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи триста тридцать семь тенге

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Разработка проекта застройки многоэтажных арендных жилых домов в пос. Титова в г. Кызылорде-2 очередь Лот №5

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Разработка проекта застройки многоэтажных арендных жилых домов в пос. Титова в г. Кызылорде-2 очередь Лот №5

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Городской отдел строительства

ПОДРЯДЧИК : ПК «Агроспецмонтаж»

А К Т

Выполненных работ за август 2009 г.

Стоимость работ по акту :- 27562,337 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	4622,4	31,73	30,38	146663	140413	55232	0,01	33		
		м3		1,35	10,97	6249	50691	97	0,03	146		
2	E0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	329,4	383,18	-	126218	-	142626	1,89	623		
		м3		383,18	-	126218	-	113	-	-		
3	E0101-162-2 к=1,1	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	22	421,49	-	9273	-	10478	1,89	42		
		м3		421,49	-	9273	-	124,3	-	-		
4	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3494	7,11	7,11	24844	24844	9269	-	-		
		м3		-	2,73	-	9555	97	0,01	28		
5	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1494	174,33	-	260449	-	294307	0,97	1452		
		м3		174,33	-	260449	-	113	-	-		

6	E0101-173-1-Водоотлив из траншей м3	39,7	345,13 - -	345,13 242,6 -	13702 - -	13702 9631 -	9342 97 -	- 0,86 -	- 34 -
7	E0101-130-1-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	3399	15,44 - -	15,44 6,23 -	52495 - -	52495 21188 -	20552 97 -	- 0,02 -	- 53 -
8	E0128-1-1 -Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	77,6	1133,95 199,78 -	169,67 74,3 -	31297 5514 -	4683 2051 -	9834 130 -	1,02 0,28 -	28 8 -
9	E0122-11-8 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм км	0,85	177281,62 66690 -	110423,99 30128,61 -	150689 56687 -	93860 25609 -	106985 130 -	306 98,72 -	260 84 -
10	C130804-246-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 437 мм м	861,6	11700 - -	- - -	10080720 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11	C130901-66 -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм шт	2	1140 - -	- - -	2280 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
12	E0122-41-2 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	3,3	41487,19 3071,25 -	2291,8 810,52 -	136908 10135 -	7563 2675 -	16653 130 -	13,9 2,48 -	46 8 -
13	C131104-8 -Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	3	3600 - -	- - -	10108 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
14	C12021-222 -Металлическая стремянка т	0,102	151200 - -	- - -	15422 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
15	E0122-35-7 -Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм шт	4	2391,69 859,95 -	1208,86 532,35 -	9567 3440 -	4835 2129 -	7240 130 -	3,86 2 -	15 8 -
16	E0122-35-10-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм шт	1	4821,5 1784,25 -	2460,12 1085,17 -	4822 1784 -	2460 1085 -	3730 130 -	8,1 4,08 -	8 4 -
17	C130902-36 -Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 250 мм шт	4	27200 - -	- - -	108800 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
18	C130902-59 -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 400 мм шт	1	58400 - -	- - -	58400 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
29	E0127-19-1 -Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см м2	600	11,14 11,14 -	- - -	6685 6685 -	- - -	8891 133 -	0,06 - -	36 - -
20	E0127-14-1 -Устройство подстилающих и	60	844,68	71,96	50681	4318	3542	0,14	9

	выравнивающих слоев оснований из песка							
			27,79	16,59	1668	995	133	0,04	3
		м3							
21	E0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АВВ	600	27,82	16,87	16693	10122	11411	0,03	20
			7,72	6,58	4633	3947	133	0,02	11
		м2							
22	C143010-7 -Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	57,96	4970	-	288061	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
23	E0122-38-6 -Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 250 мм	1	3586,5	529,97	3586	530	2027	5,02	5
			1325,03	234	1325	234	130	0,88	1
		врезка							
24	E0122-32-7 -Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 250 мм	0,79	6740	-	5325	-	6008	28,8	23
			5850	-	4622	-	130	-	-
		км							
25	E0122-32-9 -Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 350 мм	0,485	8448,25	-	4097	-	4223	33	16
			6698,25	-	3249	-	130	-	-
		км							
26	E0122-32-11-Промывка без дезинфекции трубопроводов диам. 450 мм	1,16	12034,5	-	13960	-	13850	45,3	53
			9184,5	-	10654	-	130	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			11768350	361489			2696
		Тенге			518342	130525			390
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11559268	-	-		-
	Материалы -	Тенге			75436	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	648867	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10080720	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			460602	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			745737	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		373
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	111861	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			738300	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13043305	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3459
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	760727	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15422	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15422	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			925	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			16348	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			193660	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			193660	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11620	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			205280	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			13163245	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3459
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	760727	-		-

27	Е0116-11-2	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	5	428,95	11,71	2145	59	2449	0,5	8
				362,70	5,12	588	26	128	0,02	-
		м								
28	С130806-103	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 мм	5	3800	-	19000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
29	Е0116-11-5	-Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 150 мм	5	2600,67	30,74	13003	154	1655	1,11	6
				245,12	13,45	1226	67	128	0,05	-
		м								
30	Е0118-13-3	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,3 т	1	5823,21	367,58	5823	368	5448	18,5	19
				4095	160,87	4095	161	128	0,6	1
		1насос								
31	С131004-18	-Насосы сетевые фекальные, марка СМ 200-150-315/4, подача 400 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 75 кВт, 1500 об/мин	1	299500	-	299500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	Е0116-15-6	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 200 мм	2	2887,33	261,27	5775	523	4665	7,76	16
				1708,2	114,07	3416	228	128	0,43	1
		1шт								
33	Е0116-15-5	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	1	2326,92	173,14	2327	173	1786	6,05	6
				1319,18	76,05	1319	76	128	0,28	-
		1шт								
34	С130902-56	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 200 мм	1	16300	-	16300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	С130902-55	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 150 мм	1	11500	-	11500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
36	2307-10817	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ200;РУ10	1	2319	-	2319	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	С130809-15	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 200 мм	4	1140	-	4560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

38	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	2	757	-	1514	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	Е0116-27-11	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 200 мм	шт	2	22149,54	320,49	44299	641	6395	10,4	21
					2357,55	140,4	4715	281	128	0,53	1
40	Е0116-29-3	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	1врезка	10	14,96	-	150	-	178	0,05	1
					13,9	-	139	-	128	-	-
41	Е0116-11-5 к=0,4	-Демонтаж стальных электросварных труб д 150мм	м	5	110,34	12,3	552	61	662	0,44	2
					98,05	5,38	490	27	128	0,02	-
42	Е0116-11-6 к=0,4	-Демонтаж стальных электросварных труб д 125мм	м	5	106,12	18,17	531	91	979	0,65	3
					145,08	7,96	725	40	128	0,03	-
43	Е0118-13-3 к=0,4	-Демонтаж насоса СМ150-125	1насос	1	1785,03	147,03	1785	147	2179	7,4	7
					1638	64,35	1638	64	128	0,24	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				430902	2356			87
			Тенге				19321	1031			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				2139	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2139	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				128	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				2267	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				428763	-	-		-
		Материалы -	Тенге				54705	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	20352	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				352374	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				26050	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	3907	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				27289	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге				482102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		104
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	24259	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				484369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		104
		Сметная заработная плата -	Тенге				-	24259	-		-

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

44	Ц0108-146-3	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	20,9	92,38	26,36	1931	551	867	0,16	3
				36,92	6,76	772	141	95	0,03	1

						м			
45	Ц0108-148-3	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	12,3	55,14	7,18	678	88	513	0,19	2
				41,86	2,08	515	26	95	0,01	-
						м				
46	С151601-392	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х150 мм2	0,0332	2354600	-	78173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						1000м				
47	С151601-361	-Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с медными жилами, марка ВВГ, на напряжение 1000 В, сечение 120 мм2	0,0332	613000	-	20352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						1000м				
48	Ц0108-529-2	-Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 400 А	1	2244,54	47,94	2245	48	962	4	4
				1003,6	8,84	1004	9	95	0,04	-
						шт				
49	1504-5199	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 220В ПОСТОЯННОГО,380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА,50-60ГЦ,2З КОНТАКТА,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК-400А КТ6043/2-УЗ ТУ 16-594.094-73	1	11385	-	11385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						шт				
50	Ц0108-526-4	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А	1	1526,44	40,14	1526	40	726	3	3
				755,3	8,84	755	9	95	0,04	-
						шт				
51	1504-1219	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-2 В ТРЕХПОЛЮСНОМ ГАБАРИТЕ,400 А С РАСЦЕПИТЕЛЕМ А3534,А3634,А3634 С,А3634СД ТУ 16-522.099-73	1	16560	-	16560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						шт				
52	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0123	159724,1	96668,97	1965	1189	1413	286	4
				62887,5	25457,68	774	313	130	84,07	1
						км				
53	С130804-20	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	1,23	19000	-	23370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						10м				
54	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля				Демонтаж				
			33,2	18,1	0,06	601	2	582	0,1	3
				18,04	-	599	-	97,2	-	-
						м				
55	Е0167-2-2	-Демонтаж магистралей из труб	12,3	54,13	0,57	666	7	642	0,26	3
				53,56	0,12	659	1	97,2	-	-
56	Ц0108-530-3	-Демонтаж магнитного пускателя	1	337,3	22,18	337	22	304	1,2	1
	к=0,3			315,12	5,26	315	5	95	0,02	-
						шт				
57	Ц0108-526-4	-Демонтаж автоматического выключателяАвтомат одно-, двух-, трехполюсный,	1	238,63	12,04	239	12	218	0,9	1
	к=0,3			226,59	2,65	227	3	95	0,01	-

	устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А						
	шт						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		160027	1960			25
	Тенге		5618	507			2
Стоимость оборудования -	Тенге		27945	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге		27945	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге		106747	-	-		-
Материалы -	Тенге		2607	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	5039	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		98524	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		4815	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	722	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6694	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		118255	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		24
Сметная заработная плата -	Тенге		-	5761	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1965	-	-		-
Материалы -	Тенге		2	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1087.	-		-
Накладные расходы -	Тенге		1413	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	212	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		203	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3580	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		5
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1299	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		23370	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		23370	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1402	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		24772	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		174557	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		30
Сметная заработная плата -	Тенге		-	7060	-		-
НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ВЛ-04кВ							
58 Е0101-162-2-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	5	383,18	-	1916	-	2165	1,89	9
м3		383,18	-	1916	-	113	-	-
59 Е010333-А10-Вывоз лишнего грунта -1	9,75	81,2	81,2	792	792	194	-	-
т		-	19,92	-	194	100	0,32	3
ЗАВОЗ ПЕСКА								
60 Е0101-17-2 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	5	32,86	31,44	164	157	67	0,01	-
		1,29	12,43	6	62	97	0,04	-

		м3							
61	Е010333-А10-1	Завоз песка на расстояние 10км	8,25	81,2	81,2	670	670	164	-	-
				-	19,92	-	164	100	0,32	3
		т								
62	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	13	41,41	29,87	538	388	252	0,06	1
				11,44	8,97	149	117	95	0,04	1
		м								
63	Ц0108-141-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	32	37,92	7,98	1213	255	846	0,12	4
				25,74	2,08	824	67	95	0,01	-
		м								
64	Ц0108-162-2-	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение до 120 мм2	4	697,1	-	2788	-	2366	2	8
				622,7	-	2491	-	95	-	-
		шт								
65	С151610-26	-Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-11У1, для сечения 150-240 мм2	4	19400	-	77600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
66	С151601-669-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х185 мм2	0,032	5436100	-	173955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
67	С151601-642-	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 1х150 мм2	0,032	1853600	-	59315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
68	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	32	18,1	0,06	579	2	561	0,1	3
		м		18,04	-	577	-	97,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			319532	2264			25
			Тенге			5963	604			7
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			315990	-	-		-
		Материалы -	Тенге			433	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4224	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			310870	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4025	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	604	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19201	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			339216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4828	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3542	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	2343	-	-
Местные материалы -	Тенге	1	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2590	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	388	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	368	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6500	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	17
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2731	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	345715	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	35
Сметная заработная плата -	Тенге				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Тенге	14167886	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	794777	-	3628
Сметная заработная плата -	Тенге				

Временные здания и сооружения 1,2%	тенге	170,015
Итого:	тенге	14337,901
Зимнее удорожание 1,08%	тенге	154,849
Выслуга лет - 1%	тенге	143,379
Доп. отпуска - 0,4 %	тенге	57,352
ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 г.	тенге	14693,481
ИТОГО В ЦЕНАХ 2009 г. с К=1,642	тенге	24126,696
Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	тенге	482,534
ИТОГО:	тенге	24609,230
Н Д С - 12%	тенге	2953,107
ВСЕГО по АКТУ	тенге	27562,337

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Форма КС-3
Заказчик(застройщик): **Городской отдел строительства**
Подрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**
Договор № 71 от 25 мая 2009г.
Наименование строительства и его адрес:
Разработка проекта застройки многоэтажных арендных жилых домов
в пос. Титова в г. Кызылорда.Напорная канализация -2 очередь

СПРАВКА 12-1

о стоимости выполненных работ и затрат за **июль** месяц 2009 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Наименование объекта	Сметная стоимость , в тыс.тенге		Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, в тенге		По акту выполненных работ,			
					с начала строительства, в тенге		в т.ч.за отчетный месяц , в тенге	
	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Напорная канализация - 2 очередь	55713,241	29700,727	55713,241	29700,727	28150,927	15007,258	20330,069	10837,959

К оплате : Двадцать миллионов триста тридцать тысяч шестьдесят девять тенге

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР

ПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Разработка проектп застройки многоэтажных арендных жилых домов в пос. Титова в г. Кызылорде-2 очередь Лот №5

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Разработка проектп застройки многоэтажных арендных жилых домов в пос. Титова в г. Кызылорде-2 очередь Лот №5

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Городской отдел строительства

ПОДРЯДЧИК : ПК «Агроспецмонтаж»

А К Т

Выполненных работ за июль 2009 г.

Стоимость работ по акту :- 20330,069 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	4381,6	31,73	30,38	139023	133099	52355	0,01	32		
				1,35	10,97	5924	48050	97	0,03	138		
		м3										
2	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	309,6	383,18	-	118631	-	134053	1,89	585		
				383,18	-	118631	-	113	-	-		
		м3										
3	Е0101-162-2 к=1,1	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	40	421,49	-	16860	-	19052	1,89	76		
				421,49	-	16860	-	124,3	-	-		
		м3										
4	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3280	7,11	7,11	23323	23323	8701	-	-		
				-	2,73	-	8970	97	0,01	26		
		м3										
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1408	174,33	-	245457	-	277366	0,97	1369		
				174,33	-	245457	-	113	-	-		
		м3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	22,3	345,13	345,13	7696	7696	5248	-	-
		м3		-	242,6	-	5410	97	0,86	19
7	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	5747	15,44	15,44	88757	88757	34749	-	-
		м3		-	6,23	-	35824	97	0,02	90
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	74,4	1133,95	169,67	84365	12623	26509	1,02	76
		м3		199,78	74,3	14864	5528	130	0,28	21
9	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,8	178131,62	110423,99	142505	88339	100691	306	245
		км		66690	30128,61	53352	24103	130	98,72	79
10	С130804-244	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 349,8 мм	489,85	7440	-	3644484	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
11	С130804-246	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 437 мм	310	11700	-	3627000	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,246	272423,73	54986,85	67016	13527	33855	312,7	77
		т		81607,5	24254,1	20075	5967	130	91,12	22
13	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	1,06	218365,67	43781,17	231468	46408	81024	147,7	157
		т		39487,5	19310,85	41857	20470	130	72,55	77
14	Е0122-44-1	Установка путевых водоразборных кранов	3	2171,27	65,27	6514	196	5932	6,9	21
		кран		1491,75	29,25	4475	88	130	0,11	-
15	С130901-66	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 50 мм	3	1140	-	3420	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1437,21	519,43	1437	519	1164	3,04	3
		шт		666,9	228,15	667	228	130	0,86	1
17	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	2	2391,69	1208,86	4783	2418	3620	3,86	8
		шт		859,95	532,35	1720	1065	130	2	4
18	Е0122-35-9	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 350 мм	1	3819,88	1943,83	3820	1944	2924	6,33	6
		шт		1392,3	857,03	1392	857	130	3,22	3
19	2307-10817	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ	1	2139	-	2139	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		200;РУ10								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	2307-10818	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ 250;РУ10	4	2530	-	10120	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	2307-10819	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ 300;РУ10Д 350ММ	1	5520	-	5520	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	3,29	41487,19	2291,8	136493	7540	16602	13,9	46
				3071,25	810,52	10104	2667	130	2,48	8
		м3								
23	Е0122-43-4	-Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	3,03	25786,92	536,97	78131	1627	9321	9,07	27
				2129,4	236,92	6452	718	130	0,89	3
		м3								
24	С131104-8	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	3600	-	18000	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0146-30-3	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	6	382,24	166,14	2293	997	1736	0,95	6
				216,1	73,27	1297	440	100	0,28	2
		отверст.								
26	Е0122-35-6	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	2	1437,21	519,43	2874	1039	2327	3,04	6
				666,9	228,15	1334	456	130	0,86	2
		шт								
27	Е0122-35-7	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	4	2391,69	1208,86	9567	4835	7240	3,86	15
				859,95	532,35	3440	2129	130	2	8
		шт								
28	Е0122-35-9	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 350 мм	2	3819,88	1943,83	7640	3888	5848	6,33	13
				1392,3	857,03	2785	1714	130	3,22	6
		шт								
29	С130902-36	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	4	27200	-	108800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	С130902-56	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	16300	-	32600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	С130902-37	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10	2	45600	-	91200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кгс/см2/, Dy 350 мм								
		шт								
32	С130809-15	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	6	1140	-	6840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	С130809-16	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	24	1480	-	35520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	С130809-18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 350 мм	6	2020	-	12120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	Е0106-13-1	-Упор бетонный из бетона В7,5	0,98	9340,95	96,42	9154	94	700	3,06	3
		м3		637,65	42,54	625	42	105	0,16	-
36	Е0122-8-5	-Демонтаж стальных труб д 150мм	0,02	73117,24	21344,74	1462	427	1591	216	4
		км		51772,5	9415,57	1035	188	130	35,37	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			9027032	439581			2776

			Тенге			551503	165038			511
		Стоимость оборудования -	Тенге			15640	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			15640	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2139	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2139	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2267	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8702633	-	-		-
		Материалы -	Тенге			254148	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	716541	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7271484	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			159647	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			832608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		417
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	125050	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			572114	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10107355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3704
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	841591	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			306620	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			306620	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18397	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			325017	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			10450279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3704
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	841591	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,2%	тенге			125,403				
		Итого:	тенге			10575,682				
		Зимнее удорожание 1,08%	тенге			114,217				
		Выслуга лет - 1%	тенге			105,757				
		Доп. отпуска - 0,4 %	тенге			42,303				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 г.	тенге			10837,959				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2009 г. с К=1,642	тенге			17795,929				
		Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	тенге			355,919				
		ИТОГО:	тенге			18151,848				
		Н Д С - 12%	тенге			2178,222				
		ВСЕГО по АКТУ	**тенге**			**20330,069**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Форма КС-3
Заказчик(застройщик): **Городской отдел строительства**
Подрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**
Договор № 71 от 25 мая 2009г.
Наименование строительства и его адрес:
Разработка проекта застройки многоэтажных арендных жилыхдомов
в пос. Титова в г. Кызылорда.Напорная канализация -2 очередь

СПРАВКА 12-1

о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь** месяц 2009 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Наименование объекта	Сметная стоимость, в тыс.тенге		Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, в тенге		По акту выполненных работ, с начала строительства, в тенге		в т.ч.за отчетный месяц, в тенге	
	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Напорная канализация - 2 очередь	55713,241	29700,727	55713,241	29700,727	7820,858	4169,299	7820,858	4169,299

К оплате : Семь миллионов восемьсот двадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь тенге

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Разработка проекта застройки многоэтажных арендных жилых домов в пос. Титова в г. Кызылорде-2 очередь

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Напорная канализация -2 очередь

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Городской отдел строительства

ПОДРЯДЧИК : ПК «Агроспецмонтаж»

А К Т

Выполненных работ за июнь 2009 г.

Стоимость работ по акту :- 7820,858 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	3199	31,73	30,38	101500	97175	38224	0,01	23
				1,35	10,97	4325	35082	97	0,03	101
2	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	223	383,18	-	85448	-	96556	1,89	421
				383,18	-	85448	-	113	-	-
3	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	2372	7,11	7,11	16866	16866	6292	-	-
				-	2,73	-	6487	97	0,01	19
4	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1016	174,33	-	177119	-	200145	0,97	988
				174,33	-	177119	-	113	-	-
5	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	53	1133,95	169,67	60099	8992	18884	1,02	54
				199,78	74,3	10589	3938	130	0,28	15
6	Е0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250	0,578	169358,59	103665,96	97889	59919	69732	296	171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм		64935	27867,58	37532	16107	130	91,71	53
		км								
7	С130804-242	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 275,4 мм	583,78	4620	-	2697064	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,122	272423,73	54986,85	33236	6708	16790	312,7	38
		т		81607,5	24254,1	9956	2959	130	91,12	11
9	Е0122-35-7	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	2	2391,69	1208,86	4783	2418	3620	3,86	8
		шт		859,95	532,35	1720	1065	130	2	4
10	Е0122-43-4	-Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в мокрых грунтах	3,1	13086,82	536,97	40569	1665	9536	9,07	28
		м3		2129,4	236,92	6601	734	130	0,89	3
11	Е0146-30-3	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	3	382,24	166,14	1147	498	868	0,95	3
		отверст.		216,1	73,27	648	220	100	0,28	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3331957	194242			1734

			Тенге			333939	66591			206
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3331957	-	-		-
		Материалы -	Тенге			49282	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	400530	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2697064	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			84870	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			460648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		230
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	69097	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			227556	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4020161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	469627	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4020161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	469627	-		-

Временные здания и сооружения 1,2%	тенге	48,242
Итого:	тенге	4068,403
Зимнее удорожание 1,08%	тенге	43,938
Выслуга лет - 1%	тенге	40,684
Доп. отпуска - 0,4 %	тенге	16,274
ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 г.	тенге	4169,299
ИТОГО В ЦЕНАХ 2009 г. с К=1,642	тенге	6845,989
Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	тенге	136,920
ИТОГО:	тенге	6982,909
Н Д С - 12%	тенге	837,949
ВСЕГО по АКТУ	**тенге**	7820,858

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР: