Акт приемочной комиссии
24-10/3-13/35

г. Экибастуз "24" 12 2012.

Приемочная комиссия, назначенная ТОО «ЗАВОД МВИ».
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию)
решением от "__" _____ 20__ года № _____
в составе:
председателя комиссии - ответственный представитель заказчика (инвестора, застройщика)

Амургалинов Болат Абулхаирович - директор «ЗАВОД МВИ».
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:
генерального подрядчика Мазитов Фарид Нурулович директор –ТОО «ПРОМЭНЕРГОИЗОЛЯЦИЯ»
(фамилия, имя, отчество, должность)
субподрядных организаций _____
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика Аглиулин Рафкат Габидуллович- директор ТОО «РСУ 1»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Субпроектировщиков - нет
(фамилия, имя, отчество, должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства Масалимов Данияр Жакиянович – начальник государственного учреждения «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Экибастуза»
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы Ешмагов Бауыржан Кабижанович – начальник государственного учреждения «Управление по чрезвычайным ситуациям города Экибастуза департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан »
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора Токатов Канатбек Кизатович – начальник управления департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Экибастуза».
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации _____
(фамилия, имя, отчество, должность)
Представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора Каримов Жомарт Гадльжанович –начальник отдела государственной экологической инспекций по Павлодарской области государственного учреждения «Департамент экологии по Павлодарской области»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «ПРОМЭНЕРГОИЗОЛЯЦИЯ»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект «Переоборудование склада готовой продукции под цех (технологическая линия по производству базальтовых матов из супертонкого волокна марки БСТВ) 2-я очередь, в районе станции ГРЭС-1.
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю **Постановление акимата города Экибастуза от 19 августа 2011 года № 727/7** (наименование органа, вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ **от "15" декабря 2011 года № 618, «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области».**

(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Переоборудование осуществлялось генеральным подрядчиком, **товариществом с ограниченной ответственностью ТОО «ПРОМЭНЕРГОИЗОЛЯЦИЯ»**

(наименование организаций)

выполнившим: **Строительно-монтажные работы**

(виды работ)

и субподрядными организациями **ТОО «Жолдас ЕК», ТОО «Иртышэлектромонтаж», ТОО «Строитель Экибастуз».**

(наименование организаций)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана **ТОО «РСУ 1»**

(наименование проектных организаций)

5. Переоборудование осуществлялась **по индивидуальному проекту.**

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация согласована **ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Экибастуза».**

(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом) "___" _____ 20 __ года № _____.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь **2011 года**

(месяц и год)

окончание работ март **2012 года**

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.: 3 **месяца**

по норме или по проекту организации строительства 3 **месяца**

фактически 3 **месяца**

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

Постановление № 727/7 от 19 августа 2011 года

Разрешение на производство строительно-монтажных работ от "15" декабря 2011 года № 618

Проектно-сметная документация

(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м2		
В том числе подземной части	м2		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве: по проекту _____единиц; фактически _____ ед.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

(сведения о выполнении)

13.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

14. Сметная стоимость всего 135 115, 405 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 24 897, 167 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.
Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «**Переоборудование склада готовой продукции под цех (технологическая линия по производству базальтовых матов из супертонкого волокна марки БСТВ) 2-я очередь.**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии

Амургалинов Болат Абулхаирович _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены приемочной комиссии:

Мазитов Фарид Нурулович _____

Аглиулин Рафкат Габидуллович _____

Масалимов Данияр Жакиянович _____

Ешматов Бауыржан Кабижанович _____

Токатов Канатбек Кизатович _____ 20.12.12

Каримов Жомарт Гадльжанович _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Карунское сеч.

Заказчик: ТОО "Завод МВИ"

Ф 2в

Подрядчик: ТОО" Строитель-Экибастуз"

Объект: **Переоборудование склада готовой продукции под цех (технологическая линия по производству базальтовых матов из супертонкого волокна марки БСТВ) 2 очередь**

АКТ
выполненных работ ноябрь 2012г

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Отопление										
ПОДРАЗДЕЛ 1.1 Отопление										
1	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	302,810	425,70	14,12	128906	4276	40946	0,55300	167
				100,35	5,29	30387	1602	128	0,02580	8
		1м трубопровода								
2	8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	115,720	127,00	0,00	14696	0	0	0,00000	0
		м								
3	8-1-47	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	25,000	171,00	0,00	4275	0	0	0,00000	0
		м								
4	8-1-49	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 45х2,5 мм	10,100	305,00	0,00	3081	0	0	0,00000	0
		м								
5	8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	151,900	127,00	0,00	19291	0	0	0,00000	0
		м								
6	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2,000	473,47	39,24	947	78	692	1,47000	3
				254,25	15,75	509	32	128	0,07000	0
		1шт								
7	9-4-80	Краны шаровые сварные стальные,Jip WW Danfoss, Тмакс = 180 °С: Р 4 МПа, Dy, мм:20	2,000	3716,00	0,00	7432	0	0	0,00000	0

		шт							
8	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4,000	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47000	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07000	0
		1шт								
9	9-4-82	Краны шаровые сварные стальные,Jip WW Danfoss, Тмакс = 180 °С: Р 4 МПа, Dy, мм:32	4,000	4386,00	0,00	17544	0	0	0,00000	0
		шт								
10	Е16-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм	32,000	770,92	30,04	24669	961	13548	1,86000	60
				319,50	11,25	10224	360	128	0,06000	2
		1шт								
11	1999	Запорный радиаторный клапан д. 15мм	16,000	836,92		13391	0	0		0
		шт								
12	1999	Радиаторный терморегулятор с клапаном	16,000	3071,54		49145	0	0		0
		шт								
13	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	17,000	62,13	0,00	1056	0	490	0,12000	2
		1комплект		22,50	0,00	383	0	128	0,00000	0
14	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	16,000	200,00	0,00	3200	0	0	0,00000	0
		кг								
15	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	302,810	10,99	0,00	3328	0	4143	0,05010	15
				10,69	0,00	3237	0	128	0,00000	0
		1м трубопровода								
ПОДРАЗДЕЛ 1.2 Узел ввода										
16	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2,000	473,47	39,24	947	78	692	1,47000	3
				254,25	15,75	509	32	128	0,07000	0
		1шт								
17	9-4-83	Краны шаровые сварные стальные,Jip WW Danfoss, Тмакс = 180 °С: Р 4 МПа, Dy, мм:40	2,000	5974,00	0,00	11948	0	0	0,00000	0
		шт								
18	Е18-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1,000	10269,61	76,23	10270	76	620	2,64000	3
				454,50	29,25	455	29	128	0,14000	0
		1шт								
19	Е18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1,000	6095,10	70,85	6095	71	233	0,91000	1
				155,25	27,00	155	27	128	0,13000	0
		1фильтр								
20	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	8,000	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47000	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07000	1
		1шт								
21	9-4-62	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 20 мм	4,000	290,00	0,00	1160	0	0	0,00000	0
		шт								
22	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	4,000	1390,00	0,00	5560	0	0	0,00000	0
		шт								
23	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2,000	858,70	1,57	1717	3	104	0,22000	0

		1комплект		40,50	0,00	81	0	128	0,00000	0
24	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2,000	63,00	0,00	126	0	138	0,31000	1
		1комплект		54,00	0,00	108	0	128	0,00000	0
25	12-5-4	Термометры прямые в оправе	2,000	352,00	0,00	704	0	0	0,00000	0
		шт								
ПОДРАЗДЕЛ 1.3 АБТП										
26	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2,000	3223,67	120,17	6447	240	5795	13,00000	26
		1насос		2218,50	45,00	4437	90	128	0,22000	0
27	980999	Насос циркуляционный	2,000	6708,60	0,00	13417	0	0	0,00000	0
		1насос								
28	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2,000	473,47	39,24	947	78	692	1,47000	3
				254,25	15,75	509	32	128	0,07000	0
		1шт								
29	980999	Клапан регулирующий . Д.40мм	2,000	35639,41	0,00	71279	0	0	0,00000	0
		1шт								
30	Ц8-537-1	Командоаппарат кулачковый регулируемый без редуктора, устанавливаемый на металлическом основании, количество цепей до 2	2,000	501,00	106,00	1002	212	488	1,00000	2
				232,00	24,80	464	50	95	0,14500	0
		1шт								
31	980999	Редукторный электропривод	3,000	37735,85	0,00	113208	0	0	0,00000	0
		1шт								
32	Е18-22-1	Установка указателей уровня кранового типа	2,000	159,07	1,57	318	3	364	0,78000	2
		1комплект		141,75	0,00	284	0	128	0,00000	0
33	980999	Регулятор перепада давлений чугунный д. 40мм	1,000	150943,39	0,00	150943	0	0	0,00000	0
		шт								
34	980999	Регулятор перепуска д. 40мм	1,000	88050,31	0,00	88050	0	0	0,00000	0
		шт								
35	Ц11-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, масса до 5 кг	4,000	68,91	0,00	276	0	227	0,50000	2
				63,00	0,00	252	0	90	0,00000	0
		1шт								
36	980999	Электронный, цифровой 2-х канальный регулятор температуры	1,000	46121,59	0,00	46122	0	0	0,00000	0
		1шт								
37	980999	Датчик температуры теплоносителя и горячей воды	2,000	5660,38	0,00	11321	0	0	0,00000	0
		1шт								
38	980999	Датчик температуры наружного воздуха	1,000	3563,94	0,00	3564	0	0	0,00000	0
		1шт								
39	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	5,000	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47000	7
				254,25	15,75	1271	79	128	0,07000	0
		1шт								
40	9-1-130	Клапан (вентиль) дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 40 мм ГОСТ 5761-2005	1,000	5925,00	0,00	5925	0	0	0,00000	0
		шт								
41	9-4-83	Краны шаровые сварные стальные,Jip WW Danfoss, Тмакс = 180 °С: Р 4 МПа, Dy, мм:40	4,000	5974,00	0,00	23896	0	0	0,00000	0
		шт								

42 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4,000	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47000	6
	1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07000	0
43 9-4-80	Краны шаровые сварные стальные,Jip WW Danfoss, Тмакс = 180 °С: Р 4 МПа, Dy, мм:20	4,000	3716,00	0,00	14864	0	0	0,00000	0
	шт								
44 Е18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1,000	6095,10	70,85	6095	71	233	0,91000	1
	1фильтр		155,25	27,00	155	27	128	0,13000	0
45 Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4,000	858,70	1,57	3435	6	207	0,22000	1
	1комплект		40,50	0,00	162	0	128	0,00000	0
46 Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	3,000	63,00	0,00	189	0	207	0,31000	1
	1комплект		54,00	0,00	162	0	128	0,00000	0
47 12-5-4	Термометры прямые в оправе	3,000	352,00	0,00	1056	0	0	0,00000	0
	шт								
	Итого монтаж оборудования по смете				1 278	212			4
					716	50			
	Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				350				
	Всего прямые затраты				**901 785**	**6 977**			**324**
					57 812	**2 612**			**11**
	Стоимость материалов, тенге				**339 092**				
	Оборудование, тенге				**497 904**				
	Накладные расходы, тенге				**77 076**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				11 561				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				39				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**28 857**				
	Всего по смете, тенге				**1 007 718**				
	Сметная заработная плата, тенге				**71 985**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**374**				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Выслуга лет, 1%				5 098				
	Дополнительные отпуска, .4%				2 039				
	Итого дополнительные затраты на строительство				7 137				
	Итого с дополнительными затратами на строительство:				1 014 855				
	Итого в базовых ценах 2001г.				1 014 855				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				79 122				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				339 092				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.				497 904				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				374				

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)	2 118 713
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	165 183
В том числе материалы в текущих ценах	707 922
В том числе оборудование в текущих ценах	1 039 474
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	42 374
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	2 161 087
Итого в текущих ценах	2 161 087
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	259 330
Всего по акту:	2 420 417

Заказчик:

Директор ТОО " Завод МВИ"

Амургалинов Б.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Строитель-Экибастуз"

Ищенко В.В.