Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 18.11.94 № 73

СПРАВКА № 1

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за **ИЮНЬ** месяц **2013** года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Лебяжинского района"**

Подрядчик: **ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"**

Договор № **12** от **" 23 " мая 2013года**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство наружных инженерных сетей к зданиям колбасного цеха по ул.Идрисханова и гостиницы по ул. Б. Бейсембая в с. Акку Лебяжинского района Павлодарской области**

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный период включительно				
	С начала года по отчетный период включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия от соверш.проект. решений и др. мероприятия	из гр.2 работы по монтажу оборудования	из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР
А	1	2	3	4	5
Всего по стройке:	3 024 000				
за **июнь** месяц:	3 024 000				
в том числе:					
НДС- 12 %-	324 000				
Удержан. аванс- 0%	-				
Удержан. резерв- 0%	-				
Всего к оплате:	**3 024 000**				
Всего к оплате*(прописью)*	***(Три миллиона двадцать четыре тысячи)*** тенге				

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Лебяжинского района Павлодарской области"

_____ **Кожахметова Б. К.**

м.п.

Подрядчик:

Директор ТОО фирмы "Ай-Су Мелиорация"

_____ **Демченко В. Г.**

м.п.

Форма № 2в

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Лебяжинского района"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"**

Договор № **12** от **23. 05. 2013 год**

АКТ № 1 от 07.06.2013г

приемки выполненных работ за **июнь 2013г**

по строительству наружных инженерных сетей к зданиям колбасного цеха по ул. Идрисханова и гостиницы по ул. Б. Бейсембая в с. Акку Лебяжинского района Павлодарской области

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Колбасный цех								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (при глубине котлована до 3 м) т.ч. п.3.35: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	206,8045	42,35	39,83	8758	8237	2704	0,01752	4
		м3 грунта		2,52	10,96	521	2267	97	0,03804	8
2	Е1-162-9	Разработка траншеи с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 3 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ /без крепления с вертикальными стенками/ /сильно налипающего на инструмент/ кзпр1=1,2; кзпр2=0,8; кзпр3=1,2;	6,3955	749,09		4791	0	5414	3,81	24
		м3 грунта		749,09		4791	0	113		0
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,6	134,1		751	0	849	0,972	5
		м3 грунта		134,1		751	0	113		0
4	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	213,2	7,57	7,57	1614	1614	509		0
		м3 грунта			2,46	0	524	97	0,00942	2
5	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	213,2	25,65	5,38	5469	1147	4192	0,129	28
		м3 уплотненного грунта		20,27		4322	0	97		0
	Е1-145-1	Планировка площадей механизированным способом	1680	1,22	1,22	2050	2050	407	0,129	217

		м2 грунта								
				0	0,25	0	420	97		0
6	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		шт								
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
7	99-0-1(пл)"Пром	Вентиль муфтовый Ру 10 кгс/см2, до 225 град. С, Ду 25 мм	1	991,91		992	0			
		шт								
8	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	471		942	0			
		шт								
9	9-3-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	296		296	0			
		шт								
13	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	12,675	2000,2	152,52	25353	1933	3474	1,02	13
		м3 основания								
				153,68	57,15	1948	724	130	0,279	4
16	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,168	51202,26	20326	8602	3415	7901	179	30
		км трубопровода								
				30825	5353,43	5179	899	130	20,64	3
13	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,001	139706,75	90794,12	140	91	88	286	0
		км трубопровода								
				48375	19582,83	48	20	130	84,07	0
20	8-4-129	Труба напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=160мм	0,1	18500		1850	0			
		10м								
1	99-0-3(пл)ТОО "	Труба полиэтиленовая ПЭ80 SDR17SB Д 32х2,5 мм ГОСТ 18599-2001	169,68	57		9672	0			
		м								
20	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		счетчик (водомер)								
				67,5		68	0	128		0
21	99-0-5(пл)ТОО "	Счетчик холодной воды муфтовый д 20 мм, ACTAris	1	9096,48		9096	0			
		шт								
22	Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	360,28	111,65	360	112	357	1,38	1
		фильтр								
				236,25	42,75	236	43	128	0,2	0
23	99-0-6(пл)ТОО "	Фильтр стальной сетчатый д 25 мм	1	3322,19		3322	0			

		шт									
27	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,715	17145,2	2104,76	46549	5714	10539	13,9	38
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	6414	1693	130	2,475	7
2	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопроводов, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона кл. В22,5	0,38	32700		12426	0			
		м3								
15	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопроводов, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона кл. В22,5	0,1	32700		3270	0			
		м3								
13	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопроводов, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона кл. В22,5	1,075	24900		26768	0			
		м3								
14	30-18-36	Кольца для колодцев сборные ж/б Db =1000 мм высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	1,78	5200		9256	0			
		м								
3	30-18-31	Кольца для колодцев сборные ж/б Db =1500 мм высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	3,56	8320		29619	0			
		м								
4	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопроводов, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона кл. В22,5	0,27	32700		8829	0			
		м3								
5	11-4-8	Люк тяжелый ж/б пробки	1	8060		8060	0			
		шт								
16	11-4-8	Люк тяжелый ж/б пробки	1	8060		8060	0	0		
		шт								
18	11-4-8	Люк тяжелый ж/б пробки	1	8060		8060	0	0		
		шт								
31	99-0-4(пл)ТОО "	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3	2	1977,5		3955	0			
		шт								
32	99-0-5(пл)ТОО "	Опорное кольцо КО6	1	1977,5		1978	0	0		
		шт								
33	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,715	94		255	0	0		
		м3								
34	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,715	266		722	0	0		

		м3								
17	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	19,6	245,44	3,82	4811	75	897	13,9	272
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	732	28	118	2,475	49
36	2-1-267	Стремянка для колодца С-4	0,02368	133700		3166	0			
		т								
37	Е6-1-13	Бетон В12,5 для упоров	0,048	11619,95	95,97	558	5	41	4,9	0
		м3								
				771,75	36,25	37	2	105	0,1771	0
38	Е8-19-7	Кладка кирпичная участка колодца	0,10176	8258,24	335,84	840	34	99	4,54	0
		м3 кладки								
				699,75	126	71	13	118	0,61	0
39	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
		врезка								
				396	67,5	396	68	130	0,33	0
40	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	9	13,91	0,07	125	1	65	0,0413	0
		м2								
				8,06	0,02	73	0	90	0,0001	0
41	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	9	39,28	0,04	354	0	51	0,032	0
		м2								
				6,26		56	0	90		0
42	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщ. 100 мм	0,314	3344,9		1050	0	205	3,24	1
		м3 подстилающего слоя								
				531		167	0	123		0
43	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм (толщ. 30 мм)	3,14	379,09	25,04	1190	79	122	0,14	0
		м2 покрытия								
				22,25	9,38	70	29	123	0,05	0
44	Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	3,14	70,46	3,11	221	10	16	0,02	0
		м2 покрытия								
				2,97	1,17	9	4	123	0,01	0
45	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	38,80332	35,29	33,19	1369	1288	423	0,0146	1
		м3 грунта								
				2,1	9,13	81	354	97	0,0317	1

46	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной [illegible]2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	2,92068	467,1		1364	0	1542	2,98	9
		м3 грунта		467,1		1364	0	113		0
47	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	33,44028	6,48	6,48	217	217	68		0
		м3 грунта			2,1	0	70	97	0,00806	0
48	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	33,44028	3,2	3,2	107	107	34		0
		м3 грунта			1,04	0	35	97	0,00398	0
49	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов ктрр1=9; ктрм1=9; кзпр1=9; кэкс1=9; кзпм1=9; кмат1=9;	8,283713	28,8	28,8	239	239	75		0
		м3 грунта			9,35	0	77	97	0,03582	0
	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	368,758	343,74	343,74	126757	126757	79355		0
		м3 грунта			221,85	0	81809	97	0,00942	3
6	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (основание септика)	1,2	9594,06	196,62	11513	236	437	4,54	5
		м3		272,25	74,27	327	89	105	0,61	1
7	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05869	5239,08	327,33	307	19	124	4,54	0
		т		1890	123,75	111	7	105	0,61	0
50	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под септик	0,7035	1909,2	97,07	1343	68	123	0,78	1
		м3 основания		112,5	36	79	25	118	0,18	0
8	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05869	65900		3868	0			
		т								
9	Е6-17-3	Устройство ж/б стен и перегородок высотой до 3 м толщиной до 200 мм	2,82	14631,31	442,42	41260	1248	7490	4,54	13
		м3		2362,5	167,13	6662	471	105	0,61	2
10	Е6-11-10	Армирование стен и перегородок	0,2198	5239,08	327,33	1152	72	465	4,54	1
		т		1890	123,75	415	27	105	0,61	0

11	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь период ского профиля класса А-III, d=12 мм	0,2198	65900		14485	0			
		т								
53	Е23-24-1	Установка люка	1	309,79	35,42	310	35	290	1,31	1
		шт								
				209,25	13,5	209	14	130	0,07	0
55	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками (толщ 100 мм)	0,314	3344,9		1050	0	205	3,24	1
		м3 подстилающего слоя								
				531		167	0	123		0
56	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм (толщ. 30 мм)	3,14	379,09	25,04	1190	79	122	0,14	0
		м2 покрытия								
				22,25	9,38	70	29	123	0,05	0
57	Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	3,14	70,46	3,11	221	10	16	0,02	0
		м2 покрытия								
				2,97	1,17	9	4	123	0,01	0
58	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,83	17145,2	2104,76	14231	1747	3222	13,9	12
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				2362,5	623,48	1961	517	130	2,475	2
12	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,655	17145,2	2104,76	28375	3483	0	13,9	23
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
				2362,5	623,48	3910	1032	130	2,475	4
59	99-1-1(пл)ТОО "	Днище колодцев ПН10	1	5519,98		5520				
		шт								
60	99-1-2(пл)ТОО "	Кольца стеновые рабочей камеры колодца КС10.6	2	5381,56		10763	0			
		шт								
61	99-1-3(пл)ТОО Н	Плита покрытия ПП10	1	3580,45		3580	0			
		шт								
62	99-1-4(пл)ТОО "	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3	1	1977,5		1978	0			
		шт								
63	99-1-5(пл)ТОО "	Опорное кольцо КО6	1	1977,5		1978	0			
		шт								
64	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,83	266		221	0			
		м3								
65	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,83	94		78	0			
		м3								

67	Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
		врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	0
68	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	9	13,91	0,07	125	1	65	0,0413	0
		м2		8,06	0,02	73	0	90	0,0001	0
69	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза ktpp1=2; ktpм1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	9	39,28	0,04	354	0	51	0,032	0
		м2		6,26		56	0	90		0
70	2-1-267	Стремянка для колодца С-4	0,02368	133700		3166	0			
		т								
71	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00164	13010,1	1826,1	21	3	20	42,7	0
		т стальных элементов		8100	690,75	13	1	140	3,37	0
72	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,00164	60300		99	0			
		т								
73	Е22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм	1	495,33	80,05	495	80	371	1,3	1
		врезка		254,25	31,5	254	32	130	0,15	0
74	Е22-11-3	Укладка футляра из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,005	58881,69	25695,3	294	128	259	194	1
		км трубопровода		33075	6813,45	165	34	130	26,38	0
75	8-4-126	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=110 мм	0,5	9780		4890	0			
		10м								
76	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,005	139706,75	90794,12	699	454	442	286	1
		км трубопровода		48375	19582,83	242	98	130	84,07	0
77	8-4-129	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=160 мм	0,5	18500		9250	0			
		10м								
78	Е8-6-1	Кладка кирпичная участка колодца	0,10173	8258,24	335,84	840	34	99	4,54	0
		м3 кладки		699,75	126	71	13	118	0,61	0
79	30-1-6	Бетон тяжелый В12,5 для упоров	0,48	11619,95	95,97	5578	46	407	4,9	2
		м3								

			771,75	5	370	17	105	0,18	0
80 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками (толщ 100 мм)	0,314	3344,9		1050	0	205	3,24	1
	м3 подстилающего слоя		531		167	0	123		0
81 Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм (толщ. 30 мм)	3,14	379,09	25,04	1190	79	122	0,14	0
	м2 покрытия		22,25	9,38	70	29	123	0,05	0
82 Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	3,14	70,46	3,11	221	10	16	0,02	0
	м2 покрытия		2,97	1,17	9	4	123	0,01	0
	Итого прямые затраты				569798		136652		
	Гостиница								
1 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (при глубине котлована до 3 м) т.ч. п.3.35: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	140,7276	42,35	39,83	5960	5605	1840	0,01752	2
	м3 грунта		2,52	10,96	355	1542	97	0,03804	5
1 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	91,212	35,29	33,19	3219	3027	994	0,01	1
	м3 грунта		2,1	9,13	192	833	97	0,03	3
2 Е1-162-9	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 3 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ /без крепления с вертикальными стенками/ /сильно налипающего на инструмент/ кзпр1=1,2; кзпр2=0,8; кзпр3=1,2;	4,3524	749,09		3260	0	3684	3,81	17
	м3 грунта		749,09		3260	0	113		0
2 Е1-162-9	Разработка траншей с креплением шириной до 2 м и глубиной до 3 м вручную в грунтах 3 группы /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ /без крепления с вертикальными стенками/ /сильно налипающего на инструмент/ кзпр1=1,2; кзпр2=0,8; кзпр3=1,2;	2,821	749,09		2113	0	2388	3,81	11
	м3 грунта		749,09		2113	0	113		0
3 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	8,04	134,1		1078	0	1218	0,972	8
	м3 грунта								

			134,1		1078	0	113		0
3 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,21	134,1		699	0	789	0,972	5
	м3 грунта		134,1		699	0	113		0
4 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	145,08	7,57	7,57	1098	1098	346		0
	м3 грунта			2,46	0	357	97	0,00942	1
4 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	94	7,57	7,57	712	712	224		0
	м3 грунта			2,46	0	231	97	0,00942	1
5 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	145,08	25,65	5,38	3721	781	2853	0,129	19
	м3 уплотненного грунта		20,27		2941	0	97		0
5 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	94	25,65	5,38	2411	506	1848	0,129	12
	м3 уплотненного грунта		20,27		1905	0	97		0
5 Е1-145-1	Планировка площадей механизированным способом	2050	1,22	1,22	2501	2501	497	0,129	264
	м2		0	0,25	0	513	97		0
6 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
	шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	0
6 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,046	51202,26	20326,01	2355	935	2163	179	8
	км трубопровода		30825	5353,43	1418	246	130	20,64	1
7 8-4-230	Труба полиэтиленовая ПЭ80 SDR17SB Д 32х2,5 мм ГОСТ 18599-2001	46,46	188		8734	0			
	м								
8 Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,024	47611,09	17877,09	1143	429	1073	173	4
	км трубопровода		29700	4698,68	713	113	130	18,1	0
9 8-4-230	Труба полиэтиленовая ПЭ80 SDR17SB Д 32х2,5 мм ГОСТ 18599-2001	24,24	57		1382	0			

		м								
10	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,81	17145,2	2104,76	31033	3810	7026	13,9	25
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	4276	1128	130	2,48	4
11	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопроводов, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона кл. В22,5 круглые (днище колодцев)	0,76	32700		24852	0			
		м3								
12	30-18-31	Кольца для колодцев сборные ж/б Db =1500 мм высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	7,12	8320		59238	0			
		м								
13	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопроводов, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона кл. В22,5 круглые (плита перекрытия)	0,54	32700		17658	0			
		м3								
14	99-1-4(пл)ТОО "	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3	2	1977,5		3955	0			
		шт								
15	99-1-5(пл)ТОО "	Опорное кольцо КО6	1	1977,5		1978	0			
		шт								
16	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,81	94		170	0			
		м3								
17	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,81	266		481	0			
		м3								
18	11-4-8	Люк тяжелый ж/б пробки	1	8060		8060	0			
		шт								
7	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	1	3500		3500	0			
		шт								
8	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	2	285		570	0			
		шт								
11	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,06	2000,2	152,52	16122	1229	2209	1,02	8
		м3 основания		153,68	57,15	1239	461	130	0,279	2
12	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,108	51202,26	20326	5530	2195	5079	179	19
		км трубопровода		30825	5353,43	3329	578	130	20,64	2

13	99-0-3(пл)ТОО "	Труба полиэтиленовая ПЭ80 Д 63х3,6		109,08	134,47		14668	0		
		м								
16	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм		1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		счетчик (водомер)			67,5		68	0	128		0
		шт									
17	Прайс-лист	Счетчик холодной воды муфтовый д 25 мм, ACTAris		1	10282,98		10283	0		
		шт									
18	Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм		1	360,28	111,65	360	112	357	1,38	1
		фильтр			236,25	42,75	236	43	128	0,2	0
19	Прайс-лист	Фильтр стальной сетчатый д 25 мм		1	4904,19		4904	0		
		шт									
	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов		62,515	343,74	343,74	21489	21489	13453		0
		м3 грунта				221,85	0	13869	97	0,00942	1
19	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		38,80332	50,83	48,38	1972	1877	620	0,0146	1
		м3 грунта			2,39	14,07	93	546	97	0,0317	1
20	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км 1 класс грузов		67,9058	21,67	21,67	1472	1472	294		0
		т грунта				4,33	0	294	100		0
21	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 гр.		38,8033	3,77	3,24	146	126	60	0,00332	0
		м3			0,48	1,12	19	43	97	0,00371	0
22	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		33,44029	50,83	48,38	1700	1618	534	0,0146	0
		м3 грунта			2,39	14,07	80	471	97	0,0317	1
23	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км 1 класс грузов		58,525	21,67	21,67	1268	1268	253		0
		т грунта				4,33	0	253	100		0

24	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (основание септика)	1,2	9594,06	196,62	11513	236	403	4,54	5
		м3 грунта		272,25	74,27	327	89	97	0,61	1
25	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05869	5239,08	327,33	307	19	124	4,54	0
		т		1890	123,75	111	7	105	0,61	0
26	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05869	65900		3868	0			
		т								
27	Е6-17-3	Устройство ж/б стен и перегородок высотой до 3 м толщиной до 200 мм	2,82	14631,31	442,42	41260	1248	7490	4,54	13
		м3		2362,5	167,13	6662	471	105	0,61	2
28	Е6-11-10	Армирование стен и перегородок	0,2198	5239,08	327,33	1152	72	465	4,54	1
		т		1890	123,75	415	27	105	0,61	0
29	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,2198	65900		14485	0			
		т								
30	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,655	17145,2	2104,76	28375	3483	6424	13,9	23
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	3910	1032	130	2,475	4
31	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопроводов, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона кл. В22,5 прямоугольные (плита перекрытия)	1,075	24900		26768	0			
		м3								
32	30-18-36	Кольца для колодцев сборные ж/б Db =1000 мм высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	1,78	5200		9256	0			
		м								
33	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопроводов, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона кл. В22,5 круглые (плита перекрытия)	0,1	32700		3270	0			
		м3								
34	11-4-8	Люк тяжелый ж/б пробки	1	8060		8060	0			
		шт								
35	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	19,6	245,44	3,82	4811	75	897	13,90	272
		м2								

			37,35	4	732	28	118	2,48	49
36 Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
	врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	0
37 Е22-11-3	Укладка футляра из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,003	58881,69	25695,3	177	77	156	194	1
	км трубопровода		33075	6813,45	99	20	130	26,38	0
38 8-4-126	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=110 мм	0,3	9780		2934	0			
	10м								
25 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,62	17145,2	2104,76	62066	7619	14052	13,9	50
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	8552	2257	130	2,475	9
29 Прайс-лист	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-3	2	1977,5		3955	0			
	шт								
30 Прайс-лист	Опорное кольцо КО6	1	1977,5		1978	0			
	шт								
32 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,62	94		340	0			
	м3								
31 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,62	266		963	0			
	м3								
34 2-1-267	Стремянка для колодца С-4	0,02368	133700		3166	0			
	т								
35 Е6-1-13	Бетон В12,5 для упоров	0,048	11619,95	95,97	558	5	41	4,9	0
	м3		771,75	36,25	37	2	105	0,18	0
36 Е8-6-1	Кладка кирпичная участка колодца	0,110214	8258,24	335,84	910	37	107	4,54	1
	м3 кладки		699,75	126	77	14	118	0,61	0
37 Е22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
	врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	0
38 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	9	13,91	0,07	125	1	65	0,04	0
	м2		8,06	0,02	73	0	90	0,00	0
39 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	9	39,28	0,04	354	0	51	0,02	0
	м2								

			6,26		56	0	90		0
40 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщ. 100 мм	0,314	3344,9		1050	0	205	3,24	1
	м3 подстилающего слоя								
			531		167	0	123		0
41 Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм (толщ. 30 мм)	3,14	379,09	25,04	1190	79	122	0,14	0
	м2 покрытия								
			22,25	9,38	70	29	123	0,05	0
42 Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	3,14	70,46	3,11	221	10	16	0,02	0
	м2 покрытия								
			2,97	1,17	9	4	123	0,01	0
44 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	2,92068	467,1		1364	0	1542	2,98	9
	м3 грунта								
			467,1		1364	0	113		0
45 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	33,440288	6,48	6,48	217	217	68		0
	м3 грунта								
				2,1	0	70	97	0,01	0
46 Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	33,440288	3,2	3,2	107	107	34		0
	м3 грунта								
				1,04	0	35	97	0,00	0
47 Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов ktpp1=9; ktpм1=9; kзпр1=9; kэкс1=9; kзпм1=9; kмат1=9;	8,283713	28,8	28,8	239	239	75		0
	м3 грунта								
				9,35	0	77	97	0,04	0
48 Е8-3-1	Устройство песчаного основания под септик	0,7035	1909,2	97,07	1343	68	123	0,78	1
	м3 основания								
			112,5	36	79	25	118	0,18	0
51 Е23-24-1	Установка люка	1	309,79	35,42	310	35	290	1,31	1
	шт								
			209,25	13,5	209	14	130	0,07	0
53 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками (толщ 100 мм)	0,314	3344,9		1050	0	205	3,24	1
	м3 подстилающего слоя								
			531		167	0	123		0
54 Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм (толщ 30 мм)	3,14	379,09	25,04	1190	79	122	0,14	0
	м2 покрытия								

			22,25	8	70	29	123	0,05	0
55 E11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	3,14	70,46	3,11	221	10	16	0,02	0
	м2 покрытия								
			2,97	1,17	9	4	123	0,01	0
65 E22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
	врезка								
			396	67,5	396	68	130	0,33	0
68 2-1-267	Стремянка для колодца С-4 *т*	0,02368	133700		3166	0			
69 E7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00164	13010,1	1826,1	21	3	20	42,7	0
	т стальных элементов								
			8100	690,75	13	1	140	3,37	0
70 4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,00164	60300		99	0			
	т								
72 E22-11-6	Укладка футляра из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,005	58881,69	25695,31	294	128	259	194	1
	км трубопровода								
			33075	6813,45	165	34	130	26,38	0
76 E8-6-1	Кладка кирпичная участка колодца	0,305208	8258,24	335,84	2520	103	297	4,54	1
	м3 кладки								
			699,75	126	214	38	118	0,61	0
77 6-1-13	Бетон тяжелый В12,5 для упоров	0,48	11619,95	95,97	5578	46	407	4,9	2
	м3								
			771,75	36,25	370	17	105	0,18	0
78 E11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками (толщ 100 мм)	0,314	3344,9		1050	0	205	3,24	1
	м3 подстилающего слоя								
			531		167	0	123		0
79 E11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм (30 мм)	3,14	379,09	25,04	1190	79	122	0,14	0
	м2 покрытия								
			22,25	9,38	70	29	123	0,05	0
80 E11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	3,14	70,46	3,11	221	10	16	0,02	0
	м2 покрытия								
			2,97	1,17	9	4	123	0,01	0
	Итого прямые затраты				530384		87847		
	Итого прямые затраты по акту				1100182				
	Накладные расходы, тенге				84807				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				71099				
	Итого				**1256088**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12561				

На оплату дополнительных отпусков (%)	5024
Итого по акту в ценах 2001 года	**1273673**
Итого по акту в текущих ценах	2647058
Налог (2 %)	52941
Итого по акту	**2700000**
НДС (12 %)	324000
Всего по акту	**3024000**

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Лебяжинского района"

_____ **Б. К. Кожахметова**

Технический надзор ТОО "Атлантис-ПВ" _____ **Ж. А. Нуртазин**

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"

_____ **В. Г. Демченко**