Стройка: **Переоборудование и реконструкция нежилого помещения под жилой дом по адресу 2-ой Южный пр-д 3 г Экибастуз**

Объект: **Переоборудование и реконструкция нежилого помещения под жилой дом по адресу 2-ой Южный пр-д 3 г Экибастуз**

Форма № 2

АКТ №

выполненных работ за декабрь 2012г

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ: Первый этаж									
1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м	86,700	2264,24	335,84	196309	29117	84479	4,54000	394
		из кирпича		699,75	126,00	60668	10924	118	0,61000	53
		1м3 кладки								
2	1999 П-Л	Кирпич и камни силикатные лицевые неокрашенные, 250х120х65 мм, М-100	27,744	8210,00		227778	0	0		0
		1000шт								
3	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2	252,000	352,56	34,37	88845	8661	60028	1,21000	305
		кирпича при высоте этажа до 4 м		189,00	12,87	47628	3243	118	0,06290	16
		1м2 перегородок (за вычетом проемов)								
4	1999 П-Л	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-125	10,080	8210,00		82757	0	0		0
		1000шт								
5	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	53,100	10221,24	241,10	542748	12802	76584	8,06000	428
		на высоте от опорной площади до 6 м		1282,50	91,08	68101	4836	105	0,44480	24
		1м3								
6	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	3,823	48300,00	0,00	184651	0	0	0,00000	0
		т								
7	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при	17,000	391,14	250,96	6649	4266	5211	0,81300	14
		наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т		130,73	88,22	2222	1500	140	0,37150	6
		1шт сборных конструкций								
8	1999 П-Л	Перемычки железобетонные	17,000	474,67		8069	0	0		0
		шт								

	Всего прямые затраты по разделу				1 337 806	54 846			1 141
					178 619	20 503			99
	Стоимость материалов, тенге				1 104 341				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				226 302				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				33 945				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				113				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				93 846				
	Всего по разделу, тенге				1 657 954				
	Сметная заработная плата, тенге				233 067				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				1 353				
РАЗДЕЛ : Второй этаж									
9	Е8-6-7	Кладка внутренних и наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	113,000	2247,06	337,41	253918	38127	106206	4,38000	495
				670,50	126,00	75767	14238	118	0,62000	70
		1м3 кладки								
10	1999 П-Л	Кирпич и камни силикатные лицевые неокрашенные, 250x120x65 мм, М-100	36,130	8210,00		296627	0	0		0
		1000шт								
11	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	252,000	352,56	34,37	88845	8661	60028	1,21000	305
				189,00	12,87	47628	3243	118	0,06290	16
		1м2 перегородок (за вычетом проемов)								
12	1999 П-Л	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-125	10,080	8210,00		82757	0	0		0
		1000шт								
13	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	57,200	10221,24	241,10	584655	13791	82497	8,06000	461
				1282,50	91,08	73359	5210	105	0,44480	25
		1м3								
14	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	4,092	48300,00	0,00	197644	0	0	0,00000	0
		т								
15	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	17,000	391,14	250,96	6649	4266	5211	0,81300	14
				130,73	88,22	2222	1500	140	0,37150	6
		1шт сборных конструкций								
16	1999 П-Л	Перемычки железобетонные	17,000	474,67		8069	0	0		0
17	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,240	12516,04	407,30	3004	98	639	14,40000	3
				2385,00	153,86	572	37	105	0,75150	0
		1м3								

18	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	0,800	10221,24	241,10	8177	193	1154	8,06000	6
		на высоте от опорной площади до 6 м		1282,50	91,08	1026	73	105	0,44480	0
		1м3								
19	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной	3,760	12172,31	379,21	45768	1426	8925	13,00000	49
		площади до 6 м		2117,25	143,26	7961	539	105	0,69960	3
		1м3								
20	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,080	50600,00	0,00	4048	0	0	0,00000	0
		сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								
		т								
21	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,475	52400,00	0,00	24890	0	0	0,00000	0
		сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм								
		т								
		Всего прямые затраты по разделу				1 605 051	66 562			1 333
						208 535	24 840			120
		Стоимость материалов, тенге				1 329 954				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				264 660				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				39 699				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				132				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				112 183				
		Всего по разделу, тенге				1 981 894				
		Сметная заработная плата, тенге				273 074				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				1 585				
РАЗДЕЛ : Кровля										
22	Е8-6-1	Кладка парапета при высоте этажа до 4 м из кирпича	23,000	2264,24	335,84	52077	7724	22411	4,54000	104
		1м3 кладки		699,75	126,00	16094	2898	118	0,61000	14
23	1999	Кирпич и камни силикатные лицевые неокрашенные,	7,360	8210,00		60426	0	0		0
	П-Л	250x120x65 мм, М-100								
		1000шт								
24	Е8-6-1	Кладка веншахт при высоте этажа до 4 м из кирпича	8,200	2264,24	335,84	18567	2754	7990	4,54000	37
		1м3 кладки		699,75	126,00	5738	1033	118	0,61000	5
25	1999	Кирпич и камни силикатные лицевые неокрашенные,	2,624	14100,00		36998	0	0		0
	П-Л	250x120x65 мм, М-100								
		1000шт								
26	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен	36,000	134,46	3,39	4841	122	4450	0,65000	23
		цементно-известковым или цементным раствором		117,00	0,72	4212	26	105	0,05050	2
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
27	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	0,000	5980,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
		м3								

28	Е7-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2 в зданиях высотой до 25 м при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т	4,000	110,74	37,48	443	150	423	0,40800	2
				64,80	10,81	259	43	140	0,04200	0
		1шт сборных конструкций								
29	30-17-50	Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27108-86), толщина 16 см, нормативная нагрузка 500 кг/м2	4,000	1940,00	0,00	7760	0	0	0,00000	0
		м2								
30	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	312,700	125,08	0,99	39113	310	4454	0,06940	22
				11,59	0,38	3624	119	119	0,00180	1
		1м2 изолируемой поверхности								
31	Е10-14-1	Установка стропил и мауэрлатов	17,550	21304,82	334,28	373900	5867	74204	22,10000	388
		1м3 древесины в конструкции		3397,50	126,00	59626	2211	120	0,62000	11
32	1-1-59	Анкера А1 иА2 с гайками и шайбами	0,180	149300,00	0,00	26874	0	0	0,00000	0
		т								
33	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм (металлические ерши)	0,018	44300,00	0,00	797	0	0	0,00000	0
		т								
34	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,900	20617,97	309,62	18556	279	2774	13,80000	12
		1м3 древесины в конструкции		2452,50	117,00	2207	105	120	0,57000	1
35	Е58-14-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	432,000	33,63	1,27	14529	549	13001	0,16890	73
				25,09	0,20	10839	86	119	0,00260	1
		1м2								
36	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	1,600	8200,00	0,00	13120	0	0	0,00000	0
		м3								
37	Е10-54-5	Обработка деревянных конструкций антиперином с глубокой пропиткой	432,000	1,02	0,05	441	22	514	0,00570	2
				0,97	0,02	419	9	120	0,00010	0
		1м2 покрытий								
38	1-1-7	Антипирен из нефелина, марка Б	0,030	71500,00	0,00	2145	0	0	0,00000	0
		т								
39	Е10-3-5	Устройство карнизов,лобовой доски и подшивки свеса	51,100	228,96	7,54	11700	385	13338	1,43000	73
		1м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	10969	146	120	0,01390	1
40	1-2-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	1,020	12700,00	0,00	12954	0	0	0,00000	0
		м3								
41	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	18,570	573,75	28,11	10654	522	2993	0,78000	14
				123,75	10,58	2298	196	120	0,05200	1
		1м3 древесины в конструкций								
42	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	432,000	20,49	0,91	8852	393	2603	0,02900	13
				4,68	0,34	2022	147	120	0,00168	1
		1м2 обработанной поверхности								

43	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1,000	3081,19	81,61	3082	82	1194	6,08000	6
		1слуховое окно		963,00	31,50	963	32	120	0,15000	0
44	6-5-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий (ГОСТ 12506-81), площадь 0,6-1,0 м2	1,000	2130,00	0,00	2130	0	0	0,00000	0
		м2								
45	Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных	2,000	77,90	0,00	156	0	184	0,39030	1
		1прибор		76,46	0,00	153	0	120	0,00000	0
46	1-1-818	Петля врезная	2,000	21,00	0,00	42	0	0	0,00000	0
		шт								
47	Е12-7-2	Устройство кровель ондулином среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	432,000	100,48	7,95	43407	3434	35764	0,42400	183
		1м2 кровли		66,60	2,97	28771	1283	119	0,01450	6
48	1999 П-Л	Ондулин	457,920	864,00		395643	0	0		0
49	Е69-5-4	Сверление отверстий диаметром до 10 мм, глубиной до 20 см в деревянных конструкциях электродрелью	108,000	16,54	0,00	1786	0	1786	0,10500	11
		1отверстие		16,54	0,00	1786	0	100	0,00000	0
50	Е12-10-1	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали вокруг веншахт	17,600	715,87	1,24	12600	22	3219	0,97200	17
		1м2 покрытия		153,23	0,47	2697	8	119	0,00230	0
51	Е15-163-1	Окраска масляной краской лобовой доски и свеса	51,100	97,08	1,19	4961	61	2233	0,25500	13
		1м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,45	2104	23	105	0,00220	0
52	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	312,700	189,45	4,72	59241	1476	27038	0,40300	126
		1м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	22164	557	119	0,00860	3
53	Е12-14-2	Утепление покрытий шлаком	68,794	5016,02	245,72	345072	16904	38865	2,71000	186
		1м3 утеплителя		382,50	92,25	26314	6346	119	0,45000	31
		Всего прямые затраты по разделу				1 582 867	41 056			1 306
						203 259	15 268			78
		Стоимость материалов, тенге				1 338 552				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				259 438				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				38 916				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				130				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				110 538				
		Всего по разделу, тенге				1 952 843				
		Сметная заработная плата, тенге				257 443				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				1 514				

РАЗДЕЛ Полы 1-этажа

54	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	194,840	67,76	2,62	13202	510	2756	0,06810	13
		1м2 площади уплотнения		10,51	0,99	2048	193	123	0,00480	1
55	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	15,587	5447,36	261,86	84909	4082	11475	3,44000	54
				499,50	99,00	7786	1543	123	0,48000	7
		1м3 изоляции								
56	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	194,840	197,61	9,95	38503	1939	13407	0,35600	69
		1м2 стяжки		52,20	3,74	10171	729	123	0,01820	4
57	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,200	5239,08	327,33	1047	65	423	11,60000	2
		1т		1890,00	123,75	378	25	105	0,60000	0
58	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,200	32300,00	0,00	6460	0	0	0,00000	0
		т								
59	Е11-34-1	Устройство покрытий из ламината	194,840	2870,03	7,72	559197	1504	13903	0,31700	62
		1м2 покрытия		55,13	2,88	10742	561	123	0,01410	3
	ПОДРАЗДЕЛ									
60	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	79,470	67,76	2,62	5384	208	1124	0,06810	5
		1м2 площади уплотнения		10,51	0,99	835	79	123	0,00480	0
61	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	6,370	5447,36	261,86	34700	1668	4690	3,44000	22
				499,50	99,00	3182	631	123	0,48000	3
		1м3 изоляции								
62	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	79,470	197,61	9,95	15704	791	5467	0,35600	28
		1м2 стяжки		52,20	3,74	4148	297	123	0,01820	1
63	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,015	5239,08	327,33	78	5	32	11,60000	0
		1т		1890,00	123,75	28	2	105	0,60000	0
64	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,015	32300,00	0,00	485	0	0	0,00000	0
		т								
65	Е11-27-6	Устройство ковровых покрытий из керамических плиток толщиной 4-6 мм на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток одноцветных с красителем	79,470	1550,81	15,20	123243	1208	17660	1,07000	85
				173,30	7,37	13772	586	123	0,03700	3
		1м2 покрытия								
		Всего прямые затраты по разделу				882 912	11 980			340
						53 090	4 646			22
		Стоимость материалов, тенге				817 842				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				70 937				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				10 641				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				35				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				57 231				

73	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными	568,500	257,14	2,33	146184	1325	26581	0,26000	148
		водоэмульсионными составами сборных конструкций		43,65	0,88	24815	500	105	0,00430	2
		потолков, подготовленных под окраску								
		1м2 окрашиваемой поверхности								
74	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен	1214,000	168,08	4,07	204050	4941	174189	0,74000	898
		цементно-известковым или цементным раствором		135,68	0,97	164716	1178	105	0,05170	63
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
75	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	22,700	5980,00	0,00	135746	0	0	0,00000	0
		м3								
76	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	2628,000	358,58	3,43	942348	9014	207065	0,45520	1196
		(однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей		73,73	1,31	193762	3443	105	0,00630	17
		толщиной до 10 мм								
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
77	30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной	5361,120	29,00	0,00	155472	0	0	0,00000	0
		основе								
		кг								
78	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и	85,200	575,70	6,33	49049	539	28193	1,79000	153
		дверных откосов		312,75	2,39	26646	204	105	0,01170	1
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
79	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и	85,200	645,94	6,12	55033	521	12856	0,80560	69
		дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из		141,39	2,32	12046	198	105	0,01132	1
		сухих растворных смесей толщиной до 10 мм								
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
80	30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной	272,640	29,00	0,00	7907	0	0	0,00000	0
		основе								
		кг								
81	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными	85,200	251,66	1,88	21441	160	3547	0,23100	20
		водоэмульсионными составами сборных конструкций стен,		38,93	0,72	3317	61	105	0,00350	0
		подготовленных под окраску								
		1м2 окрашиваемой поверхности								
82	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными	1521,000	251,66	1,88	382775	2859	63323	0,23100	351
		водоэмульсионными составами сборных конструкций стен,		38,93	0,72	59213	1095	105	0,00350	5
		подготовленных под окраску								
		1м2 окрашиваемой поверхности								
83	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	325,200	1863,30	4,62	605944	1502	88134	1,52000	494
		(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без		254,97	3,14	82916	1021	105	0,01620	5
		установки плиток туалетного гарнитура на клее из								
		сухих смесей по кирпичу и бетону								
		1м2 облицовки								
84	Е15-251-2	Оклейка стен тиснеными и плотными обоями по	1012,600	163,44	0,62	165500	628	78732	0,42300	428
		монолитной штукатурке и бетону		73,80	0,25	74730	253	105	0,00120	1
		1м2 оклеиваемой поверхности								
ПОДРАЗДЕЛ Окна										
85	Е10-16-4	Установка оконных блоков с раздельными	62,240	828,03	65,84	51537	4098	21412	1,60000	100

	(раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий прощадью более 2 м2		263,25	23,43	16385	1458	120	0,09810	6
	1м2 проемов								
86 6-1-183	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	62,240	21500,00	0,00	1338160	0	0	0,00000	0
	м2								
87 6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина, мм: 600	42,000	4890,00	0,00	205380	0	0	0,00000	0
	м								
88 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	4,300	10221,24	241,10	43952	1037	6202	8,06000	35
	на высоте от опорной площади до 6 м		1282,50	91,08	5515	392	105	0,44480	2
	1м3								
89 4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,191	48300,00	0,00	9225	0	0	0,00000	0
	т								
90 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,254	52400,00	0,00	13310	0	0	0,00000	0
	т								
91 1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 8-14	0,391	75600,00	0,00	29560	0	0	0,00000	0
	т								
92 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,878	58700,00	0,00	51539	0	0	0,00000	0
	т								
93 Е9-42-1	Обшивка каркаса балконов из профилированного листа	102,400	112,46	34,25	11516	3507	5486	0,31700	32
	1м2		51,08	8,45	5231	865	90	0,03020	3
94 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	108,544	896,00	0,00	97255	0	0	0,00000	0
	м2								
95 Е10-7-3	Обшивка каркасных стен балконов цементно-стружечными плитами	64,000	541,36	4,32	34647	276	9457	0,75300	48
			121,50	1,64	7776	105	120	0,00800	1
	1м2 обшивки стен за вычетом проемов								
96 Е10-7-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами ОСБ толщиной 16 мм	64,000	541,36	4,32	34647	276	9457	0,75300	48
			121,50	1,64	7776	105	120	0,00800	1
	1м2 обшивки стен за вычетом проемов								
97 1-1-620	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм	64,000	419,00	0,00	26816	0	0	0,00000	0
	м2								
98 1999	Плиты ОСБ	64,000	1002,75		64176	0	0		0
П-Л	м2								
ПОДРАЗДЕЛ Двери									
99 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и	81,270	398,48	102,53	32385	8333	18269	0,89900	73

	внутренних каменных стен площадью до 3 м2		151,65	35,67	12325	2899	120	0,13930	11
	1м2 проемов								
100 6-2-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние	64,260	5960,00	0,00	382990	0	0	0,00000	0
	м2								
101 1999 П-Л	Блоки дверные металлические	17,010	21676,00		368709	0	0		0
	м2								
	Всего прямые затраты по разделу				6 133 838	41 749			4 689
					803 843	14 786			124
	Стоимость материалов, тенге				5 288 246				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				865 970				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				129 896				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				433				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				419 988				
	Всего по разделу, тенге				7 419 796				
	Сметная заработная плата, тенге				948 525				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				5 246				
РАЗДЕЛ Отопление									
102 Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	274,800	120,70	14,12	33168	3880	37158	0,55300	152
	стальных электросварных труб диаметром до 40 мм		100,35	5,29	27576	1454	128	0,02580	7
	1м трубопровода								
103 8-6-54	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 15х2,8 мм	84,700	33,00	0,00	2795	0	0	0,00000	0
	м								
104 8-6-61	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х3,5 мм	190,100	196,00	0,00	37260	0	0	0,00000	0
	м								
105 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	43,800	4327,14	34,73	189528	1521	6810	0,68200	30
	1кВт		108,45	13,01	4750	570	128	0,06350	3
106 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	274,800	10,99	0,00	3020	0	3761	0,05010	14
	отопления, водопровода и горячего водоснабжения		10,69	0,00	2938	0	128	0,00000	0
	диаметром до 50 мм								
	1м трубопровода								
107 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	121,860	21,80	0,05	2656	6	639	0,02950	4
	ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	708	2	90	0,00010	0
	1м2								
108 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	243,720	24,84	0,02	6054	5	913	0,02130	5
	эмалью ПФ-115 к-2,0		4,16	0,00	1014	0	90	0,00000	0

		1м2							
109	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	65,000	200,00	0,00	13000	0	0	0,00000	0
		кг								
110	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	36,000	62,13	0,00	2237	0	1037	0,12000	4
		1комплект		22,50	0,00	810	0	128	0,00000	0
111	Ц8-104-3	Теплообменник, мощность отводимого тепла до 100 кВт	1,000	4653,00	1170,00	4653	1170	3157	18,00000	18
		1шкаф		3060,00	263,00	3060	263	95	1,53900	2
112	1999 П-Л	Теплообменник, мощность отводимого тепла до 100 кВт	1,000	69260,12		69260	0	0		0
		шт								
113	8-9-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	2,000	458,00	0,00	916	0	0	0,00000	0
		шт								
		Итого монтаж оборудования по разделу				4 653	1 170			18
						3 060	263			2
		Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				423				
		Всего прямые затраты по разделу				364 547	6 582			227
						40 856	2 289			12
		Стоимость материалов, тенге				317 109				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				53 475				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				8 021				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				27				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				25 081				
		Всего по разделу, тенге				443 103				
		Сметная заработная плата, тенге				51 166				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				266				
	РАЗДЕЛ Водоснабжение горячее и холодное									
114	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	168,000	499,47	12,19	83911	2048	63882	1,64000	276
				292,50	4,57	49140	768	128	0,02230	4
		1м трубопровода								
115	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	56,000	473,47	39,24	26514	2197	19354	1,47000	82
				254,25	15,75	14238	882	128	0,07000	4
		1шт								
116	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	56,000	1390,00	0,00	77840	0	0	0,00000	0
		шт								

117	E17-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	8,000	7298,33	6,95	58387	56	4262	2,48000	20
		1шт		414,00	2,25	3312	18	128	0,01000	0
118	E16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	24,000	59,31	0,00	1424	0	1818	0,33700	8
		1м подводок		59,15	0,00	1420	0	128	0,00000	0
119	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	24,000	659,00	0,00	15816	0	0	0,00000	0
		комплект								
120	E16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	168,000	10,99	0,00	1846	0	2299	0,05010	8
				10,69	0,00	1796	0	128	0,00000	0
		1м трубопровода								
121	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	87,500	200,00	0,00	17500	0	0	0,00000	0
		кг								
122	E17-2-3	Установка смесителей	24,000	1793,32	1,57	43040	38	3871	0,70000	17
		1шт		126,00	0,00	3024	0	128	0,00000	0
123	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	8,000	1750,00	0,00	14000	0	0	0,00000	0
		комплект								
124	11-1-107	Смесители общие для ванн и умывальников См-ВУ-ШлР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем	8,000	3830,00	0,00	30640	0	0	0,00000	0
		комплект								
125	11-1-92	Смесители для душевых установок См-Д-ШлФ с душевой сеткой на гибком шланге и фарфоровым корпусом	8,000	1990,00	0,00	15920	0	0	0,00000	0
		комплект								
126	E16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	17,000	75,82	1,57	1290	27	1469	0,41000	7
		1счетчик (водомер)		67,50	0,00	1148	0	128	0,00000	0
127	11-2-18	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые УВК-40	17,000	5760,00	0,00	97920	0	0	0,00000	0
		шт								
128	E16-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	2,000	5166,96	63,90	10334	128	2644	5,64000	11
				1008,00	24,75	2016	50	128	0,12000	0
		1врезка								
		Всего прямые затраты по разделу				496 382	4 494			429
						76 094	1 718			8
		Стоимость материалов, тенге				415 794				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				99 599				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				14 940				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				50				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				35 759				
	Всего по разделу, тенге				631 740				
	Сметная заработная плата, тенге				92 752				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				487				
РАЗДЕЛ Канализация									
129 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	36,800	620,54	0,64	22836	24	5014	0,58400	21
	труб высокой плотности диаметром до 50 мм		106,20	0,25	3908	9	128	0,00120	0
	1м трубопровода								
130 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых	45,500	748,88	1,43	34074	65	5994	0,56000	25
	труб высокой плотности диаметром до 100 мм		102,38	0,54	4658	25	128	0,00260	0
	1м трубопровода								
131 1999	Ревизия (прочистка)	6,000	510,00		3060	0	0		0
П-Л	шт								
132 8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм	22,000	6190,00	0,00	136180	0	0	0,00000	0
	10шт								
133 8-4-56	Тройник прямой, d=50 мм	8,000	820,00	0,00	6560	0	0	0,00000	0
	10шт								
134 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной	8,000	5930,28	21,53	47442	172	3640	1,95000	16
	и горячей воды		346,50	9,00	2772	72	128	0,04000	0
	1комплект								
135 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно	8,000	9126,62	39,24	73013	314	4124	2,22000	18
	присоединенным		387,00	15,75	3096	126	128	0,07000	1
	1комплект								
136 Е17-5-3	Установка моек для мытья уборочного инвентаря	30,000	376,54	30,04	11296	901	11665	1,69000	51
	1комплект		292,50	11,25	8775	338	128	0,06000	2
137 11-1-25	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя	30,000	1370,00	0,00	41100	0	0	0,00000	0
	кронштейнами МСК размером 500х500х198 мм								
	шт								
138 Е16-28-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов	1,000	2879,95	9,20	2880	9	1815	8,94000	9
	канализации диаметром 100 мм		1413,00	4,50	1413	5	128	0,02000	0
	1врезка								
	Всего прямые затраты по разделу				378 441	1 485			140
					24 622	575			3
	Стоимость материалов, тенге				352 334				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				32 252				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				4 838				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				24 642				

	Всего по разделу, тенге				435 335				
	Сметная заработная плата, тенге				30 035				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				159				
РАЗДЕЛ Электроснабжение									
139 Ц8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или	1,000	2849,00	178,00	2849	178	501	3,00000	3
	распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на		486,00	40,50	486	41	95	0,23700	0
	стене, высота и ширина до 1200х1000 мм								
	1шт								
140 75-6-47	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55	1,000	112000,00	0,00	112000	0	0	0,00000	0
	шт								
141 75-6-51	Распределительная панель ВРУ-1-45-00	1,000	109700,00	0,00	109700	0	0	0,00000	0
	шт								
142 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании,	2,000	166,90	5,40	334	11	305	1,00000	2
	двухтарифный		158,00	2,30	316	5	95	0,01300	0
	1шт								
143 1999	Счетчик двухтарифный	2,000	2000,00		4000	0	0		0
П-Л	шт								
144 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании,	9,000	166,90	5,40	1503	49	1371	1,00000	9
	однофазный		158,00	2,30	1422	21	95	0,01300	0
	1шт								
145 1999	счетчик однофазный	9,000	1130,20		10172	0	0		0
П-Л	шт								
146 Е21-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6	8,000	589,67	36,17	4717	289	4051	2,64000	21
	кг на конструкции в готовой нише или на стене		454,50	14,34	3636	115	108	0,07000	1
	1шт								
147 1999	Щиток квартирный	8,000	1339,30		10714	0	0		0
П-Л	шт								
148 Ц8-145-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без	1,530	21,00	3,60	33	6	18	0,07000	0
	креплений, масса 1 м до 2 кг		11,50	0,70	18	1	95	0,00400	0
	1м кабеля								
149 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ,	0,530	60500,00	0,00	32065	0	0	0,00000	0
	число жил и сечение 3х2,5 мм2								
	1000м								
150 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ,	0,450	52100,00	0,00	23445	0	0	0,00000	0
	число жил и сечение 3х1,5 мм2								
	1000м								
151 1999	Кабель сечением 4х1,5 мм2	230,000	197,80		45494	0	0		0
П-Л	м								
152 1999	Кабель сечением 3х4,0 мм2	120,000	107,44		12893	0	0		0
П-Л	м								
153 1999	Кабель сечением 3х6 мм2	70,000	965,45		67582	0	0		0
П-Л	м								

154	1999 П-Л	Провод сечением 25 мм2	130,000	93,75		12188	0	0		0
		м								
155	Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	15,000	313,00	131,00	4695	1965	2222	0,75000	11
				119,00	36,90	1785	554	95	0,21600	3
		1шт								
156	17-1-82	Светильники, тип НП001-2х60/Н-01-УХЛ	15,000	365,00	0,00	5475	0	0	0,00000	0
		шт								
157	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	1,000	241,70	91,00	242	91	149	0,82000	1
		1шт		131,00	25,70	131	26	95	0,15000	0
158	17-4-3	Указатель световой "Вход" СУП-М-У2	1,000	441,00	0,00	441	0	0	0,00000	0
		шт								
159	Е21-26-1	Установка милицейского фонаря	1,000	86,63	0,00	87	0	87	0,50000	1
		1шт		81,00	0,00	81	0	108	0,00000	0
160	17-1-5	Фонарь милицейский	1,000	547,00	0,00	547	0	0	0,00000	0
		шт								
161	1999 П-Л	Лампы люминисцетные, белого цвета	25,000	190,00		4750	0	0		0
		шт								
162	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	56,000	35,40	0,00	1983	0	1783	0,18700	10
				29,48	0,00	1651	0	108	0,00000	0
		1шт								
163	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	56,000	156,00	0,00	8736	0	0	0,00000	0
		шт								
164	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	124,000	34,70	0,00	4303	0	3948	0,18800	23
				29,48	0,00	3656	0	108	0,00000	0
		1шт								
165	1999 П-Л	Розетки 2-х мест	124,000	157,60		19542	0	0		0
		шт								
166	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1,000	228,80	13,20	229	13	197	1,00000	1
		1шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01300	0
167	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1,000	4720,00	0,00	4720	0	0	0,00000	0
		шт								
168	17-6-51	Патрон подвесной	30,000	17,00	0,00	510	0	0	0,00000	0
		шт								
169	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	8,000	34,70	0,00	278	0	255	0,18800	2
				29,48	0,00	236	0	108	0,00000	0
		1шт								
170	1999 П-Л	Розетка к электроплите	8,000	236,62		1893	0	0		0
		шт								
171	1999 П-Л	Вилка к электроплите	8,000	280,00		2240	0	0		0
		шт								
172	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	227,000	92,40	0,00	20975	0	18387	0,50000	114
				90,00	0,00	20430	0	90	0,00000	0
		1шт								

173	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,227	24200,00	0,00	5493	0	0	0,00000	0
		1000шт								
174	18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХД3	0,063	28100,00	0,00	1770	0	0	0,00000	0
		1000шт								
175	Ц8-409-2	Трубы полиэтиленовая по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	25,000	147,30	73,00	3683	1825	1611	0,29000	7
				49,50	18,30	1238	458	95	0,10700	3
		1м								
176	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	25,000	10,60	0,10	266	3	212	0,06000	2
				8,80	0,10	220	3	95	0,00000	0
		1м								
177	Е46-30-1	Пробивка отверстий площадью до 20 см2 в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм	853,000	43,33	20,47	36961	17461	26102	0,13080	112
				22,86	7,74	19500	6602	100	0,03780	32
		1отверстие								
178	Е69-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах с размером стороны 130 мм	1434,000	195,71	137,68	280648	197433	159231	0,37310	535
				58,03	53,01	83215	76016	100	0,29100	417
		1гнездо								
179	Е46-32-1	Пробивка штраб площадью сечения до 20 см2 в бетонных конструкциях полов и стен	3900,000	77,70	35,65	303030	139035	216567	0,24190	943
				42,05	13,48	163995	52572	100	0,06580	257
		1м борозд								
180	Е46-33-3	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	4,700	24568,86	355,81	115473	1672	53753	75,58000	355
				11301,75	135,00	53118	635	100	0,66000	3
		1м3 заделки								
		Итого монтаж оборудования по разделу				34 809	4 141			150
						26 251	1 111			6
		Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				4 417				
		Всего прямые затраты по разделу				1 278 659	360 031			2 152
						355 339	137 051			716
		Стоимость материалов, тенге				341 589				
		Оборудование, тенге				221 700				
		Накладные расходы, тенге				490 750				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				73 613				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				245				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				92 863				
		Всего по разделу, тенге				1 862 272				

	Сметная заработная плата, тенге				566 003				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				3 113				
РАЗДЕЛ Наружная отделка									
181 Е15-156-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов с	484,600	314,14	2,03	152233	984	11957	0,12800	62
	подготовкой поверхности		22,73	0,77	11015	373	105	0,00380	2
	1м2 окрашиваемой поверхности								
182 Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых	484,600	150,62	0,62	72990	300	39633	0,43500	211
	лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ		69,08	0,23	33476	111	118	0,00110	1
	1м2 вертикальной проекции для наружных лесов								
183 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен	484,600	168,08	4,07	81452	1972	69532	0,74000	359
	цементно-известковым или цементным раствором		135,68	0,97	65751	470	105	0,05170	25
	1м2 оштукатуриваемой поверхности								
184 30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	9,060	5980,00	0,00	54179	0	0	0,00000	0
	м3								
185 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и	38,400	575,70	6,33	22107	243	12707	1,79000	69
	дверных откосов		312,75	2,39	12010	92	105	0,01170	0
	1м2 оштукатуриваемой поверхности								
186 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и	38,400	645,94	6,12	24804	235	5794	0,80560	31
	дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из		141,39	2,32	5429	89	105	0,01132	0
	сухих растворных смесей толщиной до 10 мм								
	1м2 оштукатуриваемой поверхности								
187 30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной	122,880	29,00	0,00	3564	0	0	0,00000	0
	основе								
	кг								
188 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными	38,400	251,66	1,88	9664	72	1599	0,23100	9
	водоэмульсионными составами сборных конструкций стен,		38,93	0,72	1495	28	105	0,00350	0
	подготовленных под окраску								
	1м2 окрашиваемой поверхности								
189 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	8,520	5318,77	66,01	45316	562	1974	1,35000	12
	1м3		195,75	24,93	1668	212	105	0,12180	1
190 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с	1,920	2050,10	0,00	3937	0	1255	3,24000	6
	уплотнением трамбовками		531,00	0,00	1020	0	123	0,00000	0
	1м3 подстилающего слоя								
191 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,400	197,61	9,95	474	24	165	0,35600	1
	1м2 стяжки		52,20	3,74	125	9	123	0,01820	0
192 Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных	0,114	13864,97	4022,39	1581	459	1042	56,50000	6
	уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м		9090,00	1071,86	1036	122	90	3,81000	0
	при высоте здания до 25 м								
	1т конструкций								
193 Е9-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов	0,114	542,84	144,52	61	16	30	1,34000	0
	(колонн, подкрановых балок) при монтаже одноэтажных		292,50	0,00	33	0	90	0,00000	0
	производственных зданий								

	1т								
194 Е9-42-1	Монтаж козырька из профилированного листа	9,800	112,46	34,25	1103	336	526	0,31700	3
	1м2		51,08	8,45	501	83	90	0,03020	0
195 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	10,388	896,00	0,00	9308	0	0	0,00000	0
	м2								
	Всего прямые затраты по разделу				482 773	5 203			769
					133 559	1 589			29
	Стоимость материалов, тенге				344 011				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				146 214				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				21 932				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				73				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				37 739				
	Всего по разделу, тенге				666 726				
	Сметная заработная плата, тенге				157 080				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				871				
РАЗДЕЛ Надземная теплосеть									
196 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,032	62566,88	6788,50	2002	217	2007	253,00000	8
			45675,00	2565,00	1462	82	130	12,52000	0
	1км трубопровода								
197 8-6-110	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4,5 мм	32,000	2540,00	0,00	81280	0	0	0,00000	0
	м								
198 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2,000	473,47	39,24	947	78	692	1,47000	3
			254,25	15,75	509	32	128	0,07000	0
	1шт								
199 9-1-102	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа, Dy 50 мм	2,000	6040,00	0,00	12080	0	0	0,00000	0
	шт								
200 Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,091	17355,76	2191,28	1579	199	1037	73,60000	7
			12555,00	101,25	1143	9	90	0,49000	0
	1т конструкций								
201 2-1-262	Опоры скользящие	0,091	107900,00	0,00	9819	0	0	0,00000	0
	т								
202 Е13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	6,400	16,64	0,02	106	0	25	0,02170	0
			4,39	0,00	28	0	90	0,00000	0

		1м2								
203	Е26-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 40 мм	32,000	121,14	31,97	3877	1023	2355	0,34300	11
				61,65	11,93	1973	382	100	0,05800	2
		1м трубопровода								
204	1999	Стекловата Изовер	0,890	4354,00		3875	0	0		0
	П-Л	м3								
205	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	32,000	114,31	6,39	3658	204	1037	0,19200	6
				29,93	2,48	958	79	100	0,01200	0
		1м трубопровода								
206	1-1-727	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	24,200	84,00	0,00	2033	0	0	0,00000	0
		м2								
207	Е16-26-2	Установка счетчиков (теплосчетчика) диаметром до 50 мм	1,000	952,37	36,99	953	37	289	1,22000	1
				211,50	13,50	212	14	128	0,07000	0
		1счетчик (водомер)								
208	1999	Счетчик тепла д-50 мм	1,000	186703,26		186703	0	0		0
	П-Л	шт								
	ПОДРАЗДЕЛ Установка теплового узла									
209	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	9,000	473,47	39,24	4261	353	3110	1,47000	13
				254,25	15,75	2288	142	128	0,07000	1
		1шт								
210	9-1-102	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа, Dy 50 мм	9,000	6040,00	0,00	54360	0	0	0,00000	0
		шт								
211	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	21,000	330,00	0,00	6930	0	0	0,00000	0
		шт								
212	Е18-19-1	Установка элеваторов номер 1 и 2	1,000	609,08	60,08	610	60	485	1,98000	2
		1шт		355,50	22,50	356	23	128	0,11000	0
213	12-6-68	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N1	1,000	7500,00	0,00	7500	0	0	0,00000	0
		шт								
214	Е18-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	2,000	10269,61	76,23	20539	152	1239	2,64000	5
				454,50	29,25	909	59	128	0,14000	0
		1шт								
215	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4,000	858,70	1,57	3435	6	207	0,22000	1
		1комплект		40,50	0,00	162	0	128	0,00000	0
216	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6,000	63,00	0,00	378	0	415	0,31000	2
		1комплект		54,00	0,00	324	0	128	0,00000	0
217	12-5-4	Термометры прямые в оправе	6,000	352,00	0,00	2112	0	0	0,00000	0
		шт								
218	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	1,510	425,70	14,12	643	21	205	0,55300	1

	стальных электросварных труб диаметром до 40 мм		100,35	5,29	152	8	128	0,02580	0
	1м трубопровода								
219 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов	14,000	473,47	39,24	6629	549	4840	1,47000	21
	обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм		254,25	15,75	3560	221	128	0,07000	1
	1шт								
220 9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	14,000	1390,00	0,00	19460	0	0	0,00000	0
	шт								
221 Е26-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами	4,500	121,14	31,97	545	144	331	0,34300	2
	минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой при толщине изоляционного слоя 40 мм		61,65	11,93	277	54	100	0,05800	0
	1м трубопровода								
222 1999 П-Л	Стекловата Изовер	0,040	4354,00		174	0	0		0
	м3								
223 Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром	4,500	114,31	6,39	515	29	146	0,19200	1
	до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм		29,93	2,48	135	11	100	0,01200	0
	1м трубопровода								
224 1-1-727	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	1,700	84,00	0,00	143	0	0	0,00000	0
	м2								
225 Е16-27-6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов	2,000	5166,96	63,90	10334	128	2644	5,64000	11
	отопления и водоснабжения диаметром 50 мм		1008,00	24,75	2016	50	128	0,12000	0
	1врезка								
226 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,800	5318,77	66,01	9574	119	417	1,35000	2
	1м3		195,75	24,93	352	45	105	0,12180	0
227 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2	2,860	352,56	34,37	1008	98	682	1,21000	3
	кирпича при высоте этажа до 4 м		189,00	12,87	541	37	118	0,06290	0
	1м2 перегородок (за вычетом проемов)								
228 30-7-3	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-125	0,915	0,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
	1000шт								
229 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из	6,980	112,46	34,25	785	239	374	0,31700	2
	профилированного листа		51,08	8,45	357	59	90	0,03020	0
	1м2								
230 1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	7,400	896,00	0,00	6630	0	0	0,00000	0
	м2								
231 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для	0,059	14806,01	1133,15	874	67	706	82,10000	5
	автокоптилок и пароварочных камер		12892,50	398,25	761	23	90	1,95000	0
	1т конструкций								
232 2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	1,000	37400,00	0,00	37400	0	0	0,00000	0

шт			
Всего прямые затраты по разделу	503 751	3 723	107
	18 475	1 330	4
Стоимость материалов, тенге	481 553		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	23 243		
- заработная плата, тенге (в накладных)	3 486		
- трудоемкость, чел-час (в накладных)	12		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	31 620		
Всего по разделу, тенге	558 614		
Сметная заработная плата, тенге	23 291		
Нормативная трудоемкость, чел-час	123		
Итого монтаж оборудования по смете	39 462	5 311	168
	29 311	1 374	8
Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге	4 840		
Всего прямые затраты	**15 840 204**	**602 619**	**12 968**
	2 153 477	**226 724**	**1 225**
Стоимость материалов, тенге	**12 862 408**		
Оборудование, тенге	**221 700**		
Накладные расходы, тенге	**2 605 797**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	390 870		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	1 303		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**1 093 458**		
Всего по смете, тенге	**19 539 459**		
Сметная заработная плата, тенге	**2 771 071**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**15 496**		
Временные здания и сооружения, 1.8%	347 720		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	49 029		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	278		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	52 158		
Итого с временными зданиями и сооружениями	19 887 179		
Дополнительные затраты на строительство:			
Выслуга лет, 1%	196 655		
Дополнительные отпуска, .4%	78 662		

Итого дополнительные затраты на строительство	275 317
Итого с дополнительными затратами на строительство:	20 162 496
Итого в базовых ценах 2001г.	20 162 496
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	3 095 417
В том числе материалы в ценах 2001г.	12 862 408
В том числе оборудование в ценах 2001г.	221 700
Нормативная трудоемкость, чел-час	15 774
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	52 158

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1618/775 = 2.0877

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1618)	**42 093 243**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**6 462 302**
В том числе материалы в текущих ценах	**26 852 849**
В том числе оборудование в текущих ценах	**462 843**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**841 865**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**42 935 108**
Итого в текущих ценах	**42 935 108**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**5 152 213**
Сметная стоимость строительства	**48 087 321**
В том числе возвратные суммы	**108 890**

Составил:

ИЩЕНКО ВАСИЛЬЕВИЧ

Акт
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта
24-10/3-17/3

г. Экибастуз От «17» 01 2013 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "08" 10. 2007г. № 55
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Дычко Николай Васильевич - заместитель акима города Экибастуза
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) ***Кусаинов Данияр Тоулебаевич –ведущий специалист ГУ «Департамент государственного архитетектурно-строительного контроля и лицензирования по Павлодарской области Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства»***
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
заказчика *:Ищенко ВалерийВасильевич*
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации ***отсуствует***
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика ***ТОО «Строитель-Экибастуз»- Ищенко ВалерийВасильевич***
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения) ***ТОО-«АПП» Сартова Санмгуль Кездикбаева***
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) ***Отсутствует***
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора- **Токатов Канатбек Кизатович – начальник управления департамента государственного санитарно -эпидемиологического надзора города Экибастуза»**
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы **Айтжанов Мылтыкбай Жанатович – начальник государственного учреждения «Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан**
(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) **Каримов Жомарт Гадльжанович - начальник отдела экологической инспекции по Павлодарской области**

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ***Ищенко ВалерийВасильевич***
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию. ***Переоборудование и реконструкция нежилого помещения под жилой дом***
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: ***г. Экибастуз,*** **по** ***ул.2-й Южный проезд дом № 3***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения
(постановления, распоряжения) ***постановления акимата города Экибастуза от 20 апреля 2012 года №496/4***
(наименование органа, вынесшего решение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Строитель-Экибастуз»
(наименование организации) выполнившим строительно-монтажные работы
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство
разработана генеральным проектировщиком ***ТОО-«АПП» Сартова Санмгуль Кездикбаева***
(наименование организации)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому,индивидуальному, повторно применяемому)
ГСЛ №001203-1

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация согласована с главным архитектором города Экибастуза
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2012г.
(месяц, год)
окончание работ декабрь 2012г.
(месяц и год)
при продолжительности строительства, 1мес.:
по норме или по проекту организации строительства 1 мес;
фактически 1 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
1.Технический паспорт от 26.11.2012г.
2.Раздрешение на строительно-монтажных работ от 26 ноября 2012г.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели: мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производи-тельность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	574,6	574,6
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	$м^3$	2536	2536
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений. Площадь нежилых помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
его квартир, м числе: окомнатных						
комнатных	6	370.6	205.6	6	370.6	205.6
омнатных	2	160.7	101.3	2	160.7	101.3
ехкомнатных						

ологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются ми данными: Общая площадь-574,6м2, площадь застройки-402,5м2, объем-2536м3,число исло помещений-57, число квартир-8, стены-кирпич, жилая площадь-306,9м2.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены согласно проекта

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего _____ тысяч, в том числе: строительно-монтажных работ _____тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 69 416 100 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 48 300 00 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____
_____

(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____
_____

Решение Государственной приемочной комиссии:
Переоборудование и реконструкция нежилого помещения под жилой дом
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

_____ **Н.В.Дычко**

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Кусаинов Н.Т.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ **В. Ищенко**

_____ **К. Токатов**

_____ **М. Айтжанов**

_____ **Ж. Каримов**

_____ **С. Сартова**

_____

Квартира N 3 по адресу: г. Экибастуз, 2 Южный проезд, дом 3, продана на основании договора купли продажи от 11.04.2013 года, реестр N 8993.

Нотариус Ж.С. Мангисбаева.

Квартира N 8 по адресу: г. Экибастуз, 2 Южный проезд, дом 3, продана на основании договора купли продажи от 13.04.2013 года, реестр N 9172

Нотариус Ж.С. Мангисбаева.

Квартира N 2 по адресу: г. Экибастуз, 2 Южный проезд, дом 3, продана на основании договора купли продажи от 30.04.2013 года, реестр N 10547.

Нотариус Ж.С. Мангисбаева

квартира № 5 по адресу: г. Экибастуз, 2 Южный проезд, дом 3, продана на основании договора купли продажи от 12.07.2013 г, реестр № 17355.

Нотариус ж.с. Мангисбаева

Договор купли продажи квартиры № 8, по адресу: г. Экибастуз, 2 Южный проезд, расторгнут на основании заявлений от 27.08.2013 года.

Нотариус ж.с. Мангисбаева

Квартира № 8 по адресу: г. Экибастуз, 2 Южный проезд дом № 3, продана на основании договора купли продажи от 02.09.2013 года, реестр № 21400.

Нотариус

Квартира № 4 по адресу: г. Экибастуз, 2 Южный проезд, дом 3, продана на основании договора купли продажи от 25.12.2013 года, реестр № 28835.

Нотариус

квартира № 6 по адресу: г. Экибастуз, 2 Южный проезд, дом № 3, продана на основании договора купли продажи от 26.03.2014 г, реестр № 5476.

Нотариус

Прошнуровано, пронумеровано 3 листа

Екібастұз ауданының әділет басқармасы
(аудандық әділет органының атауы)

Анықтама № 13-1416.1-2867	Тіркеу № 219:026:000
	Тіркелген күні 12.02.13
14:219:026:000:0:3	Тіркеуден өткізілген күні 12:22
Жылжымайтын мүлік мекенжайы пр-д 2 Южный 3, кв.3	
Ахибашева	Қолы
	Қолы
И.О. Уразалимова	