«УТВЕРЖДЕН»
распоряжением акима города №952р
(дата и номер решения, фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение
«14» 06 2010 год

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «1» июня 2010г.

Кызылорда
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «01» 04 2010г. № 696
Акима города Кызылорда
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:
председателя

Сарменбаев Б.А. (фамилия, имя, отчество)	Заместитель акима города (должность)

Заместителя председателя

Кеулимжаев Е. (фамилия, имя, отчество)	Начальник управления государственного архитектурно – строительного контроля Кызылординской области (должность)
Базарбаев Б.	Начальник ГУ «Городской отдел строительства»

Членов комиссии :

Алиев Г.А. (фамилия, имя, отчество)	Гор.архитектор (должность)
Бисенов А.Н. (фамилия, имя, отчество)	Главный санитарный врач ГОР СЭС (должность)
Кадырханов Б. (фамилия, имя, отчество)	Начальник департамента по ЧС Кызылординской области (должность)
Санахов Т. (фамилия, имя, отчество)	Директор ГКП «Кызылорда су жуйеси» (должность)
Ералиев А. (фамилия, имя, отчество)	Директор «Абзал Проект Консалтинг» (должность)

Батаев В.М.
(фамилия, имя, отчество)
Искакова П.
(фамилия, имя, отчество)

Директор ПК «Агроспецмонтаж»
(должность)
- технадзор ГУ « Городской отдел строительства»

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГУ Городской отдел строительства ПК «Агроспецмонтаж»**
(наименование организации)

Предъявлен к приемке в эксплуатацию ***Водоснабжение по ул. Школьная 1 от ул. Лабтехмед до ул. Школьная 3.Водоснабжение по ул. Школьная 2 от ул. Лабтехмед до ул. Школьная 3.Водоснабжение по ул. Школьная 3 от ул. Лабтехмед до ул. Школьная 2***
(наименование объекта и вид строительства(новое, расширение, техническое перевооружение)

По адресу: **г. Кызылорда**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома, корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) от « 12 » 03 № 2
Городской отдел строительства
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно – монтажных работ от **« 02 » апреля № 72**
Управление ГАСК
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ПК «Агроспецмонтаж»
(наименование организации)

Выполнявшим **все виды строительно – монтажных работ согласно проекта**
(виды работ)

и субподрядными организациями
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность: виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Проектно - сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **«Абзал Проект Консалтинг»**
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнявшим **весь комплекс проектно-сметной документации**
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы:

АПЗ 2010 года

(наименование научно-иследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных(при числе организации свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальный проект**

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам) для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно- сметная документация утверждена

Городским отделом строительства

(наименование органа, утвердившего (пере утвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой, Комплекс)

«_12___»__03____2010г. №2

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 11 марта 2010г. (месяц и год)

Окончание работ 27 апреля 2010 г. (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или ПОС **2,5 мес.** , фактически **1,5 мес.**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация

Исполнительная документация и заключение рабочей комиссии

(перечень документов)

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности , производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

протяженность = 2,074 км.

ф труб 160×9,5 мм = ПХВ.

всего стоимость СМР = 36 608,031 т. тенге.

Решение Государственной приемной комиссии**:**

Предъявленный к приемке
«Водоснабжение по ул. Школьная 1 от ул. Лабтехмед до ул. Школьная3.
Водоснабжение по ул. Школьная 2 от ул. Лабтехмед до ул. Школьная 3.
Водоснабжение по ул. Школьная 3 от ул. Лабтехмед до ул. Школьная 2
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
Председатель Государственной
приемочной комиссии
Сарменбаев Б.А.

(подпись)

Заместитель председателя Государственной
приемочной комиссии
Кеулимжаев Е.

(подпись) 4.06.10

Члены Государственной приемочной комиссии:

Алиев Г.А. (подпись)
Базарбаев Б. (подпись)
Бисенов А. (подпись)
Кадырханов Б. (подпись)
Санахов Т. (подпись)
Ералиев А.. (подпись)
Искакова П. (подпись)
Батаев В.М. (подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается

дата утверждения акта

Форма КС-3
Заказчик(застройщик): **ГУ "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**
Договор № 30 от 11 марта 2010 г.
Наименование строительства и его адрес:
Водоснабжение по ул. Школьная 1 от ул. Лабтехмед до ул. Школьная 3.
Водоснабжение по ул. Школьная 2 от ул. Лабтехмед до ул. Школьная 3.
Водоснабжение по ул. Школьная 3 от ул. Лабтехмед до ул. Школьная 2.

СПРАВКА 12-1

о стоимости выполненных работ и затрат за **март** месяц 2010 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансируещему банку)

Наименование объекта	Сметная стоимость, в тыс.тенге		Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, в тенге		По акту выполненных работ, с начала строительства, в тенге		в т.ч.за отчетный месяц, в тенге	
	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Водоснабжение по ул.Школьная 1 от . ул. Лабтехмед до ул. Школьная 3 Водоснабжение по ул.Школьная 2 от . ул. Лабтехмед до ул. Школьная 3 Водоснабжение по ул.Школьная 3 от . ул. Лабтехмед до ул. Школьная 2	36608,031	18063,611	36608,031	18063,611	12469,758	6152,990	12469,758	6152,990

К оплате: Двенадцать миллионов четыреста шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят восемь тенге

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Водоснабжение по ул.Школьная1 от ул. Лабтехмед до ул. Школьная3.Водоснабжение по ул. Школьная2 от ул. Лабтехмед до ул. Школьная 3.Водоснабжение по ул. Школьная3 от ул. Лабтехмед до ул. Школьная2

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Водоснабжение по ул.Школьная1 от ул. Лабтехмед до ул. Школьная3.Водоснабжение по ул. Школьная2 от ул. Лабтехмед до ул. Школьная 3.Водоснабжение по ул. Школьная3 от ул. Лабтехмед до ул. Школьная2

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Городской отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК : ПК «Агроспецмонтаж»

А К Т

Выполненных работ за_ март месяц 2010 г.

Стоимость работ по акту :-12469,758 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-2	-Разработка сухого грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	1243,12	31,73	30,38	39443	37762	14854	0,01	9
				1,35	10,97	1681	13633	97	0,03	39
2	Е0101-13-2 к=1,1	-Разработка мокрого грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	2970,47	34,9	33,41	103674	99256	39043	0,01	24
				1,49	12,06	4418	35833	97	0,03	103
3	Е0101-164-2	-Ручная доработка м3	93,33	327,3	-	30547	-	34518	1,77	165
	к=1,15			327,3	-	30547	-	113	-	-
4	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	4018,6	7,11	7,11	28574	28574	10660	-	-
				-	2,73	-	10990	97	0,01	32
5	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей м3	11,65	345,13	345,13	4021	4021	2741	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	242,6	-	2826	97	0,86	10
6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	95	174,33	-	16561	-	18714	0,97	92
				174,33	-	16561	-	113	-	-
		м3								
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4018,6	26,66	4,52	107116	18148	86299	0,11	434
				22,14	-	88968	-	97	-	-
		м3								
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
8	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160х9,5 мм	0,73	93683,87	39017,49	68389	28483	63490	247	180
				54405	12496,77	39716	9123	130	37,3	27
		км								
9	С130804-238 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 160х8 мм	733,93	1870	-	1372449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
10	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 219 мм	0,062	272423,73	54986,85	16890	3409	8532	312,7	19
				81607,5	24254,1	5060	1504	130	91,12	6
		т								
11	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 159х4,5 мм	0,217	272423,73	54986,85	59116	11932	29864	312,7	68
				81607,5	24254,1	17709	5263	130	91,12	20
		т								
12	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 50 мм	0,026	272423,73	54986,85	7083	1430	3578	312,7	8
				81607,5	24254,1	2122	631	130	91,12	2
		т								
13	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 40 мм	0,002	272423,73	54986,85	545	110	275	312,7	1
				81607,5	24254,1	163	49	130	91,12	-
		т								
14	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 25 мм	0,017	272423,73	54986,85	4631	935	2340	312,7	5
				81607,5	24254,1	1387	412	130	91,12	2
		т								
15	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,016	194393,5	32836,55	3110	525	1256	203	3
				45922,5	14484,6	735	232	130	54,42	1
		км								
16	Е0122-14-5	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,013	451605,81	75835,66	5871	986	1544	256	3
				57915	33450,3	753	435	130	125,67	2
		км								
17	Е0122-14-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,002	589825,38	90169,6	1180	180	267	278	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм		62887,5	39774,15	126	80	130	149,43	-
		км								
18	E0122-41-2	-Устройство круглых колодцев д 2000мм из сборного железобетона в мокрых грунтах (4шт)	2,59	40417,29	2291,8	104681	5936	13070	13,9	36
				3071,25	810,52	7955	2099	130	2,48	6
		м3								
19	E0122-41-2	-Устройство круглых колодцев д 1500мм из сборного железобетона в мокрых грунтах (20шт)	9,07	40417,29	2291,8	366585	20787	45770	13,9	126
				3071,25	810,52	27856	7351	130	2,48	22
		м3								
20	E0123-24-1	-Установка люков	8	8414,22	39,47	67314	316	3012	1,31	10
		шт		272,03	17,55	2176	140	130	0,07	1
21	E0106-1-13	-Устройство бетонных упоров	0,043	9945,43	106,84	428	5	47	4,9	-
		м3		1003,28	47,12	43	2	105	0,18	-
22	E0106-1-13	-Устройство бетонных упоров	0,55	9945,43	106,84	5470	59	607	4,9	3
		м3		1003,28	47,12	552	26	105	0,18	-
23	E0122-38-5	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	1	2831,04	438,91	2831	439	1487	3,64	4
				950,63	193,05	951	193	130	0,73	1
		врезка								
					ВОДОПОНИЖЕНИЕ					
24	E0101-215-2	-Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м	782	2014,37	361,62	1575237	282784	413515	3,07	2401
				649,35	106,07	507792	82944	70	0,32	250
		шт								
25	E0101-216-2	-Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м	782	683,51	446,58	534504	349229	196428	1,14	891
				236,93	121,91	185275	95337	70	0,34	266
		шт								
26	E0101-217-1	-Монтаж всасывающего коллектора	7	177,34	109,35	1241	765	474	0,34	2
				60,26	36,4	422	255	70	0,11	1
		м								
27	E0101-217-2	-Демонтаж всасывающего коллектора	7	107,33	69	751	483	308	0,23	2
				38,32	24,54	268	172	70	0,08	1
		м								
28	C131103-15	-Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 32 мм	7	623	-	4361	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
					ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
29	E0127-21-1 к=0,8	-Разборка однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	9,17	22,14	15,48	203	142	146	0,03	-
				6,67	5,27	61	48	133	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	9,17	142,31	19,35	1305	177	182	0,04	-
	ν			8,33	6,59	76	60	133	0,02	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4534111	896873			4489
	Тенге	943372	269637			792
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4529750	-	-		-
Материалы -	Тенге	955576	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1213009	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1372449	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	314050	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	993021	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		497
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	148953	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	331366	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5854137	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5778
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1361962	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4361	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4361	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	262	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4623	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	5858760	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		5778
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1361962	-		-
ВЗиС - 1,5 %	тенге	87,881				
ИТОГО :	тенге	5946,641				
Зимнее удорожание 2,07%	тенге	123,096				
Выслуга лет - 1%	тенге	59,466				
Доп. отпуска - 0,4 %	тенге	23,787				
ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 г.	тенге	6152,990				
ИТОГО В ЦЕНАХ 2010 г. с К=1,774	тенге	10918,404				
Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	тенге	218,308				
ИТОГО:	тенге	11133,712				
Н Д С - 12%	тенге	1336,046				
ВСЕГО по акту:	тенге	12469,758				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Форма КС-3
Заказчик(застройщик): **ГУ "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **ПК "Агроспецмонтаж"**
Договор № 30 от 11 марта 2010 г.
Наименование строительства и его адрес:
Водоснабжение по ул. Школьная 1 от ул. Лабтехмед до ул. Школьная 3.
Водоснабжение по ул. Школьная 2 от ул. Лабтехмед до ул. Школьная 3.
Водоснабжение по ул. Школьная 3 от ул. Лабтехмед до ул. Школьная 2.

С П Р А В К А 12 - 1

о стоимости выполненных работ и затрат за **апрель** месяц 2010 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансируещему банку)

Наименование объекта	Сметная стоимость , в тыс.тенге		Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, в тенге		По акту выполненных работ, с начала строительства, в тенге		в т.ч.за отчетный месяц , в тенге	
	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Водоснабжение по ул.Школьная 1 от . ул. Лабтехмед до ул. Школьная 3 Водоснабжение по ул.Школьная 2 от . ул. Лабтехмед до ул. Школьная 3 Водоснабжение по ул.Школьная 3 от . ул. Лабтехмед до ул. Школьная 2	36608,031	18063,611	36608,031	18063,611	36608,031	18063,611	24138,273	11910,623

К оплате: Двадцать четыре миллиона сто тридцать восемь тысяч двести семьдесят три тенге

ЗАКАЗЧИК: ТЕХНАДЗОР: ПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Водоснабжение по ул.Школьная1 от ул. Лабтехмед до ул. Школьная3.Водоснабжение по ул. Школьная2 от ул. Лабтехмед до ул. Школьная 3.Водоснабжение по ул. Школьная3 от ул. Лабтехмед до ул. Школьная2

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Водоснабжение по ул.Школьная1 от ул. Лабтехмед до ул. Школьная3.Водоснабжение по ул. Школьная2 от ул. Лабтехмед до ул. Школьная 3.Водоснабжение по ул. Школьная3 от ул. Лабтехмед до ул. Школьная2

ЗАКАЗЧИК : ГУ «Городской отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК : ПК «Агроспецмонтаж»

А К Т

Выполненных работ за_ апрель месяц 2010 г.

Стоимость работ по акту :-24138,273 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Е0101-13-2	-Разработка сухого грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	1286,35	31,73	30,38	40814	39075	15370	0,01	9						
				1,35	10,97	1739	14107	97	0,03	41						
2	Е0101-13-2 к=1,1	-Разработка мокрого грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	840,93	34,9	33,41	29350	28099	11053	0,01	7						
				1,49	12,06	1251	10144	97	0,03	29						
3	Е0101-164-2	-Ручная доработка м3	96,67	327,3	-	31640	-	35753	1,77	171						
	к=1,15			327,3	-	31640	-	113	-	-						
4	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	2037,2	7,11	7,11	14486	14486	5404	-	-						
				-	2,73	-	5571	97	0,01	16						
5	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей м3	23,3	345,13	345,13	8042	8042	5483	-	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	190	- 174,33 174,33	242,6 - -	- 33123 33123	5653 - -	97 37429 113	0,86 0,97 -	20 185 -
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	2037,2	26,66 22,14	4,52 -	54302 45102	9200 -	43749 97	0,11 -	220 -
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
8	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160х9,5 мм км	1,45	93683,87 54405	39017,49 12496,77	135842 78887	56575 18120	126110 130	247 37,3	358 54
9	С130804-238 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 160х8 мм м	1467,87	1870 -	- -	2744917 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 219 мм т	0,123	272423,73 81607,5	54986,85 24254,1	33508 10038	6763 2983	16927 130	312,7 91,12	38 11
11	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 159х4,5 мм т	0,435	272423,73 81607,5	54986,85 24254,1	118504 35499	23919 10551	59865 130	312,7 91,12	136 40
12	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 50 мм т	0,0506	272423,73 81607,5	54986,85 24254,1	13785 4129	2782 1227	6964 130	312,7 91,12	16 5
13	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 40 мм т	0,0035	272423,73 81607,5	54986,85 24254,1	953 286	192 85	482 130	312,7 91,12	1 -
14	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 25 мм т	0,035	272423,73 81607,5	54986,85 24254,1	9535 2856	1925 849	4817 130	312,7 91,12	11 3
15	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км	0,0325	194393,5 45922,5	32836,55 14484,6	6318 1492	1067 471	2552 130	203 54,42	7 2
16	Е0122-14-5	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм км	0,025	451605,81 57915	75835,66 33450,3	11290 1448	1896 836	2969 130	256 125,67	6 3
17	Е0122-14-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	0,005	589825,38	90169,6	2949	451	667	278	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм		62887,5	39774,15	314	199	130	149,43	1
		км								
18	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	4	685,21	41,04	2741	164	2236	1,93	8
				412,43	17,55	1650	70	130	0,07	-
		шт								
19	С130902-55	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	11500	-	46000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	44	554,47	43,96	24397	1934	19768	1,47	65
				330,53	20,47	14543	901	128	0,07	3
		1шт								
21	С130901-60	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	44	1160	-	51040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 40 мм	8	554,47	43,96	4436	352	3594	1,47	12
				330,53	20,47	2644	164	128	0,07	1
		1шт								
23	С130901-59	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	919	-	7352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 25 мм	186	554,47	43,96	103131	8177	83566	1,47	273
				330,53	20,47	61478	3808	128	0,07	13
		1шт								
25	С130901-57	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	186	489	-	90954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев д 2000мм из сборного железобетона в мокрых грунтах (4шт)	5,17	40417,29	2291,8	208957	11849	26089	13,9	72
				3071,25	810,52	15878	4190	130	2,48	13
		м3								
27	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев д 1500мм из сборного	18,13	40417,29	2291,8	732766	41550	91490	13,9	252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		железобетона в мокрых грунтах (20шт)		3071,25	810,52	55682	14695	130	2,48	45
		м3								
28	Е0123-24-1	-Установка люков	16	8414,22	39,47	134627	632	6023	1,31	21
		шт		272,03	17,55	4352	281	130	0,07	1
29	Е0139-8-9	-Устройство стремянок	0,6	6483,49	3473,84	3890	2084	1813	9,45	6
		т		2217,15	1139,58	1330	684	90	3,18	2
30	С12021-267	-Стоимость стремянок	0,6	133700	-	80220	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0106-1-13	-Устройство бетонных упоров	1,24	9945,43	106,84	12302	132	1364	4,9	6
		м3		1003,28	47,12	1241	58	105	0,18	-
32	Е0106-1-13	-Устройство бетонных упоров	1,09	9945,43	106,84	10841	116	1202	4,9	5
		м3		1003,28	47,12	1094	51	105	0,18	-
33	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	10	18166,32	41,04	181663	410	5095	1,82	18
		шт		374,4	17,55	3744	175	130	0,07	1
34	Е0125-57-1	-Установка опознавательного знака протектора	10	497,7	1,57	4977	16	3861	1,68	17
		шт		321,75	-	3218	-	120	-	-
35	С11011-954	-Таблички эмалированные для углового указателя	10	359	-	3590	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0122-38-5	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм	1	2831,04	438,91	2831	439	1487	3,64	4
		врезка		950,63	193,05	951	193	130	0,73	1
37	С130809-15	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	8	1140	-	9120	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
38	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	94	757	-	71158	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	С130810-24	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали на Ру < или равно 10 МПа, 159х4,5 мм	2	296	-	592	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
40	Е0101-215-2	-Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м	1264	2014,37	361,62	2546164	457084	668393	3,07	3880
		шт		649,35	106,07	820778	134069	70	0,32	404
41	Е0101-216-2	-Извлечение легких	1264	683,51	446,58	863955	564482	317501	1,14	1441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		иглофильтров длиной до 7 м								
		шт		236,93	121,91	299473	154099	70	0,34	430
42	Е0101-217-1	-Монтаж всасывающего коллектора	13	177,34	109,35	2305	1421	880	0,34	4
		м		60,26	36,4	783	473	70	0,11	1
43	Е0101-217-2	-Демонтаж всасывающего коллектора	13	107,33	69	1395	897	572	0,23	3
		м		38,32	24,54	498	319	70	0,08	1
44	С131103-15	-Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 32 мм	13	623	-	8099	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
45	Е0127-21-1 к=0,8	-Разборка однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	18,33	22,14	15,48	406	284	291	0,03	1
		м2		6,67	5,27	122	97	133	0,01	-
46	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	18,33	142,31	19,35	2609	355	364	0,04	1
		м2		8,33	6,59	153	121	133	0,02	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	8425210	1286852			7255
	Тенге	1537417	385244			1141
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7924821	-	-		-
Материалы -	Тенге	1843639	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1837109	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2748507	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	600950	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1502441	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		751
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	225366	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	565636	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9992898	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		8774
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2062475	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	84110	-	-		-
Материалы -	Тенге	476	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2014	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	80220	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1813	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	272	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5155	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	91078	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2286	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			416279	-	-		-
		Материалы -	Тенге			42835	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	83538	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			284315	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			106929	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16039	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31392	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			554600	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		420
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99577	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11341069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9202
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2164339	-		-
		ВЗиС - 1,5 %	тенге			170,116				
		ИТОГО :	тенге			11511,185				
		Зимнее удорожание 2,07%	тенге			238,282				
		Выслуга лет - 1%	тенге			115,112				
		Доп. отпуска - 0,4 %	тенге			46,044				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 г.	тенге			11910,623				
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2010 г. с К=1,774	тенге			21129,441				
		Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	тенге			422,589				
		ИТОГО:	тенге			21552,030				
		Н Д С - 12%	тенге			2586,243				
		ВСЕГО по акту:	тенге			24138,273				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: