Форма 2

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Oil Construction Company"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АЙКОМ Ltd"
Наименование стройки:"Жилой комплекс для работников вахтового поселка м/р Асар".ПК-1 Столовая на 75 посадочных мест

РАСШИФРОВКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Столовая на 75 мест
за октябрь месяц 2017г.

Л.С. 80000

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЛЯ								
1	С121-050108-0210 21-050108-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	125,2 м2	1467,09 --	-- --	183680 --	-- --	-- --	-- --	-- --
2	С121-050108-0410 21-050108-0410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	783 м2	1586,73 --	-- --	1242410 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		СТЕНЫ НАРУЖНИЕ								
3	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ ПОЛИМЕРМЕТАЛЛ-Т	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит,с комплектующими, толщина 120 мм	471,946 м2	10823,00 --	-- --	5107872 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Конструкции стальные из одного профиля	0,194 т	330039,66 --	-- --	64028 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,097 т	346385,34 --	-- --	379985 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге Тенге			6977973 --	-- --			-- --
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1426089				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1426089				
		Сметная прибыль -	Тенге			114087				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	С123-020302-4714 23-020302-4714 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	5465,46	--	38258	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	С123-020401-2405 23-020401-2405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	185,53	--	557	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С123-020302-3310 23-020302-3310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	19	3039,78	--	57756	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	32	995,12	567,04	31844	18145	12876	0,41	13
		шт		428,09	219,86	13699	7036	62,1	0,23	7
89	С123-020301-0410 23-020301-0410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	4401,43	--	61620	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	С123-020401-1309 23-020401-1309 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	17	3288,04	--	55897	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С123-020802-1002 23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Ревизии к канализационным трубам, диаметр 100 мм	1	2527,41	--	2527	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Е11-170101-0112 11-170101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	7	9199,10	55,00	64394	385	3791	0,79	6
		комплект		866,05	30,54	6062	214	60,4	0,03	--
93	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Лючок-прочистка	4	36425,00	--	145700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	114,7238	2207,76	342,15	253282	39253	137605	1,64	188
		м трубопровода		1852,90	132,93	212572	15250	60,4	0,14	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1927152	134995			399
			Тенге			441710	52864			54
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			161970				
	Всего заработная плата -		Тенге				105499			
		Накладные расходы -	Тенге			65515				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					65515		
		Сметная прибыль -	Тенге			18199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			245684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				105499			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1765182				
	Материалы -		Тенге			153882				
	Всего заработная плата -		Тенге				389075			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1195780				
	Местные материалы -		Тенге			786				
		Накладные расходы -	Тенге			235001				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					235001		
		Сметная прибыль -	Тенге			160015				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2160198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							349
		Сметная заработная плата -	Тенге				389075			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2405882				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							453
		Сметная заработная плата -	Тенге				494574			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12849225	944360			7591
			Тенге			7685570	444177			412
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16620748				
	Материалы -		Тенге			7088396				
	Всего заработная плата -		Тенге				7736038			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1321901				
		Накладные расходы -	Тенге			5420793				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4533498		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					887295		
		Сметная прибыль -	Тенге			1763323				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23804864				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7650
		Сметная заработная плата -	Тенге				7736038			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-5551884				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-5551884				
		Накладные расходы -	Тенге			-235400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			-462983				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-6250267				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1780361				
	Материалы -		Тенге			164316				
	Всего заработная плата -		Тенге				393709			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1195780				
	Местные материалы -		Тенге			786				
	Сдача и испытание -		Тенге			226				
		Накладные расходы -	Тенге			238563				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					237800		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					763		
		Сметная прибыль -	Тенге			161514				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2180438				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							353
		Сметная заработная плата -	Тенге				393709			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19735035				
		Итого с временными зданиями и сооружениями -0,8%	**Тенге**			**19 892 915**				
		Зимнее удорожание -0,84%	**Тенге**			**167 100**				
		Вахтовый метод -8,64%	**Тенге**			**1 718 748**				
		Транспорт материалов -1,266%	**Тенге**			**251 844**				
		ИТОГО в ценах 2016г.	**Тенге**			**22 030 608**				
		ИТОГО в ценах 2017г. МРП-2269	**Тенге**			**23 567 869**				
		Поправочный кооэфицент 0,9471127527				**22321428,57**				

Руководитель ЖСМС **Бекбаев Б.**

Начальник ПТГ ЖСМС **Ахметов К.**

Директор ТОО "Айком ltd" **Жәдігеров А.Ә.**