# А К Т

от « 17 » июня 2011 г.

**приёмки выполненных работ**

По разработке Проектно-сметной документации на прокладку волоконно-оптических и коаксиальных линий связи.

Комиссия, в составе:

Представитель Заказчика: Сецеховский Ю.Э. – директор ПК «Фермата»

Представитель Подрядчика: Ровный А.А. – главный инженер ТОО «МТУ КВАРЦ»
Радчук С.В. – начальник участка ТОО «МТУ КВАРЦ»

1. Проектные работы осуществлялись ТОО «МТУ КВАРЦ»

выполнившим: Разработку проектно-сметной документации на прокладку волоконно-оптических и коаксиальных линий связи.

2. Работы были осуществлены в сроки:
начало работ май 2011 г. окончание работ июнь 2011 г.

3. Рабочей комиссии представлена документация:
Альбом 1. Прокладка коаксиального кабеля в г.Караганда.10 очередь. ТУ 4-039-11/Л – 1 часть
Альбом 1. Прокладка ВОК в г.Караганда.10 очередь. ТУ 4-033-11/Л, 4-038/11/Л

4. Комиссией произведена приёмка:
Проектно-сметной документации на прокладку волоконно-оптических и коаксиальных линий связи.

На основании рассмотрения предъявленной подрядчиком документации комиссия устанавливает следующее:
а) Разработка Проектно-сметной документации на прокладку волоконно-оптических линий связи. осуществлена без отступлений от утверждённого технического задания

б) полная сметная стоимость выполненных работ 200,000 тыс.тенге
Фактические затраты (для заказчика) 200,000 тыс.тенге

**Заключение**

Работы по разработке Проектно-сметной документации на прокладку волоконно-оптических и коаксиальных линий связи.
выполнены в соответствии с техническим заданием, нормативными документами и правилами и в соответствии с утвержденной сметной документацией

Качество выполненных работ: хорошо

**Решение рабочей комиссии**

Предъявленные к приёмке: Работы по разработке Проектно-сметной документации на прокладку волоконно-оптических и коаксиальных линий связи.

считать выполненными в полном объеме.

**Члены комиссии:**

Ю.Сецеховский

А.Ровный

С.Радчук