Приложение 1
к приказу Министерства государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г № 712

СЧЕТ - ФАКТУРА № 13 от 25 сентября 2006 года

Поставщик ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
РНН и адрес поставщика РНН 48140003561 г. Петропавловск,
ул. 4-ый проезд Кирпичной, 5
Расчетный счет поставщика 701467709 в филиале АО Банк ЦентрКредит
Учет по НДС серия 48305 № 0014999 от 15.07.2005 г
Договор (контракт) на поставку товаров № 30 от 16 мая 2006 года
Условия оплаты по договору (контракту)
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

Поставка товаров осуществляется по доверенности № от
Способ отправления
Товаротранспортная накладная № от
Грузоотправитель
Грузополучатель

Покупатель ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
РНН и адрес покупателя РНН 480100223543, г. Петропавловск, ул. Конституции , 23
Расчетный счет покупателя 002130007 ГУ «Департамент Казначейства по СКО
Комитета Казначейства МФ РК»

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы согласно формы №3 за сентябрьпо объекту «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилой застройки Южной части г.Петропавловска»				37241644	15	5586246	42827890		
Всего по счету					37241644		5586246	42827890		

Руководитель организации _____ (Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика) _____

Главный бухгалтер организации _____ (Ф.И.О., подпись)

М.П.

Принял _____

Акт приемки выполненных работ №4
по программе 467.004.011 "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Реализация программы за счет средств официальных трансфертов из республиканского бюджета" - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилой застройки Южной части города Петропавловска Северо-Казахстанской области

г. Петропавловск 23 сентября 2006 года

"Организатор конкурса" ГУ "Департамент строительства СКО" в лице начальника департамента Назмутдинова М.Я., "Заказчик" ГУ "Отдел строительства города Петропавловска" в лице и.о. начальника отдела Иманова М.С. и "Подрядчик" ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" в лице директора Полехина А.П. составили настоящий акт на выполненные работы согласно договора №30 от 16 мая 2006 года за период с 16 мая 2006 года по 22 сентября 2006 года по развитию и обустройству инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилой застройки Южной части города Петропавловска Северо-Казахстанской области

1	Общая стоимость выполненных работ с начала действия договора	262987728	тенге
2	Объем выполненных работ за период с 23 августа 2006 года по 22 сентября 2006 года	42827890	тенге
3	Сумма перечисленная с начала действия договора	154111887	тенге
4	Сумма перечисленная авансом согласно п.33 договора	105402045	тенге
5	Сумма удержанная с "Подрядчика" согласно п. 33 договора	78896318	тенге
	30% - вычет авансового платежа	78896318	тенге
6	**Сумма требуемая к перечислению** 262987728 тенге- 78896318 тенге - 154111887 тенге = **29979523 тенге** **Двадцать девять миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот двадцать три тенге**		

Организатор конкурса **Назмутдинов М.Я.**

Заказчик **Иманов М.С.**

Подрядчик **Полехин А.П.**

Организатор конкурса: ГУ «Департамент строительства Северо-Казахстанской области»
Заказчик:ГУ « Отдел строительства города Петропавловска»
Подрядчик:ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилой застройки Южной части г.Петропавловска Сев.Каз.области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2006 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		30	16.05.06г				

Наименование пусковых комплексов, объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 1991 года	Их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах 1991г)	Дополнительные затраты		Отчис ления в фонд сод. занят.	Дор. фонд	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудо вания		На приобре тение материа лов	Другие дополнитель ные расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	262987728							228684981			34302747
в том числе за отчетный месяц		42827890						37241644			5586246

Организатор конкурса:

Заказчик:

Подрядчик:

Организатор конкурса: ГУ «Департамент строительства Северо-Казахстанской области»
Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Петропавловска»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование объекта:
Развитие и обустройство инженерной инфраструктуры
жилой застройки Южной части г.Петропавловска

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2006 г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Канализация в районе "Шыгыс"								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	130	43,73	41,6	5685	5408	1785	0,01	2
	Т.Ч. П.3.46 К=1,1			2,06	12,1	267	1573	97	0,04	5
		м3								
2	С010333-А15-1	Отвозка лишнего грунта на расстояние 15км	227,5	119,02	-	27077	-	5415	0,5	114
		т		23,8	-	5415	-	100	-	-
3	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 сильно налипающего на зубья и стенки ковша	8800	30,62	28,79	269443	253374	83192	0,01	111
	Т.Ч. П.3.46 К=1,1			1,83	7,92	16069	69696	97	0,03	242
		м3								
4	Е0101-162-8-прим	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно	40	562,01	-	22480	-	25403	3,64	146
	т.ч. п-3.177			562,01	-	22480	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=1,15	налипающего на инструмент								
	т.ч.	/доработка грунта вручную								
	п-1.55	после разработки их								
	п-3.180	механизированным способом/,								
	к=1,2	без креплений								
		м3								
5	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы	30	538,59	-	16158	-	18258	3,49	105
		вручную с креплениями в								
	т.ч.	траншеях шириной до 2 м,		538,59	-	16158	-	113	-	-
	п-3.182	глубиной до 3 м на расстоянии								
	к=1,15	до 1м от кабелей проложенных								
	т.ч.	в трубопроводах или коробах,								
	п-3.177	а также от водопроводных и								
	к=1,15	канализационных труб сильно								
		налипающего на инструмент								
		м3								
6	Е0101-162-8-	Разработка грунта 2 группы	23,08	468,34	-	10807	-	12219	3,04	70
		вручную с креплениями в								
	т.ч.	траншеях шириной до 2 м,		468,34	-	10805	-	113	-	-
	п-3.177	глубиной до 3 м сильно								
	к=1,15	налипающего на инструмент								
		м3								
7	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	4200	289,15	289,15	1214413	1214413	760270	-	-
		м3		-	186,62	-	783783	97	0,86	3604
8	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	8300	6,48	6,48	53779	53779	16937	-	-
		бульдозерами мощностью 59								
		кВт , при перемещении 2		-	2,1	-	17460	97	0,01	67
		группы грунтов до 5 м								
		м3								
9	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы	8300	21,55	4,52	178832	37483	137109	0,11	896
		пневматическими трамбовками								
		м3		17,03	-	141349	-	97	-	-
10	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей,	260	134,1	-	34866	-	39399	0,97	253
		пазух котлованов и ям в								
		грунтах 2 группы		134,1	-	34866	-	113	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		1833538	1564457			1697

				Тенге		247409	872512			3918
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1833538	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	1119921	-		-
	Местные материалы -			Тенге		10	-	-		-
	Транспортные расходы -			Тенге		27077	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		1099975	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		550
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	164996	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		176011	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		3109524	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		6164
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	1284917	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3109524	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6164
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1284917	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Сантехнические работы								
11	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	50	1039,9	152,52	51995	7626	13704	1,02	51
		м3		153,68	57,15	7684	2858	130	0,28	14
12	E0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм (футляр д315мм)	0,022	154938,86	103471,23	3409	2276	2130	306	7
		км		51300	23175,85	1129	510	130	98,72	2
13	C130804-7	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 315 мм ПЭ63 SDR26-315X12,1 футляр	2,2	22400	-	49280	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
14	E0122-47-3 прим	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм, ПНД 200	22	313,94	0,42	6907	9	4477	0,9	20
		м		156,38	0,16	3440	4	130	-	-
15	E0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,7	139336,75	90794,12	97536	63556	61842	286	200
		км		48375	19582,83	33863	13708	130	84,07	59
16	E0116-10-8 прим	-Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 200 мм /стояки в перепадных колодцах/	9	2191,72	45,33	19725	408	3594	1,66	15
		м		290,25	16,97	2612	153	130	0,08	1
17	E0122-33-6 прим	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм воронки	0,0685	204796,82	39324,82	14029	2694	4028	147,7	10
		т		30375	14854,5	2081	1018	130	72,55	5
18	E0122-14-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,009	566134,23	80990,95	5095	729	924	278	3
		км		48375	30595,5	435	275	130	149,43	1
19	E0123-23-2	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	2	4130,01	83,18	8260	166	7523	17,01	34
		врезка		2862	31,5	5724	63	130	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			256235	77464			339
			----			---	---			---
			Тенге			56968	18587			82
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			256235	-	-		-
		Материалы -	Тенге			34807	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	75555	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49280	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			37716	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			98222	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14733	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21267	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			375725	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		471
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90289	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			375725	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		471
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	90289	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы								
20	Е0123-13-4	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	14,82	23223,13	2538,55	344148	37619	69276	15,87	235
		м3		2645,33	950,63	39202	14088	130	4,64	69
21	Е0123-13-6	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	25,3	20096,12	1686,97	508432	42680	82187	11,16	282
		м3		1867,05	631,8	47236	15985	130	3,09	78
22	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	40,12	105	-	4213	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
23	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	40,12	300	-	12036	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			868829	80300			517
			Тенге			86438	30072			147
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			868829	-	-		-
		Материалы -	Тенге			362918	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	116510	-		-
		Местные материалы -	Тенге			339173	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			151463	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22719	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61218	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1081509	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		740
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	139230	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1081509	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		740
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	139230	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			2958602	1722222			2553
			Тенге			390815	921172			4147
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2958602	-	-		-
		Материалы -	Тенге			397725	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1311987	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49280	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			376899	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			27077	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1349660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		675
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	202449	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			258496	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4566758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7375
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1514436	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			4566758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7375
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1514436	-		-
		ОТДЕЛ 2. Трансформаторная подстанция №1 в районе "Шыгыс"								
		РАЗДЕЛ 4. Земляные работы								
24	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	283	30,62	28,79	8665	8148	2675	0,01	4
	т.ч. п-3.46 к=1,1	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья		1,83	7,92	517	2241	97	0,03	8
		м3								
25	Е0101-164-2	Доработка мокрого грунта вручную	5	302,12	-	1511	-	1707	2,13	11
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177 к=1,15	м3		302,12	-	1511	-	113	-	-
26	Е0101-24-2	Разработка грунта	283	7,86	7,86	2224	2224	700	-	-
	т.ч. п-3.70 к=0,85	бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв		-	2,55	-	722	97	0,01	3
		м3								
27	Е0101-24-10	Разработка грунта	283	6,72	6,72	1903	1903	599	-	-
	т.ч.	бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2		-	2,18	-	618	97	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.70 к=0,85	группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в резерв								
		м3								
28	Е0101-24-2	-Разработка грунта	150	7,86	7,86	1179	1179	371	-	-
	т.ч.	бульдозерами мощностью 59		---	---	---	---	---	---	---
	п-3.70 к=0,85	кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва		-	2,55	-	383	97	0,01	1
		м3								
29	Е0101-24-10	-Разработка грунта	150	6,72	6,72	1009	1009	318	-	-
		бульдозерами мощностью 59		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч. п-3.70 к=0,85	кВт , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м из резерва		-	2,18	-	327	97	0,01	1
		м3								
30	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	135	6,48	6,48	875	875	275	-	-
		бульдозерами мощностью 59		---	---	---	---	---	---	---
		кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	284	97	0,01	1
		м3								
31	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов	135	3,2	3,2	432	432	136	-	-
		бульдозерами мощностью 59		---	---	---	---	---	---	---
		кВт , при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м		-	1,04	-	140	97	-	1
		м3								
32	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы	135	21,55	4,52	2909	610	2230	0,11	15
		пневматическими трамбовками		---	---	---	---	---	---	---
		м3		17,03	-	2299	-	97	-	-
33	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей,	15	134,1	-	2012	-	2273	0,97	15
		пазух котлованов и ям в		---	---	---	---	---	---	---
		грунтах 2 группы		134,1	-	2012	-	113	-	-
		м3								
34	Е0101-173-2	-Водоотлив из котлованов	133	343,74	343,74	45717	45717	28621	-	-
		м3		---	---	---	---	---	---	---
				-	221,85	-	29506	97	1,02	136
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге		68434	62096			43
				----		---	---			---
				Тенге		6338	34222			153
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		68434	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	40560	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		39906	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	5986	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		6500	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		114841	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		216
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	46545	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге		114841	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		216
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46545	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Фундаменты								
35	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,4	2461,27	100,89	8368	343	650	0,85	3
			м3	123,75	38,25	421	130	118	0,18	1
36	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	20	335,21	172,69	6704	3454	3822	0,48	10
			шт	76,28	60,21	1526	1204	140	0,24	5
37	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	22	480,17	243,37	10564	5354	5912	0,67	15
			шт	106,88	85,08	2351	1872	140	0,34	7
38	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	22	713,32	389,08	15693	8560	8957	0,94	21
			шт	153,9	136,92	3386	3012	140	0,55	12
39	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	8	1038,25	598,4	8306	4787	4589	1,18	9
			шт	195,53	214,16	1564	1713	140	0,91	7
40	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	9,42	6500	-	61230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
41	С143003-17	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	0,8	6260	-	5008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
42	С143003-21	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	18,47	6020	-	111189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
43	Е0106-3-1	-Монолитные заделки из бетона кл.В7.5	0,62	7373,23	260,48	4571	161	458	3,94	2
			м3	614,25	89,46	381	55	105	0,35	-
44	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов ,F75	29,31	216	-	6331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
45	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (рубероид)	7,2	739,31	11,21	5323	81	303	0,2	1
			м2	31,5	4,21	227	30	118	0,02	-
46	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	51,8	245,44	3,82	12714	198	2371	0,21	11
				37,35	1,44	1935	75	118	0,01	-
			м2							
47	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	11,4	213,42	4,19	2433	48	802	0,38	4
				58,05	1,58	662	18	118	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	E0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций ,С-1 (м2)	0,02	70779,65	422,15	1416	8	199	56,4	1
		(т)		8257,5	157,5	165	3	118	0,77	-
		ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
49	E0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой,М600 (м3)	8,78	6250,36	261,86	54878	2299	6463	3,44	30
				499,5	99	4386	869	123	0,48	4
50	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ,рубероид (м2)	43,9	218,19	18,42	9578	809	5014	0,42	18
				85,95	6,91	3773	303	123	0,03	1
51	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ,из бетона кл.В12,5(толщ.50мм) (м2)	43,9	305,29	14,76	13402	648	3130	0,36	16
				52,43	5,54	2302	243	123	0,03	1
52	E0111-15-2 КО=4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (м2)	175,6	33,11	0,67	5815	118	419	0,01	2
				1,69	0,25	297	44	123	-	-
53	E0109-29-1	-Металлическая стремянка МС-25 (м2)	0,017	13711,47	5475,87	233	93	101	28,9	-
		(т)		5040	1552,87	86	26	90	5,46	-
54	C12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,017	133700	-	2273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	E0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз (т)	0,5	28,74	0,02	14	-	3	0,03	-
				5,81	-	3	-	90	-	-
56	E0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя (м2)	1	31,9	0,02	32	-	4	0,02	-
				4,16	-	4	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		346076	26961			144

				Тенге		23467	9599			40
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		343570	-	-		-
		Материалы -		Тенге		21544	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	32954	-		-
		Местные материалы -		Тенге		271777	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		43096	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	6464	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		23200	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		409866	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39419	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2506	-	-		-
		Материалы -	Тенге			54	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	112	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2273	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			101	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2763	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	127	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			412630	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		206
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39546	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Стены								
57	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	5	101,63	66,43	508	332	334	0,15	1
			шт	23,85	23,85	119	119	140	0,11	1
58	C143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,39	22900	-	8931	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
59	E0109-25-1	-Перемычки из уголковой стали	0,1	5030,5	2020,02	503	202	250	14,1	1
			т	2272,5	502,43	227	50	90	1,79	-
60	E0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1	2452,13	545,76	245	55	111	5,25	1
			т	1230,75	-	123	-	90	-	-
61	C12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1	114900	-	11490	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
62	E0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2,7	28,74	0,02	78	-	14	0,03	-
			м2	5,81	-	16	-	90	-	-
63	E0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	5,4	31,9	0,02	172	-	20	0,02	-
			м2	4,16	-	22	-	90	-	-
64	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м КР100,МР50	27,2	14476,12	335,84	393750	9135	26503	4,54	123
			м3	699,75	126	19033	3427	118	0,61	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			415678	9724			126
			Тенге			19541	3597			17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			403439	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1252	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22737	-		-
		Местные материалы -	Тенге			373530	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26872	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4031	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25819	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			456130	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		155
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26768	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12238	-	-		-
		Материалы -	Тенге			141	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	401	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11490	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			361	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			756	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металлсмонтажных работ -	Тенге			13355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	455	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			469484	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		157
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27222	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Перекрытие								
65	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	2	1362,81	373,54	2726	747	1682	2,66	5
				465,75	135,07	932	270	140	0,61	1
			шт	-	-	-	-	-	-	-
66	С143017-8 прим.	-Многопустотные плиты приведенной толщиной 12см	17,52	2487,3	-	43577	-	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
67	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,004	31400	-	126	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
68	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м (рельсы Р43)	0,688	5030,5	2020,02	3461	1390	1718	14,1	10
				2272,5	502,43	1563	346	90	1,79	1
			т	-	-	-	-	-	-	-
69	Е0109-48-4 т.ч.п.1.11	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,688	2452,13	545,76	1687	375	762	5,25	4
				1230,75	-	847	-	90	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
70	С11051-18	-Рельсы с поверхностной закалкой тип Р43	15,4	1740	-	26796	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
71	Е0106-22-11	-Устройство площадью более 5 м2 приведенной толщиной до	3,58	9921,17	243,44	35518	872	5353	8,42	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		150 мм (УМ-1, из бетона кл.в15)		1332	91,96	4769	329	105	0,45	2
			м3							
72	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005	61800	-	309	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
73	С12041-55	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,406	56800	-	23061	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
74	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,044	64200	-	2825	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
75	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,113	59700	-	6746	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
76	С12041-77	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,359	54400	-	19530	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			166361	3384			49

			Тенге			8110	945			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			161213	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8421	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6299	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			122969	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			22504	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7035	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1055	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10095	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			178343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7355	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5148	-	-		-
		Материалы -	Тенге			973	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2756	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2480	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	372	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			458	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3128	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			186429	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10483	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Покрытие								
77	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	8	1362,81	373,54	10902	2988	6729	2,66	21
			шт	465,75	135,07	3726	1081	140	0,61	5
78	С143017-8 прим.	-Многопустотные плиты приведенной толщиной 12см	63,04	2487,3	-	156799	-	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
79	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,006	31400	-	188	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			167890	2988			21

			Тенге			3726	1081			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			167890	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1816	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4807	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			156988	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2372	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1009	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10477	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			185097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5816	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			185097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5816	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Кровля								
80	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	44,5	112,9	0,99	5024	44	634	0,07	3
			м2	11,59	0,38	516	17	119	-	-
81	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,149	5030,5	2020,02	750	301	372	14,1	2
			т	2272,5	502,43	339	75	90	1,79	-
82	Е0109-48-4 т.ч.п.1.11	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,149	2452,13	545,76	365	81	165	5,25	1
			т	1230,75	-	183	-	90	-	-
83	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,149	114900	-	17120	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	4,02	28,74	0,02	116	-	21	0,03	-
				5,81	-	23	-	90	-	-
		м2								
85	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	8,04	31,9	0,02	256	-	30	0,02	-
				4,16	-	33	-	90	-	-
		м2								
86	Е0110-14-1	-Установка стропил стойки,прогоны,стропильная нога,затяжки,кобылки,подкосы,м ауэрлат	1,22	15196,97	334,28	18601	409	5175	22,1	27
				3397,5	126	4159	154	120	0,62	1
		м3								
87	Е0110-5-1 прим.	-Установка элементов каркаса из брусьев накладки,подкладки	0,163	16004,12	316,57	2609	52	705	22,5	4
				3487,5	119,25	568	19	120	0,58	-
		м3								
88	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,39	573,75	28,11	796	39	224	0,78	1
				123,75	10,58	172	15	120	0,05	-
		м3								
89	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством обрешетка 32мм	75,6	2396,66	8,2	181187	620	63027	4,37	330
				697,5	3,08	52731	233	119	0,02	1
		м2								
90	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам огнезащита обрешетки	75,6	20,48	0,91	1548	69	455	0,03	2
				4,68	0,34	354	26	120	-	-
		м2								
91	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов из досок т.25мм	4,4	427,08	7,54	1879	33	1148	1,43	6
				214,65	2,86	944	13	120	0,01	-
		м2								
92	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	122	25,67	0,05	3132	6	1121	0,05	6
				7,7	0,02	939	2	119	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			233383	1654			383

			Тенге			60962	554			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			215148	-	-		-
	Материалы -		Тенге			153436	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	60919	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			72541	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		36
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10881	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			17261	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			304951	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71800	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18235	-	-		-
		Материалы -	Тенге			211	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	597	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17120	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			537	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	81	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1126	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	677	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			324849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		422
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72477	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Перегородки								
93	Е0108-7-5	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (КР100,МР50)	35,84	1956,24	34,37	70112	1232	8537	1,21	43
		м2		189	12,87	6774	461	118	0,06	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			70112	1232			43
			Тенге			6774	461			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70112	-	-		-
		Материалы -	Тенге			459	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7235	-		-
		Местные материалы -	Тенге			61647	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8537	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1281	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4719	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8516	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			83368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8516	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			1467934	108039			810
			Тенге			128918	50458			224
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1429806	-	-		-
		Материалы -	Тенге			186928	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	175510	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			279957	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			731830	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			204716	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30707	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98071	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1732594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1116
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	206218	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			38127	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1379	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3865	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30883	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3479	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	522	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2496	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4387	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			1776697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	210605	-		-
		ОТДЕЛ 3. Трансформаторная подстанция №2 в районе "Шыгыс"								
		РАЗДЕЛ 11. Земляные работы								
94	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	283	30,62	28,79	8665	8148	2675	0,01	4
	т.ч. п-3.46 к=1,1	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья		1,83	7,92	517	2241	97	0,03	8
		м3								
95	E0101-164-2	Доработка мокрого грунта вручную	5	302,12	-	1511	-	1707	2,13	11
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	м3		302,12	-	1511	-	113	-	-
	т.ч. п-3.177 к=1,15									
96	E0101-24-2	Разработка грунта	283	7,86	7,86	2224	2224	700	-	-
	т.ч. п-3.70 к=0,85	бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв		-	2,55	-	722	97	0,01	3
		м3								
97	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	283	6,72	6,72	1903	1903	599	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-3.70 к=0,85	кВт , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м в резерв		-	2,18	-	618	97	0,01	2
		м3								
98	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	150	7,86	7,86	1179	1179	371	-	-
	т.ч. п-3.70 к=0,85	кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва		-	2,55	-	383	97	0,01	1
		м3								
99	Е0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	150	6,72	6,72	1009	1009	318	-	-
	т.ч. п-3.70 к=0,85	кВт , при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м из резерва		-	2,18	-	327	97	0,01	1
		м3								
100	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	135	6,48	6,48	875	875	275	-	-
		кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	284	97	0,01	1
		м3								
101	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	135	3,2	3,2	432	432	136	-	-
		кВт , при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м		-	1,04	-	140	97	-	1
		м3								
102	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	135	21,55	4,52	2909	610	2230	0,11	15
		м3		17,03	-	2299	-	97	-	-
103	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15	134,1	-	2012	-	2273	0,97	15
		м3		134,1	-	2012	-	113	-	-
104	Е0101-173-2	-Водоотлив из котлованов	133	343,74	343,74	45717	45717	28621	-	-
		м3		-	221,85	-	29506	97	1,02	136
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			68434	62096			43
			Тенге			6338	34222			153
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68434	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	40560	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			39906	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5986	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6500	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			114841	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		216
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	46545	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			114841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		216
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46545	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Фундаменты								
105	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,4	2461,27	100,89	8368	343	650	0,85	3
		м3		123,75	38,25	421	130	118	0,18	1
106	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	20	335,21	172,69	6704	3454	3822	0,48	10
		шт		76,28	60,21	1526	1204	140	0,24	5
107	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	22	480,17	243,37	10564	5354	5912	0,67	15
		шт		106,88	85,08	2351	1872	140	0,34	7
108	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	22	713,32	389,08	15693	8560	8957	0,94	21
		шт		153,9	136,92	3386	3012	140	0,55	12
109	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	8	1038,25	598,4	8306	4787	4589	1,18	9
		шт		195,53	214,16	1564	1713	140	0,91	7
110	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	9,42	6500	-	61230	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
111	С143003-17	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	0,8	6260	-	5008	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
112	С143003-21	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	18,47	6020	-	111189	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
113	Е0106-3-1	-Монолитные заделки из бетона кл.В7.5	0,62	7373,23	260,48	4571	161	458	3,94	2
		м3		614,25	89,46	381	55	105	0,35	-
114	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов ,F75	29,31	216	-	6331	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
115	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (рубероид)	7,2	739,31	11,21	5323	81	303	0,2	1
		м2		31,5	4,21	227	30	118	0,02	-
116	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	51,8	245,44	3,82	12714	198	2371	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1935	75	118	0,01	-
117	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	11,4	213,42	4,19	2433	48	802	0,38	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стен, фундаментов		58,05	1,58	662	18	118	0,01	-
		м2								
118	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций ,С-1	0,02	70779,65	422,15	1416	8	199	56,4	1
		т		8257,5	157,5	165	3	118	0,77	-
		ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
119	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой,М600	8,78	6250,36	261,86	54878	2299	6463	3,44	30
				499,5	99	4386	869	123	0,48	4
		м3								
120	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ,рубероид	43,9	218,19	18,42	9578	809	5014	0,42	18
				85,95	6,91	3773	303	123	0,03	1
		м2								
121	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ,из бетона кл.В12,5(толщ.50мм)	43,9	305,29	14,76	13402	648	3130	0,36	16
				52,43	5,54	2302	243	123	0,03	1
		м2								
122	Е0111-15-2 КО=4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	175,6	33,11	0,67	5815	118	419	0,01	2
				1,69	0,25	297	44	123	-	-
		м2								
123	Е0109-29-1	-Металлическая стремянка МС-25	0,017	13711,47	5475,87	233	93	101	28,9	-
		т		5040	1552,87	86	26	90	5,46	-
124	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,017	133700	-	2273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
125	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	0,5	28,74	0,02	14	-	3	0,03	-
				5,81	-	3	-	90	-	-
		м2								
126	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	1	31,9	0,02	32	-	4	0,02	-
				4,16	-	4	-	90	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			346076	26961			144

			Тенге			23467	9599			40
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			343570	-	-		-
		Материалы -	Тенге			21544	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32954	-		-
		Местные материалы -	Тенге			271777	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43096	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6464	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23200	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			409866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39419	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2506	-	-		-
		Материалы -	Тенге			54	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	112	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2273	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			101	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2763	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	127	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			412630	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		206
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39546	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Стены								
127	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	5	101,63	66,43	508	332	334	0,15	1
			шт	23,85	23,85	119	119	140	0,11	1
128	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,39	22900	-	8931	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
129	Е0109-25-1	-Перемычки из уголковой стали	0,1	5030,5	2020,02	503	202	250	14,1	1
			т	2272,5	502,43	227	50	90	1,79	-
130	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1	2452,13	545,76	245	55	111	5,25	1
				1230,75	-	123	-	90	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
131	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1	114900	-	11490	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
132	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2,7	28,74	0,02	78	-	14	0,03	-
				5,81	-	16	-	90	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
133	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	5,4	31,9	0,02	172	-	20	0,02	-
				4,16	-	22	-	90	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
134	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м КР100,МР50	27,2	14476,12	335,84	393750	9135	26503	4,54	123
				699,75	126	19033	3427	118	0,61	17
			м3	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			415678	9724			126
			----			---	---			---
			Тенге			19541	3597			17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			403439	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1252	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22737	-		-
		Местные материалы -	Тенге			373530	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26872	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4031	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25819	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			456130	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		155
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26768	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12238	-	-		-
		Материалы -	Тенге			141	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	401	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11490	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			361	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			756	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	455	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			469484	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		157
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27222	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Перекрытие								
135	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	2	1362,81	373,54	2726	747	1682	2,66	5
				465,75	135,07	932	270	140	0,61	1
			шт							
136	С143017-8 прим.	-Многопустотные плиты приведенной толщиной 12см	17,52	2487,3	-	43577	-	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
137	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,004	31400	-	126	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
138	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м (рельсы Р43)	0,688	5030,5	2020,02	3461	1390	1718	14,1	10
				2272,5	502,43	1563	346	90	1,79	1
			т							
139	Е0109-48-4 т.ч.п.1.11	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,688	2452,13	545,76	1687	375	762	5,25	4
				1230,75	-	847	-	90	-	-
			т							
140	С11051-18	-Рельсы с поверхностной закалкой тип Р43	15,4	1740	-	26796	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
141	Е0106-22-11	-Устройство площадью более 5	3,58	9921,17	243,44	35518	872	5353	8,42	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 приведенной толщиной до 150 мм (УМ-1, из бетона кл.в15)		1332	91,96	4769	329	105	0,45	2
			м3							
142	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005	61800	-	309	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
143	С12041-55	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,406	56800	-	23061	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
144	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,044	64200	-	2825	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
145	С12041-74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,113	59700	-	6746	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
146	С12041-77	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,359	54400	-	19530	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			166361	3384			49

			Тенге			8110	945			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			161213	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8421	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6299	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			122969	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			22504	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7035	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1055	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10095	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			178343	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7355	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5148	-	-		-
		Материалы -	Тенге			973	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2756	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2480	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	372	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			458	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3128	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			186429	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10483	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Покрытие								
147	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	8	1362,81	373,54	10902	2988	6729	2,66	21
				465,75	135,07	3726	1081	140	0,61	5
			шт							
148	С143017-8 прим.	-Многопустотные плиты приведенной толщиной 12см	63,04	2487,3	-	156799	-	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
149	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,006	31400	-	188	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			167890	2988			21

			Тенге			3726	1081			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			167890	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1816	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4807	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			156988	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2372	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1009	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10477	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			185097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5816	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			185097	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5816	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Кровля								
150	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	44,5	112,9	0,99	5024	44	634	0,07	3
			м2	11,59	0,38	516	17	119	-	-
151	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,149	5030,5	2020,02	750	301	372	14,1	2
			т	2272,5	502,43	339	75	90	1,79	-
152	Е0109-48-4 т.ч.п.1.11	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,149	2452,13	545,76	365	81	165	5,25	1
			т	1230,75	-	183	-	90	-	-
153	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,149	114900	-	17120	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
154	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	4,02	28,74	0,02	116	–	21	0,03	–
				5,81	–	23	–	90	–	–
		м2								
155	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	8,04	31,9	0,02	256	–	30	0,02	–
				4,16	–	33	–	90	–	–
		м2								
156	Е0110-14-1	-Установка стропил стойки,прогоны,стропильная нога,затяжки,кобылки,подкосы,мауэрлат	1,22	15196,97	334,28	18601	409	5175	22,1	27
				3397,5	126	4159	154	120	0,62	1
		м3								
157	Е0110-5-1 прим.	-Установка элементов каркаса из брусьев накладки,подкладки	0,163	16004,12	316,57	2609	52	705	22,5	4
				3487,5	119,25	568	19	120	0,58	–
		м3								
158	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,39	573,75	28,11	796	39	224	0,78	1
				123,75	10,58	172	15	120	0,05	–
		м3								
159	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством обрешетка 32мм	75,6	2396,66	8,2	181187	620	63027	4,37	330
				697,5	3,08	52731	233	119	0,02	1
		м2								
160	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам огнезащита обрешетки	75,6	20,48	0,91	1548	69	455	0,03	2
				4,68	0,34	354	26	120	–	–
		м2								
161	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов из досок т.25мм	4,4	427,08	7,54	1879	33	1148	1,43	6
				214,65	2,86	944	13	120	0,01	–
		м2								
162	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	122	25,67	0,05	3132	6	1121	0,05	6
				7,7	0,02	939	2	119	–	–
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16			Тенге		233383	1654			383

				Тенге		60962	554			3
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		215148	–	–		–
	Материалы -			Тенге		153436	–	–		–
	Всего заработная плата -			Тенге		–	60919	–		–
	Накладные расходы -			Тенге		72541	–	–		–
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		–	–	–		36
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		–	10881	–		–
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		17261	–	–		–
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		304951	–	–		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		419
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71800	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18235	-	-		-
		Материалы -	Тенге			211	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	597	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17120	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			537	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	81	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1126	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	677	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			324849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		422
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72477	-		-
		РАЗДЕЛ 17. Перегородки								
163	Е0108-7-5	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (КР100,МР50)	35,84	1956,24	34,37	70112	1232	8537	1,21	43
				189	12,87	6774	461	118	0,06	2
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			70112	1232			43

			Тенге			6774	461			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70112	-	-		-
		Материалы -	Тенге			459	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7235	-		-
		Местные материалы -	Тенге			61647	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8537	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1281	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4719	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8516	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			83368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8516	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			1467934	108039			810

			Тенге			128918	50458			224
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1429806	-	-		-
		Материалы -	Тенге			186928	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	175510	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			279957	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			731830	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			204716	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30707	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98071	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1732594	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1116
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	206218	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			38127	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1379	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3865	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30883	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3479	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	522	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2496	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4387	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			1776697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1139
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	210605	-		-

ОТДЕЛ 4. Трансформаторная подстанция в районе "Юбилейный"

РАЗДЕЛ 18. Земляные работы

164	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	283	30,62	28,79	8665	8148	2675	0,01	4
	т.ч. п-3.46 к=1,1				1,83	7,92	517	2241	97	0,03	8
165	E0101-164-2	Доработка мокрого грунта вручную	м3	5	302,12	-	1511	-	1707	2,13	11
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2				302,12	-	1511	-	113	-	-
	т.ч. п-3.177 к=1,15										
166	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	м3	283	7,86	7,86	2224	2224	700	-	-
	т.ч. п-3.70 к=0,85				-	2,55	-	722	97	0,01	3
167	E0101-24-10	Разработка грунта		283	6,72	6,72	1903	1903	599	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 59								
	т.ч.	кВт , при перемещении 2		-	2,18	-	618	97	0,01	2
	п-3.70	группы грунтов добавлять на								
	к=0,85	каждые последующие 10 м в резерв								
		м3								
168	Е0101-24-2	-Разработка грунта	150	7,86	7,86	1179	1179	371	-	-
	т.ч.	бульдозерами мощностью 59								
	п-3.70	кВт , при перемещении 2		-	2,55	-	383	97	0,01	1
	к=0,85	группы грунтов до 10 м из резерва								
		м3								
169	Е0101-24-10	-Разработка грунта	150	6,72	6,72	1009	1009	318	-	-
		бульдозерами мощностью 59								
	т.ч.	кВт , при перемещении 2		-	2,18	-	327	97	0,01	1
	п-3.70	группы грунтов добавлять на								
	к=0,85	каждые последующие 10 м из резерва								
		м3								
170	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	135	6,48	6,48	875	875	275	-	-
		бульдозерами мощностью 59								
		кВт , при перемещении 2		-	2,1	-	284	97	0,01	1
		группы грунтов до 5 м								
		м3								
171	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов	135	3,2	3,2	432	432	136	-	-
		бульдозерами мощностью 59								
		кВт , при перемещении грунтов		-	1,04	-	140	97	-	1
		2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
		м3								
172	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы	135	21,55	4,52	2909	610	2230	0,11	15
		пневматическими трамбовками								
		м3		17,03	-	2299	-	97	-	-
173	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей,	15	134,1	-	2012	-	2273	0,97	15
		пазух котлованов и ям в								
		грунтах 2 группы		134,1	-	2012	-	113	-	-
		м3								
174	Е0101-173-2	-Водоотлив из котлованов	133	343,74	343,74	45717	45717	28621	-	-
		м3		-	221,85	-	29506	97	1,02	136
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		Тенге			68434	62096			43

			Тенге			6338	34222			153
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68434	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	40560	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			39906	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5986	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6500	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			114841	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		216
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	46545	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			114841	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		216
			Тенге			-	46545	-		-
		РАЗДЕЛ 19. Фундаменты								
175	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,4	2461,27	100,89	8368	343	650	0,85	3
			м3	123,75	38,25	421	130	118	0,18	1
176	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	20	335,21	172,69	6704	3454	3822	0,48	10
			шт	76,28	60,21	1526	1204	140	0,24	5
177	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	22	480,17	243,37	10564	5354	5912	0,67	15
			шт	106,88	85,08	2351	1872	140	0,34	7
178	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	22	713,32	389,08	15693	8560	8957	0,94	21
			шт	153,9	136,92	3386	3012	140	0,55	12
179	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	8	1038,25	598,4	8306	4787	4589	1,18	9
			шт	195,53	214,16	1564	1713	140	0,91	7
180	С143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	9,42	6500	-	61230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
181	С143003-17	-Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100	0,8	6260	-	5008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
182	С143003-21	-Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	18,47	6020	-	111189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
183	Е0106-3-1	-Монолитные заделки из бетона кл.В7.5	0,62	7373,23	260,48	4571	161	458	3,94	2
			м3	614,25	89,46	381	55	105	0,35	-
184	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов ,F75	29,31	216	-	6331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
185	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (рубероид)	7,2	739,31	11,21	5323	81	303	0,2	1
			м2	31,5	4,21	227	30	118	0,02	-
186	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	51,8	245,44	3,82	12714	198	2371	0,21	11
				37,35	1,44	1935	75	118	0,01	-
			м2							
187	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная	11,4	213,42	4,19	2433	48	802	0,38	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2		58,05	1,58	662	18	118	0,01	-
188	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций ,С-1 т	0,02	70779,65 8257,5	422,15 157,5	1416 165	8 3	199 118	56,4 0,77	1 -
		ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
189	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой,М600 м3	8,78	6250,36 499,5	261,86 99	54878 4386	2299 869	6463 123	3,44 0,48	30 4
190	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ,рубероид м2	43,9	218,19 85,95	18,42 6,91	9578 3773	809 303	5014 123	0,42 0,03	18 1
191	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ,из бетона кл.В12,5(толщ.50мм) м2	43,9	305,29 52,43	14,76 5,54	13402 2302	648 243	3130 123	0,36 0,03	16 1
192	Е0111-15-2 КО=4	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	175,6	33,11 1,69	0,67 0,25	5815 297	118 44	419 123	0,01 -	2 -
193	Е0109-29-1	-Металлическая стремянка МС-25 т	0,017	13711,47 5040	5475,87 1552,87	233 86	93 26	101 90	28,9 5,46	- -
194	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,017	133700 -	- -	2273 -	- -	- -	- -	- -
195	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз м2	0,5	28,74 5,81	0,02 -	14 3	- -	3 90	0,03 -	- -
196	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя м2	1	31,9 4,16	0,02 -	32 4	- -	4 90	0,02 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге		346076	26961			144
				Тенге		23467	9599			40
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		343570	-	-		-
		Материалы -		Тенге		21544	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	32954	-		-
		Местные материалы -		Тенге		271777	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		43096	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	6464	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23200	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			409866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39419	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2506	-	-		-
		Материалы -	Тенге			54	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	112	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2273	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			101	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2763	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	127	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			412630	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		206
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39546	-		-
		РАЗДЕЛ 20. Стены								
197	E0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	5	101,63	66,43	508	332	334	0,15	1
			шт	23,85	23,85	119	119	140	0,11	1
198	C143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,39	22900	-	8931	-	-	-	-
			м3	-	-	-	-	-	-	-
199	E0109-25-1	-Перемычки из уголковой стали	0,1	5030,5	2020,02	503	202	250	14,1	1
			т	2272,5	502,43	227	50	90	1,79	-
200	E0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1	2452,13	545,76	245	55	111	5,25	1
			т	1230,75	-	123	-	90	-	-
201	C12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,1	114900	-	11490	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
202	E0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2,7	28,74	0,02	78	-	14	0,03	-
			м2	5,81	-	16	-	90	-	-
203	E0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	5,4	31,9	0,02	172	-	20	0,02	-
			м2	4,16	-	22	-	90	-	-
204	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м КР100,МР50	27,2	14476,12	335,84	393750	9135	26503	4,54	123
			м3	699,75	126	19033	3427	118	0,61	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			415678	9724			126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			19541	3597			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			403439	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1252	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22737	-		-
		Местные материалы -	Тенге			373530	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26872	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4031	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25819	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			456130	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		155
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26768	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			12238	-	-		-
		Материалы -	Тенге			141	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	401	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11490	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			361	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			756	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			13355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	455	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			469484	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		157
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27222	-		-
		РАЗДЕЛ 21. Перекрытие								
205	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	2	1362,81	373,54	2726	747	1682	2,66	5
				465,75	135,07	932	270	140	0,61	1
			шт	-	-	-	-	-	-	-
206	C143017-8 прим.	-Многопустотные плиты приведенной толщиной 12см	17,52	2487,3	-	43577	-	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
207	C12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,004	31400	-	126	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
208	E0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м (рельсы Р43)	0,688	5030,5	2020,02	3461	1390	1718	14,1	10
				2272,5	502,43	1563	346	90	1,79	1
			т							
209	E0109-48-4 т.ч.п.1.11	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,688	2452,13	545,76	1687	375	762	5,25	4
				1230,75	-	847	-	90	-	-
			т							
210	C11051-18	-Рельсы с поверхностной закалкой тип Р43	15,4	1740	-	26796	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	E0106-22-11	-Устройство площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм (УМ-1, из бетона кл.в15)	3,58	9921,17	243,44	35518	872	5353	8,42	30
				1332	91,96	4769	329	105	0,45	2
		м3								
212	C12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005	61800	-	309	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
213	C12041-55	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,406	56800	-	23061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
214	C12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,044	64200	-	2825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
215	C12041-74	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,113	59700	-	6746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
216	C12041-77	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,359	54400	-	19530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге			166361	3384			49

			Тенге			8110	945			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			161213	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8421	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6299	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			122969	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			22504	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7035	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1055	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10095	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			178343	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		42
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7355	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5148	-	-		-
	Материалы -		Тенге			973	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2756	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2480	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	372	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			458	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8086	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3128	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			186429	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10483	-		-
		РАЗДЕЛ 22. Покрытие								
217	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	8	1362,81	373,54	10902	2988	6729	2,66	21
			шт	465,75	135,07	3726	1081	140	0,61	5
218	С143017-8 прим.	-Многопустотные плиты приведенной толщиной 12см	63,04	2487,3	-	156799	-	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
219	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,006	31400	-	188	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			167890	2988			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3726	1081			5
		Материалы -	Тенге			167890	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			1816	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	4807	-		-
		Местные материалы -	Тенге			156988	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			6729	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	1009	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10477	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			185097	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			-	5816	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			185097	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		29
		РАЗДЕЛ 23. Кровля								
220	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	44,5	112,9	0,99	5024	44	634	0,07	3
			м2	11,59	0,38	516	17	119	-	-
221	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,149	5030,5	2020,02	750	301	372	14,1	2
			т	2272,5	502,43	339	75	90	1,79	-
222	Е0109-48-4 т.ч.п.1.11	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,149	2452,13	545,76	365	81	165	5,25	1
			т	1230,75	-	183	-	90	-	-
223	С12021-260	-Стальные крепежные элементы	0,149	114900	-	17120	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из швеллеров и уголков								
		т		-	-	-	-	-	-	-
224	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	4,02	28,74	0,02	116	-	21	0,03	-
				5,81	-	23	-	90	-	-
		м2								
225	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	8,04	31,9	0,02	256	-	30	0,02	-
				4,16	-	33	-	90	-	-
		м2								
226	Е0110-14-1	-Установка стропил стойки,прогоны,стропильная нога,затяжки,кобылки,подкосы,м ауэрлат	1,22	15196,97	334,28	18601	409	5175	22,1	27
				3397,5	126	4159	154	120	0,62	1
		м3								
227	Е0110-5-1 прим.	-Установка элементов каркаса из брусьев накладки,подкладки	0,163	16004,12	316,57	2609	52	705	22,5	4
				3487,5	119,25	568	19	120	0,58	-
		м3								
228	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,39	573,75	28,11	796	39	224	0,78	1
				123,75	10,58	172	15	120	0,05	-
		м3								
229	Е0112-7-5	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством обрешетка 32мм	75,6	2396,66	8,2	181187	620	63027	4,37	330
				697,5	3,08	52731	233	119	0,02	1
		м2								
230	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам огнезащита обрешетки	75,6	20,48	0,91	1548	69	455	0,03	2
				4,68	0,34	354	26	120	-	-
		м2								
231	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов из досок т.25мм	4,4	427,08	7,54	1879	33	1148	1,43	6
				214,65	2,86	944	13	120	0,01	-
		м2								
232	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	122	25,67	0,05	3132	6	1121	0,05	6
				7,7	0,02	939	2	119	-	-
		м2								
		СЛУХОВОЕ ОКНО ОС-1(2ШТ)								
233	Е0106-11-8 прим.	-Установка кружал	0,012	70437,87	304,24	845	4	123	58	1
		1т		9675	114,75	116	1	105	0,56	-
234	Е0110-16-1	-Установка оконных блоков во фронтонах	0,5	505,16	71,29	253	36	178	1,64	1
		м2		272,25	25,25	136	13	120	0,1	-
235	С12061-152	-Стоимость слухового окна ОС-1	0,5	5148	-	2574	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	С11011-819	-Петля накладная шт	8	40 -	- -	320 -	- -	- -	- -	- -
237	С11011-813	-Задвижка накладная шт	4	142 -	- -	568 -	- -	- -	- -	- -
238	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная шт	2	308 -	- -	616 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			238559	1694			384
			----			---	---			---
			Тенге			61214	568			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			220324	-	-		-
		Материалы -	Тенге			154243	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	61185	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4078	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			72843	-	-		36
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10926	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17590	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			310757	-	-		420
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72111	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18235	-	-		-
		Материалы -	Тенге			211	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	597	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17120	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			537	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	81	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1126	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19899	-	-		3
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	677	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			330655	-	-		424
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	72789	-		
		РАЗДЕЛ 24. Перегородки								
239	Е0108-7-5	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (КР100,МР50) м2	35,84	1956,24 189	34,37 12,87	70112 6774	1232 461	8537 118	1,21 0,06	43 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			70112	1232			43
			----			---	---			---
			Тенге			6774	461			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			70112	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			459	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7235	-		-
		Местные материалы -	Тенге			61647	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8537	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1281	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4719	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8516	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			83368	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8516	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			1473109	108078			812
			----			--------	--------			--------
			Тенге			129170	50472			224
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1434982	-	-		-
		Материалы -	Тенге			187734	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	175777	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			284035	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			731830	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			205018	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30753	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98400	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1738400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1118
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	206529	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			38127	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1379	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3865	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30883	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3479	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	522	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2496	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4387	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			1782503	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1140
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	210917	-		-

ОТДЕЛ 5. Кабельная линия 10 кв в районе "Юбилейный"

240	Е0101-14-2	Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до	217	18,57	18,57	4030	4030	1014	-	-
				--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------
				-	4,82	-	1046	97	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,4 м								
		м3								
241	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	161	7,45	7,45	1200	1200	378	-	-
				-	2,42	-	389	97	0,01	1
		м3								
242	Е0134-103-1	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,23	624721,88	-	143686	-	6049	152,95	35
				23908,5	-	5499	-	110	-	-
		кан.-км								
243	Ц0108-148-5	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	264	80,36	19,67	21215	5192	14854	0,36	94
				54,4	4,83	14360	1275	95	0,03	7
		м								
244	Ц0108-141-5	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	498	55,82	17,14	27798	8533	18117	0,22	109
				34,39	3,91	17124	1947	95	0,02	11
		м								
245	Ц0108-146-6	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг	33	150,85	63,6	4978	2099	2224	0,37	12
				57,15	13,8	1886	455	95	0,08	3
		м								
246	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	498	42,19	31,97	21011	15921	8542	0,07	34
				10,12	7,93	5040	3952	95	0,05	23
		м								
247	Ц0108-143-1	-Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	498	37,25	27,25	18548	13573	7889	0,07	34
				9,89	6,79	4925	3379	95	0,04	20
		м								
248	Ц0108-144-6	-Кабельный наконечник 95-12-13-А-УХЛ3	6	65,45	-	393	-	369	0,32	2
				64,75	-	388	-	95	-	-
		шт								
249	Ц0108-158-1-6	-Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	2	344,6	-	689	-	516	1,15	2
				271,4	-	543	-	95	-	-
		шт								
250	Ц0108-178-1	-Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле	3	236,6	-	710	-	341	0,71	2
				119,6	-	359	-	95	-	-
		шт								
251	Ц0108-472-1-0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	3	88,31	2,42	265	7	213	0,45	1
				74,29	0,35	223	1	95	-	-
		м								
252	Ц0108-84-1	-Камера сборных распределительных устройств	1	5367,75	698,05	5368	698	4469	25,3	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		серии КСО с масляным выключателем		4528,7	175,95	4529	176	95	1,02	1
			шт							
253	ПРАЙС-ЛИСТ	-Ячейка 10кв с вакуумным выключателем ВВ/TEL КС0-10-Э-1	1	1240613	-	1240613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
254	Ц0108-167-8	-Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	2	2428,67	11,62	4857	23	3647	10,35	21
				1917,05	2,64	3834	5	95	0,02	-
			шт							
255	С151610-30	-Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3-95-10У2,5	2	15100	-	30200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
256	С1509-3044	-Кабель ЦАСП2л сеч.3х95мм2	795	2380	-	1892100	-	-	-	-
			м							
				-	-	-	-	-	-	-
257	С2405-1503	-Кабельные заделки КВВ-5	2	1630	-	3260	-	-	-	-
			шт							
				-	-	-	-	-	-	-
258	С151803-211	-Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-12-13-А УХЛЗ	6	140	-	840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
259	С151607-51	-Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 50 мм2	0,0013	481000	-	625	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
260	С143008-94	-Песок для строительных работ: 50%-природный, 50%-обогащенный	49,56	761	-	37715	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
261	С143006-7	-Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-100	6,16	32074	-	197576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5		Тенге		3657676	51275			373

				Тенге		58710	12626			70
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		3652447	-	-		-
		Материалы -		Тенге		144762	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	69900	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3167638	-	-		-
		Ресурсы на опробование -		Тенге		235291	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		67230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	10085	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223181	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3942858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		471
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79985	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5229	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1435	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1392	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	209	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			397	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7019	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1644	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			3949876	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		477
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	81629	-		-

ОТДЕЛ 6. Дождевая канализация по ул.Жамбыла

РАЗДЕЛ 25. Разборка и востановление асфальтобетонных покрытий

262	E0127-19-1	-Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	9,01	9,86	-	89	-	118	0,07	1
				9,86	-	89	-	133	-	-
		м2								
263	E0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных /по дороге/	34,08	452,08	177,81	15407	6060	12644	1,78	61
				274,28	4,68	9347	160	133	0,02	1
		м3								
264	E0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	42,62	55,21	37,38	2353	1593	1638	0,13	6
				17,83	11,06	760	472	133	0,04	2
		м3								
265	E0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа т16см	266,4	437,02	37,82	116421	10075	6718	0,04	10
				5,75	13,21	1532	3519	133	0,05	12
		м2								
266	E0127-25-1	-Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания	26,64	272,29	3,31	7254	88	139	0,02	1
				2,98	0,95	79	25	133	-	-
		10м2								
267	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	266,4	455,65	17,65	121386	4703	4482	0,04	10
				6,83	5,82	1820	1550	133	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ т5см								
		м2								
268	Е0127-54-1к-о=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2131,2	53,62	-	114285	-	33	-	-
				0,01	-	25	-	133	-	-
		м2								
269	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	148	141,28	-	20909	-	27809	0,88	131
		м		141,28	-	20909	-	133	-	-
270	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	389,67	27,1	-	10560	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
271	С010333-А15-1	Вывоз мусора строительного автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1/строительный мусор-асфальтобетон,щебень,бортовые бетонные камни/	389,67	122,59	-	47769	-	10667	0,57	224
				27,37	-	10667	-	100	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25		Тенге		456433	22519			443

				Тенге		45227	5726			20
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		456433	-	-		-
		Материалы -		Тенге		882	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	50953	-		-
		Местные материалы -		Тенге		340143	-	-		-
		Транспортные расходы -		Тенге		47769	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		64247	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	9637	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		31241	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		551921	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		495
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	60590	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25		Тенге		551921	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		495
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	60590	-		-
		РАЗДЕЛ 26. Земляные работы								
272	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	560	45,71	43,49	25596	24354	8038	0,01	8
				2,15	12,65	1204	7083	97	0,04	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,5 м3								
		м3								
273	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	370	50,28	47,84	18602	17700	5842	0,02	6
	Т.ч.	автомобили-самосвалы		2,37	13,91	875	5148	97	0,05	18
	П.3.46	экскаваторами с ковшом								
	К=1,1	вместимостью 0,5 м3 мокрого								
		м3								
274	Е0101-162-8	Доработка мокрого грунта вручную	11	646,31	-	7109	-	8034	4,19	46
	т.ч.	м3		646,31	-	7109	-	113	-	-
	п-3.177									
	к=1,15									
	т.ч.									
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
275	Е0101-162-8	Доработка сухого грунта вручную	5	562,01	-	2810	-	3175	3,64	18
	т.ч.	м3		562,01	-	2810	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
276	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в	12	468,34	-	5620	-	6351	3,04	36
		траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м		468,34	-	5620	-	113	-	-
		м3								
277	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в	10	538,59	-	5386	-	6086	3,49	35
	т.ч.	траншеях шириной до 2 м,		538,59	-	5386	-	113	-	-
	п-3.177	глубиной до 3 м мокрого								
	к=1,15	м3								
278	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	200	332,52	332,52	66504	66504	41634	-	-
		м3		-	214,61	-	42921	97	0,99	197
279	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2	600	490,69	7,84	294414	4706	33738	0,3	179
		м, в неустойчивых и мокрых грунтах		46,84	2,92	28104	1753	113	0,01	8
		м2								
280	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на	40	37,43	35,62	1497	1425	470	0,01	-
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,76	10,36	70	414	97	0,04	1
		м3								
281	С010333-А15-1	Отвозка лишнего грунта на расстояние 15км	787,5	122,59	-	96540	-	21557	0,57	453
		т		27,37	-	21557	-	100	-	-
282	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	450	3,54	3,06	1594	1377	663	-	1
		м3		0,45	1,07	202	481	97	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДСЫПКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА								
283	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	700	6,39	6,39	4472	4472	1408	-	-
				-	2,07	-	1452	97	0,01	6
		м3								
284	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	700	24,78	5,19	17345	3635	13298	0,12	87
				19,58	-	13709	-	97	-	-
		м3								
285	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	7	140,51	-	984	-	1111	1,02	7
				140,51	-	984	-	113	-	-
		м3								
286	С143008-92	-Песок природный	707	667	-	471569	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			1020041	124172			878
			Тенге			87631	59252			256
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1020041	-	-		-
		Материалы -	Тенге			261604	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	146883	-		-
		Местные материалы -	Тенге			471651	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			96540	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			151406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22711	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70287	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1241733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1210
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	169594	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			1241733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1210
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	169594	-		-
		РАЗДЕЛ 27. Устройство трубопроводов								
287	Е0123-1-2	-Устройство щебеночного основания под трубопроводы	108	2727,13	175,4	294530	18943	34041	1,17	127
				176,73	65,72	19087	7098	130	0,32	35
		м3								
288	Е0123-4-4	-Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 800 мм	300	796,59	186,83	238977	56049	143538	1,7	510
				298,08	69,97	89424	20990	130	0,34	102
		м								
289	СЦЕНА ТОО"БАГИРА "	-Стоимость ж/бетонной трубы д.800мм.	50	10548,6	-	527430	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
290	Е0123-16-8	-Устройство канализационных круглых бетонных колодцев диам. 2 м в мокрых грунтах	24,96	17256,01	409,88	430710	10231	144821	25,52	637
				4309,74	153,44	107571	3830	130	0,75	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
291	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	24,96	105	-	2621	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
292	С131104-10	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	6	5490	-	32940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
293	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,37	1085,83	175,4	1488	240	432	1,17	2
				176,73	65,72	242	90	130	0,32	-
		м3								
294	Е0123-2-4	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм	0,0121	395115,98	49393,49	16741	593	2369	795,34	10
				133346,81	18495,44	1600	222	130	90,33	1
		км								
295	Е0123-17-2 прим.	-Устройство дождеприемников прямоугольных бетонных монолитных в мокрых грунтах	0,92	9350,04	297,11	8602	273	1680	7,88	7
				1293,23	111,26	1190	102	130	0,54	-
		м3								
296	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,92	105	-	97	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
297	С131104-9	-Люк чугунный с решеткой для дождеприемника колодца ЛР	2	7360	-	14720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
298	Е0123-1-2	-Устройство щебеночного основания под трубопроводы(L 67М)	3,6	2727,13	175,4	9818	631	1135	1,17	4
				176,73	65,72	636	237	130	0,32	1
		м3								
299	Е0123-4-2	-Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 500 мм	23	520,92	123,56	11981	2842	7395	1,17	27
				201,05	46,26	4624	1064	130	0,23	5
		м								
300	СЦЕНА ТОО"КЦ ПАРНАС"	-Стоимость ж/бетонной трубы д.500мм.	23	9577,02	-	220271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
301	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	14	2958,45	-	41418	-	10515	3,73	52
				610,65	-	8549	-	123	-	-
		м3								
302	Е0106-35-3	-Устройство водоотводного лотка, бетон В15	24,9	11367,91	1256,46	283061	31286	61163	11,53	287
				1906,99	432,38	47484	10766	105	1,63	41
		м3								
303	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	24,9	105	-	2615	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
304	С143001-62 т.ч.табл.3 и 4	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	24,9	300	-	7470	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
305	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские:	0,2739	62900	-	17228	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
306	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1918	64200 -	- -	12314 -	- -	- -	- -	- -
307	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0194	64900 -	- -	1259 -	- -	- -	- -	- -
308	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,3209	54000 -	- -	17329 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			2193619	121088			1663
			---- Тенге			---- 280408	---- 44399			---- 205
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2193619	-	-		-
		Материалы -	Тенге			264636	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	324807	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			843491	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			683997	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			407088	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	61063	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156042	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2756749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2071
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	385870	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			2756749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2071
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	385870	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			3670092	267778			2984
			---- Тенге			---- 413266	---- 109376			---- 481
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3670092	-	-		-
		Материалы -	Тенге			527122	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	522642	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			843491	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1495791	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			144309	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			622741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		311
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	93411	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			257570	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4550403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
306	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	0,1918	64200	-	12314	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
307	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	0,0194	64900	-	1259	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
308	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	0,3209	54000	-	17329	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге	2193619	121088					1663

			Тенге	280408	44399					205
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2193619	-	-				-
		Материалы -	Тенге	264636	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	324807	-				-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	843491	-	-				-
		Местные материалы -	Тенге	683997	-	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	407088	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				204
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	61063	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	156042	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2756749	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				2071
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	385870	-				-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге	2756749	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				2071
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	385870	-				-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге	3670092	267778					2984

			Тенге	413266	109376					481
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3670092	-	-				-
		Материалы -	Тенге	527122	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	522642	-				-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	843491	-	-				-
		Местные материалы -	Тенге	1495791	-	-				-
		Транспортные расходы -	Тенге	144309	-	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	622741	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				311
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	93411	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	257570	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4550403	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				3776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	616054	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			4550403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3776
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	616054	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			14695347	2365431			8342
			----			---------	---------			---------
			Тенге			1249796	1194562			5371
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3652447	-	-		-
		Материалы -	Тенге			144762	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	69900	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3167638	-	-		-
		Ресурсы на опробование -	Тенге			235291	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			67230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10085	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223181	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3942858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		471
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79985	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10928518	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1486438	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2362861	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1736720	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4068179	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			171386	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2588244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1294
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	388237	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			811006	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14327768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14508
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2751098	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			114382	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4137	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11596	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			92649	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10437	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1565	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7489	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			132308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13162	-		-
		ИТОГО ПО отделам 1-6	Тенге			18402934	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15046
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2844245	-		-

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11		
		Отдел 7. Канализация по улицам Исмаилова, Алтынсарина, Маяковская												
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	287	32,01	1,91	30,1 / 8,28	9187	548	8639 / 2376	2837	0,01	4		
		м3									0,03	8		
2	E0101-12-14 Т.ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрого	2304	35,21	2,1	33,11 / 9,11	81127	4838	76289 / 20985	25048	0,01	34		
		м3								97	0,03	73		
3	E0101-162-8 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка мокрого грунта вручную	77	646,31	646,31	- / -	49766	49766	- / -	56235	4,19	323		
		м3								113	-	-		
4	E0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	59	468,34	468,34	- / -	27632	27632	- / -	31224	3,04	179		
		м3								113	-	-		
5	E0101-162-8 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м мокрого	1600	538,59	538,59	- / -	861741	861741	- / -	973767	3,49	5586		
		м3								113	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей м3	1900	332,52 –	332,52 214,61	631784 –	631784 407754	395521 97	– 0,99	– 1875
7	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м2	1920	490,69 46,84	7,84 2,92	942124 89932	15059 5608	107960 113	0,3 0,01	574 27
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	2600	7,45 –	7,45 2,42	19374 –	19374 6290	6101 97	– 0,01	– 24
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	31	154,22 154,22	– –	4781 4781	– –	5402 113	1,12 –	35 –
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	2600	24,78 19,58	5,19 –	64423 50920	13503 –	49392 97	0,12 –	323 –
11	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	1200	37,43 1,76	35,62 10,36	44920 2111	42748 12432	14108 97	0,01 0,04	15 43
12	Е010333-А15-1	Отвозка лишнего грунта на расстояние 15км т	1810	136,87 –	136,87 27,37	247740 –	247740 49548	49548 100	– 0,16	– 287
13	Е0101-195-4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт дерево	6	128,47 22,87	105,59 38,81	771 137	634 233	259 70	0,16 0,13	1 1
14	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	3,6	27,1 –	– –	98 –	– –	– –	– –	– –
15	Е010333-А15-1	Отвозка деревьев на 15км т	3,6	136,87 –	136,87 27,37	493 –	493 99	99 100	– 0,16	– 1
16	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	32	1085,83 176,73	175,4 65,72	34747 5655	5613 2103	10086 130	1,17 0,32	38 10
17	Е0122-8-12	Прокладка полиэтиленовых труб НПВХ-500х12,3 км	0,4	465422,64 218126,25	209161,14 79011,9	186169 87251	83664 31605	154512 130	1146,55 385,89	459 154
18	Е0122-8-14	Футляр из полиэтиленовых труб д.820х9 км	0,02	612866,8 300150	276728,05 104535	12257 6003	5535 2091	10522 130	1574,35 510,55	31 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	СПрайс-лист	-Футляр из стальной электросварной трубы д 820х9 м	20	25985 -	- -	519700 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0122-47-9	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм м	20	805,47 233,39	1,77 0,68	16109 4668	35 14	6086 130	1,29 -	26 -
21	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм футляр	20	4900,2 1518,86	643,21 10,68	98004 30377	12864 214	39768 130	9,19 0,02	184 -
22	Е0123-23-2	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах врезка	2	4571,79 3291,3	95,66 36,23	9144 6583	191 72	8652 130	19,56 0,17	39 -

КОЛОДЦЫ

23	Е0123-13-4	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах м3	5,42	24000,71 3042,13	2919,33 1093,23	130084 16488	15823 5925	29138 130	18,25 5,34	99 29
24	Е0123-13-6	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах м3	28,1	20629,22 2147,11	1940,02 726,57	579681 60334	54514 20417	104975 130	12,83 3,55	361 100
25	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	33,52	300 -	- -	10056 -	- -	- -	- -	- -
26	С131104-10	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 шт	6	5490 -	- -	32940 -	- -	- -	- -	- -
27	СПрайс-лист	-Гильзы из стальной электросварной трубы д 820х9мм м	5	25985 -	- -	129925 -	- -	- -	- -	- -

ПОДСЫПКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ПОД АСФАЛЬТ

28	Е0101-27-1	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 5 м песком м3	226	6,39 -	6,39 2,07	1444 -	1444 469	455 97	- 0,01	- 2
29	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	226	24,78 19,58	5,19 -	5600 4426	1174 -	4293 97	0,12 -	28 -
30	С143008-92	-Песок природный м3	226	667 -	- -	150742 -	- -	- -	- -	- -

ДЕТАЛЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С КАБЕЛЕМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0109-34-4	-Укладка швеллера т	1,63	24195,88	1066,27	39477	1740	40804	114,89	187
				19121,63	116,44	31198	190	130	0,56	1
32	С11011-908	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 т	1,63	59700	-	97404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0127-100-4	-Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 м3	14,4	174,49	113,16	2513	1629	1729	0,4	6
				61,33	28,97	883	417	133	0,12	2
34	Е0127-100-2	-Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 м3	14,4	197,94	114,87	2850	1654	2149	0,54	8
				83,06	29,12	1196	419	133	0,12	2
35	Е0122-8-9	-Демонтаж существующей водосточной трубы д 350мм км	0,008	150063,39	70420,14	1201	563	1105	424,35	3
				79643,25	26602,09	637	213	130	129,92	1
36	Е0122-8-9	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием км	0,008	275359,66	117366,91	2203	939	1842	707,25	6
				132738,75	44336,81	1062	355	130	216,53	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	5048207	1243645			8547

	Тенге	1349167	569828			2651
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5048207	-	-		-
Материалы -	Тенге	1226626	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1918995	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	779969	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	448704	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2133617	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1067
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	320043	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	430909	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7612734	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		12265
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2239037	-		-
ИТОГО ПО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге	7612734	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		12265
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2239037	-		-
Итого в ценах 2001 года		26015668				
Итого в текущих ценах с К=1,4315083		37241644				
НДС 15%		5586246				
ИТОГО		42827890				

"ПЕТРОПАВЛ ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Заказчик:

"СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС ДЕПАРТАМЕНТІ ЖАНЫНДАҒЫ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ КҮРДЕЛІ ҚҰРЫЛЫС ЕДІРЕКТЕРІН ӨКІМ... ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ

Технадзор:

Подрядчик: