2010

**Приложение**
**«УТВЕРЖДЕНО»**
**Приказом Комитет**
**По делам строительство**

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ
# РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Рабочая комиссия, назначенная «Шымкентская городская инфекционная больница»
(наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию)

решение от «23» ноября 2010г. № 963
в составе:
Председателя – представителя заказчика Айнабек Г.А. главный врач ГИБ
(фамилия, имя отчество, должность)
«Шымкентская городская инфекционная больница»

член комиссии – представителей:
Кедельбаев Н.Ш. начальник отдела Строительство департамента здравоохранения ЮКО
(фамилия, имя отчество, должность)

генерального подрядчика Кайыпбеков А.А. директор ТОО «Сити Строй LTD-7»

Инженер технадзор Ешімбетов О., зам директор ТОО «Шымкент Күрделі Құрылыс»
(фамилия, имя отчество, должность)
эксплуатационной организации

(фамилия, имя отчество, должность)

генерального проектировщика
Конырбаев К., директор ТОО «Құрылыс Сервис БКК»

Органов государственной санитарно эпидемической службы
Тулебаев К., напчальник СЭС Енбекшинского района
(фамилия, имя отчество, должность)

органов государственной пожарного надзора
Сопбеков Б., начальник упрвлений по ЧС г. Шымкент
(фамилия, имя отчество, должность)
Других заинтересованных органов надзора организаций М.Юсипов – представитель филиала Енбекшинского района НДП «Нұр-Отан» г.Шымкент
(фамилия, имя отчество, должность)

**УСТАНОВИЛА:**
**1.** Генеральным подрядчиком ТОО «Сити Строй LTD-7»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта
«Шымкентская городская инфекционная больница» Блок Б
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

**2.** Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим
Строительные монтажные работы
(вид работ)
И его субподрядными организациями
**3.** Проектно – сметная документация на строительство разработана проектными организациями ТОО «Курылыс Сервис БКК»
(наименование объекта, его местоположение или адрес)
**4.** Строительство осуществлялось по проекту заказ 13-09
(номер проекта , номер серии (по типовым проектам)

**5.**Проектно – сметная документация утверждена ДГП «Юж гос экспертиза»
(наименование органа, утвердившего документацию на объекту в целом)
«18» ноябрь 2009 г. № 19-0759/09

**6.** Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ март 2010г. Окончание работы 1 ноября 2010г.

**7.** Рабочей комиссии представлена следующая документация: проектная сметная документация, акты на скрытых работ исполнительная документаций
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

**8.** Здание, сооружение имеет следующая показатели: трехэтажное с подвалом с каменно-монолитными стенами Т образной форма, раз 12,78х160,98
(мощность, производительность, производственная мощность, протяжность, вместимость и тп)

**9.** Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными: замена керамических, мозаичных полов, отделка внутренних стен, отделка фасада, замена оконных, дверных блоков
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основанным)
(материалами и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

**10.** Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытание и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении …. К настоящему акту) в количестве:
по проекту единиц
фактически единиц
**11.** Мероприятия по охране труда, обеспечение взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении …. К акту.
**12.** Выявленные дефекты и недоделки должны быть устранены в сроки, указанные в приложении … к акту.
**13.** Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации: всего 233873,49 тыс.тенге, в том числе Строительно – монтажных работ 194235,08 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентария 4585,88 тыс.тенге.

Решение рабочей комиссии
Капитальный ремонт зданий городской инфекционной больницы по ул. Жибек жолы б/н в г. Шымкент

(наименование здания, сооружения)

**Замечание**

Результат обследования рабочей комиссии от 25 ноября 2010г.

**Наименование объекта:** «Капитальный ремонт зданий городской инфекционной больницы по ул. Жибек жолы б/н в г. Шымкент»

I-очередь. (Блок Б).

1. Исправить уклон при сливе из ванн, поднять установку ванн во всех помещениях.
2. Покрасить откосы с фасадной части, солнцезащитные элементы.
3. Заменить короткие оконные сливые из оцинкованных листов.
4. Заделать все щели в оконных сливах и в местах установки подоконных досок.
5. Отремонтировать и покрасить входные части в здание, козырьки
6. Покрытие пола из линолеума все стыки склеить специальной клеящей паяльной лампой.
7. Покрасить солнцезащитные элементы с нижней стороны.
8. Во всех помещениях затереть образовавшиеся роковины и отшелушения в отделке потолков и стен.
9. Устранить все течи в системе отопления и в местах соединения трубопроводов.
10. В системе вентиляции откорректировать вентиляционные отверстия.
11. Местами покрытия крылец переложить на 3-5 см. ниже свободного открывания входных металлических дверей.
12. Покрасить отремонтированные места наружных дверей с фасадной части.
13. Не подключено электропитание, нет возможности проверить установленные электроприборы.
14. Не поставлено оборудование.
15. Не окрашены наружные двери и солнцезащитные жалюзи.
16. Устранить утечку горячей и холодной воды в трубопроводах в подвальном помещений.
17. Установить подоконники на одном уровне во всех помещениях.
18. Без пороговые двери 2-го этажа выполнены с выступом устранить.
19. Щели между стеновыми и наполненным кафелем устранить.
20. Недоделки плинтусов между палатой и сан.узлом устранить.
21. Вывести строительный мусор, привести объект в надлежащие положение.

**СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ:** от генерального подрядчика и готовым для предъявлена Государственной приемной комиссии.

Председатель рабочей комиссии:

Айнабек Г.А. _____

(подпись)

Члены рабочей комиссии:

Сопбеков Б. _____ Н. Кеделбаев

Тулебаев А.К. _____ 29.11.2010

Ешімбетов О. _____

Юсупов М. _____

Конырбаев К _____

Кайыпбеков А _____