Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "ГАЗИНЖКОМСТРОЙСЕРВИС",г. Алматы, мкр. Алгабас, ул. Аксайская, 4А — 081240017800

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "АлматыГидроГеология",040617 РК, Алматинская обл, Жамбылский р-н, п.Каргалы, ул Геологическая, 1, тел.: 7 727 276 55 49 — 040140003798

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №24 от 28.07.2017г

Номер документа	Дата составления
127	26.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	007-015-431 Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы. Монтаж систем ОВ ВК.			раб.	1	2 150 000,00	2 150 000,00
				Итого	1	х	2 150 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Алгабаев Р.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Мухамедияров М.Т.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.10.2017

М.П.

Заказчик ТОО «Кельма 05» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «ГАЗИНЖКОМСТРОЙСЕРВИС»
Договор №27 от 27.12.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района. Строительство распределительных сетей водопровода и канализации мкр. Улжан-1 в г. Алматы

Наименование обьекта: Канализационные сети

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
7.	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	10244,57	56,25	52,36	576269	536418	0,03	277
					3,89	19,37	39851	198394	0,08	793
8.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	9968,87	176,40	176,40	1758509	1758509	--	--
					--	35,28	--	351702	0,74	7386
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	16300,06	7,45	7,45	121457	121457	--	--
					--	2,42	--	39433	0,01	151
10.	С143008-92	Песок природный для засыпки в зоне трубы Ду+200мм	м3	178,94	406,00	--	72650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные для засыпки траншеи на всю глубину под асфальтобетонным покрытием	м3	2928,47	413,00	--	1209458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	16213,13	24,78	5,19	401728	84202	0,12	2014
					19,58	--	317526	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	246,24	154,22 154,22	-- --	37974 37974	-- --	1,12 --	275 --
		Итого по разделу: Земляные работы								4178045
		Раздел: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП								
		Раздел: Трубопроводы								
15.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	267,14	798,73 176,73	175,40 65,72	213373 47212	46856 17557	1,17 0,32	313 86
21.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	1,83	111977,61 70110,90	1994,01 747,79	204919 128303	3649 1368	415,15 3,65	760 7
22.	С130802-26	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 150 мм, Dв 141 мм	м	1840,09	316,00 --	-- --	581468 --	-- --	-- --	-- --
23.	С130802-55	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 150 мм, Dн муфт 212 мм	шт	461,45	94,00 --	-- --	43376 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых заглушек	шт	539,00	344,84 79,96	259,48 67,83	185871 43098	139862 36559	0,48 0,26	257 140
25.	С130804-5324	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, 52134-2010	шт.	539,00	2790,00 --	-- --	1503810 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,32	89942,55 48127,50	41553,67 11054,83	28782 15401	13297 3538	284,05 42,90	91 14
27.	С130804-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	321,18	982,00 --	-- --	315399 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	2,00	445,18	65,83	890	132	1,64	3
					346,73	2,59	693	5	0,01	0
29.	С130809-15	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	904,00	--	1808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,00	344,84	259,48	690	519	0,48	1
					79,96	67,83	160	136	0,26	1
31.	С130804-3385	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	1615,00	--	3230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130809-15	Фланцы стальной свободный под втулку PN 10, DN 150 , DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	904,00	--	1808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	1,00	1377,63	536,80	1378	537	3,50	3
					589,95	201,83	590	202	0,99	1
34.	С130902-145	Задвижка ножевая фланцевая шиберная модели для воды, корпус из серого чугуна	шт.	1,00	50479,00	--	50479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-141-1	укладка детекционной ленты	м	119,50	29,73	3,56	3553	426	0,13	15
					21,96	0,57	2625	69	0,00	0
36.	С	детекционная лента	шт	9201,76	22,82	--	210028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	25,00	3956,73	95,66	98918	2391	19,37	484
					3260,25	36,23	81506	906	0,17	4
		Итого по разделу: Трубопроводы								11623508
		Раздел: Футляры								
		Раздел: Прохождение трубопровода под автомобильной дорогой от КК654 до сущ колодца методом прокола с помощью бурошнекерной установки								
42.	Е0101-18-	Разработка грунта 3 группы с	м3	81,92	90,10	83,87	7381	6870	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3			6,23	31,02	511	2541	0,12	10
43.	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,53	897,35 897,35	-- --	2273 2273	-- --	5,26 --	13 --
44.	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	2,53	64,69 4,47	60,22 22,27	164 11	153 56	0,03 0,09	0 0
45.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	143,56	176,40 --	176,40 35,28	25325 --	25325 5065	-- 0,74	-- 106
46.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	84,45	3,76 0,48	3,24 1,12	318 41	274 95	0,00 0,00	0 0
47.	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	84,45	56,25 3,89	52,36 19,37	4750 329	4422 1635	0,03 0,08	2 7
48.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	84,45	6,48 --	6,48 2,10	547 --	547 178	-- 0,01	-- 1
49.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	84,45	21,55 17,03	4,52 --	1820 1438	381 --	0,11 --	9 --
50.	Е0101-172-2	Крепление доскамистенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в устойчивых грунтах	м2	70,20	47,15 38,70	7,35 2,75	3310 2717	516 193	0,25 0,01	17 1
51.	Е0122-60-3	Бестраншейная прокладка стального футляра бурошнековыми машинами на длину до 30м, диаметром 600 мм	м футляра	31,00	5218,06 692,58	4509,82 637,50	161760 21470	139804 19763	3,11 2,62	96 81
52.	С130806-134	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	31,31	11500,00 --	-- --	360065 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0109-61-13	Устройство опор дляпротаскивания в футляр	т	5,77	9883,80 6300,00	2860,42 736,43	57028 36350	16504 4249	36,30 3,51	209 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	С130806-136	Стоимость опоры под рабочую трубу	м	31,00	14100,00 -- --	-- -- --	437100 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
55.	С12021-41	Стоимость металлоконструкций	т	0,38	147100,00 -- --	-- -- --	56045 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
56.	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,15	49180,00 -- --	-- -- --	7531 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
57.	Е0129-173-2	Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом бетоном	м3	7,79	248,99 123,30	68,33 1,15	1940 961	532 9	0,98 0,01	8 0
58.	С143002-4	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-25	м3	7,79	2870,00 -- --	-- -- --	22357 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
59.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 600 мм	футляр	1,00	4618,68 1320,75	559,80 9,29	4619 1321	560 9	7,99 0,02	8 0
60.	Е0113-16-12	Огрунтовка металлических поверхностей эпоксидной смолой	м2	61,32	178,40 7,85	0,14 0,05	10940 481	9 3	0,04 0,00	3 0
61.	Е0113-39-1	Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	м2	61,32	1546,48 150,75	9,20 4,50	94830 9244	564 276	0,79 0,02	48 1
62.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	31,00	313,94 156,38	0,42 0,16	9732 4848	13 5	0,90 0,00	28 0
		Итого по разделу: Прохождение трубопровода под автомобильной дорогой от КК654 до сущ колодца методом прокола с помощью бурошнекерной установки								1269834
		Раздел: Колодцы								
63.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	326,11	4462,05 1615,95	1538,85 576,23	1455119 526977	501834 187914	9,65 2,81	3149 918
64.	С143018-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	164,00	4598,00 -- --	-- -- --	754072 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	С143018-331	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	285,00	6415,00 --	-- --	1828275 --	-- --	-- --	-- --
66.	С143018-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	159,00	6984,00 --	-- --	1110456 --	-- --	-- --	-- --
67.	С143018-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	159,00	7085,00 --	-- --	1126515 --	-- --	-- --	-- --
68.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 на лотки	м3	98,40	4598,00 --	-- --	452443 --	-- --	-- --	-- --
69.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	122,00	13400,00 --	-- --	1634800 --	-- --	-- --	-- --
70.	Е0108-4-7	Боковая обмазка стен колодцев горячим битумом в 2 раза	м2	1547,86	245,44 37,35	3,82 1,44	379907 57813	5913 2229	0,21 0,01	328 11
71.	Е0107-20-3	Соеденительные элементы	т	6,54	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	1149144 52974	11943 4518	42,70 3,37	279 22
72.	С12021-267	Стремянки	т	7,24	133700,00 --	-- --	967988 --	-- --	-- --	-- --
73.	Е0113-26-17К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	1м2	596,47	134,26 5,54	0,24 0,10	80084 3304	143 60	0,03 0,00	16 0
74.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	144,54	4803,67 195,75	66,01 24,93	694322 28294	9541 3603	1,35 0,12	195 18
		Итого по разделу: Колодцы								11633126
		ИТОГО:					28704514 1608474	3601707 927072		9755 9955

Накладные расходы :

На монтажные работы	2559
На общестроительные работы	2910850
На металломонтажные работы	36539
На горнопроходческие работы	1047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	2950995
Итого с накладными	31655509
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1899331
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	33554840
Итого с временными, 1,2 %	33957498
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	34660418
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	34796248
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	35135823
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	102868622
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2057372
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	104925994
Налог на добавленную стоимость, 12 %	12591119
Итого с НДС	117517113
Итого с понижающим коэффициентом 0,70719103612	83107049

Заказчик:

Подрядчик: