Заказчик ТОО "Дочернее предприятие "Актобе-Темир-ВС"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме _____ 15000366 тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость _____ 1607182 тенге

_____

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 2012г.

А К Т

о приемке выполненных работ за август месяц 2012г.

"Строительство и разработка рабочего проекта ВЛ-10кВ от ПС 35/10 кВ «Херсон» для электроснабжения Обогатительной Фабрики на месторождении Велиховское Северное (под ключ)"

наименование стройки

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тенге			Всего тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1		Приобретение материалов согласно сметы № 128-4-1	12118729		242375	12361104
2	УК комитета по делам ст-ва	Услуги инженера (заказчика,технологического сопровождения)			536420	536420
3	Договор ПИР	Проектно-изыскательские работы			90660	90660
4	Пр №136 от 24.07.2003г.РГП ГОСЭКСПЕРТИЗА	Стоимость экспертизы проектно-сметной документации			325590	325590
5	СНиП РК 1.03-03-01	Затраты на осуществление авторского надзора			79410	79410
		Итого:	12118729		1274455	13393184
6	Решения Правительства	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ВСЕГО:			1607182	1607182
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**12118729**		**2881637**	**15000366**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	63	СДинарэлектромаш от 13.07.2012, п.2025	Ушко одноламповое У1-7-16	шт 24	397,53		397,53	9541		9541			
47	64	СДинарэлектромаш от 13.07.2012, п.1986	Зажим НКК-1-1Б	шт 24	925,58		925,58	22214		22214			
48	65	СПинастор М от 01.02.2012	Зажим А2А-70	шт 3	346,1		346,1	1038		1038			
49	66	СТОО "Электротехника" от 15.04.2012	Крепление провода СШ	шт 618	268,97		268,97	166225		166225			
50	70	16-7-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марки АС сечение 70/11 мм2	шт 0,0008	313500		313500	251		251			
51	71	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т 0,0009	149300		149300	134		134			
52	72	33-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	т 6,438	35517,87	25993,62	974,25	228646	167334	6272	95451	48	309
				1км	8550	5671,27	0	55041	35865	0	105	19,95	128
53	73	16-7-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марки АС сечение 70/11 мм2	т 7,359	313500		313500	2307046		2307046			
			Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-10кВ /L-12,5км/					4663313					
			ИТОГО:					5018876	641841				849
								144947	191763				2798
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					95625					
			На общестроительные работы					253632					
			Всего накладных расходов:					349256					
			Итого с накладными					5368133					
			Непормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего непормируемые и непредвиденные затраты					322088					
			Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами					5690221					

ПРИНЯЛ: Г.Л. Энергетик (должность) _____ (подпись) Жалешев С. А. (расшифровка подписи)

СДАЛ: И.о директора (должность) _____ (подпись) Шайхсламов Ж. М. (расшифровка подписи)

Заказчик ТОО "Дочернее предприятие "Актобе-Темир-ЖС"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик АкМУ АО "Электромонтаж"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Строительство и разработка рабочего проекта ВЛ-10кВ от ПС 35/10 кВ "Херсон" для электроснабжения Обогатительной фабрики на месторождении Велиховское Северное (под ключ)

Объект Строительство и разработка рабочего проекта ВЛ-10кВ от ПС 35/10 кВ "Херсон" для электроснабжения Обогатительной фабрики на месторождении Велиховское Северное (под ключ)

Договор подряда номер 62/07/2012
дата 15.06.2012

Номер документа	Дата составления
	30.09.2012

Отчетный период	
с	по
01.09.2012	30.09.2012

АКТ

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Эксплуатация машин	Материалов	Всего	Эксплуатация машин	Материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Воздушная линия ВЛ-10кВ /L-12,8км/										
1	1	[illegible]	Погрузка изделий из железобетона,бетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	314,92	152,8	152,8	0	48120	48120	0	33684	0	0
				т	0	106,96	0	0	33684	0	100	2,25	709
2	2	[illegible]	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	5,397	247,1	247,1	0	1334	1334	0	934	0	0
				т	0	172,97	0	0	934	0	100	3,63	20
3	3	[illegible]	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	28,365	122,8	122,8	0	3483	3483	0	2438	0	0
				т	0	85,96	0	0	2438	0	100	1,81	51
4	4	[illegible]	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	348,682	702,5	702,5	0	244949	244949	0	48990	0	0
				т	0	140,5	0	0	48990	0	100	2,95	1029
5	5	[illegible]	Разгрузка изделий из железобетона,бетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	314,92	140	140	0	44089	44089	0	30862	0	0
				т	0	98	0	0	30862	0	100	2,06	649
6	6	[illegible]	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	5,397	234,3	234,3	0	1265	1265	0	885	0	0
				т	0	164,01	0	0	885	0	100	3,44	19
7	7	[illegible]	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	28,365	102,8	102,8	0	2916	2916	0	2041	0	0
				т	0	71,96	0	0	2041	0	100	1,52	43
			Итого по разделу: Воздушная линия ВЛ-10кВ /L-12,8км/					346155					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	12	7-1-1	Раздел: Комплектная трансформаторная подстанция типа КТПН-1000/10/0,4кВ Монтаж блоков фундаментных	2	302,09	197,24	0	604	394	0	[illegible]	[illegible]	0
9	13	СТОО "Стройсталь"	Блоки железобетонные ФБС 24.4.6	шт	104,85	67,51	0	210	135	0	146	0,28	0
10	18	1-145-5	Планировка площадей	2	4014,42		4014,42	8029		8029			
				шт									
				40	19,4	0	0	776	0	0	753	0,1	4
			Итого по разделу: Комплектная трансформаторная подстанция типа КТПН-1000/10/0,4кВ	м2	19,4	0	0	776	0	0	97	1	8
								9409					
			Раздел: Трансформаторная подстанция ПС-35/10кВ "Херсон"										
			Раздел: Воздушная линия ВЛ-10кВ (l=12,6км)										
11	28	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	122	1534,11	878,23	149,63	187165	107144	18265	9648,7	3,66	977
				опора	906,36	244,52	0	61702	30063	0	10*	1,83	124
12	29	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	3155,76	1990,26	188	15779	9951	940	8064	5,48	28
				опора	985,5	549,5	0	4938	2750	0	1645	3,29	11
13	30	33-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	4836,53	3187,28	173,25	14510	9562	520	7416	9	27
				опора	1476	878,5	0	4435	2635	0	1[illegible]	3,63	11
14	31	30-19-91	Стойки виброгасящие для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	24	18500		18500	444000		444000			
				шт									
15	32	8-4-7	Гидроизоляция опор	330	228,84	3,82	187,67	75517	1261	61931	15105	0,21	70
				м2	37,35	1,44	0	12326	475	0	118	0,01	3
16	33	СШымкентский з/д ЭМИ от 01.01.2012	Траверса ТМ 5	1	2808,39		2808,39	2808		2808			
				шт									
17	34	СШымкентский з/д ЭМИ от 01.01.2012	Траверса ТМ 6	4	4074,15		4074,15	16297		16297			
				шт									
18	35	СШымкентский з/д ЭМИ от 01.01.2012	Траверса ТМ 24	121	3876,37		3876,37	469041		469041			
				шт									
19	36	СШымкентский з/д ЭМИ от 01.01.2012	Накладка ОГ-2	7	870,21		870,21	6091		6091			
				шт									
20	37	СШымкентский з/д ЭМИ от 01.01.2012	Накладка ОГ-5	4	470,74		470,74	1883		1883			
				шт									
21	38	СШымкентский з/д ЭМИ от 01.01.2012	Надставка ТС-1	1	11075,35		11075,35	11075		11075			
				шт									
22	39	СШымкентский з/д ЭМИ от 01.01.2012	Хомут Х-1	126	493,64		493,64	62199		62199			
				шт									
23	40	СШымкентский з/д ЭМИ от 01.01.2012	Хомут Х-2	1	507,77		507,77	508		508			
				шт									
24	41	СШымкентский з/д ЭМИ от 01.01.2012	Хомут Х 7	3	408,84		408,84	1227		1227			
				шт									
25	42	СШымкентский з/д ЭМИ от 01.01.2012	Хомут Х 8	1	415,21		415,21	415		415			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	43	СШымкентский з/д ЭМИ от 01.01.2012	Болт Б 5	шт 4	404,92		404,92	[illegible]		[illegible]			
27	44	СШымкентский з/д ЭМИ от 01.01.2012	Кронштейн У 1	шт 6	2054,99		2054,99	[illegible]		[illegible]			
28	45	СШымкентский з/д ЭМИ от 01.01.2012	Стяжка Г 1	шт 10	1053,11		1053,11	10531		10531			
29	46	СШымкентский з/д ЭМИ от 01.01.2012	Проводник ЗП1	шт 11	429,33		429,33	4723		4723			
30	47	8-88-3	Конструкции металлические	шт 0,0214	10150	1870	0	217	40	0	174	52	1
31	48	СШымкентский з/д ЭМИ от 01.01.2012	Кронштейн РА 1	1	[illegible]	[illegible]	0	177	0	0	[illegible]	[illegible]	0
32	49	СШымкентский з/д ЭМИ от 01.01.2012	Кронштейн РА 2	шт 1	3085,28		3085,28	3085		3085			
33	50	СШымкентский з/д ЭМИ от 01.01.2012	Вал привода РА 3	шт 1	921,51		921,51	922		922			
34	51	СШымкентский з/д ЭМИ от 01.01.2012	Кронштейн РА 4	шт 1	2571,06		2571,06	2571		2571			
35	52	СШымкентский з/д ЭМИ от 01.01.2012	Кронштейн РА 5	шт 1	413,23		413,23	413		413			
36	53	33-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	шт 4,532	417,62		417,62	418		418			
37	54	СДинарэлектромаш от 13.07.2012, п.2004	Изолятор высоковольтный ПС-70Е	1т 48	1100,25	0	0	4987	0	0	5234	6,71	30
38	55	СДинарэлектромаш от 13.07.2012, п.2006	Изолятор ШС-10Д	шт 618	949,32		949,32	45567		45567			
39	56	СПрайс	Колпочки К-6	шт 1237	692,21		692,21	427785		427785			
40	57	33-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	шт 0,3684	13,84		13,84	17125		17125			
41	58	СДинарэлектромаш от 13.07.2012, п.1989	Зажим ПС-2	1т 132	846	0	0	312	0	0	327	5,15	2
42	59	СДинарэлектромаш от 13.07.2012, п.1991	Зажим плашечный соединительный ПА1-1Б	шт 624	227,84		227,84	30074		30074			
43	60	СДинарэлектромаш от 13.07.2012, п.1999	Звено промежуточное ПРТ 7-1	шт 24	66,45		66,45	41466		41466			
44	61	СДинарэлектромаш от 13.07.2012, п.2022	Скоба СК-7-1А	шт 24	225,46		225,46	5411		5411			
45	62	СДинарэлектромаш от 13.07.2012, п.2021	Серьга СРС 7-17	шт 24	207,66		207,66	4984		4984			