Заказчик АО "КазТрансОйл"

Подрядчик АО «ЭЛМО»

Договор №СС 93/2012 от 11.01.2012г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: ПСП "Шымкент".Реконструкция внешнего электроснабжения.

Наименование обьекта: ПСП "Шымкент".Реконструкция внешнего электроснабжения.

А К Т Р 20.02/Р99-01

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Смета № 1-1,Подготовительные работы								
1.	E0101-24-1	Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 59	м3	37,00	7,91	7,91	293	293	--	--
					--	2,57	--	95	0,01	0
2.	E0127-18-5	Разборка покрытий бетонных	м3	34,20	203,88	115,23	6973	3941	0,50	17
					88,65	31,42	3032	1075	0,11	4
3.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	61,00	122,85	--	7494	--	0,77	47
					122,85	--	7494	--	--	--
4.	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	14,80	27,10	--	401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C010333-A34-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 34 км, класс груза 1	т	14,80	190,35	--	2817	--	0,80	12
					38,07	--	563	--	--	--
		Итого по разделу: Смета № 1-1,Подготовительные работы								17978
		Раздел: Смета № 2-2,Строительные конструкции под электрощитовую								
1.	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений в грунтах 2 группы	м3	10,00	402,75	--	4028	--	2,80	28
					402,75	--	4028	--	--	--

На монтажные работы	2190
На общестроительные работы	155642
На металломонтажные работы	189
Всего накладных расходов:	158021
Итого с накладными	2652710

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	96420
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2749130
Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %	2761054
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2767868
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2784902
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	5814157
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	116283
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5930440
Налог на добавленную стоимость, 12 %	711653
Итого с НДС	6642093
В том числе оборудование 1045708x1,02x2,08774x1,12 =	2494049

Заказчик:

Начальник ШПУ ВФ АО «КазТрансОйл»

Т.Баймаханов

Подрядчик:

Генеральный директор АО «ЭЛМО»

О.К.Оразбаев

Начальник СКС и КР ШНУ Б.Кудайбергенов

Начальник службы-гл. энергетик К.Бектурганов

Заказчик АО "КазТрансОйл"

Форма N 2в

Подрядчик АО "ЭЛМО"

Договор № СС 93/2012 от 11.01.2012г

Наименование строительства и его адрес: ПСП "Шымкент".Реконструкция внешнего электроснабжения.

Наименование обьекта: ПСП "Шымкент". Реконструкция внешнего электроснабжения

А К Т Р 20.02/Р99-02

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Смета 2-1.Электрощитовая. Силовое оборудование. Электроосвещение								
1.	Е0125-64-2	Установка зданий из спаренных и идиночных зданий	т	5,00	5136,21	2723,08	25681	13615	10,00	50
					1777,50	717,22	8888	3586	3,14	16
2.	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высотоа, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1,00	514,00	105,00	514	105	2,00	2
					254,00	20,30	254	20	0,12	0
9.	Тцена	Блок-модуль с ситемами отопления , освещения, пожарной и охранной сигнализации, защитными средствами	к-т	1,00	1041667,14	--	1041667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Тцена	Панели РУ-0,4 кВ из 4х шкафов с электрооборудованием нп базе оборудования и комплектующих SIEMENS, ЩСН	к-т	1,00	7881292,74	--	7881293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Тцена	Ящик управления наружным освещением ЯОУ9601-3474-У3.1	к-т	1,00	15689,11	--	15689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Смета 2-1.Электрощитовая. Силовое оборудование. Электроосвещение 8964844

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11128220
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	23232852
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	464657
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	23697509
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2843701
Итого с НДС	26541210

В том числе оборудование 8944148x1,02x2,08774x1,12= 21332118

Заказчик:
Начальник ШНУ ВФ АО «КазТрансОйл»

Т. Баймаханов

Подрядчик:
Генеральный директор АО «ЭЛМО»

О. К. Оразбаев

Начальник СКС и КР ШНУ Б. Кудайбергенов

Главный энергетик-начальник службы К. Бектурганов