Зокозгин

АКТ 13
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «30» казан 2014года **г.Кызылорда**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распряжением от «27» августа 2014г. №752/Ѳ

Акима города Кызылорда
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Тлеумбетов М.Ж. – заместитель Акима города Кызылорда
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителей председателя:

Ансатбаев К.Д.-Директор ГУ «Департамент архитектурно-строительного контроля и лизенцирования по Кызылординской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Аралбаев М. – Начальник ГУ «Городской отдел образования»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

П.Шамуратов – Начальник ГУ «Городской отдел архитектуры и градостроительства»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии - представителей:
Алсериков М.А. – Начальник ГУ «Городской отдел строительства»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы
Умирзаков С. – Начальник Департамента по ЧС Кызылординской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика
Бурамбаев Д. – Директор ПК «Агроспецмонтаж»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика (при приемке в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского и коммунального назначения)
Пягай С.И - Директор ТОО «Жоба»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Д.Курганов - Директор ТОО «СК Корганстрой»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Бекпагамбетов А - Директор ГКП на ПВХ «КТЭЦ»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства
органов социальной защиты населения

представителей др. заинтересованных органов государственного контроля и надзора

Л.Омирали – Начальник Управления защиты прав потребителей по г.Кызылорда
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Умирзаков С. – Начальник Департамента по ЧС Кызылординской области
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ГУ «Городской отдел образования», ПК «Агроспецмонтаж»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Капитальный ремонт систем отопления средней школы №217 г.Кызылорда»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: **г.Кызылорда, ул.Коркыт-Ата 113**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «____»_____20____г. №_____
_____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от _____
(наименование органа, выдававшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ПК «Агроспецмонтаж»**
(наименование организации)

выполнившим **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____к акту))

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Жоба»**
(наименование организации)

«Капитальный ремонт систем отопления средней школы №217 г.Кызылорда»
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями_____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ____к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы_____
_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ____к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **«Капитальный ремонт систем отопления средней школы №217 по г.Кызылорда»**

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена_____
_____
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

«_____»_____ 20____г. №_____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2014 года**; окончание работ **август 2014 года**
(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС 3 **месяца**, фактически 3 **месяца**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация **проектно-сметная документация, акты на скрытые работы, журналы, сертификаты и паспорта строительных материалов**
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и.т.п.: (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и.т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с (учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный обьем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту, характеризуются следующими данными:

Капитальный ремонт систем отопления средней школы №217 по г.Кызылорда»

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ____к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом **выполнены**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ____к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Обьем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 10593,71. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 9 073,70 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге, прочие затраты _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 9 073,70 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **10 593,71** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге, прочие затраты _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических_____
_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая обьемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____
_____

РЕШЕНИЕ Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **«Капитальный ремонт систем отопления средней школы №217 г.Кызылорда»**
(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии: _____ **Тлеумбетов М.**
(подпись, дата, печать)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии: _____ Тойбазаров С. ~~**Аисатбаев**~~ **К.**
(подпись, дата, печать)

Члены Государственной приемочной комиссии: _____ **Аралбаев М.**

_____ **Шамуратов П.**
(подпись, дата, печать)

_____ **Альсериков М.**
(подпись, дата, печать)

_____ **Бекпагамбетов А.**
(подпись, дата, печать)

_____ **Д.Бурамбаев**
(подпись, дата, печать)

_____ **Пягай С.И.**
(подпись, дата, печать)

_____ **Умирзаков С.**
(подпись, дата, печать)

_____ **П.Омирали**
(подпись, дата, печать)

_____ **Садвакасова Ж .**
(подпись, дата, печать)

_____ **Курганов Д .**
(подпись, дата, печать)

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК (застройщик): Начальник Гороно Директор СШ №217 им. Б. Шалгынбаева

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Договор № от 2014 г.

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт здания средней школы №217 в г. Кызылорде, Система отопления

СПРАВКА 12-1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2014года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансируещему банку)

Наименование объекта	Сметная стоимость, в тыс.тенге		Сметная стоимость по договору в текущих ценах, в тенге		По акту выполненных работ, с начала строительства, в тенге		в т.ч.за отчетный мес, в тенге	
	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Капитальный ремонт здания средней школы №217 в г. Кызылорде. Система отопления	10162,540	3982,000	9073,700	3555,356	8250,945	3232,975	4185,928	1640,176

К оплате: Четыре миллиона сто восемьдесят пять тысяч девятьсот двадцать восемь тенге

ЗАКАЗЧИК:

Начальник Гороно Аралбаев М.Ж.

Директор СШ №217 Садуакасова Ж.М.

ПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж" Буранбаев Д.

ТЕХНАДЗОР: Горячо Олжабаев Е.

ТЕХНАДЗОР:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт внутренней системы отопления средней школы №217 в г. Кызылорда.

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание СШ №217

ЗАКАЗЧИК: СШ №217 им. Б. Шалгынбаева

ПОДРЯДЧИК: ПК «Агроспецмонтаж»

А К Т

Выполненных работ за июль месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость по АКТУ: - 4185,928 тыс. тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					Блок-А							
1	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	151,5	4357,14	44,71	660107	6735	28174	0,81	123		
		1кВт		128,46	16,75	19488	2523	128	0,08	12		
2	Е0118-9-5	-Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм	60	425,88	5,52	25553	331	2176	0,18	11		
				29,42	2,06	1765	124	128	0,01	1		
		м										
3	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	76	66,28	-	5037	-	2596	0,14	11		
		комплект		26,65	-	2025	-	128	-	-		
4	С130904-37	-Краны проходные сальниковые со смазкой муфтовые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	30	663	-	19890	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
5	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	6	362	-	2172	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
6	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	30	408	-	12240	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт 18	531,66 301,16	50,52 20,28	9570 5421	909 365	6665 115,2	1,74 0,09	31 2
8	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	1шт 18	682 -	- -	12276 -	- -	- -	- -	- -
9	С130809-6	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт 36	181 -	- -	6516 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт 4	531,66 301,16	50,52 20,28	2127 1205	202 81	1481 115,2	1,74 0,09	7 -
11	С130901-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 40 мм	1шт 4	1270 -	- -	5080 -	- -	- -	- -	- -
12	С130809-8	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 40 мм	шт 8	249 -	- -	1992 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт 96	531,66 301,16	50,52 20,28	51039 28911	4850 1947	35548 115,2	1,74 0,09	167 9
14	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые.КРДП латунные, Ду 20 мм	1шт 96	377 -	- -	36192 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	Шт 563,63	168,34 127,93	0,09 0,03	94883 72103	51 15	68151 94,5	0,77 -	431 -
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е01 16-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1342	12,96	-	17395	-	19576	0,06	80
				11,01	-	14776	-	128	-	-
		м								
17	Е01 16-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	10	13,10	-	131	-	146	0,06	1
				12,66	-	127	-	115,2	-	-
		м								
18	Е01 13-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10	22,88	0,06	229	1	56	0,03	-
				6,88	0,03	69	-	81	-	-
		м2								
19	Е01 13-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	10	20,23	0,03	202	-	30	0,02	-
				3,71	-	37	-	81	-	-
		м2								
20	Е01 26-3-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	15	288,17	7,51	4323	113	726	0,3	4
				50,98	2,81	765	42	90	0,01	-
		м								
21	Е01 26-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	15	120,4	7,99	1806	120	507	0,22	3
				34,42	3,10	516	45	90	0,01	-
		м								
22	С11 01 1-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0046	185900	-	855	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
		Демонтажные работы								
23	Е0118-18-1	-Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1	1178,26	104,74	1178	105	952	3,91	4
				704,52	38,93	705	39	128	0,19	1
		1узел								
		Монтажные работы								
24	Е0118-16-3	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15988,39	200,32	31977	401	1887	4,24	8
				743,57	75,32	1487	151	115,2	0,36	1
		1шт								
25	Е0118-22-3	-Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	4	969,28	2,02	3877	8	307	0,37	1
				66,63	-	267	-	115,2	-	-
		комплект								
26	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	12	328	-	3936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	12	72,96	-	876	-	884	0,37	4
				63,96	-	768	-	115,2	-	-
		комплект								
28	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	12	352	-	4224	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	531,66	50,52	3190	303	2222	1,74	10
				301,16	20,28	1807	122	115,2	0,09	1
		1шт								
30	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	6	682	-	4092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	С130809-6	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 25 мм	12	181	-	2172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
32	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	531,66	50,52	3190	303	2222	1,74	10
				301,16	20,28	1807	122	115,2	0,09	1
		1шт								
33	С130901-95	-Вентили проходные фланцевые	6	1530	-	9180	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм		-	-	-	-	-	-	-
34	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	12	285 -	- -	3420 -	- -	- -	- -	- -
35	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2	362 -	- -	724 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм шт	2	1000,45 530,36	116,04 43,45	2001 1061	232 87	1322 115,2	3,08 0,2	6 -
37	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм 1шт	2	5190 -	- -	10380 -	- -	- -	- -	- -
38	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	4	377 -	- -	1508 -	- -	- -	- -	- -
39	Е0118-15-1	-Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм шт	2	8389,82 1436,50	88,32 31,87	16780 2873	177 64	3383 115,2	8,13 0,17	16 -
40	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм 1шт	8	448,27 118,86	18,18 6,81	3586 951	145 54	1158 115,2	0,66 0,03	5 -
41	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм м	6	965,81 154,58	26,78 10,03	5795 927	161 60	1138 115,2	0,86 0,05	5 -
42	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов м	16	374,92	5,39	5999	86	1344	0,4	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм		70,89	2,03	1134	33	115,2	0,01	-
		м								
43	Е0116-29-1	1000м2 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	24	12,96	-	311	-	350	0,06	1
				12,66	-	304	-	115,2	-	-
		м								
44	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	6	13,10	-	79	-	88	0,06	-
				12,66	-	76	-	115,2	-	-
		м								
45	Е0118-19-1	-Установка элеваторов номер 1 и 2	1	691,94	77,35	692	77	518	2,35	2
				421,09	28,97	421	29	115,2	0,14	-
		шт								
46	С131206-68	-Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N 1	1	7500	-	7500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	1000,45	116,04	2001	232	1322	3,08	6
				531,36	43,45	1061	87	115,2	0,2	-
		1шт								
48	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм	2	10400	-	20800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	4	377	-	1508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	С12021-96	-Кронштейны для крепления теплового узла	0,05	177400	-	8870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,87	22,88	0,06	66	-	16	0,03	-
				6,88	0,03	20	-	81	-	-
		м2								
52	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2,87	20,23	0,03	58	-	9	0,02	-
				3,71	-	11	-	81	-	-
		м2								
53	Е0126-3-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	30	288,17	7,51	8645	225	1452	0,30	9
				50,98	2,81	1529	84	90	0,01	-
		м								
54	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	30	120,4	7,99	3612	240	1013	0,22	7
				34,42	3,10	1033	93	90	0,02	-
		м								
55	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0073	185900	-	1357	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
		КДИ								
56	Е0155-1-3	-Разборка ограждения радиаторов	26,4	63,51	9,19	1677	243	1593	0,39	10
				54,32	1,53	1434	41	108	0,02	1
		м2								
57	Е0110-9-4	-Устройство стен каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	26,4	313,84	4,08	8285	108	5695	1,24	33
				198,20	1,55	5233	41	108	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С11021-114	-Фанера с покрытием непрозрачной декоративной бумагой, марка ДФ-2, толщина 10 мм	26,4	619	-	16342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
59	С11011-1040	-Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	0,0005	92100	-	46	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
60	Е0109-34-4	-Монтаж крепления внутри зданий и сооружений	0,035	21004,00	1158,99	735	41	546	114,89	4
				19121,63	126,56	669	4	81	0,61	-
		т								
61	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00416	52400	-	218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
62	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,031	87100	-	2700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
63	Е0169-5-4	-Сверление в деревянных конструкциях электродрелью отверстий диаметром до 10 мм, глубиной до 20 см	87	17,04	-	1482	-	1334	0,11	9
				17,04	-	1482	-	90	-	-
		отверст								
64	Е0169-5-6	-Сверление в деревянных конструкциях электродрелью отверстий, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм	87	23,81	-	2072	-	1865	0,15	16
				23,81	-	2072	-	90	-	-
		Отверст								
65	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	26,4	179,35	2,01	4735	53	2562	0,61	16
				101,95	0,76	2691	20	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК Б								
		Демонтажные работы								
66	Е0165-18-4	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	218	112,75	1,03	24580	225	28099	0,51	111
				111,72	0,16	24356	36	115,2	-	-
67	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг м	27	203,12	16,44	5484	444	5887	1,24	34
				186,68	2,6	5040	70	115,2	0,02	1
68	Е0165-18-4	-Разборка регистров на сварке диаметром 50 мм шт	18	112,75	1,03	2030	19	2320	0,51	9
				111,72	0,16	2011	3	115,2	-	-
		Монтажные работы								
69	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	10	277,25	5,10	2772	51	734	0,34	4
				61,83	1,92	618	19	115,2	0,01	-
70	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	20	275,25	5,10	5505	102	1469	0,35	7
				61,83	1,92	1237	38	115,2	0,01	-
71	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	188	448,27	18,18	84286	3418	27218	0,66	123
				118,86	6,81	22347	1280	115,2	0,03	6
72	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов 1кВт м	20	4357,14	44,71	87142	894	3345	0,81	16
				128,46	16,75	2569	335	115,2	0,08	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1396663	15731			471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			79434	5999			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119882	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4005	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2918	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			91958	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	587	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13522	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			225362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4592	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8870	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8870	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			532	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9402	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1267911	-	-		-
		Материалы -	Тенге			797389	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	81428	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			165802	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			173300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15634	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86472	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1527683	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		524
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97063	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1762447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		553
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	101654	-		-
		С понижающим коэффициентом к= 0,89286	Тенге			1573,616				
		Временные здания и сооружения 1,44%	тенге			22,660				
		Итого:	тенге			1596,278				
		Зимнее удорожание 1,35%	тенге			21,550				
		Выслуга лет - 1%	тенге			15,963				
		Доп. отпуска - 0,4 %	тенге			6,385				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	тенге			1640,176				
		ИТОГО: в текущих ценах 2013г. К=2,234	тенге			3664,153				
		Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	тенге			73,283				
		ИТОГО:	тенге			3737,436				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС - 12%	тенге			372,182				
		Итого: по АКТУ	тенге			3473,753				

ЗАКАЗЧИК:

Горо _____ Аралбаев М.Ж.

_____ Садуакасова Ж.М.

ПОДРЯДЧИК:

ПК «Агроспецмонтаж» _____ Буранбаев Д.

ТЕХНАДЗОР: Гороно _____ Олжабаев Е.

ТЕХНАДЗОР:

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК (застройщик): Начальник Гороно Директор СШ №217 им. Б. Шалгынбаева

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Договор № от 2014 г.

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт здания средней школы №217 в г. Кызылорде, Система отопления

СПРАВКА 12-1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2014года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансируещему банку)

Наименование объекта	Сметная стоимость, в тыс.тенге		Сметная стоимость по договору в текущих ценах, в тенге		По акту выполненных работ, с начала строительства, в тенге		в т.ч.за отчетный мес, в тенге	
	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Капитальный ремонт здания средней школы №217 в г. Кызылорде. Система отопления	10162,540	3982,000	9073,700	3555,356	4065,017	1592,799	4065,017	1592,799

К оплате: Четыре миллиона шестьдесят пять тысяч семнадцать тенге

ЗАКАЗЧИК:
Начальник Гороно Аралбаев М.Ж.
Директор СШ № 217 Садуакасова Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:
ПК "Агроспецмонтаж" Буранбаев Д.

ТЕХНАДЗОР: Гороно Олжабаев Е.

ТЕХНАДЗОР:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт внутренней системы отопления средней школы №217 в г. Кызылорда.

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание СШ №217 (Блок-А)

ЗАКАЗЧИК: Начальник Гороно СШ №217

ПОДРЯДЧИК: ПК «Агроспецмонтаж»

А К Т

Выполненных работ за июнь месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость по АКТУ: - 4065,017 тыс. тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е0165-18-4	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм	1342	112,75	1,03	151316	1382	172978	0,51	682
				111,72	0,16	149934	221	115,2	-	2
		м								
2	Е0165-18-5	-Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	10	170,82	2,05	1708	20	1948	0,77	8
				168,77	0,33	1688	3	115,2	-	-
		м								
3	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	213	203,12	16,44	43264	3501	46443	1,24	265
				186,68	2,6	39762	553	115,2	0,02	5
		шт								
4	Е0165-18-4	-Разборка регистров на сварке диам. до 50мм	60	112,75	1,03	6765	62	7734	0,51	30
				111,72	0,16	6703	10	115,2	-	-
		м								
		Монтажные работы								
5	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	50	277,25	5,10	13862	255	3672	0,35	18
				61,83	1,92	3092	96	115,2	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м 590	275,25	5,10	162397	3008	43329	0,35	208
				61,83	1,92	36480	1132	115,2	0,01	6
7	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м 402	448,27	18,18	180206	7308	58201	0,66	263
				118,86	6,81	47784	2738	115,2	0,03	13
8	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м 300	646,27	18,18	193882	5454	43433	0,66	197
				118,86	6,81	35659	2043	115,2	0,03	10
9	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м 10	1270,81	26,78	12708	268	1896	0,86	9
				154,58	10,03	1546	100	115,2	0,05	-
10	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	м 103,3	4357,14	44,71	450055	3487	13049	0,81	63
			1кВт	128,46	16,75	10020	1307	115,2	0,08	6

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1216163	24631		1742
	Тенге	332849	8160		43
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1216163	-	-	-
Материалы -	Тенге	748552	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	341009	-	-
Накладные расходы -	Тенге	392683	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	206
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	61655	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	102692	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1711538	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1991
Сметная заработная плата -	Тенге	-	402664	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1711538	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1991
Сметная заработная плата -	Тенге	-	402664	-	-
С понижающим коэффициентом к= 0,89286	Тенге	1528,164			
Временные здания и сооружения 1,44%	тенге	22,005			
Итого:	тенге	1550,169			
Зимнее удорожание 1,35%	тенге	20,927			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет - 1%	тенге			15,152				
		Доп. отпуска - 0,4 %	тенге			6,201				
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	тенге			1592,799				
		ИТОГО: в текущих ценах 2013г. К=2,234	тенге			3558,313				
		Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	тенге			71,166				
		ИТОГО:	тенге			3629,479				
		Н Д С - 12%	тенге			435,538				
		Итого: по АКТУ	**тенге**			**4065,017**				

ЗАКАЗЧИК:

Начальник Горсети

Дорожного ОВ

Жаралбаев М.Ж.

Жаксакасова Ж.М.

ПОДРЯДЧИК:

ПК «Агроспецмонтаж»

Буранбаев Д.

ТЕХНАДЗОР: Гороно

Олжабаев Е.

ТЕХНАДЗОР:

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК (застройщик): Начальник Гороно Директор СШ №217 им. Б. Шалгынбаева

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Договор № от 2014 г.

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт здания средней школы №217 в г. Кызылорде, Система отопления

СПРАВКА 12-1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансируещему банку)

Наименование объекта	Сметная стоимость, в тыс.тенге		Сметная стоимость по договору в текущих ценах, в тенге		По акту выполненных работ, с начала строительства, в тенге		в т.ч.за отчетный мес, в тенге	
	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.	Всего тыс. тг.	Базисная тыс. тг.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Капитальный ремонт здания средней школы №217 в г. Кызылорде. Система отопления	10162,540	3982,000	10162,540	3982,000	10162,540	3982,000	1911,599	828,957

К оплате: Один миллион девятьсот одиннадцать тысяч пятьсот девяносто девять тенге

ЗАКАЗЧИК
Начальник Гороно
Директор СШ №217
Аралбаев М.Ж.
Сатыбалдова Ж.К.
ГУ "УКС- Корганстрой"

ПОДРЯДЧИК
ПК "Агроспецмонтаж"
Бурамбаев Д.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт внутренней системы отопления средней школы №217 в г. Кызылорда.

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание СШ №217 (Блок-Б)

ЗАКАЗЧИК: СШ №217 им. Б. Шалгынбаева

ПОДРЯДЧИК: ПК «Агроспецмонтаж»

А К Т

Выполненных работ за август месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость по АКТУ: - 1911,599 тыс. тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	20	66,28	-	1325	-	676	0,14	3						
		комплект		26,42	-	528	-	128	-	-						
2	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	12,85	4357,14	44,71	55989	571	2390	0,81	10						
		1кВт		128,46	16,75	1653	214	128	0,08	1						
3	Е0118-9-5	-Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм	18	425,88	5,52	7666	99	653	0,18	3						
				29,42	2,06	530	37	115,2	0,01	-						
		м														
4	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	24	66,28	-	1591	-	737	0,14	3						
		комплект		26,65	-	640	-	115,2	-	-						
5	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	531,66	50,52	2127	202	1481	1,74	7						
				301,16	20,28	1205	81	115,2	0,09	-						
		1шт														
6	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	4	682	-	2728	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		шт														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130809-6	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	8	181	-	1448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	531,66	50,52	2127	202	1481	1,74	7
				301,16	20,28	1205	81	115,2	0,09	-
		1шт								
9	С130901-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	1270	-	5080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	С130809-8	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	249	-	1992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	24	531,66	50,52	12760	1213	8887	1,74	42
				301,16	20,28	7228	487	115,2	0,09	2
		1шт								
12	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	24	377	-	9048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	25,89	168,34	0,09	4358	2	3130	0,77	20
				128,93	0,03	3312	1	94,5	-	-
		м2								
14	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	218	12,96	-	2826	-	3180	0,06	13
				12,66	-	2760	-	115,2	-	-
		м								
15	Е0122-12-1	-Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,019	119924,64	20657,64	2079	392	692	133,40	3
				23339,25	7804,69	443	148	117	38,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0126-3-7	км -Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	19	288,17 50,98	7,51 2,81	5475 969	143 53	920 90	0,31 0,01	6 -
17	Е0126-23-1	м -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	19	120,40 34,42	7,99 3,10	2288 654	152 59	642 90	0,22 0,02	4 -
18	С11011-939	м -Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,007	185900 -	- -	1301 -	- -	- -	- -	- -
		1000м2 Узел управления Демонтажные работы								
19	Е0118-18-1	-Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1	1178,26 704,52	104,74 39,93	1178 705	105 39	952 128	3,91 0,47	10 -
		1узел Монтажные работы								
20	Е0118-16-3	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15988,39 743,57	200,32 75,32	31977 1487	401 151	1887 115,2	4,25 0,36	8 1
21	Е0118-22-3	1шт -Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	2	969,28 66,63	2,02 -	1939 133	4 -	154 115,2	0,37 -	1 -
22	С130904-57	комплект -Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	328 -	- -	1312 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0118-22-4	шт -Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	72,96 63,96	- -	584 512	- -	589 115,2	0,37 -	3 -
24	С131205-4	комплект -Термометры прямые в оправе	8	352 -	- -	2816 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0116-15-1	шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	531,66 301,16	50,52 20,28	4253 2409	404 162	2962 115,2	1,74 0,09	14 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С130901-92	1шт -Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	8	682 -	- -	5456 -	- -	- -	- -	- -
27	С130809-6	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	16	181 -	- -	2896 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0116-15-2	шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	531,66 301,16	50,52 20,28	1063 602	101 41	741 115,2	1,74 0,09	3 -
29	С130901-94	1шт -Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	1270 -	- -	2540 -	- -	- -	- -	- -
30	С130809-8	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	249 -	- -	996 -	- -	- -	- -	- -
31	С130901-61	шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	362 -	- -	1448 -	- -	- -	- -	- -
32	Е0116-15-2	шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	531,66 301,16	50,52 20,28	1063 602	101 41	741 115,2	1,74 0,09	3 -
33	С130902-51	1шт -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500 -	- -	7000 -	- -	- -	- -	- -
34	С130809-9	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285 -	- -	1140 -	- -	- -	- -	- -
35	Е0116-15-3	шт -Установка вентилей, задвижек,	2	1000,45	116,04	2001	232	1322	3,08	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм		530,36	43,45	1061	87	115,2	0,2	-
36	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм 1шт	2	5190 -	- -	10380 -	- -	- -	- -	- -
37	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	4	377 -	- -	1508 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0118-15-1	-Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм шт	2	8389,82 1438,50	88,32 31,87	16780 2873	177 64	3383 115,2	8,14 0,17	16 -
39	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм 1шт	3	646,27 118,86	18,18 6,81	1939 357	55 20	434 115,2	0,66 0,03	2 -
40	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	12	374,92 70,89	5,39 2,03	4499 851	65 24	1008 115,2	0,4 0,01	5 -
41	Е0118-18-1	-Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2 м	1	54891,82 2025,49	327,32 121,67	54892 2025	327 122	24741 115,2	11,27 0,59	11 1
42	С131206-68	-Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N 1 1узел шт	1	7500 -	- -	7500 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			286221	5100			205
			Тенге			35910	1968			9
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11127	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8332	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5715	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1301	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6064	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	910	-		3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1031	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18222	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6624	-		37
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			275094	-	-		-
		Материалы -	Тенге			174938	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32163	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65288	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			33406	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6175	-		21
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19692	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			328192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38339	-		200
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			720520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44963	-		237

Временные здания и сооружения 1,44%	тенге	10,376
Итого:	тенге	730,896
Зимнее удорожание 1,35%	тенге	9,867
Выслуга лет - 1%	тенге	7,309
Доп. отпуска - 0,4 %	тенге	2,924
ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	тенге	749,022
ИТОГО: в текущих ценах 2013г. К=2,234	тенге	1673,315
Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	тенге	33,466
ИТОГО:	тенге	1706,781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Н Д С - 12%	тенге			204,818				
		Итого: по АКТУ	тенге			1911,599				

ЗАКАЗЧИК:

Начальник Горонб Жалобаев

Директор СШ №217 Садуакасова Ж.М.

ПОДРЯДЧИК:

ПК «Агроспецмонтаж» Бурмабаев Д.

ТЕХНАДЗОР «СК-Коргонстрой»