БЕКІТЕМІН:
УТВЕРЖДАЮ:
распоряжение №249
от 18.11.11
қолы/подпись

Заместитель Акима Темирского района Нургалиев Азамат Жубатканович
(Лауазымы – қабылдау комиссиясының төрағасы – фамилия, аты, тегі)
(Должность – председателя приемочной комиссии – фамилия, имя, отчество)

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ
САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

2011 ж. « 10 » 11 №2 **п.Шубаркудук Темирского района**
объектінің орналасқан жері местонахождение объекта
Акимат Темирского района
(комиссия тағайындаған органның атауы)
2011 ж. « 28 » 10 №_261___ аудан әкімінің қаулысымен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамында:
Государственная приемочная комиссия, назначенная: _____
в составе: Төраға
Председателя: **Заместитель акима района Нургалиев Азамат Жубатканович**

Төрайым орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының бастығы
Заместитель председателя комиссии - Начальник ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области - **Примбетов Бердияр Автаевич**
Комиссия мүшелері - өкілдер:
Членов комиссии представителей: _____
Тапсырыс беруші:
Заказчик: **Начальник отдела архитектуры, градостроительство и строительство Сакишева Жангак Сакишевна**
(тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы) (фамилия, имя, отчество)
пайдаланушы ұйым:
эксплуатационной: **Директор дом культура –Калиева Гулзира Тенизбаевна**
(тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы) (фамилия, имя, отчество)
бас жобалаушы:
генерального проектировщика: **Директор ТОО «Стройуниверсал» Ергалиев Амандык Сырымович**
(тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы) (фамилия, имя, отчество)
Мемлекеттік санитарлық – эпидемиологиялық қызмет органдары:
Органов государственной санитарно-эпидемиологической службы: **Начальник СЭС - Аяпбергенов Кайрат Адилбекович**
(тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы) (фамилия, имя, отчество)
Мемлекеттік қадағалау органдары:
Органов государственного пожарного надзора: **Начальник ОЧС – Тогайбаев Зарипжан Кадирович**
(тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы) (фамилия, имя, отчество)
Жергілікті атқарушы органның өкілі:
Представителей районной архитектуры: **специалист отдела – Кубаев Серик Закирович**
(тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы) (фамилия, имя, отчество)
Бас мердігер:
Генерального подрядчика: **Директор ТОО «КазПромСтройГрупп» - Ержанов Бакитжан Улжабаевич**
(тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы фамилия, имя, отчество)
Басқа да мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарының өкілдері:
Представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:
Аким Шубаршинский сельского округа –Сатанова Роза Жаниевна
Тех. надзор - Директор ТОО «Сокол Актобе» - Барбосынов Ашубай Нагиметович
(тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы) (фамилия, имя, отчество)

(тегі, аты, әкесінің аты – лауазымы) (фамилия, имя, отчество)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1.Тапсырысшы (мердігер тапсырысшымен бірге)_____
_____мекен жайы бойынша _____
(облыс, аудан, елді мекен, ықшаумадан, махалла, көше, үйдің (корпустің) нөмірі)

_____

_____
(объектінің атауы және құрылысқа түрі (жаңадан салу, кеңету, қайта жаңарту, техникалық қайта жарақтандыру)

Пайдалануға қабылдауды ұсынды:
Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства**_____
наименование организации

предъявлен к приемке в эксплуатацию **Строительства клуба на 150 мест в.с Шубарши** ***Темирского района Актюбинской области***
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: ***Актюбинская область Темирский район п.Шубаркудук***
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпус)

2.Құрылыс _____
(шешім шығарған органның атауы)

200__ж. «___» _____ № ____ шешімнің (бұйрығының, қаулысының және т.б.) негізінде және

_____
(шешім шығарған органның атауы)

құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған 200__ж. «___» ____ №___ рұқсатына сайкес салынған.

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) «13» 05.11г. № 77 Раймаслихата и постановления Акима района № 267 от 28 апреля 2011 года
(наименование органа, выдавшего разрешение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «25» 07 2011 г. №380 Департамент Государственного Архитектурно – строительного контроля
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Құрылысты_____
жұмыстың түрлері

орындаған бас мердегер _____
(ұйымның атауы)

және_____
(жұмыстың түрлері)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшамасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлер)

салған.

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ***ТОО «КазПромСтройГрупп»***
(наименование организации)

Выполнившим **Строительства клуба на 150 мест в.с Шубарши** ***Темирского района Актюбинской области*** (виды работ)

и субподрядными оргнизациями_____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность: виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении... к акту)

4.Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер_____
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

және _____
(құжаттамалардың бөліндерінің немесе тарауларының атау)

орындаған қосалқы мердігер ұйымдар _____
(ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, орындалған құжаттамалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)

әзірлеген:

Проектно- сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ***Директор ТОО «Стройуниверсал» - Ергалиев Амандык Сырымович***

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Выполнившим по объекту **Строительства клуба на 150 мест в.с Шубарши Темирского района Актюбинской области** (наименование частей или ее разделов документации)

и субподрядными организациями_____

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации) (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении... к акту)

5.Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген_____

_____

(ғылыми зерттеу және іздестіру ұйымдарының атау, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің... қосымшасында көрсетіледі)

Исходные данные для проектирования выданы Задания на проектирование

(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций, ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (три числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении...к акту)

6. Құрылыс жоба (үлгі,жеке,қайта қолданылған) бойынша _____

_____

(жобаның нөмері,сериясын(үлгі жоба бойынша) нөмер: тұрғын үй - азаматтық мақсаттағы оъектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

Заключение гос. экспертизы №04-0260/11 от 8 июня 2011 года

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам);для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7.Жобалау – смета құжаттамасын_____

[объектіге (кезегі,іске қосу кешені)арналған құжаттаманы бекітуші(қайта бекітуші)органның атауы]

Проектно-сметная документация утверждена ***Приказом районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства от «08» 06. 2011 г № 54***

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс]

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы _____; жұмыстың аяқталуы _____;

(ай және жыл) (ай және жыл)

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июль 2011 г.***; окончание работ ***ноября 2011 г.***;

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС _____; фактически _____

9.Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылады:_____

_____

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документации Рабочий проект, акт выполненних работ и сметная документация

(наименование документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10.Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік ,өндірістік алаң, ұзақтық сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с . негізгі көрсеткіштер бар [мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызметкөрсету түрлері сәкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктермен толтырылады]:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующего основные показатели мощности, производительности произнодственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и.т.п. [заполнятся по всем объектам (кроме жилых домов)в единицах из мерения соответственно целевой или основным видам услуг]:

Қуаттылық өнімділік және т.б	Өлшем бірлігі Единиця	Жоба бойынша По проекту	Фактически

Мощность, производительность и.т.д	измерения	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) Ощая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м	-	-	-	-

Алғашқы кезінде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)_____

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Выпуск продукции (оказание услуг),предусмотренной проектом в объеме, соответствующм нормам освоения проектных мощносттей в начальный пееpиод_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объекта)

Предъявленный к приемке в эксплутацию жилой дом имеет следующие проказатели/

Көрсеткіштер Показатели	Өлшем Единица измерения	Жоба бойынша По проекту	Іс жүзінде Фактически
Жалпы алаңы Общая площадь	-	-	-
Қабаттар саны Число этажый	-	-	-
Құрылыстың жалпы көлемі Общий строительный объем	-	-	-
Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	-	-	-
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	М2	0	0

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша По проекту			Іс жүзінде Фактически		
	Пәтер саны Число квартир	Пәтер алаңы,м² Площадь квартир,м²		Пәтер саны Число квартир	Пәтер алаңы,м² Площадь квартир,м²	
		жалпы общая	тұрғын жилая		жалпы общая	тұрғын жилая
Барлық пәтер оның ішінде: бір бөлімі Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
Екі бөлмелі Двухкомнатных						
Үш бөлмелі Трехкомнатных						
Төрт бөлмелі Четырехкомнатных						
Тағы басқа И более						

11.Объект бойынша технологиялық және сәлет-құрылыстық шешім мынадай деректеме сипатталады:_____

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау,қабаттылығы,негізгі материалдар мен құрастырналар,инженерлік және техникалық сипаттамалар)

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Здание клуба одноэтажное,прямоугольной конфигурации в плане с размерами в осях 21,0х14,5 м. Высота здания -7м.Наружная отделка-стены облицовываются лицевым силикатным кирпичом с расшивкой швов с элементами красного кирпича.Здания котельной с размерами в осях 3,4х6,4 м.Высота здания 3,5 м.Общая площадь котельной -17,64 м2. Фундаменты-ленточные,монолитные бетонные.Гидроизоляция на отметке 0,030 из двух слоев ребериода.Стена- из ракушечных блоков.Перекрытия-из деревянных балок с устройство сплошного настила из доск.Прогоны из двутавра. Кровля строопильной системы с покрытием**

профнастилом. Проект наружных сетей водоснабжения и канализация согласно технических условий,выданных директором КГП «Кенкияк СК» от сельского существующего водопровода. Канализация-предусмотрена самотечеая из полиэтиленовых канализационных туб Д50,100 мм.Система отопления кубовой предусмотрена водяная двухтрубная с нижней разводкой магистралей,из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ3262, в качестве отопительных приборов приняты регистры из гладких труб Д108х4,0 мм длиной 1,0 м. Электроснабжение осуществляется от существующей сети кабелем ВВГ 4х 10 мм 2.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12.Объектіде жобада көзделген, жеке сынағынан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ...қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении... к акту)

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейемикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **Разработан в соответствий с требованиями экологических, санитарных, противопожарных норм**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14.Суық және ыстық сумен жабдықтаумен, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің... қосымшасында берілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжния, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15.Жұмыс комиссисы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

Недоделки и дефекты выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16.Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі мынадай жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Работы по озеленению, устройству верхнего окрытия подъездных дорого к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объем работы	Орындалу мерзімі Срок выполнения

17.Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы_____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары_____мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____мың теңге.

Всего: 23954,3 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 22930,0 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ---- тыс.тенге

18.Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:_____мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары_____мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _____мың теңге.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **23251,4 тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 22930,0 тыс.тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тыс.тенге.**

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен тынысу негізінде:технологиялық_____
_____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет –құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегі қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.
На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивное решений технологических_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии

Қабылдануға ұсынылған:
Предъявленный к приемке: **Строительства клуба на 150 мест в.с Шубарши Темирского района Актюбинской области**
(обектінің атауы наименование объекта)

Пайдалануға қабылдансын:
Принять к эксплуатации:

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы:
Председатель Государственной приемочной комиссии: **Нургалиев А.Ж.**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы
төрағасының орынбасары:
Заместитель председателя Государственной
премочной комисии: **Примбетов Б.А.**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау
комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной
приемочной комиссии: **Сакишева Ж.С.**
(қолы) (подпись)

Сатанова .Р.Ж.
(қолы) (подпись)

Аяпбергенов .К.А
(қолы) (подпись)

Тогайбаев З.К
(қолы) (подпись)

Кубаев С.З.
(қолы) (подпись)

Калиева.Г.Т.
(қолы) (подпись)

Ергалиев .А.С.
(қолы) (подпись)

Барбосынов.А.Н.
(қолы) (подпись)

Ержанов. Б.У.
(қолы) (подпись)

Ескерту: Акті бекітілген күн пайдалануға берілген күн деп есептеледі.
Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

Счет-фактура № 00000000025 от 08.08.11 (1)

Поставщик: ТОО "КазПромСтройГрупп" **(2)**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 061800239573, БИН: 050140011681, Адрес: г.Актобе, пр.Абылхаир-хана62/211, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 0601 № 0002759 от 21.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ219260101139217000 в АО Казкоммерцбанк, , БИК KZKOKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №33 от 11.07.11 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): п. Шубаркудук, ул. Желтоксан 8

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 061300212078, БИН:, п. Шубаркудук, ул. Желтоксан 8 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ71070103KSN0613000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство клуба на 150 мест в п. Шубарши, Темирского района	объект	1	5 578 898,21	5 578 898,21	12%	669 467,79	6 248 366,00		
Всего по счету:					**5 578 898,21**		**669 467,79**	**6 248 366,00**		

Руководитель организации Ержанов Б. У.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

снабженец

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации Кауысова Н. Б.

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "КазПромСтройГрупп"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000025	**08.08.2011**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства
Основание: договор №33 от 11.07.11

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство клуба на 150 мест в п. Шубарши, Темирского района	объект	1	6 248 366,00	6 248 366,00

Всего работ на сумму: 6 248 366,00
в т.ч НДС 669 467,79

Итого сумма: Шесть миллионов двести сорок восемь тысяч триста шестьдесят шесть тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "КазПромСтройГрупп"

РНН: 061800239573,
Адрес: г.Актобе, пр.Абылхаир-хана62/211
Расчетный счет: KZ219260101139217000 в АО Казкоммерцбанк, ,
БИК KZKOKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

РНН: 061300212078,
Адрес: п. Шубаркудук, ул. Желтоксан 8
Расчетный счет: KZ71070103KSN0613000 в Комитет Казначейства г. Астаны МФ РК, , БИК KKMFKZ2A

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор №33 от 11.07.2011 г
Наименование стройки: Строительство клуба на 150 мест в селе Шубарши
Темирского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за август месяц 2011г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансиро		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		№33	11.07.2011 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	5 578 898,21						669 467,79	6 248 366,00
Итого за текущий месяц:		5 578 898,21					669 467,79	6 248 366,00
Итого к оплате за текущий месяц	**6 248 366,0**	тенге						

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Смагулов Ш.Ж..

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

Заказчик ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик ТОО "КазПромСтройГрупп"

Договор № 33 от 11.07.2011 г.

"Строительство клуба на 150 мест в селе Шубарши Темирского района Актюбинской области

Форма № КС - 2

Утвержден Постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2011г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ	ед. изм	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
					Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 1-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 1. Земельные работы									
1	Е1-145-4	Планировка площадей в грунтах 1 группы вручную	м2	100	15,75		1575		1527,75	0,1	10
					15,75		1575		97		
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта в 2 группы экскаваторами	м3	18,7	23,36	22,08	436,832	412,896	124,07076	0,00888	0,166056
		"Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3			1,28	5,56	23,936	103,972	97	0,0193	0,36091
3	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2м без крепле-	м3	3	200,88		602,64		680,9832	1,416	11
		ний с откосами в грунтах 1 группы т.ч.п.3 180:ktpp=1,2;			200,88		602,64		113		
		kзир=1,2									
4	Е1-28-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы	м3	15	6,01	6,01	90,15	90,15	174,891		
		бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) с перемеще-				1,64		24,6	97	0,00537	
		нием до 5м									
5	Е1- 166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грун-	м3	1,2	122,18		146,616		165,67608	0,885	4
		том 1 группы			122,18		146,616		113		0
		Итого по разделу 1					**2851**				
		Накладные расходы, тенге					2673				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					331				
		Всего по разделу, тенге					**5856**				
		Раздел 2. Фундаменты									
6	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	5,25	867,5	97,07	4554,375	704	919,9575	0,78	4,095
					112,5	36	590,625	189	118	0,18	0,945
7	Е6-1-120	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	29,4	7783,45	311,32	228833,43	9152,808	17244,2907	2,82	82,908
					441	117,61	12965,4	3457,734	105	0,5744	16,88736
8	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фунда-	м2	39,5	709,36	11,21	28019,72	442,795	1664,4431	0,201	10

		ментов в 2 слоя рулонными материалами			31,5	4,21	1244,25	166,295	118	0,0205	1
		Итого по разделу 2					**261408**				
		Накладные расходы, тенге					19829				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					16874				
		Всего по разделу, тенге					**298110**				
		Раздел 3. Стены									
9	Е8-23-5	Чистая кладка стен из камней известняковых при высоте	м3	28,47	1802,09	304,24	51305,5023	20527	34921,5867	5,56	158,2932
		этажа до 4 м	кладки		924,75	114,75	26327,6325	3266,9325	118	0,56	15,9432
10	30-11-3.	Камни стеновые из ракушоблока для кладка стен и	м3	31,12	2550		79356				
		перегородок									
11	Е8-20-3	Кладка наружных кирпичных стен толщ. 120 мм с	м3	10,33	7756,9	432,92	80128,777	4472,0636	19527,4188	8,87	180
		утеплением теплоизоляционными плитами толщиной	кладки		1440	162	14875,2	1673,46	118	0,79	16
		50 мм при высоте этажа до 4м									
12	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на	м3	5,47	5040		27568,8				
		синтетическом связующем, марка 175									
13	Е8-23-5	Чистая кладка внутренних стен из камней известняковых	м3	13,4	1802,09	304,24	24148,006	4076,816	16436,574	5,56	74,504
		при высоте этажа до 4м	кладки		924,75	114,75	12391,65	1537,65	118	0,56	7,504
14	30-11-3.	Камни стеновые из ракушника для кладка стен и	м3	12,93	2550		32971,5				
		перегородок									
15	Е8-6-1	Кладка вентканала из керамического кирпича	м3	1,54	6970,24	335,84	10734,1696	517,1936	1500,5529	4,54	6,9916
			кладки		699,75	126	1077,615	194,04	118	0,61	0,9394
16	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной 1\2	м2	20,47	907,91	34,37	18584,9177	5687	39417	1,21	200
		кирпича при высоте этажа до 4 м			189	12,87	3868,83	263,4489	118	0,0629	1,287563
17	Е7-44-10	Укладка перемычек	м2	12	103,01	66,43	1236,12	797,16	2806	0,148	1,776
					23,85	23,85	286,2	286,2	140	0,1051	1,2612
18	30-15-54.	Перемычек из тяжелего бетона класса В15 (ГОСТ 948-	м3	1,44	24000		34560				
		84)					0				
19	Е9-25-1	Монтаж перемычек из угловой стали	т	0,011	5030,5	2020,2	106	42	53	14,1	
			конст-й		2272,5	502,43	48	11	90	1,79	
20	1-1-898	Стоимость перемычек из угловой стали	т	0,011	59500		1250				
21	Е10-9-3	Устройство каркасных перегородок с обшивкой фанерой	м2	5,45	775,91	4,32	5781	32	2005	1,43	11
		с двух сторон			222,75	1,64	1659	12	120	0,008	
22	Е10-83-1	Устройство перегородок толщиной 78 мм в жилых	м2	12,47	1226,41	11,18	23878	218	5828	1,58	31
		общественных зданиях на деревянном каркасе с обшив-	перегородок		245,25	4,23	4775	82	120	0,0206	
		кой с двух сторон гипсокартонами листами в один слой,									
		без изоляционной прокладки, с заделкой стыков водос-									
		тойкой, шпаклевкой									
23	Е 10-38-1	Решотчатая ограждение отопительных приборов	м	22,3	537,32	5,15	11982	115	7758	1,69	38
					288	1,94	6422	43	120	0,0095	
		Итого по разделу 3					**403591**				
		Накладные расходы, тенге					130253				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					32031				

		Всего по разделу, тенге					**565875**				
		Раздел 4. Двери									
24	E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и вну-	м2	13,86	403,82	102,53	5596,9452	1421	3115,50624	0,899	12,46014
		тренних каменных стен площадью до 3 м2	проемов		151,65	35,67	2101,869	494,3862	120	0,1393	1,930698
25	6-2-2.	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ	м2	25,83	4250		109777,5				
		21-7П; ДГ 21-8П внутренние									
26	6-3-1.	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными	м2	7,14	5470		39055,8				
		окрашенными однопольными полотнами ДН 21-7; 21-9ГПЦ									
27	E10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок	м2	19,11	634,99	31,85	12135	609	4651	1,15	22
		площадью до 3 м2	проемов		190,8	12,04	3646	230	120		1
28	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей	комплект	20	1380		27600				
		в помещение									
		Итого по разделу 4					**194165**				
		Накладные расходы, тенге					7767				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					12116				
		Всего по разделу, тенге					**214048**				
		Раздел 5. Окна									
29	E10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих	м2	20,6	498,08	19,17	10260,448	587	5862,348	1,3822	28,47332
		площадь проема до 2 м2	проемов		230,97	6,18	4757,982	127,308	120	0,0302	0,62212
30	6-1-187.	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащит-	м2	20,6	14400		296640				
		ные остекленные однокамерными стеклопакетами, с									
		поворотно- откидной фурнитурой: двухэлементные									
		с поворотно- откидными створками									
31	E10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных	м2	3	472,81	19	1418	57	806	1,303	4
		(откидных, поворотно- откидных), одностворчатых,	проемов		217,73	6,18	653	19	120	0,0302	0,0906
		площадь проема до 2 м2									
32	6-1-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащит-	м2	3	5240		15720				
		ные остекленные однокамерными стеклопакетами, с									
		поворотно- откидной фурнитурой: трехэлементные									
		однозлементные глухие									
33	E10-17-1	Установка оконных блоков с одинарными и спаренными	м2	1,68	1083,58	62,79	1820,4144	105	454,104	1,32	2,2176
		переплетами в проемы каменных стен промышленных	проемов		202,73	22,52	340,5864	37,8336	120	0,0961	0,161448
		зданий площадью до 5м2									
34	6-1-4.	Блоки оконные одностворные со спаренными створками	м2	1,68	4110		6904,8				
		ОС 15-9А для жилья									
35	E10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы	м2	30,6	233,67	5,58	7150	171	3532	0,586	18
		каменных стен высотой од 2м			94,05	2,12	2878	65	120	0,0103	
36	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	22,1	2860		63206				
		Итого по разделу 5					**403120**				
		Накладные расходы, тенге					10654				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					24826				
		Всего по разделу, тенге					**438601**				

		Раздел 6. Полы									
37	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	48,26	61,9	2,62	2987,294	126,4412	682,6377	0,0681	3,286506
					10,51	0,99	507,2126	47,7774	123	0,0048	0,231648
38	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотне-	м3	5,83	7254,61		42294,3763	0	4065,9003	3,66	21,3378
		нием трамбовками			567		3305,61	0	123		0
39	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	48,26	194,65	9,95	9393,809	480,187	3320,587212	0,356	17,18056
			стяжек		52,2	3,74	2519,172	180,4924	123	0,0182	0,878332
40	Е11-27-5	Устройство ковровых покрытий из керамических много-	м2	48,26	2081,21	15,2	100439,1946	733,552	10724,53507	1,07	51,6382
		цветных плиток на растворе из сухой смеси с	покрытия		173,3	7,37	8363,458	355,6762	123	0,037	1,78562
		приготовлением раствора в построечных условиях									
41	Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	59,5	255,12	0,32	15179,64	19,04	3054,7419	0,236	14,042
			плинтусов		41,63	0,11	2476,985	6,545	123	0,0006	0,0357
42	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	72,01	476,89	6,38	34340,8489	459,4238	6370,119816	0,447	32,18847
			пола		69,53	2,39	5006,8553	172,1039	123	0,0117	0,842517
43	Е11-33-1	Устройство покрытий из досок тол. 40 мм	м2	72,01	741,38	8,54	53386,7738	614,9654	7956,449709	0,547	39,38947
			покрытия		86,63	3,2	6238,2263	230,432	123	0,0156	1,123356
44	Е11-36-1	Устройство покрытий из ленолеума на клее "Бустилат"	м2	72,01	925,06	4,9	66613,5706	352,849	5345,338305	0,382	27,50782
			покрытия		58,5	1,85	4212,585	133,2185	123	0,009	0,64809
45	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике	м	98	123,31	0,16	12084,38	15,68	1958,775	0,0899	8,8102
		КН-2	плинтусов		16,18	0,07	1585,64	6,86	123	0,0003	0,0294
		Итого по разделу 6					**336720**				
		Накладные расходы, тенге					43479				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					22812				
		Всего по разделу, тенге					**403011**				
		Раздел 7. Покрытие									
46	Е10-11-4	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным	м2	67,4	932,95	30,89	62880,83	2081,986	14684,5728	1,09	73,466
		стенам с несущей подшивкой из досок			169,88	11,68	11449,912	787,232	120	0,057	3,8418
47	1-2-28.	Брусья обрезные из хвойных пород, длина 6,5м, ширина	м3	2,04	22100		45084				
		200 мм, толщина 100 мм и более, I сорта									
48	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок,	м3	2,04	573,75	28,11	1170,45	57,3444	328,83984	0,78	1,5912
		стропил, мауэрлатов			123,75	10,58	252,45	21,5832	120	0,052	0,10608
49	1-3-101	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на син-	м3	8,89	5040		44805,6				
		тетическом связующем, марка 75					0				
50	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	м	71	24,75	0,9	1757,25	63,9	490,752	0,0349	2,4779
			ходов		5,42	0,34	384,82	24,14	120	0,0016	0,1136
51	Е15-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по	м2	35,27	1710,5	18,28	60329,335	644,7356	36850,55451	5,929	209,11583
		деревянному каркасу с относом 5 см, с открытом			990,57	4,49	34937,4039	158,3623	105	0,0239	0,842953
		рустом									
		Итого по разделу 7					**216027**				
		Накладные расходы, тенге					52355				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					16103				

		Всего по разделу, тенге					**284485**				
		Раздел 8. Кровля									
52	Е10-14-1	Установка стропил	м3	3,42	21325,1	334,28	72931,842	1143,2376	14460,444	22,1	75,582
					3397,5	126	11619,45	430,92	120	0,62	2,1204
53	Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	м2	102,8	164,33	2,55	16893,124	262,14	3570,87108	0,1959	20,13852
		под кровлю из листовой стали			28,78	0,41	2958,584	42,148	119	0,0051	0,52428
54	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок,	м3	3,42	573,75	28,11	1962,225	96,1362	551,29032	0,78	2,6676
		стропил, мауэрлатов			123,75	10,58	423,225	36,1836	120	0,052	0,17784
55	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов	м2	102,8	20,49	0,91	2106,372	93,548	619,2672	0,029	2,9812
		по фермам			4,68	0,34	481,104	34,952	120	0,00168	0,172704
56	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по	м2	102,8	14,53	0,05	1493,684	5,14	122,1264	0,0057	0,58596
		фермам	покрытий		0,97	0,02	99,716	2,056	120	0,0001	0,01028
57	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м	м2	120,6	112,46	34,25	13562,676	4130,55	6461,3862	0,317	38,2302
		из профилированного листа			51,08	8,45	6160,248	1019,07	90	0,0302	3,64212
58	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7,	м2	127	896		113792				
		Н18-1000-7.									
59	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного нас-	т	0,012	525600		6307,2				
		тила к несущим конструкциям									
60	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	слуховое	1	3081,19	81,61	3081,19	81,61	1193,4	6,08	6,08
			окно		963	31,5	963	31,5	120	0,15	0,15
61	6-1-5.	Блоки оконные одностворные	м2	1	3840		3840				
		Итого по разделу 8					**235970**				
		Накладные расходы, тенге					26979				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					15777				
		Всего по разделу, тенге					**278726**				
		Раздел 9. Внутренние отделочные работы									
62	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-	м2	65,07	134,46	3,39	65760	220,5873	8043,04242	0,65	42,2955
		известковым или цементным раствором			117	0,72	7613,19	46,8504	105	0,0505	3,286035
63	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и двер-	м2	13,2	618,85		8168,82	0	4334,715		0
		ных откосов			312,75		4128,3	0	105		0
64	Е15-64-3	Сплошное выравнивание стен из сухих растворных	м2	65,07	436,18		28382,2326	0	5037,491655		0
		смесей толщиной до 10 мм "Ротбонт, Алинекс финиш"			73,73		4797,6111	0	105		0
		на гипсовой основе									
65	Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из	м2	80,27	315,44		25320,3688	0	8606,188185		0
		сухих растворных смесей толщиной до 5 мм, "Родбонт,			102,11		8196,3697	0	105		0
		Алинекс финиш" на гипсовой основе									
66	Е15-64-5	Сплошное выравнивание поверхностей оконных и	м2	13,2	645,94	6,12	8526,408	80,784	1991,8206	0,8056	10,63392
		дверных откосов плоских из сухих растворных смесей			141,39	2,32	1866,348	30,624	105	0,01132	0,149424
		толщиной до 10 мм, "Родбонт, Алинекс финиш"									
67	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинила-	м2	65,07	320,99	2,1	20886,8193	136,647	4497,05277	0,39	25,3773
		цетатными водоэмульсионными составами			65,03	0,79	4231,5021	51,4053	105	0,0039	0,253773
68	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливи-	м2	80,27	339,9	2,33	27283,773	187,0291	6920,518185	0,49	39,3323

		нилацетатными водоэмульсионными составами			81,23	0,88	6520,3321	70,6376	105	0,0043	0,345161
69	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливи-	м2	13,2	320,99	2,1	4237,068	27,72	912,2652	0,39	5,148
		нилацетатными водоэмульсионными составами			65,03	0,79	858,396	10,428	105	0,0039	0,05148
70	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных	м2	31,1	210,5	0,18	6546,55	5,598	4668,03225	0,843	26,2173
		проемов колером масляным разбеленным			142,88	0,07	4443,568	2,177	105	0,0003	0,00933
71	Е15-173-4	Двухслойная окраска радиаторов, труб диаметром ме-	м2	7	137,73	0,07	964,11	0,49	793,947	0,646	4,522
		нее 50 мм			108	0,02	756	0,14	105	0,0001	0,0007
72	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	м2	30,31	1854,91	2,1	56222,3221	63,651	10623,03365	2	60,62
		(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без уста-			333	0,79	10093,23	23,9449	105	0,0039	0,118209
		новки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону									
		Итого по разделу 9					**252298**				
		Накладные расходы, тенге					56428				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					18524				
		Всего по разделу, тенге					**327250**				
		Итого прямые затраты по Акту					2722548				
		Временные здания и сооружения 1,8 %			тенге		49006				
		Итого с временными			тенге		2771554				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,079%			тенге		57621				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			тенге		27716				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			тенге		11086				
		Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775тенге СМР			тенге		2867976				
		Итого в текущих ценах 2011г, МРПтек.=1478тенге Имрп=1,907 СМР			тенге		5469508,2				
		Налог (2%)			тенге		109390				
		Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)			тенге		#########				
		НДС(12%)			тенге		669467,79				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)			тенге		6248366				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Смагулов Ш.Ж.

Технадзор:

Инженер _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.

Счет-фактура № 00000000039 от 16.09.11 (1)

Поставщик: ТОО "КазПромСтройГрупп" **(2)**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 061800239573, БИН: 050140011681, Адрес: г.Актобе, пр.Абылхаир-хана62/211, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 0601 № 0002759 от 21.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ219260101139217000 в АО Казкоммерцбанк, , БИК KZKOKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №33 от 11.07.11 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): п. Шубаркудук, ул. Желтоксан 8

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 061300212078, БИН:, п. Шубаркудук, ул. Желтоксан 8 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ71070103KSN0613000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство клуба на 150 мест в п. Шубарши, Темирского района	объект	1	14 933 601,79	14 933 601,79	12%	1 792 032,21	16 725 634,00		
Всего по счету:					**14 933 601,79**		**1 792 032,21**	**16 725 634,00**		

Руководитель организации Ержанов Б. У.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер организации Кауысова Н. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Кассир

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "КазПромСтройГрупп"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000034	**16.09.2011**

Акт выполненных работ

Заказчик: ГУ Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства
Основание: договор №33 от 11.07.11

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство клуба на 150 мест в п. Шубарши, Темирского района	объект	1	16 725 634,00	16 725 634,00

Всего работ на сумму: 16 725 634,00
в т.ч НДС 1 792 032,21

Итого сумма: Шестнадцать миллионов семьсот двадцать пять тысяч шестьсот тридцать четыре тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "КазПромСтройГрупп"

РНН: 061800239573,
Адрес: г.Актобе, пр.Абылхаир-хана62/211
Расчетный счет: KZ219260101139217000 в АО Казкоммерцбанк, ,
БИКIKZKOKZKX

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

РНН: 061300212078,
Адрес: п. Шубаркудук, ул. Желтоксан 8
Расчетный счет: KZ71070103KSN0613000 в Комитет Казначейства г. Астаны МФ РК,
, БИК KKMFKZ2A

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор №33 от 11.07.2011 г
Наименование стройки: Строительство клуба на 150 мест в селе Шубарши
Темирского района Актюбинской области

Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2011г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансиро		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименова	код	Наименов.	код
		№33	11.07.2011 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	20 512 500,00						2 461 500,00	22 974 000,00
Итого за текущий месяц:		14 933 601,79					1 792 032,21	16 725 634,00
Итого к оплате за текущий месяц	**16 725 634,0**	тенге						

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель_____Смагулов Ш.Ж..

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор_____Ержанов Б.У.

Заказчик ГУ "Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик ТОО "КазПромСтройГрупп"

Договор № 33 от 11.07.2011 г.

"Строительство клуба на 150 мест в селе Шубарши Темирского района Актюбинской области

Форма № КС - 2

Утвержден Постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2011г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ	ед. изм	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
					Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 1-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 9. Внутренние отделочные работы									
62	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-	м2	489,07	134,46	3,39	65760	1657,9473	60451,98642	0,65	317,8955
		известковым или цементным раствором			117	0,72	57221,19	352,1304	105	0,0505	24,698035
63	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и двер-	м2	33,2	618,85		20545,82	0	10902,465		0
		ных откосов			312,75		10383,3	0	105		0
64	Е15-64-3	Сплошное выравнивание стен из сухих растворных	м2	489,07	436,18		213322,5526	0	37862,08766		0
		смесей толщиной до 10 мм "Ротбонт, Алинекс финиш"			73,73		36059,1311	0	105		0
		на гипсовой основе									
65	Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из	м2	250,27	315,44		78945,1688	0	26832,82319		0
		сухих растворных смесей толщиной до 5 мм, "Родбонт,			102,11		25555,0697	0	105		0
		Алинекс финиш" на гипсовой основе									
66	Е15-64-5	Сплошное выравнивание поверхностей оконных и	м2	33,2	645,94	6,12	21445,208	203,184	5009,7306	0,8056	26,74592
		дверных откосов плоских из сухих растворных смесей			141,39	2,32	4694,148	77,024	105	0,01132	0,375824
		толщиной до 10 мм, "Родбонт, Алинекс финиш"									
67	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинила-	м2	489,07	320,99	2,1	156986,5793	1027,047	33800,11677	0,39	190,7373
		цетатными водоэмульсионными составами			65,03	0,79	31804,2221	386,3653	105	0,0039	1,907373
68	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливи-	м2	250,27	339,9	2,33	85066,773	583,1291	21577,15319	0,49	122,6323
		нилацетатными водоэмульсионными составами			81,23	0,88	20329,4321	220,2376	105	0,0043	1,076161
69	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливи-	м2	33,2	320,99	2,1	10656,868	69,72	2294,4852	0,39	12,948
		нилацетатными водоэмульсионными составами			65,03	0,79	2158,996	26,228	105	0,0039	0,12948
70	Е15-165-4	Улучшенная окраска деревянных заполнений дверных	м2	61,1	210,5	0,18	12861,55	10,998	9170,95725	0,843	51,5073
		проемов колером масляным разведенным			142,88	0,07	8729,968	4,277	105	0,0003	0,01833
71	Е15-173-4	Двухслойная окраска радиаторов, труб диаметром ме-	м2	13	137,73	0,07	1790,49	0,91	1474,473	0,646	8,398
		нее 50 мм			108	0,02	1404	0,26	105	0,0001	0,0013

72	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	м2	100,31	1854,91	2,1	186066,0221	210,651	35156,59865	2	200,62
		(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без уста-			333	0,79	33403,23	79,2449	105	0,0039	0,391209
		новки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону									
		Итого по разделу 9					**853447**				
		Накладные расходы, тенге					244533				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге					65879				
		Всего по разделу, тенге					**1163859**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1и-3									
		НА ОТОПЛЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ СИСТЕМА 1									
1	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления	м	16	516,76	15,99	8268	256	2500	0,66	11
		из стальных электросварных труб диам. 76х3 мм			116,1	5,99	1858	96	128	0,03	0
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	м	240	264,48	3,96	63475	950	16494	0,3	72
		водогазопроводных неоцинков. труб диам.20мм			52,2	1,49	12528	358	128	0,01	2
3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	м	48	343,48	3,96	16487	190	3299	0,3	14
		водогазопроводных неоцинков. труб диам.25мм			52,2	1,49	2506	72	128	0,01	0
4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	м	150	422,48	3,96	63372	594	10308	0,3	45
		водогазопроводных неоцинков. труб диам.32мм			52,2	1,49	7830	224	128	0,01	2
5	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	м	98	472,48	3,96	46303	388	6735	0,3	29
		водогазопроводных неоцинков. труб диам.40мм			52,2	1,49	5116	146	128	0,01	1
6	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	м	110	606,31	7,95	66694	875	9638	0,37	41
		водогазопроводных неоцинков. труб диам.50мм			65,48	2,97	7203	327	128	0,01	1
7	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб	м	72	1441,41	7,85	103782	565	3735	0,24	17
		диаметром нитки 159х4,5 мм			37,58	2,95	2706	212	128	0,01	1
8	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов МС-140,	1кВт	86,63	3667,15	34,73	317685	3009	13468	0,68	59
					108,45	13,01	9395	1127	128	0,06	5
9	Е0116-15-1	Установка кранов на трубопроводах из стальных	1шт	74	811,47	39,24	60049	2904	25574	1,47	109
		труб диам. до 25 мм			254,25	15,75	18815	1166	128	0,07	5
10	С130904-42	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк	шт	74	726		53724				
		для воды нефти и масла. Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/,									
		Dy 25 (20) мм									
11	Е0116-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных	1шт	4	1043,47	39,24	4174	157	1382	1,47	6
		труб диам. до 50 мм			254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
12	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным	шт	4	6880		27520				
		шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/ см2/, Dy 50мм									
13	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и	шт	74	316		23384				
		пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм									
14	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных Маевского	комп	53	62,13		3293	0	1526	0,12	6
					22,5		1193	0	128	0	0
15	Ц0112-792-1	Вентиль терморегулирующий диаметр условного	шт	50	596,8	30,9	29840	1545	25605	3	150
		прохода 15-25 мм			560	9	28000	450	90	0,05	3
16	С130903-15	Вентиль терморегулирующий RTD-N-20	шт	50	1570		78500				

17	С130804-52	Тройник, d-20 мм	10шт	0,2	112		22				
18	С130804-55	Тройник, d-40 мм	10шт	0,2	547		109				
19	С130804-56	Тройник, d-50мм	10шт	0,2	820		164				
20	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления	м	4	935,75	20,8	3743	83	708	0,73	3
		из стальных электросв. труб диам. 80 мм (гильзы)			130,5	7,79	522	31	128	0,04	0
21	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления	м	4	516,76	15,99	2067	64	625	0,66	3
		из стальных электросварных труб диам. 76х3 мм			116,1	5,99	464	24	128	0,03	0
		(гильзы)									
22	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	м	20	399,7	14,12	7994	282	2704	0,55	11
		электросварных труб диам. 57х3 мм(гильзы)			100,35	5,29	2007	106	128	0,03	1
23	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг	320	200		64000				
		хомуты/									
24	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из	1шт	4	811,47	39,24	3246	157	1382	1,47	6
		стальных труб диам. до 25мм			254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
25	С130904-30	Краны шаровые "Standart" , Д 20мм	шт	4	446		1784				
26	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	м	646	10,99		7100		8839	0,05	32
		отопления, водопровода и горячего водоснабжения			10,69		6906		128	0	0
		диам.до 50 мм									
27	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	м	16	11,13		178		219	0,05	1
		отопления, водопровода и горячего водоснабжения			10,69		171		128	0	0
		диам.до 100мм									
28	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм полу-	м	4	221,01	5,31	884	21	169	0,24	1
		цилиндрами из минеральной ваты на синтетичес-			40,28	2,03	161	8	100	0,01	0
		ком связующем толщиной 40 мм									
29	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 40 мм полу-	м	8	260,04	6,01	2080	48	356	0,25	2
		цилиндрами из минеральной ваты на синтетичес-			42,3	2,25	338	18	100	0,01	0
		ком связующем толщиной 40 мм									
30	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 50мм полу-	м	10	280,02	6,01	2800	60	466	0,26	3
		цилиндрами из минеральной ваты на синтетичес-			44,33	2,25	443	23	100	0,01	0
		ком связующем толщиной 40 мм									
31	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полу-	м	16	494,47	9,39	7912	150	1008	0,35	6
		цилиндрами из минеральной ваты на синтетичес-			59,4	3,6	950	58	100	0,02	0
		связующем толщиной 60 (40) мм									
32	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов	м	38	114,31	6,39	4344	243	1232	0,19	7
		диаметром до 76 мм рулонными материалами при			29,93	2,48	1137	94	100	0,01	0
		толщине изоляционного слоя 40мм									
33	С11011-972	Ткань стеклянные (лакостеклоткань)	м2	20,26	355		7192				

34	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	м2	129,38	21,8	0,05	2820	6	679	0,03	4
		ГФ-021 за один раз			5,81	0,02	752	3	90	0	0
35	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диам.	м2	60,96	100,7	0,07	6138	4	3861	0,37	23
		более 50мм и т.п белилами с добавлением колера			60,3	0,02	3676	1	105	0	0
		количество окрасок 2									
36	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов,	м2	247,06	148,4	0,07	36663	17	28022	0,65	161
		труб, диаметром менее 50мм и т.п. белилами с			108	0,02	26682	5	105	0	0
		добавлением колера, количество окрасок 2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1					**1127790**				
		Накладные расходы					**170536**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					**77900**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**1376226**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1и-16									
		НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
4	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью	шт	2	314,3	20,67	629	41	494	1,26	3
		до 0,25 ква			220,5	8,19	441	16	108	0,04	0
5	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2	4720		9440				
					0		0				
6	Ц0108-636-6	Арматура осветительная сценическая: светильник и	шт	2	1753		3506		2523	8	16
		прожектор театральный мощностью до 1 кВт			1328		2656		95		
7	С151703-23	Прожектор типа SVETOGOR	шт	2	4730		9460				
8	С151706-42	Лампы накаливания кварцевые с йодным циклоном	шт	2	557		1114				
		типа КГ220-1000-5			0		0				
9	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп	шт	120	244,37	65,36	29324	7843	24119	0,95	114
		устанавливаемых на штырях			151,65	34,45	18198	4134	108	0,16	19
10	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/11-01-УХЛ4	шт	94	2480		233120				
11	С151702-58	Светильники тип ЛПО02-1х40	шт	9	1310		11790				
12	С151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	шт	17	2740		46580				
13	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с под-	шт	20	169,86	57,56	3397	1151	2652	0,55	11
		весом на крючках для помещений с нормальными			86,85	35,93	1737	719	108	0,16	3
		условиями среды									
14	С151701-20	Светильник подвесной, тип НСП11х200-231-У3	шт	20	848		16960				
					0		0				
23	Е0121-22-3	Установка сдвоенных выключателей утопленного типа	шт	28	45,74		1281		939	0,2	6
		при скрытой проводке			31,05		869		108	0	0
24	Е0121-22-2	Установка однополюсных выключателей утопленного	шт	18	35,4		637		573	0,19	3
		типа при скрытой проводке			29,48		531		108	0	0
25	С151801-12	Выключатель однополюсный тип инд.02-1.2-02	шт	28	156		4368				

26	С151801-14	Выключатель сдвоенный, тип инд.02-1.2-12	шт	18	182		3276				
27	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при	шт	20	34,7		694		637	0,19	4
		скрытой проводке			29,48		590		108	0	0
28	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для	шт	20	46		920				
		скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10А,									
		тип РШ-П-20-С-02-10/220У4									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1					**376496**				
		Накладные расходы					**31937**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					**24506**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**432939**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1и-6									
		НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1									
1	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	м	145	523,39	12,19	75892	1768	55136	1,64	238
		полипропиленовых труб низкого давления среднего			292,5	4,57	42413	663	128	0,02	3
		типа наружным диам. 20 мм									
2	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	м	22	475,37	7,9	10458	174	6609	1,29	28
		полипропиленовых труб низкого давления среднего			231,75	2,95	5099	65	128	0,01	0
		типа наружным диам. 25 мм									
3	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	м	10	542	5,28	5420	53	2439	1,05	11
		полипропиленовых труб низкого давления среднего			188,55	1,98	1886	20	128	0,01	0
		типа наружным диам. 32 мм									
4	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	м	50	911,17	6,65	45559	333	16288	1,4	70
		полипропиленовых труб низкого давления среднего			252	2,5	12600	125	128	0,01	1
		типа наружным диам. 40 мм									
5	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	1	7700,57	1,57	7701	2	69	0,3	0
					54	0	54	0	128	0	0
6	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения	м	30	623,7	14,12	18711	424	4057	0,55	17
		из стальных электросварных труб диам. 57х3мм			100,35	5,29	3011	159	128	0,03	1
7	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения	м	1,5	2029,6	27,87	3044	42	366	1,04	2
		из стальных электросварных труб диам.159х5 мм			180,23	10,44	270	16	128	0,05	0
8	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения	м	14,28	623,7	14,12	8906	202	1931	0,55	8
		из стальных электросварных труб диам. 50 мм			100,35	5,29	1433	76	128	0,03	0
		(гильзы)									
9	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	м	30	11,13	0	334	0	410	0,05	2
		отопления, водопровода и горячего водоснабжения			10,69	0	321	0	128	0	0
		диаметром до 100 мм									
10	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	2	7879,57	1,57	15759	3	138	0,3	1
					54	0	108	0	128	0	0
11	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из	1шт	33	811,47	39,24	26779	1295	11405	1,47	49
		стальных труб диаметром до 25 мм			254,25	15,75	8390	520	128	0,07	2
12	Е0116-15-2	Установка кранов шаровых на трубопроводах из	1шт	4	1043,47	39,24	4174	157	1382	1,47	6
		стальных труб диаметром до 50 мм			254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0

13	С130904-13	Краны шаровые Д15 мм	шт	25	284	0	7100				
14	С130904-14	Краны шаровые Д 20 мм	шт	3	340		1020				
15	С130904-15	Краны шаровые Д 25 мм	шт	5	495		2475				
16	С130904-16	Краны шаровые Д 32 мм	шт	1	784		784				
17	С130904-17	Краны шаровые Д 40 мм	шт	2	1230		2460				
18	С130904-34	Краны шаровые Д 50 мм	шт	1	1660		1660				
19	Е0116-15-1	Установка писуарных кранов до 25 мм	1шт	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
					254,25	15,75	1780	110	128	0,07	0
20	С130904-57	Краны писуарный, Д 15 мм	шт	7	328	0	2296				
					0	0	0				
21	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром	м2	8,88	100,7	0,07	894	1	562	0,37	3
		более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера,			60,3	0,02	535	0	105	0	0
		количество окрасок 2									
22	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов,	м2	3,71	148,4	0,07	551	0	421	0,65	2
		труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добав-			108	0,02	401	0	105	0	0
		лением колера, количество окрасок 2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ					**245290**				
		Накладные расходы					**103633**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					**20935**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**369859**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1и-7									
		НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ									
1	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	м	120	523,39	12,19	62807	1463	45630	1,64	197
		полипропиленовых труб низкого давления среднего			292,5	4,57	35100	548	128	0,02	2
		типа наружным диам. 20 мм									
2	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	м	12	475,37	7,9	5704	95	3605	1,29	15
		полипропиленовых труб низкого давления среднего			231,75	2,95	2781	35	128	0,01	0
		типа наружным диам.25 мм									
3	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	м	40	542	5,28	21680	211	9755	1,05	42
		полипропиленовых труб низкого давления среднего			188,55	1,98	7542	79	128	0,01	0
		типа наружным диам. 32 мм									
4	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	м	45	774,64	6,65	34859	299	14659	1,4	63
		полипропиленовых труб низкого давления среднего			252	2,5	11340	113	128	0,01	0
		типа наружным диам. 40 мм									
5	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснвбжения из напорных	м	10	981,92	9,63	9819	96	2808	1,22	12
		полипропиленовых труб низкого давления среднего			215,78	3,6	2158	36	128	0,02	0

		типа наружным диам.50мм									
6	Е0116-20-2	Установкак кранов поливочных, диам. 15 мм	1кран	1	7734,57	1,57	7735	2	69	0,3	0
					54	0	54	0	128	0	0
7	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения	м	3,06	623,7	14,12	1909	43	414	0,55	2
		из стальных электросварных труб диам. 50мм			100,35	5,29	307	16	128	0,03	0
		(гильзы)									
8	Е0116-15-1	Установка кранов шаровых на трубопроводах из сталь-	1шт	13	811,5	39,24	10549	510	4493	1,47	19
		ных труб диам. до 25 мм			254,25	15,75	3305	205	128	0,07	1
9	С130904-14	Краны шаровые Д 20 мм	шт	5	340		1700				
10	С130904-15	Краны шаровые Д 25 мм	шт	6	495		2970				
11	С130904-16	Краны шаровые Д 32 мм	шт	1	784		784				
12	С130904-17	Краны шаровые Д 40 мм	шт	1	1230		1230				
13	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	57	143,32	1,57	8169	89	9193	0,7	40
					126		7182	0	128	0	0
14	С131101-99	Смесителей для умывальников и мойки См-Ум-ЦА	комп	54	1430		77220				
		настольные, верхней камерой смешения, центральные,			0		0				
		с аэратором									
15	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-Стф со	комп	3	1530		4590				
		стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым			0		0				
		корпусом									
16	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилин-	м	10	508,25	8,47	5083	85	583	0,33	3
		драми из минеральной ваты на синтетическом			55,13	3,15	551	32	100	0,02	0
		связующем толщиной 60 (40) мм									
17	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов	м	10	114,31	6,39	1143	64	324	0,19	2
		диаметром до 76 мм рулонными материалами при			29,93	2,48	299	25	100	0,01	0
		толщине изоляционного слоя 40 мм									
18	С11011-972	Ткань стеклянная (лакостеклоткань)	м2	5	355		1864				
					0		0				
19	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов,	м2	0,7956	148,4	0,07	118	0	90	0,65	1
		труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добав-			108	0,02	86	0	105	0	0
		лением колера, количество окрасок 2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ					**259932**				
		Накладные расходы					**91623**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					**21093**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**372648**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-10									
		НА КАНАЛИЗАЦИЮ К3									
1	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями	м3	7,2	294,75	0	2122	0	2398	1,89	14
		в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2м			294,75	0	2122	0	113	0	0

2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	м3	7,2	134,1	0	966	0	1091	0,97	7
		грунтах 2 группы			134,1	0	966	0	113	0	0
3	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных	м	3	712,05	10,58	2136	32	473	0,7	2
		канализационных труб диам.100 мм			119,25	3,96	358	12	128	0,02	0
4	Е0111-8-3	Утепление слоем керамзита	м3	1,26	5557,36	261,86	7002	330	928	3,44	4
					499,5	99	629	125	123	0,48	1
5	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэти-	м	30	620,54	0,64	18616	19	4088	0,58	17
		леновых труб высокой плотности диам. 50 мм			106,2	0,25	3186	8	128	0	0
6	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэти-	м	10	748,88	1,43	7489	14	1317	0,56	6
		леновых труб высокой плотности диам.100 мм			102,38	0,54	1024	5	128	0	0
7	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой	комп	4	5930,28	21,53	23721	86	1820	1,95	8
		холодной и горячей воды			346,5	9	1386	36	128	0,04	0
8	Е0117-5-1	Установка моек	комп	2	3977,4	13,9	7955	28	726	1,56	3
					279	4,5	558	9	128	0,03	0
9	С130804-60	Тройник прямой, d-100x100 мм	10шт	0,4	6190	0	2476				
					0	0	0				
10	С130804-56	Тройник прямой, d-50x50 мм	10шт	1,2	820	0	984				
					0	0	0				
11	С130804-66	Отвод 90град., d-50 мм	10шт	0,4	837	0	335				
					0	0	0				
12	С130804-67	Отвод 90град., d-100 мм	10шт	0,1	1480	0	148				
					0	0	0				
13	С130810-182	Прочистка Д50	шт	1	227	0	227				
					0	0	0				
14	С130810-183	Прочистка, диаметр 100 мм	шт	1	523	0	523				
					0	0	0				
15	С130804-50	Переходной патрубок, Dy-100x50 мм	10шт	0,2	1220	0	244				
					0	0	0				
16	С130804-45	Заглушка д 50мм	10шт	0,1	131	0	13				
					0	0	0				
17	С130804-47	Заглушка д 100мм	10 шт	0,1	416	0	42				
					0	0	0				
18	С130810-45	Крепления для трубопровдов /кронштейны, планки,	кг	1,02	200	0	204				
		хомуты/			0	0	0				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ					**75204**				
		Накладные расходы					**12841**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					**5283**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**93327**				
		РАЗДЕЛ 15. СЦЕНА ПОМОСТ		Помост (2шт)							
365	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	23,8	1536,74	8,54	36574	203	2630	0,55	13
					86,63	3,2	2062	76	123	0,02	0
366	Е0111-12-3	Укладка лаг	м2	23,8	266,09	2,58	6333	61	1537	0,32	8
					51,53	0,97	1226	23	123	0	0

367	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	м2	10,4	48,53	5,55	505	58	576	0,26	3
		или матов минераловатных или стекловолокнистых			42,98	2,07	447	22	123	0,01	0
368	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на	м3	0,3214	4260	0	1369	0	0	0	0
		синтетическом связующем, марки 125			0	0	0	0	0	0	0
369	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами	м2	23,8	131,98	0,55	3141	13	191	0,04	1
					6,48	0,2	154	5	120	0	0
370	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным	м2	47,6	167,96	1,88	7995	89	3949	0,47	22
		деревянных полов за 2 раза			78,3	0,72	3727	34	105	0	0
					СЦЕНА						
371	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев и досок для	м3	0,43	22541,72	316,57	9693	136	1861	22,5	10
		сцены			3487,5	119,25	1500	51	120	0,58	0
372	Е0111-12-3	Укладка лаг	м2	13,1	266,09	2,58	3486	34	846	0,32	4
					51,53	0,97	675	13	123	0	0
373	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	13,1	1905,05	11,03	24956	144	1600	0,6	8
					95,18	4,14	1247	54	123	0,02	0
374	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами	м2	13,1	131,98	0,55	1729	7	105	0,04	1
					6,48	0,2	85	3	120	0	0
375	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разблен-	м2	26,2	167,96	1,88	4401	49	2174	0,47	12
		ным деревянных полов за 2 раза			78,3	0,72	2051	19	105	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15					**100182**				
		Накладные расходы					**15469**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					**6939**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15					**122590**				
		Раздел 14.Наружная отделка									
361	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса	м2	108,9	987,82	4,92	107574	536	22288	1,15	125
		улучшенное стен цоколя			193,05	1,87	21023	204	105	0,01	1
362	Е0115-158-3	Окраска цоколя фасадной краской	м2	108,9	73,83	1,65	8040	180	1243	0,06	7
					10,24	0,63	1115	69	105	0	0
363	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым	м	610	106,35	0,6	64876	366	36899	0,32	195
		раствором по камню плоских откосов при ширине			57,38	0,23	35002	140	105	0,001	1
		до 200 мм									
364	Е0115-158-3	Окраска откосов фасадной краской	м2	122	73,83	1,65	9007	201	1392	0,06	7
					10,24	0,63	1249	77	105	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14					**189497**				
		Накладные расходы					**1823**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					**11479**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14					**202799**				
		РАЗДЕЛ 3. ОТМОСТКА									
46	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками	м3	1,07	3002,9	0	3213	0	699	3,24	3
		подстилающих слоев щебеночных			531	0	568	0	123	0	0
47	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий	м2	10,7	380,82	25,04	4075	268	416	0,14	2
		толщиной 25мм			22,25	9,38	238	100	123	0,05	0

48	E0111-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины	м2	10,7	70,81	3,11	758	33	54	0,02	0
		асфальтобетонных жестких покрытий			2,97	1,17	32	13	123	0,01	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**8046**				
		Накладные расходы	**тенге**				**1170**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	**тенге**				**553**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**9768**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2									
		НА АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ									
1	E0127-14-1	Устройство подстилющих и выравнивающих слоев	м3	99,15	1607,76	68,13	159409	6755	4502	0,14	14
		оснований из песка			21,38	12,76	2120	1265	133	0,04	4
2	E0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15см	м2	991,5	394,16	23,94	390810	23737	17196	0,03	33
		из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных			5	8,04	4958	7972	133	0,03	28
		материалов с пределом прочности на сжатие									
		до 68,6 Мпа (700 кгс/м2)									
3	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	м2	991,5	518,15	15,35	513746	15220	14506	0,03	33
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых			5,94	5,06	5890	5017	133	0,02	28
		с плотностью каменных материалов 2,5-2,9/м3									
		типа АБВ									
4	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при	м2	991,5	123,7		122649	0	26	0	0
		изменении толщины покрытий на 0,5см (+1см)			0,02		20	0	133	0	0
		добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа									
		АБВ,плотноыть каменных материалов 2,5-2,9т/м3									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**1186615**				
		Накладные расходы	**тенге**				**6230**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	**тенге**				**71571**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**1264415**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-9									
		НА УСТРОЙСТВО БОРДЮРА									
1	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением	м	305,6	584,71	6,63	178687	2026	44887	0,7	214
		150х300мм при других видах покрытий			108,68	1,76	33213	538	133	0,01	2
2	C143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	13,75	28400		390557				
3	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением	м	137,9	584,71	6,63	80632	914	20255	0,7	96
		200х80 мм при других видах покрытий			108,68	1,76	14987	243	133	0,01	1
4	C143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	2,21	28400		62662				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**712538**				
		Накладные расходы	**тенге**				**5142**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	**тенге**				**43061**				

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**760740**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2И									
		НА ВОДОПРОВОД									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	м3	156	27,84	26,18	4342	4084	1341	0,01	2
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом			1,66	7,2	259	1123	97	0,03	4
		вместимостью 0,5м3									
2	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	м3	36	39,76	37,82	1431	1362	449	0,01	0
		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом			1,87	11	67	396	97	0,04	1
		вместимостью 0,5м3									
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях	м3	5,76	262,72		1513	0	1710	1,85	11
		глубиной до 2м без креплений с откосами			262,72		1513	0	113	0	0
		/доработка грунта вручную после разработки их									
		механизированным способом/ и уширения под									
		колодцы									
4	Е010333-А15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	63	108,2	108,2	6817	6817	1363	0	0
		/работающими вне карьеров /, расстояние				21,64	0	1363	100	0,45	29
		перевозки 15км, класс груза 1									
5	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых	м3	36	31,84	27,4	1146	986	356	0	0
		землевозных дорог на каждые 0,5км длины				10,2	0	367	97	0	0
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	36	3,8	3,24	137	117	56	0	0
					0,48	1,12	17	40	97	0	0
7	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под	м3	22,31	1824,2	152,52	40698	3403	6115	1,02	23
		трубопроводы и засыпка песком труб			153,68	57,15	3429	1275	130	0,28	6
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами	м3	117	6,48	6,48	758	758	238	0	0
		мощностью 59 (80)кВт (л,с) при перемещении				2,1	0	246	97	0,01	1
		2 группы грунтов до 5м									
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 гурппы пневматическими	м3	117	21,55	4,52	2521	529	1933	0,11	13
		тармбовками			17,03		1993	0	97	0	0
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	м3	39	134,1		5230	0	5910	0,97	38
		в грунтах 2 группы			134,1		5230	0	113	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				**тенге**	**64593**				
		Накладные расходы				**тенге**	**4471**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**тенге**	**4144**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**тенге**	**73208**				
		РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД									
11	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб	км	0,001	174224,44	71861,81	174	72	143	441	0
		диам.250мм (футляр д 273х6)			83025	27146,25	83	27	130	132,58	0
12	С130806-106	Трубы электросварные прямошовные со снятой	м	1	2840		2851				
		фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,									
		273х6мм									
13	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам.300мм	км	0,012	203956,79	85907,16	2447	1031	2002	504	6

		(футляр д 325х6мм)			95850	32451,75	1150	389	130	158,5	2
14	С130806-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой	м	12,05	3360		40481				
		фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,									
		325х6мм									
15	Е0122-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	км	0,001	554510,04	94029,64	555	94	119	323,1	0
		битумно-полимерной изоляции на стальные			56070	35520,75	56	36	130	173,48	0
		трубопроводы диам.250мм									
16	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной	км	0,012	647812,25	104375,72	7774	1253	1584	356,7	4
		битумно-полимерной изоляции на стальные			62122,5	39429	745	473	130	192,57	2
		трубопроводы диам.300мм									
17	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых турб	км	0,011	58881,69	25695,31	648	283	570	194	2
		диам.100мм			33075	6813,45	364	75	130	26,38	0
18	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ 100	м	11,11	388		4311				
		/ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 Мпа,SDR 21 Dв 98,8мм									
		(Д 110х5,3)									
19	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых турб	км	0,028	51202,26	20326,01	1434	569	1317	179	5
		диам.65 мм			30825	5353,43	863	150	130	20,64	1
20	С130804-255	Трубы водопроводные из полиэтилена ПЭ 100	м	28,28	150		4242				
		/ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 Мпа,SDR 21 Dв 98,8мм									
		(Д 63х3)									
21	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам.100мм	м	13	244,98	0,28	3185	4	2485	0,84	11
					146,93	0,11	1910	1	130	0	0
22	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	шт	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр			1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
23	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.	км	0,011	8287,75	0	91	0	115	51,5	1
		100мм			8032,5	0	88	0	130	0	0
24	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.	км	0,028	8097,13	0	227	0	292	51,5	1
		50-65мм			80325	0	2249	0	130	0	0
25	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	шт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
26	С130804-51	Седелочный отвод, Dy-110х100 мм	10шт	0,1	1810		181				
27	С130804-50	Переход, Dy-110х63мм	10шт	0,1	1220		122				
28	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам	фланец	2	156,43	21,43	313	43	328	0,6	1
		диам.100мм			126		252	0	130	0	0
29	С130809-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт2сп2,	шт	2	688		1376				
		ВСт3сп3 Ру 2,5МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм									
30	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам.	т	0,0399	107786,81	398,18	4301	16	358	42,1	2
		50-100мм			6750	150,75	269	6	130	0,74	0
31	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам.100мм	шт	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
					231,75	6,75	232	7	130	0,03	0
32	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным	шт	1	6480		6480				

		шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа									
		/10кгс/см2/, Ду100мм									
33	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
					288 -	13,5	288	14	130	0,07	0
34	Е0125-122-1	Котроль качества сварных соединений	шт	3	1313,35	875,72	3940	2627	1928	0,96	3
		трубопроводов диам.до 100мм методом			204,75	330,75	614	992	120	2,12	6
		радиографирования, избыточное давление среды									
		до 10МПа /кгс/см2/									
35	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного	м3	2,72	27450,47	1879,87	74665	5113	6980	8,86	24
		железобетона в сухих грунтах			1435,5	538,43	3905	1465	130	2,06	6
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за	м3	2,72	107		291				
		сульфатостойкий цемент									
37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении	м3	2,72	304		827				
		марки бетона по водонепроницаемсоти до 4:за									
		4 кг/см2									
38	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении	м3	2,72	353		960				
		марки бетона по водонепроницаемсоти до 4:за									
		2 кг/см2									
39	С11011-774	Скобы ходовые	кг	17,4	129		2245				
40	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	2	13400		26800				
41	Е0106-13-1	Устройство бетонных упоров	м3	0,1	8856,67	86,6	886	9	55	3,06	0
					490,5	32,72	49	3	105	0,16	0
42	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за	м3	0,102	107		11				
		сульфатостойкий цемент									
43	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении	м3	0,102	304		31				
		марки бетона по водонепроницаемости до 4:за									
		4 кг/см2									
44	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении	м3	0,102	353		36				
		марки бетона по водонепроницаемости до 4:за									
		2 кг/см2									
45	Е0122-39-3	Врезка в существующие сети диам.100мм	врезка	1	5013,43	392,8	5013	393	1246	4,72	5
					810	148,5	810	149	130	0,73	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**225222**				
		Накладные расходы	**тенге**				**4016**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	**тенге**				**13754**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**242992**				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1									
		На вертикальную планировку									
1	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью	м3	482,85	4,85	4,85	2342	2342	723	0	0
		79 (108) кВт (л.с), при перемещении 1 группы				1,68	0	811	97	0,01	2
		грунтов до 10м									

2	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью	м3	482,85	37,78	37,78	18242	18242	6140	0	0
		79 (108) кВт (л.с), при перемещении 1 группы				13,11	0	6330	97	0,04	19
		грунтов добавлять на каждые последующие 10м									
					Насыпь						
3	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы для насыпи и	м3	2290,5	39,76	37,82	91070	66613	22947	0,01	23
		откосов (в карьере) с погрузкой на автомобили-			1,87	11	4283	19373	97	0,04	66
		самосвалы экскаваторами с ковшом									
		вместимостью 0,5м3									
4	Е010333-А15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	4119,2	108,2	108,2	445697	445697	89139	0	0
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки				21,64	0	89139	100	0,45	1441
		15км, класс груза 1									
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов (насыпь)	м3	2290,5	3,8	3,24	8704	7421	3555	0	6
					0,48	1,12	1099	2565	97	0	7
6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на	м3	2290,5	14,01	14,01	24671	24671	8193	0	0
		пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход				4,8	0	10994	97	0,02	28
		по одному следу при толщине слоя 25см									
7	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по	м3	2290,5	4,18	4,18	7361	7361	2149	0	0
		одному следу прицепными катками на				1,26	0	2215	97	0	7
		пневмоколесном ходу, массой 25т, при									
		толщине слоя 25см									
					Возврат растительного слоя на участи благоустройства						
8	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью	м3	482,85	4,85	4,85	2342	2342	787	0	0
		79 (108) кВт(л.с), при перемещении 1 группы грунтов				1,68	0	811	97	0,01	2
		до 10м									
9	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	482,85	37,78	37,78	16733	16733	6140	0	0
		(108) кВт (л.) при перемещении 1 группы грунтов				13,11	0	6330	97	0,04	19
		добавлять на каждые последующие 10м									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**617162**				
		Накладные расходы	**тенге**				**139773**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	**тенге**				**45416**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**тенге**				**802351**				
		Итого прямые затраты по Акту					7287720				
		Временные здания и сооружения 1,8 %			тенге		131179				
		Итого с временными			тенге		7418899				
		Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,079%			тенге		154239				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			тенге		74189				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%			тенге		29676				
		Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775тенге СМР			тенге		7677003				

		Итого в текущих ценах 2011г, МРПтек.=1478тенге Имрп=1,907 СМР			тенге		14640785,38				
		Налог (2%)			тенге		292816				
		Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)			тенге		14933601,79				
		НДС(12%)			тенге		1792032,21				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)			тенге		16725634				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Смагулов Ш.Ж.

Технадзор:

Инженер _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО"Казпром СтройГрупп"

Директор _____ Ержанов Б.У.