Акт
о приемке капитального ремонта по программе модернизации жилищно-коммунального хозяйства 2011 -2020 гг

г. Кызылорда **«____» _____2014 г**

ПК «Агроспецмонтаж» именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Айтбаева Б.А. действующего на основании Устава, с одной стороны, инициативная группа многоэтажного жилого дома № 27 микрорайона Акмешит и ТОО « Тұрғын үй Қызылорда» именуемый в дальнейшем «Заказчик» согласно приказа ГУ « ЖКХ ПТ и АД »

В составе комиссии:

1. Председатель - Б.Далабаев заместитель руководителя городского отдела « ЖКХ ПТ и АД »
2. Заместитель председателя комиссии С. Нурумбетов
   Директор ТОО «Тұрғын үй Қызылорда»
3. Руководитель городского отдела жилищной инспекции
4. Первый заместитель городского филиала «Нур-Отан» М.Баекеев
5. Директор филиала «Казцентр ЖКХ» по Кызылординской области Г. Далабаев
6. Директор ГКП «КТЭЦ» А.Бекпаганбетов
7. Директор ГКП «Су Жүйесі» Н. Джарболов
8. Директор ДТОО «Энергосервис» А.Пирназаров
9. Технадзор ТОО «Стройпроект Эксперт Консалтинг» Х. Асанов
10. Проектировщик КОФ АО «НЦ»Курылысконсталтинг»
11. Подрядчик ПК «Агроспецмонтаж» Айтбаев Б.А.

Составили настоящий акт о том, что Подрядчиком на основании задания Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, №07-5/0272 от 12 мая 2014 г. Выполнены работы по программе «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства РК» объект кондоминиума, расположенного по адресу город Кызылорда, мкр. Акмешит дом № 27

№ п/п	Наименование видов работ согласно сметы
1	Ремонт кровли
2	Демонтаж и монтаж окон и дверей подъездов
3	Фасад
4	Демонтаж и монтаж отопительной системы
5	Демонтаж и монтаж отопительной системы
6	Демонтаж и монтаж электроосвещений
7	Стоимость ПСД
8	Стоимость технического надзора
9	Стоимость авторского надзора
10	Стоимость экспертизы проекта
	Сметная стоимость ремонтных работ ,тенге 21421,87 тг.

Работу приняли:
Члены инициативной группы объекта кондоминиума расположенного по адресу:
г. Кызылорда, мкр. Акмешит дом № 27

№ п/п	№ квартиры	Ф.И.О	ИИН	Подпись
1	33	Федотова	591217011147	
2	20	Федотова	600927402711	
3	13	Турупенбетова	610513402237	
4	32	Мусакметова	690222401477	
5	5	Тасорова	530328301553	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

Решение комисси:

По капитальному ремонту многоэтажного дома № 27 мкр. Акмешит, г.Кызылорда

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ:

Председатель комиссии _____ Б. Далабаев

Заместитель председателя комиссии _____ С. Нурумбетов

Члены комисси

Руководитель городского отдела жилищной инспекции _____

Первый заместитель городского филиала «Нур- Отан» _____ М. Баекеев

Директор филиала «КазцентрЖКХ»
по Кызылординской области _____ Г. Далабаев

Директор ГКП « Кызылорда Су Жуйеси» _____ Н .Джарболов

Директор ГКП « КТЭЦ» _____ А. Бекпаганбетов

Директор ДТОО « Энергосервис» _____ А. Пирназаров

Представитель заказчика _____ Б. Бекишов

Технадзор ТОО «Стройпроект Эксперт Консалтинг» _____ Х. Асанов

Проектировщик КОФ АО «НЦ»Курылысконсталтинг» _____

Подрядчик ПК Агроспецмонтаж _____ Айтбаев Б.А.

Заказчик: ТОО «Тұрғын үй Қызылорда»

Форма №3

Подрядчик: ТОО «Агроспецмонтаж»

Наименование объекта: Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №27 мкр. Акмешит

Основание - Договор № 78 от «18» 07 2014 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (млн.тенге)		Договорная стоимость всего/СМР (млн. тенге)	Выполнено с начала всего/СМР (млн. тенге)		Выполнено с начала года всего/СМР (млн. тенге)		Выполнено за отчетный период всего/СМР (млн. тенге)	
	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №27 мкр. Акмешит	21 421,87	7 342,19	21 421,87	8 348,75	2963,905	8 348,75	2963,905	8 348,75	2963,905
Итого к оплате:								8 348,75	
Сумма прописью: восемь миллионов триста сорок восемь тысяча семьсот пятьдесят тенге 00 тиын									

Заказчик: ТОО «Тұрғын үй Қызылорда» Исп. Заместителя директора по модернизации: Б.Бекимбев

ТОО «Тұрғын үй Қызылорда» Начальник ПТО : Б. Нурумбетов

Технадзор: ТОО «СтройпроектЭксперт Консалтинг» А.А.Ангжанов

Подрядчик: ТОО «Агроспецмонтаж» Директор: Д.Бурапбаев

Заказчик ТОО "Тургын уй Кызылорда"
Подрядчик ТОО "Агроспецмонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №27 мкр. Акмешит

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2014 года

на 2-1-1 Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №27 мкр. Акмешит

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РЕМОНТ КРОВЛИ								
1	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	812,26	29,02	2,02	23572	1641	23767	0,17	141
		м2		27	0,32	21931	260	107,1	0	2
2	Е0112-17-1	Разборка цементно-песчаных стяжек	812,26	47,82	15,94	38841	12947	32916	0,22	182
		м2		31,88	5,96	25893	4841	96,39	0,03	24
3	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	2	158,38	23,78	317	48	287	0,91	2
		м2		134,6	8,98	269	18	100	0,04	0
4	Е0107-53-11	Демонтаж плит покрытия вент шахт	14	333,06	19,32	4663	270	2834	0,82	12
		шт		137,52	7,06	1925	99	140	0,03	1
5	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	812,26	145,9	15,94	118510	12947	39253	0,24	197
		м2		34,65	5,96	28145	4841	119	0,03	24
6	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	812,26	24,97	0,7	20278	569	773	0,01	4
		м2		0,55	0,25	447	203	119	0	1
7	Е0112-1-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	812,26	42,86	18,33	34813	14889	30341	0,14	112
		м2		24,53	6,86	19925	5572	119	0,03	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	1-1-1224	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	934,099	173		161599				
		м2								
9	1-1-1434	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,5 ГОСТ 30547-97	917,854	170		156035				
		м2								
10	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	48	372,27	24,15	17869	1159	12145	1,03	49
		шт		171,9	8,83	8251	424	140	0,05	2
11	30-17-9	Плиты покрытия вентшахты	23,04	1720		39629				
		м2								
12	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором ЦОКОЛЬ и СТЕН	59,52	228,04	1,96	13573	117	6834	0,61	36
		м2		108,9	0,45	6482	27	105	0,03	2
13	Е0162-26-1	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с лесов и земли	59,52	47,8	4,88	2845	291	778	0,07	4
		м2		12,92	0,91	769	54	94,5	0,01	0
14	Е0110-23-5	Установка блоков люков на кровле	2	375,5	30,89	751	62	489	1,23	2
		м2		191,93	11,68	384	23	120	0,06	0
15	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2	12300		24600				
		м2								
16	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек КОЗЫРЬКА толщиной 15 мм	7,3	145,9	15,94	1065	116	353	0,24	2
		м2		34,65	5,96	253	44	119	0,03	0
17	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек КОЗЫРЬКА	7,3	74,9	2,1	547	15	21	0,01	0
		м2		1,65	0,75	12	5	119	0	0
		Итого по разделу: РЕМОНТ КРОВЛИ				659507				
		Раздел: ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ ПОДЪЕЗДА								
18	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1251,56	32,87	0	41139	0	41139	0,23	286
		м2		32,87	0	41139	0	100	0	0
19	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов 1800х1300	37,44	250,04	23,78	9361	890	8807	1,52	57
		м2		226,26	8,98	8471	336	100	0,04	2
20	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных блоков входа 2000х1500	12	158,38	23,78	1901	285	1723	0,91	11
		м2		134,6	8,98	1615	108	100	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0109-53-1#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	Демонтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,2568	9252,09	793,21	2376	204	1852	49,26	13
		т		7735,5	278,77	1987	72	90	1,37	0
22	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	172,93	116,63	10,56	20169	1826	20625	0,7	121
		1м2		106,07	1,67	18343	289	110,7	0,01	2
23	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	947,52	168,08	4,07	159256	3852	135953	0,74	701
		м2		135,68	0,97	128560	919	105	0,05	61
24	30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	17,72	6200		109864				
		м3								
25	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	947,52	149,78	3,43	141920	3250	74657	0,46	431
		м2		73,73	1,31	69861	1241	105	0,01	6
26	Е0110-91-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	37,44	387,83	18,74	14520	702	7119	0,91	34
		м2		152,26	6,18	5701	232	120	0,03	1
27	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	37,44	5206		194913				
		м2								
28	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	5,6	541,36	4,32	3032	24	828	0,75	4
		м2		121,5	1,64	680	9	120	0,01	0
29	6-1-150	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-9 для сельхозяйственных зданий	1,8	1990		3582				
		м2								
30	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	1,8	440,29	1,74	793	3	95	0,32	1
		м2		49,73	0,63	90	1	105	0	0
31	Е0161-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 5 мм	304,4	143,72	4	43748	1218	16673	0,37	113
		м2		57,35	0,61	17457	186	94,5	0	1
		Итого по разделу: ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ ПОДЪЕЗДА				746574				
		Раздел: РЕМОНТ ПОДВАЛА								
32	Е0152-12-2	Водоотлив из подвала электрическими /механическими/ насосами	472,71	12,35	2,22	5838	1049	4686	0,07	33
		м3		10,13	0,36	4789	170	94,5	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	945,42	6,08	0	5748	0	5173	0,05	43
		м2		6,08	0	5748	0	90	0	0
34	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	170,178	27,1	27,1	4612	4612	3228	0	0
		т		0	18,97	0	3228	100	0,4	68
35	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	170,178	76,6	76,6	13036	13036	2607	0	0
		т		0	15,32	0	2607	100	0,32	55
36	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	1470,26	19,52	0,15	28696	221	22025	0,11	156
		м2		15,79	0,06	23215	92	85,05	0	0
		Итого по разделу: РЕМОНТ ПОДВАЛА				57930				
		Раздел: ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ 1								
37	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	8	71,1	0	569	0	572	0,36	3
		комплект		62,1	0	497	0	103,68	0	0
38	12-5-4	Термометры прямые в оправе	8	352		2816				
		шт								
39	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	54,17	1,96	217	8	215	0,25	1
		комплект		46,58	0	186	0	103,68	0	0
40	12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном	4	811		3244				
		компл								
41	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	981,63	112,66	3927	451	2567	2,99	12
		1шт		514,91	42,19	2060	169	103,68	0,2	1
42	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	5190		20760				
		шт								
43	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	377		3016				
		шт								
44	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
		1шт		292,39	19,69	585	39	103,68	0,09	0
45	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500		7000				
		шт								
46	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285		1140				
		шт								
47	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	981,63	112,66	1963	225	1284	2,99	6
		1шт		514,91	42,19	1030	84	103,68	0,2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400		20800				
		шт								
49	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362		724				
		шт								
50	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	521,42	49,05	3129	294	2157	1,69	10
		1шт		292,39	19,69	1754	118	103,68	0,09	1
51	9-1-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	682		4092				
		шт								
52	E0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 80 мм	2	15960,9	194,49	31922	389	1832	4,12	8
		1шт		721,91	73,12	1444	146	103,68	0,35	1
53	E0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8345,41	85,75	16691	172	3285	7,89	16
		1шт		1394,66	30,94	2789	62	103,68	0,16	0
54	E0118-19-2	Установка элеваторов номер 3	1	972,43	114,61	972	115	749	3,38	3
		шт		608,06	42,19	608	42	103,68	0,21	0
55	12-6-70	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N 3	1	10900		10900				
		шт								
56	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	3	285		855				
		шт								
57	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	3	372,7	5,24	1118	16	245	0,39	1
		м		68,83	1,97	206	6	103,68	0,01	0
58	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 89 мм	6	960,53	26	5763	156	1105	0,83	5
		м		150,08	9,74	900	58	103,68	0,05	0
59	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 60 мм	2	664,17	19,99	1328	40	325	0,75	2
		м		133,51	7,49	267	15	103,68	0,04	0
60	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	1	823,17	19,99	823	20	162	0,75	1
		м		133,51	7,49	134	7	103,68	0,04	0
61	E0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2	20,12	0,03	40	0	6	0,02	0
		м2		3,6	0	7	0	72,9	0	0
62	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2	22,68	0,06	45	0	11	0,03	0
		м2		6,68	0,03	13	0	72,9	0	0
63	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3	12,59	0	38	0	42	0,06	0
		м		12,29	0	37	0	103,68	0	0
64	E0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	9	12,73	0	115	0	127	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		12,29	0	111	0	103,68	0	0
65	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	6	133,53	12,61	801	76	458	0,47	3
		м		79,96	4,79	480	29	81	0,02	0
66	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,4	200		1280				
		кг								
		Итого по разделу: ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ 1				147131				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
67	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	30	275,3	4,95	8259	149	2139	0,34	10
		м		60,03	1,86	1801	56	103,68	0,01	0
68	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	130	273,3	4,95	35529	644	9269	0,34	44
		м		60,03	1,86	7804	242	103,68	0,01	1
69	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	25	352,3	4,95	8808	124	1783	0,34	9
		м		60,03	1,86	1501	47	103,68	0,01	0
70	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 25 мм	84	266,28	17,65	22368	1483	11807	0,64	53
		м		115,4	6,61	9694	555	103,68	0,03	3
71	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	40	310,28	17,65	12411	706	5622	0,64	25
		м		115,4	6,61	4616	265	103,68	0,03	1
72	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм	100	444,28	17,65	44428	1765	14056	0,64	64
		м		115,4	6,61	11540	661	103,68	0,03	3
73	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 50 мм	55	642,28	17,65	35326	971	7731	0,64	35
		м		115,4	6,61	6347	364	103,68	0,03	2
74	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 60 мм	40	664,17	19,99	26567	800	6497	0,75	30
		м		133,51	7,49	5341	299	103,68	0,04	1
75	9-4-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	92	350		32200				
		шт								
76	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	362		1448				
		шт								
77	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	92	408		37536				
		шт								
78	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	521,42	49,05	4171	392	2876	1,69	14
		1шт		292,39	19,69	2339	157	103,68	0,09	1
79	9-1-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	8	682		5456				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	521,42	49,05	4171	392	2876	1,69	14
		1шт		292,39	19,69	2339	157	103,68	0,09	1
81	9-1-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	8	1270		10160				
		шт								
82	8-9-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	16	249		3984				
		шт								
83	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	464	12,59	0	5843	0	6571	0,06	27
		м		12,29	0	5704	0	103,68	0	0
84	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	40	12,73	0	509	0	566	0,06	2
		м		12,29	0	492	0	103,68	0	0
85	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	40	20,12	0,03	805	1	117	0,02	1
		м2		3,6	0	144	0	72,9	0	0
86	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	40	22,68	0,06	907	3	217	0,03	1
		м2		6,68	0,03	267	1	72,9	0	0
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				300887				
		Раздел: МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДО УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ								
87	Е0124-4-3	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 76 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,065	246546,04	56486,41	16025	3672	8306	489,9	32
		км		88751,25	20464,69	5769	1330	105,3	107,25	7
88	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	65,65	333		21861				
		м								
89	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	981,63	112,66	3927	451	2567	2,99	12
		1шт		514,91	42,19	2060	169	103,68	0,2	1
90	9-2-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	10400		41600				
		шт								
91	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	377		3016				
		шт								
92	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	16	20,12	0,03	322	0	47	0,02	0
		м2		3,6	0	58	0	72,9	0	0
93	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16	22,68	0,06	363	1	87	0,03	1
		м2		6,68	0,03	107	0	72,9	0	0
		Итого по разделу: МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДО УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ				87114				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЕМОНТАЖ								
94	Е0165-1-1	Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 20 мм	130	58,8	0,86	7644	112	7828	0,38	50
		м		57,94	0,14	7532	18	93,31	0	0
95	Е0165-18-4	Демонтаж трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром до 50 мм	195	125,99	1,25	24568	244	25260	0,57	111
		м		124,74	0,2	24324	39	93,31	0	0
96	Е0165-18-5	Демонтаж трубопроводов центральногоотопления на сварке диаметром 100 мм	105	190,92	2,49	20046	261	20557	0,86	90
		м		188,43	0,4	19785	42	93,31	0	0
97	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов	4	228,38	19,95	914	80	877	1,39	6
		шт		208,43	3,15	834	13	93,31	0,03	0
98	Е0124-4-3К=0,6	Демонтаж надземных прокладных стальных трубопроводов диаметром 76 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,065	87142,59	33891,84	5664	2203	4984	293,94	19
		км		53250,75	12278,81	3461	798	105,3	64,35	4
99	Е0118-18-1К=0,3	Демонтаж узлов тепловых	1	685,29	95,34	685	95	720	3,28	3
		1узел		589,95	35,44	590	35	103,68	0,17	0
100	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,328	251,77	0	838	0	852	1,77	6
		м3		251,77	0	838	0	91,53	0	0
101	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,31	154,22	0	510	0	519	1,12	4
		м3		154,22	0	510	0	91,53	0	0
102	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	7	274,69	12,04	1923	84	2037	1,4	10
		м		248,15	4,5	1737	32	103,68	0,02	0
103	8-4-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 57х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7	105		735				
		м								
104	Е0116-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	38	315,39	20,13	11985	765	12790	1,61	61
		м		284,63	7,54	10816	286	103,68	0,04	1
105	8-4-74	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-75х12,5 мм	38	703		26714				
		м								
106	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	4	274,69	12,04	1099	48	1164	1,4	6
		м		248,15	4,5	993	18	103,68	0,02	0
107	8-4-73	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-63х10,5 мм	4	432		1728				
		м								
108	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	8	274,69	12,04	2198	96	2328	1,4	11
		м		248,15	4,5	1985	36	103,68	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	8-4-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	8	266		2128				
		м								
110	E0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	20	313,87	8,31	6277	166	6749	1,61	32
		м		289,8	3,13	5796	63	103,68	0,02	0
111	8-4-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	20	164		3280				
		м								
112	Прайс-лист "JAKKO"	Кран пластмассовый Д 25 мм	8	846,53		6772				
		шт.								
113	Прайс-лист "JAKKO"	Кран пластмассовый Д 15 мм	8	293,7		2350				
		шт.								
114	E0116-27-3	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25 мм	8	1017,29	28,86	8138	231	8736	5,13	41
		1врезка		936,68	11,25	7493	90	103,68	0,05	0
115	E0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	769,59	225,31	770	225	632	2,31	2
		врезка		455,4	84,38	455	84	105,3	0,41	0
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖ				136966				
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (НИЖЕ 0,00)								
116	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,44	251,77	0	1873	0	1905	1,77	13
		м3		251,77	0	1873	0	91,53	0	0
117	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,25	154,22	0	1118	0	1137	1,12	8
		м3		154,22	0	1118	0	91,53	0	0
118	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	82	764,59	1,79	62697	147	11186	0,64	53
		м		117,74	0,67	9654	55	103,68	0	0
119	Прайс-лист "JAKKO"	Тройник косой 100x100 мм	16	195,22		3124				
		шт.								
120	Прайс-лист "JAKKO"	Отвод 100	16	112,3		1797				
		шт.								
121	Прайс-лист "JAKKO"	Колено 100	6	79,47		477				
		шт.								
122	Прайс-лист "JAKKO"	Ревизия-прочистка Д-100 мм	16	222,52		3560				
		шт.								
123	E0116-28-2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диам. 100 мм	8	1868,2	11,5	14946	92	15027	10,28	82
		1врезка		1624,95	5,62	13000	45	103,68	0,03	0
124	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	131,2	200		26240				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (НИЖЕ 0,00)				115831				
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ДЕМОНТАЖ НИЖЕ 0,00								
125	Е0165-9-2К=0,3	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	82	100,61	1,38	8250	113	8456	0,52	43
		м		99,23	0,23	8136	19	93,31	0	0
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К1 ДЕМОНТАЖ НИЖЕ 0,00				8250				
		Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
126	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	0	2252	0	1358	8,03	8
		шкаф		1397,25	0	1397	0	87,48	0	0
127	75-6-47	Вводно-распределительные панели, Вводно-распределительная панель ВРУ1-22-55	1	112000		112000				
		шт								
		Отпускная цена		112000		112000				
		Сметная стоимость оборудования				*112000*				
128	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	20	584,95	38,75	11699	775	9101	2,65	53
		шт		452,81	15,36	9056	307	87,48	0,08	2
129	Прайс-лист ТОО "ЕІКОМ"	Щиток осветительный ЩЭ-3202 1У-4	20	8378,09		167562				
		шт.								
		Отпускная цена		8378		167562				
		Сметная стоимость оборудования				*167562*				
130	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	352,54	25,84	353	26	256	1,45	1
		шт		253,58	10,24	254	10	87,48	0,05	0
131	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
132	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	191,95	6,75	192	7	158	1,15	1
		шт		181,7	2,88	182	3	76,95	0,02	0
133	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	72,35	6,75	72	7	56	0	0
		шт		62,1	2,88	62	3	76,95	0,02	0
134	Прайс-лист ТОО "220 VOLT"	Счетчик учета электрической энергии 3-х фазный ЦЭ-6803	1	3951,89		3952				
		шт								
		Отпускная цена		3952		3952				
		Сметная стоимость оборудования				*3952*				
135	Прайс-лист ТОО "220 VOLT"	Счетчик однофазный ЦЭ-6807Бк	1	1285,56		1286				
		шт								
		Отпускная цена		1286		1286				
		Сметная стоимость оборудования				*1286*				
136	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	4	2148,14	1764,06	8593	7056	2581	2,31	9
		шт		382,95	299,81	1532	1199	85,05	1,01	4
137	17-3-4	Светильники тип РКУ01-125-001-У1	4	4460		17840				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	40	363,6	163,75	14544	6550	6258	0,86	35
		шт		136,85	46,13	5474	1845	76,95	0,27	11
139	Прайс-лист ТОО "ВОЛСОН"	Светильник плафоновый Вега-С6 НСО	20	1720,78		34416				
		шт								
140	Прайс-лист ТОО "ВОЛСОН"	Лампа светодиодная СБ-Б6	20	1173,26		23465				
		шт								
141	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	4	363,6	163,75	1454	655	626	0,86	3
		шт		136,85	46,13	547	185	76,95	0,27	1
142	Прайс-лист ТОО "ВОЛСОН"	Светильник светодиодный СДП-8 для ЖКХ	4	1759,89		7040				
		шт								
143	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	1	197,28	71,95	197	72	141	0,63	1
		шт		99,88	44,92	100	45	87,48	0,2	0
144	17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561				
		шт								
145	17-6-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	4	619		2476				
		шт								
146	17-6-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	4	24		96				
		шт								
147	17-6-26	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК215-225-100	4	54		216				
		шт								
148	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	550,3	23,25	1651	70	1038	2,3	7
		шт		399,05	5,63	1197	17	76,95	0,03	0
149	Прайс-лист ТОО "220 VOLT"	Трансформатор тока 660 В,200/5	3	976,07		2928				
		шт								
		Отпускная цена		976		2928				
		Сметная стоимость оборудования				*2928*				
150	Е0167-13-4	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 35 мм2	250	28,7	0,08	7175	19	6260	0,17	44
		м		28,62	0	7156	0	78,73	0	0
151	Е0167-13-3	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 16 мм2	250	22,14	0,04	5535	9	4834	0,13	34
		м		22,1	0	5526	0	78,73	0	0
152	16-7-108	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 35 мм2	0,25	24610		6153				
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	16-7-107	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 25 мм2	0,25	18813		4703				
		1000м								
154	E0167-13-2	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	80	13,64	0	1091	0	955	0,08	7
		м		13,64	0	1091	0	78,73	0	0
155	E0167-13-1	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 2,5 мм2	80	10,89	0	871	0	762	0,07	5
		м		10,89	0	871	0	78,73	0	0
156	16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	0,08	37410		2993				
		1000м								
157	16-7-120	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 3 мм2	0,08	18252		1460				
		1000м								
158	16-1-588	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,05	192700		9635				
		1000м								
159	Ц0110-55-8	Прокладка провода однопарного с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	80	47,48	0	3798	0	1826	0,17	14
		м		28,18	0	2254	0	72,9	0	0
160	16-7-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,08	29956		2396				
		1000м								
161	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,08	52100		4168				
		1000м								
162	18-3-193	Коробка ответвительная, тип К654-У2	4	3100		12400				
		шт								
163	E0167-17-1	Монтаж выключателей, розеток	60	43,18	0	2591	0	2267	0,27	16
		шт		43,18	0	2591	0	78,73	0	0
164	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-04-10/220 У4	20	46		920				
		шт								
165	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-01-22/220	40	215		8600				
		шт								
166	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,02	16300		326				
		1000шт								
167	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,02	22300		446				
		1000шт								
168	Ц0108-397-1	Кабельный канал 16х25	100	176,3	19,13	17630	1913	1896	0,1	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		18,17	4	1817	400	76,95	0,02	2
169	Прайс-лист ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Наконечники Т25	48	20,73		995				
		шт								
170	Прайс-лист ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Наконечники Т35	24	34,21		821				
		шт								
171	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 40 А	20	920	35	18400	700	6782	2,3	46
		шт		391	5,62	7820	112	76,95	0,03	1
172	Прайс-лист ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Автоматический выключатель ВА51-31	20	3358,49		67170				
		шт								
173	Е0109-17-1	Монтаж стальных труб РКУ01-125	0,1199	5455,17	2856,97	654	343	251	10,75	1
		т		1816,43	771,41	218	92	72,9	2,93	0
174	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,1199	39120,33	17950,75	4691	2152	2209	105,57	13
		т		19002,6	3737,57	2278	448	72,9	12,78	2
175	8-6-200	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 76х4,5 мм	13,78	625		8613				
		м								
176	8-6-193	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 63,5х5 мм	0,6	568		341				
		м								
177	8-6-182	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 50х3,5 мм	1,6	364		582				
		м								
178	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	3,477	20,12	0,03	70	0	10	0,02	0
		м2		3,6	0	13	0	72,9	0	0
179	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,477	22,68	0,06	79	0	19	0,03	0
		м2		6,68	0,03	23	0	72,9	0	0
180	8-10-45	Крепления для трубопроводов /планки/	70,2	200		14040				
		кг								
181	1-1-1162	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	144	36		5184				
		шт								
182	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	4	176,3	19,13	705	77	76	0,1	0
		м		18,17	4	73	16	76,95	0,02	0
183	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	60	618,12	9,94	37087	596	5461	0,43	26
		м		75,3	3,71	4518	223	103,68	0,02	1
184	Е0167-12-11	Монтаж трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 40 мм	60	48,4	0,5	2904	30	2520	0,3	18
		м		47,9	0,11	2874	7	78,73	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	60	36,94	0,33	2216	20	1926	0,23	14
		м		36,62	0,09	2197	5	78,73	0	0
186	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	6	777		4662				
		10м								
187	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	6	1420		8520				
		10м								
188	Е0167-13-3	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 16 мм2	60	22,14	0,04	1328	2	1160	0,13	8
		м		22,1	0	1326	0	78,73	0	0
189	16-7-126	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	0,06	103179		6191				
		1000м								
190	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	353,53	30,13	1061	90	350	0,81	2
		шт		133,4	3,12	400	9	76,95	0,02	0
191	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	66,18	4,13	1324	83	461	0,16	3
		м		26,45	0,5	529	10	76,95	0	0
		Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				700092				
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
192	Е0121-24-1К=0,3	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	20	147,47	11,63	2949	233	2730	0,79	16
		шт		135,84	4,61	2717	92	87,48	0,02	0
193	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	60	4,24	0	255	0	223	0,03	2
		м		4,24	0	255	0	78,73	0	0
194	Е0121-23-1К=0,3	Демонтаж вводно-распределительных устройств	1	419,18	0	419	0	407	2,41	2
		шкаф		419,18	0	419	0	87,48	0	0
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				3623				
		ИТОГО:				2963905				
						2963,905				
		Временные здания и сооружения 0,88%				26,082				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%				26,675				
		Затраты на выслугу лет, 1%				29,639				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				11,86				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				3058,157				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г. МРП тек= 2,3897				7308,078				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				146,16				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				7454,240				
		НДС (12%)				894,509				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				8348,75				

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11

Заказчик: ТОО "Тұрғын үй Қызылорда ЖШС" (подпись) Б.Бекишев

Подрядчик: ТОО "Агроспецмонтаж" (подпись) Д.Буранбаев

Технадзор: ТОО "Стройпроект Эксперт Консалтинг" (подпись) А.Айтканов

Собственники помещении(квартиры): (подпись) № кв 32

(подпись) № кв 33

(подпись) № кв 20

(подпись) № кв 18

(подпись) № кв 05

(подпись) № кв

Нач. ПТО. ТОО „Тұрғын үй Қызылорда ЖШС"
Вып.- Нурумбетов Е.

Заказчик: ТОО «Тұрғын үй Қызылорда» Форма №3

Подрядчик: ТОО «Агроспецмонтаж»

Наименование объекта: Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №27 мкр. Акмешит

Основание - Договор № 78 от «18» 06 2014 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (млн.тенге)		Договорная стоимость всего/СМР (млн. тенге)	Выполнено с начала всего/СМР (млн. тенге)		Выполнено с начала года всего/СМР (млн. тенге)		Выполнено за отчетный период всего/СМР (млн. тенге)	
	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №27 мкр. Акмешит	20043,93	7 342,19	20043,93	11695,18	4151,927	11695,18	4151,927	11695,18	4151,927
Итого к оплате:								11695,18	
Сумма прописью: одиннадцать миллион шестьсот девяносто тысяча сто восемьдесят тенге 00 тиын									

30% ост м
2252225
5% гос комиссия
1002196,50
8440758,50

Заказчик: ТОО «Тұрғын үй Қызылорда» И.о.Заместителя директора по модернизации: Б.Бекишев

ТОО «Тұрғын үй Қызылорда» Начальник ПТО : Б. Нурумбетов

Технадзор: ТОО «СтройпроектЭксперт Консалтинг» А.Айтжанов

Подрядчик: ТОО «Агроспецмонтаж» Директор: Б.Айтбаев

Заказчик ТОО "Тургын уй Кызылорда"
Подрядчик ТОО "Агроспецмонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №27 мкр. Акмешит

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2014 года

на 2-1 Капитальный ремонт многоэтажного жилого дома №27 мкр. Акмешит

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0146-24-2	Отбивка штукатурки ЦОКОЛЯ	153,36	32,87	0	5041	0	5041	0,23	35
		м2		32,87	0	5041	0	100	0	0
2	E0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором	73,5	79,66	1,45	5855	107	4084	0,24	17
		м		39,15	0,54	2878	40	140	0	0
3	E0107-19-3	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных	73,5	26,92	0,14	1979	10	2761	0,16	12
		м		26,78	0,05	1968	4	140	0	0
4	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	4	530		2120				
		шт								
5	E0162-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	1913,92	81,52	9,02	156031	17273	43860	0,13	245
		м2		22,59	1,66	43235	3177	94,5	0,01	17
6	E0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	37,76	994,09	67,78	37537	2559	23395	3,85	145
		м2		644,33	11,29	24330	426	94,5	0,06	2
7	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	37,76	306,5	2,1	11573	79	2610	0,39	15
		м2		65,03	0,79	2456	30	105	0	0
8	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	133,8	291,03	14,76	38940	1975	9540	0,36	48
		м2		52,43	5,54	7015	741	123	0,03	4
9	E0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	20,07	1291,08	0	25912	0	11720	3,1	62
		м3		474,75	0	9528	0	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ				859040				
		Раздел: ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ ПОДЪЕЗДА								
10	Прайс-лист 15	Установка и стоимость металлической двери с домофоном 2100х1500	4	34552,39		138210				
		шт.								
11	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей ДМ-1	0,2568	14806,01	1133,15	3803	291	3072	82,1	21
		т		12892,5	398,25	3311	102	90	1,95	1
12	4-1-50	Детали закладные и накладные	0,0092	60300		552				
		т								
13	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,2477	147100		36434				
		т								
14	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,2	65,24	1,84	470	13	145	0,11	1
		м2		18,45	0,7	133	5	105	0	0
15	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,232	22541,72	316,57	5230	73	1004	22,5	5
		м3		3487,5	119,25	809	28	120	0,58	0
16	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 ДГ-1	12,6	495,01	31,37	6237	395	2707	0,99	12
		м2		167,18	11,86	2106	149	120	0,06	1
17	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	4	1500		6000				
		комплект								
18	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	12,6	3760		47376				
		м2								
19	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 ФРАМУГА	1,8	828,63	71,29	1492	128	643	1,64	3
		м2		272,25	25,25	490	45	120	-0,1	0
20	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами с ЗАТИРКОЙ	304,4	291,31	2,33	88675	709	26244	0,49	149
		м2		81,23	0,88	24726	268	105	0	1
22	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	172,93	908,55	11,72	157115	2027	37451	1,06	183
		м2		171,68	4,39	29689	759	123	0,02	4
23	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	109,2	173,1	1,88	18903	205	9060	0,47	51
		м2		78,3	0,72	8550	79	105	0	0
		Итого по разделу: ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ ПОДЪЕЗДА				580311				
		Раздел: РЕМОНТ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ОГРАЖДЕНИЙ								
24	Е0110-75-1	Установка поручней	105,32	56,86	10,03	5988	1056	5938	0,26	28
		м		43,2	3,78	4550	398	120	0,02	2
25	6-9-50	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм	105,32	120		12638				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	109,12	148,4	0,07	16193	8	12376	0,65	70
		м2		108	0,02	11785	2	105	0	0
27	Е0159-7-2	Ремонт бетонных ступеней лестниц	114	242,37	3,39	27630	386	22441	1,03	117
		ступень		184,82	0,54	21069	62	106,2	0	1
28	Е0162-16-2	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	194,04	94,58	0,05	18353	10	12374	0,41	79
		м2		67,46	0,02	13090	4	94,5	0	0
29	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,024	13711	5475,87	14041	5607	6076	28,9	30
		т		5040	1552,87	5161	1590	90	5,46	6
30	Е0109-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением в построечных условиях и на производственных базах	1,081	28686,82	5605,29	31010	6059	22017	120	130
		т		21600	1029,79	23350	1113	90	4,42	5
31	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,158	47200		7458				
		т								
32	1-1-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,4	63600		25440				
		т								
33	1-4-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,456	43300		19745				
		т								
34	1-4-87	Сталь угловая 70х8мм /ГОСТ 8509-86/	0,067	44300		2968				
		т								
35	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	31,349	20,99	0,03	658	1	121	0,02	1
		м2		4,78	0	150	0	72,9	0	0
36	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	62,698	22,68	0,06	1422	4	341	0,03	2
		м2		6,68	0,03	419	2	72,9	0	0
37	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,04	8321,06	353,46	8654	368	785	3,6	4
		м3		585	133,52	608	139	105	0,65	1
38	1-4-81	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45 /ГОСТ 1050-88/	0,017	43300		734				
		т								
39	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0023	53000		122				
		т								
40	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,36	1291,08	0	465	0	210	3,1	1
		м3		474,75	0	171	0	123	0	0
41	Е0146-8-3	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях ПРИМ	0,88	21515,94	378,34	18934	333	3612	28,3	25
		м3		4416,86	143,44	3887	126	81	0,7	1
42	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,164	29400		4822				
		т								
		Итого по разделу: РЕМОНТ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ОГРАЖДЕНИЙ				603030				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: РЕМОНТ ПОДВАЛА								
43	E0157-22-1	Устройство бетонных покрытий площадью до 20 м2	945,42	290,56	35,06	274703	33146	104386	0,67	634
		1м2		94,23	5,51	89087	5209	110,7	0,03	29
44	E0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	945,42	718,07	1,2	678880	1135	41476	0,27	252
		1м2		39,4	0,23	37250	217	110,7	0	1
		Итого по разделу: РЕМОНТ ПОДВАЛА				1079920				
		Раздел: ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ 1								
45	E0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	3	87,58	6,64	263	20	132	0,28	1
				46,32	2,54	139	8	90	0,01	0
46	E0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	3	120,93	11,74	363	35	197	0,4	1
		м		68,31	4,5	205	14	81	0,02	0
47	E0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	6	134,14	12,61	805	76	458	0,47	3
		м		79,96	4,79	480	29	81	0,02	0
48	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,25	17600		4400				
		м3								
49	E0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	6	159,43	11,26	957	68	288	0,31	2
		м		49,16	4,23	295	25	81	0,02	0
50	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	6	120,4	7,99	722	48	203	0,22	1
		м		34,42	3,1	207	19	81	0,02	0
51	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,008	179500		1436				
		1000м2								
		Итого по разделу: ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ 1				10272				
		Раздел: ОТОПЛЕНИЕ								
52	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	19,2	4352,1	43,41	83560	834	3118	0,78	15
		1квт		124,72	16,26	2395	312	103,68	0,08	2
53	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	30	164,61	0,09	4938	3	3522	0,74	22
		м2		124,2	0,02	3726	1	85,05	0	0
54	E0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	185	87,58	6,64	16203	1228	8135	0,28	51
		м		46,32	2,54	8570	469	81	0,01	2
55	E0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	124	89,32	6,84	11076	848	5539	0,28	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		47,09	2,54	5839	315	81	0,01	2
56	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 48 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	55	94,57	7,51	5201	413	2663	0,3	16
		м		50,98	2,81	2804	155	81	0,01	1
57	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 60 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	40	113,84	10,59	4554	424	2424	0,38	15
		м		63,4	3,94	2536	158	81	0,02	1
58	1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	3,7	17600		65120				
		м3								
59	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	504	120,4	7,99	60682	4026	17019	0,22	111
		м		34,42	3,1	17347	1562	81	0,02	8
60	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,142	179500		25489				
		1000м2								
		Итого по разделу: ОТОПЛЕНИЕ				320040				
		Раздел: МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДО УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ								
61	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	65	247,14	6,64	16064	431	9821	0,9	58
		м		165,35	2,54	10748	165	81	0,01	1
62	1-3-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	1	14800		14800				
		м3								
63	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,037	179500		6642				
		1000м2								
64	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. 50 мм	1	1338,72	75,1	1339	75	420	1,93	2
		1счетчик		336,38	28,13	336	28	103,68	0,14	0
65	Прайс-лист ТОО "Квант"	Теплосчетчики "Взлет ТСР-М"	1	103283,99		103284				
		шт								
		Отпускная цена		103284		103284				
		Сметная стоимость оборудования				*103284*				
		Итого по разделу: МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДО УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ				359781				
		Раздел: ВОДОПРОВОД В1 (НИЖЕ 0.00)								
66	Е0126-26-15	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из полимерных материалов при толщине изоляционного слоя 60 мм	70	203,47	3,56	14243	249	8158	0,7	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		128,09	1,41	8966	99	81	0,01	0
67	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	70	145,58	10,2	10190	714	3019	0,28	19
		м		43,99	3,94	3079	276	81	0,02	1
68	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0328	179500		5888				
		1000м2								
69	1-3-56	Конструкции полносборные теплоизоляционные для трубопроводов Dн 57 мм из плит минераловатных на синтетическом связующем /ГОСТ 9573-82/ с защитным покрытием /оболочкой/ из рубероида, толщина 60 мм	0,9	12300		11070				
		м3								
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД В1 (НИЖЕ 0.00)				106872				
		Раздел: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,00)								
70	Е0116-22-2	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	1	6627,01	360,11	6627	360	3062	15,07	15
		1узел		2522,81	135	2523	135	103,68	0,66	1
71	8-1-13	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 50 мм, d водомера 40 мм	1	5700		5700				
		компл								
72	11-2-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	1	14400		14400				
		шт								
73	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	521,42	49,05	1564	147	1079	1,69	5
		1шт		292,39	19,69	877	59	103,68	0,09	0
74	Прайс-лист "FAF 3500"	Затвор дисковый поворотный Ру МПа чугунный Ду 50 мм	3	2456,67		7370				
		шт.								
75	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285		1710				
		шт								
76	Прайс-лист "JAKKO"	Кран пластмассовый Д 25 мм	1	846,53		847				
		шт.								
77	Прайс-лист "JAKKO"	Кран пластмассовый Д 15 мм	1	293,7		294				
		шт.								
78	Прайс-лист "JAKKO"	Отвод 50	3	63,92		192				
		шт.								
79	Прайс-лист "JAKKO"	Отвод 25	9	27,3		246				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Прайс-лист "JAKKO"	Тройник переходник 50х25х50	9	101,93		917				
		шт.								
81	Прайс-лист "JAKKO"	Крест переходник 40х25х40	1	41,46		41				
		шт.								
82	Прайс-лист "JAKKO"	Тройник переходник 32х32х32	1	27,64		28				
		шт.								
83	Прайс-лист "JAKKO"	Тройник переходник 25х15х25	8	15,55		124				
		шт.								
84	Прайс-лист "JAKKO"	Переходник 50х40 мм	1	31,79		32				
		шт.								
85	Прайс-лист "JAKKO"	Переходник 40х32 мм	1	20,39		20				
		шт.								
86	Прайс-лист "JAKKO"	Переходник 32х25 мм	1	12,78		13				
		шт.								
87	Прайс-лист "JAKKO"	Адаптер с внутренней резьбой 50 мм	1	431,9		432				
		шт.								
88	Прайс-лист "JAKKO"	Адаптер с внутренней резьбой 25 мм	8	68,76		550				
		шт.								
89	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	45,6	200		9120				
		Итого по разделу: ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,00)				107254				
		Раздел: ВОДОПРОВОД В1 ДЕМОНТАЖ НИЖЕ 0,00								
90	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных водопроводных труб диаметром 50 мм	7	135,87	1,99	951	14	974	0,79	6
		м		133,88	0,31	937	2	93,31	0	0
91	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	38	134,62	2,26	5115	86	5229	0,87	33
		м		132,35	0,36	5029	14	93,31	0	0
92	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	4	101,8	1,55	407	6	417	0,65	3
		м		100,25	0,25	401	1	93,31	0	0
93	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25-32 мм	28	58,8	0,86	1646	24	1686	0,38	11
		м		57,94	0,14	1622	4	93,31	0	0
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД В1 ДЕМОНТАЖ НИЖЕ 0,00				32216				
		ИТОГО:				4151927	93191			3232
						4151,927				
		Временные здания и сооружения 0,88%				36,537				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%				37,367				
		Затраты на выслугу лет, 1%				41,519				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				16,61				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				4283,958				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г. МРП тек= 2,3897				10237,375				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				204,75				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				10442,123				
		НДС (12%)				1253,055				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				11695,18				

Заказчик: ТОО "Тургын үй Қызылорда" Б.Бекишев
(подпись)

Начальник ПТО ТОО "Тургын үй Қызылорда" Ә.Нұрмбетов
(подпись)

Технадзор: ТОО "Стройпроект Эксперт Консалтинг" А.Алжанов
(подпись)

Подрядчик: ТОО "Агроспецмонтаж" Б.Айтбаев
(подпись)

Собственники помещении(квартиры):

№ кв 33
(подпись)

№ кв 20
(подпись)

№ кв 18
(подпись)

№ кв 32
(подпись)

№ кв 5
(подпись)

№ кв
(подпись)