«УТВЕРЖДАЮ»
Директор филиала ОДСП «Арал»
РГП на ПХВ «Казводхоз»
_____ И. Унгарбаев
«____» _____ 2016 г.

А К Т
Приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

от «18» января 2016 г. Кызылординская обл. Аральский район
(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная приказом, **№ 05-Ө от «18» января 2016г.**
Филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председатель

Куандыков Е. – Главный инженер – заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Члены комиссии:

Есенов А. – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Жамиев М. – Заместитель директора филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Туматай Т. – Главный бухгалтер филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ«Казводхоз»

Акпаев Е. – Начальник отдела эксплуатации объектов водоснабжения филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Жаканов С. – Начальник отдела ПТО филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Тажибаев С. – Ведущий инженер отдела ПТО филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

Капаров И. – Начальник производственного участка «Арало-Сарыбулакского группового водопровода» филиала ОДСП «Арал»

Генподрядчик

Буркитов Т.С. – Директор Производственный кооператив «Агроспецмонтаж»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

Филиал ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

«Капитальный ремонт магистрального трубопровода между н.п.Аманоткель и н.п.Боген ВК 15 до ВК17 Аральского района Кызылординской области»

(наименование объекта, его местонахождение и адрес)

по адресу: Кызылординская область, Аральский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Капитальный ремонт осуществлены на основании дефектного акта.

Объект построен за счет собственных средств филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз» и является собственностью предприятия РГП на ПХВ «Казводхоз»

(наименование органа, вынесшего решение)

3. Капитальный ремонт осуществлены генеральным подрядчиком

Производственный кооператив «Агроспецмонтаж»

(наименование организации)

выполнившим: **Капитальный ремонт магистрального трубопровода между н.п.Аманоткель и н.п.Боген ВК 15 до ВК17 Аральского района Кызылординской области**

4. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана **филиалом ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Проектно-сметная документация утверждена **директором филиала ОДСП «Арал» РГП на ПХВ «Казводхоз»**

(наименование органа утвердившего (переутвердившего) документацию на объект)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: декабрь 2015 года

(месяц и год)

окончание работ: январь 2016 года

(месяц и год)

7. Приемочной комиссии представлена следующая документация

проектно-сметная и исполнительная документация

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Недоделки и дефекты устранены.

9. Сметная стоимость составляет всего **10 274,56** тыс.тенге в том числе: строительно-монтажных работ **8 869,662** тыс.тенге, прочие **1 404,898** тыс.тенге.

10. Договорная стоимость составляет всего **8 219,647** тыс.тенге в том числе: строительно-монтажных работ **7 095,729** тыс.тенге, прочие **1123,918** тыс.тенге.

11. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических в соответствии с проектом
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) в соответствии с проектом

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленные к приемке **«Капитальный ремонт магистрального трубопровода между н.п.Аманоткель и н.п.Боген ВК 15 до ВК17 Аральского района Кызылординской области»**
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель

Куандыков Е. _____
(подпись)

Члены комиссии:

Есенов А. _____
(подпись)

Жамиев М. _____
(подпись)

Туматай Т. _____
(подпись)

Акпаев Е. _____
(подпись)

Жаканов С. _____
(подпись)

Тажибаев С. _____
(подпись)

Капаров И. _____
(подпись)

Буркитов Т.С. _____
(подпись)

Наименование объекта: "Магистральный трубопровод между н.п. Аманатколь и н.п. Боген от ВК15 до ВК17 Аральского района, Кызылординской области" Форма 3КС

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Адрес: г.Кызылорда, ул.Мусрепова, 20
ИИК: KZ2677490KZ220317185
БИН: 920340000051
БИК: LARIKZKA
РНН: 331000000312
в АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)»
Тел: 8(7252) 35 00 04

Полная сметная стоимость работ 8 219 647,52
Лимит финансирования на 2016 год 8 219 647,52
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 8 219 647,52
б) за отчетный месяц 8 219 647,52

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА январь МЕСЯЦ 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма	
		119/2015	11.12.2015г.						

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за **январь** месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	" Капитальный ремонт магистрального трубопровода между н.п. Аманатколь и н.п. Боген от ВК15 до ВК17 Аральского района, Кызылординской области"	тенге	8 219 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219 647,52		8 219 647,52	8 219 647,52
	ИТОГО		**8 219 647,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 219 647,52**	**0,00**	**8 219 647,52**	**8 219 647,52**

ЗАКАЗЧИК:
Директор филиала ОДСП "Арал"
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____**Унгарбаев И.З.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ПК "Агроспецмонтаж"
_____**Буркитов Т.С.**

Заказчик: Филиал Объединенная дирекция строящихся предприятий "Арал" РГП на ПХВ "Казводхоз"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор: № 119/2015 от 11.12.2015г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт магистрального трубопровода между н.п. Аманатколь и н.п. Боген от ВК15 до ВК17 Аральского района, Кызылординской области
Наименование объекта: Магистральный трубопровод между н.п. Аманатколь и н.п. Боген от ВК15 до ВК17 Аральского района, Кызылординской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за январь 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
		Мокрый грунт								
1	Е0101-12-8К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	701,82368	25,70	24,29	18033	17045	5121	0,01	7
		м3		1,41	6,11	988	4291	97	0,02	15
2	Е0101-164-2К=1,15	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент**	21,705887	251,77	--	5465	--	6175	1,77	38
		м3		251,77	--	5465	--	113	--	--
3	Е0101-173-1	**Водоотлив из траншей**	140	289,15	289,15	40480	40480	25342	--	--
		м3		--	186,62	--	26126	97	0,86	120
		Сухой грунт								
4	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	2807,2947	23,36	22,08	65576	61983	18621	0,01	25
		м3		1,28	5,56	3593	15604	97	0,02	54
5	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	86,823548	218,93	--	19008	--	21479	1,54	134
		м3		218,93	--	19008	--	113	--	--
6	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	356,2011	134,10	--	47767	--	53976	0,97	346
		м3		134,10	--	47767	--	113	--	--

7	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3205,8099	3,35	3,35	10745	10745	3616	--	
		м3		--	1,16	--	3728	97	--	12
8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	655,2	21,55	4,52	14117	2959	10823	0,11	71
		м3		17,03	--	11158	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			221191	133212			621
			Тенге			87979	49749			201
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			221191				
	Всего заработная плата -		Тенге				137728			
		Накладные расходы -	Тенге			145155				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21773			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			388327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							895
		Сметная заработная плата -	Тенге				159502			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			388327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							895
		Сметная заработная плата -	Тенге				159502			

РАЗДЕЛ 2.Укладка трубопроводов и ж/б колодцев

9	E0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 (225) мм	1,4	104944,76	54237,13	146923	75932	117165	296,00	414
		км		49950,00	14426,10	69930	20197	130	56,71	79
10	C130804-893 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1414	1584,00	--	2239776	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,005	58881,69	25695,31	294	128	259	194,00	1
		км		33075,00	6813,45	165	34	130	26,38	--
12	C130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5,05	382,00	--	1929	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	E0122-38-6	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 250 (225) мм	2	2978,32	475,97	5957	952	3118	5,02	10

		врезка		1019,25	180,00	2039	360	130	0,88	2
14	E0122-31-7	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм	1,4	12837,13	--	17972	--	20434	72,10	101
		км		11227,50	--	15719	--	130	--	--
15	E0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,005	8287,75	--	41	--	52	51,50	--
		км		8032,50	--	40	--	130	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2412892	77012			527
			Тенге			87893	20591			81
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			171187				
	Материалы -		Тенге			3379				
	Всего заработная плата -		Тенге				108483			
	Местные материалы -		Тенге			2903				
		Накладные расходы -	Тенге			141028				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21154			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18733				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			330948				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							678
		Сметная заработная плата -	Тенге				129637			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2241705				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2241705				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134502				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2376207				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2707156				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							678
		Сметная заработная плата -	Тенге				129637			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев								
		Колодцы диаметром 1500мм - 2шт.								
16	E0111-2-1	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	0,40192	2103,25	--	845	--	236	2,99	1
		м3		477,00	--	192	--	123	--	--
17	E0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах**	0,598	32787,21	2104,76	19607	1259	2321	13,90	8
		м3		2362,50	623,48	1413	373	130	2,48	1

18	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,392	28614,41	1879,87	68446	4497	6138	8,86	21
		м3		1435,50	538,43	3434	1288	130	2,06	5
19	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	4	91,62	43,92	366	176	257	0,27	1
		отверст.		47,70	16,58	191	66	100	0,08	--
20	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 (325) мм с гидравлическим испытанием	0,0008	242737,18	102058,18	194	82	160	615,00	--
		км		115425,00	38553,75	92	31	130	188,29	--
21	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные (футляры в колодцах) электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,808	2696,00	--	2178	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-1-20	Заделка отверстий в стенах колодцев бетоном В7,5	0,10048	9767,14	311,32	981	31	59	2,82	--
		м3		441,00	117,61	44	12	105	0,57	--
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,10048	131,00	--	13	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С12021-222	Металлические стремянки	0,03	151200,00	--	4536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,8	65,24	1,84	444	13	137	0,11	1
		м2		18,45	0,70	125	5	105	--	--
26	Е0127-33-1	Каменная отмостка вокруг горловины колодца (гравий) толщиной 10 см	2,7632	382,50	36,82	1057	102	427	0,62	2
		м2		103,28	13,01	285	36	133	0,06	--
27	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляция колодца 1шт.								
28	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	0,8	107,97	1,26	86	1	10	0,05	--
		кг		8,96	0,47	7	--	128	--	--

29	Е0146-30-1	Вырубка ж/бетона под вентиляционную трубу диаметром отверстий 200 мм	1	43,33	20,47	43	20	31	0,13	--
		отверст.		22,86	7,74	23	8	100	0,04	--
30	Е0122-1-3	Монтаж вентиляционной асбестоцементной трубы диаметром 200 мм	0,0015	698005,22	23806,04	1047	36	116	297,00	--
		км		50400,00	8993,25	76	13	130	43,92	--
31	Е0120-20-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1088,10	7,30	1088	7	112	0,51	1
		шт		85,05	2,36	85	2	128	0,01	--
32	Е0106-3-1	Заделка основания вентиляционного отверстия бетоном В7,5	0,03	10160,51	260,48	305	8	22	3,94	--
		м3		614,25	89,46	18	3	105	0,35	--
		Мокрые колодцы диаметром 1000мм - 1шт.								
33	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,11304	2103,25	--	238	--	66	2,99	--
		м3		477,00	--	54	--	123	--	--
34	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,216	34950,61	2104,76	7549	455	838	13,90	3
		м3		2362,50	623,48	510	135	130	2,48	1
35	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,864	30703,33	1879,87	26528	1624	2217	8,86	8
		м3		1435,50	538,43	1240	465	130	2,06	2
36	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	1	91,62	43,92	92	44	64	0,27	--
		отверст.		47,70	16,58	48	17	100	0,08	--
38	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб (футляры в колодцах) диам. 150 с гидравлическим испытанием	0,0004	115636,32	31953,19	46	13	41	360,00	--
		км		66375,00	12071,25	27	5	130	58,95	--

39	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные (футляры в колодцах) электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм**	0,4	806,00	--	322	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-1-20	**Заделка отверстий в стенах колодцев бетоном В7,5**	0,010048	9767,14	311,32	98	3	6	2,82	--
		м3		441,00	117,61	4	1	105	0,57	--
41	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,010048	131,00	--	1	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0127-33-1	**Каменная отмостка вокруг горловины колодца (гравий) толщиной 10 см**	0,7536	382,50	36,82	288	28	117	0,62	--
		м2		103,28	13,01	78	10	133	0,06	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**			160580	8397			48
			Тенге			7947	2469			10
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			128189				
Материалы -			Тенге			17919				
Всего заработная плата -			Тенге				10321			
Местные материалы -			Тенге			94027				
		Накладные расходы -	Тенге			13254				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1988			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8487				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			149929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							64
		Сметная заработная плата -	Тенге				12309			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			4536				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4536				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			4808				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			27855				
Материалы -			Тенге			1074				
Всего заработная плата -			Тенге				95			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			26681				
Сдача и испытание -			Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			122				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1679				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			29655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				113			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			184393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				12422			

РАЗДЕЛ 4.Фасонные части и запорная арматура в колодцах

43	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов и др. шт	10	300,57 69,53	225,64 58,98	3006 695	2256 590	1671 130	0,41 0,23	4 2
44	С130804-331 - 9 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110 (225x100), РН 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	1	2329,00 --	-- --	2329 --	-- --	-- --	-- --	-- --
45	С130804-338-6 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, РН 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	4	1805,00 --	-- --	7220 --	-- --	-- --	-- --	-- --
46	С130809-16 Изм. и доп.вып.18	Фланцы PN 10, DN 250 (225) ГОСТ 12816-80 шт.	4	1539,00 --	-- --	6156 --	-- --	-- --	-- --	-- --
47	С130804-331 - 0 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110 (100), РН 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	3	552,00 --	-- --	1656 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	С130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80 шт.	3	656,00 --	-- --	1968 --	-- --	-- --	-- --	-- --
49	С130804-535 - 2 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 225, РН 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	2	2999,00 --	-- --	5998 --	-- --	-- --	-- --	-- --
50	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников шт	2	440,21 102,38	332,43 86,87	880 205	665 174	492 130	0,61 0,33	1 1
51	С130804-281 - 7 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90 ПЭ 100 SDR 17, DN 225x225x225, РН 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	1	3432,00 --	-- --	3432 --	-- --	-- --	-- --	-- --
52	С130804-290 - 9 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90 ПЭ 100 SDR 17, DN 225x110x225, РН 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	1	5454,00 --	-- --	5454 --	-- --	-- --	-- --	-- --
53	Е0122-37-2	Установка вантузов двойных шт	1	23057,33 398,25	60,08 22,50	23057 398	60 23	547 130	2,21 0,11	2 --
54	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм шт	2	1230,66 513,00	466,78 175,50	2461 1026	934 351	1790 130	3,04 0,86	6 2
55	С130902-70 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	2	38493,00 --	-- --	76986 --	-- --	-- --	-- --	-- --

56	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
57	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	15504,00	--	31008	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0122-17-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,001	50900,62	9152,23	51	9	23	76,70	--
		км		13905,00	3458,25	14	3	130	16,89	--
59	Е0122-17-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,0008	34983,40	8449,81	28	7	17	69,90	--
		км		12712,50	3192,75	10	3	130	15,59	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			172514	3966			17
			Тенге			2812	1157			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30307				
		Материалы -	Тенге			23528				
		Всего заработная плата -	Тенге				3968			
		Накладные расходы -	Тенге			5159				3
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				774			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2128				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37593				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч							24
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				4742			
		Сметная заработная плата -	Тенге			142207				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			142207				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8532				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150739				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			188333				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	чел.-ч							24
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				4742			
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			2967177	222588			1212
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			186630	73966			297
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			550874				
		Материалы -	Тенге			44827				
		Всего заработная плата -	Тенге				260501			
		Местные материалы -	Тенге			96930				
		Накладные расходы -	Тенге			304595				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45689			

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51328				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			906798				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1661
	Сметная заработная плата -	Тенге				306190			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4536				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4536				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4808				
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2411767				
Материалы -		Тенге			1074				
Всего заработная плата -		Тенге				95			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2410593				
Сдача и испытание -		Тенге			5				
	Накладные расходы -	Тенге			122				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18			
	Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144713				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2556602				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				113			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3468208				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1662
	Сметная заработная плата -	Тенге				306303			
	Затраты на выслугу лет	1%			34 682				
	Затраты на дополнительные отпуска	0,40%			13 873				
	Всего в ценах 2001г.				3 516 763				
	В текущих ценах 2015г.	2,5574194			8 993 838				
	С понижающим коэф. 0,8	0,8			7 195 070				
	Налоги,сборы,обязательные платежи	2%			143 901				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				7 338 971				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				7 338 971				
	НДС	12%			880 676,52				
	Всего с НДС				8 219 647,52				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Директора филиала ОДСП "Арал"
РГП на ПВХ "Казводхоз"

_____ **Есенов А.**

Начальник производственного участка
Арало-Сарыбулакского группового водопровода

_____ **Капаров И.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С**