Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)
ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима Карагандинского сельского округа»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «БатысСтройСервис»
ДОГОВОР № 22 от 28.10.2015г

811

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания Акимата по ул.Больничная №2 в с.Кирово Бурлинского района, ЗКО

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание сельского акимата

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

АКТ № 1
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Локаольная смета 2-1. Общестроительные работы														
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы														
1	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	17	320,85	30,15	5454	513	3901	1,96	33						
				290,7	2,9	4942	49	78,16	0,19	3						
2	Е0109-53-1 к=0,6;0,7; 0,5;	-На разборку (демонтаж) металлических конструкций шт	0,14	8890,4	793,21	1245	111	731	49,26	7						
				7735,5	278,77	1083	39	65,13	1,37	-						
3	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах т	14	215,57	21,24	3018	297	2163	1,29	18						
				194,33	3,31	2721	46	78,16	0,03	-						
4	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных шт	30	146,99	6,63	4410	199	3316	0,95	28						

5	Е0155-1-4	-Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых досками оштукатуренных	м2		140,36	1,04	4211	31	78,16	0,01	-
				21	199,1	29,4	4181	617	2864	1,21	25
					169,7	4,77	3564	100	78,16	0,04	1
6	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	252	17,38	0,93	4380	234	3349	0,11	29
					16,45	0,14	4145	35	80,11	-	-
7	Е0154-1-1	-Разборка перекрытий по деревянным балкам междуэтажных в зданиях кирпичных	1м2	12	332,55	54,11	3991	649	2697	1,94	23
					278,44	9,09	3341	109	78,16	0,06	1
8	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	342	48,37	4,36	16543	1491	11846	0,29	98
					44,01	0,68	15051	233	77,51	0,01	2
9	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	600	32,87	-	19722	-	14273	0,23	137
					32,87	-	19722	-	72,37	-	-
10	С010333-А3-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	м2	7,2	32,3	-	233	-	34	0,14	1
					6,46	-	47	-	72,37	-	-
		Проемы	т								
11	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	3,2	460,21	24,15	1473	77	616	1,28	4
					213,7	7,99	684	26	86,84	0,04	-

	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
12	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	19,14	371,23 / 156,91	23,59 / 7,99	7105 / 3003	451 / 153	2741 / 86,84	0,94 / 0,04	18 / 1
13	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	22,34	5206 / -	- / -	116302 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
14	Е0110-22-1	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м м2	22,34	251,83 / 108,16	6,98 / 2,65	5626 / 2416	156 / 59	3516 / 86,84	0,67 / 0,01	15 / -
15	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм м2 м	16,4	2030 / -	- / -	33292 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004								
16	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	29,82	446,86 174,4	128,16 44,59	13325 5201	3822 1330	5671 86,84	1,03 0,17	31 5
17	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	26,46	4010 -	- -	106105 -	- -	- -	- -	-
18	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	3,36	4250 -	- -	14280 -	- -	- -	- -	-
19	Е0156-26-1 Изм. и доп.вып.10	-Установка наличников м2	81,4	99,63 11,97	0,41 0,07	8109 974	33 6	766 78,16	0,08 -	7 -
20	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение м	16	1380 -	- -	22080 -	- -	- -	- -	-
21	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен комплект	6,51	379,71 313,09	40,1 15,16	2472 2038	261 99	1856 86,84	1,71 0,07	11 -
22	С12022-2	-Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные м2	1	37400 -	- -	37400 -	- -	- -	- -	-
23	С12022-1	-Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные шт	2	25100 -	- -	50200 -	- -	- -	- -	-
		шт								

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				480944	8990			496
	РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы								
24	E0115-169-6- Шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	145,46	51,1	0,06	7432	9	3378	0,17	25
			30,53	0,03	4441	4	75,99	-	-
25	E0115-180-2- Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску м2	252	204,45	2,06	51522	520	5553	0,18	45
			28,21	0,79	7109	198	75,99	-	1
26	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 -Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2 м2	145,46	713,89	3,58	103843	520	35981	1,87	273
			324,35	1,17	47179	171	75,99	0,01	1
27	C11011-2187- Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм м2	145,46	167	-	24292	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
28	E0115-169-5- Шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску м2	560	40,75	0,06	22819	35	9392	0,13	70
			22,05	0,03	12345	14	75,99	-	-

29	E0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	560	6 316,78 74,78	2,63 0,99	177397 41879	1470 553	32244 75,99	0,45 -	251 3
30	E0153-17-3	-Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 м2	3,2	5003,67 1569,15	276,31 46,58	16012 5021	884 149	3974 76,86	10,36 0,27	33 1
31	E0115-36-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка стен листовыми материалами на металлическом каркасе м2	13,64	140,2 114,18	4,97 1,5	1912 1557	68 21	1199 75,99	0,71 0,01	10 -
32	C11011-2188 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм м2	13,64	169 -	- -	2305 -	- -	- -	- -	-
		Перекрытие								
33	E0110-11-3	-Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок м2	13	770,57 181,58	28,55 10,78	10017 2361	371 140	2172 86,84	1,19 0,05	15 1
34	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,65	573,75 123,75	28,11 10,58	373 80	18 7	76 86,84	0,78 0,05	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			417924	3895			723

35	E0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой толи	м2	20	104,98	0,99	2100	20	206
					11,59	0,38	232	8	86,12
36	E0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	2	5634,02	245,72	11268	491	818
					382,5	92,25	765	184	86,12
37	E0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	342	37,08	0,99	12681	339	3526
					11,59	0,38	3964	130	86,12
38	C11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, ЭН РК 8.02-03-2002	-Пленка пароизоляционная ИЗОСПАН /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	342	38,09	-	13027	-	-
					-	-	-	-	-
39	E0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	358	121,68	8,3	43560	2972	29397
					94,18	1,17	33716	419	86,12
40	C11011-437	-Настил профилированный неоцинкованный Н44-1000-0,7, Н21-1000-0,7	м2	411,7	587	-	241668	-	-
					-	-	-	-	-
41	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м2	2,118	573,75	28,11	1215	60	247
					123,75	10,58	262	22	86,84
42	E0112-10-1	-Устройство конька и угловой элемент из листовой оцинкованной стали	м3	5,75	575,05	1,24	3307	7	761
					153,23	0,47	881	3	86,12

35	0,07	1					
	-	-					
36	2,71	5					
	0,45	1					
37	0,07	24					
	-	1					
38	-	-					
	-	-					
39	0,57	203					
	-	2					
40	-	-					
	-	-					
41	0,78	2					
	0,05	-					
42	0,97	6					
	-	-					

43	Е0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство карнизных планок кровель из профилированного оцинкованного листа	м	94	8 451,28 38,16	247,51 39,02	42420 3587	23266 3667	6248 86,12	0,23 0,13	21 12
		Полы. Тип Линолеум 240м2									
44	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	240	359,92 52,2	9,95 3,74	86381 12528	2388 898	11951 89,02	0,36 0,02	85 4
45	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	240	769,78 58,5	4,9 1,85	184747 14040	1176 444	12893 89,02	0,38 0,01	92 2
46	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	258,5	123,31 16,18	0,16 0,07	31876 4183	41 18	3739 89,02	0,09 -	23 -
		Полы. Тип Керамические по грунту-12м22									
47	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12	359,92 52,2	9,95 3,74	4319 626	119 45	598 89,02	0,36 0,02	4 -
48	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м2	12	1022,2 171,68	11,72 4,39	12266 2060	141 53	1881 89,02	1,06 0,02	13 -
		Отмостка									
49	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	м2	3,5	2701,2 112,5	97,07 36	9454 394	340 126	444 85,4	0,78 0,18	3 1
50	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	м3	5,2	10104,61 195,75	66,01 24,93	52544 1018	343 130	872 75,99	1,35 0,12	7 1
		Наружные работы									
51	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на	м3	13	1181,42	14,85	15358	193	2565	1,54	20

	растворе		9 243,95	2,32	3171	30	80,11	0,02	-
52 ЕО115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1м2 123	266,41 108,9	1,96 0,45	32768 13395	241 55	10221 75,99	0,61 0,03	75 3
53 ЕО115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2 123	112,25 95,92	1,09 0,24	13806 11798	134 30	8988 75,99	0,51 -	63 -
	Ограждение окон	м2							
54 ЕО109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,054	27935,09 16380	9375,11 2107,33	1508 885	506 114	650 65,13	91 7,36	5 -
55 ЕО109-53-2	-Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т 0,054	9850,48 7357,5	1162,95 108	532 397	63 6	263 65,13	46,6 0,53	3 -
56 С11011-904	-Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщина 0,6-0,65 мм, сумма размеров равна ширине исходной заготовки 151-200 мм	т 0,0232	151000 -	- -	3503 -	- -	- -	- -	- -
57 С11011-5407 Изм. и доп. вып.19	-Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 10мм х 10мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т 0,0092	48525 -	- -	446 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	т Тенге			820756	32839			654

РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-2. Пожарная сигнализация

Монтажные работы

58	Ц0110-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1	3100,6	1,6	3101	2	1934	16	16
					2970	-	2970	-	65,13	-	-
59	Ц0110-698-2	Прочее оборудование электрочасофикации: реле трансляции минутных импульсов на стене	шт	1	152,6	-	153	-	92	0,8	1
					142	-	142	-	65,13	-	-
60	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	39	457,5	1,6	17843	62	11101	2	78
					437	-	17043	-	65,13	-	-
61	Ц0110-668-4	Извещатели ОС автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон, дверей	шт	2	195,7	-	391	-	232	1	2
					178	-	356	-	65,13	-	-
62	Ц0110-3-6	Модуль релейный	шт	2	25,9	-	52	-	33	0,15	-
					25,7	-	51	-	65,13	-	-
63	Ц0110-349-6	Аппаратура настенного типа. Табло сигнальное студийное или коридорное	блок	2	1089	-	2178	-	1441	6	12
					986	-	1972	-	73,09	-	-
64	Ц0110-669-3	Оповещатель звуковой	шт	1	994,3	1,6	994	2	610	5	5
					936	-	936	-	65,13	-	-
65	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	шт	10	114,4	7,8	1144	78	339	0,29	3
					48,8	0,5	488	5	68,75	-	-
66	Ц0110-53-1	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания	м	140	18,8	-	2632	-	1687	0,11	15
					18,5	-	2590	-	65,13	-	-

	сечением 6 мм2								
67	Е0121-12-1	-Прокладка кабель канала	м	150	145,97	75,12	21896	11268	13089	0,4	60
					63,9	47,74	9585	7161	78,16	0,21	31
68	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м короба	5	264,48	3,96	1322	20	249	0,3	1
					52,2	1,49	261	7	92,63	0,01	-
		Оборудование и материалы									
69	СПрайс	-Прибор Рубеж-2А ППКОП	м	1	3788,62	-	3789	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
70	СПрайс	-Импульсный источник резервного питания ИВЭПР 112-2-2	шт	1	2095,09	-	2095	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
71	СПрайс	-Аккумляторная батарея 12А/ч	шт	1	1012,63	-	1013	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
72	СПрайс	-Оповещатель дымовой ИП212-141М	шт	15	261,89	-	3928	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
73	СПрайс	-Ручной извещатель ИПР3-513-11	шт	2	314,26	-	629	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
74	СПрайс	-Модуль релейный РМ-1	шт	2	803,12	-	1606	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
75	СПрайс	-Указатель световой "Выход"	шт	2	457	-	914	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
76	СПрайс	-Оповещатель звуковой "Свирель-2"	шт	1	872,95	-	873	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
77	СПрайс	-Тепловой извещатель ИП 101-29	шт	24	222,43	-	5338	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

78	С130810-281-Металлорукав диаметром 6мм Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м	10	12 84,65	-	847	-	-	-	-
79	СПрайс -Провод КПСВВ 2х1,0	м	140	10,48	-	1467	-	-	-	-
80	СПрайс -Кабель канал	км	0,15	16655,96	-	2498	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				76702	11432			193

РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 2-3. Электроснабжение

Монтажные работы

81	Е0121-23-1 -Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1	2070 1215	- -	2070 1215	- -	950 78,16	6,98 -	7 -
82	СПрайс -Щит распределительный ЩРН-8	шт	1	406,73 -	- -	407 -	- -	- -	- -	- -
83	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8	501,2 227	13,2 2,3	4010 1816	106 18	1261 68,75	1 0,01	8 -
84	СПрайс -Автомат PL7-C6/1	шт	2	1126,32 -	- -	2253 -	- -	- -	- -	- -
85	СПрайс -Автомат PL7-C2/1	шт	1	1168,56 -	- -	1169 -	- -	- -	- -	- -
86	СПрайс -Автомат PL7-C40/ЗИВЭПР 112-2-2	шт	1	1316,39 -	- -	1316 -	- -	- -	- -	- -

87	СПрайс	-Автомат PFL7-16/1N/C/003 1x16A	шт	4	13 4906,53	- -	19626 -	- -	- -	- -	- -
88	СПрайс	-Аккумляторная батарея 12в,7ач	шт	3	1134,14	- -	3402 -	- -	- -	- -	- -
89	Ц0108-593-5	-Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	57	314,3 132	120 34	17915 7524	6840 1938	6505 68,75	0,79 0,2	45 11
90	С151702-31	-Светильники тип ЛП016-18/Н-08-УХЛ4	шт	3	972 -	- -	2916 -	- -	- -	- -	- -
91	СПрайс	-Светильники со светодиодными лампами 18Вт ALHFA LUCEM	шт	54	1876,99 -	- -	101357 -	- -	- -	- -	- -
92	СПрайс	-Лампа люминесцентная ЛБ-18	шт	6	48,89 -	- -	293 -	- -	- -	- -	- -
93	Ц0108-591-2	-Выключатель одноклавишный утопленноготипа при скрытой проводке	шт	11	47 45,5	0,2 0,1	517 501	2 1	345 68,75	0,29 -	3 -
94	Ц0108-591-5	-Выключатель двухклавишный утопленноготипа при скрытой проводке	шт	11	48,5 47	0,2 0,1	534 517	2 1	356 68,75	0,29 -	3 -
95	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип ВА1У-111	шт	11	134 -	- -	1474 -	- -	- -	- -	- -
96	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип ВА5У-213	шт	11	182 -	- -	2002 -	- -	- -	- -	- -
97	Ц0108-591-9	-Розетки штепсельные	шт	36	62,7	0,2	2257	7	1433	0,34	12

		утопленного типа при скрытой проводке		14					
				57,8	0,1	2081	4	68,75	-
98	С151801-158-	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	36	237	-	8532	-	-
				-	-	-	-	-	-
99	Ц0110-901-1-2	Коробка оконечная	шт	74	85,5	0,2	6327	15	2244
100	С151802-21	-Коробкамонтажная Л90	шт	58	38	0,1	2812	7	79,61
					59	-	3422	-	-
101	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки иответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытыхи открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	шт	0,016	26100	-	418	-	-
102	Ц0108-403-2-	Провод групповых осветительных сетей2-3-жильный в готовых каналах стен и перекрытий	1000шт	316	35,3	9,6	11155	3034	5192
					21,1	2,8	6668	885	68,75
103	С151601-120-	Кабели силовые не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442--80	м	0,147	39710	-	5837	-	-
104	С151601-120-	Кабели силовые не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442--80	1000м	0,169	62459	-	10556	-	-

98									
99									
100					0,23	17			
					-	-			
101									
102					0,13	41			
					0,02	5			
103									
104									

105	Ц0108-410-1	-Прокладка кабель -канала	1000м	15						
				320	34,2	1,2	10944	384	5148	0,14	45
106	СПрайс	-Кабель канал	м		23,2	0,2	7424	64	68,75	-	-
				320	18,51	-	5923	-	-	-	-
			м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		5	Тенге			226632	10390			182

РАЗДЕЛ 6. Локальная смета 2-4. Внутреннее водоснабжение и канализация

Хозяйственно-питьевой водопровод

107	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых трубнаружным диам. 16 мм		7	577,47	12,19	4042	85	1926	1,64	11
			м		292,5	4,57	2048	32	92,63	0,02	-
108	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм		27	350	-	9450	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
109	С130904-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм		3	432	-	1296	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
110	С130905-175 Изм. и доп.вып.19	-Адаптер 15х15		4	965	-	3860	-	-	-	-
			шт		-	-	-	-	-	-	-
111	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным		1	9126,62	39,24	9127	39	373	2,22	2
			комплект		387	15,75	387	16	92,63	0,07	-
112	С131101-113	-Полочки туалетные П-Т		1	751	-	751	-	-	-	-

	стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком		16						
			-	-	-	-	-	-	-
113	E0117-1-5 -Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	шт	1	5831,96	17,71	5832	18	252	1,49	1
				265,5	6,75	266	7	92,63	0,03	-
114	E0116-13-1 -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	комплект	6	620,54	0,64	3723	4	592	0,58	4
				106,2	0,25	637	2	92,63	-	-
115	E0116-13-2 -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	9	748,88	1,43	6740	13	858	0,56	5
				102,38	0,54	921	5	92,63	-	-
116	C130804-60 -Прочистка, d 110мм 110 мм	м	0,1	6190	-	619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	E0101-162-2-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	10шт	5	294,75	-	1474	-	1205	1,89	9
				294,75	-	1474	-	81,78	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	6	Тенге			46914	159			33
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			2069872	67704			2281

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.			
Итого прямых затрат			2069871,699
Накладные расходы			310020,63
Ненормируемые и непредвиденные затраты			142793,57
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			2522685,9
Итого с временными зданиями и сооружениями	2522685,893 X 2,72 %	68617,056	2591302,9

Итого с зимними удорожаниями	2591302,949 X 1,98 %	17		
Итого с затратами на выслугу лет	2591302,949 X 1 %		51307,798	2642610,7
Итого с затратами на доп. отпуска	2591302,949 X 0,4 %		25913,029	2668523,8
Итого в текущих ценах на 1.01.2015	2678888,988 X 2,557		10365,212	2678889
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	6849919,142 X 2 %		136998,383	6849919,1 6986917,5
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			838430,1
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				7825347,6

ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Аппарат акима Карагандинского сельского округа»

Руководитель _____ Акмамбетов Д.Т

ТЕХНАДЗОР:
ИП «Батталов»
Руководитель

Батталов С.Т. _____

ПОДРЯДЧИК;
ТОО «БатысСтройСервис»

Директор _____ ДжольмбетовС.А

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Карагандинского сельского округа»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»

Найменование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания акимата по ул.Больничная №2 в.с.Кирово Бурлинского района ЗКО»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабр 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		22	28,10,2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_декабрь_) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания акимата по ул.Больничная №2 в.с.Кирово Бурлинского района ЗКО»	7825347,60	6986917,50	2069872	2069872	-	-	-	-	838430,10	7825347,60

М.П. Заказчик: Руководитель ГУ «Аппарата акима Карагандинского сельского округа Бурлинского района ЗКО» _____ Акмамбетов Д.Т _____ 2015года

(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «БатысСтройСервис» _____ Джолымбетов С.А _____ 2015года

(должность, ф., и., о., подпись)