ЗАКАЗЧИК: ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла" в г.Атырау:
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла" в г.Атырау

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание ГУ "СОШ им Жамбыла"

АКТ № 2

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2015 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фасад								
1	Е0115-39-4 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 1000 мм, из П-образного профиля	900	542,09	3,86	487884	3472	146573	0,92	824
				153,22	0,47	137898	423	105,97	-	2
		м2								
2	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	900	1529,7	1,02	1376731	915	36288	0,24	212
				37,89	0,16	34101	144	105,97	-	-
		м2								
3	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	900	186,61	0,59	167948	528	54299	0,35	314
				56,78	0,16	51102	140	105,97	-	-
		м2								

				2					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2032563	4915			1350
	РАЗДЕЛ 2. Ограждение двора								
4	E0107-24-8 -Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	400	638,5	214,15	255400	85660	227592	2,01	804
			344,25	58,46	137700	23384	141,29	0,21	84
		м							
5	E0109-62-3 -Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	10	27935,09	9375,11	279351	93751	167917	91	910
			16380	2107,33	163800	21073	90,83	7,36	74
		т							
6	E0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	700	21,8	0,05	15258	35	3707	0,03	21
			5,81	0,02	4067	14	90,83	-	-
		м2							
7	E0113-26-6ф-1 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих свыше 30% при окрашивании/	700	20,36	0,02	14251	14	2645	0,02	15
			4,16	-	2912	-	90,83	-	-
		м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			564260	179460			1750
	РАЗДЕЛ 3. Кровля								
8	E0112-9-1 -Устройство настенных желобов	144,0209	1254,43	15,48	180664	2229	21359	0,75	108
		м	117,68	5,81	16948	837	120,09	0,03	4
9	E0116-21-4 -Установка воронок сливных диам. 150 мм	4	290,45	6,95	1162	28	1139	1,36	5
			218,25	2,25	873	9	129,18	0,01	-
		1воронка							

			3						
10 E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	109,2	544,76	1,24	59487	135	20157	0,97	106
			153,23	0,47	16733	51	120,09	-	-
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			241313	2393			220
	РАЗДЕЛ 4. Внутренние отделочные работы								
11 E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	3213,6525	370,5	4,29	1190649	13779	294317	0,52	1682
			84,79	1,64	272484	5262	105,97	0,01	25
	м2								
12 E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	2709	450,49	4,93	1220381	13342	342433	0,64	1724
			117,43	1,86	318108	5046	105,97	0,01	25
	м2								
13 E0155-1-5	-Разборка деревянных перегородок	36	85,02	10,68	3061	384	3011	0,54	19
			74,34	2,39	2676	86	108,99	0,02	1
	м2								
14 E0155-9-12	-Монтаж стены с штукатуркой и отделкой из кирпича	120	1676,52	53,03	201182	6364	45089	2,37	284
			341,6	8,98	40992	1078	107,18	0,05	6
	м2								
15 E0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	3,48	2719,44	399,69	9464	1391	8887	15,88	55
			2319,75	63	8073	219	107,18	0,54	2
	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3320654	43313			4749
	РАЗДЕЛ 5. Полы								
16 E0157-3-1	-Разборка плинтусов	1915	5,64	0,19	10801	364	11703	0,04	72
	1м		5,45	0,02	10437	38	111,72	-	1
17 E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	500	116,63	10,56	58315	5280	60183	0,7	349

			4						
			106,07	1,67	53035	835	111,72	0,01	7
		1м2							
18 E0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	1645	51,33	4,89	84438	8044	86871	0,34	553
			46,44	0,83	76394	1365	111,72	0,01	14
		1м2							
19 E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	600	17,38	0,93	10428	558	11120	0,11	68
			16,45	0,14	9870	84	111,72	-	1
		1м2							
20 E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1295	288,21	12,44	373231	16107	104014	0,41	530
			60,03	4,67	77739	6054	124,13	0,02	29
		м2							
21 E0111-11-2	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	20720	37,98	0,84	786863	17353	26672	0,01	105
			0,72	0,31	15012	6475	124,13	-	31
		м2							
22 E0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 25 мм	1200	599,13	11,03	718951	13236	147945	0,6	721
			95,18	4,14	114216	4968	124,13	0,02	24
		м2							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			2043027	60941			2399

РАЗДЕЛ 6. Двери

23 E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	77	320,85	30,15	24705	2322	24640	1,96	151
			290,7	2,9	22384	223	108,99	0,19	14
		шт							
24 E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	119,91	446,86	128,16	53583	15368	31800	1,03	124
			174,4	44,59	20912	5346	121,1	0,17	21
		м2							
25 C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	119,91	4010	-	480839	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							

				5					
26	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	62	1380	-	85560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
27	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	62	583	-	36146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			680834	17689			275
		РАЗДЕЛ 7. Окна								
28	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6	215,57	21,24	1293	127	1292	1,29	8
				194,33	3,31	1166	20	108,99	0,03	-
		шт								
29	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях	36,96	146,99	6,63	5433	245	5696	0,95	35
				140,36	1,04	5188	38	108,99	0,01	-
		м2								
30	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	29,6	371,23	23,59	10988	698	5911	0,94	28
				156,91	7,99	4644	236	121,1	0,04	1
		м2								
31	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной	29,6	6022	-	178251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

02	фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99								
32	E0110-22-2	-Установка подоконных досок из ПВХ, высота проема до 2 м	м2	7,21	253,7	6,98	1829	50	968	0,67	5
					108,16	2,65	780	19	121,1	0,01	-
33	C12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м2	18	2860	-	51480	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
34	E0109-53-2	-Монтаж решетки из рабицы	т	0,52	9152,04	464,51	4759	242	3526	46,6	24
					7357,5	108	3826	56	90,83	0,53	-
35	C12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Рабица 6 мм	т	0,52	50600	-	26312	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				280346	1363			100
	РАЗДЕЛ 8. Электричество										
36	E0167-7-3	-Демонтаж, замена ламп накаливания	шт	325	9,32	0,23	3029	75	2914	0,06	21
					9,09	0,05	2954	16	98,09	-	-
37	E0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	шт	280	8,42	-	2358	-	2313	0,06	16
					8,42	-	2358	-	98,09	-	-
38	C151706-94	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип	шт	325	971	-	315575	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ДРЛ-250-ХЛ1

39	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	117	134	-	15678	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	С151801-143	-Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	163	46	-	7498	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	Е0121-18-14	-Монтаж светильников с одной люминесцентной лампой устанавливаемых в подвесных потолках	шт	8	388,01	88,63	3104	709	2485	1,38	11
					231,32	53,71	1851	430	108,99	0,24	2
42	Ц0108-599-1-0	-Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	8	265,84	21,84	2127	175	1885	1,2	10
					244	1,8	1952	14	95,87	0,01	-
43	У65-8-10 СКЦЭ	-Щитки осветительные типа ОЩ-12У4	шт	8	15735,97	38,9	125888	311	3858	3	24
					494,46	8,6	3956	69	95,87	0,1	1
44	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	устр-во	1510	30,63	-	46255	-	46844	0,17	264
					28,46	-	42978	-	108,99	-	-
45	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	м 1000м	0,2	248700	-	49740	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

2002 46 С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,31	60500 -	- -	79255 -	- -	- -	- -	- -
	1000м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			650506	1270			345
	РАЗДЕЛ 9. Отопление								
47 Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	140	197,2 181,24	15,96 2,52	27608 25374	2234 353	29909 116,26	1,21 0,02	169 3
	шт								
48 Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	370	67,96 67,46	0,5 0,09	25145 24960	185 33	29057 116,26	0,44 -	161 -
	м								
49 Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	200	51,07 50,38	0,69 0,11	10214 10076	138 22	11740 116,26	0,33 -	66 -
	м								
50 Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	185,37	4331,44 108,45	34,73 13,01	802919 20103	6438 2412	29084 129,18	0,68 0,06	126 12
	1кВт								
51 Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	370	422,48 52,2	3,96 1,49	156318 19314	1465 551	25662 129,18	0,3 0,01	110 3
	м								
52 Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных маевского	140	62,81 22,5	- -	8793 3150	- -	4069 129,18	0,12 -	17 -
	комплект								
53 С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	110	200 -	- -	22000 -	- -	- -	- -	- -
	кг								
54 Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов	200	653,36	0,37	130671	74	32611	0,73	146

	9						
канализации из полиэтиленовых труб диаметром 25 мм	140,18	0,07	28036	14	116,26	-	-
	м						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		1183668	10535			796
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		10301252	313825			10999
	Тенге		1811131	87440			390
Стоимость монтажных работ -	Тенге		650506	-	-		-
Материалы -	Тенге		125442	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	56578	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		467746	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		60299	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		30
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	9045	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		42648	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		753454	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		378
Сметная заработная плата -	Тенге		-	65623	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		8181806	-	-		-
Материалы -	Тенге		2684000	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1517958	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		858588	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		2975647	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		1725172	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		863
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	258776	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		594419	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		10501397	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		10076
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1776733	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		284110	-	-		-
Материалы -	Тенге		22491	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	188755	-		-
Накладные расходы -	Тенге		171443	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		86
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	25716	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		27333	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		482886	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1094
Сметная заработная плата -	Тенге	-	214472	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1184830	-	-	-
Материалы -	Тенге	1020273	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	135280	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	22000	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	109	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	163272	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	82
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	24491	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	80886	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1428988	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	901
Сметная заработная плата -	Тенге	-	159771	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	13166724	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12449
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2216599	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат			10301251,988
Накладные расходы			2120185,7
Ненормируемые и непредвиденные затраты			745286,29
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			13166724
Итого с затратами на выслугу лет	13166724,011 X 1 %	131667,24	13298391
Итого с затратами на доп. отпуска	13166724,011 X 0,4 %	52666,896	13351058
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	13351058,147 X 2,557419		34138656
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	34138655,682 X 2 %	682773,114	34821428,57
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		4178571,43
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			39000000

Заказчик: Директор ГУ «Средней общеобразовательной школы им.Жамбыла Кадым Ә.Ж

Подрядчик: Директор ТОО «БатысСтройСервис Джолымбетов С.А

Технадзор: ИП «Наурыз»

Инспектор по техническому надзору Оразалиев О.Д

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяиства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: ГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла в г.Атырау»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»

Найменование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла в г.Атырау»

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	20.04.15				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_июнь_) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла в г.Атырау»	77472767,42	34821428,57	23289379	10301252	-	-	-	-	4178571,43	39000000

М.П. Заказчик: Директор ГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла_____ Кадым Э.Ж _____ 2015года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «БатысСтройСервис» _____ Джолымбетов С.А _____ 2015года
(должность, ф., и., о., подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла" в г.Атырау:
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью БатысСтройСервис»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла" в г.Атырау

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание ГУ "СОШ им Жамбыла"

АКТ № 2

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2015 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Фасад														
1	Е0115-39-4 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 1000 мм, из П-образного профиля	900 м2	542,09	3,86	487884	3472	146573	0,92	824						
				153,22	0,47	137898	423	105,97	-	2						
2	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	900 м2	1523,7	1,02	1376731	915	36288	0,24	212						
				37,89	0,16	34101	144	105,97	-	-						
3	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	900 м2	186,61	0,59	167948	528	54299	0,35	314						
				56,78	0,16	51102	140	105,97	-	-						

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2032563	4915			1350
	РАЗДЕЛ 2. Ограждение двора								
4	Е0107-24-8 -Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м	400	638,5	214,15	255400	85660	227592	2,01	804
	м		344,25	58,46	137700	23384	141,29	0,21	84
5	Е0109-62-3 -Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	10	27935,09 *	9375,11	279351	93751	167917	91	910
	т		16380	2107,33	163800	21073	90,83	7,36	74
6	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	700	21,8	0,05	15258	35	3707	0,03	21
	м2		5,81	0,02	4067	14	90,83	-	-
7	Е0113-26-6Ф-1 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих свыше 30% при окрашивании/	700	20,36	0,02	14251	14	2645	0,02	15
	м2		4,16	-	2912	-	90,83	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			564260	179460			1750
	РАЗДЕЛ 3. Кровля								
8	Е0112-9-1 -Устройство настенных желобов	144,0209	1254,43	15,48	180664	2229	21359	0,75	108
	м		117,68	5,81	16948	837	120,09	0,03	4
9	Е0116-21-4 -Установка воронок сливных диам. 150 мм	4	290,45	6,95	1162	28	1139	1,36	5
	1воронка		218,25	2,25	873	9	129,18	0,01	-

			3						
10 E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	109,2	544,76	1,24	59487	135	20157	0,97	106
			153,23	0,47	16733	51	120,09	-	-
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			241313	2393			220
	РАЗДЕЛ 4. Внутренние отделочные работы								
11 E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2850,38	370,5	4,29	1056057	12221	261047	0,52	1492
			84,79	1,64	241682	4667	105,97	0,01	22
	м2								
12 E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	2709	450,49	4,93	1220381	13342	342433	0,64	1724
			117,43	1,86	318108	5046	105,97	0,01	25
	м2								
13 E0155-1-5	-Разборка деревянных перегородок	36	85,02	10,68	3061	384	3011	0,54	19
			74,34	2,39	2676	86	108,99	0,02	1
	м2								
14 E0155-9-12	-Монтаж стены с штукатуркой и отделкой из кирпича	120	1676,52	53,03	201182	6364	45089	2,37	284
			341,6	8,98	40992	1078	107,18	0,05	6
	м2								
15 E0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	3,48	2719,44	399,69	9464	1391	8887	15,88	55
			2319,75	63	8073	219	107,18	0,54	2
	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2490145	33702			3575
	РАЗДЕЛ 5. Полы								
16 E0157-3-1	-Разборка плинтусов	1915	5,64	0,19	10801	364	11703	0,04	72
	1м		5,45	0,02	10437	38	111,72	-	1
17 E0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	500	116,63	10,56	58315	5280	60183	0,7	349

			4						
			106,07	1,67	53035	835	111,72	0,01	7
18 E0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов 1м2	1645	51,33	4,89	84438	8044	86871	0,34	553
			46,44	0,83	76394	1365	111,72	0,01	14
19 E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	600	17,38	0,93	10428	558	11120	0,11	68
			16,45	0,14	9870	84	111,72	-	1
20 E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	1295	288,21	12,44	373231	16107	104014	0,41	530
			60,03	4,67	77739	6054	124,13	0,02	29
21 E0111-11-2	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	20720	37,98	0,84	786863	17353	26672	0,01	105
			0,72	0,31	15012	6475	124,13	-	31
22 E0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 25 мм м2	1200	599,13	11,03	718951	13236	147945	0,6	721
			95,18	4,14	114216	4968	124,13	0,02	24
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			2043027	60941			2399
	РАЗДЕЛ 6. Двери								
23 E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	77	320,85	30,15	24705	2322	24640	1,96	151
			290,7	2,9	22384	223	108,99	0,19	14
24 E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 шт	119,91	446,86	128,16	53583	15368	31800	1,03	124
			174,4	44,59	20912	5346	121,1	0,17	21
25 C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	119,91	4010	-	480839	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

				5					
26	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	62	1380	-	85560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
27	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	62	583	-	36146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			680834	17689			275
		РАЗДЕЛ 7. Окна								
28	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6	215,57	21,24	1293	127	1292	1,29	8
				194,33	3,31	1166	20	108,99	0,03	-
		шт								
29	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях	36,96	146,99	6,63	5433	245	5696	0,95	35
				140,36	1,04	5188	38	108,99	0,01	-
		м2								
30	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	29,6	371,23	23,59	10988	698	5911	0,94	28
				156,91	7,99	4644	236	121,1	0,04	1
		м2								
31	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной	29,6	6022	-	178251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

02	фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99								
32	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок из ПВХ, высота проема до 2 м	м2	7,21	253,7	6,98	1829	50	968	0,67	5
					108,16	2,65	780	19	121,1	0,01	-
33	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м2	18	2860	-	51480	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
34	Е0109-53-2	-Монтаж решетки из рабицы	м	0,52	9152,04	464,51	4759	242	3526	46,6	24
					7357,5	108	3826	56	90,83	0,53	-
35	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Рабица 6 мм	т	0,52	50600	-	26312	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				280346	1363			100
	РАЗДЕЛ 8. Электричество										
36	Е0167-7-3	-Демонтаж, замена ламп накаливания	шт	325	9,32	0,23	3029	75	2914	0,06	21
					9,09	0,05	2954	16	98,09	-	-
37	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	шт	280	8,42	-	2358	-	2313	0,06	16
					8,42	-	2358	-	98,09	-	-
38	С151706-94	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ТУ 16535.820-79/, тип		325	971	-	315575	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

39	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	117	134	-	15678	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	С151801-143	-Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	шт	163	46	-	7498	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	Е0121-18-14	-Монтаж светильников с одной люминесцентной лампой устанавливаемых в подвесных потолках	шт	8	388,01	88,63	3104	709	2485	1,38	11
					231,32	53,71	1851	430	108,99	0,24	2
42	Ц0108-599-1-0	-Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	8	265,84	21,84	2127	175	1885	1,2	10
					244	1,8	1952	14	95,87	0,01	-
43	У65-8-10 СКЦЭ	-Щитки осветительные типа ОЩ-12У4	шт	8	15735,97	38,9	125888	311	3858	3	24
					494,46	8,6	3956	69	95,87	0,1	1
44	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	устр-во	1510	30,63	-	46255	-	46844	0,17	264
					28,46	-	42978	-	108,99	-	-
45	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	м 1000м	0,2	248700	-	49740	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

2002									
46	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,31	60500	-	79255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			650506	1270			345
		РАЗДЕЛ 9. Отопление								
47	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	140	197,2	15,96	27608	2234	29909	1,21	169
				181,24	2,52	25374	353	116,26	0,02	3
		шт								
48	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	370	67,96	0,5	25145	185	29057	0,44	161
				67,46	0,09	24960	33	116,26	-	-
		м								
49	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	200	51,07	0,69	10214	138	11740	0,33	66
				50,38	0,11	10076	22	116,26	-	-
		м								
50	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	185,37	4331,44	34,73	802919	6438	29084	0,68	126
		1кВт		108,45	13,01	20103	2412	129,18	0,06	12
51	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	370	422,48	3,96	156318	1465	25662	0,3	110
				52,2	1,49	19314	551	129,18	0,01	3
		м								
52	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных маевского	140	62,81	-	8793	-	4069	0,12	17
				22,5	-	3150	-	129,18	-	-
		комплект								
53	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	110	200	-	22000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
54	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов	200	653,36	0,37	130671	74	32611	0,73	146

		9						
канализации из полиэтиленовых труб диаметром 25 мм		140,18	0,07	28036	14	116,26	-	-
	м							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1183668	10535			796
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			10166661	312268			10809
	Тенге			1780329	86845			387
Стоимость монтажных работ -	Тенге			650506	-	-		-
Материалы -	Тенге			125442	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	56578	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			467746	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			60299	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9045	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42648	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			753454	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		378
Сметная заработная плата -	Тенге			-	65623	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8047215	-	-		-
Материалы -	Тенге			2683957	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	1486561	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			858588	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			2873458	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			1691902	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		846
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	253785	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			584347	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10323464	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9866
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1740346	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			284110	-	-		-
Материалы -	Тенге			22491	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	188755	-		-
Накладные расходы -	Тенге			171443	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		86
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25716	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27333	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			482886	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1094
Сметная заработная плата -	Тенге	-	214472	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1184830	-	-	-
Материалы -	Тенге	1020273	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	135280	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	22000	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	109	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	163272	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	82
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	24491	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	80886	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1428988	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	901
Сметная заработная плата -	Тенге	-	159771	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	12988792	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12239
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2180212	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.

Итого прямых затрат			10166660,148
Накладные расходы			2086916,1
Ненормируемые и непредвиденные затраты			735214,62
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			12988791
Итого с затратами на выслугу лет	12988790,839 X 1 %	129887,908	13118679
Итого с затратами на доп. отпуска	12988790,839 X 0,4 %	51955,163	13170634
Итого в текущих ценах на 1.01.2015	13170633,91 X 2,557419		33677311
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	33677310,908 X 2 %	673546,218	34350857,14
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		4122102,86
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			38472960

Заказчик: Директор ГУ «Средней общеобразовательной школы им.Жамбыла _____ Кадым Ө.Ж

Подрядчик: Директор ТОО «БатысСтройСервис _____ Джолымбетов С.А

Технадзор: ИП «Наурыз»

Инспектор по техническому надзору _____ Оразалиев О.Д

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяиства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: ГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла в г.Атырау»

Подрядчик: Товарищество с ограниченой ответственностью «БатысСтройСервис»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла в г.Атырау»

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	20.04.15				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла в г.Атырау»	76945727,46	34350857,14	23154738	10166611	-	-	-	-	4122102,86	38472960

М.П. Заказчик: Директор ГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла _____ Кадым Э.Ж _____ 2015года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «БатысСтройСервис» _____ Джолымбетов С.А _____ 2015года
(должность, ф., и., о., подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла" в г.Атырау:
ПОДРЯДЧИК: ТОО БатысСтройСервис»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла" в г.Атырау
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здавние ГУ "СОШ им Жамбыла"

ФОРМА 2В

АКТ № 3
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2105 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Внутренние отделочные работы								
1	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2642,62	370,5	4,29	979083	11330	25186	0,52	1383
				84,79	1,64	224066	4327	11,03	0,01	21
		м2								
2	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание под "финиш" бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	5493	176,2	4,29	967853	23551	52353	0,52	2875
				84,79	1,64	465749	8995	11,03	0,01	43
		м2								
3	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание под "финиш" бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков	2709	221,23	4,93	599303	13342	35636	0,64	1724
				117,43	1,86	318108	5046	11,03	0,01	25
		м2								
4	Е0115-180-7	-Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	5493	389,41	2,91	2139043	15998	78407	0,72	3948
				128,34	1,1	704972	6042	11,03	0,01	30
		м								

5	E0115-180-8	-Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	2709	436,17	3,51	1181585	9515	50021	0,93	2533
				166,12	1,32	450012	3589	11,03	0,01	18
		м2								
6	E0110-92-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	-Монтаж перегородок с дверьми из ПВХ(металлопластик) в гардеробной, столовой, входная группа и С.У	56,7	341,62	23,23	19370	1317	1002	0,79	45
				131,98	8,17	7483	463	12,6	0,04	2
		м2								
7	C12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,684	13000	-	21892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
8	C12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Остекление перегородки из ПХВ профилей	55	4472	-	245960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
9	E0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	243	374,77	2,76	91069	671	9874	2,02	492
				367,43	1,04	89284	252	11,03	0,01	1
		м2								
10	C11011-651	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	243	340	-	82620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
11	E0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих	190	1067,7	5,78	202863	1097	6166	1,75	332
				293,22	3,93	55711	746	10,92	0,02	4
	СН РК 8.02-03-2002	смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону, оштукатуривание и облицовка в помещениях высотой более 4 м с готовых лесов								
		м2								
12	E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	315	173,1	1,88	54526	592	2745	0,47	147
				78,3	0,72	24665	227	11,03	-	1

		м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6585165	77415			13480
	РАЗДЕЛ 2. Полы								
13	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002 -Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	1295	1071,63	19	1387754	24605	34881	1,23	1593
			199,3	9,21	258087	11930	12,92	0,05	60
		м2							
14	Е0111-36-1 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	1054,6	935,06	6,13	986114	6459	9480	0,44	463
			67,28	2,31	70948	2439	12,92	0,01	12
		м2							
15	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 -Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	150	680,49	3,7	102074	555	905	0,22	33
			45,55	1,15	6833	172	12,92	0,01	1
		м2							
16	Е0111-40-1 -Устройство плинтусов	1915	125,78	0,2	240865	383	4625	0,1	198
		м	18,61	0,09	35632	168	12,92	-	1
				4					
17	Е0157-18-4 -Устройство покрытий из паркетных досок на мастике	128,1	3052,15	4,11	390980	526	1076	0,42	54
			71,57	0,65	9168	83	11,63	0,01	1
		1м2							
18	Е0111-37-1 -Устройство покрытий из "Релина" на клее "Бустилат"	145,4	1212,48	5,12	176295	744	1274	0,42	62
			65,93	1,91	9586	278	12,92	0,01	1
		м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3284082	33273			2404
	РАЗДЕЛ 3. Двери								
19	Е0109-53-1 -Монтаж конструкций дверей	0,749	17023,17	1416,44	12750	1061	1085	94,42	71
		т	14826,38	497,81	11105	373	9,45	2,44	2
20	С12022-1 -Двери стальные огрунтованные и окрашенные	15	25100	-	376500	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				389250	1061			71
	РАЗДЕЛ 4. Лестницы									
21	E0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство полов из керамических плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях плиток	104	1071,63	19	111449	1976	2801	1,23	128
				199,3	9,21	20727	958	12,92	0,05	5
		м2								
22	E0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток	26,8	74,17	4,98	1988	133	160	0,47	13
				69,19	0,79	1854	21	8,51	0,01	-
		м								
23	E0107-60-3	-Установка металлических огражденийс поручнями	26,8	3997,61	8,2	107136	220	459	0,66	18
				113,33	3,1	3037	83	14,7	0,02	-
		м								
24	E0159-5-1	-Разборка металлических лестничных решеток массой 1м до 60 кг	43,2	74,17	4,98	3204	215	257	0,47	20
				69,19	0,79	2989	34	8,51	0,01	-
					5					
		м								
25	E0107-60-3	-Установка металлических огражденийс поручнями из стальных труб	43,2	3820,03	6,56	165025	283	642	0,57	25
				98,55	2,48	4257	107	14,7	0,01	1
		м								
26	C130807-93	-Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х18Н10Т /8443/, 45х1,5 мм	4,32	8630	-	37282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
27	C130807-84	-Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х18Н10Т /8443/, 14х1,5 мм	7,04	3470	-	24429	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
28	C130807-91	-Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х18Н10Т /8443/, 38х1,5 мм	3,6	7370	-	26532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		10м							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			477044	2828			203
	РАЗДЕЛ 5. Сантехнические работы								
29	E0165-4-3 -Демонтаж унитазов со смывным бачком	18	244,84	6,45	4407	116	521	1,43	26
			238,39	1,04	4291	19	12,1	0,01	-
30	E0165-4-1 -Демонтаж раковины /умывальника/	компл 20	101,59	3,33	2032	67	239	0,61	12
			98,26	0,54	1965	11	12,1	-	-
31	E0165-4-1 -Демонтаж моек (раковин для мытья посуды)	компл 3	101,59	3,33	305	10	36	0,61	2
			98,26	0,54	295	2	12,1	-	-
32	E0165-1-1 -Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	компл 500	51,07	0,69	25535	345	3054	0,33	166
			50,38	0,11	25190	55	12,1	-	1
				6					
33	E0165-2-2 -Разборка канализационных труб диаметром 50-100 мм	м 300	145,63	3,27	43689	981	5186	0,85	256
			142,36	0,52	42708	156	12,1	-	1
34	E0165-2-3 -Разборка канализационных труб диаметром 150 мм	м 200	189,48	5,18	37896	1036	4479	1,12	223
			184,3	0,81	36860	162	12,1	0,01	1
35	E0165-12-1 -Установка раковины /умывальника/	м 20	3184,9	3,81	63698	76	1183	2,89	58
			488,25	0,59	9765	12	12,1	0,01	-
36	E0165-12-3 -Установка унитазов с бачком	компл 18	4998,28	6,67	89969	120	1433	3,77	68
			657	1,13	11826	20	12,1	0,01	-
37	E0165-12-2 -Установка моек (для мойки посуд)	компл 3	4356,17	7,17	13069	22	212	3,22	10
			582,75	1,22	1748	4	12,1	0,01	-
38	E0165-12-5 -Установка поддонов душевых	компл 1	1375,39	2,03	1375	2	66	3,14	3
			544,5	0,45	545	-	12,1	-	-
39	E0116-14-1 -Прокладка трубопроводов водоснабженияиз напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	компл 500	499,47	12,19	249736	6095	19968	1,64	820
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК		292,5	4,57	146250	2285	13,44	0,02	11

	8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	наружным диам. 20 мм м							
40	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50-100 мм м	300	774,86 135	0,48 0,09	232458 40500	144 27	4903 12,1	0,71 -	212 -
41	Е0116-14-11	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давлениясреднего типа наружным диам. 150 мм м	200	1491,36 199,35	14,31 5,36	298272 39870	2862 1072	5504 13,44	1,14 0,03	228 5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1062440	11875			2083
		РАЗДЕЛ 6. Ограждение двора								
42	Е0107-25-1	-Устройство ворот распашных с установкойметаллических столбов шт	2	7483,67 3217,5	1172,83 334,76	14967 6435	2346 670	1045 14,7	17,8 1,28	36 3
43	Е0107-25-8	-Устройство калиток с установкой столбовметаллических шт	2	1971,2 1435,5	33,47 12,65	3942 2871	67 25	426 14,7	7,85 0,06	16 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			18910	2413			51
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			11816892	128865			18292
			Тенге			3145394	50853			251
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10276959	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5202207	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	2819132	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	350472	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1835877	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	319419	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	160
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	47913	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	635783	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11232161	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	16527
8					
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2867044	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	389250	-	-	-
Материалы -	Тенге	584	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11478	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	376500	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1085	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	163	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23420	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	413755	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	73
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11641	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1150682	-	-	-
Материалы -	Тенге	687951	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	365637	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	88242	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	801	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	46785	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7018	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	71848	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1269315	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2127
Сметная заработная плата -	Тенге	-	372655	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	12915232	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	18727
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3251340	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.

Итого прямых затрат			11816891,386
Накладные расходы			367288,96
Ненормируемые и непредвиденные затраты			731050,87
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			12915231
Итого с затратами на выслугу лет	12915231,213 X 1 %	129152,312	13044384
Итого с затратами на доп. отпуска	12915231,213 X 0,4 %	51660,925	13096044
Итого в текущих ценах на 1.01.2015	13096044,45 X 2,557		33486586
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	33486585,659 X 2 %	669731,713	34156317,77
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		4098758,13
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			38255075,90

Заказчик: Директор ГУ «Средней общеобразовательной школы им.Жамбыла _____ Қадым Ө.Ж

Подрядчик: Директор ТОО «БатысСтройСервис _____ Джолымбетов С.А

Технадзор: ИП «Наурыз»

Инспектор по техническому адзору _____ Оразалиев О.Д

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: ГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла в г.Атырау»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»

Найменование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла в г.Атырау»

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	20.04.15				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_август _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла в г.Атырау»	115200803,30	34156317,77	36192013	13037275	-	-	-	-	4098758,13	38255075,90

М.П. Заказчик: Директор ГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла _____ Кадым .Э.Ж _____ 2015года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «БатысСтройСервис» _____ Джолымбетов С.А _____ 2015года
(должность, ф., и., о., подпись)

56821

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла" в г.Атырау:
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственостью «БатысСтройСервис»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла" в г.Атырау

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание ГУ "СОШ им Жамбыла"

АКТ № 4
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2015 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП: машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Септик								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	198	27,84	26,18	5511	5183	5214	0,01	2
				1,66	7,2	329	1426	297,2	0,03	5
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	2,94	218,93	-	644	-	2228	1,54	5
				218,93	-	644	-	346,22	-	-
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	92,86375	134,1	-	12453	-	43115	0,97	90
				134,1	-	12453	-	346,22	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18608	5183			97

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		18608	5183	97

Пересчет итогов в цены на 1.01.2015 г.

Итого прямых затрат			18607,363
Накладные расходы			50556,66
Ненормируемые и непредвиденные затраты			4149,88
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			73313,9
Итого с затратами на выслугу лет	73313,899 X 1 %	733,139	74047,04
Итого с затратами на доп. отпуска	73313,899 X 0,4 %	293,256	74340,29
Итого в текущих ценах на 1.01.2015	74340,294 X 2,557		190088,13
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	190088,132 X 2 %	3801,763	193889,91
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		23266,79
Итого с налогом на добавленную стоимость			217156,70

Заказчик: Директор [illegible] общеобразовательной школы

[illegible] Кадым Ө.Ж

Технадзор: ИП «[illegible]»

Инспектор по техническому надзору [illegible] Оразалиев О.Д

Подрядчик: Директор ТОО «[illegible]СтройСервис»

[illegible]Мусетов С.А

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: ГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла в г.Атырау»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»
Найменование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла в г.Атырау»

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	20.04.15				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_август _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла в г.Атырау»	115417960,00	193889,91	36210621	18608	-	-	-	-	23266,79	217156,7

М.П. Заказчик: Директор ГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла_____ Кадым .Ә.Ж _____ 2015года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «БатысСтройСервис»_____ Джолымбетов С.А _____ 2015года
(должность, ф., и., о., подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла" в г.Атырау:
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью БатысСтройСервис»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла" в г.Атырау ФОРМА 2В
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здавние ГУ "СОШ им Жамбыла"

АКТ № 5
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2015 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Селтик												
1	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24,73625 м3	134,1	-	3317	-	11484	0,97	24				
				134,1	-	3317	-	346,22	-	-				
2	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	121,25 м2	688,62	24,55	83495	2977	22404	0,26	32				
				39,83	9,2	4829	1115	376,86	0,04	5				
3	E0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	30,67 м3	15332,72	1327,03	470255	40700	255918	12,49	383				
				2137,5	456,24	65557	13993	321,71	1,72	53				
4	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	30,67 м3	132	-	4048	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
5	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости	30,67 м3	376	-	11532	-	-	-	-				

	при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		2 - -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
6 С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,59	65900 - -	- - -	104781 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7 Е0115-51-1	т -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	56,13	266,41 108,9	1,96 0,45	14953 6113	110 25	19746 321,71	0,61 0,03	34 1
8 Е0111-2-9	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,876	12559,65 567	- -	11002 497	- -	1872 376,86	3,66 -	3 -
9 С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,876	438 -	- -	384 -	- -	- -	- -	- -
10 Е0111-5-1	м3 -Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой	4,3808	623,91 297,56	2,59 0,99	2733 1304	11 4	4929 376,86	1,59 -	7 -
11 Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 02, СН РК	м2 -Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	3,56	10773,28 1858,34	1923,56 720,29	38353 6616	6848 2564	36564 398,3	11,1 3,52	40 13
12 С143018-24 Изм. и доп.вып.6 8.02-04-20	м3 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	1,1435	33200 -	- -	37964 -	- -	- -	- -	- -
13 С131104-8 Изм. и доп.вып.7	м3 -Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -

	СН РК			3					
		комплект							
14	Е0123-23-1	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	4710,19	103,97	4710	104	13143	19,37	19
				3260,25	39,38	3260	39	398,3	0,19	-
		врезка								
15	С130806-106	-Трубные заготовки, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	0,936	2999	-	2807	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	Е0123-12-1	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диам. более 1400 мм	27,03	2283,12	175,48	61713	4743	56632	2,5	68
				460,32	65,7	12443	1776	398,3	0,32	9
		м2								
17	Е0113-54-2	-Укладка цементно-песчаного раствора в днище септика с добавлением азотнокислого кальция	0,59	10572,8	163,66	6238	97	2816	9,37	6
				1668,94	61,88	985	37	275,75	0,3	-
		м3								
18	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	73,58	25,23	5,65	1856	415	4283	0,12	9
				19,58	-	1441	-	297,2	-	-
		м3								
19	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных для отмостки	3,56	3321,95	-	11826	-	8193	3,73	13
				610,65	-	2174	-	376,86	-	-
		м3								
20	Е0111-2-9	-Устройство отмостки из бетона	0,846	12559,65	-	10625	-	2079	4,21	4
		м3		652,05	-	552	-	376,86	-	-
21	Е0155-9-1	-Устройство кирпичных стен	6	937,23	25,52	5623	153	4858	1,64	10
		м2		244,49	4,37	1467	26	325,38	0,02	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			896277	56158			651
		РАЗДЕЛ 2. Вентиляция								
22	Е0120-19-4	-Демонтаж зонтов над оборудованием	5	1788,31	4,85	8942	24	975	0,29	1

			4						
			47,72	2,03	239	10	392,18	0,01	-
	шт								
23 Е0120-3-10	-Демонтаж вентиляционных шахт	21,2	1023,46	2,75	21697	58	5266	0,39	8
			62,31	1,03	1321	22	392,18	0,01	-
	м2								
24 Е0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	21,2	1208,14	9,15	25613	194	16653	1,22	26
			196,88	3,42	4174	73	392,18	0,02	-
	м2								
25 Е0120-21-4	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	4	2038,98	16,15	8156	65	2471	0,92	4
			150,75	6,75	603	27	392,18	0,03	-
	шт								
26 Е0120-31-1	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	2	1429,66	36,99	2859	74	8171	6	12
			1028,25	13,5	2057	27	392,18	0,07	-
	шт								
27 С131301-58	-Вентиляторы радиальные коррозийностойкие В-Ц4-76 из пластмасс N 3 с электродвигателем 4АА2М63А4	2	34300	-	68600	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	компл								
28 Е0120-1-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	2,77	1074,35	13,16	2976	36	2742	1,54	4
			247,5	4,93	686	14	392,18	0,02	-
	м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			138843	451			55

РАЗДЕЛ 3. Благоустройство

Укладка асфальта

29 Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	225	1,41	1,41	317	317	201	-	-
			-	0,3	-	68	297,2	-	-

			5						
30	E0127-26-1	м2 -Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	225	390,89 --- 6,01	34,29 --- 8,79	87949 --- 1352	7715 --- 1979	13574 --- 407,5	0,04 --- 0,03	9 --- 7
31	E0127-26-3	м2 -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	225	30,24 --- 0,1	1,37 --- 0,4	6804 --- 23	308 --- 90	459 --- 407,5	- --- -	- --- -
32	E0127-26-3	м2 -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	225	30,24 --- 0,1	1,37 --- 0,4	6804 --- 23	308 --- 90	459 --- 407,5	- --- -	- --- -
33	E0127-26-3	м2 -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	225	30,24 --- 0,1	1,37 --- 0,4	6804 --- 23	308 --- 90	459 --- 407,5	- --- -	- --- -
34	E0127-53-10	м2 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	225	24,52 --- 5,94	15,35 --- 5,06	5517 --- 1337	3454 --- 1139	10086 --- 407,5	0,03 --- 0,02	8 --- 4
35	C143010-14	м2 -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	21,278	5130 --- -	- --- -	109156 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
36	E0127-53-1	т -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	225	24,52 --- 5,94	15,35 --- 5,06	5517 --- 1337	3454 --- 1139	10086 --- 407,5	0,03 --- 0,02	8 --- 4

	плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
		м2							
37	С143010-7	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	22,12	6690	-	147983	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
38	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 8.02-01-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80 мм при цементнобетонных покрытиях	240	539,66	6,63	129518	1591	108006	0,7	168
				108,68	1,76	26083	422	407,5	0,01	1
		м								
39	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	3,84	25800	-	99072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
40	Е0147-12-10	-Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную с добавлением растительной земли до 100%	17	1764,65	-	29999	-	44416	4,59	78
				661,05	-	11238	-	395,24	-	-
		м3								
41	С143012-35	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м	50	972	-	48600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Скамья								
42	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,032	218,93	-	445	-	1540	1,54	3
				218,93	-	445	-	346,22	-	-
		м3								
43	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,084	134,1	-	11	-	39	0,97	-
				134,1	-	11	-	346,22	-	-

				7					
		м3							
44	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,084	2806,27	100,89	236	8	49	0,85	-
				123,75	38,25	10	3	361,54	0,18	-
		м3								
45	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,944	11160,36	311,32	21696	605	3494	2,82	5
				441	117,61	857	229	321,71	0,57	1
		м3								
46	Е0113-26-1	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей битумом	1,216	3	0,05	4	-	9	0,01	-
				2,77	0,02	3	-	275,75	-	-
		м2								
47	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 63,5х3,2 мм	23,28	400	-	9312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
48	С11011-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК	-Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БН	0,064	36700	-	2349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
49	Е0106-12-1	-Сварка трубы к металлическому листу	32	71,11	7,91	2275	253	4014	0,14	5
				36	2,99	1152	96	321,71	0,01	-
		1стык								
50	Е0110-32-1	-Установка каркаса из брусьев	1,136	16298,13	318,13	18515	361	29818	39	44
		м3		7020	119,25	7975	135	367,66	0,59	1
51	С11011-1041	-Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	0,000624	70700	-	44	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
52	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 8.02-04С-2	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	0,64	64200	-	41088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Дворовая уборная 10-и очковый								
53	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	49,686	27,84	26,18	1383	1301	1308	0,01	1

			8						
	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,66	7,2	82	358	297,2	0,03	1
54	E0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 1,49058	218,93	-	326	-	1130	1,54	2
			218,93	-	326	-	346,22	-	-
55	E0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 51,18	134,1	-	6863	-	23762	0,97	50
			134,1	-	6863	-	346,22	-	-
56	E0127-49-6 -Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м3 15	547,81	17,7	8217	266	779	0,05	1
			7,88	4,86	118	73	407,5	0,02	-
57	E0127-49-7 -Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя К=12 добавлятьисключать	м2 15	726,62	4,64	10899	70	154	-	-
			0,6	1,92	9	29	407,5	0,01	-
58	E0106-33-3 -Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 ммиз бетона B15W4	м2 18,6	15332,72	1327,03	285189	24683	155203	12,49	232
			2137,5	456,24	39758	8486	321,71	1,72	32
59	C143001-54 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3 18,972	132	-	2504	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
60	C143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3 18,972	376	-	7133	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
61	C12041-73 -Каркасы и сетки плоские:	м3 1,557552	65900	-	102643	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
62 Е0115-51-1	т -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором выгреб	83,84	266,41 108,9	1,96 0,45	22335 9130	164 38	29494 321,71	0,61 0,03	51 2
63 Е0106-36-4	м2 -Железнение поверхности	83,84	55,56	0,23	4658	19	13861	0,29	24
64 Е0108-4-7	м2 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя выгреб	49,66	51,3 245,44 37,35	0,09 3,82 1,44	4301 12189 1855	8 190 72	321,71 6964 361,54	- 0,21 0,01	- 11 -
65 Е0127-49-6	м2 -Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	8,52	547,81 7,88	17,7 4,86	4667 67	151 41	442 407,5	0,05 0,02	- -
66 Е0127-49-7 К=2	м2 -Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлятьисключать	8,52	121,1 0,1	0,77 0,32	1032 1	7 3	15 407,5	- -	- -
67 Е0106-1-20	м2 -Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В20	2,13	12843,23 441	311,32 117,61	27356 939	663 251	3828 321,71	2,82 0,57	6 1
68 Е0108-3-2	м3 -Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,04	2806,27 123,75	100,89 38,25	112 5	4 2	23 361,54	0,85 0,18	- -
69 Е0106-1-1	м3 -Устройство бетонной подготовки	0,1	11923,27 195,75	66,01 24,93	1192 20	7 2	71 321,71	1,35 0,12	- -
70 С12041-25	м3 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,04356	51000	-	2222	-	-	-	-

Изм. и

				10					
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм		-	-	-	-	-	-	-
71	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т 0,002	47400 --- -	- --- -	95 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
72	Е0108-4-4	-Гидроизоляция боковая цементная фундаментов	т 5,42	396,23 --- 149,18	3,78 --- 1,42	2148 --- 809	20 --- 8	2951 --- 361,54	0,89 --- 0,01	5 --- -
73	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	м2 21,3	245,44 --- 37,35	3,82 --- 1,44	5228 --- 796	81 --- 31	2987 --- 361,54	0,21 --- 0,01	5 --- -
74	Е0108-23-1	-Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	м2 12,84	1958,87 --- 456,75	309,62 --- 117	25152 --- 5865	3976 --- 1502	26634 --- 361,54	3,13 --- 0,57	40 --- 7
75	С143003-58	-Ракушеблок 390х190х190мм	м3 719,9388	43 --- -	- --- -	30957 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
76	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	шт 82,1	321,98 --- 135,68	4,07 --- 0,97	26434 --- 11139	334 --- 80	36092 --- 321,71	0,74 --- 0,05	61 --- 4
77	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2 82,1	17,43 --- 13,73	0,12 --- 0,05	1431 --- 1127	10 --- 4	3640 --- 321,71	0,09 --- -	8 --- -
78	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2 52,98	266,41 --- 108,9	1,96 --- 0,45	14114 --- 5770	104 --- 24	18638 --- 321,71	0,61 --- 0,03	32 --- 1
79	Е0115-156-2	-Окраска фасадов фасадной краской	м2 52,98	315,51 ---	2,03 ---	16716 ---	108 ---	4005 ---	0,13 ---	7 ---

			11						
			22,73	0,77	1204	41	321,71	-	-
		м2							
80	E0110-14-1	-Установка стропил	0,21	21304,82	334,28	4474	70	2720	22,1	5
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		3397,5	126	713	26	367,66	0,62	-
81	E0113-43-1	-Первый слой оклейки бетонных	31,4	477,68	1,27	14999	40	23419	1,42	45
		поверхностей полиэтиленовой		---	---	---	---	---	---	---
		пленкой		270	0,47	8478	15	275,75	-	-
		м2								
82	E0112-7-5	-Устройство кровельного	31,4	736,17	8,2	23116	257	31601	1,71	54
	Изм. и	покрытия металлочерепицей по		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	деревянной обрешетке с ее		272,95	3,08	8571	97	364,6	0,02	-
	12	устройством								
		м2								
83	E0123-24-1	-Установка люков и утепление	1	244,67	35,42	245	35	887	1,31	1
				---	---	---	---	---	---	---
		шт		209,25	13,5	209	14	398,3	0,07	-
84	C11011-887	-Прокат тонколистовой	0,0942	55877	-	5264	-	-	-	-
	Изм. и	холоднокатаный в листах с		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9,	обрезными кромками, толщина		-	-	-	-	-	-	-
	вып.17	до 3,9 мм, нормальной								
		(обычной) точности прокатки								
		из углеродистой стали								
		обыкновенного качества								
		т								
85	C11011-909	-Швеллеры из горячекатанного	0,02115	75600	-	1599	-	-	-	-
	Изм. и	проката немерной длины,		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	нормальной (обычной) точности		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	прокатки из углеродистой								
	8.02-04-20	стали спокойной, N8-14								
	8.02-04С-2	т								
86	E0126-30-2	-Теплоизоляция люков минплитой	0,08	4202,15	360,5	336	29	492	10,93	1
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		1874,25	135	150	11	306,39	0,66	-
87	C11031-25	-Вата минеральная	0,08	2530	-	202	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		м3		-	-	-	-	-	-	-
88	C11011-890	-Прокат угловой	0,08404	71100	-	5975	-	-	-	-
	Изм. и	неравнополочный, толщина		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.7	10-16 мм, ширина большей		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	полки 180-200 мм, немерной								
	8.02-04-20	длины, нормальной (обычной)								

	02, СН РК 8.02-04С-2	точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп							
		т							
89	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	0,8	56	-	45	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
90	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,00124	45300	-	56	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
91	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0042	93997,62	304,24	395	1	448	198	1
				33075	114,75	139	-	321,71	0,56	-
		1т								
92	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0042	40200	-	169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
93	Е0110-7-1	-Устройство вентиляционной трубы сечением 200х200мм из досок толщиной 25мм	11,2	622,52	4,64	6972	52	2463	0,36	4
				58,05	1,76	650	20	367,66	0,01	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1467060	51324			973
		РАЗДЕЛ 4. Видеонаблюдение								
94	Ц0110-350-2-3	-Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство	6	504,95	11,5	3030	69	9179	2,3	14
				488,75	5,62	2933	34	309,45	0,03	-
		шт								
95	С151801-77	-Видеокамера	6	8870	-	53220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
96	Ц0110-667-9-	-Приборы приемно-контрольные объектовые, цифровой регистрационный сервер СОТ	1	4016,5	2	4017	2	10845	20,7	21
				3933	-	3933	-	275,75	-	-
		шт								
97	С151803-137-	-Аппаратура видеосервер	1	112600	-	112600	-	-	-	-

	секция		-	-	-	-	-	-	-
98 Ц0110-669-3	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	1	1135,1	2	1135	2	2968	5,75	6
			1076,4	-	1076	-	275,75	-	-
	шт								
99 Ц0111-91-1	-Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	1	284,79	10,74	285	11	757	1,15	1
			271,69	2,81	272	3	275,75	0,02	-
	шт								
100 С12031-170	-Монитор	1	25000	-	25000	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
101 Ц0110-671-2	-Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	290	68,62	1	19900	290	44978	0,32	93
			56,12	0,13	16275	36	275,75	-	-
	м								
102 С151606-11	-Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСППБ, число четверок и диаметр жилы 2х4х0,9	0,12	126500	-	15180	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
103 С151605-65	-Кабели коаксиальные, марка РК 75-4-13, /ТУ 16.505.023-71/	0,17	66700	-	11339	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
104 Ц0111-234-6	-Присоединение к приборам трубных проводок из пластмассовых и резиновых труб диаметром до 22 мм	70	43,73	-	3061	-	8442	0,06	4
			43,73	-	3061	-	275,75	-	-
	шт								
105 С151803-73	-Лоток перфорированный для прокладки проводов, кабелей, пневмокабелей и пласмассовых труб систем автоматизации,	7	255	-	1785	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	ЛП100х75 У1, размером 1000х100х75 мм								
		шт							
106 Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	140	9,62	0,13	1347	18	3421	0,06	8
			8,4	-	1175	-	291,07	-	-
		м							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			251898	391			147
	РАЗДЕЛ 5. Летний водопровод								
107 Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 35 мм	0,4	56535,37	22346,37	22614	8939	63774	198,95	80
			34155	5873,35	13662	2349	398,3	22,63	9
		км							
108 С130804-9	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 32 мм	40	999	-	39960	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		10м							
109 Е0122-34-2	-Установка полиэтиленовых тройников	8	538,68	415,54	4309	3324	7212	0,7	6
			117,74	108,59	942	869	398,3	0,42	3
		шт							
110 С130804-54	-Тройник прямой, d 32 мм	0,8	306	-	245	-	-	-	-
		10шт	-	-	-	-	-	-	-
111 Е0122-34-1	-Установка пластиковых задвижек	9	367,41	282,05	3307	2538	5509	0,48	4
			79,96	73,73	720	664	398,3	0,28	3
		шт							
112 С130804-50	-задвижка пластиковая	0,9	1220	-	1098	-	-	-	-
		10шт	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			71533	14801			89
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2825610	123126			1916

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

Итого прямых затрат			2825608,988
Накладные расходы			1259004,8
Ненормируемые и непредвиденные затраты			245076,88
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			4329690,7
Итого с затратами на выслугу лет	4329690,65 X 1 %	43296,907	4372987,6
Итого с затратами на доп. отпуска	4329690,65 X 0,4 %	17318,763	4390306,3
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	4390306,32 X 2,557		11226013
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	11226013,26 X 2 %	224520,265	11450534
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		1374064,08
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			12824598,08

Заказчик: Директор ГУ «Средней общеобразовательной школы им.Жамбыла _____ Калдыбаев Б.Ж

Подрядчик: Директор ТОО «БатысСтройСервис _____ Джолымбетов С.А

Технадзор: ИП «Наурыз»

Инспектор по техническому адзору _____ Сразалиев О.Д

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяиства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: ГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла в г.Атырау»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»

Найменование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла в г.Атырау»

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	20.04.15				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_август _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла в г.Атырау»	128242558,08	11450534	38247774	2825610	-	-	-	-	1374064,08	12824598,08

М.П. Заказчик: Директор ГУ «Средняя общеобразовательная школа имени Жамбыла_____ Кадым .Э.Ж _____ 2015года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «БатысСтройСервис» _____ Джолымбетов С.А _____ 2015года
(должность, ф., и., о., подпись)

"БатысСтройСервис" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АТЫРАУ БИН 040840003321