ЗАКАЗЧИК: ГУ «МАХАМБЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «БАТЫССТРОЙСЕРВИС»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания сельской библиотеки в с.Ортакшыл Махамбетского района, Атырауской области
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание сельской библиотеки

ФОРМА 2В

АКТ №2

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2015 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Кровля										
1	Е0110-3-5	-Устройство карнизов	7,251	767,86	7,54	5568	55	1893	1,43	10		
		м2		214,65	2,86	1556	21	120	0,01	-		
2	Е0115-165-1 К=2	-Улучшенная окраска карнизов за 2 раза	50	331,29	3,22	16565	161	9372	1,06	53		
		м2		177,3	1,22	8865	61	105	0,01	-		
3	Е0115-172-4	-Масляная окраска слуховых окон	1,44	148,4	0,07	214	-	163	0,65	1		
				108	0,02	156	-	105	-	-		
4	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,039	139336,75	90794,12	5434	3541	3445	286	11		
				48375	19582,83	1887	764	130	84,07	3		
		км										
5	С130804-20	-Трубы водосточные, Dн 200 мм	3,9	19000	-	74100	-	-	-	-		

			2									
		10м	-	-	-	-	-	-	-			
6	Е0112-9-1	-Устройство настенных желобов	86	1254,43	15,48	107881	1331	12638	0,75	65		
		м		117,68	5,81	10120	500	119	0,03	2		
7	Е0115-38-1	-Устройство металлосайдинга на	14,1	1711,91	3,99	24138	56	6934	2,7	38		
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	металлическом каркасе										
		м2		467,15	1,22	6587	17	105	-	-		
8	С11011-486	-Стоймость металлосайдинга	0,0145	1048800	-	15208	-	-	-	-		
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		1	Тенге		249106	5144			178		
					РАЗДЕЛ 2. Проемы							
9	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из	58,53	427,5	19,32	25022	1131	13501	1,11	65		
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2										
		м2		185,83	6,39	10877	374	120	0,03	2		
10	Е0110-91-6	-Установка оконных блоков из	14,72	346,04	18,87	5094	278	2523	0,82	12		
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью										
				136,44	6,39	2008	94	120	0,03	-		

	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	проема более 2 м2 м2							
11	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	73,25	249,58 94,05	5,58 2,12	18282 6889	409 155	8453 120	0,59 0,01	43 1
12	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм м2 м	59,8	2030 -	- -	121394 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0156-23-1	-Установка дверных коробок в каменныхстенах	58,42	319,42 114,66	1,7 0,27	18660 6698	99 16	7251 108	0,73 -	42 -
14	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	35,91	4010 -	- -	143999 -	- -	- -	- -	- -
15	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	19,36	4250 -	- -	82280 -	- -	- -	- -	- -
16	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние м2	3,15	3540 -	- -	11151 -	- -	- -	- -	- -

				4						
17	Е0156-26-1	-Установка наличников	179,4	99,63	0,41	17873	74	2333	0,08	14
	Изм. и доп.вып.10	м		11,97	0,07	2147	13	108	-	-
18	Е0156-27-1	-Установка дверных приборов врезных	32	77,9	-	2493	-	2642	0,39	12
		шт		76,46	-	2447	-	108	-	-
19	Е0156-27-2	-Установка дверных приборов накладных	32	23,81	-	762	-	806	0,15	5
		шт		23,33	-	747	-	108	-	-
20	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	35	1380	-	48300	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
21	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	35	844	-	29540	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
22	С12022-1	-Двери металлические утепленные ДГ-21-10 огрунтованные и окрашенные	3	25100	-	75300	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		2	Тенге		600149	1990			194

РАЗДЕЛ 3. Общестроительные работы

				Стены						
23	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	560	445,88	3,43	249693	1921	44124	0,46	255
		м2		73,73	1,31	41289	734	105	0,01	4
24	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	280	535,98	3,94	150074	1103	30458	0,55	155
				102,11	1,49	28591	417	105	0,01	2

		м2							
25	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными	460	248,56	1,88	114338	865	19151	0,23	106
		водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку		38,93	0,72	17908	331	105	-	2
		м2								
26	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными	180	257,14	2,33	46285	419	8416	0,26	47
		водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску		43,65	0,88	7857	158	105	-	1
		м2								
					Полы					
27	Е0157-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	160	1535,5	1,2	245680	192	7019	0,27	43
				39,4	0,23	6304	37	110,7	-	-
		1м2								
28	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	30	1158,89	14,85	34767	446	8179	1,54	46
				243,95	2,32	7319	70	110,7	0,02	1
		1м2								
					Наружная отделка					
29	Е0115-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	351,2881	482,19	2,19	169388	769	69082	1,01	355
				186,75	0,54	65603	190	105	0,03	9
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		3	Тенге			1010224	5715		1006
				РАЗДЕЛ 4. Сантехнические работы						
30	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	60	748,88	1,43	44933	86	7904	0,56	34
				102,38	0,54	6143	32	128	-	-
		м								

					6					
31	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	5	620,54	0,64	3103	3	681	0,58	3
				106,2	0,25	531	1	128	-	-
		м								
32	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	110	499,47	12,19	54942	1341	41827	1,64	180
				292,5	4,57	32175	503	128	0,02	2
		м								
33	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/	2	524,9	3,81	1050	8	1126	2,89	6
				488,25	0,59	977	1	115,2	0,01	-
		компл								
34	С131101-56	-Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	2	2660	-	5320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	Е0117-2-3	-Установка смесителей	2	1463,32	1,57	2927	3	323	0,7	1
				126	-	252	-	128	-	-
		шт								
36	Е0165-12-3	-Установка унитазов с бачком	2	762,74	6,67	1525	13	1516	3,77	8
				657	1,13	1314	2	115,2	0,01	-
		компл								
37	С131101-10	-Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском	2	3570	-	7140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
38	С131101-77	-Унитазы керамические воронкообразные УНВЦ с	2	4250	-	8500	-	-	-	-

		сиденьем, креплением и цельноотлитой полочкой		-	-	-	-	-	-
39	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	20	197,2	15,96	3944	319	4234	1,21	24
					181,24	2,52	3625	50	115,2	0,02	-
40	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	шт	22,2105	4331,44	34,73	96203	771	3453	0,68	15
					108,45	13,01	2409	289	128	0,06	1
41	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	1кВт	24	62,81	-	1507	-	691	0,12	3
					22,5	-	540	-	128	-	-
42	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	комплект	1	3150,83	120,17	3151	120	2897	13	13
					2218,5	45	2219	45	128	0,22	-
43	С131003-4	-Насосы повышения давления NILO-PM-2753	1насос	1	50300	-	50300	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	шт	7,5	218,93	-	1642	-	1855	1,54	12
					218,93	-	1642	-	113	-	-
45	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	7,5	134,1	-	1006	-	1136	0,97	7
					134,1	-	1006	-	113	-	-
46	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	м3	0,025	47611,09	17877,09	1190	447	1118	173	4
					29700	4698,68	743	117	130	18,1	-
47	С130804-854	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 50х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	км	25,25	76	-	1919	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.14 СН РК

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге			290302	3112		310
	РАЗДЕЛ 5. Благоустройство								
				Ограждение					
48	Е0106-1-2 -Устройство бетонных фундаментов под столбы 34шт	4,25	16624,34	98,32	70653	418	3268	4,41	19
			695,25	37,15	2955	158	105	0,18	1
		м3							
49	Е0107-24-8 -Установка оград металлических по металлическим столбам высотой до 1,7 м	5,7	635,25	214,15	3621	1221	3214	2,01	11
			344,25	58,46	1962	333	140	0,21	1
		м							
50	Е0107-25-1 -Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	4457,99	1172,83	4458	1173	4973	17,8	18
			3217,5	334,76	3218	335	140	1,28	1
		шт							
51	Е0107-25-8 -Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1488,85	33,47	1489	33	2027	7,85	8
			1435,5	12,65	1436	13	140	0,06	-
		шт							
52	С12021-268 -Сварная решетка ограждения	3,1563	134000	-	422944	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
53	Е0106-11-7 -Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1178	93997,62	304,24	11073	36	4105	198	23
			33075	114,75	3896	14	105	0,56	-
		1т							
54	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	91,5379	21,8	0,05	1995	5	480	0,03	3
			5,81	0,02	532	2	90	-	-
		м2							
55	Е0113-26-6 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	91,5379	20,36	0,02	1864	2	343	0,02	2
			4,16	-	381	-	90	-	-

		м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			518097	2887			84
	РАЗДЕЛ 6. Электроснабжение								
56	Е0167-6-1 -Демонтаж кабеля скрытого	120	13,94	0,06	1673	7	1619	0,1	12
		м	13,88	-	1666	-	97,2	-	-
57	Е0167-7-3 -Демонтаж светильников с лампами накаливания	36	9,32	0,23	336	8	320	0,06	2
		шт	9,09	0,05	327	2	97,2	-	-
				Электроснабжение лист 5					
58	Е0121-24-5 -Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	1028,34	87,84	1028	88	912	4,7	5
		шт	810	34,82	810	35	108	0,17	-
59	С151803-159-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЛ-12УХЛ4	1	14900	-	14900	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
60	Е0121-9-1 -Скрытая прокладка провода сечением до10 мм2	1225	26,92	-	32977	-	32744	0,15	186
		м	24,75	-	30319	-	108	-	-
61	С151601-342-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,605	60500	-	36603	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
62	С151601-341-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м 0,62	52100	-	32302	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
63	Е0121-22-8 -Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1000м 48	34,7	-	1666	-	1528	0,19	9
		шт	29,48	-	1415	-	108	-	-

64	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	10 48	145 -	- -	6960 -	- -	- -	- -	-
65	Е0167-17-1	шт Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	10	37,55 37,55	- -	376 376	- -	365 97,2	0,24 -	2 -
66	С151801-11	шт Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	10	134 -	- -	1340 -	- -	- -	- -	- -
67	Е0167-16-3	шт Монтаж светильников для люминесцентныхламп, светильники на кронштейнах, количество лампдо 4 шт	40	354,14 346,5	7,64 1,19	14166 13860	306 48	13518 97,2	2,14 0,01	86 -
68	Е0167-15-6	шт Монтаж светильника с лампами накаливания	6	140,16 138,74	1,42 0,23	841 832	9 1	810 97,2	0,89 -	5 -
69	С151702-24	шт Светильники тип ЛБ001Э-4х10	40	2940 -	- -	117600 -	- -	- -	- -	- -
70	С151701-4	шт Светильники с лампами накаливания НЕБ01-1х60	6	970 -	- -	5820 -	- -	- -	- -	- -
71	С151706-77	шт Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ18	160	82 -	- -	13120 -	- -	- -	- -	- -
72	С151706-16	шт Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип ЛОН60	6	39 -	- -	234 -	- -	- -	- -	- -
73	С151803-49	шт Коробки ответвительные	0,06	16100	-	966	-	-	-	-

					11							
	пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2				-	-	-	-	-	-	-	
			1000шт									
74 С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	160	14	-	2240	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-	
			шт									
75 С151701-28	-Светильник накладной аварийный светодиодный СДСО-089	6	1460	-	8760	-	-	-	-			
					-	-	-	-	-	-	-	
			шт									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	6	Тенге			293906	417					307
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			2961785	19265					2080

			Тенге			353411	5932					37
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			293906	-	-				-
	Материалы -		Тенге			3039	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	49690	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			240845	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге			51817	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-				26
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7773	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			20743	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			366467	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-				334
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	57463	-				-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1809071	-	-				-
	Материалы -		Тенге			461527	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	258545	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			451872	-	-				-
	Местные материалы -		Тенге			625866	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге			280906	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-				140
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	42136	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			125399	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2215375	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-				1658

Сметная заработная плата -	Тенге	-	300681	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	498244	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	498244	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29895	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	528139	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	360564	-	-	-
Материалы -	Тенге	160372	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	51107	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	147279	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	65	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	64654	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	32
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9698	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	25513	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	450731	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	324
Сметная заработная плата -	Тенге	-	60806	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3560711	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2315
Сметная заработная плата -	Тенге	-	418949	-	-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат			2961784,56
Накладные расходы			397376,64
Ненормируемые и непредвиденные затраты			201549,69
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			3560710,9
Итого с временными зданиями и сооружениями	3560710,887 X 1,8.0,8 %	51274,237	3611985,1
Итого с затратами на выслугу лет	3611985,124 X 1 %	36119,851	3648105
Итого с затратами на доп. отпуска	3611985,124 X 0,4 %	14447,94	3662552,9

Итого в текущих ценах на 1.01.2014	3662552,915 X 2,38968			8753501,5
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	8753501,467 X 2 %		175070,029	8928571,43
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			1071428,57
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				10000000

ЗАКАЗЧИК: ГУ «МАХАМБЕТСКАЯ РАЙОННАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»

ДИРЕКТОР: _____ БАЙКУНОВА Ж.Ш

ТЕХНАДЗОР: ИП «УРБИСИНОВ Г.З.»

ДИРЕКТОР: _____ Урбисинов Г.З.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «БАТЫССТРОЙСЕРВИС»

ДИРЕКТОР: _____ ДЖОЛЫМБЕТОВ С.А