Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от «15» октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «27» август 2015 года. п. Казталовка
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная *решением* (приказом, постановлением и др) от «27» августа 2015 г. № 27 Акимата Казталовского района ЗКО
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя: Бегжанов Сагингали Габидуллинович.- заместителя Акима Казталовского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместителя председателя:
Жанкабаев Ержан Захарович – гл. специалистом Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии – представителей:

Заказчик Бекмулдин Ерболат Мураткалиевич - начальник отдела образования Казталовского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика: Есполатулы Мейрбек - ГИП ТОО « СПС» (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика:
Джолымбетов Сериккали Аккобанович - директор ТОО « БатысСтройСервис »
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сагитов Акылбек Хамидуллинович – старший инженер отдела по чрезвычайным ситуациям Казталовского района ЗКО (по согласованию).
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Турениязов Муса Нурсейтович - начальник отдела архетектуры, градостройтельства и строительства Казталовского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Халимуллин Мендыхан Мукасович - аким Коктерекского сельского округа Казталовского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Байдуллин Саламат Сагингалиевич – гл. специалист районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Нуралиева Мерует Ахметжановна – заведующий отдела занятости и социальных программ Казталовского района ЗКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

Габдуллина Дана Сейфуллиновна – и.а.. Начальника районного отдела управления по защите прав потребителей Казталовского района ЗКО (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Темирханов Аянбек Темирханович – и.о начальника Жалпакталского государственного коммунального предприятия

(фамилия, имя, отчество, должность)

Калиев Кожагелди – директор ТОО « АДС ЭлитСтрой » (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ Отдел образования Казталовского района ЗКО,

ТОО « БатысСтройСервис » директор Джолымбетов Сериккали Аккобанович

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: **Капитальный ремонт здания пришкольного интерната в с. Коктерек Казталовского района ЗКО**

(наименование объекта вид строительства *(новое*, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: *Западно-Казахстанская область, Казталовский район с.Коктерек*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю: решения Акима Коктерекского сельского округа от 21 июня 2001 года № 6

(наименование органа, вынесшего разрешение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от *« 13 » мая 2015 г. № 213. ГУ Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области*

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялась генеральным подрядчиком ТОО « БатысСтройСервис »

(наименование организации)

выполнившим Капитальный ремонт здания пришкольного интерната в с. Коктерек Казталовского района ЗКО

(Виды работ)

и субподрядными организациями

(найменование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении_____к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработано генеральным проектировщиком ТОО « СПС.»

(наименование организации)

выполнившим *Разработку общестроительной, санитарно-технической, электротехнической, технологической, частей*

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(найменование организаций, выполненые части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении_____к акту).

5. Исходные данные для проектирования выданы: ГУ Отдел образования Казталовского района ЗКО,

(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении_____к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому): № Том – I, Том – II,

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: *ГУ « Отдел образования Казталовского района ЗКО» за № 363 от 16 июля 2014 г.*

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *май 2015 г.* окончание работ *август 2015 г.* при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства *5 мес.* Фактически *3 мес.*

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Акты освидетельствования скрытых работ, общий журнал работ, журнал сварочных работ, журнал входного кон. материалов, сертификаты и паспорта на материалы, проекты

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т. п.; [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность производительность измерения и т.д.	Единица	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ране принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ране принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь 406,7 м ^{2}	м ^{2}				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	406,7	406,7
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____
_____
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Потолок подшивка	М2	346,74	август
Стены перегородки	М2	1045,6	август
Побелка потолок	М2	346,74	август
Побелка стен перегородок	М2	1045,6	август
Установка окон из ПВХ	шт	24	август
Установка двери	шт	20	август
Установка ограждения	п/м	224	август
Облицовка глазурной керамической плитой	М2	91,26	август
Покрытие из брусчатки	М2	119,0	август
Установка котла КЧМ-5	шт	2	август
Установка радиаторов МС-90	сек/квт	210/29,3	август

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 67,115 млн. тенге., в том числе: строительно-монтажных работ 54, 925 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____
_____
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____
_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Капитальный ремонт здания пришкольного интерната в с.Коктерек Казталовского района ЗКО.

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии:

_____ **Бегжанов С.Г.**
(подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:

_____ **Жанкабаев Е.З.**
(подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ **Бекмулдин Е.М.**
(подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)

_____ **Сагитов А.Х.**
(подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)

_____ **Туренияз ов М.Н.**
(подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)

_____ **Халимуллин М.М.**
(подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)

_____ **Байдуллин С.С.**
(подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)

_____ **Нуралиева.М.А.**
(подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)

_____ **Габдуллина Д.С.**
(подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)

_____ **Темирханов А.Т.**
(подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)

_____ **Есполатулы М.**
(подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)

_____ **Калиев.К.**
(подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)

_____ **Джолымбетов С.А.**
(подпись, печать) (фамилия, имя, отчество)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования Казталовского района ЗКО
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания пришкольного интерната в п.Коктерек Казталовского района ЗКО
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание пришкольного интерната в п.Коктерек

ФОРМА 2В

АКТ №3

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОТ 24 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонтно - строительные работы. Кровля								
1.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	6,50	21898,02	417,85	142412	2717	25,41	165
					3907,13	157,50	25410	1024	0,78	5
2.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	6,50	599,34	35,14	3898	229	0,90	6
					142,31	13,23	926	86	0,07	0
3.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	504,00	23,18	0,29	11685	145	0,14	69
					22,90	0,11	11540	57	0,00	0
4.	С11011-16 49	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	58,43	231,95	--	13552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,55	177381,63	2282,62	98021	1261	49,10	27
					9315,00	863,44	5147	477	4,21	2
6.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	265,00	14,57	1,24	3860	328	0,08	21

			13,33	0,47	3532	126	0,00	1	
7.	С11011-1969	Пленка пароизоляционная 3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	291,50	38,09	--	11103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	265,00	145,79	10,38	38634	2750	0,70	185
					116,22	1,46	30798	387	0,01	2
9.	С11011-3940	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	304,75	745,00	--	227039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	4,42	568,05	1,55	2514	7	1,12	5
					176,21	0,59	780	3	0,00	0
11.	Е0112-7-8	Устройство фронтона из профилированного оцинкованного листа	м2	14,50	137,88	10,38	1999	150	0,65	9
					108,31	1,46	1570	21	0,01	0
12.	С11011-3640	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	16,68	411,00	--	6853	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0158-23-1	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной 32 мм	м2	745,50	152,71	2,18	113845	1625	0,46	341
					68,18	0,36	50828	268	0,00	3
14.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	745,50	21,41	1,14	15962	848	0,03	25
					5,38	0,42	4012	317	0,00	2
15.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	122,40	801,94	9,43	98158	1154	1,64	201

			3						
			246,85	3,57	30214	438	0,02	2	
16.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	122,40	568,05	1,55	69529	190	1,12	137
					176,21	0,59	21569	72	0,00	0
17.	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	541,30	29,07	1,24	15737	670	0,07	37
					11,53	0,47	6242	257	0,00	1
18.	C11011-508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	т	0,55	184000,00	--	100794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	E0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых в два слоя	м2	541,30	112,73	13,88	61020	7511	0,59	321
					98,85	5,18	53510	2801	0,03	14
20.	C11031-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	81,19	7634,00	--	619843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	E0154-13-1	Устройство подшивки потолков строганными досками	м2	541,30	954,61	4,04	516730	2187	0,73	393
					124,99	0,65	67657	352	0,01	5
22.	E0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	4,00	3246,04	102,01	12984	408	6,99	28
					1107,45	39,37	4430	157	0,19	1
23.	E0112-7-6	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон профлистом С10	м2	23,60	339,84	8,20	8020	194	1,48	35
					236,25	3,08	5576	73	0,02	0
24.	C11011-3640	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	26,10	411,00	--	10728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

25.	С12065-79	Створки оконные спаренные для общественных зданий /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,5 до 0,6 м2	м2	2,00	4940,00 ---	-- --	9880 ---	-- --	-- --	-- --
26.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	8,00	40,00 ---	-- --	320 ---	-- --	-- --	-- --
27.	С11011-81 3	Задвижка накладная	шт	4,00	142,00 ---	-- --	568 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ремонтно - строительные работы. Кровля								2215689
		Раздел: Проемы								
28.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	7,56	379,30 --- 196,66	23,60 --- 8,22	2868 --- 1487	178 --- 62	1,18 --- 0,04	9 --- 0
29.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	27,74	460,21 --- 213,70	24,15 --- 7,99	12768 --- 5929	670 --- 222	1,28 --- 0,04	35 --- 1
30.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	2,25	510,22 --- 250,39	23,76 --- 7,73	1148 --- 563	53 --- 17	1,50 --- 0,04	3 --- 0
31.	С12061-71 9	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ	м2	7,56	6433,00 --- --	-- -- --	48633 --- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

		30674-99							
32.	С12061-71 0	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	27,44	6433,00 ---	-- ---	176522 ---	-- ---	-- ---	-- ---
33.	С12061-70 5	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	2,25	5618,00 ---	-- ---	12640 ---	-- ---	-- ---	-- ---
34.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	35,30	151,66 108,16	6,97 2,65	5354 3818	246 94	0,67 0,01	24 0
35.	Е0110-22-1	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	2,25	283,72 203,90	13,01 4,92	638 459	29 11	1,28 0,02	3 0
36.	С12061-19 6	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	м	27,38	3680,00 ---	-- ---	100758 ---	-- ---	-- ---	-- ---
37.	С12061-19 4	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м	4,96	2030,00 ---	-- ---	10069 ---	-- ---	-- ---	-- ---
38.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	39,75	446,02 73,75	2,53 0,60	17729 2932	100 24	0,45 0,00	18 0
39.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	3,16	5610,00 ---	-- ---	17728 ---	-- ---	-- ---	-- ---

40.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	25,62	4250,00 ---	-- ---	108885 ---	-- ---	-- ---	-- ---
41.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	1,89	4010,00 ---	-- ---	7579 ---	-- ---	-- ---	-- ---
42.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	2,12	3760,00 ---	-- ---	7952 ---	-- ---	-- ---	-- ---
43.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	2,00	1960,00 ---	-- ---	3920 ---	-- ---	-- ---	-- ---
44.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	18,00	1380,00 ---	-- ---	24840 ---	-- ---	-- ---	-- ---
45.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2,00	844,00 ---	-- ---	1688 ---	-- ---	-- ---	-- ---
46.	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	18,00	583,00 ---	-- ---	10494 ---	-- ---	-- ---	-- ---
47.	С12065-22	Полотна глухие, высота 2000 мм, ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8	м2	11,52	3320,00 ---	-- ---	38246 ---	-- ---	-- ---	-- ---
48.	С11011-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	комплект	8,00	843,00 ---	-- ---	6744 ---	-- ---	-- ---	-- ---

Итого по разделу: Проемы 617205

Раздел: Стены и перегородки

49.	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	м3	8,99	9093,83 ---	-- ---	81754 ---	-- ---	3,66 ---	33 ---

		7	567,00	--	5097	--	--	--	
50.	E0126-33-5	Теплоизоляция фасада изделиями из пенопласта насухо	м3	20,51	10658,01	194,91	218623	3998	10,99	225
					1905,30	72,45	39082	1486	0,39	8
51.	C11011-2057	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10x200 мм	шт	3282,00	11,20	--	36758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	49,23	10387,16	419,80	511360	20667	4,54	224
					699,75	157,50	34449	7754	0,76	38
53.	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,46	60823,81	422,15	27819	193	56,40	26
					8257,50	157,50	3777	72	0,77	0
54.	C12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 6 мм	т	0,06	58600,00	--	3362	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены и перегородки								879675
		Раздел: Полы								
55.	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	67,98	372,98	5,89	25355	401	0,07	5
					10,56	2,23	718	151	0,01	1
56.	E0157-12-4	Укладка лаг по кирпичным столбикам из досок площадью свыше 10 м2	1м2	67,98	483,98	10,27	32901	698	0,94	64
					143,15	1,60	9731	109	0,02	1
57.	E0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	1м2	67,98	1920,69	5,23	130569	356	0,75	51
					120,11	0,83	8165	56	0,01	1
58.	E0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	67,98	180,18	2,35	12249	160	0,54	37
					90,05	0,90	6121	61	0,00	0

	Итого по разделу: Полы								201073
	Раздел: Отделочные работы								
59.	E0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	346,74	713,89	3,58	247535	1240	1,87	650
					324,35	1,17	112464	407	0,01	2
60.	C11011-21-92	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	364,08	250,00	--	91019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	Итого по разделу: Отделочные работы									338554
	Раздел: Прочие работы									
61.	E0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	392,80	6,08	--	2388	--	0,05	18
					6,08	--	2388	--	--	--
62.	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	144,90	27,10	--	3927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	144,90	19,70	--	2854	--	0,08	12
					3,94	--	571	--	--	--
	Итого по разделу: Прочие работы									9169
	Раздел: Электроосвещение (Внутренние устройства)									
64.	E0167-17-5	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный	шт	1,00	181,55	0,69	182	1	0,89	1
					180,86	0,11	181	--	0,00	0
65.	E0167-16-	Монтаж светильников для	шт	21,00	354,14	7,64	7437	160	2,14	45

3		люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт		9	---	---	---	---	---	---
					346,50	1,19	7276	25	0,01	0
66.	E0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2	шт	37,00	263,81	2,81	9761	104	1,60	59
					---	---	---	---	---	---
					261,00	0,45	9657	17	0,00	0
67.	E0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	15,00	197,28	71,95	2959	1079	0,63	9
					---	---	---	---	---	---
					99,88	44,92	1498	674	0,20	3
68.	E0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	42,00	37,55	--	1577	--	0,24	10
					---	---	---	---	---	---
					37,55	--	1577	--	--	--
69.	E0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	875,00	40,46	--	35402	--	0,19	163
					---	---	---	---	---	---
					30,28	--	26495	--	--	--
70.	E0167-13-2	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	м	875,00	11,86	--	10378	--	0,07	64
					---	---	---	---	---	---
					11,86	--	10378	--	--	--
71.	СПрайс	Счетчик трехфазный электрический ЦЭ6803В 1Т 220В5-50А 3Ф	шт	1,00	4109,90	--	4110	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
72.	С151803-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	шт	1,00	6960,00	--	6960	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
73.	СПрайс	Выключатели автоматические	шт	8,00	85,93	--	687	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
74.	СПрайс	УЗО ВД1-63-2-16-010	шт	1,00	1120,88	--	1121	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
75.	С151702-24	Светильники тип ЛПО 46 4Х18	шт	5,00	2940,00	--	14700	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--

				10						
76.	С151702-40	Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4	шт	36,00	2290,00	--	82440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С151702-41	Светильники тип ЛП034-4х36-001-УХЛ4	шт	16,00	5430,00	--	86880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С151702-11	Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	шт	1,00	4770,00	--	4770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	шт	12,00	209,00	--	2508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	шт	3,00	342,00	--	1026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛВ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТВ36, ЛХВ36	шт	138,00	101,00	--	13938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛВ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТВ20, ЛХВ20	шт	20,00	82,00	--	1640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	14,00	24,00	--	336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	138,00	14,00	--	1932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	20,00	17,00	--	340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

86.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	30,00	156,00 -------- --	-- -------- --	4680 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
87.	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	12,00	68,00 -------- --	-- -------- --	816 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
88.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,00	16300,00 -------- --	-- -------- --	1 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
89.	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1000шт	0,00	26100,00 -------- --	-- -------- --	2 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
90.	С151607-176	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,72	47878,00 -------- --	-- -------- --	34712 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
91.	С151607-174	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,65	29956,00 -------- --	-- -------- --	49427 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
92.	С151607-166	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,64	19310,00 -------- --	-- -------- --	12358 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
93.	С151601-590	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на	1000м	0,00	467700,00 --------	-- --------	23 --------	-- --------	-- --------	-- --------

	напряжение 1000 В			--	--	--	--	--	--
94.	СПрайс	Труба ПХВ гофрированная, д20	м	725,00	14,95	--	10839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	СПрайс	Труба ПХВ гофрированная, д16	м	1650,00	11,21	--	18496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С130806-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	м	1,00	232,00	--	232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электроосвещение (Внутренние устройства)								422670

Раздел: Топочная

97.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,70	21304,82	334,28	15007	235	22,10	16
					3397,50	126,00	2393	89	0,62	0
98.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,70	573,75	28,11	404	20	0,78	1
					123,75	10,58	87	7	0,05	0
99.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	18,00	472,94	8,20	8513	148	1,71	31
					272,95	3,08	4913	55	0,02	0
100.	С11011-3784	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	19,91	508,00	--	10113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	18,00	12,58	0,99	226	18	0,07	1
					11,59	0,38	209	7	0,00	0

102.	С11011-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	19,80	38,09	--	754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	18,00	20,48	0,91	369	16	0,03	1
					4,68	0,34	84	6	0,00	0
104.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	3,00	767,86	7,54	2304	23	1,43	4
					214,65	2,86	644	9	0,01	0
105.	Е0112-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м2	3,00	121,68	8,30	365	25	0,57	2
					94,18	1,17	283	4	0,00	0
106.	С11011-3640	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	3,45	411,00	--	1418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	13,10	544,76	1,24	7136	16	0,97	13
					153,23	0,47	2007	6	0,00	0
108.	Е0107-65-1	Подшивка потолка из плит асбестоцементных	м2	12,00	381,91	96,39	4583	1157	0,50	6
					82,80	31,50	994	378	0,14	2
109.	С11011-367	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, непрессованные, толщина 10 мм	м2	11,88	476,00	--	5655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0112-7-8	Подшивка потолка из профилированного оцинкованного листа	м2	12,00	121,68	8,30	1460	100	0,57	7
					94,18	1,17	1130	14	0,00	0
111.	С11011-3640	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной	м2	13,80	411,00	--	5672	--	--	--

	стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010			--	--	--	--	--	--
112.	E0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	2,34	427,50	19,32	1000	45	1,11	3
					185,83	6,39	435	15	0,03	0
113.	C12061-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,34	6433,00	--	15053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	2,34	110,32	5,58	258	13	0,59	1
					94,05	2,12	220	5	0,01	0
115.	C12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	1,31	2860,00	--	3747	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	E0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	1,31	455,90	2,02	571	3	0,39	1
					64,13	0,48	84	1	0,00	0
117.	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,89	398,48	102,53	753	194	0,90	2
					151,65	35,67	287	67	0,14	0
118.	C12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	1,89	5610,00	--	10603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

			15						
119. С11011-79 входных дверей	Скобяные изделия для однопольных в здание	комплек т	1,00	1960,00 --	-- --	1960 --	-- --	-- --	--0 --
120. Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,00	409,90 10,51	5,24 1,98	4919 126	63 24	0,07 0,01	1 0
121. Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,96	9008,78 567,00	-- --	8648 544	-- --	3,66 --	4 --
122. Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	12,00	104,55 85,95	18,42 6,91	1255 1031	221 83	0,42 0,03	5 0
123. Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	12,00	59,90 50,85	9,05 3,40	719 610	109 41	0,25 0,02	3 0
124. С11011-50 8	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	т	0,01	184000,00 --	-- --	2275 --	-- --	-- --	-- --
125. Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,00	230,41 52,65	13,43 5,04	2765 632	161 60	0,37 0,02	4 0
126. Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	12,00	379,36 0,63	6,03 2,25	4552 8	72 27	0,00 0,01	0 0
127. Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	35,00	218,51 93,60	2,00 0,27	7648 3276	70 9	0,57 0,04	20 1
	Итого по разделу: Топочная								130705
	Раздел: Резервуар для питьевой воды емкостью 50м3								
128. У4-1521-2	Резервуар для воды прямоугольный	резерв.	1,00	35773,00	22768,00	35773	22768	103,00	103

	железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-57.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, земляные работы			12525,00	7427,00	12525	7427	25,00	25
129.	У4-1521-3	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-57.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции	резерв.	0,50	617468,00	21574,00	308734	10787	154,00	77
					25455,00	8266,00	12728	4133	40,00	20
130.	У4-1521-6	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-57.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций	резерв.	0,50	66683,00	2484,00	33342	1242	18,00	9
					2912,00	759,00	1456	380	3,00	2
131.	У4-1521-7	Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-57.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов	резерв.	0,50	18705,00	638,00	9352	319	18,00	9
					3349,00	299,00	1674	149	1,00	1
		Итого по разделу: Резервуар для питьевой воды емкостью 50м3								387201

Раздел: Тепловые сети

132.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	27,91	27,84	26,18	777	731	0,01	0
					1,66	7,20	46	201	0,03	1
133.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,86	262,72	--	226	--	1,85	2
					262,72	--	226	--	--	--
134.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,90	2418,20	152,52	2176	137	1,02	1
					153,68	57,15	138	51	0,28	0
135.	C130806-6 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	25,25	279,00	--	7045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	C11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	м3	0,02	5520,00	--	110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	C11011-93 9	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,01	185900,00	--	1208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,73	1986,57	564,43	3437	976	3,33	6
					567,00	195,49	981	338	0,75	1
139.	C143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса B22,5 объемом до 0,5 м3	м3	1,41	23800,00	--	33558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	C143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса B22,5 плоские прямоугольные	м3	0,32	22600,00	--	7232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

141.	E0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	9,50	719,91	11,21	6839	106	0,20	2
					31,50	4,21	299	40	0,02	0
		Итого по разделу: Тепловые сети								62609
		Раздел: Водопровод								
142.	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	3,00	584,00	--	1752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	1,00	328,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	21,00	218,93	--	4598	--	1,54	32
					218,93	--	4598	--	--	--
145.	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,02	47611,09	17877,09	714	268	173,00	3
					29700,00	4698,68	446	70	18,10	0
146.	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	1,51	999,00	--	1513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	СПрайс	Насос автомат на базе самовсасывающего насоса WATERPRESS INOX SOL	комплект	1,00	13076,96	--	13077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	E0101-13-2	Доработка грунта под колодец	м3	15,00	28,89	27,85	433	418	0,01	0
					1,04	8,44	16	127	0,03	0
149.	E0101-166-1	Обратная засыпка колодца	м3	9,00	122,18	--	1100	--	0,89	8
					122,18	--	1100	--	--	--
150.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих	м3	0,99	8656,16	1879,87	8570	1861	8,86	9

		грунтах			1435,50	538,43	1421	533	2,06	2
151.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,99	127,00 ---	-- ---	126 ---	-- ---	-- ---	-- ---
152.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	1,78	7810,00 ---	-- ---	13902 ---	-- ---	-- ---	-- ---
153.	С143018-3 2	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,07	3240,00 ---	-- ---	227 ---	-- ---	-- ---	-- ---
154.	С143018-3 3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,29	3610,00 ---	-- ---	1047 ---	-- ---	-- ---	-- ---
155.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,92	28900,00 ---	-- ---	26588 ---	-- ---	-- ---	-- ---
156.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00 ---	-- ---	8060 ---	-- ---	-- ---	-- ---
157.	С11011-77 3	Скобы ходовые	шт	2,00	221,00 ---	-- ---	442 ---	-- ---	-- ---	-- ---
158.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	14,61	245,44 --- 37,35	3,82 --- 1,44	3587 --- 546	56 --- 21	0,21 --- 0,01	3 --- 0

Итого по разделу: Водопровод 86063

Раздел: Канализация

159.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	135,49	27,84	26,18	3771	3546	0,01	2
					1,66	7,20	225	976	0,03	3
160.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,19	262,72	--	1101	--	1,85	8
					262,72	--	1101	--	--	--
161.	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,04	78245,00	36133,62	3185	1471	247,00	10
					41850,00	9612,90	1703	391	37,30	2
162.	C130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	10м	4,11	12100,00	--	49739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	E0101-13-2	Доработка грунта под колодец	м3	30,00	28,89	27,85	867	835	0,01	0
					1,04	8,44	31	253	0,03	1
164.	E0101-166-1	Обратная засыпка колодца	м3	21,00	122,18	--	2566	--	0,89	19
					122,18	--	2566	--	--	--
165.	E0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,32	9525,08	2308,84	12573	3048	13,87	18
					2286,00	864,68	3018	1141	4,22	6
166.	E0123-13-1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	м3	0,21	14790,87	5028,34	3106	1056	27,10	6
					4382,55	1883,03	920	395	9,20	2
167.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение	м3	1,44	127,00	--	183	--	--	--

		сульфатостойкого цемента			--	--	--	--	--	--
168.	С143018-39	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2400 мм	м	2,67	4860,00 ---	-- --	12976 ---	-- --	-- --	-- --
169.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,87	3610,00 ---	-- --	3141 ---	-- --	-- --	-- --
170.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,21	3240,00 ---	-- --	680 ---	-- --	-- --	-- --
171.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,60	28900,00 ---	-- --	17340 ---	-- --	-- --	--
172.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	8060,00 ---	-- --	24180 ---	-- --	-- --	-- --
173.	С12021-267	Стремянка	т	0,03	133700,00 ---	-- --	3891 ---	-- --	-- --	-- --
174.	СПрайс	Надбавка за окраску стали за2 раза	т	0,03	5940,00 ---	-- --	173 ---	-- --	-- --	-- --
175.	Е0108-4-7	Гидроизсляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	34,50	245,44 --- 37,35	3,82 --- 1,44	8468 --- 1289	132 --- 50	0,21 --- 0,01	7 --- 0
176.	Е0127-38-1	Устройство бетонной отмостки, толщина слоя 16 см	м2	16,50	1414,09	14,12	23332	233	0,27	4

				42,98	3,08	709	51	0,01	0
177.	E0127-38-2	Корректировка, толщина слоя 1 см	м2	-16,50	487,16	--	-8038	--	0,01	-0
					1,13	--	-19	--	--	--
178.	E0101-13-2	Доработка грунта под колодец	м3	15,00	28,89	27,85	433	418	0,01	0
					1,04	8,44	16	127	0,03	0
179.	E0123-13-1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	м3	0,02	14790,87	5028,34	296	101	27,10	1
					4382,55	1883,03	88	38	9,20	0
180.	E0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	1,72	8736,45	1538,85	15027	2647	9,65	17
					1615,95	576,23	2779	991	2,81	5
181.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,74	127,00	--	221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	C143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	1,78	7810,00	--	13902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	C143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,14	3240,00	--	454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,92	28900,00	--	26588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	C131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

				23						
186.	С12021-26	Стремянка	т	0,02	133700,00	--	2607	--	--	--7
					--	--	--	--	--	--
187.	СПрайс	Надбавка за окраску стали за2 раза	т	0,02	5940,00	--	116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов, криволинейного очертания	м3	0,05	10278,43	296,60	514	15	5,95	0
					915,75	110,25	46	6	0,54	0
189.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	14,61	245,44	3,82	3587	56	0,21	3
					37,35	1,44	546	21	0,01	0
		Итого по разделу: Канализация								235037
		Раздел: Септик на 12 м3 в сутки								
190.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	220,50	33,67	32,10	7424	7078	0,01	2
					1,57	12,33	346	2718	0,05	11
191.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	8,40	262,72	--	2207	--	1,85	16
					262,72	--	2207	--	--	--
192.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	224,00	30,00	--	6720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	224,00	45,00	--	10080	--	0,19	42
					9,00	--	2016	--	--	--

194.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	42,50	775,44	24,55	32956	1043	0,26	11
					39,83	9,20	1693	391	0,04	2
195.	E0106-24-1	Устройство ж/бетонной подготовки	м3	7,74	9923,61	493,75	76809	3822	3,81	29
					609,75	169,52	4719	1312	0,67	5
196.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	7,74	127,00	--	983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,29	53000,00	--	15370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	E0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	12,34	18463,07	1152,38	227834	14220	8,06	99
					1350,23	431,55	16662	5325	2,11	26
199.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	12,34	127,00	--	1567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	E0106-11-7	Установка скоб	1т	0,06	93997,62	304,24	5170	17	198,00	11
					33075,00	114,75	1819	6	0,56	0
201.	E0115-51-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по бетону стенки и днища	м2	250,00	251,32	3,39	62830	846	0,65	163
					117,00	0,72	29250	180	0,05	13
202.	C143002-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	м3	3,77	7800,00	--	29445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,00	127,00	--	635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	E0113-24-1	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями, лаком	м2	250,00	102,33	0,12	25581	30	0,04	10

	ХП-734		25	8,08	0,05	2020	13	0,00	0
205.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	5,00	8060,00	--	40300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	8,00	1713,62	274,19	13709	2194	6,93	55
					994,50	103,50	7956	828	0,50	4
207.	Е0116-4-3	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 150 мм	м	4,20	1338,05	17,67	5620	74	0,81	3
					137,25	6,62	576	28	0,03	0
208.	С130804-530	Тройник полиэтиленовый литой 90гр ПЭ 100 SDR 17 DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1,00	2430,00	--	2430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	4,00	770,63	--	3083	--	1,80	7
					301,50	--	1206	--	--	--
210.	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1сальник	16,00	3549,82	1,57	56797	25	3,01	48
					526,50	--	8424	--	--	--
		Итого по разделу: Септик на 12 м3 в сутки								627550
		Раздел: Септик на 1,5 м3 в сутки								
211.	Е0101-13-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью0,4 м3	м3	46,56	57,81	56,84	2691	2646	0,01	0
					0,97	7,19	45	335	0,02	1
212.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,44	262,72	--	378	--	1,85	3
					262,72	--	378	--	--	--
213.	Е0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	2,67	8290,87	1152,38	22137	3077	8,06	22
					1350,23	431,55	3605	1152	2,11	6

214.	Е0123-13-1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	м3	0,17	14790,87	5028,34	2514	855	27,10	5
					4382,55	1883,03	745	320	9,20	2
215.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	2,37	10000,00	--	23700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,89	3610,00	--	3213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	С143018-32	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	м	0,07	3240,00	--	227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
218.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	1,10	28900,00	--	31790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	24,58	245,44	3,82	6033	94	0,21	5
					37,35	1,44	918	35	0,01	0
220.	Е0115-60-1	Штукатурка стен	м2	13,79	205,26	2,00	2830	28	0,57	8
					93,60	0,27	1291	4	0,04	1
221.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,20	127,00	--	25	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	0,30	748,88	1,43	225	--	0,56	0
					102,38	0,54	31	--	0,00	0

			27						
223.	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	1,00	440,21	332,43	440	332	0,61	1
224.	C130804-60	Тройник прямой, d 110 мм	10шт	0,10	102,38 6190,00	86,87 --	102 619	87 --	0,33 --	0 --
225.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,29	-- 200,00	-- --	-- 57	-- --	-- --	-- --
226.	C131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	-- 8060,00	-- --	-- 8060	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Septik на 1,5 м3 в сутки			--	--		--	--	-- 104941

ИТОГО:

	6318140	145019	4817
	777778	49709	242

Накладные расходы :

На монтажные работы	6
На общестроительные работы	83
На металломонтажные работы	1
На сантехнические работы	1
Всего накладных расходов:	92
Итого с накладными	6318231

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	379094
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6697325
Итого с временными, 3,4.0,8 %	6879492
Итого с зимними удорожаниями, 2,2.0,9 %	7015706
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 2,155 %	7163959
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7191477
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7260272
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	17349708
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	346994
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17696702
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2123604
Итого с НДС	19820306

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования Казталовского района ЗКО»

И.О. руководителя _____ Бекмулдин Е.М.

ТЕХНАДЗОР ТОО «АДС ЭлитСтрой»

_____ Калиев К

ПОДРЯДЧИК: ТОО «БатысСтройСервис»

Директор _____ Джольмбетов С.А

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от
«_____»_____2012г №____

Заказчик: ГУ «Отдел образования Казталовского района ЗКО

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»

Найменование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания пришкольного интерната в п.Коктерек Казталовского района ЗКО

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11	06,05,2015				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за_июль_) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания пришкольного интерната в п.Коктерек Казталовского района ЗКО	61426621,95	17512781,87	18971912	5223629	-	-	-	-	2101533,82	19614315,69

М.П. Заказчик: И.О. Руководителя ГУ «Отдел образования Казталовского района ЗКО _____Бекмулдин Е.М. _____ 2015года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «БатысСтройСервис»_____Джолымбетов С.А _____ 2015года
(должность, ф., и., о., подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования Казталовского района ЗКО
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «БатысСтройСервис»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания пришкольного интерната в п.Коктерек Казталовского района ЗКО
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Здание пришкольного интерната в п.Коктерек

ФОРМА 2В

АКТ №4
ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2015 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтно-строительные работы												
		Блок Б Козырек КР-1-4шт												
1	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	32	8,62	0,02	276	1	230	0,05	2				
				8,6	-	275	-	83,71	-	-				
2	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	32 отверст	8,17	0,02	261	1	218	0,05	2				
				8,15	-	261	-	83,71	-	-				
3	С12041-24 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	0,0142 отверст	52400	-	744	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	класса А-III, d 12 мм							
4	Е0109-34-1	-Монтаж стального каркаса т	0,1408	19786,84	2739,11	2786	386	1717	84,64	12
				14438,25	126,56	2033	18	83,71	0,61	-
5	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т т	0,1408	154400	-	21740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс	-Надбавка за окраску стали за 2 раза т	0,1408	5940	-	836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс	-Надбавка за изменение марки стали т	0,1408	1860	-	262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа т	9,36	137,88	10,38	1291	97	1137	0,65	6
				108,31	1,46	1014	14	110,68	0,01	-
9	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 м2	43,056	411	-	17696	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0158-18-6	-Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали м2	5,6	220,7	0,84	1236	5	125	0,14	1
				22,34	0,14	125	1	99,62	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			47128	489			22

РАЗДЕЛ 2. Проемы

				3					
	Двери								
11	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,16	446,86	128,16	1412	405	772	1,03	3
				174,4	44,59	551	141	111,61	0,17	1
		м2								
12	E0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	29,625	369,95	27,89	10960	826	6235	1,12	33
				182,7	5,86	5413	173	111,61	0,03	1
		м2								
		Перегородки П-1								
13	E0156-24-6	-Установка дверных полотен внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных	8	230,34	15,06	1843	120	1720	1,14	9
				211,64	2,41	1693	19	100,45	0,03	-
		полотно								
14	C12065-22	-Полотна глухие, высота 2000 мм, ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8	11,52	3320	-	38246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
15	C11011-792	-Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	8	843	-	6744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
16	E0110-88-1	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	30,72	1206,25	14	37056	430	9979	1,71	53
				285,75	5,29	8778	162	111,61	0,03	1
		м2								
17	E0115-64-3 K=0,1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1мм стен	30,72	35,94	0,43	1104	13	226	0,05	1
				7,37	0,16	226	5	97,66	-	-

		м2							
18	E0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	30,72	257,97	2,35	7925	72	1370	0,27	8
				44,77	0,9	1375	28	97,66	-	-
		м2								
19	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01968	177381,63	2282,63	3491	45	261	49,11	1
				9315	863,44	183	17	130,22	4,21	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			108781	1912			109

РАЗДЕЛ 3. Полы

		Тип пола "К"								
20	E0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	135,53	1080,57	14,85	146450	2013	34366	1,54	208
				243,95	2,32	33063	314	102,96	0,02	3
		1м2								
		Тип пола "Л"								
21	E0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	188,87	779,78	6,13	147277	1157	15036	0,44	83
				67,28	2,31	12706	437	114,4	0,01	2
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			293727	3169			291

РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы

22	E0115-64-4 т.ч.п3,2К= 0,1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1мм потолков	346,74	47,32	0,49	16406	171	4807	0,76	263
				14,01	0,19	4858	65	97,66	0,01	3
		м2								
23	E0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными	346,74	264,27	2,91	91633	1010	17371	0,3	104

		водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску		5 50,2	1,1	17405	381	97,66	0,01	2
24	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2 1045,6	648,58 --- 256,29	6,06 --- 1,76	678150 --- 267976	6333 --- 1843	263511 --- 97,66	1,48 --- 0,01	1549 --- 8
25	С11011-2192 Изм. и доп.вып.13 СН РК	-Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2 1097,88	250 --- -	- --- -	274470 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
26	Е0115-64-3 т.ч.п3,2К=0,1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2 1045,6	38,73 --- 10,16	0,43 --- 0,16	40497 --- 10623	448 --- 171	10542 --- 97,66	0,63 --- 0,01	656 --- 8
27	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2 1045,6	257,97 --- 44,77	2,35 --- 0,9	269733 --- 46811	2457 --- 941	46636 --- 97,66	0,27 --- -	278 --- 5
28	Е0115-18-11 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными, плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 91,26	1189,9 --- 323,43	5,78 --- 3,93	108590 --- 29516	527 --- 358	28898 --- 96,73	1,91 --- 0,02	174 --- 2
29	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	м2 230,2	123,9 --- 21,89	0,33 --- 0,05	28522 --- 5039	76 --- 12	5200 --- 102,96	0,14 --- -	33 --- -
30	Е0115-36-1 Изм. и	-Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями	1м 120,75	648,58 ---	6,06 ---	78315 ---	731 ---	30431 ---	1,48 ---	179 ---

			6						
доп. вып. 11, 12	с креплением на пристенный металлический каркас		256,29	1,76	30947	213	97,66	0,01	1
	м2								
31 С11011-2192	-Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	126,7875	250	-	31697	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
32 Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1 мм оконных и дверных откосов плоских	120,75	70,12	0,77	8467	92	2335	1,11	134
Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК			19,51	0,29	2356	35	97,66	0,01	2
	м2								
33 Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	120,75	257,97	2,35	31150	284	5386	0,27	32
			44,77	0,9	5406	109	97,66	-	1
	м2								
	Фасад								
34 Е0115-51-1	-Штукатурка "под шубу" фасада	41,3	273,78	2,45	11307	101	5074	0,7	29
	м2		125,24	0,56	5172	23	97,66	0,03	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1668937	12230			3430

РАЗДЕЛ 5. Отопление и вентиляция

	Монтажные работы								
35 Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	18	273,3	4,95	4919	89	1326	0,34	6
			60,03	1,86	1081	34	119,06	0,01	-
	м								
36 Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	77	352,3	4,95	27127	381	5674	0,34	26
			60,03	1,86	4622	143	119,06	0,01	1

		неоцинкованных труб диам. 25 мм							
		м							
37	E0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	80	431,3	4,95	34504	396	5895	0,34	27
				60,03	1,86	4802	149	119,06	0,01	1
		м								
38	E0116-9-2	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм	1	898,17	19,99	898	20	168	0,75	1
				133,52	7,49	134	7	119,06	0,04	-
		м								
39	СПрайс	-Кран шаровый "Американка" из штампованной латуни типа HERZ, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30грС до +150грС,PN 16, DN 32	2	1226	-	2452	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	СПрайс	-Кран шаровый "Американка" из штампованной латуни типа HERZ, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30грС до +150грС,PN 16, DN 32	2	1818	-	3636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	E0118-22-5	-Установка кранов воздушных	30	66,29	-	1989	-	952	0,14	4
				26,66	-	800	-	119,06	-	-
		комплект								
42	E0118-22-5	-Установка кранов воздушных	30	32,29	-	969	-	952	0,14	4
				26,66	-	800	-	119,06	-	-
		комплект								
43	СПрайс	-Клапан термостатический типа HERZ,ГЕРЦ-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120грС PN 10, DN 20	30	1029	-	30870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

				8					
		шт							
44	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	29,42	22,68	0,06	667	2	165	0,03	1
				6,68	0,03	197	1	83,71	-	-
		м2								
45	E0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	29,42	41,97	0,04	1235	1	236	0,05	1
				9,57	-	281	-	83,71	-	-
		м2								
46	E0113-16-6 т.ч. п-3.32 К=1,1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих свыше 30% при грунтовании/	42	23,35	0,06	981	3	259	0,04	2
				7,35	0,03	309	1	83,71	-	-
		м2								
47	E0113-26-6 т.ч. п-3.33 К=1,1 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих свыше 30% при окрашивании/	42	42,93	0,05	1803	2	370	0,05	2
				10,52	-	442	-	83,71	-	-
		м2								
48	E0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	5	100,1	10,59	501	53	278	0,32	2
				55,89	3,94	279	20	93,01	0,02	-
		м								
49	C11031-177	-Маты теплоизоляционные	0,003	2890	-	9	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.4 СН РК	ISOVER, марка КТ 11								
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
	Вентиляция DE1								
50 E0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,96	1183,21	13,23	10602	118	2988	1,71	15
			275,2	4,95	2466	44	119,06	0,02	-
	м2								
51 E0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150x150 мм	3	353,05	20,19	1059	61	800	1,3	4
			215,61	8,44	647	25	119,06	0,04	-
	шт								
52 E0120-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	3	1163,69	8,69	3491	26	361	0,59	2
			98,25	2,81	295	8	119,06	0,01	-
	шт								
53 E0120-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	567,87	28,86	568	29	591	3,12	3
			485,01	11,25	485	11	119,06	0,05	-
	шт								
54 C131305-54	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-1-211, d патрубка 200 мм	1	3920	-	3920	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
55 E0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	1,6	289,48	116,03	463	186	254	0,74	1
			126,91	43,6	203	70	93,01	0,21	-
	м2								

				10					
56	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,064	2890	-	185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ВЕ2,ВЕ3,ВЕ5								
57	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,2	1183,21	13,23	8519	95	2401	1,71	12
				275,2	4,95	1981	36	119,06	0,02	-
		м2								
58	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	7	353,05	20,19	2471	141	1867	1,3	9
				215,61	8,44	1509	59	119,06	0,04	-
		шт								
59	Е0120-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	3	1163,69	8,69	3491	26	361	0,59	2
				98,25	2,81	295	8	119,06	0,01	-
		шт								
60	Е0120-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	3	567,87	28,86	1704	87	1772	3,12	9
				485,01	11,25	1455	34	119,06	0,05	-
		шт								
61	С131305-54	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-1-211, d патрубка 200 мм	3	3920	-	11760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	11,4	289,48	116,03	3300	1323	1808	0,74	8
				126,91	43,6	1447	497	93,01	0,21	2
		м2								
63	С11031-177 Изм. и	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,456	2890	-	1318	-	-	-	-

доп.вып.4
СН РК

			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
	ВЕ4								
64	E0120-3-3 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,36	1183,21	13,23	5159	58	1454	1,71	7
			---	---	---	---	---	---	---
			275,2	4,95	1200	22	119,06	0,02	-
	м2								
65	E0120-3-10 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	11,2	1208,26	11,44	13533	128	3236	1,48	17
			---	---	---	---	---	---	---
			238,42	4,27	2670	48	119,06	0,02	-
	м2								
66	E0120-3-11 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	18	1141,4	10,5	20545	189	3921	1,11	20
			---	---	---	---	---	---	---
			179,02	3,94	3222	71	119,06	0,02	-
	м2								
67	E0120-12-10-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150x150 мм	9	353,05	20,19	3177	182	2401	1,3	12
			---	---	---	---	---	---	---
			215,61	8,44	1940	76	119,06	0,04	-
	шт								
68	E0120-21-4 -Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	1	2038,5	20,19	2038	20	227	1,11	1
			---	---	---	---	---	---	---
			182,56	8,44	183	8	119,06	0,04	-
	шт								
69	E0120-24-3 -Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	776,76	66,43	777	66	781	4,05	4
			---	---	---	---	---	---	---
			630,46	25,31	630	25	119,06	0,13	-
	шт								
70	C131305-54 -Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата,	1	3920	-	3920	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-

	марки УП-1-211, d патрубка 200 мм								
		шт							
71	E0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	1,6	289,48	116,03	463	186	254	0,74	1
				126,91	43,6	203	70	93,01	0,21	-
		м2								
72	C11031-177	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,064	2890	-	185	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			215207	3867			205

РАЗДЕЛ 6. Водопровод и канаоизация

Санитарно техническое оборудование

73	E0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	3	9194,48	49,05	27583	147	1660	2,55	8
				445,05	19,69	1335	59	119,06	0,09	-
		комплект								
74	E0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	1,5	68,18	-	102	-	121	0,39	1
				68,02	-	102	-	119,06	-	-
		м								
75	C130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	3	659	-	1977	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
76	E0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	5	5987,64	26,91	29938	135	2439	2,24	11
				398,48	11,25	1992	56	119,06	0,05	-
		комплект								
77	C131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200,	5	1750	-	8750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	670x630x240-180, 200-175 мм								
		шт							
78	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	5	1750	-	8750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
79	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	2	4298,73	68,37	8597	137	516	1,14	2
				191,48	25,31	383	51	119,06	0,13	-
		комплект								
80	Е0117-5-2	-Установка моек на два отделения	1	9257,24	77,06	9257	77	563	2,6	3
				445,05	28,13	445	28	119,06	0,14	-
		комплект								
81	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	1750	-	1750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
82	Е0117-1-8	-Установка биде	1	7466,29	35,6	7466	36	679	3,16	3
				556,31	14,06	556	14	119,06	0,06	-
		комплект								
83	Е0117-4-1	-Установка писсуаров настенных /одиночных/	1	2415,56	17,38	2416	17	228	1,07	1
				186,3	5,62	186	6	119,06	0,04	-
		комплект								
		Система В1								
84	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	6	546,39	15,24	3278	91	2444	1,89	11
				336,38	5,71	2018	34	119,06	0,03	-
		м								
85	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	39	546,39	15,24	21309	594	15884	1,89	74
				336,38	5,71	13119	223	119,06	0,03	1
		м								

86	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	14 м	4	445,87	9,88	1783	40	1287	1,48	6
					266,51	3,69	1066	15	119,06	0,02	-
87	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	7	433,63	6,6	3035	46	1828	1,21	8
					216,83	2,48	1518	17	119,06	0,01	-
88	СПрайс	-Кран шаровый "Американка" из штампованной латуни типа HERZ, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30грС до +150грС, PN 16, DN 32	м	1	1818	-	1818	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
89	СПрайс	-Кран шаровый "Американка" из штампованной латуни типа HERZ, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30грС до +150грС, PN 16, DN 20	шт	2	729	-	1458	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
90	СПрайс	-Кран шаровый "Американка" из штампованной латуни типа HERZ, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30грС до +150грС, PN 16, DN 15	шт	5	515	-	2575	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
91	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ,	шт	3	100,1	10,59	300	32	167	0,32	1
					55,89	3,94	168	12	93,01	0,02	-

	матами звукопоглощающими толщиной 40 мм								
		м							
92	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,002	2890	-	6	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
93	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	3	120,4	7,99	361	24	105	0,22	1
				34,42	3,1	103	9	93,01	0,02	-
		м								
94	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0000004	185900	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
		Система Т3								
95	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	11	486,7	15,24	5354	168	4480	1,89	21
				336,38	5,71	3700	63	119,06	0,03	-
		м								
96	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	32	-	352	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
97	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1742,13	121,34	3484	243	3859	9,05	18
				1575,79	45	3152	90	119,06	0,23	-
		комплект								
98	СПрайс	-Водоподегреватель "ARISTON-100"	1	10274,75	-	10275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
99	СПрайс	-Водоподегреватель	1	9340,68	-	9341	-	-	-	-

				16					
	"ARISTON-80"			-	-	-	-	-	-	-
		комплект							
100 СПрайс	-Кран шаровый "Американка" из штампованной латуни типа HERZ, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30грС до +150грС, PN 16, DN 20	2	729	-	1458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт							
	Система К1								
101 Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	25	653,32	0,37	16333	9	3757	0,73	18
			140,18	0,07	3505	2	107,15	-	-
		м							
102 Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	12	774,81	0,48	9298	6	1737	0,71	8
			135	0,09	1620	1	107,15	-	-
		м							
103 СПрайс	-Прочистка диам.50мм	2	97,14	-	194	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
104 СПрайс	-Прочистка диам.100мм	2	171,87	-	344	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
105 Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	3	1426,59	8,69	4280	26	343	0,53	2
			93,15	2,81	279	8	119,06	0,01	-
		комплект							
106 Е0169-1-3	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 2 кирпича	1	954,04	666,83	954	667	454	1,89	2
			287,21	255,45	287	255	83,71	1,4	1
		отверст							
107 Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	1	208,5	2,32	209	2	137	1,09	1
			163,35	0,36	163	-	83,71	-	-
		отверст							
108 Е0116-10-8	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	1	2358,51	56,66	2359	57	174	0,71	1

	стальныхэлектросварных труб диам. 200 мм		17 124,81	21,21	125	21	119,06	0,1	-
109	E0122-14-6 -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	м 0,001	593638,22 55631,25	101238,69 38244,38	594 56	101 38	114 120,92	319,7 186,79	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	км Тенге			207340	2654			201

РАЗДЕЛ 7. Электроосвещение (Внутренние устройства)

	Монтажные работы								
110	E0121-24-1 -Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	584,95 452,81	38,75 15,36	585 453	39 15	470 100,45	2,65 0,08	3 -
111	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт 8	501,2 227	13,2 2,3	4010 1816	106 18	1621 88,36	1 0,01	8 -
112	Ц0108-80-1 -Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт 1	108,5 101	1,6 -	109 101	2 -	89 88,36	1 -	1 -
113	E0167-17-1 -Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт 42	37,55 37,55	- -	1577 1577	- -	1426 90,41	0,24 -	10 -
114	E0121-3-1 -Прокладкаполиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	шт 1500	40,46 30,28	- -	60689 45419	- -	45625 100,45	0,19 -	279 -
115	E0167-13-3 -Затягивание провода в трубы,	м 725	19,25	0,03	13956	22	12598	0,12	85

			18						
	первый провод сечением 16 мм2		19,22	-	13935	-	90,41	-	-
		м							
116	Е0167-13-2 -Затягивание провода в трубы,	1415	11,86	-	16782	-	15172	0,07	104
	первый провод сечением 6 мм2		11,86	-	16782	-	90,41	-	-
		м							
117	Е0121-15-3 -Прокладка проводов сечением	50	5,84	-	292	-	276	0,03	2
	до 70 мм2 в лотках		5,49	-	274	-	100,45	-	-
		м							
118	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы	1,8	218,93	-	394	-	414	1,54	3
	вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		218,93	-	394	-	105,1	-	-
		м3							
119	Е0101-166-1-Засыпка вручную траншей,	1,5	122,18	-	183	-	193	0,89	1
	пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		122,18	-	183	-	105,1	-	-
		м3							
120	Ц0108-472-2-Заземлитель горизонтальный в	15	61,9	3,3	929	50	310	0,14	2
	траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2		23	0,4	345	6	88,36	-	-
		м							
121	Ц0108-472-6-Проводник заземляющий открыто	5	88,9	3,1	445	16	125	0,16	1
	по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100мм2		27,9	0,3	140	1	88,36	-	-
		м							
122	Ц0108-471-3-Заземлитель вертикальный из	3	247,7	20,7	743	62	298	0,7	2
	круглой стали, диаметр 12 мм		111	1,6	333	5	88,36	0,01	-
		шт							
123	Е0167-12-2 -Монтаж труб для	1	89,94	0,77	90	1	81	0,54	1
	электропроводки, трубы стальные по конструкциям диаметром 40 мм		89,17	0,11	89	-	90,41	-	-
		м							
	Материалы не учтенные ценником								
124	С151801-132-Коробка полиэтиленовая для	0,042	16300	-	685	-	-	-	-

	установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток,тип Л48УХЛЗ			-	-	-	-	-	-	-
125	С151803-48 -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	1000шт 0,065	26100	-	1697	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
126	С151601-590-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	1000м 0,05	467700	-	23385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			126549	296			501

РАЗДЕЛ 8. Пожарная сигнализация

Монтажные работы

127	Ц0110-667-1-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3579	23	23
			4275	-	4275	-	83,71	-	-
128	Ц0110-669-1-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт 1	2062,7	1,6	2063	2	1659	11	11
			1982	-	1982	-	83,71	-	-
129	Ц0110-668-2-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в	шт 15	369,9	1,6	5549	24	4357	2	30
			347	-	5205	-	83,71	-	-

нормальном исполнении								
130 ЦО110-668-1-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	30	153,5	-	4605	-	3616	1	30
			144	-	4320	-	83,71	-	-
131 ЦО108-532-4-Ручной пожарный извещатель	шт	2	467,4	9,4	935	19	465	2	4
			263	-	526	-	88,36	-	-
132 ЦО108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	501,2	13,2	501	13	203	1	1
			227	2,3	227	2	88,36	0,01	-
133 ЦО108-398-1-Провода в лотках, провод, сечение до 6 мм2	шт	1055	5,4	2,3	5697	2427	2983	0,01	11
			2,5	0,7	2638	739	88,36	-	4
134 ЦО108-402-1-Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	20	50,5	23,1	1010	462	488	0,13	3
			22,1	5,5	442	110	88,36	0,03	1
135 ЦО108-412-1-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	1075	8,5	0,1	9138	108	6934	0,05	54
			7,3	-	7848	-	88,36	-	-
136 ЦО108-410-1-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	1	34,2	1,2	34	1	21	0,14	-
			23,2	0,2	23	-	88,36	-	-
137 ЦО108-407-1-Трубы стальные по	м	1	125,6	64,1	126	64	51	0,26	-

				21					
		установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		41,4	15,8	41	16	88,36	0,09	-
138	Ц0108-593-1-1	Световые настенные указатели	м 4	241,7	91	967	364	554	0,82	3
				131	25,7	524	103	88,36	0,15	1
139	Ц0108-121-1-	Монтаж аккумуляторных батарей	шт 1	307,7	-	308	-	245	2	2
				277	-	277	-	88,36	-	-
140	Ц0108-397-1-	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	275	170,1	15,3	46778	4208	4617	0,09	25
				15,8	3,2	4345	880	88,36	0,02	5
141	Ц0108-411-1-	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	м 380	114,4	7,8	43472	2964	16554	0,29	110
				48,8	0,5	18544	190	88,36	-	1
		Материалы не учтенные в стоимости монтажных работ	м							
142	СПрайс	-Выключатель автоматический с боксом	1	149,45	-	149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	СПрайс	-Провод КСПВ 4х0,4	шт 380	11,58	-	4400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	СПрайс	-Провод КСПВ 2х0,4	м 675	4,86	-	3281	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	СПрайс	-Кабель ШВВП 2х0,75	м 20	24,29	-	486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
146	С130804-28	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	м 0,1	664	-	66	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	С151704-2	-Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	10м 4	462	-	1848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
148	СПрайс	-Батарея 12В, 4,5А/Ч "БИРП"	шт 1	1046,16	-	1046	-	-	-	-

				22						
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
149	СПрайс	-Кабель-канал ПВХ 20х10	550	23,54	-	12947	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
150	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	1	168	-	168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
151	СПрайс	-Рукава гибкие металлические Р3-Ц-Х-10	380	35,49	-	13486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Оборудование								
152	СПрайс	-Прибор пожарной сигнализаций ВЭРС-ПК8	1	5051,44	-	5051	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
153	СПрайс	-Оповещатель комбинированный МАЯК-12К	1	747,25	-	747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
154	СПрайс	-Извещатель пожарный дымовой ДИП-212-41	15	300,77	-	4512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
155	СПрайс	-Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5	30	74,73	-	2242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
156	СПрайс	-Извещатель ручной пожарный ИПР-3СУ	2	504,4	-	1009	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
157	СПрайс	-Блок бесперебойного питания "СКАТ"	1	4670,34	-	4670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			181777	10656			307

РАЗДЕЛ 9. Топочная. Общестроительные работы

	Отделочные работы								
158	E0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	35	377,98	3,43	13229	120	2565	0,46	16
				73,73	1,31	2581	46	97,66	0,01	-
159	E0115-180-1-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	35	197,34	1,19	6907	42	777	0,14	5
				22,28	0,45	780	16	97,66	-	-
	Крыльцо К1									
160	E0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м2	2	218,93	-	438	-	460	1,54	3
				218,93	-	438	-	105,1	-	-
161	E0108-3-2 -Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,13	4715,27	100,89	613	13	23	0,85	-
				123,75	38,25	16	5	109,75	0,18	-
162	E0111-2-9 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,5	9008,78	-	4504	-	324	3,66	2
				567	-	284	-	114,4	-	-
163	E0106-11-10-Армирование подстилающих слоев и набетонок	м3	0,007456	5239,08	327,33	39	2	15	11,6	-
				1890	123,75	14	1	97,66	0,6	-
164	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1т	0,007456	41200	-	307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	E0111-27-1 -Устройство покрытий на	т	1,95	268,26	16,79	523	33	263	0,73	1

				24					
		цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток		111,6	6,28	218	12	114,4	0,03	-
166	С143003-40	-Плитка тротуарная м2	1,989	1670	-	3322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
167	Е0109-24-1	Козырек -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей м2	0,0352	13864,97	4022,39	488	142	299	56,5	2
				9090	1071,86	320	38	83,71	3,81	-
168	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т т	0,0352	154400	-	5435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
169	СПрайс	-Надбавка за окраску стали за2 раза т	0,0352	5940	-	209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	СПрайс	-Надбавка за изменение марки стали т	0,0352	1860	-	65	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
171	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа т	1,96	121,68	8,3	238	16	207	0,57	1
				94,18	1,17	185	2	110,68	-	-
172	С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 м2	2,254	411	-	926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
173	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий м2	0,5	544,76	1,24	272	1	85	0,97	-

	/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		153,23	0,47	77	-	110,68	-	-
174	E0107-20-1 -Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	м2 0,00355	41008,57	2434,57	146	9	152	170	1
			31950	920,25	113	3	130,22	4,49	-
175	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т 0,00355	52400	-	186	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			37849	377			31

РАЗДЕЛ 10. Топочная. Тепломеханическая часть

176	E0118-2-1 -Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	12742,59	1712,39	25485	3425	20492	46	92
			7965	641,25	15930	1283	119,06	3,13	6
177	75-1-70 -Котел отопительный чугунный водогрейный марки КЧМ-5-К на твердом топливе, тип ТУ 21-469-029-95, теплопроизводительность 40 кВт, количество секций 5 шт, 955x500x1150 мм	1котел 2	60300	-	120600	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
178	E0118-13-1 -Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	шт 2	2759,83	120,17	5520	240	5390	13	26
			2218,5	45	4437	90	119,06	0,22	-
		1насос							

179	Ц0108-481-2-0	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	26 456,2	24,2	912	48	426	1	2
				239	2,3	478	5	88,36	0,01	-
180	Спрайс	шт -Насос циркуляционный UPS-32-40	2	13002,23	-	26004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
181	Е0118-10-1	комплект -Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1	4578,67	68,6	4579	69	769	3,63	4
				621	24,75	621	25	119,06	0,13	-
182	Е0118-16-1	1бак -Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	1	10045,53	76,23	10046	76	576	2,64	3
				454,5	29,25	455	29	119,06	0,14	-
183	Е0116-10-2	1шт -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	22	623,7	14,12	13721	311	2767	0,55	12
				100,35	5,29	2208	116	119,06	0,03	1
184	Е0116-29-1	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	22	10,99	-	242	-	280	0,05	1
				10,69	-	235	-	119,06	-	-
185	Е0116-15-2	м -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1286	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	119,06	0,07	-
		1шт								

186	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм		4	27 6880	-	27520	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
187	ЕО116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	6	473,47	39,24	2841	235	1929	1,47	9
					254,25	15,75	1526	94	119,06	0,07	-
188	С130904-16	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	1шт	4	784	-	3136	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
189	С130903-27	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	2	634	-	1268	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
190	ЕО113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	шт	5,72	21,8	0,05	125	-	28	0,03	-
					5,81	0,02	33	-	83,71	-	-
191	ЕО113-26-6 т.ч. п-3.27 К=1,05 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,72	40,74	0,04	233	-	40	0,04	-
					8,34	-	48	-	83,71	-	-
192	ЕО118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	м2	2	859,96	1,57	1720	3	96	0,22	-
					40,5	-	81	-	119,06	-	-
193	ЕО118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2	64,62	-	129	-	129	0,31	1
					54	-	108	-	119,06	-	-
194	С131205-5	-Термометры угловые в оправе	комплект	2	541	-	1082	-	-	-	-

				28					
		шт		-	-	-	-	-	-	-
195	Е0109-34-2	-Монтаж дымовой трубы	0,44128	9632,76	905,18	4251	399	2764	45,4	20
				---	---	---	---	---	---	---
				7380	101,25	3257	45	83,71	0,49	-
		т								
196	С130806-101	-Трубы стальные электросварные	14	2030	-	28420	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм		---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Водопровод В5								
197	Е0117-7-1	-Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	1	2606,34	330,46	2606	330	2746	13,4	13
				---	---	---	---	---	---	---
				2182,5	123,75	2183	124	119,06	0,6	1
		бак								
198	С131203-13	-Баки круглые вместимостью до 0,5 м3	1	8920	-	8920	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
199	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	2759,83	120,17	5520	240	5390	13	26
				---	---	---	---	---	---	---
				2218,5	45	4437	90	119,06	0,22	-
		1насос								
200	Ц0108-481-2-0	-Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	2	456,2	24,2	912	48	426	1	2
				---	---	---	---	---	---	---
				239	2,3	478	5	88,36	0,01	-
		шт								
201	СПрайс	-Насос JET62M	2	10087,94	-	20176	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
202	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	3	264,48	3,96	793	12	192	0,3	1
				---	---	---	---	---	---	---
				52,2	1,49	157	4	119,06	0,01	-

		м							
203	E0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2572	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	119,06	0,07	1
		1шт								
204	C130904-16	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	4	784	-	3136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
205	C130903-27	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	634	-	2536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		BE1								
206	E0120-20-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,38	863	5	75	0,36	-
				60,75	2,25	61	2	119,06	0,01	-
		шт								
207	E0120-24-1	-Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	1	498,77	23,09	499	23	488	2,58	3
				400,5	9	401	9	119,06	0,04	-
		шт								
208	C131305-54	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-1-211, d патрубка 200 мм	1	3920	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
209	E0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали	0,6283	1151,91	13,16	724	8	189	1,54	1
				247,5	4,93	156	3	119,06	0,02	-

	толщиной 0,5 мм								
210	E0120-12-10-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150x150 мм	м2	1	320,85	16,15	321	16	220	1,07	1
				177,75	6,75	178	7	119,06	0,03	-
211	E0116-13-2 -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	шт	4,5	748,88	1,43	3370	6	551	0,56	3
				102,38	0,54	461	2	119,06	-	-
212	E0116-13-1 -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	3	620,54	0,64	1862	2	380	0,58	2
				106,2	0,25	319	1	119,06	-	-
213	СПрайс -Прочистка диам.110мм	м	1	171,87	-	172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
214	E0116-10-8 -Прокладка футляра из стальных электросварных труб диам. 200 мм	шт	0,8	2303,35	45,33	1843	36	93	0,46	-
				80,98	16,97	65	14	119,06	0,08	-
215	E0122-14-6 -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	м	0,0008	566134,23	80990,95	453	65	76	278	-
				48375	30595,5	39	24	120,92	149,43	-
		км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			342140	6072			240

РАЗДЕЛ 11. Топочная. Пожарная сигнализация

	Монтажные работы								
216	Ц0110-667-5-Прибор ПС на 1 луч		1	1139,5	1,6	1140	2	904	6	6

			31						
		шт	1080	-	1080	-	83,71	-	-
217	ЦО110-669-1-	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	1	2062,7	1,6	2063	2	1659	11	11
				1982	-	1982	-	83,71	-	-
		шт								
218	ЦО110-668-2-	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	1	369,9	1,6	370	2	290	2	2
				347	-	347	-	83,71	-	-
		шт								
219	ЦО110-668-1-	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	1	153,5	-	154	-	121	1	1
				144	-	144	-	83,71	-	-
		шт								
220	ЦО108-532-4-	Ручной пожарный извещатель	1	467,4	9,4	467	9	232	2	2
				263	-	263	-	88,36	-	-
		шт								
221	ЦО108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	203	1	1
				227	2,3	227	2	88,36	0,01	-
		шт								
222	ЦО108-398-1-	Провода в лотках, провод, сечение до 6 мм2	15	5,4	2,3	81	35	42	0,01	-
				2,5	0,7	38	11	88,36	-	-
		м								
223	ЦО108-402-1-	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	2	50,5	23,1	101	46	49	0,13	-
				22,1	5,5	44	11	88,36	0,03	-
		м								
224	ЦО108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод	17	8,5	0,1	145	2	110	0,05	1
				7,3	-	124	-	88,36	-	-

	первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2								
		м							
225	Ц0108-593-1-Световые настенные указатели 1	1	241,7	91	242	91	138	0,82	1
			131	25,7	131	26	88,36	0,15	-
		шт							
226	Ц0108-397-1-Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	7,5	170,1	15,3	1276	115	126	0,09	1
			15,8	3,2	119	24	88,36	0,02	-
		м							
	Материалы не учтенные ценником								
227	СПрайс -Выключательавтоматический с боксом	1	149,45	-	149	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
228	СПрайс -Провод КСПВ 4х0,4	10	11,58	-	116	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
229	СПрайс -Провод КСПВ 2х0,4	5	4,86	-	24	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
230	СПрайс -Кабель ШВВП 2х0,75	2	24,29	-	49	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
231	С151704-2 -Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	1	462	-	462	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
232	СПрайс -Ватарея 12В, 4,5 А/Ч "ВИРП"	1	1046,16	-	1046	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
233	СПрайс -Кабель-канал ПВХ 20х10	15	23,54	-	353	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
	Оборудование								
234	СПрайс -Прибор пожарной сигнализаций ВЭРС-ПК1	1	2241,76	-	2242	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
235	СПрайс -Оповещатель комбинированный МАЯК-12К	1	747,25	-	747	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

236 СПрайс	-Извещатель пожарный дымовой ДИП-212-41	шт	1	300,77	-	301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
237 СПрайс	-Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5	шт	1	74,73	-	75	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
238 СПрайс	-Извещатель ручной пожарный ИПР-3СУ	шт	1	504,4	-	504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				12606	316			26

РАЗДЕЛ 12. Топочная. Электрическое освещение (Внутренние устройства)

	Монтажные работы								
239 Е0167-17-5	-Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный	шт	1	181,55	0,69	182	1	164	0,89	1
				180,86	0,11	181	-	90,41	-	-
240 Е0121-24-1 к=1,15	-Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1	584,94	35,65	585	36	458	2,58	3
				441,91	14,13	442	14	100,45	0,07	-
241 Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	7	501,2	13,2	3508	92	1418	1	7
				227	2,3	1589	16	88,36	0,01	-
242 Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	228,8	13,2	229	13	183	1	1
				205	2,3	205	2	88,36	0,01	-
243 Ц0108-80-1	-Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов	шт	4	108,5	1,6	434	6	357	1	4
				101	-	404	-	88,36	-	-

				34					
244	E0121-17-1 к=1,15	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	4	197,25	66,19	789	265	575	0,64	3
				101,79	41,32	407	165	100,45	0,18	1
			шт							
245	E0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	8	37,55	-	300	-	272	0,24	2
				37,55	-	300	-	90,41	-	-
			шт							
246	E0167-11-1	-Прокладка скрытой проводки в пустотах	136	17,21	-	2341	-	2116	0,1	14
				17,21	-	2341	-	90,41	-	-
			м							
247	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,08	218,93	-	236	-	249	1,54	2
				218,93	-	236	-	105,1	-	-
			м3							
248	E0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,9	122,18	-	110	-	116	0,89	1
				122,18	-	110	-	105,1	-	-
			м3							
249	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	9	61,9	3,3	557	30	186	0,14	1
				23	0,4	207	4	88,36	-	-
			м							
250	Ц0108-472-6-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	24	88,9	3,1	2134	74	598	0,16	4
				27,9	0,3	670	7	88,36	-	-
			м							
251	Ц0108-471-3-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	3	247,7	20,7	743	62	298	0,7	2
				111	1,6	333	5	88,36	0,01	-
			шт							
		Материалы не учтенные в стоимости монтажных работ								
252	СПрайс	-Счетчик трехфазный электрический ЦЭ6803В 1т	1	4109,9	-	4110	-	-	-	-

		220В5-50А 3Ф			35 -	-	-	-	-	-	-
253	СПрайс	-Щит вводно-распределительный ШУРН-3/12	шт	1	2241,78 -	- -	2242 -	- -	- -	- -	- -
254	СПрайс	-Выключатели автоматические	шт	7	85,93 -	- -	602 -	- -	- -	- -	- -
255	СПрайс	-Пускатель магнитный ПМЛ-1220	шт	4	2204,4 -	- -	8818 -	- -	- -	- -	- -
256	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП-100	шт	3	871 -	- -	2613 -	- -	- -	- -	- -
257	С151701-88	-Светильники тип ПСХ-60	шт	1	157 -	- -	157 -	- -	- -	- -	- -
258	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720 -	- -	4720 -	- -	- -	- -	- -
259	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	6	156 -	- -	936 -	- -	- -	- -	- -
260	С151801-145	-Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	2	68 -	- -	136 -	- -	- -	- -	- -
261	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	шт	0,008	16300 -	- -	130 -	- -	- -	- -	- -
262	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или	1000шт	0,002	26100 -	- -	52 -	- -	- -	- -	- -

	скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2								
		1000шт							
263 С151706-16	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	3	39	-	117	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
264 С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	1	24	-	24	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
265 С151601-587 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,025	125400	-	3135	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
266 С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,015	60500	-	908	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
267 С151607-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,096	2599	-	250	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		км							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			41096	579			43

РАЗДЕЛ 13. Навес для угля

268 Е0101-165-6	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4,166	218,93	-	912	-	959	1,54	6
			218,93	-	912	-	105,1	-	-
		м3							
269 Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных	3,845	9605,97	112,36	36935	432	3995	6,34	24

			37						
	фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны		1021,5	42,44	3928	163	97,66	0,21	1
270	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	м3 -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,01176	73000	-	858	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
271	Е0111-2-9	т -Бетонная отмостка	0,68	8437,58	-	5738	-	441	3,66	2
				567	-	386	-	114,4	-	-
272	Е0109-34-1	м3 -Монтаж опор	0,29154	16609,27	2191,29	4842	639	3089	73,6	21
				12555	101,25	3660	30	83,71	0,49	-
273	С12021-245	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,29154	172800	-	50378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
274	СПрайс	т -Надбавка за окраску стали за2 раза	0,29154	5940	-	1732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
275	СПрайс	т -Надбавка за изменение марки стали	0,29154	1860	-	542	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
276	Е0109-24-1	т -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	1,32084	13864,97	4022,39	18313	5313	11236	56,5	75
				9090	1071,86	12006	1416	83,71	3,81	5
277	Е0109-48-1	т -Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,32084	1333,5	312,12	1761	412	751	2,96	4
				679,5	-	898	-	83,71	-	-
278	С12021-237	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	1,32084	154400	-	203938	-	-	-	-

				38					
	с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т			-	-	-	-	-	-	-
279 СПрайс	-Надбавка за окраску стали за2 раза	т	1,32084	5940	-	7846	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
280 СПрайс	-Надбавка за изменение марки стали	т	1,32084	1860	-	2457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
281 Е0109-25-1	-Монтаж прогонов	т	0,47791	5030,5	2020,02	2404	965	1110	14,1	7
				2272,5	502,43	1086	240	83,71	1,79	1
282 С12021-120	-Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,47791	101700	-	48603	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
283 СПрайс	-Надбавка за окраску стали за2 раза	т	0,47791	5940	-	2839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
284 СПрайс	-Надбавка за изменение марки стали	т	0,47791	1860	-	889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
285 Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	т	33,2	129,6	8,3	4303	276	3504	0,57	19
				94,18	1,17	3127	39	110,68	-	-
286 С11011-3640 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м2	38,18	411	-	15692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
287 Е0109-47-1И	-Облицовка стальным	м2	152	55,95	2,99	8504	455	6337	0,3	45

				39					
	зм. и доп.вып.12	профилированным листом		48,83	0,97	7422	147	83,71	-	1
		м2							
288	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	174,8	745	-	130226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
289	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	1,89	330,85	32,08	625	61	600	1,49	3
				272,25	12,13	515	23	111,61	0,06	-
		м2								
290	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,89	5610	-	10603	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
291	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			562900	8552			207
		РАЗДЕЛ 14. Резервуар для питьевой воды емкостью 50м3								
292	У4-1521-3	-Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-57.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, бетонные и железобетонные конструкции	0,5	617468	21574	308734	10787	19603	154	77
				25455	8266	12728	4133	116,26	40	20
		резерв.								
293	У4-1521-4	-Резервуар для воды	1	103392	12602	103392	12602	37915	215	215

			40						
	прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-57.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, изоляционные работы		35624	3572	35624	3572	96,73	13	13
	резерв.								
294 У4-1521-5	-Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-57.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, прочие работы	1	4683	122	4683	122	1748	12	12
			1752	38	1752	38	97,66	0,22	-
	резерв.								
295 У4-1521-6	-Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-57.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж металлоконструкций	0,5	66683	2484	33342	1242	1537	18	9
			2912	759	1456	380	83,71	3	2
	резерв.								
296 У4-1521-7	-Резервуар для воды прямоугольный железобетонный сборный, вместимостью 50 м3, при толщине грунтовой обсыпки 0,5 м /ТП 901-4-57.83/, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, в сухих грунтах. Строительные работы, монтаж технологических трубопроводов	0,5	18705	638	9353	319	1527	18	9
			3349	299	1675	149	83,71	1	1
	резерв.								

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			459503	25072			322
	РАЗДЕЛ 15. Тепловые сети								
	Земляные работы								
297	E0101-166-1-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,61	122,18	-	319	-	335	0,89	2
			122,18	-	319	-	105,1	-	-
	м3								
298	E0101-27-1 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	15	5,55	5,55	83	83	24	-	-
			-	1,8	-	27	90,22	0,01	-
	м3								
299	E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	17,61	21,55	4,52	379	80	271	0,11	2
			17,03	-	300	-	90,22	-	-
	м3								
	тепловые сети								
300	E0124-2-1 -Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,025	212117,21	46381,71	5303	1160	2813	424	11
			76050	17015,25	1901	425	120,92	88,37	2
	км								
301	E0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,47	21,8	0,05	97	-	22	0,03	-
			5,81	0,02	26	-	83,71	-	-
	м2								
302	E0113-26-6 К=2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,47	40,72	0,04	182	-	31	0,04	-
			8,32	-	37	-	83,71	-	-
	м2								
303	E0107-53-11-Установка опорных подушек ОП	8	399,33	24,15	3195	193	1883	1,03	8
			171,9	8,83	1375	71	130,22	0,04	-
	шт								
304	C143014-3 -Опорные подушки ОП	0,032	29104	-	931	-	-	-	-
	Изм. и								

			42						
доп.вып.6	м3		-	-	-	-	-	-	-
СН РК									
305 Е0113-37-1 -Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой		5,25	437,14	5,38	2295	28	831	0,94	5
			186,75	2,25	980	12	83,71	0,01	-
	м2								
306 Е0113-37-2 -Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой		5,25	215,48	1,57	1131	8	326	0,4	2
			74,25	-	390	-	83,71	-	-
	м2								
307 Е0126-9-1 -Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм		25	90,7	8,47	2267	212	1203	0,28	7
			48,6	3,15	1215	79	93,01	0,02	-
	м								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			16184	1764			37

РАЗДЕЛ 16. Водопровод

308 Е0101-166-1-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы		21	122,18	-	2566	-	2697	0,89	19
			122,18	-	2566	-	105,1	-	-
	м3								
309 Е0118-13-1 -Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т		1	3150,83	120,17	3151	120	2695	13	13
			2218,5	45	2219	45	119,06	0,22	-
	1насос								
310 ЦО108-481-2-0 Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску;		1	456,2	24,2	456	24	213	1	1
			239	2,3	239	2	88,36	0,01	-

	присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т								
		шт							
	Колодец 1500мм								
311	E0127-38-1 -Устройство бетонной отмостки, толщина слоя 16 см	5,5	1414,09	14,12	7777	78	313	0,27	1
			42,98	3,08	236	17	123,71	0,01	-
		м2							
312	E0127-38-2 -Корректировка, толщина слоя 1 см	5,5	-487,16	-	-2679	-	-8	-0,01	-
	K=6		-1,13	-	-6	-	123,71	-	-
		м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			11271	222			34
	РАЗДЕЛ 17. Канализация								
313	E0101-166-1-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	36,78	122,18	-	4494	-	4723	0,89	33
			122,18	-	4494	-	105,1	-	-
		м3							
314	E0101-27-1 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	102	5,55	5,55	567	567	166	-	-
			-	1,8	-	184	90,22	0,01	1
		м3							
315	E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	138,78	21,55	4,52	2990	627	2132	0,11	15
			17,03	-	2363	-	90,22	-	-
		м3							
	Колодец 1000мм-3шт								
316	E0123-13-1 -Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	0,21	14790,87	5028,34	3106	1056	1591	27,1	6
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК		4382,55	1883,03	920	395	120,92	9,2	2
		м3							
317	C143001-54 -Надбавка к сметной стоимости	1,44	127	-	183	-	-	-	-

			44						
	бетона за применение сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
		м3							
	Колодец 1500мм-1шт /выгреб/								
318	E0127-38-1 -Устройство бетонной отмостки, толщина слоя 16 см	5,5	1414,09	14,12	7777	78	313	0,27	1
			42,98	3,08	236	17	123,71	0,01	-
		м2							
319	E0127-38-2 -Корректировка, толщина слоя 1 см К=6	5,5	-487,16	-	-2679	-	-8	-0,01	-
			-1,13	-	-6	-	123,71	-	-
		м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			16438	2327			55
	РАЗДЕЛ 18. Септик на 12 м3 в сутки								
320	E0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	228,9	6,48	6,48	1483	1483	434	-	-
			-	2,1	-	482	90,22	0,01	2
		м3							
321	E0101-27-8 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	120	3,2	3,2	384	384	112	-	-
			-	1,04	-	125	90,22	-	-
		м3							
322	E0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	25,2	134,1	-	3379	-	3552	0,97	24
			134,1	-	3379	-	105,1	-	-
		м3							
323	E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	160	21,55	4,52	3447	723	2458	0,11	17
			17,03	-	2725	-	90,22	-	-
		м3							
324	E0127-38-1 -Бетонная отмостка	55	1427,05	14,12	78488	777	3134	0,27	15

			45						
	м2		42,98	3,08	2364	169	123,71	0,01	1
325 E0110-50-1 -Устройство деревяной крышки		5	1383,55	35,45	6918	177	362	0,34	2
	м2		51,75	13,17	259	66	111,61	0,06	-
326 C11011-773 -Скобы ходовые		66	221	-	14586	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
327 E0106-11-7 -Установка опорных скоб		0,0036	93997,62	304,24	338	1	117	198	1
	1т		33075	114,75	119	-	97,66	0,56	-
328 E0110-28-8 -Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку		4	1092,25	2,78	4369	11	638	0,94	4
			141,75	1,06	567	4	111,61	0,01	-
	м2								
329 E0122-1-1 -Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощиасбестоцементных муфт		0,002	388244,67	1984,82	776	4	113	270	1
			45900	749,25	92	1	120,92	3,66	-
	км								
330 E0122-1-2 -Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощиасбестоцементных муфт		0,004	598044,45	2029,45	2392	8	263	314	1
			53550	767,25	214	3	120,92	3,75	-
	км								
331 E0106-11-7 -Установка крючков		0,00345	93997,62	304,24	324	1	112	198	1
	1т		33075	114,75	114	-	97,66	0,56	-
332 E0120-18-1 -Установка зонтов над шахтамииз листовой стали, круглого сечения диаметром 200мм		2	900,19	5,38	1800	11	150	0,36	1
			60,75	2,25	122	5	119,06	0,01	-
	шт								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				118686	3580			66

РАЗДЕЛ 19. Септик на 1,5 м3 в сутки

333 E0101-27-1 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	10	5,55	5,55	56	56	16	-	-
		-	1,8	-	18	90,22	0,01	-

	перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
334	E0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,582	122,18	-	71	-	75	0,89	1
					122,18	-	71	-	105,1	-	-
335	E0127-38-1	-Устройство бетонной отмостки, толщина слоя 16 см	м3	5,5	1414,09	14,12	7777	78	313	0,27	1
					42,98	3,08	236	17	123,71	0,01	-
336	E0127-38-2 К=6	-Вычитается позиция: Корректировки, толщина слоя 1 см	м2	5,5	-487,15	-	-2679	-	-6	-0,01	-
					-0,9	-	-5	-	123,71	-	-
337	E0123-2-1	-Вытяжка из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	м2	0,00105	332221,02	1733,92	349	2	78	361	-
					60966	650,25	64	1	120,92	3,17	-
338	E0120-20-1	-Флюгарка	км	1	863,19	5,38	863	5	75	0,36	-
					60,75	2,25	61	2	119,06	0,01	-
339	E0110-23-5	-Установка деревяной крышки	шт	0,385	375,5	30,89	145	12	87	1,23	-
					191,93	11,68	74	4	111,61	0,06	-
340	C12064-6	-крышка деревяная	м2	0,385	12300	-	4736	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
341	C11011-774	-Скобы ходовые	м2	10	129	-	1290	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
342	СПрайс	-Надбавка за окраску стали за2 раза	кг	0,01	5940	-	59	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19		т	Тенге			12666	152			3

РАЗДЕЛ 20. Пожарный резервуар для воды 25м3

343	У4-775-2	-Резервуар для воды из сборных		1	61988	8895	61988	8895	39506	312	312

				47					
	железобетонных блоков /ТП 901-4-55/, вместимость 25 м3, земляные работы			39000	1841	39000	1841	96,73	6	6
344 У4-775-3	-Резервуар для воды из сборных железобетонных блоков /ТП 901-4-55/, вместимость 25 м3, прочие работы	резерв.	1	432466	36856	432466	36856	74956	310	310
				52356	12114	52356	12114	116,26	43	43
345 У4-775-4	-Резервуар для воды из сборных железобетонных блоков /ТП 901-4-55/, вместимость 25 м3, монтаж металлоконструкций	резерв.	1	143415	841	143415	841	11679	80	80
				13664	288	13664	288	83,71	1	1
346 У4-775-5	-Резервуар для воды из сборных железобетонных блоков /ТП 901-4-55/, вместимость 25 м3, санитарно-технические устройства	резерв.	1	75337	655	75337	655	11428	57	57
				9405	194	9405	194	119,06	1	1
347 У4-775-6	-Резервуар для воды из сборных железобетонных блоков /ТП 901-4-55/, вместимость 25 м3, монтаж оборудования /монтаж технологического оборудования и трубопроводов/	резерв.	1	29637	963	29637	963	7432	46	46
				8597	281	8597	281	83,71	1	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге			742843	48210			805
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			5223629	132497			6935

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.			
Итого прямых затрат			5223628,077
Накладные расходы			1043742,2
Ненормируемые и непредвиденные затраты			368806,26
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			6636176,6
Итого с временными зданиями и сооружениями	6515576,57 X 3,4.0,8 %	177223,683	6692800,3

Итого с зимними удорожаниями	6692800,253 X 2,2.0,9 %	132517,445	6825317,7
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов,	6692800,253 X 2,155 %	144229,845	6969547,6
Итого с затратами на выслугу лет	6692800,253 X 1,0 %	66928,003	7036475,5
Итого с затратами на доп. отпуска	6692800,253 X 0,4 %	26771,201	7063246,7
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	7183846,747 X 2,38968		17169394
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	17169393,725 X 2 %	343387,875	17512781,87
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		2101533,82
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			19614315,69

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел образования Казталовского района ЗКО»

И.О. руководителя _____ Бекмулдин Е.М.

ТЕХНАДЗОР ТОО «АДС ЭлитСтрой»

_____ Калиев К

ПОДРЯДЧИК: ТОО «БатысСтройСервис»

Директор _____ Джолымбетов С.А