Заказчик **ГКП на ПХВ Чингирлауская центральная районная больница Управления злравоохранения акимата ЗКО**

Подрядчик **ТОО "Батыстройсервис"**

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО**

Договор подряда номер **88**, дата **24.04.2018**

Номер документа	Дата составления
	24.09.2018

Отчетный период	
с	по
01.09.2018	24.09.2018

А К Т №3

о приемке выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Фасад								
1	1	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	14,9	3578,16	88,44	53315	1318	8132	0,89	13
				м2 покрытия	701,52	32,76	10453	488	54,81	0,04	1
			Раздел: Крыльцо Козырек								
2	2	Е11-060201-0104	Устройство крыльца	1,13	30651,62	419,6	34636	474	2869	4,05	5
				м3	3031,87	142,5	3426	161	43,65	0,15	0
3	3	Е11-061701-0201	Укладка сетки	0,056	21481,92	1680,59	1203	94	557	25,9	1
				т арматуры	19801,33	469,42	1109	26	43,65	0,52	0
4	4	С121-050309-0303 # в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,056	201373,9		11277				
				т							
5	5	Е11-090302-0112	Стойки опорные Монтаж	0,058	18358,36	8712,24	1065	505	263	5,88	0
				т конструкций	4667,6	2163,87	271	126	54,81	2,21	0
6	6	С123-010201-0176 # в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	7,8	1469,46		11462				
				м							
7	7	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков. Монтаж	0,079	59810,42	14140,65	4725	1117	2294	56,5	4
				т конструкций	43771,12	3566,32	3458	282	54,81	3,61	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,002	160043,9	853,88	320	2	156	198	0
				т	159190,02	350,49	318	1	43,65	0,36	0
9	9	Е11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	3,57	8789,74	54,59	31379	195	1889	0,41	1
				м ограждения	345,55	21,71	1234	77	55,89	0,03	0
10	10	С121-050204-0702 # в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,063	298305,87		18793				
				т							
11	11	С121-050201-0501 # в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	0,002	204084,89		408				
				т							
12	12	С123-010101-0106 # в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	3,641	650,69		2369				
				м							
13	13	С121-050206-0801 # в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	0,024	233471,69		5603				
				т							
14	14	Е11-120101-1001	Свес из оцинкованной стали. 0,5	3,6	2309,27	8,42	8313	30	1693	0,97	3
				м2 покрытия	733,84	2,3	2642	8	50,76	0	0
15	15	Е11-120101-0706	Устройство покрытия металлочерепицей	6	3831,03	60,64	22986	364	4453	1,48	9
				м2 кровли	1131,5	17,46	6789	105	50,76	0,02	0
16	16	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	4,375	256,69	0	1123	0	608	0,34	1
				м2	256,69	0	1123	0	48,78	0	0
17	17	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,375	116,95	2,09	512	9	142	0,06	0
				м2	55,62	0,34	243	1	48,78	0	0
18	18	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4,375	115,33	1,65	505	7	95	0,04	0
				м2	34,25	0,34	150	1	48,78	0	0
			Раздел: Двери								
19	19	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	21,042	1166	51,44	24535	1082	10006	0,98	21
				м2	755,57	21,95	15899	462	53,82	0,03	1
20	20	С121-090102-0103 # в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	21,042	8948,6		188296				
				м2							
21	21	С121-090404-0201 # в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	22	428,37		9424				
				шт.							
22	22	С121-090404-0303 # в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	11	3869		42559				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
23	23	С121-070503-0203 # в ценах IV квартала 2017 года	Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х44 мм ГОСТ 8242-88	55	292,33		16078				
				м							
24	24	Е11-150403-0304 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	56,813	681,18	1,76	38700	100	23281	0,84	48
				м2 окрашиваемой поверхности	677,76	0,84	38506	48	54,8	0	0
			Раздел: Пожарная сигнализация								
25	25	Ц13-100701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	1	20895	1,7	20895	2	8512	23	23
				шт.	20497,6	0	20498	0	36,54	0	0
26	26	Ц13-100701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	1	9702,77	1,38	9703	1	3952	11	11
				шт.	9516,21	0	9516	0	36,54	0	0
27	27	Ц13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	14	899,59	0,64	12594	9	4971	1	14
				шт.	852,37	0	11933	0	36,54	0	0
28	28	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	5	1801,23	1,7	9006	8	3551	2	10
				шт.	1704,74	0	8524	0	36,54	0	0
29	29	Ц13-080303-1204	Извещатель пожарный ручной	1	2848,02	21,71	2848	22	775	2	2
				шт.	1685,64	0	1686	0	38,52	0	0
30	30	Ц13-080305-0102	Монтаж микровыключателя	1	269,09	2,27	269	2	112	0,29	0
				шт.	254,76	0,8	255	1	38,52	0	0
31	31	Ц13-100701-0302	Устройство свето-звуковой оповещатель в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	1	4606,91	0,95	4607	1	1877	5	5
				шт.	4519,7	0	4520	0	36,54	0	0
32	32	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	4	153,8	2,1	615	8	241	0,16	1
				м	137,3	0,08	549	0	38,52	0	0
33	33	Ц13-080305-0306	Табло настенное. Монтаж с креплением винтами или болтами	2	1294,66	528,95	2589	1058	896	0,75	2
				шт.	658,85	347,25	1318	695	38,52	0,45	1
34	34	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	1778,09	21,71	1778	22	400	1	1
				шт.	842,82	0	843	0	38,52	0	0
35	35	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	1	782,52	17,99	783	18	345	1	1
				шт.	764,53	8,52	765	9	39,6	0,01	0
36	36	Ц13-080206-0801	Провод, кабель сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	155	17,52	0,57	2715	88	625	0,01	2
				м	8,33	0,2	1291	31	38,52	0	0
37	37	Ц13-100104-0108	Монтаж металлорукава	15	631,15	102,67	9467	1540	3487	0,7	11
				м	528,49	25,57	7927	384	36,54	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	38	Ц13-080206-1901	Прокладка кембрика по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	10	308,94	11,34	3089	113	851	0,22	2
				м	183,18	2,2	1832	22	38,52	0	0
39	39	Ц13-100105-0502	Прокладка кабель-канала	90	506,51	52,81	45586	4753	11125	0,33	30
				м кабеля	265,32	13,04	23879	1174	36,54	0,02	1
			Раздел: Материалы не учтенные ценником								
40	40	С123-080303-0102 # в ценах IV квартала 2017 года	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1 ТМ-01	1	7923,68		7924				
				шт.							
41	41	С123-080304-0501 # в ценах IV квартала 2017 года	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	1	820,19		820				
				шт.							
42	42	С123-080302-0202 # в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	6	218,44		1311				
				шт.							
43	43	С123-080302-0302 # в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	4	765,16		3061				
				шт.							
44	44	С123-080302-0604 # в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	1	1365,86		1366				
				шт.							
45	45	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	1	782,52	17,99	783	18	345	1	1
				шт.	764,53	8,52	765	9	39,6	0,01	0
46	46	С123-080304-0312 # в ценах IV квартала 2017 года	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	1	879,48		879				
				шт.							
47	47	С123-080306-0102 # в ценах IV квартала 2017 года	Разветвительная коробка УК-4П	4	100,09		400				
				шт.							
48	48	С123-080304-0601 # в ценах IV квартала 2017 года	Световой указатель модели "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	2	762,04		1524				
				шт.							
49	49	С123-070204-1302 # в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель микро	1	382,35		382				
				шт.							
50	50	С123-070202-0512 # в ценах IV квартала 2017 года	Бокс для выключателя	1	507		507				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	51	С123-060408-0511 # в ценах IV квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	0,124	13671,82		1695				
				км							
52	52	С123-060408-0512 # в ценах IV квартала 2017 года	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	0,026	26430,12		687				
				км							
53	53	С123-070204-0202 # в ценах IV квартала 2017 года	Выключатели ВК-11-1930	1	392		392				
				шт.							
54	54	С123-061710-0501 # в ценах IV квартала 2017 года	Кембрик ПВХ	10	136,79		1368				
				м							
55	55	С123-060114-0215 # в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	139768,36		1398				
				км							
56	56	С123-061710-0105 # в ценах IV квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	75	37,87		2840				
				м							
57	57	С123-061710-0104 # в ценах IV квартала 2017 года	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	15	56,23		843				
				м							
			Раздел: Оборудование								
58	58	Е11-010205-0402	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную для стоек и столбов грунтах 2 группы	0,288	1933,9	0	557	0	327	2,8	1
				м3 грунта	1933,9	0	557	0	53,19	0	0
59	59	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,08	33031,2	694,13	2642	56	235	4,9	0
				м3	3699,4	170,07	296	14	43,65	0,2	0
60	60	Е11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,035	71702,43	5971,54	2510	209	1272	73,6	3
				т конструкций	59173,66	262,14	2071	9	54,81	0,27	0
61	61	С121-050206-0803 # в ценах IV квартала 2017 года	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	0,033	210687,57		6953				
				т							
62	62	С121-130210-0102 # в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные	0,003	154210,74		463				
				т							
63	63	Е11-090305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	0,071	76455,37	1180,65	5428	84	2942	86,5	6
				т конструкций	67838,49	299,15	4817	21	54,81	0,31	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	64	С121-050201-0502 # в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,036	197108,17		7096				
				т							
65	65	С121-050106-2401 # в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,035	211332,66		7397				
				т							
66	66	С121-130501-0301 # в ценах IV квартала 2017 года	Стекло толщина 5 мм	1,28	9948,06		12734				
				м2							
67	67	С121-130816-2302 # в ценах IV квартала 2017 года	Изделия резиновые технические морозостойкие	0,077	797,64		61				
				кг							
68	68	С123-080305-0106 # в ценах IV квартала 2017 года	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	2	9927,22		19854				
				шт.							
69	69	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	1,004	256,69	0	258	0	140	0,34	0
				м2	256,69	0	258	0	48,78	0	0
70	70	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,004	58,48	1,04	59	1	18	0,03	0
				м2	27,81	0,17	28	0	54,2	0	0
71	71	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,004	115,33	1,65	116	2	22	0,04	0
				м2	34,25	0,34	34	0	48,78	0	0
72	72	С СН РК 8.02-13-2004 5569-1	Багор пожарный	2	1112,53		2225				
				шт							
73	73	С СН РК 8.02-13-2004 5569-6	Лопата	2	843,18		1686				
				шт							
74	74	С СН РК 8.02-13-2004 5569-9	Топор	2	1229,63		2459				
				шт							
75	75	С СН РК 8.02-13-2004 5569-94	761,2	2	761,2		1522				
				шт							
76	76	Е11-090305-0401	Монтаж ящика	0,673	76455,37	1180,65	51454	795	27891	86,5	58
				т конструкций	67838,49	299,15	45655	201	54,81	0,31	0
77	77	С121-050101-0502 # в ценах IV квартала 2017 года	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	0,603	196457,66		118464				
				т							
78	78	С121-050101-0501 # в ценах IV квартала 2017 года	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 19281-89	0,066	196457,37		12966				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
79	79	С121-050304-0109 # в ценах IV квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,001	158179,67		158				
				т							
80	80	С121-050304-0119 # в ценах IV квартала 2017 года	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,006	157572,53		945				
				т							
81	81	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	0,673	256,69	0	173	0	94	0,34	0
				м2	256,69	0	173	0	48,78	0	0
82	82	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,673	58,48	1,04	39	1	11	0,03	0
				м2	27,81	0,17	19	0	48,78	0	0
83	83	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	0,673	115,33	1,65	78	1	15	0,04	0
				м2	34,25	0,34	23	0	48,78	0	0
84	84	84-020302-0301	Скамья прямолинейная, тип СК-001	1	22854	41	22854	41	146		
				шт	207	9	207	9			
85	85	У84-020302-0301	Скамья прямолинейная, тип СК-001	1	3211	41	3211	41	146	0	0
				шт.	207	9	207	9	67,5	0	0
86	86	84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья прямолинейная, тип СК-001	1	19643		19643				
				шт.							
87	87	84-020303-0205	Урна, тип 9001	2	11109	36	22218	72	174		
				шт.	121	8	242	16			
88	88	У84-020303-0205	Урна, тип 9001	2	1084	36	2168	72	174	0	0
				шт.	121	8	242	16	67,5	0	0
89	89	84-020303-0205 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип 9001	2	10025		20050				
				шт.							
90	90	С ТОО "Импортер-KZ" П.136	Контейнер для мусора	1	73060,71	0	73061	0	0	0	0
				шт	0	0	0	0		0	0
91	91	С121-130816-3535	Таблички и знаки	1	480		480				
				шт.							
			Итого по разделу: Оборудование				376911				
			ИТОГО:				1061220	14221			292
							236102	4381			5
			- оборудования				39693				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				42065				
			На общестроительные работы				73860				
			На металломонтажные работы				34662				
			На сантехнические работы				284				
			Всего накладных расходов:				150871				
			Итого с накладными				1212091				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1212091				

В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	922,49
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	2123,77
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	28670,91
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	18,37
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	15139,73
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	150345,76
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	106221,55
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ	42987,34
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	2101,15
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	29621,61
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ	23367,92
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ	6253,69
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	14397,39
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	194364,76
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	54,89
		42987,34
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ	223035,66
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	73,26
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	58127,06

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ	1089723,92
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	356957,67
- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	10943,02
- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	3726,10
- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	721823,24
- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	0,00
- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ	0,00
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	183961,14
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ	ТЕНГЕ	1273685,06
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ	ТЕНГЕ	45852,66
ИТОГО:	ТЕНГЕ	1585261,06
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	105563,02
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ	1690824,08
Временные зд и сооружения 2,61% -	ТЕНГЕ	44130,51
Итого	ТЕНГЕ	1734954,59
Доп.затраты при произ работ в зимнее время 1,98%	ТЕНГЕ	34352,10
Итого	ТЕНГЕ	1769306,69
Транспорт привозных материалов 11,893%	ТЕНГЕ	210423,64
Итого	ТЕНГЕ	1979730,33
Итого в текущих ценах к= 1,0599383	ТЕНГЕ	2098392,00
Итого с понижающим коэффиц. К= 0,79	ТЕНГЕ	1663985,60
НДС 12%	ТЕНГЕ	199678,27
Всего	ТЕНГЕ	1863663,87

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ «Чингирлауская центральная районная больница» управления здравоохранения акимата ЗКО Жазыкбаев К. Ж.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «Строй-Проф» Акнуров Н. А.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж» Балмуллин Д. У.