Заказчик **ГКП на ПХВ Чингирлауская центральная районная больница Управления злравоохранения акимата ЗКО**

Подрядчик **ТОО "Батыстройсервис"**

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ЗКО, ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОН, ЧИНГИРЛАУСКИЙ С/О, С.КАРАГАШ**

Договор подряда номер **88**
дата **24.04.2018**

Номер документа	Дата составления
	28.07.2018

Отчетный период	
с	по
01.07.2018	31.07.2018

А К Т №1

о приемке выполненных работ за

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Кровля								
1	1	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	263,75	199,94	1,37	52735	362	33965	0,29	76
				м2 кровли	198,57	0	52373	0	59,1	0	0
2	2	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	263,75	122,47	15,83	32301	4175	19017	0,15	40
				м2 кровли	106,64	3,92	28126	1034	59,1	0	1
3	3	Е12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	79,125	172,4	9,98	13641	790	8480	0,23	18
				м2 кровли	162,42	2,47	12852	196	59,1	0	0
4	4	Е11-120101-1402 К=0,4	Демонтаж утеплителя	32,03	1221,78	473,09	39134	15153	17590	1,08	35
				м3 утеплителя	748,7	115,92	23981	3713	56,4	0,14	4
			Раздел: Монтажные работы								
5	5	Е11-100105-0101	Стропила. Установка	2,23	74534,05	910,27	166211	2030	26651	22,1	49
				м3 древесины в конструкции	16262,95	359,01	36266	801	53,82	0,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	263,75	4419,53	60,64	1165650	15994	225714	1,71	451
				м2 кровли	1307,35	17,46	344813	4606	50,76	0,02	5
7	7	Е11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	2,23	6017,14	37,46	13418	84	1244	0,78	2
				м3 древесины в конструкции	596,33	15,94	1330	36	53,82	0,02	0
8	8	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	263,75	209,5	1,74	55256	458	5402	0,03	8
				м2 обработанной поверхности	22,47	0,74	5926	195	53,82	0	0
9	9	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	263,75	59,66	7,82	15736	2063	8292	0,07	18
				м2 изолируемой поверхности	53,76	1,94	14180	510	50,76	0	1
10	10	С121-100404-0304 # в ценах IV квартала 2017 года	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем четырехслойная на основе армированного полотна и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 160 г/м2	290,125	123,08		35709				
				м2							
			Раздел: Слуховые окна-1шт								
11	11	Е11-100106-0101	Окна слуховые. Устройство	1	10379,98	549,48	10380	549	3056	6,08	6
				слуховое окно	4590,28	219,52	4590	220	53,82	0,22	0
12	12	Е11-100115-0101	Огнезащита деревянных конструкций слухового окна	0,3	6017,14	37,46	1805	11	167	0,78	0
				м3 древесины в конструкции	596,33	15,94	179	5	53,82	0,02	0
13	13	С121-090105-0100	Переплеты оконные деревянные с жалюзийной решеткой	0,48	2560		1229				
				м2							
14	14	С121-130211-0501 # в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная	2	280,78		562				
				шт.							
15	15	С121-090404-0507 # в ценах IV квартала 2017 года	Задвижка накладная	2	497,75		996				
				шт.							
16	16	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	4,5	3831,03	60,64	17240	273	3340	1,48	7
				м2 кровли	1131,5	17,46	5092	79	50,76	0,02	0
17	17	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	0,563	571,03	1,58	321	1	135	0,53	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2 окрашиваемой поверхности	427,72	0,76	241	0	49,32	0	0
18	18	Е11-120101-1001	Свес из оцинкованной стали толщ.0,5	31,2	2309,27	8,42	72049	263	14672	0,97	30
				м2 покрытия	733,84	2,3	22896	72	50,76	0	0
19	19	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	48,8	1621,56	7,15	79132	349	8293	0,28	14
				м желобов	209,88	2,28	10242	111	50,76	0	0
20	20	Е11-100102-0205	Устройство фронтона	16,5	2523,67	16,41	41641	271	11502	1,43	24
				м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1079,62	7,67	17814	127	53,82	0,01	0
21	21	Е11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	29,3	1119,78	8,61	32810	252	4554	0,27	8
				м планки	217,08	1,8	6360	53	50,76	0	0
22	22	С121-100102-0111 # в ценах IV квартала 2017 года	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	29,3	912,01		26722				
				м							
23	23	С121-100102-0301 # в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	2	398,86		798				
				шт.							
24	24	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	18	987,49	54,67	17775	984	9184	1,16	21
				м труб	886,85	15,76	15963	284	50,76	0,02	0
25	25	С121-050106-2401 # в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,042	211332,66		8876				
				т							
26	26	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	36,3	2309,27	8,42	83826	306	17070	0,97	35
				м2 покрытия	733,84	2,3	26638	84	50,76	0	0
			Раздел: Фасад								
27	27	Е12-120104-0504	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	24,56	177,5	0	4360	0	2559	0,26	6
				м2	177,5	0	4360	0	53,19	0	0
28	28	Е11-460601-0202	Разборка входного крыльца	9,9	3365,17	632,85	33315	6265	15196	3,71	37
				м2 площади застройки	2732,32	252,6	27050	2501	45,72	0,28	3
29	29	Е11-060201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	11,9	36148,11	419,6	430163	4993	32568	4,05	48
				м3	3031,87	142,5	36079	1696	43,65	0,15	2
30	30	Е11-061701-0201	Стены. Установка арматуры	0,112	21481,92	1680,59	2406	188	1113	25,9	3
				т арматуры	19801,33	469,42	2218	53	43,65	0,52	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	31	С121-050301-3201 # в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,112	189337,53		21206				
				т							
32	32	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	20,2	29156,88	1432,79	588969	28942	56430	4,54	92
				м3 кладки	3340,9	340,95	67486	6887	45,72	0,4	8
33	33	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 9	Устройство наружной теплоизоляции с лесов	185,5	3282,15	151,6	608839	28121	229352	2,25	418
				м2	2066,22	122,32	383283	22689	49,32	0,14	27
34	34	С121-110401-0104 # в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	14,9	21032,3		313381				
				м3							
35	35	Е11-140202-0401 Изм. и доп. вып. 6	Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	185,5	223,18	0,18	41399	33	11392	0,12	23
				м2 покрытия	88,95	0,09	16500	16	57,87	0	0
36	36	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 7	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	31,5	4620,15	20,73	145535	653	41585	2,7	85
				м2 поверхности облицовки	2248,13	10,07	70816	317	49,32	0,01	0
			Раздел: Отделочные работы								
37	37	Е11-460401-1101	Демонтаж оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	21,35	1292,97	108,52	27605	2317	13563	1,65	35
				м2	1184,44	58,44	25288	1248	45,72	0,08	2
38	38	Е11-460401-1103	Демонтаж дверных блоков	20,83	761,3	108,52	15858	2261	7588	0,91	19
				м2	652,77	58,44	13597	1217	45,72	0,08	2
39	39	Е12-120104-0501	Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	648	122,94	0	79666	0	46768	0,18	115
				м2	122,94	0	79666	0	53,19	0	0
40	40	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	209,63	80,49	1,82	16873	382	9808	0,11	24
				м2	78,67	0,98	16491	206	53,19	0	0
41	41	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	209,63	52,98	0	11105	0	6519	0,08	16
				м2	52,98	0	11105	0	53,19	0	0
			Раздел: Окна								
42	42	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	21,623	2529,88	115,95	54704	2507	13007	1,11	24
				м2	861,55	53,98	18629	1167	53,82	0,07	1
43	43	С121-090201-0201 # в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	21,623	19457,23		420724				
				м2							
44	44	Е11-100106-0801	Установка ПВХ подоконных досок. Высота проема до 1 м	1,525	5532,61	32,47	8437	50	1032	1,11	2
				м2 проемов	848,63	8,27	1294	13	53,82	0,01	0
45	45	Е11-100106-0802	Установка ПВХ подоконных досок. Высота проема до 2 м	20,098	2946,91	16,73	59227	336	7198	0,59	12
				м2 проемов	448,01	4,01	9004	81	53,82	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	46	Е11-150108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	16,72	1250,47	4,05	20908	68	3356	0,39	7
				м	304,07	0,69	5084	11	49,32	0	0
47	47	Е11-150108-1503 Изм. и доп. вып. 9	Облицовка откосов панелями ПВХ	37,45	1589,14	9,48	59513	355	10310	0,54	20
				м2 стен (за вычетом проемов)	423,03	3,79	15842	142	49,32	0	0
			Раздел: Полы тип 1 - 65,95 м2								
48	48	Е11-010201-0701	Грунт оснований под полы. Уплотнение	65,95	21,53	21,53	1420	1420	304	0	0
				м2 уплотненной площади основания	0	6,97	0	460	53,19	0,01	0
49	49	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	3,298	4501,62	698,86	14846	2305	5063	2,99	10
				м3 подстилающего слоя	2162,22	255,71	7131	843	54,81	0,3	1
50	50	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	5,276	26703,86	652,7	140890	3444	7665	1,35	7
				м3	932,42	154,53	4919	815	43,65	0,18	1
51	51	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	65,95	578,5	18,87	38152	1244	11110	0,36	23
				м2 стяжки	250,42	9,59	16515	632	54,81	0,01	1
52	52	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	65,95	248,4	9,65	16382	636	1116	0,01	1
				м2 стяжки	9,29	4,76	612	314	54,81	0,01	0
			Раздел: Полы тип 2 - 13,2 м3								
53	53	Е11-010201-0701	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение	13,2	21,53	21,53	284	284	61	0	0
				м2 уплотненной площади основания	0	6,97	0	92	53,19	0,01	0
54	54	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	0,66	4501,62	698,86	2971	461	1013	2,99	2
				м3 подстилающего слоя	2162,22	255,71	1427	169	54,81	0,3	0
55	55	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	1,056	26703,86	652,7	28199	689	1534	1,35	1
				м3	932,42	154,53	985	163	43,65	0,18	0
56	56	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	13,2	1032,52	54,73	13629	722	3661	0,42	5
				м2 изолируемой поверхности	414,96	7,97	5478	105	54,81	0,01	0
57	57	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	13,2	677,15	27,06	8938	357	2233	0,25	3
				м2 изолируемой поверхности	250,38	4,55	3305	60	54,81	0,01	0
58	58	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	13,2	578,5	18,87	7636	249	2224	0,36	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2 стяжки	250,42	9,59	3306	127	54,81	0,01	0
59	59	Е11-110101-1102 К=3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	13,2	248,4	9,65	3279	127	223	0,01	0
				м2 стяжки	9,29	4,76	123	63	54,81	0,01	0
			Раздел: Полы тип 3 - 90,75 м3								
60	60	Е11-010201-0701	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение	90,75	21,53	21,53	1954	1954	419	0	0
				м2 уплотненной площади основания	0	6,97	0	632	53,19	0,01	1
61	61	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	4,538	4501,62	698,86	20428	3171	6966	2,99	14
				м3 подстилающего слоя	2162,22	255,71	9812	1160	54,81	0,3	1
62	62	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	7,26	26703,86	652,7	193870	4739	10548	1,35	10
				м3	932,42	154,53	6769	1122	43,65	0,18	1
63	63	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	90,75	578,5	18,87	52499	1712	15288	0,36	32
				м2 стяжки	250,42	9,59	22725	870	54,81	0,01	1
64	64	Е11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	90,75	425,49	27,78	38613	2521	13702	0,24	22
				м2 изолируемой поверхности	235,44	3,49	21366	317	54,81	0	0
			Раздел: На ограждение								
65	65	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	3,968	1933,9	0	7674	0	4505	2,8	11
				м3 грунта	1933,9	0	7674	0	53,19	0	0
66	66	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	4,04	29121,16	694,13	117649	2804	11305	4,9	20
				м3	3699,4	170,07	14946	687	43,65	0,2	1
67	67	Е11-090305-0301	Монтаж стоек	0,786	71702,43	5971,54	56358	4694	28556	73,6	58
				т конструкций	59173,66	262,14	46510	206	54,81	0,27	0
68	68	С123-010201-0171 # в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	79,866	1928,69		154037				
				м							
69	69	С123-010201-0186 # в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	6,732	2408,11		16211				
				м							
70	70	С121-130210-0102 # в ценах IV квартала 2017 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,068	154210,74		10486				
				т							
			Раздел: Отмостка								
71	71	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	13,9	38488,57	5,6	534991	78	40150	3,66	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3 подстилающего слоя	2646,73	0	36790	0	54,81	0	0
			Раздел: Отопление, вентиляция								
72	72	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	159	798,16	31,41	126908	4994	80860	1,1	175
				шт.	766,76	16,91	121914	2689	59,1	0,02	4
73	73	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	155	282,67	1,96	43814	305	25854	0,35	54
				м трубопроводов	255,06	0,75	39534	117	59,1	0	0
			Раздел: Электроосвещение								
74	74	Е12-170101-2801	Шкаф силовой предохранительный. Ремонт	1	4744,29	0	4744	0	3076	5,57	6
				шт.	4744,29	0	4744	0	59,1	0	0
75	75	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	11	44,07	0,42	485	5	313	0,06	1
				шт.	43,65	0,23	480	2	59,1	0	0
76	76	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	19	128,1	1,12	2434	21	1572	0,18	3
				шт.	126,98	0,6	2413	11	59,1	0	0
77	77	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	27	40,34	0	1089	0	706	0,06	2
				шт.	40,34	0	1089	0	59,1	0	0
78	78	Е12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	105	17,54	0	1842	0	1194	0,03	3
				м	17,54	0	1842	0	59,1	0	0
			ИТОГО:				6612858	160774			2345
							1816063	62026			73
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1216732				
			На металломонтажные работы				28556				
			Всего накладных расходов:				1245288				
			Итого с накладными				7858146				
			Итого с временными, 2,61 %				8063244				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %				8222896				
			Итого в текущих ценах, к = 1,0599383				8715762				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1045891,44				
			Итого с НДС				9761653,44				
			Всего:				9761653,44				

Заказчик:
Руководитель ГКП на ПХВ Чингирлауской районной центральной больницы Управления здравоохранения акимата ЗКО
Жазыкбаев К.Ж.

(подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "БатысСтройСервис"
Джолымбетов С.А.

(подпись)

Технадзор
ТОО "Строй-Проф"
Акнуров Н.А.

(подпись)