ЗАКАЗЧИК: ГУ «Шиелийский районный отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК: АО «Электромонтаж»

Договор №22 от 29.04.2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство электроснабжения жилых домов м/района Арай и новых жилых домов в н.п. И.Жакаева пос. Шиели Шиелийского района

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение 10 к В и 0,4 кВ жилых домов м/района Арай и новых жилых домов в н.п. И.Жакаева пос. Шиели Шиелийского района

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-2(ии)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-3(и)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-4(и)

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2013 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №4-2(ии)												
		ПРОВОД АС сеч.35/6,2мм, АС сеч.50/8мм-10809,6+1600												
41	Е0133-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	2,22	35517,87	25993,62	79027	57836	32991	48	107				
				8550	5571,27	19024	12396	105	19,95	44				
42	С151607-27	1км Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	1,6	322100	-	515302	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
43	Е0133-109-6	т Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,333	41504,56	31105,06	13821	10358	5445	51,1	17				
				9157,5	6414,57	3049	2136	105	22,72	8				
44	С151607-28	1км Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых	0,312	315700	-	98498	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3825394	-	-	-
Материалы -	Тенге	26110	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	151496	-	-
Местные материалы -	Тенге	3515771	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	159071	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	80
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	23861	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	239068	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4223533	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	900
Сметная заработная плата -	Тенге	-	175357	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	48018	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4923	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	38609	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5169	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	775	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3191	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	56379	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	27
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5699	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	251200	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	251200	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15072	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	266272	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	6981809	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1283
Сметная заработная плата -	Тенге	-	251982	-	-

Итого прямые затраты	5 095 858 тенге
Непредвиденные и ненормируемые	305 751 тенге
Временные здания и сооружения	151 245 тенге
Зимнее удорожание	94 954 тенге
Затраты на выслугу лет	55 529 тенге
Затраты на дополнительные отпуска	22 211 тенге
Итого в базисных ценах	7 305 747 тенге
МРП-2013 год (К=2,23355)	16 317 751 тенге
Налоги 2%	326 355 тенге
Итого	16 644 106 тенге
НДС 12%	1 997 293 тенге
ВСЕГО	18 641 399 тенге

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела строительства

ГУ "Шиелийский районный отдел строительства" _____ Сүйіндік А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

АО "Электромонтаж" _____ Кудайберген А.С.

Технадзор

Директор ИП "Ибраев" _____ Ибраев О.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Шиелийский районный отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК: АО «Электромонтаж»

Договор №22 от 29.04.2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство электроснабжения жилых домов м/района Арай и новых жилых домов в н.п. И.Жакаева пос. Шиели Шиелийского района

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение 10 к В и 0.4 кВ жилых домов м/района Арай и новых жилых домов в н.п. И.Жакаева пос. Шиели Шиелийского района

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1(и)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-3(и)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-4(и)

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2013 г

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №4-1(и)														
		Монтажные работы														
		КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА К10-1-2шт														
1	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	3155,76	985,5	1990,26	549,9	6312	1971	3981	1100	3224	5,98	12	2,29	5
2	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	4	18700	-	-	-	74800	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Е0133-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 шт	4	502,85	177,75	325,1	89,01	2011	711	1300	356	1120	1,01	4	0,33	1
4	С143015-3	Опоры из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные П-3и м3	0,2	21000	-	-	-	4200	-	-	-	-	-	-	-	-

Всего заработная плата -	Тенге	-	5167	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2299	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5425	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	814	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1056	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	18655	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	28
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5981	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	251200	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	251200	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15072	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	266272	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4200226	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1619
Сметная заработная плата -	Тенге	-	312349	-	-

Итого прямые затраты	3 852 197 тенге
Непредвиденные и ненормируемые	231 131 тенге
Временные здания и сооружения	114 335 тенге
Зимнее удорожание	71 781 тенге
Затраты на выслугу лет	41 978 тенге
Затраты на дополнительные отпуска	16 792 тенге
Итого в базисных ценах	4 445 112 тенге
МРП-2013 год (К=2,23355)	9 928 356 тенге
Налоги 2%	198 567 тенге
Итого	10 126 923 тенге
НДС 12%	1 215 230 тенге
ВСЕГО	11 342 153 тенге

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела строительства

ГУ "Шиелийский районный отдел строительства" _____ Сүйіндік А.

Технадзор

Директор ИП "Ибраев" _____ Ибраев О.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

АО "Электромонтаж" _____ Кудайберген А.С.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Шиелийский районный отдел строительства»

ПОДРЯДЧИК: АО «Электромонтаж»

Договор №22 от 29.04.2013г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство электроснабжения жилых домов м/района Арай и новых жилых домов в н.п. И.Жакаева пос. Шиели Шиелийского района

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Электроснабжение 10 к В и 0,4 кВ жилых домов м/района Арай пос. Шиели Шиелийского района

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1(и)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-2(ии)

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2013 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №4-1 (и)												
		Монтажные работы												
		УОП-1шт												
32	Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	1 подстанц	16463	10590	16463	10590	6648	27	27				
				4680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13				
33	75-4-40	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 2200х1480х2300 мм	1 шт	542100	-	542100	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

Затраты на дополнительные отпуска	12 637 тенге
Итого в базисных ценах	4 386 919 тенге
МРП-2013 год (К=2,23355)	9 798 403 тенге
Налоги 2%	195 968 тенге
Итого	9 994 371 тенге
НДС 12%	1 199 325 тенге
ВСЕГО	11 193 696 тенге

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела строительства

ГУ "Шиелийский районный отдел строительства" _____ Сүйіндік А.

Технадзор

Директор ИП "Ибраев" _____ Ибраев О.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

АО "Электромонтаж" _____ Кудайберген А.