Акт выполненных работ № 1 от 30 сентября 2014 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс"**

Заказчик: **КГУ "Средняя школа им. Д. Калматайулы" отдела образования Жарминского района ВКО**

Основание: **Договор № 28 от 08 сентября 2014 года**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Текущий ремонт котельной КГУ "Средняя школа им. Д. Калматайулы" отдела образования Жарминского района ВКО	1	шт	1 556 800,00	1 556 800,00

Итого: 1 556 800,00
В том числе НДС 166 800,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 1 556 800,00 KZT
Один миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс"

БИН: 010440003397
Адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а

Расчетный счет: KZ39319T010000402483
АО "БТА Банк"

БИК: ABKZKZKX

МП Директор
(должность)
Винтер Г.К.
(ФИО, подпись)

Заказчик: КГУ "Средняя школа им. Д. Калматайулы" отдела образования Жарминского района ВКО

БИН: 010940004432
Адрес: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с. Каратобе

Расчетный счет: KZ59070103KSN1823000
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

БИК: KKMFKZ2A

МП И.о. директора
(должность)
Баилева А.К.
(ФИО, подпись)

АКТ № 1
технической готовности

Текущий ремонт котельной КГУ "Средняя школа им. Д. Калматайулы"
в с. Каратобе отдела образования Жарминского района ВКО
(наименование и место расположения объекта)

« 30 » сентября 2014 года

Мы, нижеподписавшиеся,
Представитель подрядчика – **прораб ТОО «Жылы Кыс» Лукьяненко В.М.**

Представители заказчика:
- **и.о. директора КГУ «СШ им. Д. Калматаева» Баилева А.К.**
- **завхоз КГУ «СШ им. Д. Калматаева» Турысбеков Ш.С.**
- **рабочий КГУ «СШ им. Д. Калматаева» Абишев А.Т.**

произвели осмотр работ выполненных **ТОО «Жылы Кыс»**
(наименование строительно-монтажной организации)

и составили настоящий акт.

1.К сдаче предъявлены следующие работы: **монтаж котла КСТ- 0,4 Гкал час**

2.Работы выполнены **согласно договора № 28 от « 08 » сентября 2014 года и локальных смет №2-1-1, №2-1-2**

3.Даты: начало работ – « 08 » сентября 2014 года; окончание « 30 » сентября 2014 года

4.Заключение: **произведен монтаж котла КСТ-0,4 Гкал/час в котельной КГУ "Средняя школа им. Д. Калматайулы" в с. Каратобе отдела образования Жарминского района ВКО**
Работы выполнены согласно договора, сметной документации, СНиП, ТУ в полном объеме. Замечаний нет.

Представители:

Подрядчика _____ Лукьяненко В.М.

Заказчика _____ Баилева А.К.

_____ Турысбеков Ш.С.

_____ Абишев А.Т.

Заказчик: **КГУ «Средняя школа им. Д. Калматайулы» отдела образования Жарминского района ВКО**
Подрядчик: **ТОО «Жылы Кыс»**
Наименование объекта: Текущий ремонт котельной КГУ "Средняя школа им. Д. Калматайулы" в с. Каратобе отдела образования Жарминского района ВКО
Договор № 28 от 08 сентября 2014 года.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ от 30 сентября 2014 года.

№ п/п	Наименование объектов, этапов и затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, Всего:	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, Всего:
1	АКТ №1 (Ф-2) от 30 сентября 2014 года Монтаж котла.	1 390 000	1 390 000
	НДС	166 800	166 800
	Итого:	1 556 800	1 556 800
	Минус аванс		
	Всего к оплате:	1 556 800	1 556 800

Заказчик:_____
И.о директора КГУ «Средняя школа им. Д. Калматайулы" отдела образования Жарминского района ВКО
Байлева А.К.
РК, ВКО, Жарминский район, с. Каратобе
БИН 010940004432
ИИК KZ59070103KSN1823000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Подрядчик:_____
Директор ТОО "Жылы Кыс"

Винтер Г.К.
РК, ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1а
БИН 010440003397
ИИК KZ39319T010000402483
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

Текущий ремонт котельной КГУ "Средняя школа им. Д. Калматайулы" в с. Каратобе отдела образования Жарминского района ВКО

Заказчик: **КГУ «Средняя школа им. Д. Калматайулы» отдела образования Жарминского района ВКО**

Подрядчик: **ТОО «Жылы Кыс»**

Договор № 28 от 08 сентября 2014 года..

Акт № 1

приемки выполненных работ от 30 сентября 2014 года

Монтаж котла

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета №2-1-1. Демонтажные работы								
1	Е18-2-3 (ДМ)	Демонтаж котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч) ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	5243,58	1076,58	5244	1077	5256	23,92	24
		котел		4167	403,2	4167	403	115	1,968	2
2	Е45-12-1 (ДМ	Разборка обмуровеи котла ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2,1	3440,98	272,98	7226	573	7143	16,64	35
		м3 кладки		3168	102,6	6653	215	104	0,496	1
3	Е16-11-5 (ДМ	Демонтаж трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 150 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	30	86,48	11,06	2594	332	2745	0,444	13
		м трубопровода		75,42	4,14	2263	124	115	0,0202	1

4 Ц7-169-1 (ДМ	Демонтаж вентилятора радиального общего назначения с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т ОПр п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	577,88	19,88	578	20	455	3,2	3
	шт		—	—	—	—	—	—	—
			558	3,6	558	4	81	0,0212	–
5 Е65-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов	1	2067,3	–	2067	–	2377	13,125	13
	котел		—	—	—	—	—	—	—
			2067,3	–	2067	–	115	–	–
	Смета №2-1-2. Монтаж котла								
6 Е18-2-3	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)	1	18940,69	3364,31	18941	3364	15226	68,77	69
	котел		—	—	—	—	—	—	—
			11980,13	1260	11980	1260	115	6,15	6
7 99-1-1Прайс	Котел стальной водогрейный КСТ-0,4 Гкал/час в комплекте с фурнитурой (балки, колосники, плита фронтальная)	1	257277		257277				
	шт								
8 Ц7-169-1	Вентиляторы радиальные общего назначения с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т	1	1621,7	49,7	1622	50	1137	8	8
	шт		—	—	—	—	—	—	—
			1395	9	1395	9	81	0,053	–
9 13-1-75	Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N\2,5А с электродвигателем 4АМ112М4	1	42700		42700				
	комплект								
10 Е16-15-2	Установка задвижек диаметром 50 мм	1	7971,42	49,05	7971	49	359	1,6905	2
	шт		—	—	—	—	—	—	—
			292,39	19,69	292	20	115	0,0875	–
11 Е16-15-3	Установка задвижек диаметром 100 мм	3	13765,62	112,66	41297	338	1923	2,99	9
	шт		—	—	—	—	—	—	—
			514,91	42,19	1545	127	115	0,2	1

12	Е16-11-5	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	30	2576,19	34,55	77286	1037	7927	1,2765	38
		м трубопровода		216,83	12,94	6505	388	115	0,06313	2
13	Е45-12-3	Обмуровка котла керамическим и шамотным кирпичом	2,1	9993,99	373,56	20987	784	18729	40,94	86
		м3 кладки		8435,25	140,63	17714	295	104	0,6875	1
14	Е15-63-2	Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются	16	221,23	5,56	3540	89	2865	1,0212	16
		м2 оштукатуриваемой поверхности		187,34	1,21	2997	19	95	0,07963	1
		Всего прямые затраты				**489330**	**7713**			**316**
						58136	**2864**			**15**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				423480				
		Накладные расходы, тенге				66142				
		- заработная плата, тенге				9921				
		- трудоемкость, чел-ч				33				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				76531				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37920				
		Всего				**593392**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5934				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2374				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**601700**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (к=2,26483)				**1362745**				
		- материалы, тенге				1012117				

- сметная заработная плата, тенге	189357
Налог (2 %)	27255
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1390000**
НДС (12 %)	166800
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1556800**

Заказчик:_____

И.о директора КГУ «Средняя школа им. Д. Калматайулы" отдела образования Жарминского района ВКО

Баилева А.К.

РК, ВКО, Жарминский район, с. Каратобе

БИН 010940004432

ИИК KZ59070103KSN1823000

БИК KKMFKZ2A

ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Подрядчик:_____

Директор ТОО "Жылы Кыс"

Винтер Г.К.

РК, ВКО, г. Семей, ул. Космонавтов, 1а

БИН 010440003397

ИИК KZ39319T010000402483

БИК ABKZKZKX

АО "БТА Банк"

Счет-фактура № 67 от 30 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010440003397, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010079, от 10.09.2012

ИИК поставщика: KZ39319T010000402483, АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 28 от 08 сентября 2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с. Каратобе

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010440003397, Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Кыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010940004432, КГУ "Средняя школа им. Д. Калматайулы" отдела образования Жарминского района ВКО,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с. Каратобе

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Средняя школа им. Д. Калматайулы" отдела образования Жарминского района ВКО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010940004432, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с. Каратобе

ИИК получателя: KZ59070103KSN1823000, ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт котельной КГУ "Средняя школа им. Д. Калматайулы" отдела образования Жарминского района ВКО	шт	1	1 390 000,00	1 390 000,00	12%	166 800,00	1 556 800,00	0	
Всего по счету:					**1 390 000,00**		**166 800,00**	**1 556 800,00**		

Руководитель: Винтер Г. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: /Не предусмотрен/

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.