Организатор конкурса: ГУ «Департамент строительства Северо-Казахстанской области»
Заказчик: ГУ «Отдел строительства Акжарского района Северо-Казахстанской области»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование объекта:
Реконструкция отвода на с.Талшик
Акжарского района Северо-Казахстанской области

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь месяц 2007 года

Составлен(а) в ценах 2001 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Рекультивация								
1	E0101-85-7	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунта 1 группы до 10 м(до 20м) м3	2952	5,86	5,86	17304	17304	3733	-	-
				-	1,3	-	3848	97	-	13
2	E0101-85-16	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт , добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта 1 группы м3	2952	3,7	3,7	10927	10927	2357	-	-
				-	0,82	-	2430	97	-	8
3	E0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом м2	10048	0,85	0,85	8510	8510	2483	-	-
				-	0,25	-	2560	97	-	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			36741	36741			-
			Тенге			-	8838			29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36741	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8838	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8573	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1286	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2719	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10124	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			48032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10124	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Наружные сети водоснабжения								
4	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3475	29,64	28,03	102992	97397	29211	0,01	39
		м3		1,61	7,06	5595	24520	97	0,02	85
5	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 к=1,1	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1340	32,6	30,83	43686	41313	12390	0,01	17
		м3		1,77	7,76	2373	10401	97	0,03	36
6	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	21	560,52	-	11771	-	13301	3,57	75
		м3		560,52	-	11771	-	113	-	-
7	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(при врезке)	4	389,25	-	1557	-	1759	2,48	10
		м3		389,25	-	1557	-	113	-	-
8	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(мокрый грунт при врезке)	6	467,1	-	2803	-	3167	2,98	18
		м3		467,1	-	2803	-	113	-	-
9	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей м3	220	289,15	289,15	63612	63612	39824	-	-
				-	186,62	-	41055	97	0,86	189
10	Е0101-166-3	-Засыпка вручную траншей,	361	167,18	-	60352	-	68198	1,21	437

1	2	3	4
		пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы м3	
11	Е0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 3 группы до 5 м(с перем. на 10м) м3	4474
12	Е0101-28-9	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт , при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые 5 м м3	4474
13	Е0122-38-5	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 200 мм врезка	1
14	Е0122-11-7п-рим	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм(диам. 225мм) км	0,49
15	Е0122-31-7п-рим	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 250 мм(диам.225мм) км	1,51
16	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(отмостка) м3	2,52
17	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты м3	0,62
18	Е0107-42-1п-рим	-Установка железобетонного столбика шт	4
19	С143015-3пр-им	-Стоимость железобетонных столбиков м3	0,06
		ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА	
20	Е0122-36-4	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм шт	1
21	С130902-18п-рим	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для воды, пара, нефти и масла, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 200 мм шт	1
22	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным	2

5	6	7	8	9	10	11
167,18	-	60352	-	113	-	-
7,51	7,51	33593	33593	8911	-	-
-	2,05	-	9186	97	0,01	30
3,41	3,41	15269	15269	4050	-	-
-	0,93	-	4176	97	-	14
2047,11	394,36	2047	394	1144	3,64	4
731,25	148,5	731	149	130	0,73	1
151083,77	97234,98	73426	47256	45102	296	144
49950	21436,6	24276	10418	130	91,71	45
20729,96	-	31302	-	22040	72,1	109
11227,5	-	16954	-	130	-	-
970,79	48,05	2446	121	111	0,14	-
21,38	11,67	54	29	133	0,04	-
1832,2	97,07	1136	60	109	0,78	-
112,5	36	70	22	118	0,18	-
336,58	172,69	1346	691	764	0,48	2
76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
21100	-	1266	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1469,92	567,67	1470	568	1132	3,91	4
657	213,75	657	214	130	1,05	1
94700	-	94700	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
391,37	57,24	782	114	790	1,43	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводам диам. 200 мм								
		фланец		301,5	2,25	603	5	130	0,01	-
23	С130809-59	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 200 мм	2	1780	-	3560	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	С130804-21	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 225 мм	51,51	24000	-	1236240	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
		шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
26	СПрайс	-Стоимость втулок ПНЛ225	1	3497,67	-	3498	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0122-17-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм.	0,0007	28874,84	8426,72	20	6	14	69,9	-
		км		12712,5	3183,75	9	2	130	15,55	-
28	Е0122-17-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,0064	35444,5	8449,81	227	54	132	69,9	-
		км		12712,5	3192,75	81	20	130	15,59	-
29	Е0122-17-6	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм	0,0024	51857,62	9152,23	124	22	54	76,7	-
		км		13905	3458,25	33	8	130	16,89	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1789529	300698			862
	Тенге	128293	100505			402
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	455029	-	-		-
Материалы -	Тенге	1680	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	228798	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3498	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	20860	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	252370	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		126
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	37856	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	42444	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	749843	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	266653	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1334500	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1334500	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80070	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1414570	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2164413	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1390
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	266653	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1826270	337438			862
			Тенге			128293	109343			431
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			491770	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1680	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	237635	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3498	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			20860	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			260943	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39141	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45163	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			797875	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1423
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	276777	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1334500	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1334500	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80070	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1414570	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2212445	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1423
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	276777	-		-
		ИТОГО В ЦЕНАХ 2001 ГОДА				2212445				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С К= 1,6730838				3701605				
		НДС 14%				518225				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				4219830				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

Организатор конкурса: ГУ «Департамент строительства Северо-Казахстанской области»
Заказчик: ГУ «Отдел строительства Акжарского района Сев.Каз.области»
Подрядчик: ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
Наименование строительства и его адрес:
Реконструкция отвода на с. Талшик
Акжарского района Сев.Каз.области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
за октябрь 2007 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		45	7.09.07г				

Наименование пусковых комплексов, объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налоги		Налог на добав-ленную стоимость
	С начала действия договора по отчетный месяц включит.	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 1991 года	Их них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах 1991г)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд сод. занят.	Дор. фонд	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке:	14336280										1760596
в том числе за отчетный месяц		4219830									518225

Организатор конкурса: Заказчик: Подрядчик:

Приложение 1
к приказу Министерства государственных доходов
Республики Казахстан от 14 июля 2000 г № 712

СЧЕТ - ФАКТУРА № 20 от 2 ноября 2007 года

Поставщик ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»
РНН и адрес поставщика РНН 48140003561 г.Петропавловск
Расчетный счет поставщика 701467709 филиал АО БанкЦентрКредит
Учет по НДС серия 48305 № 014999 от 15.07.2005 года
Договор (контракт) на поставку товаров №_____от_____
Условия оплаты по договору(контракту)_____
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)_____

Поставка товаров осуществляется по доверенности №_____ от_____
Способ отправления_____
Товаро-транспортная накладная №_____от_____
Грузоотправитель_____
Грузополучатель_____

Покупатель : ГУ «Отдел строительства Акжарского района СКО»
РНН и адрес покупателя: 481600210938 ,СКО Акжарский район с.Талшик
Расчетный счет покупателя ИИК 001130383 в ГУ «Акжарский районный отдел Казначейства Департамента Казначейства по СКО Комитета Казначейства МФ РК» с.Талшик

№ пп	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		ставка	сумма
1	За выполненные работы по объекту: Реконструкция отвода на с. Талщик Акжарского района СКО				3701605	14	518225	4219830		
Всего по счету					3701605		518225	4219830		

Руководитель организации

_____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации

_____
(Ф.И.О., подпись)

Выдал (ответственное лицо поставщика)

_____

М.П.

Петропавловск-спецкоммунстрой