Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от "31" 12 2013 г. ПС 220кВ «Осакаровка»

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, рапоряжением, постановлением и др.) от "13" 12 2013 г. № 78-р Акима Осакаровского района Карагандинской области.

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя - представителя местного исполнительного органа

(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Абильдин Н.Ш. – Заместитель акима Осакаровского района Карагандинской области.

(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя -

(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Дунаев В.А. - Технический директор ТОО «ЭЛ ПС Проект (Плюс)

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика:

Акмурзина А. А. - Заместителя Председателя Правления по производству АО «KEGOC»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Бекенова М. О. - Управляющего директора по работе с филиалами и ДЗО АО «KEGOC»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Атакулова Е.Т. - Директора Департамента капитального строительства АО «KEGOC»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Абилкасимова М.А. - Главного менеджера отдела строительства и реконструкции ПС Департамента капитального строительства АО «KEGOC»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жакупова А. К. - Главного менеджера отдела технического контроля и охраны труда АО «KEGOC»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Вагнер И. В. - Главного менеджера отдела автоматизации ПС Департамента релейной защиты и автоматизации подстанций АО «KEGOC»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Керимкулова Н. Н. - Главного менеджера отдела эксплуатации подстанций Департамента эксплуатации АО «KEGOC»

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации:

Лаисцева Ю.С. - Главного инженера филиала «Центральные МЭС» АО «KEGOC»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Зверева И. Н. - Начальника отдела капитального строительства филиала «Центральные МЭС» АО «KEGOC»

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика:

Семенникова В.И. – Заместителя генерального директора по строительству ТОО «АСПМК-519»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Афонина А.В. – Директора сервисного Департамента ТОО «АСПМК-519»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного учреждения отдела строительства, архитектуры и градостроительства:

Николаеву С.И – Руководителя ГУ «Отдела архитектуры и градостроительства Осакаровского района»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора: Рой Г.Н. - Руководителя управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора Карагандинской области по Осакаровскому району.

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы:

Арыстанбекова Б.Б.- Начальника отдела чрезвычайных ситуаций по Осакаровскому району

(фамилия, имя, отчество, должность)

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды _____

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком): АО «KEGOC» и ТОО «АСПМК-519»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Модернизация НЭС II этап» ПС 220 кВ «Осакаровка»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу:

Карагандинская область, Осакаровский район, пос. Осакаровка, ПС 220кВ «Осакаровка».

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от " 15 " мая 2000 г. № 142 Акимата Осакаровского района

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "11" апреля 2013 г. № 65 ГУ «Департамента ГАСКиЛ» по Карагандинской области

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком:

ТОО «АСПМК-519»

(наименование организации)

выполнившим:

Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями:

Жезказганское Монтажное управление Филиала АО «ЭЛМО» (строительно-монтажные работы и ТОО «Инфроэнерго» (пуско-наладочные работы)

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: ТОО «ЭЛ ПС Проект (ПЛЮС)» г.Алматы

(наименование организации)

Выполнившим рабочий проект со следующими разделами: Технологические решения (КХ-789-1-30-113-23-ЭП) Электротехнические решения. Открытая часть; ПС. (КХ-789-1-30-112-23-ЭП) Электротехнические решения. Установка трансформаторов и РУ 10кВ; (КХ-789-1-30-027-23-ЭП) Кабельное хозяйство. Журнал и раскладка; Конструктивно-строительные решения (КХ-789-1-30-113-22-АС) Архитектурно-строительные решения. Открытая часть;Инженерные сети (КХ-789-1-30-277-23-ЭП.) Внутриплощадочные сети. Аварийные водопроводы; (КХ-789-1-30-202-01 т.1) Пояснительная записка и основные чертежи; (КХ-789-1-30-209-01-т.1) Проект организации строительства; (КХ-789-1-30-291-01 т.1) Паспорт рабочего проекта; Рабочий проект. Оценка воздействия на окружающую среду. Рабочий проект РЗА(10 альбомов). Рабочий проект СМиУ (10 альбомов).

(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы: АО «KEGOC»

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

6. Строительство осуществлялось по индивидуальному проекту: КХ-789-01-30

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: Приказом АО «KEGOC» об утверждении рабочего проекта №775 от 29.12.2012г.

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: апрель 2013 года;

(месяц, год)

окончание работ: декабрь 2013 года;

(месяц, год)

при продолжительности строительства по норме или по проекту организации строительства: 9 месяцев

фактически: 7 месяцев.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

а) Утвержденная проектно-сметная документация;

б) Исполнительная документация;

в) Паспорта, сертификаты, протоколы измерений и т.д.

г) Заключение рабочей комиссии.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Автотрансформатор 220кВ, 63000кВа	комплект	1	1	1	1
Выключатель вакуумный 35кВ, 1000А, 25.0 кА.	комплект	4	4	4	4
Трансформатор тока 35кВ, класс точности 0,2/10Р/10Р	шт	12	12	12	12
Разъединитель трехполюсной 35кВ.1250А, с одним заземляющим ножом и моторным приводом	комплект	2	2	2	2
Разъединитель трехполюсной 35кВ.1250А, с двумя заземляющими ножами и моторным приводом	комплект	7	7	7	7
Трансформатор напряжения 35кВ 35:v^3/0,1:v^3/0,1/3кВ	шт	3	3	3	3
Ограничитель перенапряжения 35кВ	шт	12	12	12	12
Ограничитель перенапряжения 10кВ	шт	6	6	6	6
Трансформатор СН 10кВ, 630кВА	шт	1	1	1	1
Ячейка КРУН-10кВ	шкаф	13	13	13	13

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочим проектом предусматривается замена высоковольтного оборудования:

ОРУ-35кВ - Установка вакуумных выключателей 35кВ типа3AF0143,Iн =1600А,Iк=25кА, разъединителей 35кВ с моторными приводами основных и зазе- мляющих ножей типа 3DNICB40,5EB2 (3DNICB40,5EB) I н =1250А, трансформаторов тока 35кВ типа GIF 40,5 класса точности 02S/10P/10P, трансформаторов напряжения 35кВ типа GEF 40,5, ограничителей перенапряжения 35кВ типа 3EP4 051 в ячейках ТН. Замена ошиновки 35кВ (Ошиновка выполнена проводом марки АС-50/8. Высоковольтное оборудование установлено на железобетонных стойках),

Автотрансформатор АТ-2 - Замена существующего автотрансформатора 220/110/27,5кВ мощностью 60000 кВА. (К установке принят автотрансформатор типа OSFSZ-63000/220 мощностью 63000 кВА напряжением 220/110/27,5кВ). Установка ограничителей перенапряжения 35кВ типа 3EP4 051-2PC31-3NEI, вакуумных выключателей 35кВ типа 3AF0143,Iн =1600А,Iк=25кА, разъединителей 35кВ с моторными приводами основных и зазем-ляющих ножей типа 3DNICB40,5EB2, трансформаторов тока 35кВ типа GIF 40,5 класса точности 02S/10P/10/P.

Трансформаторы Т-3,Т-4 - Установка ограничителей перенапряжений 35кВ типа 3EP4 051-2PC31-3NEI.

Сторона 10кВ - Замена ячеек КРУН-10кВ на ячейки с вакуумными выключателями типа NXAirS, ток сборных шин 1250А (ячейки устанавливаются в БМЗ), ТСН-1, питающих кабелей 10кВ от КРУН-10кВ до ТСН-1, ТСН3 и ТСН4 (проектом принят кабель с алюминиевыми жилами, изоляцией из сшитого полиэтилена, сеч. (3х70/25) типа АПвВнг-LS), кабелей 0,4кВ от ТСН-1 до ЩСН (принят кабель АВВГнг-12х(3х120+1х70)мм^2).

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ____к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

Выполнены

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего _____ тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 631 605,47509 тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 44 748,63228 тыс. тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 500 397,12503 тыс. тенге;
прочие 86 459,71778 тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____прогрессивные_____
_____
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____прогрессивные_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: объект «Модернизация НЭС IIэтап» ПС 220кВ «Осакаровка»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

Абильдин Н.Ш. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Дунаев В.А. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Акмурзин А.А. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Бекенов М.О. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Атакулов Е.Т. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Абилкасимов М.А _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Жакупов А.К. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Вагнер И.В. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Керимкулов Н.Н. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Лаисцев Ю.С. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Зверев И.Н. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Семенников В.И. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Афонин А.В. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Николаева С.И. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Рой Г.Н. _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)

Арыстанбеков Б.Б _____

(фамилия, имя, отчество) (подпись, дата, печать)